Счет-фактура № 00000000025 от 24 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440024436, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Жеңіс, дом 28, кв.97,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0029277, от 27.02.2014

ИИК поставщика: KZ168560000006459129, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 21 от 18.05.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Айтиева, 72А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440024436, Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Жеңіс, дом 28, кв.97

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040002068, Государственное коммунальное казеное предприятие "Областная школа высшего спортивного мастерства" Управления физической культуры и спорта акимата Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Айтиева, 72А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казеное предприятие "Областная школа высшего спортивного мастерства" Управления физической культуры и спорта акимата Западно-Казахстанской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040002068, Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Айтиева, 72А

ИИК получателя: KZ9484914KZ000019645, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт здания ГККП "Областная школа высшего спорт. мастерства"	шт	1	19 854 425,00	19 854 425,00	12%	2 382 531,00	22 236 956,00		
Всего по счету:					19 854 425,00		2 382 531,00	22 236 956,00		

Руководитель: Есмуханов К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казеное предприятие "Областная школа высшего спортивного мастерства" Управления физической культуры и спорта акимата Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Айтиева, 72А** — 001040002068

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Женіс, дом 28, кв.97** — 050440024436

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 21 от 18.05.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000025	24.08.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт здания ГККП "Областная школа высшего спорт. мастерства"			шт	1	22 236 956,00	22 236 956,00
				Итого	1	x	22 236 956,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Бакманов А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2015

М.П.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГККП "Областная школа высшего спортивного мастеоства" Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО"

Подрядчик : ТОО "Аксай Строй Сервис"

Наименование строительства и его адрес : "Капитальный ремонт здания ГККП "Областная школа высшего спортивного мастерства" по ул.Айтиева 72А, в г. Уральск,ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2015 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 050440024436	номер	дата
БИК KCJBKZKX	21	18.05.2015г
ИИКKZ168560000006459129		
АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке									
в том числе:	64 983 093								
за август		19854425						2382531	22236956

ЗАКАЗЧИК ГККП "Областная школа высшего спортивного мастеоства" Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО"

Директор: _____ **Бакманов А.М.**

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Аксай Строй Сервис"

Директор: _____ **Есмуханов К.Т.**

(должность Ф.И.О., подпись)

ЖШС АКСАЙСТРОЙСЕРВИС ТОО

Заказчик: ГККП "Областная школа высшего спортивного мастерства"Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Аксай Строй Сервис"

Наименование строительства : "Капитальный ремонт здания ГККП "Областная школа высшего спортивного мастерства" по ул. Айтиева 72А, В г. Уральск, ЗКО"

АКТ
выполненных работ №3 за август 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
1	9-47-1 и доп.вып.12К=1,15 К=1,25	Облицовка перекрытий стальным профлистом								
		м2	239	64,02	3,74	15300	893	11106	0,34	82
				56,15	1,21	13421	290	81	0,01	1
		Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010								
2	1-1-3631 Изм. и доп. вып.17	м2	264,33	646 --		170757 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
3	53-23-3	Ремонт нетвердеющими мастиками,нанесенными поверх упругой прокладки ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий								
		м	1260	510,03	5,68	642638	7151	471136	1,57	1974
				292,88	3,88	369029	4889	126	0,02	26
		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией								
4	10-88-3 К=1,25	м2	17,1	1990,68	17,38	34041	297	6954	2,21	38
				370,01	6,55	6327	112	108	0,03	1
		Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов								
5	9-36-1 К=1,25	м2	22,67	765,39	69,85	17351	1583	11734	3,43	78
				631,35	7,66	14313	174	81	0,03	1
6	6-1-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость перегородок из металлопластика								
		м2	22,67	13000 --		294710 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	26-31-1 К=1,25	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо								
		м3	103,7	2493,43 2080,35	413,08 154,69	258568 215732	42836 16041	208596 90	12,17 0,75	1262 78
8	1-3-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие								
		м3	105,77	14600 --		1544242 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
9	12-15-3 К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой								
		м2	2074	105,07 13,33	1,24 0,47	217907 27643	2567 985	30661 107,1 --	0,08	166 5
10	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм								
		1000м2	0,00106	30400 --		32 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
11	1-1-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/								
		м2	1057,74	38,09 --		40289 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3235836	55328			3599
			Тенге			646465	22491			111
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3203184				
		Материалы -	Тенге			481571				
		Всего заработная плата -	Тенге				640759			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2050031				
		Накладные расходы -	Тенге			717348				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							359
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107602			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			235232				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4155764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3906
		Сметная заработная плата -	Тенге				748361			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32651				
		Материалы -	Тенге			2441				
		Всего заработная плата -	Тенге				28197			
		Накладные расходы -	Тенге			22840				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3426			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				31623			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4214584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4080
		Сметная заработная плата -	Тенге				779984			
			РАЗДЕЛ 2.Кровля							
		Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок								
12	58-16-1		1130	13,25	0,4	14973	452	8230	0,05	51
		м2		6,73	0,07	7605	79	107,1	--	1
		Ризолин ФС								
13	Прайс		1299,5	418,16	--	543401	--	--	--	
		м2	--	--	--	--	--	--	--	
		Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали								
14	58-18-5		166	461,21	1,27	76561	211	13416	0,48	80
		м		75,26	0,2	12493	33	107,1	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			634934	663			131
			Тенге			20098	112			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91533				
		Материалы -	Тенге			70772				
		Всего заработная плата -	Тенге				20210			
		Накладные расходы -	Тенге			21645				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6791				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				23457			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			543401				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32604				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			576005				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			695974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				23457			
			РАЗДЕЛ 3.Электроснабжение							
		Вводные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-13								
16	У65-3-3 СКЦЭ		1	83463,56	399	83464	399	2900	17	17
		устр-во		2961,84	91,08	2962	91	95	0,5	1
		Распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-49								
17	У65-5-12 СКЦЭ		1	57298,53	399	57299	399	2714	16	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устр-во		2766,01	91,08	2766	91	95	0,5	1
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм								
18	8-572-4		7	2849	178	19943	1246	3501	3	21
		шт		486	40,5	3402	284	95	0,23	2
		ЩИТ ЩРВ-363-1								
19	Прайс		3	1789,65	--	5369	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		ЩИТ ЩРВ-483-1								
20	Прайс		1	2603,46	--	2603	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		ЩИТ ЯУО9601-37-74-483-1								
21	Прайс		1	15238,93	--	15239	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		ЯЩИК ГЗШ-21-УХЛ3 НА 9 ПРИСПОСОБЛЕНИЙ								
22	Прайс		1	4695,47	--	4695	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
23	8-526-1		30	501,2	13,2	15036	396	6535	1	30
		шт		227	2,3	6810	69	95	0,01	--
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 1 ПОЛЮСНОЙ ВА47-29 На 25А								
24	Прайс		16	67,19	--	1075	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 1 ПОЛЮСНОЙ ВА47-29 На 40А								
25	Прайс		2	201,18	--	402	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 1 ПОЛЮСНОЙ ВА47-29 На 25А								
26	Прайс		14	668,75	--	9363	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		КОМПЛЕКТ ГРЕБЕНЧАТЫХ ШИН								
27	Прайс		6	424,09	--	2545	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках								
28	21-18-16		58	704,82	151,67	40880	8797	31651	2,51	146
		шт		414	91,29	24012	5295	108	0,4	23
		Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках								
29	21-18-15		101	403,01	100,47	40704	10148	31797	1,43	144
		шт		234	57,5	23634	5807	108	0,26	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых в подвесных потолках								
30	21-18-14									
		шт	25	340,11	70,9	8503	1773	6591	1,2	30
				201,15	42,97	5029	1074	108	0,19	5
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
31	8-526-1									
		шт	30	501,2	13,2	15036	396	6535	1	30
				227	2,3	6810	69	95	0,01 --	
		Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
32	21-22-8									
		шт	72	34,7 --		2498 --		2292	0,19	14
				29,48 --		2123 --		108 --	--	
		Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
33	21-22-2									
		шт	59	35,4 --		2089 --		1878	0,19	11
				29,48 --		1739 --		108 --	--	
		Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами								
34	21-2-3									
		м	2320	80,57	8,47	186926	19654	142046	0,32	749
				51,75	4,94	120060	11464	108	0,02	51
		Прокладка гофротруб диаметр 25мм								
35	21-2-1									
		м	1600	72,13	6,92	115410	11074	87190	0,29	458
				46,13	4,33	73808	6923	108	0,02	30
		Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2								
36	21-4-3									
		м	1780	16,24	1,95	28899	3462	27866	0,08	147
				13,34	1,16	23745	2056	108	0,01	9
		Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава								
37	21-4-8									
		м	1700	8 --		13600 --		13678	0,04	76
				7,45 --		12665 --		108 --	--	
		Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2								
38	21-4-4									
		м	125	21,79	2,88	2724	360	2624	0,11	14
				17,8	1,64	2225	205	108	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава								
39	21-4-9		245	8,47 --		2075 --		2090	0,05	12
		м		7,9 --		1936 --		108 --	--	
		Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами								
40	21-11-1		30	94,79	10,91	2844	327	2761	0,48	14
		м кабеля		78,3	6,91	2349	207	108	0,03	1
		Прокладка лотков металлических штампованных								
41	21-14-1		80	150,81	10,52	12065	841	5003	0,32	26
		м		53,78	4,13	4302	330	108	0,02	2
		Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2								
42	8-472-3		35	55	7,6	1925	266	801	0,13	5
		м		23,2	0,9	812	31	95	0,01 --	
		Материалы, не учтенные ценником								
		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
43	18-3-192		1	4720 --		4720 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		СВЕТИЛЬНИК ARCTIC 2x36								
44	Прайс		73	2134,84 --		155843 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		СВЕТИЛЬНИК PRB/S 4x18								
45	Прайс		58	3029,57 --		175715 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		СВЕТИЛЬНИК KD 218								
46	Прайс		28	4034,25 --		112959 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		СВЕТИЛЬНИК LBA/S 400H								
47	Прайс		18	16280,1 --		293042 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		РЕШЕТКА К СВЕТИЛЬНИКУ LBA/S 400H								
48	Прайс		18	2045,77 --		36824 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		Светильники с натриевой лампой								
49	151702-11		7	4770 --		33390 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36								
50	151706-80		440	101 --		44440 --	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Лампа натриевая								
51	Прайс		25	634,6	--	15865	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Блок аварийного питания								
52	Прайс		30	6685,68	--	200570	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
53	151801-12		59	156	--	9204	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220								
54	18-1-150		72	96	--	6912	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3								
55	18-1-132		0,13	16300	--	2119	--	--	--	--
		1000шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2								
56	151801-132		0,59	18000	--	10620	--	--	--	--
		1000шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пласмассовых труб систем автоматизации, ЛП100х75 У1, размером 1000х100х75 мм								
57	151803-50		40	255	--	10200	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3								
58	151803-73		0,12	43600	--	5232	--	--	--	--
		1000шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Кабельный канал 40х25								
59	Прайс		3595,6	75,69	--	272149	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		Кабельный канал 40х40								
60	Прайс		141,4	98,79	--	13970	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		Кабельный канал 100х50								
61	Прайс		404	313,51	--	126660	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		Гофтруба								
62	Прайс		1616	41,83	--	67595	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	16-1-1207 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	2,75	62459 --		171762 --	--	--	--	
		км	--	--	--	--	--	--	--	
64	16-1-1208 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,65	98287 --		63887 --	--	--	--	
		км	--	--	--	--	--	--	--	
65	16-1-1272 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	102190 --		8175 --	--	--	--	
		км	--	--	--	--	--	--	--	
66	16-1-1274 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,13	228701 --		29731 --	--	--	--	
		км	--	--	--	--	--	--	--	
67	16-1-1275 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	389159 --		58374 --	--	--	--	
		км	--	--	--	--	--	--	--	
68	16-1-1276 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	621362 --		55923 --	--	--	--	
		км	--	--	--	--	--	--	--	
69	16-1-1277 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	882855 --		8829 --	--	--	--	
		км	--	--	--	--	--	--	--	
70	16-7-146 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,03	163429 --		4903 --	--	--	--	
		км	--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2692822	59538			1958
			Тенге			321189	33998			151
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1180338				
		Материалы -	Тенге			271191				
		Всего заработная плата -	Тенге				355186			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			528420				
		Накладные расходы -	Тенге			380456				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57068			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93648				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1654441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2299
		Сметная заработная плата -	Тенге				412255			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1512485				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90749				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			1603234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3260121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2299
		Сметная заработная плата -	Тенге				412255			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6563592	115529			5687
			Тенге			987752	56601			263
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1180338				
		Материалы -	Тенге			271191				
		Всего заработная плата -	Тенге				355186			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			528420				
		Накладные расходы -	Тенге			380456				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57068			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93648				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1654441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2299
		Сметная заработная плата -	Тенге				412255			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3294717				
		Материалы -	Тенге			552343				
		Всего заработная плата -	Тенге				660969			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2050031				
		Накладные расходы -	Тенге			738993				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							369
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242023				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4275733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4049
		Сметная заработная плата -	Тенге				771818			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32651				
		Материалы -	Тенге			2441				
		Всего заработная плата -	Тенге				28197			
		Накладные расходы -	Тенге			22840				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3426			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3329				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				31623			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2055886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	123353
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	2179239
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	8168233
Временные здания и сооружения 1,44%		117623
Итого:		8285856
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%		172346
Затраты за выслугу лет 1%		82859
Затраты на доп.отпуска 0,4%		33143
Итого:		8574203
Итого в текущих ценах к 2,38968		20489602
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		409792
Итого:Сдог/Ссметн К=0,950		19854425
НДС 12%		2382531
ВСЕГО ПО АКТУ:		**22236956**

ЗАКАЗЧИК:

Директор: ГККП "Областная школа высшего спортивного мастерства"Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО"

Бакманов А.М.

Технадзор: ТОО "Марсель-Групп"

Ширданов К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Аксай Строй Сервис"

Есмуханов К.Т.