Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда,Алиханова, 13**	**060140010813**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45**	**940940000691**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Типовой договор о гос-х закупках работ в сфере строительства №83 от 25.05.2022г.	

Номер документа	Дата составления
74	**29.03.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г. Сарань Карагандинской области (сети энергоснабжения)			Одна услуга	1	116 027 868,00	116 027 868,00	12 431 557,29
				Итого	1	x	116 027 868,00	12 431 557,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / УМБЕТАЛИЕВ Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Туребаев Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.03.2023

М.П.

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование объекта: Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области. (Сети энергоснабжения).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за Март 2023 года

	Код	Код	Договор		Источник финанс-я		Организац.-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			83	25.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Из графы 1							
				Из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	116 027 868,00									
в т.ч. за текущий год	116 027 868,00	103 596 310,71	0	0	0	0	0	0	12 431 557,29	116 027 868,00

Заказчик:
И.О. Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ **Туребаев Ж.**

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" _____ **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО «KZ Стройэксперт», Эксперт технического надзора _____ **Усен М. М.**

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г. Карагандинская обл.

Цены региона

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

69-Э
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № : 83 от 25.05.2022 года
(наименование)

Стройка : Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области. (Сети энергоснабжения)
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети энергоснабжения.
(наименование)

Локальная смета № 2-1-3 Кабельная проходная эстакада (ВКЛЮЧИТЬ)

Акт приемки выполненных работ № 1
за Март 2023

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	1308-0201-1208	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках НР=72 %	шт.	14845	77,75	34,48	1154199	511856	59528	572471	1864804	
						———	———	———	———	———	———		
						39,26	14,3	582815	212284	–	138134		
2	4	243-907-0507	Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	14845	1011		15008295		15008295	–	16208959	Казахстан
						———		———		———	———		
						–		–		–	1200664		
3	5	243-907-0709	Стойка кабельная типа К 1154 У3	шт.	2759	4101		11314659		11314659	–	12219832	Казахстан
						———		———		———	———		
						–		–		–	905173		
		Итого						**30 293 595**					
		в том числе											

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					582 815					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					511 856					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					212 284					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 382 482					
		- накладные расходы, тенге					572 471					
		в т.ч. зарплата, тенге					51 522					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 243 971					
		Всего					**30 293 595**					
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				727 046					
		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**31 020 641**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	Тенге				527 351					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**31 547 992**					
		в том числе СМР					31 547 992					
		Непредвиденные работы и затраты-2%					630 960					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	**Тенге**				**32 178 952**					
		Договорной коэффициент К = 0,95					**30 570 004**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				3 668 400					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**				**34 238 404**					

Заказчик:
И.О. Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ **Туребаев Ж.К.**

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" _____ **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО «KZ Стройэксперт», эксперт технического надзора
Аттестат: KZ39VJE00031408; KZ43VJE00030754; KZ49VJE00032004 от 16.10.2017 0:00:00; 25.09.2017 0:00:00; 03.11.2017 0:00:00

_____ **Усен М. М.**

Представитель проектной организации ПК "Семипалатинскгражданпроект", ГСЛ № 003399, 28.02.2001 0:00:00 ,
ГИП, в соответствии с приказом от 16.06.2022 0:00:00 года № 104-П

_____ **Грищенко И.А.**

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г. Цены региона Карагандинская обл.

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

69-Э
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Договор № : 83 от 25.05.2022 года
(наименование)

Стройка : Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области. (Сети энергоснабжения)
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети энергоснабжения.
(наименование)

Локальная смета № 2-1-3 Кабельная проходная эстакада

Акт приемки выполненных работ № 1

за Март 2023

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель,	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	180	1109-0203-0201	Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж НР=69 %	т конструкций	41,74	143481,03	37265,24	5988898	1555451	1099341	2613147	9290209	
						—	—	—	—	—	—		
						79877,95	10854,41	3334106	453063	–	688164		
2	181	222-522-0101	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	41,74	1009373		42131229		42131229	–	45501727	Казахстан
						—		—		—	—		
						–		–		–	3370498		
3	186	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (растит.слой) НР=72 %	м3 грунта	41,8	100,63	100,63	4206	4206	–	867	5479	
						—	—	—	—	—	—		
						–	28,81	–	1204	–	406		

4	187	1101-0102-0333	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	37,16	446,11	427,24	16577	15876	16	3338	21508	
						18,45	106,3	686	3950	–	1593		
5	188	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км kстм=10;	т·км	75,8064	690		52306		–	–	56490	
						–		–		–	4184		
6	189	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	37,16	41,52	36,71	1543	1364	4	408	2107	
						4,69	10,56	174	392	–	156		
7	190	1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	221,5803	379,51	379,51	84092	84092	–	14476	106453	
						–	90,74	–	20106	–	7885		
8	191	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	6,853	4041,41	–	27696	–	–	19941	51448	
						4041,41	–	27696	–	–	3811		
9	192	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	5,7382	1874,24	–	10755	–	–	7744	19979	
						1874,24	–	10755	–	–	1480		
10	193	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	185,5351	43,57	43,57	8084	8084	–	1666	10530	
						–	12,47	–	2314	–	780		
11	194	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (раст.слой) НР=72 %	м3 грунта	41,8	52	52	2174	2174	–	398	2778	
						–	13,22	–	553	–	206		

12	195	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	14,88	8169,75	2689,53	121566	40020	61954	33728	167718	
						—	—	—	—	—	—		
						1316,62	1120,7	19591	16676	–	12424		
13	196	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	4,06	33168,56	1769,34	134664	7184	119740	8396	154505	
						—	—	—	—	—	—		
						1906,63	365,7	7741	1485	–	11445		
14	201	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	916	188,5	3,13	172666	2867	89191	55860	246808	
						—	—	—	—	—	—		
						88	0,38	80608	348	–	18282		
15	202	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	916	1206,93	29,56	1105548	27077	692853	362057	1585013	
						—	—	—	—	—	—		
						420,98	4,03	385618	3691	–	117408		
16	213	1109-0203-0201	Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж НР=69 %	т конструкций	11,536	143481,03	37265,24	1655197	429892	303833	722215	2567605	
						—	—	—	—	—	—		
						79877,95	10854,41	921472	125216	–	190193		
17	214	222-522-0101	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	11,536	1009373		11644127		11644127	–	12575657	Казахстан
						—		—		—	—		
						–		–		–	931530		
		Итого						**72 366 014**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						4 788 447					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 178 287					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						628 998					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						56 142 288					
		- перевозка грузов, тенге						52 306					
		- накладные расходы, тенге						3 844 241					
		в т.ч. зарплата, тенге						345 982					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						5 360 445					
		Всего						**72 366 014**					
		Временные здания и сооружения 2,4%		Тенге				1 736 784					

		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**74 102 798**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге				1 259 748					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**75 362 546**					
		в том числе СМР					75 362 546					
		Непредвиденные работы и затраты-2%					1 507 251					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	**Тенге**				**76 869 797**					
		Договорной коэффициент К = 0,95					**73 026 307**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				8 763 157					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**				**81 789 464**					

Заказчик:
И.О. Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ **Туребаев Ж.К.**

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" _____ **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО «KZ Строиэксперт», эксперт технического надзора _____ **Усен М. М.**
Аттестат: KZ39VJE00031408; KZ43VJE00030754; KZ49VJE00032004 от 16.10.2017 0:00:00; 25.09.2017 0:00:00; 03.11.2017 0:00:00

Представитель проектной организации ПК "Семипалатинскгражданпроект", ГСЛ № 003399, 28.02.2001 0:00:00 ,
ГИП, в соответствии с приказом от 16.06.2022 0:00:00 года № 104-П _____ **Грищенко И.А.**