Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование объекта: СМР по объекту Строительство школы на 100 мест в с.Булактыкол Байганинского района Актюбинской области

Договор №226 от 10.10.2017 г.,доп соглашение №3 от 20.06.2018г;№4 от 04.10.2018 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		226	10.10.2017 г				
доп.согл.№3 от 20.06.2018 г; №4 от 04.10.2018г.							

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2018г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	82485985,40						9 898 318,25	92 384 303,65
СМР по объекту Строительство школы на 100 мест в с.Булактыкол Байганинского района Актюбинской области		42 293 233,93	12 778 073,52	29 515 160,41			5 075 188,07	47 368 422,00
Итого за отчетный месяц:		42293233,93	12 778 073,52	29 515 160,41			5 075 188,07	47 368 422,00

Итого к оплате : 47 368 422 (сорок семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать два тенге)

Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Иманалин Н.Ж.

Подрядчик

ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Технический надзор: ТОО "Alimans LTD"

Директор _____ Шолпанова Н.Т.

Авторский надзор: ПрК "Актобгражданпроект"

ГИП _____ Шуницалин Е.У.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО "Би-М-72"

Наименование объекта СМР во объекту Строительство школы на 100 мест в с.Булактыкол Байганинского района Актюбинской области

Договор №228 от 10.10.2017 г. Допсоглашение №3 от 20.06.2018г;№4 от 04.10.2018 г.

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1					
		общестроительные работы школы					
		РАЗДЕЛ 6.Крыльцо в осях 5-6					
80	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Доплата за водонепроницаемость W4	тенге	3,8000		156,35	594,12
		НР второго уровня	%	4,24		6,63	25,19
		Накладные расходы	%	--		6,63	25,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	49,54
		Сметная стоимость:				176,01	668,86
84	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Доплата за водонепроницаемость W4	тенге	3,5000		156,35	547,22
		НР второго уровня	%	4,24		6,63	23,20
		Накладные расходы	%	--		6,63	23,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	45,63
		Сметная стоимость:				176,01	616,05
85	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0500		195624,30	9781,22
		НР второго уровня	%	4,24		8294,47	414,72
		Накладные расходы	%	--		8294,47	414,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16313,50	815,68
		Сметная стоимость:				220232,27	11011,61

1	2	3	4	5	6	7	8
87	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость металлического ограждения	т	0,0565		299947,97	16947,06
		НР второго уровня	%	4,24		12717,79	718,56
		Накладные расходы	%	--		12717,79	718,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	1413,25
		Сметная стоимость:				337679,03	19078,86
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				27869,62
		Накладные расходы -	Тенге				1181,67
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1181,67
		Сметная прибыль -	Тенге				2324,10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				31375,39
		РАЗДЕЛ 7.Крыльца у осей 9 и Ж					
90	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Доплата за водонепроницаемость W4	тенге	5,0000		156,35	781,74
		НР второго уровня	%	4,24		6,63	33,15
		Накладные расходы	%	--		6,63	33,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	65,19
		Сметная стоимость:				176,01	880,07
93	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Доплата за водонепроницаемость W4	тенге	1,5000		156,35	234,52
		НР второго уровня	%	4,24		6,63	9,94
		Накладные расходы	%	--		6,63	9,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	19,56
		Сметная стоимость:				176,01	264,02
94	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0236		195624,30	4616,73
		НР второго уровня	%	4,24		8294,47	195,75
		Накладные расходы	%	--		8294,47	195,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16313,50	385,00
		Сметная стоимость:				220232,27	5197,48
96	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость металлического ограждения	т	0,0780		299947,97	23395,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		12717,79	991,99
		Накладные расходы	%	–		12717,79	991,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	1951,03
		Сметная стоимость:				337679,03	26338,96
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				29028,93
		Накладные расходы -	Тенге				1230,83
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1230,83
		Сметная прибыль -	Тенге				2420,78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				32680,54
		РАЗДЕЛ 8 Пандус					
99	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Доплата за водонепроницаемость W4	тенге	7,0000		156,35	1094,43
		НР второго уровня	%	4,24		6,63	46,40
		Накладные расходы	%	–		6,63	46,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	91,27
		Сметная стоимость:				176,01	1232,10
102	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Доплата за водонепроницаемость W4	тенге	1,6000		156,35	250,16
		НР второго уровня	%	4,24		6,63	10,61
		Накладные расходы	%	–		6,63	10,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	20,86
		Сметная стоимость:				176,01	281,62
103	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0240		195624,30	4694,98
		НР второго уровня	%	4,24		8294,47	199,07
		Накладные расходы	%	–		8294,47	199,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16313,50	391,52
		Сметная стоимость:				220232,27	5285,57
105	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость металлического ограждения	т	0,0700		299947,97	20996,36
		НР второго уровня	%	4,24		12717,79	890,25
		Накладные расходы	%	–		12717,79	890,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	1750,93
		Сметная стоимость:				337679,03	23637,53
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				27035,93
		Накладные расходы -	Тенге				1146,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1146,33
		Сметная прибыль -	Тенге				2254,58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				30436,84
		РАЗДЕЛ 12.Перекрытие и покрытие					
150	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	19,0000		2975,76	56539,44
		НР первого уровня	%	62,1		979,74	18615,06
		НР второго уровня	%	4,24		167,71	3186,49
		Накладные расходы	%	--		1147,45	21801,55
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		329,86	6267,34
		Сметная стоимость:				4453,07	84608,33
151	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	91,0000		4506,56	410096,96
		НР первого уровня	%	62,1		1515,92	137948,72
		НР второго уровня	%	4,24		255,35	23236,85
		Накладные расходы	%	--		1771,27	161185,57
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		502,23	45702,93
		Сметная стоимость:				6780,06	616985,46
159	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,5800		25713,35	40627,09
		НР первого уровня	%	48,5		2249,42	3554,08
		НР второго уровня	%	4,24		1185,62	1873,28
		Накладные расходы	%	--		3435,04	5427,36
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2331,87	3684,35
		Сметная стоимость:				31480,26	49738,81
169	С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1554		148173,04	23032,02
		НР второго уровня	%	4,24		6282,54	976,56
		Накладные расходы	%	--		6282,54	976,56
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12356,45	1920,69
		Сметная стоимость:				166812,02	25929,26
170	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0118		152726,61	1808,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6475,61	76,67
		Накладные расходы	%	-		6475,61	76,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12736,18	150,80
		Сметная стоимость:				171938,40	2035,75
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				532103,79
		Накладные расходы -	Тенге				189467,71
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				160117,86
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				29349,85
		Сметная прибыль -	Тенге				57726,11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				779297,62
		РАЗДЕЛ 15.Фронтон Ф-1					
199	С121-070203-0403 21-070203-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9500		20567,59	19539,21
		НР второго уровня	%	4,24		872,07	828,46
		Накладные расходы	%	-		872,07	828,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1715,17	1629,41
		Сметная стоимость:				23154,83	21997,09
201	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0990		77745,42	7696,80
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	326,34
		Накладные расходы	%	-		3296,41	326,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	641,85
		Сметная стоимость:				87525,17	8664,99
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				27236,01
		Накладные расходы -	Тенге				1154,80
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1154,80
		Сметная прибыль -	Тенге				2271,26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				30662,07
		РАЗДЕЛ 16.Слуховые окна					
211	С121-070203-0403 21-070203-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2500		20567,59	5141,90
		НР второго уровня	%	4,24		872,07	218,02
		Накладные расходы	%	-		872,07	218,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1715,17	428,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				23154,83	5788,71
213	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,1075		77745,42	8355,30
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	354,26
		Накладные расходы	%	--		3296,41	354,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	696,77
		Сметная стоимость:				87525,17	9406,33
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				13497,20
		Накладные расходы -	Тенге				572,28
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				572,28
		Сметная прибыль -	Тенге				1125,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				15195,04
РАЗДЕЛ 23.Полы							
274	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	661,1000		233,78	154552,65
		НР первого уровня	%	60,9		35,53	23480,97
		НР второго уровня	%	4,24		11,42	7548,63
		Накладные расходы	%	--		46,94	31029,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	14846,58
		Сметная стоимость:				303,17	200428,83
275	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона М300	м3 подстилающего слоя	15,6443540		23563,33	368633,08
		НР первого уровня	%	60,9		1619,46	25335,41
		НР второго уровня	%	4,24		1067,75	16704,26
		Накладные расходы	%	--		2687,21	142121,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2100,04	32853,77
		Сметная стоимость:				28350,58	443526,51
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				523185,73
		Накладные расходы -	Тенге				73069,26
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				48816,38
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				24252,89
		Сметная прибыль -	Тенге				47700,35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				643955,34
РАЗДЕЛ 25.Гардеробная стойка							

1	2	3	4	5	6	7	8
318	С121-070201-0207 21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость бруса	м3	0,0429		38143,21	1636,34
		НР второго уровня	%	4,24		1617,27	69,38
		Накладные расходы	%	--		1617,27	69,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3180,84	136,46
		Сметная стоимость:				42941,32	1842,18
319	С121-070508-1109 21-070508-1109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-А, II сорта, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм	100 м2	0,1008		60374,17	6085,72
		НР второго уровня	%	4,24		2559,86	258,03
		Накладные расходы	%	--		2559,86	258,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5034,72	507,50
		Сметная стоимость:				67968,76	6851,25
320	С121-070509-0513 21-070509-0513 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 25 мм	м2	3,4500		2468,22	8515,36
		НР второго уровня	%	4,24		104,65	361,05
		Накладные расходы	%	--		104,65	361,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,83	710,11
		Сметная стоимость:				2778,70	9586,52
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25			Тенге				16237,42
		Накладные расходы -	Тенге				688,46
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				688,46
		Сметная прибыль -	Тенге				1354,07
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				18279,95
		РАЗДЕЛ 30.Козырек К-2					
356	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0008		173445,36	138,76
		НР второго уровня	%	4,24		7354,08	5,88
		Накладные расходы	%	--		7354,08	5,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	11,57
		Сметная стоимость:				195263,40	156,21

1	2	3	4	5	6	7	8
357	С121-050201-0126 21-050201-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0096		172944,91	1660,27
		НР второго уровня	%	4,24		7332,86	70,40
		Накладные расходы	%	--		7332,86	70,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14422,22	138,45
		Сметная стоимость:				194700,00	1869,12
360	С121-050204-0205 21-050204-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,0406		173673,04	7051,13
		НР второго уровня	%	4,24		7363,74	298,97
		Накладные расходы	%	--		7363,74	298,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,94	588,01
		Сметная стоимость:				195519,72	7938,10
361	С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0610		173673,19	10594,06
		НР второго уровня	%	4,24		7363,74	449,19
		Накладные расходы	%	--		7363,74	449,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,95	883,46
		Сметная стоимость:				195519,89	11926,71
365	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0901		173445,36	15634,36
		НР второго уровня	%	4,24		7354,08	662,90
		Накладные расходы	%	--		7354,08	662,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	1303,78
		Сметная стоимость:				195265,40	17601,04
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30			Тенге				35078,58
		Накладные расходы -	Тенге				1487,34
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1487,34
		Сметная прибыль -	Тенге				2925,27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				39491,19
ИТОГО по локальной ресурсной смете 2-1-1:			**Тенге**				**1621373,98**

1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

вентиляция школы

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

9	С123-050401-0115 23-050401-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2,0000		25185,21	50370,42
		НР второго уровня	%	4,24		1067,85	2135,71
		Накладные расходы	%	--		1067,85	2135,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2100,25	4200,49
		Сметная стоимость:				28353,31	56706,62
10	С123-050401-0118 23-050401-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4,0000		40007,49	160029,96
		НР второго уровня	%	4,24		1696,32	6785,27
		Накладные расходы	%	--		1696,32	6785,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3336,30	13345,22
		Сметная стоимость:				45040,11	180160,45
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				210400,38
		Накладные расходы -	Тенге				8920,98
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8920,98
		Сметная прибыль -	Тенге				17545,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				236867,07

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

12	С122-030201-0106 22-030201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	57,3300		368,75	21140,44
		НР второго уровня	%	4,24		15,63	896,35
		Накладные расходы	%	--		15,63	896,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,75	1762,94
		Сметная стоимость:				415,14	23799,74
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				21140,44
		Накладные расходы -	Тенге				896,35
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				896,35
		Сметная прибыль -	Тенге				1762,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23799,73
ИТОГО по локальной ресурсной смете 2-1-3:			**Тенге**				**260666,80**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

1	2	3	4	5	6	7	8
		холодное водоснабжение школы					
		РАЗДЕЛ 1 Сантехнические работы					
2	С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	61,0000		114,02	6955,22
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	294,90
		Накладные расходы	%	–		4,83	294,90
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,51	580,01
		Сметная стоимость:				128,36	7830,13
4	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38,0000		181,51	6897,38
		НР второго уровня	%	4,24		7,70	292,45
		Накладные расходы	%	–		7,70	292,45
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15,14	575,19
		Сметная стоимость:				204,34	7765,02
6	С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40,0000		321,02	12840,80
		НР второго уровня	%	4,24		13,61	544,45
		Накладные расходы	%	–		13,61	544,45
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		26,77	1070,82
		Сметная стоимость:				361,40	14456,07
8	С123-010601-0105 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,5000		563,52	4226,40
		НР второго уровня	%	4,24		23,89	179,20
		Накладные расходы	%	–		23,89	179,20
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		46,99	352,45
		Сметная стоимость:				634,41	4758,05

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С123-010601-0107 23-010601-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,0000		1513,93	24222,88
		НР второго уровня	%	4,24		64,19	1027,05
		Накладные расходы	%	--		64,19	1027,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,25	2019,99
		Сметная стоимость:				1704,37	27269,92
12	С123-010601-0109 23-010601-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,0000		6185,38	216488,30
		НР второго уровня	%	4,24		262,26	9179,10
		Накладные расходы	%	--		262,26	9179,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		515,81	18053,39
		Сметная стоимость:				6963,45	243720,80
14	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	27,0000		337,29	9106,83
		НР второго уровня	%	4,24		14,30	386,13
		Накладные расходы	%	--		14,30	386,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	759,44
		Сметная стоимость:				379,72	10252,40
15	С123-040501-0102 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,0000		429,23	2146,15
		НР второго уровня	%	4,24		18,20	91,00
		Накладные расходы	%	--		18,20	91,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,79	178,97
		Сметная стоимость:				483,22	2416,12
16	С123-040501-0103 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7,0000		584,03	4088,21
		НР второго уровня	%	4,24		24,76	173,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		24,76	173,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,70	340,92
		Сметная стоимость:				657,50	4602,47
18	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,0000		21,88	481,36
		НР второго уровня	%	4,24		0,93	20,41
		Накладные расходы	%	--		0,93	20,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	40,14
		Сметная стоимость:				24,63	541,91
19	С123-020401-2402 23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000		31,92	159,60
		НР второго уровня	%	4,24		1,35	6,77
		Накладные расходы	%	--		1,35	6,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,66	13,31
		Сметная стоимость:				35,94	179,68
20	С123-020401-2403 23-020401-2403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		65,19	130,38
		НР второго уровня	%	4,24		2,76	5,53
		Накладные расходы	%	--		2,76	5,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	10,87
		Сметная стоимость:				73,39	146,78
21	С123-020401-2406 23-020401-2406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		355,53	355,53
		НР второго уровня	%	4,24		15,07	15,07
		Накладные расходы	%	--		15,07	15,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,65	29,65
		Сметная стоимость:				400,25	400,25

1	2	3	4	5	6	7	8
22	С123-020401-2408 23-020401-2408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		951,76	951,76
		НР второго уровня	%	4,24		40,35	40,35
		Накладные расходы	%	--		40,35	40,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,37	79,37
		Сметная стоимость:				1071,48	1071,48
23	С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,0000		36,92	701,48
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	29,74
		Накладные расходы	%	--		1,57	29,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	58,50
		Сметная стоимость:				41,56	789,72
24	С123-020401-2505 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0000		57,42	401,94
		НР второго уровня	%	4,24		2,43	17,04
		Накладные расходы	%	--		2,43	17,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,79	33,52
		Сметная стоимость:				64,64	452,50
25	С123-020401-2508 23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		54,70	164,10
		НР второго уровня	%	4,24		2,32	6,96
		Накладные расходы	%	--		2,32	6,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,56	13,68
		Сметная стоимость:				61,58	184,74
26	С123-020401-2509 23-020401-2509 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		93,42	186,84
		НР второго уровня	%	4,24		3,96	7,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		3,96	7,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,79	15,58
		Сметная стоимость:				105,17	210,34
27	С123-020401-2511 23-020401-2511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		105,28	210,56
		НР второго уровня	%	4,24		4,46	8,93
		Накладные расходы	%	–		4,46	8,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,78	17,56
		Сметная стоимость:				118,52	237,05
28	С123-020401-2517 23-020401-2517 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x25x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		310,84	621,68
		НР второго уровня	%	4,24		13,18	26,36
		Накладные расходы	%	–		13,18	26,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,92	51,84
		Сметная стоимость:				349,94	699,88
29	С123-020401-2526 23-020401-2526 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 90x40x90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000		1266,76	12667,60
		НР второго уровня	%	4,24		53,71	537,11
		Накладные расходы	%	–		53,71	537,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,64	1056,38
		Сметная стоимость:				1426,11	14261,08
30	С123-020401-2528 23-020401-2528 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 90x63x90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1549,49	1549,49
		НР второго уровня	%	4,24		65,70	65,70
		Накладные расходы	%	–		65,70	65,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,22	129,22
		Сметная стоимость:				1744,40	1744,40

1	2	3	4	5	6	7	8
31	С123-020401-1101 23-020401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,0000		15,50	294,50
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	12,49
		Накладные расходы	%	--		0,66	12,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	24,56
		Сметная стоимость:				17,45	331,55
32	С123-020401-1103 23-020401-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000		28,26	254,34
		НР второго уровня	%	4,24		1,20	10,78
		Накладные расходы	%	--		1,20	10,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,36	21,21
		Сметная стоимость:				31,81	286,33
33	С123-020401-1104 23-020401-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000		42,83	428,30
		НР второго уровня	%	4,24		1,82	18,16
		Накладные расходы	%	--		1,82	18,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,57	35,72
		Сметная стоимость:				48,22	482,18
34	С123-020401-1106 23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		51,94	51,94
		НР второго уровня	%	4,24		2,20	2,20
		Накладные расходы	%	--		2,20	2,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	4,33
		Сметная стоимость:				58,47	58,47
35	С123-020401-1111 23-020401-1111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		134,86	134,86
		НР второго уровня	%	4,24		5,72	5,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5,72	5,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	11,25
		Сметная стоимость:				151,82	151,82
36	С123-020401-1114 23-020401-1114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		134,88	269,76
		НР второго уровня	%	4,24		5,72	11,44
		Накладные расходы	%	--		5,72	11,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	22,50
		Сметная стоимость:				151,85	303,69
37	С123-020401-1118 23-020401-1118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		594,93	1189,86
		НР второго уровня	%	4,24		25,23	50,45
		Накладные расходы	%	--		25,23	50,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,61	99,22
		Сметная стоимость:				669,77	1339,53
38	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	74,0000		15,50	1147,00
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	48,63
		Накладные расходы	%	--		0,66	48,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	95,65
		Сметная стоимость:				17,45	1291,28
39	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000		26,45	132,25
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	5,61
		Накладные расходы	%	--		1,12	5,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	11,03
		Сметная стоимость:				29,78	148,89

1	2	3	4	5	6	7	8
40	С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		42,86	128,58
		НР второго уровня	%	4,24		1,82	5,45
		Накладные расходы	%	–		1,82	5,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,57	10,72
		Сметная стоимость:				48,25	144,75
41	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		89,34	89,34
		НР второго уровня	%	4,24		3,79	3,79
		Накладные расходы	%	–		3,79	3,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,45	7,45
		Сметная стоимость:				100,58	100,58
42	С123-020401-1206 23-020401-1206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		324,49	973,47
		НР второго уровня	%	4,24		13,76	41,28
		Накладные расходы	%	–		13,76	41,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,06	81,18
		Сметная стоимость:				365,31	1095,92
43	С123-020401-1207 23-020401-1207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		592,44	1777,32
		НР второго уровня	%	4,24		25,12	75,36
		Накладные расходы	%	–		25,12	75,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,40	148,21
		Сметная стоимость:				666,96	2000,89
44	С123-020401-1208 23-020401-1208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1066,43	1066,43
		НР второго уровня	%	4,24		45,22	45,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		45,22	45,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,93	88,93
		Сметная стоимость:				1200,58	1200,58
45	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70,0000		278,77	19513,90
		НР второго уровня	%	4,24		11,82	827,39
		Накладные расходы	%	–		11,82	827,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	1627,30
		Сметная стоимость:				313,84	21968,59
46	С123-020401-0611 23-020401-0611 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		919,23	919,23
		НР второго уровня	%	4,24		38,98	38,98
		Накладные расходы	%	–		38,98	38,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,66	76,66
		Сметная стоимость:				1034,86	1034,86
47	С123-020401-0613 23-020401-0613 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		2555,34	2555,34
		НР второго уровня	%	4,24		108,35	108,35
		Накладные расходы	%	–		108,35	108,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,09	213,09
		Сметная стоимость:				2876,78	2876,78
49	С123-010101-0106 23-010101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,0000		524,80	1049,60
		НР второго уровня	%	4,24		22,25	44,50
		Накладные расходы	%	–		22,25	44,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,76	87,53
		Сметная стоимость:				590,82	1181,63

1	2	3	4	5	6	7	8
51	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1715,08	3430,16
		НР второго уровня	%	4,24		72,72	145,44
		Накладные расходы	%	--		72,72	145,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,02	286,05
		Сметная стоимость:				1930,82	3861,65
52	С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1332,00	2664,00
		НР второго уровня	%	4,24		56,48	112,95
		Накладные расходы	%	--		56,48	112,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,08	222,16
		Сметная стоимость:				1499,55	2999,11
53	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		911,47	911,47
		НР второго уровня	%	4,24		38,65	38,65
		Накладные расходы	%	--		38,65	38,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,01	76,01
		Сметная стоимость:				1026,13	1026,13
54	С123-020101-1004 23-020101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		209,60	209,60
		НР второго уровня	%	4,24		8,89	8,89
		Накладные расходы	%	--		8,89	8,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,48	17,48
		Сметная стоимость:				235,97	235,97
55	С123-020101-1007 23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		237,01	237,01
		НР второго уровня	%	4,24		10,05	10,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10,05	10,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,76	19,76
		Сметная стоимость:				266,82	266,82
56	С123-020101-2304 23-020101-2304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	1,0000		86,75	86,75
		НР второго уровня	%	4,24		3,68	3,68
		Накладные расходы	%	--		3,68	3,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,23	7,23
		Сметная стоимость:				97,66	97,66
57	С123-020101-2306 23-020101-2306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	1,0000		140,90	140,90
		НР второго уровня	%	4,24		5,97	5,97
		Накладные расходы	%	--		5,97	5,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,75	11,75
		Сметная стоимость:				158,62	158,62
59	С123-040102-0102 23-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		17033,18	17033,18
		НР второго уровня	%	4,24		722,21	722,21
		Накладные расходы	%	--		722,21	722,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1420,43	1420,43
		Сметная стоимость:				19175,82	19175,82
60	С123-020103-0107 23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1,0000		688,42	688,42
		НР второго уровня	%	4,24		29,19	29,19
		Накладные расходы	%	--		29,19	29,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,41	57,41
		Сметная стоимость:				775,02	775,02

1	2	3	4	5	6	7	8
61	С123-020401-3103 23-020401-3103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		382,58	382,58
		ПР второго уровня	%	4,24		16,22	16,22
		Накладные расходы	%	--		16,22	16,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,90	31,90
		Сметная стоимость:				430,71	430,71
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				286972,17
		Накладные расходы -	Тенге				15404,56
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15404,56
		Сметная прибыль -	Тенге				30297,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				332674,25
		РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел					
63	С123-010101-0112 23-010101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	5,0000		1849,59	9247,95
		ПР второго уровня	%	4,24		78,42	392,11
		Накладные расходы	%	--		78,42	392,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	771,21
		Сметная стоимость:				2082,25	10411,27
65	С123-010101-0110 23-010101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,0000		1301,42	2602,84
		ПР второго уровня	%	4,24		55,18	110,36
		Накладные расходы	%	--		55,18	110,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,53	217,06
		Сметная стоимость:				1465,13	2930,26
67	С123-020101-1037 23-020101-1037 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		583,05	583,05
		ПР второго уровня	%	4,24		24,72	24,72
		Накладные расходы	%	--		24,72	24,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,62	48,62
		Сметная стоимость:				656,39	656,39

1	2	3	4	5	6	7	8
68	С123-020101-1020 23-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000		555,90	1111,80
		НР второго уровня	%	4,24		23,57	47,14
		Накладные расходы	%	–		23,57	47,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,36	92,72
		Сметная стоимость:				625,83	1251,66
69	С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	10,0000		1332,00	13320,00
		НР второго уровня	%	4,24		56,48	564,77
		Накладные расходы	%	–		56,48	564,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,08	1110,78
		Сметная стоимость:				1499,55	14995,55
70	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		1715,08	6860,32
		НР второго уровня	%	4,24		72,72	290,88
		Накладные расходы	%	–		72,72	290,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,02	572,10
		Сметная стоимость:				1930,82	7723,29
71	С123-020401-3105 23-020401-3105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		628,52	628,52
		НР второго уровня	%	4,24		26,65	26,65
		Накладные расходы	%	–		26,65	26,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,41	52,41
		Сметная стоимость:				707,58	707,58
72	С123-020401-3103 23-020401-3103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		382,58	382,58
		НР второго уровня	%	4,24		16,22	16,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		16,22	16,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,90	31,90
		Сметная стоимость:				430,71	430,71
74	С123-040102-0204 23-040102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		30135,74	60271,48
		НР второго уровня	%	4,24		1277,76	2555,51
		Накладные расходы	%	--		1277,76	2555,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2513,08	5026,16
		Сметная стоимость:				33926,58	67853,15
76	С123-041013-0104 23-041013-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000		11838,35	11838,35
		НР второго уровня	%	4,24		501,95	501,95
		Накладные расходы	%	--		501,95	501,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		987,22	987,22
		Сметная стоимость:				13327,52	13327,52
79	С123-040501-0102 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		429,23	429,23
		НР второго уровня	%	4,24		18,20	18,20
		Накладные расходы	%	--		18,20	18,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,79	35,79
		Сметная стоимость:				483,22	483,22
81	С123-030301-0212 23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1,0000		17780,00	17780,00
		НР второго уровня	%	4,24		753,87	753,87
		Накладные расходы	%	--		753,87	753,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1482,71	1482,71
		Сметная стоимость:				20016,58	20016,58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				125056,12
		Накладные расходы -	Тенге				5302,38
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5302,38
		Сметная прибыль -	Тенге				10428,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				140787,18
		ИТОГО по локальной ресурсной смете 2-1-4:	**Тенге**				**473461,43**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5

горячее водоснабжение школы

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

2	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	166,0000		125,85	20891,10
		НР второго уровня	%	4,24		5,34	885,78
		Накладные расходы	%	--		5,34	885,78
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10,49	1742,15
		Сметная стоимость:				141,68	23519,03
4	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	42,0000		202,45	8502,90
		НР второго уровня	%	4,24		8,58	360,52
		Накладные расходы	%	--		8,58	360,52
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16,88	709,07
		Сметная стоимость:				227,92	9572,50
6	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60,0000		313,74	18824,40
		НР второго уровня	%	4,24		13,30	798,15
		Накладные расходы	%	--		13,30	798,15
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		26,16	1569,80
		Сметная стоимость:				353,21	21192,36
8	С123-010602-0205 23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,0000		487,93	12198,25
		НР второго уровня	%	4,24		20,69	517,21
		Накладные расходы	%	--		20,69	517,21
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		40,69	1017,24
		Сметная стоимость:				549,31	13732,69

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С123-010602-0207 23-010602-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,0000		1306,77	19601,55
		НР второго уровня	%	4,24		55,41	831,11
		Накладные расходы	%	--		55,41	831,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,97	1634,61
		Сметная стоимость:				1471,15	22067,27
12	С123-010602-0208 23-010602-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,0000		2348,44	25832,84
		НР второго уровня	%	4,24		99,57	1095,31
		Накладные расходы	%	--		99,57	1095,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,84	2154,25
		Сметная стоимость:				2643,85	29082,40
14	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	13,0000		765,36	9949,68
		НР второго уровня	%	4,24		32,45	421,87
		Накладные расходы	%	--		32,45	421,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	829,72
		Сметная стоимость:				861,64	11201,27
15	С123-040702-0102 23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,0000		1003,11	6018,66
		НР второго уровня	%	4,24		42,53	255,19
		Накладные расходы	%	--		42,53	255,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,65	501,91
		Сметная стоимость:				1129,29	6775,76
16	С123-040702-0103 23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000		1461,42	5845,68
		НР второго уровня	%	4,24		61,96	247,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		61,96	247,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,87	487,48
		Сметная стоимость:				1645,25	6581,02
17	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000		21,88	350,08
		НР второго уровня	%	4,24		0,93	14,84
		Накладные расходы	%	–		0,93	14,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	29,19
		Сметная стоимость:				24,63	394,12
18	С123-020401-2402 23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		31,92	191,52
		НР второго уровня	%	4,24		1,35	8,12
		Накладные расходы	%	–		1,35	8,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,66	15,97
		Сметная стоимость:				35,94	215,61
19	С123-020401-2404 23-020401-2404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		110,75	110,75
		НР второго уровня	%	4,24		4,70	4,70
		Накладные расходы	%	–		4,70	4,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,24	9,24
		Сметная стоимость:				124,68	124,68
20	С123-020401-2407 23-020401-2407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		721,89	721,89
		НР второго уровня	%	4,24		30,61	30,61
		Накладные расходы	%	–		30,61	30,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,20	60,20
		Сметная стоимость:				812,70	812,70

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000		36,92	553,80
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	23,48
		Накладные расходы	%	–		1,57	23,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	46,18
		Сметная стоимость:				41,56	623,46
22	С123-020401-2505 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000		57,42	459,36
		НР второго уровня	%	4,24		2,43	19,48
		Накладные расходы	%	–		2,43	19,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,79	38,31
		Сметная стоимость:				64,64	517,14
23	С123-020401-2508 23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		54,70	164,10
		НР второго уровня	%	4,24		2,32	6,96
		Накладные расходы	%	–		2,32	6,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,56	13,68
		Сметная стоимость:				61,58	184,74
24	С123-020401-2509 23-020401-2509 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		93,42	186,84
		НР второго уровня	%	4,24		3,96	7,92
		Накладные расходы	%	–		3,96	7,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,79	15,58
		Сметная стоимость:				105,17	210,34
25	С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		93,88	187,76
		НР второго уровня	%	4,24		3,98	7,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3,98	7,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,83	15,66
		Сметная стоимость:				105,69	211,38
26	С123-020401-2511 23-020401-2511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		105,28	210,56
		НР второго уровня	%	4,24		4,46	8,93
		Накладные расходы	%	--		4,46	8,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,78	17,56
		Сметная стоимость:				118,52	237,05
27	С123-020401-2519 23-020401-2519 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		373,23	1492,92
		НР второго уровня	%	4,24		15,82	63,30
		Накладные расходы	%	--		15,82	63,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,12	124,50
		Сметная стоимость:				420,18	1680,72
28	С123-020401-1101 23-020401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,0000		15,50	279,00
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	11,83
		Накладные расходы	%	--		0,66	11,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	23,27
		Сметная стоимость:				17,45	314,10
29	С123-020401-1103 23-020401-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		28,26	169,56
		НР второго уровня	%	4,24		1,20	7,19
		Накладные расходы	%	--		1,20	7,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,36	14,14
		Сметная стоимость:				31,81	190,89

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С123-020401-1105 23-020401-1105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		45,56	273,36
		НР второго уровня	%	4,24		1,93	11,59
		Накладные расходы	%	–		1,93	11,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,80	22,80
		Сметная стоимость:				51,29	307,75
31	С123-020401-1106 23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		51,94	103,88
		НР второго уровня	%	4,24		2,20	4,40
		Накладные расходы	%	–		2,20	4,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	8,66
		Сметная стоимость:				58,47	116,95
32	С123-020401-1114 23-020401-1114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		134,88	269,76
		НР второго уровня	%	4,24		5,72	11,44
		Накладные расходы	%	–		5,72	11,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	22,50
		Сметная стоимость:				151,85	303,69
33	С123-020401-1117 23-020401-1117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		456,15	912,30
		НР второго уровня	%	4,24		19,34	38,68
		Накладные расходы	%	–		19,34	38,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,04	76,08
		Сметная стоимость:				513,53	1027,06
34	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80,0000		15,50	1240,00
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	52,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		0,66	52,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	103,41
		Сметная стоимость:				17,45	1395,98
35	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		26,45	79,35
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	3,36
		Накладные расходы	%	--		1,12	3,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	6,62
		Сметная стоимость:				29,78	89,33
36	С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		42,86	42,86
		НР второго уровня	%	4,24		1,82	1,82
		Накладные расходы	%	--		1,82	1,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,57	3,57
		Сметная стоимость:				48,25	48,25
37	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		89,34	357,36
		НР второго уровня	%	4,24		3,79	15,15
		Накладные расходы	%	--		3,79	15,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,45	29,80
		Сметная стоимость:				100,58	402,31
38	С123-020401-1207 23-020401-1207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		592,44	1777,32
		НР второго уровня	%	4,24		25,12	75,36
		Накладные расходы	%	--		25,12	75,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,40	148,21
		Сметная стоимость:				666,96	2000,89

1	2	3	4	5	6	7	8
39	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52,0000		278,77	14496,04
		НР второго уровня	%	4,24		11,82	614,63
		Накладные расходы	%	--		11,82	614,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	1208,85
		Сметная стоимость:				313,84	16319,53
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				152295,43
		Накладные расходы -	Тенге				6457,33
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6457,33
		Сметная прибыль -	Тенге				12700,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				171452,97
ИТОГО по локальной ресурсной смете 2-1-5:			**Тенге**				**171452,97**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6

канализация бытовая школы

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

2	С123-010604-0102 23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	150,0000		320,61	48091,50
		НР второго уровня	%	4,24		13,59	2039,08
		Накладные расходы	%	--		13,59	2039,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,74	4010,45
		Сметная стоимость:				360,94	54141,03
4	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	108,0000		1034,71	111748,68
		НР второго уровня	%	4,24		43,87	4738,14
		Накладные расходы	%	--		43,87	4738,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,29	9318,95
		Сметная стоимость:				1164,87	125805,77
6	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013 на выпуске	м	16,5000		1034,71	17072,72
		НР второго уровня	%	4,24		43,87	723,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		43,87	723,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,29	1423,73
		Сметная стоимость:				1164,87	19220,33
7	С123-020403-1301 23-020403-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	23,0000		325,22	7480,06
		НР второго уровня	%	4,24		13,79	317,15
		Накладные расходы	%	--		13,79	317,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,12	623,78
		Сметная стоимость:				366,13	8420,99
8	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	9,0000		441,99	3977,91
		НР второго уровня	%	4,24		18,74	168,66
		Накладные расходы	%	--		18,74	168,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,86	331,73
		Сметная стоимость:				497,59	4478,30
9	С123-020403-1805 23-020403-1805 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4,0000		90,80	363,20
		НР второго уровня	%	4,24		3,85	15,40
		Накладные расходы	%	--		3,85	15,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,57	30,29
		Сметная стоимость:				102,22	408,89
10	С123-020403-1808 23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	9,0000		115,71	1041,39
		НР второго уровня	%	4,24		4,91	44,15
		Накладные расходы	%	--		4,91	44,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,65	86,84
		Сметная стоимость:				130,27	1172,39

1	2	3	4	5	6	7	8
11	С123-020403-0603 23-020403-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	8,0000		132,15	1057,20
		НР второго уровня	%	4,24		5,60	44,83
		Накладные расходы	%	--		5,60	44,83
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,02	88,16
		Сметная стоимость:				148,77	1190,19
12	С123-020403-0606 23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	14,0000		444,86	6228,04
		НР второго уровня	%	4,24		18,86	264,07
		Накладные расходы	%	--		18,86	264,07
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		37,10	519,37
		Сметная стоимость:				500,82	7011,48
13	С123-020403-0703 23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	25,0000		112,11	2802,75
		НР второго уровня	%	4,24		4,75	118,84
		Накладные расходы	%	--		4,75	118,84
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,35	233,73
		Сметная стоимость:				126,21	3155,31
14	С123-020403-0707 23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	21,0000		351,95	7390,95
		НР второго уровня	%	4,24		14,92	313,38
		Накладные расходы	%	--		14,92	313,38
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		29,35	616,35
		Сметная стоимость:				396,22	8320,67
15	С123-020403-0803 23-020403-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	14,0000		363,68	5091,52
		НР второго уровня	%	4,24		15,42	215,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15,42	215,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,33	424,59
		Сметная стоимость:				409,43	5731,99
16	С123-020403-0903 23-020403-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3,0000		292,71	878,13
		НР второго уровня	%	4,24		12,41	37,23
		Накладные расходы	%	--		12,41	37,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,41	73,23
		Сметная стоимость:				329,53	988,59
17	С123-020403-1001 23-020403-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 50x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,0000		567,54	567,54
		НР второго уровня	%	4,24		24,06	24,06
		Накладные расходы	%	--		24,06	24,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,33	47,33
		Сметная стоимость:				638,93	638,93
18	С123-020403-1004 23-020403-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2,0000		1973,10	3946,20
		НР второго уровня	%	4,24		83,66	167,32
		Накладные расходы	%	--		83,66	167,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,54	329,08
		Сметная стоимость:				2221,30	4442,60
19	С123-020403-0321 23-020403-0321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	21,0000		65,64	1378,44
		НР второго уровня	%	4,24		2,78	58,45
		Накладные расходы	%	--		2,78	58,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,47	114,95
		Сметная стоимость:				73,90	1551,84

1	2	3	4	5	6	7	8
20	С123-020403-0324 23-020403-0324 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	17,0000		213,44	3628,48
		НР второго уровня	%	4,24		9,05	153,85
		Накладные расходы	%	--		9,05	153,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,80	302,59
		Сметная стоимость:				240,29	4084,91
21	С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	54,0000		69,29	3741,66
		НР второго уровня	%	4,24		2,94	158,65
		Накладные расходы	%	--		2,94	158,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,78	312,02
		Сметная стоимость:				78,01	4212,33
22	С123-020403-0407 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	11,0000		249,86	2748,46
		НР второго уровня	%	4,24		10,59	116,53
		Накладные расходы	%	--		10,59	116,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,84	229,20
		Сметная стоимость:				281,29	3094,19
23	С123-020403-1406 23-020403-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	9,0000		169,12	1522,08
		НР второго уровня	%	4,24		7,17	64,54
		Накладные расходы	%	--		7,17	64,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,10	126,93
		Сметная стоимость:				190,39	1713,55
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				230756,91
		Накладные расходы -	Тенге				9784,09
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9784,09
		Сметная прибыль -	Тенге				19243,30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				259784,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2 Сантехническое оборудование					
25	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10,0000		11282,18	112821,80
		НР второго уровня	%	4,24		478,36	4783,64
		Накладные расходы	%	--		478,36	4783,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		940,84	9408,44
		Сметная стоимость:				12701,39	127013,88
26	С123-030102-0310 23-030102-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4,0000		14827,72	59310,88
		НР второго уровня	%	4,24		628,70	2514,78
		Накладные расходы	%	--		628,70	2514,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1236,51	4946,05
		Сметная стоимость:				16692,93	66771,71
28	С123-030102-0901 23-030102-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	37,0000		4111,30	152118,10
		НР второго уровня	%	4,24		174,32	6449,81
		Накладные расходы	%	--		174,32	6449,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342,85	12685,43
		Сметная стоимость:				4628,47	171253,34
29	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	37,0000		551,40	20401,80
		НР второго уровня	%	4,24		23,38	865,04
		Накладные расходы	%	--		23,38	865,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,98	1701,35
		Сметная стоимость:				620,76	22968,18
31	С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	37,0000		3513,71	130007,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		148,98	5512,31
		Накладные расходы	%	--		148,98	5512,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,02	10841,57
		Сметная стоимость:				3955,71	146361,14
33	С123-030102-0201 23-030102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	4,0000		17339,87	69359,48
		НР второго уровня	%	4,24		735,21	2940,84
		Накладные расходы	%	--		735,21	2940,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1446,01	5784,03
		Сметная стоимость:				19521,69	78084,35
34	С123-030102-1306 23-030102-1306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	4,0000		596,96	2387,84
		НР второго уровня	%	4,24		25,31	101,24
		Накладные расходы	%	--		25,31	101,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,78	199,13
		Сметная стоимость:				672,05	2688,21
36	С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4,0000		4099,60	16398,40
		НР второго уровня	%	4,24		173,82	695,29
		Накладные расходы	%	--		173,82	695,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,87	1367,50
		Сметная стоимость:				4615,30	18461,19
39	С123-030102-0701 23-030102-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	2,0000		6847,72	13695,44
		НР второго уровня	%	4,24		290,34	580,69
		Накладные расходы	%	--		290,34	580,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,03	1142,09
		Сметная стоимость:				7709,11	15418,22

1	2	3	4	5	6	7	8
41	С123-030102-1220 23-030102-1220 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	2,0000		2368,66	4737,32
		НР второго уровня	%	4,24		100,43	200,86
		Накладные расходы	%	--		100,43	200,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,53	395,05
		Сметная стоимость:				2666,62	5333,24
43	С123-030102-1105 23-030102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1,0000		3294,18	3294,18
		НР второго уровня	%	4,24		139,67	139,67
		Накладные расходы	%	--		139,67	139,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,71	274,71
		Сметная стоимость:				3708,56	3708,56
44	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1,0000		551,40	551,40
		НР второго уровня	%	4,24		23,38	23,38
		Накладные расходы	%	--		23,38	23,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,98	45,98
		Сметная стоимость:				620,76	620,76
46	С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000		2596,73	2596,73
		НР второго уровня	%	4,24		110,10	110,10
		Накладные расходы	%	--		110,10	110,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,55	216,55
		Сметная стоимость:				2923,38	2923,38
47	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94 (технологического оборудование)	шт.	8,0000		551,40	4411,20
		НР второго уровня	%	4,24		23,38	187,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		23,38	187,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,98	367,86
		Сметная стоимость:				620,76	4966,09
49	С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3,0000		2596,73	7790,19
		НР второго уровня	%	4,24		110,10	330,30
		Накладные расходы	%	–		110,10	330,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,55	649,64
		Сметная стоимость:				2923,38	8770,13
52	С123-040501-0103 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		584,03	1168,06
		НР второго уровня	%	4,24		24,76	49,53
		Накладные расходы	%	–		24,76	49,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,70	97,41
		Сметная стоимость:				657,50	1314,99
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				601050,09
		Накладные расходы -	Тенге				25484,51
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				25484,51
		Сметная прибыль -	Тенге				50122,79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				676657,39
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы					
54	С122-030201-0106 22-030201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	33,7050		368,75	12428,72
		НР второго уровня	%	4,24		15,63	526,98
		Накладные расходы	%	–		15,63	526,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,75	1036,46
		Сметная стоимость:				415,14	13992,15
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				12428,72
		Накладные расходы -	Тенге				526,98
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				526,98
		Сметная прибыль -	Тенге				1036,46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13992,16
ИТОГО по локальной ресурсной смете 2-1-6:			Тенге				950433,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		канализация производственная школы					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
2	С123-010604-0102 23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	7,0000		320,61	2244,27
		НР второго уровня	%	4,24		13,59	95,16
		Накладные расходы	%	--		13,59	95,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,74	187,15
		Сметная стоимость:				360,94	2526,58
4	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	30,0000		1034,71	31041,30
		НР второго уровня	%	4,24		43,87	1316,15
		Накладные расходы	%	--		43,87	1316,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,29	2588,60
		Сметная стоимость:				1164,87	34946,05
6	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013 на выпуске	м	4,5000		1034,71	4656,19
		НР второго уровня	%	4,24		43,87	197,42
		Накладные расходы	%	--		43,87	197,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,29	388,29
		Сметная стоимость:				1164,87	5241,91
7	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,0000		441,99	441,99
		НР второго уровня	%	4,24		18,74	18,74
		Накладные расходы	%	--		18,74	18,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,86	36,86
		Сметная стоимость:				497,59	497,59

1	2	3	4	5	6	7	8
8	С123-020403-1808 23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3,0000		115,71	347,13
		НР второго уровня	%	4,24		4,91	14,72
		Накладные расходы	%	--		4,91	14,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,65	28,95
		Сметная стоимость:				130,27	390,80
9	С123-020403-0703 23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2,0000		112,11	224,22
		НР второго уровня	%	4,24		4,75	9,51
		Накладные расходы	%	--		4,75	9,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,35	18,70
		Сметная стоимость:				126,21	252,43
10	С123-020403-0803 23-020403-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3,0000		363,68	1091,04
		НР второго уровня	%	4,24		15,42	46,26
		Накладные расходы	%	--		15,42	46,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,33	90,98
		Сметная стоимость:				409,43	1228,28
11	С123-020403-0606 23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5,0000		444,86	2224,30
		НР второго уровня	%	4,24		18,86	94,31
		Накладные расходы	%	--		18,86	94,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,10	185,49
		Сметная стоимость:				500,82	2504,10
12	С123-020403-0321 23-020403-0321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3,0000		65,64	196,92
		НР второго уровня	%	4,24		2,78	8,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2,78	8,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,47	16,42
		Сметная стоимость:				73,90	221,69
13	С123-020403-0324 23-020403-0324 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5,0000		213,44	1067,20
		НР второго уровня	%	4,24		9,05	45,25
		Накладные расходы	%	--		9,05	45,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,80	89,00
		Сметная стоимость:				240,29	1201,45
14	С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2,0000		69,29	138,58
		НР второго уровня	%	4,24		2,94	5,88
		Накладные расходы	%	--		2,94	5,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,78	11,56
		Сметная стоимость:				78,01	156,01
15	С123-020403-0407 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3,0000		249,86	749,58
		НР второго уровня	%	4,24		10,59	31,78
		Накладные расходы	%	--		10,59	31,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,84	62,51
		Сметная стоимость:				281,29	843,87
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				44422,72
		Накладные расходы -	Тенге				1883,53
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1883,53
		Сметная прибыль -	Тенге				3704,51
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50010,76
ИТОГО по локальной ресурсной смете 2-1-7:			Тенге				**50010,76**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-9

силовое электрооборудование школы

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	2	3	4	5	6	7	8
2	51-080401-0301 51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		184990,00	184990,00
		НР второго уровня	%	4,24		7843,58	7843,58
		Накладные расходы	%	--		7843,58	7843,58
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15426,69	15426,69
		Сметная стоимость:				208260,26	208260,26
3	51-080401-0505 51-080401-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		86792,00	86792,00
		НР второго уровня	%	4,24		3679,98	3679,98
		Накладные расходы	%	--		3679,98	3679,98
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7237,76	7237,76
		Сметная стоимость:				97709,74	97709,74
7	51-080401-0802 51-080401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шкаф распределительный на 6 групп с автоматами ВА5-31-1 на ток расцепителя 6,3А ПР8501-002	шт.	1,0000		72498,00	72498,00
		НР второго уровня	%	4,24		3073,92	3073,92
		Накладные расходы	%	--		3073,92	3073,92
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6045,75	6045,75
		Сметная стоимость:				81617,67	81617,67
8	51-080401-0811 51-080401-0811 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пункт распределительный ПР 8501-061 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		91055,00	91055,00
		НР второго уровня	%	4,24		3860,73	3860,73
		Накладные расходы	%	--		3860,73	3860,73
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7593,26	7593,26
		Сметная стоимость:				102508,99	102508,99
13	51-080401-0110 51-080401-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		62870,00	62870,00
		НР второго уровня	%	4,24		2665,89	2665,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2665,69	2665,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5242,86	5242,86
		Сметная стоимость:				70778,54	70778,54
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				498205,00
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				498205,00
Накладные расходы -			Тенге				21123,89
Сметная прибыль -			Тенге				41546,31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				560875,20
		РАЗДЕЛ 2 Материалы					
29	Т Прайслист	Трансформатор тока 100/5А,380В	шт	6,0000		2040,39	12242,34
		НР второго уровня	%	4,24		86,51	519,08
		Накладные расходы	%	--		86,51	519,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,15	1020,91
		Сметная стоимость:				2297,05	13782,33
30	С123-070501-0206 23-070501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	2,0000		12386,45	24772,90
		НР второго уровня	%	4,24		525,19	1050,37
		Накладные расходы	%	--		525,19	1050,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1032,93	2065,86
		Сметная стоимость:				13944,57	27889,13
31	С123-070201-0206 23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,0000		3746,22	7492,44
		НР второго уровня	%	4,24		158,84	317,68
		Накладные расходы	%	--		158,84	317,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,40	624,81
		Сметная стоимость:				4217,46	8434,93
32	С123-070201-0112 23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		5175,20	5175,20
		НР второго уровня	%	4,24		219,43	219,43
		Накладные расходы	%	--		219,43	219,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		431,57	431,57
		Сметная стоимость:				5826,20	5826,20

1	2	3	4	5	6	7	8
33	С123-070201-0205 23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		3251,61	3251,61
		НР второго уровня	%	4,24		137,87	137,87
		Накладные расходы	%	--		137,87	137,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,16	271,16
		Сметная стоимость:				3660,64	3660,64
34	С123-070204-0646 23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000		1373,04	5492,16
		НР второго уровня	%	4,24		58,22	232,87
		Накладные расходы	%	--		58,22	232,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,50	458,00
		Сметная стоимость:				1545,76	6183,03
35	С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13,0000		3580,17	46542,21
		НР второго уровня	%	4,24		151,80	1973,39
		Накладные расходы	%	--		151,80	1973,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,56	3881,25
		Сметная стоимость:				4030,53	52396,85
36	С123-070204-0606 23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000		434,64	1303,92
		НР второго уровня	%	4,24		18,43	55,29
		Накладные расходы	%	--		18,43	55,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,25	108,74
		Сметная стоимость:				489,31	1467,94
37	С123-070204-0608 23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000		419,34	1258,02
		НР второго уровня	%	4,24		17,78	53,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		17,78	53,34
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		34,97	104,91
		Сметная стоимость:				472,09	1416,27
38	С123-070204-0638 23-070204-0638 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000		1333,26	7999,56
		НР второго уровня	%	4,24		56,53	339,18
		Накладные расходы	%	--		56,53	339,18
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		111,18	667,10
		Сметная стоимость:				1500,97	9005,84
39	С123-070204-0640 23-070204-0640 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1351,62	1351,62
		НР второго уровня	%	4,24		57,31	57,31
		Накладные расходы	%	--		57,31	57,31
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		112,71	112,71
		Сметная стоимость:				1521,64	1521,64
40	С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,0000		246,98	493,96
		НР второго уровня	%	4,24		10,47	20,94
		Накладные расходы	%	--		10,47	20,94
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,60	41,19
		Сметная стоимость:				278,05	556,10
41	С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А,220В	шт.	33,0000		340,73	11244,09
		НР второго уровня	%	4,24		14,45	476,75
		Накладные расходы	%	--		14,45	476,75
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28,41	937,67
		Сметная стоимость:				383,59	12658,51

1	2	3	4	5	6	7	8
42	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	137,0000		52,09	7136,33
		НР второго уровня	%	4,24		2,21	302,58
		Накладные расходы	%	--		2,21	302,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	595,11
		Сметная стоимость:				58,64	8034,02
43	С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	239,0000		69,46	16600,94
		НР второго уровня	%	4,24		2,95	703,88
		Накладные расходы	%	--		2,95	703,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,79	1384,39
		Сметная стоимость:				78,20	18689,21
44	С123-011305-0104 23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	101,0000		111,31	11242,31
		НР второго уровня	%	4,24		4,72	476,67
		Накладные расходы	%	--		4,72	476,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,28	937,52
		Сметная стоимость:				125,31	12656,50
45	С123-010201-0113 23-010201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная электросварная Дн26мм	м	135,0000		223,72	30202,20
		НР второго уровня	%	4,24		9,49	1280,57
		Накладные расходы	%	--		9,49	1280,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,66	2518,62
		Сметная стоимость:				251,86	34001,40
46	С123-061709-0502 23-061709-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкий ввод К1080	шт.	5,0000		276,42	1382,10
		НР второго уровня	%	4,24		11,72	58,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11,72	58,60
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		23,05	115,26
		Сметная стоимость:				311,19	1555,96
47	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0378		195064,13	7373,42
		НР второго уровня	%	4,24		8270,72	312,63
		Накладные расходы	%	--		8270,72	312,63
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16286,79	614,88
		Сметная стоимость:				219601,64	8300,94
48	С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2650		202272,70	53602,27
		НР второго уровня	%	4,24		8576,36	2272,74
		Накладные расходы	%	--		8576,36	2272,74
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16867,92	4470,00
		Сметная стоимость:				227716,99	60345,00
49	С123-060145-0903 23-060145-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0060		564726,71	3388,36
		НР второго уровня	%	4,24		23944,41	143,67
		Накладные расходы	%	--		23944,41	143,67
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		47093,69	282,56
		Сметная стоимость:				635764,81	3814,59
50	С123-060145-0912 23-060145-0912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0060		3149975,76	18899,85
		НР второго уровня	%	4,24		133558,97	801,35
		Накладные расходы	%	--		133558,97	801,35
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		262682,78	1576,10
		Сметная стоимость:				3546217,51	21277,31

1	2	3	4	5	6	7	8
51	С123-060902-0105 23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6220		34611,47	21528,33
		НР второго уровня	%	4,24		1467,53	912,80
		Накладные расходы	%	--		1467,53	912,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2886,32	1795,29
		Сметная стоимость:				38965,32	24236,43
52	С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,9650		57600,14	55584,14
		НР второго уровня	%	4,24		2442,25	2356,77
		Накладные расходы	%	--		2442,25	2356,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,39	4635,27
		Сметная стоимость:				64845,78	62576,17
53	С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3390		90280,80	30605,19
		НР второго уровня	%	4,24		3827,91	1297,66
		Накладные расходы	%	--		3827,91	1297,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7528,70	2552,23
		Сметная стоимость:				101657,40	34455,08
54	С123-060902-0111 23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2860		131589,59	37634,62
		НР второго уровня	%	4,24		5579,40	1595,71
		Накладные расходы	%	--		5579,40	1595,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10973,52	3138,43
		Сметная стоимость:				148142,51	42368,76
55	С123-060902-0113 23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2310		217774,70	50305,96
		НР второго уровня	%	4,24		9233,65	2132,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		9233,65	2132,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18160,67	4195,11
		Сметная стоимость:				245169,02	56634,04
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				474106,05
		Накладные расходы -	Тенге				20102,10
		Сметная прибыль -	Тенге				39536,65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				533744,80
ИТОГО по локальной ресурсной смете 2-1-9:			**Тенге**				**533744,80**
Стоимость оборудования			**Тенге**				**560875,20**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-10

пожарная сигнализация и оповещение школы

РАЗДЕЛ 2.Материалы

14	С123-080303-0307 23-080303-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1,0000		12820,32	12820,32
		НР второго уровня	%	4,24		543,58	543,58
		Накладные расходы	%	--		543,58	543,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1069,11	1069,11
		Сметная стоимость:				14433,01	14433,01
15	С123-080302-0304 23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	58,0000		911,02	52839,16
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	2240,38
		Накладные расходы	%	--		38,63	2240,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,97	4406,36
		Сметная стоимость:				1025,62	59485,90
16	С123-080302-0602 23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	8,0000		683,48	5467,84
		НР второго уровня	%	4,24		28,98	231,84
		Накладные расходы	%	--		28,98	231,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,00	455,97
		Сметная стоимость:				769,46	6155,65

1	2	3	4	5	6	7	8
17	С123-080304-0313 23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,0000		2259,54	2259,54
		НР второго уровня	%	4,24		95,80	95,80
		Накладные расходы	%	--		95,80	95,80
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		188,43	188,43
		Сметная стоимость:				2543,77	2543,77
18	С123-080304-0601 23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8,0000		762,04	6096,32
		НР второго уровня	%	4,24		32,31	258,48
		Накладные расходы	%	--		32,31	258,48
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		63,55	508,38
		Сметная стоимость:				857,90	6863,19
19	С123-080304-0502 23-080304-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8,0000		865,07	6920,56
		НР второго уровня	%	4,24		36,68	293,43
		Накладные расходы	%	--		36,68	293,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		72,14	577,12
		Сметная стоимость:				973,89	7791,11
20	С123-080306-0204 23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1,0000		2596,03	2596,03
		НР второго уровня	%	4,24		110,07	110,07
		Накладные расходы	%	--		110,07	110,07
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		216,49	216,49
		Сметная стоимость:				2922,59	2922,59
21	С123-070202-0104 23-070202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробка ответвительная КО-1	шт.	60,0000		453,98	27238,80
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	1154,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		19,25	1154,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,86	2271,50
		Сметная стоимость:				511,09	30665,22
22	С123-061710-0103 23-061710-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	350,0000		37,87	13254,50
		НР второго уровня	%	4,24		1,61	561,99
		Накладные расходы	%	--		1,61	561,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,16	1105,32
		Сметная стоимость:				42,63	14921,81
23	С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	10,0000		56,23	562,30
		НР второго уровня	%	4,24		2,38	23,84
		Накладные расходы	%	--		2,38	23,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,69	46,89
		Сметная стоимость:				63,30	633,03
24	С123-011305-0101 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	25,0000		39,84	996,00
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	42,23
		Накладные расходы	%	--		1,69	42,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,32	83,06
		Сметная стоимость:				44,85	1121,29
25	С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	3,0000		98,17	294,51
		НР второго уровня	%	4,24		4,16	12,49
		Накладные расходы	%	--		4,16	12,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,19	24,56
		Сметная стоимость:				110,52	331,56

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С123-060410-0101 23-060410-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,2000		17312,05	3462,41
		НР второго уровня	%	4,24		734,03	146,81
		Накладные расходы	%	--		734,03	146,81
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1443,69	288,74
		Сметная стоимость:				19489,77	3897,95
27	С123-060410-0112 23-060410-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,4500		78362,95	35263,33
		НР второго уровня	%	4,24		3322,59	1495,17
		Накладные расходы	%	--		3322,59	1495,17
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6534,84	2940,68
		Сметная стоимость:				88220,38	39699,17
28	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0200		213607,17	4272,14
		НР второго уровня	%	4,24		9056,94	181,14
		Накладные расходы	%	--		9056,94	181,14
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17813,13	356,26
		Сметная стоимость:				240477,24	4809,54
29	С123-061623-0202 23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,1300		56689,20	7369,60
		НР второго уровня	%	4,24		2403,62	312,47
		Накладные расходы	%	--		2403,62	312,47
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4727,43	614,57
		Сметная стоимость:				63820,25	8296,63
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				181713,36
		Накладные расходы -	Тенге				7704,65
		Сметная прибыль -	Тенге				15153,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				204571,44
ИТОГО по локальной ресурсной смете 2-1-10:			**Тенге**				**204571,44**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-11

1	2	3	4	5	6	7	8
		электрочасофикация школы					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
2	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Часовая станция "Stendind"	шт	1,0000		70768,63	70768,63
		НР второго уровня	%	4,24		3000,59	3000,59
		Накладные расходы	%	–		3000,59	3000,59
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5901,54	5901,54
		Сметная стоимость:				79670,75	79670,75
4	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Часы вторичные "Stendind 114"	шт	7,0000		28651,46	200560,25
		НР второго уровня	%	4,24		1214,82	8503,75
		Накладные расходы	%	–		1214,82	8503,75
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2389,30	16725,12
		Сметная стоимость:				32255,59	225789,13
5	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Блок гальванической развязки	шт	7,0000		4108,86	28762,04
		НР второго уровня	%	4,24		174,22	1219,51
		Накладные расходы	%	–		174,22	1219,51
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		342,65	2398,52
		Сметная стоимость:				4625,73	32380,08
7	С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	8,0000		69,46	555,68
		НР второго уровня	%	4,24		2,95	23,56
		Накладные расходы	%	–		2,95	23,56
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,79	46,34
		Сметная стоимость:				78,20	625,58
10	С123-060401-3001 23-060401-3001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,6	км	0,1400		29930,84	4190,32
		НР второго уровня	%	4,24		1269,07	177,67
		Накладные расходы	%	–		1269,07	177,67
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2495,99	349,44
		Сметная стоимость:				33695,90	4717,43
11	С123-080306-0101 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробка ответвительная УК-П	шт.	15,0000		59,29	889,35
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	37,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2,51	37,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	74,16
		Сметная стоимость:				66,75	1001,22
13	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Звонок ЗВОФ24-70В1	шт	5,0000		14228,45	71142,23
		НР второго уровня	%	4,24		603,29	3016,43
		Накладные расходы	%	--		603,29	3016,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1186,54	5932,69
		Сметная стоимость:				16018,27	80091,35
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				376868,50
		Накладные расходы -	Тенге				15979,22
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15979,22
		Сметная прибыль -	Тенге				31427,81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				424275,53
	ИТОГО по локальной ресурсной смете 2-1-11:		**Тенге**				**424275,53**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1-1

общестроительные работы автономного источника теплоснабжения

		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	36,8000		117,45	4322,21
		НР первого уровня	%	59,1		27,51	1012,30
		НР второго уровня	%	4,24		6,15	226,18
		Накладные расходы	%	--		33,65	1238,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	444,86
		Сметная стоимость:				163,19	6005,55
2	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2000		2219,35	2663,22
		Итого оплата труда:				2219,35	2663,22
		НР первого уровня	%	59,1		1311,64	1573,96
		НР второго уровня	%	4,24		149,71	179,66
		Накладные расходы	%	--		1461,35	1753,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,46	353,35
		Сметная стоимость:				3975,16	4770,19
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	38,0000		31,65	1202,55
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	254,71
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	61,79
		Накладные расходы	%	--		8,33	316,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	121,52
		Сметная стоимость:				43,17	1640,57
4	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м	м3 грунта	38,0000		27,08	1028,96
		НР первого уровня	%	59,1		5,74	217,94
		НР второго уровня	%	4,24		1,39	52,87
		Накладные расходы	%	--		7,13	270,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	103,98
		Сметная стоимость:				36,94	1403,75
5	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы	м3 грунта	38,0000		31,65	1202,55
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	254,71
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	61,79
		Накладные расходы	%	--		8,33	316,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	121,52
		Сметная стоимость:				43,17	1640,57
6	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м	м3 грунта	38,0000		27,08	1028,96
		НР первого уровня	%	59,1		5,74	217,94
		НР второго уровня	%	4,24		1,39	52,87
		Накладные расходы	%	--		7,13	270,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	103,98
		Сметная стоимость:				36,94	1403,75
7	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,0000		22,18	266,16
		НР первого уровня	%	59,1		4,70	56,37
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	13,68
		Накладные расходы	%	--		5,84	70,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	26,90
		Сметная стоимость:				30,26	363,10
8	Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,0000		879,14	3516,55
		НР первого уровня	%	59,1		519,57	2078,28
		НР второго уровня	%	4,24		59,31	237,22
		Накладные расходы	%	--		578,88	2315,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	466,56
		Сметная стоимость:				1574,65	6298,62

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,0000		143,41	1720,93
		НР первого уровня	%	59,1		64,58	774,93
		НР второго уровня	%	4,24		8,82	105,82
		Накладные расходы	%	--		73,40	880,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,34	208,14
		Сметная стоимость:				234,15	2809,82
10	Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недоставший грунт для подсыпки под полы	м3 грунта	25,0000		176,02	4400,57
		НР первого уровня	%	59,1		38,93	973,21
		НР второго уровня	%	4,24		9,11	227,85
		Накладные расходы	%	--		48,04	1201,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,93	448,13
		Сметная стоимость:				241,99	6049,76
11	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	43,7500		412,41	18042,94
		НР второго уровня	%	4,24		17,49	765,02
		Накладные расходы	%	--		17,49	765,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	1504,64
		Сметная стоимость:				464,29	20312,59
12	Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Подсыпка под полы	м3 грунта	47,0000		12,70	597,02
		Итого материалов:				0,06	2,96
		НР первого уровня	%	59,1		3,16	148,54
		НР второго уровня	%	4,24		0,67	31,61
		Накладные расходы	%	--		3,83	180,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,32	62,17
		Сметная стоимость:				17,86	839,35
13	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта вручную	м3 уплотненного грунта	73,1300		120,24	8792,79
		НР первого уровня	%	59,1		54,11	3957,00
		НР второго уровня	%	4,24		7,39	540,59
		Накладные расходы	%	--		61,50	4497,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,54	1063,23
		Сметная стоимость:				196,28	14353,61

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				48785,41
		Накладные расходы -	Тенге				14076,86
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				11519,91
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2556,95
		Сметная прибыль -	Тенге				5028,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				67891,25
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
14	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,1000		3076,45	9537,01
		НР первого уровня	%	50,8		419,33	1299,93
		НР второго уровня	%	4,24		148,22	459,49
		Накладные расходы	%	--		567,55	1759,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,52	903,71
		Сметная стоимость:				3935,53	12200,14
15	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,0000		1148,47	1148,47
		НР первого уровня	%	62,1		351,31	351,31
		НР второго уровня	%	4,24		63,59	63,59
		Накладные расходы	%	--		414,90	414,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,07	125,07
		Сметная стоимость:				1688,43	1688,43
16	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	27,0000		1628,43	43967,71
		НР первого уровня	%	62,1		493,64	13328,35
		НР второго уровня	%	4,24		89,98	2429,35
		Накладные расходы	%	--		583,62	15757,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,96	4778,03
		Сметная стоимость:				2389,02	64503,44
17	Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	25,0000		3449,50	86237,44
		НР первого уровня	%	62,1		1004,62	25115,57
		НР второго уровня	%	4,24		188,85	4721,37
		Накладные расходы	%	--		1193,48	29836,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,44	9285,95
		Сметная стоимость:				5014,41	125360,33

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,0170		21509,98	129425,55
		НР второго уровня	%	4,24		912,02	5487,64
		Накладные расходы	%	--		912,02	5487,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	10793,06
		Сметная стоимость:				24215,76	145706,25
19	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,9230		20754,27	39910,46
		НР второго уровня	%	4,24		879,98	1692,20
		Накладные расходы	%	--		879,98	1692,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1730,74	3328,21
		Сметная стоимость:				23364,99	44930,88
20	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	18,3400		19608,10	359612,55
		НР второго уровня	%	4,24		831,38	15247,57
		Накладные расходы	%	--		831,38	15247,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,16	29988,81
		Сметная стоимость:				22074,64	404848,94
21	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Доплата за сульфатостойкость	тенге	26,2800		270,00	7095,60
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	300,85
		Накладные расходы	%	--		11,45	300,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	591,72
		Сметная стоимость:				303,96	7988,17
22	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Доплата за водонепроницаемость	тенге	6,0170		215,10	1294,26
		НР второго уровня	%	4,24		9,12	54,88
		Накладные расходы	%	--		9,12	54,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,94	107,93
		Сметная стоимость:				242,16	1457,06
23	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Доплата за водонепроницаемость	тенге	1,9230		207,54	399,10
		НР второго уровня	%	4,24		8,80	16,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8,80	16,92
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17,31	33,28
		Сметная стоимость:				233,65	449,31
24	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Доплата за водонепроницаемость	тенге	18,3400		195,82	3591,42
		НР второго уровня	%	4,24		8,30	152,28
		Накладные расходы	%	--		8,30	152,28
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16,33	299,50
		Сметная стоимость:				220,46	4043,19
25	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Местные заделки из бетона В10.Устройство	м3	2,1000		19081,77	40071,72
		НР первого уровня	%	48,5		1145,05	2404,60
		НР второго уровня	%	4,24		857,62	1801,00
		Накладные расходы	%	--		2002,67	4205,60
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1686,75	3542,19
		Сметная стоимость:				22771,19	47819,50
26	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Доплата за водонепроницаемость	тенге	2,1000		154,90	325,29
		НР второго уровня	%	4,24		6,57	13,79
		Накладные расходы	%	--		6,57	13,79
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12,92	27,13
		Сметная стоимость:				174,38	366,20
27	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8,0000		301,64	2413,12
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	755,26
		НР второго уровня	%	4,24		16,79	134,34
		Накладные расходы	%	--		111,20	889,59
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		33,03	264,22
		Сметная стоимость:				445,87	3566,93
28	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1840		67609,15	12440,08
		НР второго уровня	%	4,24		2866,63	527,46
		Накладные расходы	%	--		2866,63	527,46
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5638,06	1037,40
		Сметная стоимость:				76113,84	14004,95
29	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Доплата за сульфатостойкость	тенге	0,1840		270,00	49,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	2,11
		Накладные расходы	%	--		11,45	2,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	4,14
		Сметная стоимость:				303,96	55,93
30	техн.часть.Т9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Доплата за водонепроницаемость W4	тенге	0,1840		664,57	122,28
		НР второго уровня	%	4,24		28,18	5,18
		Накладные расходы	%	--		28,18	5,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,42	10,20
		Сметная стоимость:				748,17	137,66
31	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Арматурная сетка диаметром 4 Bpl.Укладка	т металлических изделий	0,0272		241443,37	6567,26
		НР первого уровня	%	50,8		22810,93	620,46
		НР второго уровня	%	4,24		11204,38	304,76
		Накладные расходы	%	--		34015,31	925,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22036,69	599,40
		Сметная стоимость:				297495,38	8091,87
32	Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кожух из стальной трубы диаметром 219х8мм.Укладка	м трубопровода	1,5000		8706,20	13059,29
		НР первого уровня	%	60,4		861,16	1291,74
		НР второго уровня	%	4,24		405,66	608,48
		Накладные расходы	%	--		1266,81	1900,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,84	1196,76
		Сметная стоимость:				10770,85	16156,28
33	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола	м2 поверхности	19,2000		1946,72	37377,00
		НР первого уровня	%	50,8		80,50	1545,57
		НР второго уровня	%	4,24		85,95	1650,32
		Накладные расходы	%	--		166,45	3195,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,05	3245,83
		Сметная стоимость:				2282,23	43818,72
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				794645,29
		Накладные расходы -	Тенге				82386,36
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				46712,78
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				35673,58
		Сметная прибыль -	Тенге				70162,53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				947194,19

РАЗДЕЛ 3.Приямок ТМ у оси "А"

1	2	3	4	5	6	7	8
41	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0130		173445,36	2254,79
		НР второго уровня	%	4,24		7354,08	95,60
		Накладные расходы	%	--		7354,08	95,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	188,03
		Сметная стоимость:				195263,40	2538,42
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2254,79
		Накладные расходы -	Тенге				95,60
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				95,60
		Сметная прибыль -	Тенге				188,03
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2538,42
		РАЗДЕЛ 4.Подставка под бак					
43	С121-070202-0202 21-070202-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2300		22313,83	5132,18
		НР второго уровня	%	4,24		946,11	217,60
		Накладные расходы	%	--		946,11	217,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1860,79	427,98
		Сметная стоимость:				25120,73	5777,77
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				5132,18
		Накладные расходы -	Тенге				217,60
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				217,60
		Сметная прибыль -	Тенге				427,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5777,76
		РАЗДЕЛ 5.Фундамент под котлы ФО-1(2шт)					
46	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Доплата за водонепроницаемость W4	тенге	3,8000		166,28	631,88
		НР второго уровня	%	4,24		7,05	26,79
		Накладные расходы	%	--		7,05	26,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	52,69
		Сметная стоимость:				187,20	711,37
47	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022		154092,69	345,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6533,53	14,64
		Накладные расходы	%	--		6533,53	14,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12850,10	28,78
		Сметная стоимость:				173476,32	388,59
49	С121-050201-0134 21-050201-0134 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1241		172762,33	21443,26
		НР второго уровня	%	4,24		7325,12	909,19
		Накладные расходы	%	--		7325,12	909,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14407,00	1788,20
		Сметная стоимость:				194494,45	24140,65
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				22420,31
		Накладные расходы -	Тенге				950,62
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				950,62
		Сметная прибыль -	Тенге				1869,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				25240,60
		РАЗДЕЛ 7.Подпольный канал					
54	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Доплата за водонепроницаемость W4	тенге	1,7000		166,28	282,68
		НР второго уровня	%	4,24		7,05	11,99
		Накладные расходы	%	--		7,05	11,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	23,57
		Сметная стоимость:				187,20	318,24
55	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0010		154092,69	147,93
		НР второго уровня	%	4,24		6533,53	6,27
		Накладные расходы	%	--		6533,53	6,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12850,10	12,34
		Сметная стоимость:				173476,32	166,54
57	С121-050201-0134 21-050201-0134 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0330		172762,33	5701,16
		НР второго уровня	%	4,24		7325,12	241,73
		Накладные расходы	%	--		7325,12	241,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14407,00	475,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				194494,45	6418,32
59	С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость плит ПТ12,5-8.6, ПТ12,5-8.6д	м3	0,1900		40350,24	7666,55
		НР второго уровня	%	4,24		1710,85	325,06
		Накладные расходы	%	--		1710,85	325,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3364,89	639,33
		Сметная стоимость:				45425,98	8630,94
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				13798,32
		Накладные расходы -	Тенге				585,05
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				585,05
		Сметная прибыль -	Тенге				1150,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				15534,04
		РАЗДЕЛ 8.Фундамент под трубу					
61	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Доплата за водонепроницаемость W4	тенге	0,6200		126,10	78,18
		НР второго уровня	%	4,24		5,35	3,31
		Накладные расходы	%	--		5,35	3,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,52	6,52
		Сметная стоимость:				141,96	88,02
63	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Доплата за водонепроницаемость W4	тенге	4,8950		166,28	813,96
		НР второго уровня	%	4,24		7,05	34,51
		Накладные расходы	%	--		7,05	34,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	67,88
		Сметная стоимость:				187,20	916,35
64	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0415		154092,69	6397,93
		НР второго уровня	%	4,24		6533,53	271,27
		Накладные расходы	%	--		6533,53	271,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12850,10	533,54
		Сметная стоимость:				173476,32	7202,74

1	2	3	4	5	6	7	8
65	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0852		149630,18	12748,49
		НР второго уровня	%	4,24		6344,32	540,54
		Накладные расходы	%	--		6344,32	540,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	1063,12
		Сметная стоимость:				168452,46	14352,15
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				20038,56
		Накладные расходы -	Тенге				849,63
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				849,63
		Сметная прибыль -	Тенге				1671,06
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				22559,25
		РАЗДЕЛ 9.Стены					
68	Е11-080201-1004 11-080201-1004 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым кирпичом	м3 кладки	96,1000		22073,93	2121304,65
		НР первого уровня	%	50,8		2283,53	219447,10
		НР второго уровня	%	4,24		1032,76	99247,87
		Накладные расходы	%	--		3316,28	318694,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2031,22	195199,97
		Сметная стоимость:				27421,43	2635199,59
69	Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым кирпичом	м3 кладки	8,2400		24024,08	197958,38
		НР первого уровня	%	50,8		2695,56	22211,41
		НР второго уровня	%	4,24		1132,91	9335,20
		Накладные расходы	%	--		3828,47	31546,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,20	18360,40
		Сметная стоимость:				30080,75	247865,39
70	Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	193,4000		464,44	89823,48
		НР первого уровня	%	50,8		169,66	32811,84
		НР второго уровня	%	4,24		26,89	5199,74
		Накладные расходы	%	--		196,54	38011,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,88	10226,80
		Сметная стоимость:				713,87	138061,86

1	2	3	4	5	6	7	8
71	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	26,0000		301,64	7842,64
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	2454,58
		НР второго уровня	%	4,24		16,79	436,60
		Накладные расходы	%	--		111,20	2891,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	858,71
		Сметная стоимость:				445,87	11592,52
72	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,5650		67609,15	38199,17
		НР второго уровня	%	4,24		2866,63	1619,64
		Накладные расходы	%	--		2866,63	1619,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5638,06	3185,51
		Сметная стоимость:				76113,84	43004,32
73	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические перемычки.Монтаж	т конструкций	0,1931		21834,87	4216,97
		НР первого уровня	%	60,9		7777,41	1502,05
		НР второго уровня	%	4,24		1255,56	242,49
		Накладные расходы	%	--		9032,97	1744,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	476,92
		Сметная стоимость:				33337,27	6438,43
74	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,1931		9043,55	1746,58
		НР первого уровня	%	60,9		3623,09	699,73
		НР второго уровня	%	4,24		537,07	103,72
		Накладные расходы	%	--		4160,16	803,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	204,00
		Сметная стоимость:				14260,00	2754,03
75	С121-050201-0154 21-050201-0154 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1931		173673,04	33541,47
		НР второго уровня	%	4,24		7363,74	1422,16
		Накладные расходы	%	--		7363,74	1422,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,94	2797,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				195519,72	37760,72
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				2494633,35
		Накладные расходы -	Тенге				396734,13
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				279126,70
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				117607,43
		Сметная прибыль -	Тенге				231309,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3122676,87
		РАЗДЕЛ 10.Перегородки					
76	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича на растворе М25	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,6200		2884,00	71004,08
		НР первого уровня	%	50,8		484,14	11919,53
		НР второго уровня	%	4,24		142,81	3515,96
		Накладные расходы	%	--		626,95	15435,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,88	6915,17
		Сметная стоимость:				3791,82	93354,73
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				71004,08
		Накладные расходы -	Тенге				15435,49
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				11919,53
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3515,96
		Сметная прибыль -	Тенге				6915,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				93354,73
		РАЗДЕЛ 11.Перекрытие					
77	Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Деревянный брус.Укладка	м3 древесины в конструкции	0,1200		13879,51	1665,54
		НР первого уровня	%	59,8		7277,94	873,35
		НР второго уровня	%	4,24		897,08	107,65
		Накладные расходы	%	--		8175,02	981,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1764,36	211,72
		Сметная стоимость:				23818,88	2858,27
78	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	10,8000		209,60	2263,70
		НР первого уровня	%	59,8		13,94	150,59
		НР второго уровня	%	4,24		9,48	102,37
		Накладные расходы	%	--		23,42	252,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	201,35
		Сметная стоимость:				251,67	2717,99

1	2	3	4	5	6	7	8
79	С121-070201-0101 21-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость деревянного бруса	м3	0,1200		32882,05	3945,85
		НР второго уровня	%	4,24		1394,20	167,30
		Накладные расходы	%	--		1394,20	167,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2742,10	329,05
		Сметная стоимость:				37018,35	4442,20
80	Е11-150108-1604 11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Обшивка бруса влагостойким гипсокартоном с двух сторон	м2	44,8000		6266,63	280744,97
		НР первого уровня	%	54,8		2626,03	117646,19
		НР второго уровня	%	4,24		377,05	16891,79
		Накладные расходы	%	--		3003,08	134537,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		741,58	33222,64
		Сметная стоимость:				10011,29	448505,58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				288620,06
		Накладные расходы -	Тенге				135939,23
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				118670,13
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				17269,10
		Сметная прибыль -	Тенге				33964,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				458524,03
		РАЗДЕЛ 12.Покрытие					
81	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10,0000		4506,56	45065,61
		НР первого уровня	%	62,1		1515,92	15159,19
		НР второго уровня	%	4,24		255,35	2553,53
		Накладные расходы	%	--		1771,27	17712,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	5022,27
		Сметная стоимость:				6780,06	67800,60
82	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	79,2000		5064,15	401080,68
		НР второго уровня	%	4,24		214,72	17005,82
		Накладные расходы	%	--		214,72	17005,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	33446,92
		Сметная стоимость:				5791,18	451533,42

1	2	3	4	5	6	7	8
83	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера диаметром 12АIII.Установка	т стальных элементов	0,0103		330708,73	3406,30
		НР первого уровня	%	62,1		96447,73	993,41
		НР второго уровня	%	4,24		18111,43	186,55
		Накладные расходы	%	--		114559,16	1179,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35621,43	366,90
		Сметная стоимость				480889,32	4953,16
84	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0103		103445,17	1065,49
		НР второго уровня	%	4,24		4386,08	45,18
		Накладные расходы	%	--		4386,08	45,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	88,85
		Сметная стоимость:				116457,74	1199,51
85	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Монолитный участок из бетона В15.Устройство	м3	0,6200		25713,35	15942,27
		НР первого уровня	%	48,5		2249,42	1394,64
		НР второго уровня	%	4,24		1185,62	735,09
		Накладные расходы	%	--		3435,04	2129,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,87	1445,76
		Сметная стоимость:				31480,26	19517,76
86	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0164		150905,19	2482,09
		НР второго уровня	%	4,24		6398,38	105,24
		Накладные расходы	%	--		6398,38	105,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12584,29	206,99
		Сметная стоимость:				169887,86	2794,32
87	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0222		149630,18	3315,80
		НР второго уровня	%	4,24		6344,32	140,59
		Накладные расходы	%	--		6344,32	140,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	276,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				168452,46	3732,91
88	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0403		148628,40	5992,70
		НР второго уровня	%	4,24		6301,84	254,09
		Накладные расходы	%	--		6301,84	254,09
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12394,42	499,74
		Сметная стоимость:				167324,66	6746,53
89	Е11-070105-0211 11-070105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	1,0000		2486,04	2486,04
		НР первого уровня	%	62,1		1032,23	1032,23
		НР второго уровня	%	4,24		149,17	149,17
		Накладные расходы	%	--		1181,40	1181,40
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		293,40	293,40
		Сметная стоимость:				3960,84	3960,84
90	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость опорного стакана СБ4а-1	м3	0,0600		67609,15	4056,55
		НР второго уровня	%	4,24		2866,63	172,00
		Накладные расходы	%	--		2866,63	172,00
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5638,06	338,28
		Сметная стоимость:				76113,84	4566,83
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				484893,53
		Накладные расходы -	Тенге				39926,72
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				18579,47
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21347,25
		Сметная прибыль -	Тенге				41985,62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				566805,87
		РАЗДЕЛ 14.Окна					
99	С121-090201-0703 21-090201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	7,0200		25661,75	180145,48
		НР второго уровня	%	4,24		1088,06	7638,17
		Накладные расходы	%	--		1088,06	7638,17
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2139,98	15022,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28889,79	202806,35
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				180145,48
		Накладные расходы -	Тенге				7638,17
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7638,17
		Сметная прибыль -	Тенге				15022,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				202806,34
		РАЗДЕЛ 15.Двери					
101	С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,7300		37416,55	102147,18
		НР второго уровня	%	4,24		1586,46	4331,04
		Накладные расходы	%	--		1586,46	4331,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3120,24	8518,26
		Сметная стоимость:				42123,25	114996,48
102	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8900		37330,92	70555,44
		НР второго уровня	%	4,24		1582,83	2991,55
		Накладные расходы	%	--		1582,83	2991,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3113,10	5883,76
		Сметная стоимость:				42026,85	79430,75
104	С121-090102-0201 21-090102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	1,8900		14036,24	26528,49
		НР второго уровня	%	4,24		595,14	1124,81
		Накладные расходы	%	--		595,14	1124,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1170,51	2212,26
		Сметная стоимость:				15801,89	29865,57
105	С121-090102-0111 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,8900		9148,34	17290,36
		НР второго уровня	%	4,24		387,89	733,11
		Накладные расходы	%	--		387,89	733,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		762,90	1441,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				10299,13	19465,35
106	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,9400		7559,19	22224,02
		НР второго уровня	%	4,24		320,51	942,30
		Накладные расходы	%	–		320,51	942,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		630,38	1853,31
		Сметная стоимость:				8510,08	25019,62
107	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8,0000		428,37	3426,96
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	145,30
		Накладные расходы	%	–		18,16	145,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	285,78
		Сметная стоимость:				482,26	3858,04
108	С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	4,0000		2690,72	10762,88
		НР второго уровня	%	4,24		114,09	456,35
		Накладные расходы	%	–		114,09	456,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,38	897,54
		Сметная стоимость:				3029,19	12116,76
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				252935,33
		Накладные расходы -	Тенге				10724,46
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				10724,46
		Сметная прибыль -	Тенге				21092,79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				284752,58
		РАЗДЕЛ 18.Козырек КВ-1(2шт)					
125	С121-050204-0207 21-050204-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,1446		174280,18	25200,91
		НР второго уровня	%	4,24		7389,48	1068,52
		Накладные расходы	%	–		7389,48	1068,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14533,57	2101,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				196203,23	28370,99
126	С121-050201-0134 21-050201-0134 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0640		172762,33	11056,79
		НР второго уровня	%	4,24		7325,12	468,81
		Накладные расходы	%	--		7325,12	468,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14407,00	922,05
		Сметная стоимость:				194494,45	12447,64
131	С121-050109-0210 21-050109-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,4460		1396,46	11794,50
		НР второго уровня	%	4,24		59,21	500,09
		Накладные расходы	%	--		59,21	500,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,45	983,57
		Сметная стоимость:				1572,12	13278,16
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				48052,20
		Накладные расходы -	Тенге				2037,42
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2037,42
		Сметная прибыль -	Тенге				4007,17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				54096,79
		РАЗДЕЛ 19 Площадка входа по оси Б					
135	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Доплата за водонепроницаемость W4	тенге	0,8000		154,90	123,92
		НР второго уровня	%	4,24		6,57	5,25
		Накладные расходы	%	--		6,57	5,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,92	10,33
		Сметная стоимость:				174,38	139,51
136	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0116		195624,30	2269,24
		НР второго уровня	%	4,24		8294,47	96,22
		Накладные расходы	%	--		8294,47	96,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16313,50	189,24
		Сметная стоимость:				220232,27	2554,69
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				2393,16
		Накладные расходы -	Тенге				101,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				101,47
		Сметная прибыль -	Тенге				199,57
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2694,20
		РАЗДЕЛ 20.Площалка входа по оси 2					
139	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Доплата за водонепроницаемость W4	тенге	0,7000		154,90	108,43
		НР второго уровня	%	4,24		6,57	4,60
		Накладные расходы	%	--		6,57	4,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,92	9,04
		Сметная стоимость:				174,38	122,07
140	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0102		195624,30	1995,37
		НР второго уровня	%	4,24		8294,47	84,60
		Накладные расходы	%	--		8294,47	84,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16313,50	166,40
		Сметная стоимость:				220232,27	2246,37
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				2103,80
		Накладные расходы -	Тенге				89,20
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				89,20
		Сметная прибыль -	Тенге				175,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				2368,44
		РАЗДЕЛ 21.База трубы					
142	С121-060801-0402 21-060801-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость базы трубы	т	0,6200		339803,67	210678,28
		НР второго уровня	%	4,24		14407,68	8932,76
		Накладные расходы	%	--		14407,68	8932,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28336,91	17568,88
		Сметная стоимость:				382548,25	237179,92
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				210678,28
		Накладные расходы -	Тенге				8932,76
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8932,76
		Сметная прибыль -	Тенге				17568,88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				237179,92
		РАЗДЕЛ 22.Ограждение дымовой трубы					

1	2	3	4	5	6	7	8
146	С121-050201-0134 21-050201-0134 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,2833		172762,33	48947,02
		НР второго уровня	%	4,24		7325,12	2075,35
		Накладные расходы	%	--		7325,12	2075,35
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14407,00	4081,79
		Сметная стоимость:				194494,45	55104,17
147	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,2756		173445,36	47799,81
		НР второго уровня	%	4,24		7354,08	2026,71
		Накладные расходы	%	--		7354,08	2026,71
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14463,96	3986,12
		Сметная стоимость:				195263,40	53812,64
148	С121-050204-0537 21-050204-0537 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 80 мм х 5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,0124		171851,47	2124,08
		НР второго уровня	%	4,24		7286,50	90,06
		Накладные расходы	%	--		7286,50	90,06
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14331,04	177,13
		Сметная стоимость:				193469,01	2391,28
149	С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0114		182598,04	2074,31
		НР второго уровня	%	4,24		7742,16	87,95
		Накладные расходы	%	--		7742,16	87,95
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15227,22	172,98
		Сметная стоимость:				205567,41	2335,25
150	С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0156		187713,22	2924,57
		НР второго уровня	%	4,24		7959,03	124,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		7959,04	124,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15653,78	243,89
		Сметная стоимость:				211326,04	3292,46
151	С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы ходовые	кг	52,8000		329,46	17395,49
		ПР второго уровня	%	4,24		13,97	737,57
		Накладные расходы	%	–		13,97	737,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,47	1450,64
		Сметная стоимость:				370,90	19583,70
152	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001		381819,66	38,18
		ПР второго уровня	%	4,24		16189,15	1,62
		Накладные расходы	%	–		16189,15	1,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	3,18
		Сметная стоимость:				429849,52	42,98
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге				121303,46
		Накладные расходы -	Тенге				5143,26
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5143,26
		Сметная прибыль -	Тенге				10115,73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				136562,45
ИТОГО по локальной ресурсной смете 3-1-1:			**Тенге**				**6248557,73**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1-2

отопление автономного источника теплоснабжения

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

2	С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	30,0000		255,32	7659,60
		ПР второго уровня	%	4,24		10,83	324,77
		Накладные расходы	%	–		10,83	324,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,29	638,75
		Сметная стоимость:				287,44	8623,12

1	2	3	4	5	6	7	8
9	С123-040902-0103 23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000		8449,27	33797,08
		НР второго уровня	%	4,24		358,25	1433,00
		Накладные расходы	%	--		358,25	1433,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		704,60	2818,41
		Сметная стоимость:				9512,12	38048,48
10	С123-040902-0102 23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		8084,96	16169,92
		НР второго уровня	%	4,24		342,80	685,60
		Накладные расходы	%	--		342,80	685,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		674,22	1348,44
		Сметная стоимость:				9101,98	18203,97
11	С123-040601-0903 23-040601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		15223,36	30446,72
		НР второго уровня	%	4,24		645,47	1290,94
		Накладные расходы	%	--		645,47	1290,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1269,51	2539,01
		Сметная стоимость:				17138,34	34276,67
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				88073,32
		Накладные расходы -	Тенге				3734,31
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3734,31
		Сметная прибыль -	Тенге				7344,61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				99152,24
		РАЗДЕЛ 2 Строительные работы					
15	С121-110202-0302 21-110202-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,1240		15312,82	1898,79
		НР второго уровня	%	4,24		649,26	80,51
		Накладные расходы	%	--		649,26	80,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1276,97	158,34
		Сметная стоимость:				17239,05	2137,64

1	2	3	4	5	6	7	8
17	С121-130816-2910 21-130816-2910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклоткань	м	6,9000		246,77	1702,71
		НР второго уровня	%	4,24		10,46	72,20
		Накладные расходы	%	–		10,46	72,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,58	141,99
		Сметная стоимость:				277,81	1916,90
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3601,50
		Накладные расходы -	Тенге				152,71
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				152,71
		Сметная прибыль -	Тенге				300,33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4054,54
ИТОГО по локальной ресурсной смете 3-1-2:			**Тенге**				**103206,78**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1-3

вентиляция автономного источника теплоснабжения

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
7	С123-050305-0102 23-050305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 400	шт.	1,0000		4320,40	4320,40
		НР второго уровня	%	4,24		183,18	183,18
		Накладные расходы	%	–		183,18	183,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,29	360,29
		Сметная стоимость:				4863,87	4863,87
10	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0150		173445,36	2594,74
		НР второго уровня	%	4,24		7354,08	110,02
		Накладные расходы	%	–		7354,08	110,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	216,38
		Сметная стоимость:				195263,40	2921,14
11	С121-050201-9903 21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,0008		173673,04	138,94
		НР второго уровня	%	4,24		736,74	5,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7363,74	5,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,94	11,59
		Сметная стоимость:				195519,72	156,42
13	С123-050401-0106 23-050401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,0000		42943,38	42943,38
		НР второго уровня	%	4,24		1820,80	1820,80
		Накладные расходы	%	--		1820,80	1820,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3581,13	3581,13
		Сметная стоимость:				48345,31	48345,31
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				49997,46
		Накладные расходы -	Тенге				2119,89
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2119,89
		Сметная прибыль -	Тенге				4169,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56286,74
ИТОГО по локальной ресурсной смете 3-1-3:			**Тенге**				**56286,74**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1-4

холодное водоснабжение автономного источника теплоснабжения

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
2	С123-010101-0204 23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4,0000		574,10	2296,40
		НР второго уровня	%	4,24		24,34	97,37
		Накладные расходы	%	--		24,34	97,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,88	191,50
		Сметная стоимость:				646,32	2585,27
4	С123-010101-0206 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,0000		834,75	2504,25
		НР второго уровня	%	4,24		35,39	106,18
		Накладные расходы	%	--		35,39	106,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,61	208,83
		Сметная стоимость:				939,75	2819,26

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,0000		181,51	907,55
		НР второго уровня	%	4,24		7,70	38,48
		Накладные расходы	%	–		7,70	38,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,14	75,68
		Сметная стоимость:				204,34	1021,71
9	С123-010601-0105 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,0000		563,52	1690,56
		НР второго уровня	%	4,24		23,89	71,68
		Накладные расходы	%	–		23,89	71,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,99	140,98
		Сметная стоимость:				634,41	1903,22
11	С123-010601-0106 23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,0000		948,66	7589,28
		НР второго уровня	%	4,24		40,22	321,79
		Накладные расходы	%	–		40,22	321,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,11	632,89
		Сметная стоимость:				1067,99	8543,95
13	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		337,29	337,29
		НР второго уровня	%	4,24		14,30	14,30
		Накладные расходы	%	–		14,30	14,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	28,13
		Сметная стоимость:				379,72	379,72
15	С123-040501-0104 23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		931,71	931,71
		НР второго уровня	%	4,24		30,50	30,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		39,50	39,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,70	77,70
		Сметная стоимость:				1048,91	1048,91
16	С123-040102-0102 23-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		17033,18	17033,18
		НР второго уровня	%	4,24		722,21	722,21
		Накладные расходы	%	--		722,21	722,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1420,43	1420,43
		Сметная стоимость:				19175,82	19175,82
17	С123-020401-1004 23-020401-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		391,02	782,04
		НР второго уровня	%	4,24		16,58	33,16
		Накладные расходы	%	--		16,58	33,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,61	65,22
		Сметная стоимость:				440,21	880,41
18	С123-020401-3102 23-020401-3102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		357,05	714,10
		НР второго уровня	%	4,24		15,14	30,28
		Накладные расходы	%	--		15,14	30,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,78	59,55
		Сметная стоимость:				401,96	803,93
19	С123-020103-0205 23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		547,71	2190,84
		НР второго уровня	%	4,24		23,22	92,89
		Накладные расходы	%	--		23,22	92,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,67	182,70
		Сметная стоимость:				616,61	2466,43

1	2	3	4	5	6	7	8
20	С123-020101-1007 23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		237,01	237,01
		НР второго уровня	%	4,24		10,05	10,05
		Накладные расходы	%	--		10,05	10,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,76	19,76
		Сметная стоимость:				266,82	266,82
23	С123-040501-0103 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		584,03	1168,06
		НР второго уровня	%	4,24		24,76	49,53
		Накладные расходы	%	--		24,76	49,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,70	97,41
		Сметная стоимость:				657,50	1314,99
24	С123-020401-1108 23-020401-1108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		81,10	81,10
		НР второго уровня	%	4,24		3,44	3,44
		Накладные расходы	%	--		3,44	3,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,76	6,76
		Сметная стоимость:				91,30	91,30
25	С123-020401-2405 23-020401-2405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		200,54	200,54
		НР второго уровня	%	4,24		8,50	8,50
		Накладные расходы	%	--		8,50	8,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,72	16,72
		Сметная стоимость:				225,77	225,77
26	С123-020401-1302 23-020401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		23,70	94,80
		НР второго уровня	%	4,24		1,00	4,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,00	4,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,98	7,91
		Сметная стоимость:				26,68	106,73
27	С123-020401-1305 23-020401-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000		161,78	808,90
		НР второго уровня	%	4,24		6,86	34,30
		Накладные расходы	%	--		6,86	34,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,49	67,46
		Сметная стоимость:				182,13	910,65
28	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		89,34	89,34
		НР второго уровня	%	4,24		3,79	3,79
		Накладные расходы	%	--		3,79	3,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,45	7,45
		Сметная стоимость:				100,58	100,58
29	С123-020401-1205 23-020401-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		164,52	329,04
		НР второго уровня	%	4,24		6,98	13,95
		Накладные расходы	%	--		6,98	13,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,72	27,44
		Сметная стоимость:				185,22	370,43
30	С123-080305-0104 23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2,0000		6106,87	12213,74
		НР второго уровня	%	4,24		258,93	517,86
		Накладные расходы	%	--		258,93	517,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		509,26	1018,53
		Сметная стоимость:				6875,07	13750,13
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				52199,73
		Накладные расходы -	Тенге				2213,28
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2213,28
		Сметная прибыль -	Тенге				4353,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58766,06
		РАЗДЕЛ 2 Узел учета холодной воды					
32	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1,0000		2541,29	2541,29
		НР второго уровня	%	4,24		107,75	107,75
		Накладные расходы	%	--		107,75	107,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,92	211,92
		Сметная стоимость:				2860,96	2860,96
34	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		337,29	337,29
		НР второго уровня	%	4,24		14,30	14,30
		Накладные расходы	%	--		14,30	14,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	28,13
		Сметная стоимость:				379,72	379,72
36	С123-020401-3701 23-020401-3701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN15мм	шт.	1,0000		486,48	486,48
		НР второго уровня	%	4,24		20,63	20,63
		Накладные расходы	%	--		20,63	20,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,57	40,57
		Сметная стоимость:				547,68	547,68
37	С123-020401-1004 23-020401-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		391,02	782,04
		НР второго уровня	%	4,24		16,58	33,16
		Накладные расходы	%	--		16,58	33,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,61	65,22
		Сметная стоимость:				440,21	880,41

1	2	3	4	5	6	7	8
38	С123-020401-2513 23-020401-2513 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		192,31	192,31
		НР второго уровня	%	4,24		8,15	8,15
		Накладные расходы	%	--		8,15	8,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,04	16,04
		Сметная стоимость:				216,50	216,50
39	С123-020401-2515 23-020401-2515 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		208,25	208,25
		НР второго уровня	%	4,24		8,83	8,83
		Накладные расходы	%	--		8,83	8,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,37	17,37
		Сметная стоимость:				234,45	234,45
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4355,35
		Накладные расходы -	Тенге				4547,66
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4547,66
		Сметная прибыль -	Тенге				379,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9282,26
ИТОГО по локальной ресурсной смете 3-1-4:			**Тенге**				**68048,32**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1-5

горячее водоснабжение автономного источника теплоснабжения

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
2	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,0000		202,45	607,35
		НР второго уровня	%	4,24		8,58	25,75
		Накладные расходы	%	--		8,58	25,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,88	50,65
		Сметная стоимость:				227,92	683,75
4	С123-010602-0205 23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,0000		487,93	2927,58
		НР второго уровня	%	4,24		20,69	124,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		20,69	124,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,69	244,14
		Сметная стоимость:				549,31	3295,85
6	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		765,36	765,36
		НР второго уровня	%	4,24		32,45	32,45
		Накладные расходы	%	--		32,45	32,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	63,82
		Сметная стоимость:				861,64	861,64
7	С123-020401-1010 23-020401-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		1022,21	2044,42
		НР второго уровня	%	4,24		43,34	86,68
		Накладные расходы	%	--		43,34	86,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,24	170,49
		Сметная стоимость:				1150,80	2301,59
8	С123-020401-1105 23-020401-1105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		45,56	45,56
		НР второго уровня	%	4,24		1,93	1,93
		Накладные расходы	%	--		1,93	1,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,80	3,80
		Сметная стоимость:				51,29	51,29
9	С123-020401-2404 23-020401-2404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R рамнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		110,75	221,50
		НР второго уровня	%	4,24		4,70	9,39
		Накладные расходы	%	--		4,70	9,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,24	18,47
		Сметная стоимость:				124,68	249,36

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С123-020401-1302 23-020401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		23,70	71,10
		НР второго уровня	%	4,24		1,00	3,01
		Накладные расходы	%	--		1,00	3,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,98	5,93
		Сметная стоимость:				26,68	80,04
11	С123-020401-1304 23-020401-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000		75,65	378,25
		НР второго уровня	%	4,24		3,21	16,04
		Накладные расходы	%	--		3,21	16,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,31	31,54
		Сметная стоимость:				85,17	425,83
12	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000		89,34	446,70
		НР второго уровня	%	4,24		3,79	18,94
		Накладные расходы	%	--		3,79	18,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,45	37,25
		Сметная стоимость:				100,58	502,89
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7507,82
		Накладные расходы -	Тенге				318,32
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				318,32
		Сметная прибыль -	Тенге				626,09
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8452,23
		РАЗДЕЛ 2.Узел учета горячей воды					
14	С123-030301-0501 23-030301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики горячей воды, DN 15, длина 110 мм, Qном 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Ihelma	шт.	1,0000		3461,23	3461,23
		НР второго уровня	%	4,24		146,76	146,76
		Накладные расходы	%	--		146,76	146,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,64	288,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3896,63	3896,63
16	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		765,36	765,36
		НР второго уровня	%	4,24		32,45	32,45
		Накладные расходы	%	--		32,45	32,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	63,82
		Сметная стоимость:				861,64	861,64
18	С123-020401-3701 23-020401-3701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN15мм	шт.	1,0000		486,48	486,48
		НР второго уровня	%	4,24		20,63	20,63
		Накладные расходы	%	--		20,63	20,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,57	40,57
		Сметная стоимость:				547,68	547,68
19	С123-020401-1004 23-020401-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		391,02	782,04
		НР второго уровня	%	4,24		16,58	33,16
		Накладные расходы	%	--		16,58	33,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,61	65,22
		Сметная стоимость:				440,21	880,41
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				5495,11
		Накладные расходы -	Тенге				233,00
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				233,00
		Сметная прибыль -	Тенге				458,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6186,36
ИТОГО по локальной ресурсной смете 3-1-5:			**Тенге**				**14638,59**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1-6

канализация бытовая автономного источника теплоснабжения

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
2	С123-010604-0102 23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	5,0000		320,61	1603,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		13,59	67,97
		Накладные расходы	%	–		13,59	67,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,74	133,68
		Сметная стоимость				360,94	1804,70
4	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	11,0000		1034,71	11381,81
		НР второго уровня	%	4,24		43,87	482,59
		Накладные расходы	%	–		43,87	482,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,29	949,15
		Сметная стоимость				1164,87	12813,55
6	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013 на выпуске	м	8,0000		1034,71	8277,68
		НР второго уровня	%	4,24		43,87	350,97
		Накладные расходы	%	–		43,87	350,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,29	690,29
		Сметная стоимость				1164,87	9318,95
7	С123-020403-0606 23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2,0000		444,86	889,72
		НР второго уровня	%	4,24		18,86	37,72
		Накладные расходы	%	–		18,86	37,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,10	74,20
		Сметная стоимость				500,82	1001,64
8	С123-020403-0803 23-020403-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,0000		363,68	363,68
		НР второго уровня	%	4,24		15,42	15,42
		Накладные расходы	%	–		15,42	15,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,33	30,33
		Сметная стоимость				409,43	409,43

1	2	3	4	5	6	7	8
9	С123-020403-1406 23-020403-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,0000		169,12	169,12
		НР второго уровня	%	4,24		7,17	7,17
		Накладные расходы	%	--		7,17	7,17
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,10	14,10
		Сметная стоимость:				190,39	190,39
10	С123-020403-0321 23-020403-0321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,0000		65,64	65,64
		НР второго уровня	%	4,24		2,78	2,78
		Накладные расходы	%	--		2,78	2,78
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,47	5,47
		Сметная стоимость:				73,90	73,90
11	С123-020403-0324 23-020403-0324 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,0000		213,44	213,44
		НР второго уровня	%	4,24		9,05	9,05
		Накладные расходы	%	--		9,05	9,05
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17,80	17,80
		Сметная стоимость:				240,29	240,29
12	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,0000		441,99	441,99
		НР второго уровня	%	4,24		18,74	18,74
		Накладные расходы	%	--		18,74	18,74
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		36,86	36,86
		Сметная стоимость:				497,59	497,59
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				23406,13
		Накладные расходы -	Тенге				992,41
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				992,41
		Сметная прибыль -	Тенге				1951,88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				26350,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Сантехническое оборудование					
14	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,0000		11282,18	11282,18
		НР второго уровня	%	4,24		478,36	478,36
		Накладные расходы	%	--		478,36	478,36
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		940,84	940,84
		Сметная стоимость:				12701,39	12701,39
16	С123-030102-0901 23-030102-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1,0000		4111,30	4111,30
		НР второго уровня	%	4,24		174,32	174,32
		Накладные расходы	%	--		174,32	174,32
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		342,85	342,85
		Сметная стоимость:				4628,47	4628,47
17	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1,0000		551,40	551,40
		НР второго уровня	%	4,24		23,38	23,38
		Накладные расходы	%	--		23,38	23,38
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		45,98	45,98
		Сметная стоимость:				620,76	620,76
19	С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000		3513,71	3513,71
		НР второго уровня	%	4,24		148,98	148,98
		Накладные расходы	%	--		148,98	148,98
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		293,02	293,02
		Сметная стоимость:				3955,71	3955,71
21	С123-030102-0201 23-030102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1,0000		17339,87	17339,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		735,21	735,21
		Накладные расходы	%	–		735,21	735,21
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1446,01	1446,01
		Сметная стоимость:				19521,09	19521,09
22	С123-030102-1306 23-030102-1306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1,0000		596,96	596,96
		НР второго уровня	%	4,24		25,31	25,31
		Накладные расходы	%	–		25,31	25,31
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		49,78	49,78
		Сметная стоимость:				672,05	672,05
24	С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000		4099,60	4099,60
		НР второго уровня	%	4,24		173,82	173,82
		Накладные расходы	%	–		173,82	173,82
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		341,87	341,87
		Сметная стоимость:				4615,30	4615,30
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				41495,02
		Накладные расходы -	Тенге				1759,38
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1759,38
		Сметная прибыль -	Тенге				3460,35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				46714,75
ИТОГО по локальной ресурсной смете 3-1-6:			**Тенге**				**73065,17**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1-7

электросвещение автономного источника теплоснабжения

РАЗДЕЛ 2.Материалы

10	С123-070102-1104 23-070102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000		12114,88	12114,88
		НР второго уровня	%	4,24		513,67	513,67
		Накладные расходы	%	–		513,67	513,67
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1010,28	1010,28
		Сметная стоимость:				13638,83	13638,83

1	2	3	4	5	6	7	8
11	С123-070101-0207 23-070101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-УЗ ГОСТ 17677-82	шт.	6,0000		3817,99	22907,94
		НР второго уровня	%	4,24		161,88	971,30
		Накладные расходы	%	--		161,88	971,30
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		318,39	1910,34
		Сметная стоимость:				4298,26	25789,58
12	С123-070101-1803 23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	7,0000		717,09	5019,63
		НР второго уровня	%	4,24		30,40	212,83
		Накладные расходы	%	--		30,40	212,83
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		59,80	418,60
		Сметная стоимость:				807,29	5651,06
13	Т прайслист	Лампа энергосберегающая,220В,45Вт,цоколь Е27	шт	6,0000		1575,27	9451,61
		НР второго уровня	%	4,24		66,79	400,75
		Накладные расходы	%	--		66,79	400,75
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		131,36	788,19
		Сметная стоимость:				1773,43	10640,55
14	Т прайслист	Лампа энергосберегающая,220В,20Вт,цоколь Е27	шт	3,0000		627,47	1882,42
		НР второго уровня	%	4,24		26,60	79,81
		Накладные расходы	%	--		26,60	79,81
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		52,33	156,98
		Сметная стоимость:				706,41	2119,22
15	Т прайслист	Лампа энергосберегающая,220В,13Вт,цоколь Е27	шт	4,0000		544,10	2176,42
		НР второго уровня	%	4,24		23,07	92,28
		Накладные расходы	%	--		23,07	92,28
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		45,37	181,50
		Сметная стоимость:				612,55	2450,19
16	С123-070104-0201 23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лампа люминесцентная,220В,36Вт,ЛБ-36	шт.	2,0000		299,91	599,82
		НР второго уровня	%	4,24		12,72	25,43
		Накладные расходы	%	--		12,72	25,43
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		25,01	50,02
		Сметная стоимость:				337,64	675,27

1	2	3	4	5	6	7	8
17	С123-060144-0703 23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0250		201835,88	5045,90
		НР второго уровня	%	4,24		8557,84	213,95
		Накладные расходы	%	--		8557,84	213,95
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16831,50	420,79
		Сметная стоимость:				227225,22	5680,63
18	С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0500		133526,32	6676,32
		НР второго уровня	%	4,24		5661,52	283,08
		Накладные расходы	%	--		5661,52	283,08
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11135,03	556,75
		Сметная стоимость:				150322,86	7516,14
19	С123-060144-0303 23-060144-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0160		90123,78	1441,98
		НР второго уровня	%	4,24		3821,25	61,14
		Накладные расходы	%	--		3821,25	61,14
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7515,60	120,25
		Сметная стоимость:				101460,63	1623,37
20	С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,0000		246,98	493,96
		НР второго уровня	%	4,24		10,47	20,94
		Накладные расходы	%	--		10,47	20,94
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,60	41,19
		Сметная стоимость:				278,05	556,10
21	С123-070218-1602 23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель герметический,6,3А,250В,IP20	шт.	6,0000		199,99	1199,94
		НР второго уровня	%	4,24		8,48	50,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8,48	50,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,68	100,07
		Сметная стоимость:				225,15	1350,88
22	С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,0000		214,25	214,25
		НР второго уровня	%	4,24		9,08	9,08
		Накладные расходы	%	--		9,08	9,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	17,87
		Сметная стоимость:				241,20	241,20
23	С123-070203-0603 23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000		6823,85	6823,85
		НР второго уровня	%	4,24		289,33	289,33
		Накладные расходы	%	--		289,33	289,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,05	569,05
		Сметная стоимость:				7682,24	7682,24
24	С121-050307-0113 21-050307-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трос диаметром 6мм	кг	4,4000		294,40	1295,36
		НР второго уровня	%	4,24		12,48	54,92
		Накладные расходы	%	--		12,48	54,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,55	108,02
		Сметная стоимость:				331,43	1458,31
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				77344,28
		Накладные расходы -	Тенге				3279,40
		Сметная прибыль -	Тенге				6449,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				87073,57
ИТОГО по локальной ресурсной смете 3-1-7:			**Тенге**				**87073,57**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1-8

силовое электрооборулование автономного источника теплоснабжения

РАЗДЕЛ 2 Материалы

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С123-070201-0309 23-070201-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		7909,57	7909,57
		НР второго уровня	%	4,24		335,37	335,37
		Накладные расходы	%	--		335,37	335,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,59	659,59
		Сметная стоимость:				8904,53	8904,53
14	С123-070204-0923 23-070204-0923 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		5717,89	5717,89
		НР второго уровня	%	4,24		242,44	242,44
		Накладные расходы	%	--		242,44	242,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,83	476,83
		Сметная стоимость:				6437,15	6437,15
15	С123-070204-0638 23-070204-0638 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000		1333,26	5333,04
		НР второго уровня	%	4,24		56,53	226,12
		Накладные расходы	%	--		56,53	226,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,18	444,73
		Сметная стоимость:				1500,97	6003,89
16	С123-070204-0608 23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		419,34	419,34
		НР второго уровня	%	4,24		17,78	17,78
		Накладные расходы	%	--		17,78	17,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	34,97
		Сметная стоимость:				472,09	472,09
17	С123-070204-0606 23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000		434,64	1303,92
		НР второго уровня	%	4,24		18,43	55,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,43	55,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,25	108,74
		Сметная стоимость				489,31	1467,94
18	С123-070204-0601 23-070204-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		563,16	563,16
		НР второго уровня	%	4,24		23,88	23,88
		Накладные расходы	%	--		23,88	23,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,96	46,96
		Сметная стоимость:				634,00	634,00
19	С123-070501-0206 23-070501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-011, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1,0000		12386,45	12386,45
		НР второго уровня	%	4,24		525,19	525,19
		Накладные расходы	%	--		525,19	525,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1032,93	1032,93
		Сметная стоимость:				13944,57	13944,57
20	С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,0000		214,25	214,25
		НР второго уровня	%	4,24		9,08	9,08
		Накладные расходы	%	--		9,08	9,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	17,87
		Сметная стоимость:				241,20	241,20
21	Т прайслист	Магнитный пускатель с РТЛ1004(0,4-0,63А),380В	шт	1,0000		3449,29	3449,29
		НР второго уровня	%	4,24		146,25	146,25
		Накладные расходы	%	--		146,25	146,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,64	287,64
		Сметная стоимость:				3883,18	3883,18
22	Т прайслист	Магнитный пускатель с РТЛ1008(2,5-4,00А),380В	шт	1,0000		3449,29	3449,29
		НР второго уровня	%	4,24		146,25	146,25
		Накладные расходы	%	--		146,25	146,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,64	287,64
		Сметная стоимость:				3883,18	3883,18
23	Т прайслист	Магнитный пускатель с РТЛ1010(4,0-6,00А),380В	шт	2,0000		3449,29	6898,58
		НР второго уровня	%	4,24		146,25	292,50
		Накладные расходы	%	--		146,25	292,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,64	575,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3883,18	7766,37
24	С123-060144-0901 23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0380		244461,93	9289,55
		НР второго уровня	%	4,24		10365,19	393,88
		Накладные расходы	%	--		10365,19	393,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20386,17	774,67
		Сметная стоимость:				275213,29	10458,10
25	С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0430		133526,32	5741,63
		НР второго уровня	%	4,24		5661,52	243,45
		Накладные расходы	%	--		5661,52	243,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11135,03	478,81
		Сметная стоимость:				150322,86	6463,88
26	С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	20,0000		69,46	1389,20
		НР второго уровня	%	4,24		2,95	58,90
		Накладные расходы	%	--		2,95	58,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,79	115,85
		Сметная стоимость:				78,20	1563,95
27	С123-061709-0502 23-061709-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабельный ввод К1085	шт.	5,0000		276,42	1382,10
		НР второго уровня	%	4,24		11,72	58,60
		Накладные расходы	%	--		11,72	58,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,05	115,26
		Сметная стоимость:				311,19	1555,96
28	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0378		195064,13	7373,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		8270,72	312,63
		Накладные расходы	%	--		8270,72	312,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16266,79	614,88
		Сметная стоимость:				219601,64	8300,94
29	С121-050201-9901 21-050201-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,0603		172876,17	10415,79
		НР второго уровня	%	4,24		7329,95	441,63
		Накладные расходы	%	--		7329,95	441,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14416,49	868,59
		Сметная стоимость:				194622,61	11726,01
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				83236,48
		Накладные расходы -	Тенге				3529,22
		Сметная прибыль -	Тенге				6941,26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				93706,96
ИТОГО по локальной ресурсной смете 3-1-8:			**Тенге**				**93706,96**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1-9

пожарная сигнализация автономного источника теплоснабжения

		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
12	С123-080303-0304 23-080303-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1,0000		9197,28	9197,28
		НР второго уровня	%	4,24		389,96	389,96
		Накладные расходы	%	--		389,96	389,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		766,98	766,98
		Сметная стоимость:				10354,22	10354,22
13	С123-080302-0304 23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	2,0000		911,02	1822,04
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	77,25
		Накладные расходы	%	--		38,63	77,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,97	151,94
		Сметная стоимость:				1025,62	2051,24

1	2	3	4	5	6	7	8
14	С123-080302-0602 23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2,0000		683,48	1366,96
		ПР второго уровня	%	4,24		28,98	57,96
		Накладные расходы	%	–		28,98	57,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,00	113,99
		Сметная стоимость:				769,46	1538,91
15	С123-080304-0313 23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,0000		2259,54	2259,54
		ПР второго уровня	%	4,24		95,80	95,80
		Накладные расходы	%	–		95,80	95,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,43	188,43
		Сметная стоимость:				2543,77	2543,77
16	С123-080304-0601 23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2,0000		762,04	1524,08
		ПР второго уровня	%	4,24		32,31	64,62
		Накладные расходы	%	–		32,31	64,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,55	127,10
		Сметная стоимость:				857,90	1715,80
17	С123-080306-0204 23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1,0000		2596,03	2596,03
		ПР второго уровня	%	4,24		110,07	110,07
		Накладные расходы	%	–		110,07	110,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,49	216,49
		Сметная стоимость:				2922,59	2922,59
18	С123-070202-0104 23-070202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробка ответвительная КО-1	шт.	4,0000		453,98	1815,92
		ПР второго уровня	%	4,24		19,35	77,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		19,25	77,00
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		37,86	151,43
		Сметная стоимость:				511,09	2044,35
19	С123-061710-0103 23-061710-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	25,0000		37,87	946,75
		НР второго уровня	%	4,24		1,61	40,14
		Накладные расходы	%	--		1,61	40,14
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,16	78,95
		Сметная стоимость:				42,63	1065,84
20	С123-011305-0101 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	1,0000		39,84	39,84
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	1,69
		Накладные расходы	%	--		1,69	1,69
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,32	3,32
		Сметная стоимость:				44,85	44,85
21	С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	3,0000		98,17	294,51
		НР второго уровня	%	4,24		4,16	12,49
		Накладные расходы	%	--		4,16	12,49
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8,19	24,56
		Сметная стоимость:				110,52	331,56
22	С123-060410-0101 23-060410-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,0260		17312,05	450,11
		НР второго уровня	%	4,24		734,03	19,08
		Накладные расходы	%	--		734,03	19,08
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1443,69	37,54
		Сметная стоимость:				19489,77	506,73

1	2	3	4	5	6	7	8
23	С123-060410-0112 23-060410-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,0070		78362,95	548,54
		НР второго уровня	%	4,24		3322,59	23,26
		Накладные расходы	%	--		3322,59	23,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6534,84	45,74
		Сметная стоимость:				88220,38	617,54
24	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0100		213607,17	2136,07
		НР второго уровня	%	4,24		9056,94	90,57
		Накладные расходы	%	--		9056,94	90,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17813,13	178,13
		Сметная стоимость:				240477,24	2404,77
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				24997,68
		Накладные расходы -	Тенге				1059,90
		Сметная прибыль -	Тенге				2084,61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28142,18
ИТОГО по локальной ресурсной смете 3-1-9:			**Тенге**				**28142,18**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1-10

тепломеханическое оборудование автономного источника теплоснабжения

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

2	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Котел водогрейный отопительный КВУ-1,0 мощностью 116,3кВт(0,100Гкал/час)	комплект	2,0000		673355,05	1346710,10
		НР второго уровня	%	4,24		28550,25	57100,51
		Накладные расходы	%	--		28550,25	57100,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36152,42	112304,85
		Сметная стоимость:				758057,73	1516115,46
4	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Насос сетевой "CALPEDA" №36-160	шт	2,0000		228172,65	456345,31
		НР второго уровня	%	4,24		9674,52	19349,04
		Накладные расходы	%	--		9674,52	19349,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19027,77	38055,55
		Сметная стоимость:				256874,95	513749,89
5	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Насос циркуляционн VA65/180ый	шт	2,0000		32909,52	65819,03
		НР второго уровня	%	4,24		1395,36	2790,73
		Накладные расходы	%	--		1395,36	2790,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2744,39	5488,78
		Сметная стоимость:				37049,27	74098,54

1	2	3	4	5	6	7	8
6	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Насос подпиточный AGUAJET-82M-G	шт	1,0000		60114,72	60114,72
		НР второго уровня	%	4,24		2548,86	2548,86
		Накладные расходы	%	–		2548,86	2548,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5013,09	5013,09
		Сметная стоимость:				67676,67	67676,67
8	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Насос ручной БКФ-4	шт	1,0000		70206,97	70206,97
		НР второго уровня	%	4,24		2976,78	2976,78
		Накладные расходы	%	–		2976,78	2976,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5854,70	5854,70
		Сметная стоимость:				79038,45	79038,45
10	С123-050501-0213 23-050501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) № 3,15 ДУ (400°С), Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1,0000		108617,76	108617,76
		НР второго уровня	%	4,24		4605,39	4605,39
		Накладные расходы	%	–		4605,39	4605,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9057,85	9057,85
		Сметная стоимость:				122281,01	122281,01
12	С123-050403-0501 23-050403-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-4, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	1,0000		58727,77	58727,77
		НР второго уровня	%	4,24		2490,06	2490,06
		Накладные расходы	%	–		2490,06	2490,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4897,43	4897,43
		Сметная стоимость:				66115,25	66115,25
14	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Бак подпиточный с фитингами емкостью 1м3	шт	1,0000		96534,58	96534,58
		НР второго уровня	%	4,24		4093,07	4093,07
		Накладные расходы	%	–		4093,07	4093,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8050,21	8050,21
		Сметная стоимость:				108677,86	108677,86
16	С123-041009-0906 23-041009-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		97769,07	195538,14
		НР второго уровня	%	4,24		4145,41	8290,82
		Накладные расходы	%	–		4145,41	8290,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8153,16	16306,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				110067.64	220135,27
20	С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость металлической площадки под бак	т	0,0980		397795,37	38983,95
		НР второго уровня	%	4,24		16866,52	1652,92
		Накладные расходы	%	--		16866,52	1652,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33172,95	3250,95
		Сметная стоимость:				447834,85	43887,81
22	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Водоподготовительная установка	шт	1,0000		210620,91	210620,91
		НР второго уровня	%	4,24		8930,33	8930,33
		Накладные расходы	%	--		8930,33	8930,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17564,10	17564,10
		Сметная стоимость:				237115,34	237115,34
24	С121-060106-0301 21-060106-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тележка для подачи топлива	комплект	1,0000		47489,52	47489,52
		НР второго уровня	%	4,24		2013,56	2013,56
		Накладные расходы	%	--		2013,56	2013,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3960,25	3960,25
		Сметная стоимость:				53463,32	53463,32
26	С123-051101-0802 23-051101-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 14, для горячего водоснабжения, подключение от котла, Q 1 м3/ч, Т в греющем контуре Т1 80°С/Т2	шт.	2,0000		102588,17	205176,34
		НР второго уровня	%	4,24		4349,74	8699,48
		Накладные расходы	%	--		4349,74	8699,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8555,03	17110,07
		Сметная стоимость:				115492,94	230985,88
31	С121-060805-0101 21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Взрывной клапан на газоходе	т	0,0202		198735,53	4014,46
		НР второго уровня	%	4,24		8426,39	170,21
		Накладные расходы	%	--		8426,39	170,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16572,95	334,77
		Сметная стоимость:				223734,87	4519,44

1	2	3	4	5	6	7	8
33	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,2000		511,02	10322,60
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	437,68
		Накладные расходы	%	--		21,67	437,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	860,82
		Сметная стоимость:				575,30	11621,11
37	С123-050310-0104 23-050310-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Узел прохода УП2 диаметром 400мм	шт.	1,0000		33603,19	33603,19
		НР второго уровня	%	4,24		1424,78	1424,78
		Накладные расходы	%	--		1424,78	1424,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2802,24	2802,24
		Сметная стоимость:				37830,20	37830,20
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3008825,35
		Накладные расходы -	Тенге				70473,71
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				70473,71
		Сметная прибыль -	Тенге				250911,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3330211,04
		РАЗДЕЛ 2.Дымовая труба					
41	С121-060801-0304 21-060801-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость металлической трубы с газоходами	т	1,6200		327936,32	531256,84
		НР второго уровня	%	4,24		13904,50	22525,29
		Накладные расходы	%	--		13904,50	22525,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27347,27	44302,57
		Сметная стоимость:				369188,09	598084,70
42	С123-010201-0301 23-010201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость гильзы-патрубка диаметром 720х7мм длиной 0,6м	м	0,6000		46667,58	28000,55
		НР второго уровня	%	4,24		1978,71	1187,22
		Накладные расходы	%	--		1978,71	1187,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3891,70	2335,02
		Сметная стоимость:				52537,99	31522,79

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				559257,39
		Накладные расходы -	Тенге				23712,51
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				23712,51
		Сметная прибыль -	Тенге				46637,59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				629607,49
		РАЗДЕЛ 3 Изоляция дымовой трубы					
44	С121-110202-0305 21-110202-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	2,8520		30040,45	85675,36
		НР второго уровня	%	4,24		1273,72	3632,64
		Накладные расходы	%	–		1273,72	3632,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2505,13	7144,64
		Сметная стоимость:				33819,30	96452,64
46	С121-100402-0403 21-100402-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	48,7600		1639,88	79960,55
		НР второго уровня	%	4,24		69,53	3390,33
		Накладные расходы	%	–		69,53	3390,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,75	6668,07
		Сметная стоимость:				1846,16	90018,95
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				165635,91
		Накладные расходы -	Тенге				7022,97
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7022,97
		Сметная прибыль -	Тенге				13812,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				186471,59
		РАЗДЕЛ 4.Трубопроводы и арматура					
56	С123-010201-0116 23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0000		277,24	2772,40
		НР второго уровня	%	4,24		11,75	117,55
		Накладные расходы	%	–		11,75	117,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,12	231,20
		Сметная стоимость:				312,11	3121,15

1	2	3	4	5	6	7	8
57	С123-010201-0136 23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,0000		514,83	7722,45
		НР второго уровня	%	4,24		21,83	327,43
		Накладные расходы	%	–		21,83	327,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,93	643,99
		Сметная стоимость:				579,59	8693,87
58	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0000		211,67	2116,70
		НР второго уровня	%	4,24		8,97	89,75
		Накладные расходы	%	–		8,97	89,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,65	176,52
		Сметная стоимость:				238,30	2382,96
62	С123-040201-1502 23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6,0000		35568,29	213409,74
		НР второго уровня	%	4,24		1508,10	9048,57
		Накладные расходы	%	–		1508,10	9048,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2966,11	17796,67
		Сметная стоимость:				40042,50	240254,98
63	С123-041001-6605 23-041001-6605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000		28638,65	28638,65
		НР второго уровня	%	4,24		1214,28	1214,28
		Накладные расходы	%	–		1214,28	1214,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2388,23	2388,23
		Сметная стоимость:				32241,16	32241,16
64	С123-040601-1208 23-040601-1208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000		86662,15	346648,60
		НР второго уровня	%	4,24		3674,48	14697,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3674,48	14697,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7226,93	28907,72
		Сметная стоимость:				97563,56	390254,22
66	С123-040201-1501 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		23582,29	47164,58
		НР второго уровня	%	4,24		999,89	1999,78
		Накладные расходы	%	--		999,89	1999,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1966,57	3933,15
		Сметная стоимость:				26548,75	53097,51
67	С123-040101-0301 23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		5955,77	11911,54
		НР второго уровня	%	4,24		252,52	505,05
		Накладные расходы	%	--		252,52	505,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		496,66	993,33
		Сметная стоимость:				6704,96	13409,92
68	С123-040103-3402 23-040103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32/40, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	8,0000		27623,74	220989,92
		НР второго уровня	%	4,24		1171,25	9369,97
		Накладные расходы	%	--		1171,25	9369,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2303,60	18428,79
		Сметная стоимость:				31098,59	248788,68
69	С123-041001-6603 23-041001-6603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	3,0000		10225,06	30675,18
		НР второго уровня	%	4,24		433,54	1300,63
		Накладные расходы	%	--		433,54	1300,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		852,69	2558,06
		Сметная стоимость:				11511,29	34533,87

1	2	3	4	5	6	7	8
70	С123-041001-6601 23-041001-6601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	7,0000		6609,90	46269,30
		НР второго уровня	%	4,24		280,26	1961,82
		Накладные расходы	%	–		280,26	1961,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,21	3858,49
		Сметная стоимость:				7441,37	52089,61
71	С123-040601-1207 23-040601-1207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		62439,80	62439,80
		НР второго уровня	%	4,24		2647,45	2647,45
		Накладные расходы	%	–		2647,45	2647,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5206,98	5206,98
		Сметная стоимость:				70294,23	70294,23
72	С123-040601-1205 23-040601-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,0000		46626,97	233134,85
		НР второго уровня	%	4,24		1976,98	9884,92
		Накладные расходы	%	–		1976,98	9884,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3888,32	19441,58
		Сметная стоимость:				52492,27	262461,35
73	С123-040601-1204 23-040601-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,0000		36452,07	364520,70
		НР второго уровня	%	4,24		1545,57	15455,68
		Накладные расходы	%	–		1545,57	15455,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3039,81	30398,11
		Сметная стоимость:				41037,45	410374,49
75	С123-040601-1203 23-040601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	15,0000		25406,36	381095,40
		НР второго уровня	%	4,24		1077,23	16158,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1077,23	16158,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2118,69	31780,31
		Сметная стоимость:				28602,28	429034,15
76	С123-040601-1202 23-040601-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,0000		24087,71	120438,55
		НР второго уровня	%	4,24		1021,32	5106,59
		Накладные расходы	%	--		1021,32	5106,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2008,72	10043,61
		Сметная стоимость:				27117,75	135588,76
77	С123-040501-0229 23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000		1322,31	5289,24
		НР второго уровня	%	4,24		56,07	224,26
		Накладные расходы	%	--		56,07	224,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,27	441,08
		Сметная стоимость:				1488,65	5954,58
78	С123-040501-0228 23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,0000		980,11	4900,55
		НР второго уровня	%	4,24		41,56	207,78
		Накладные расходы	%	--		41,56	207,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,73	408,67
		Сметная стоимость:				1103,40	5517,00
79	С123-040501-0227 23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		802,38	1604,76
		НР второго уровня	%	4,24		34,02	68,04
		Накладные расходы	%	--		34,02	68,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,91	133,82
		Сметная стоимость:				903,31	1806,63

1	2	3	4	5	6	7	8
81	С123-041009-0906 23-041009-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		97769,07	195538,14
		НР второго уровня	%	4,24		4145,41	8290,82
		Накладные расходы	%	--		4145,41	8290,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8153,16	16306,32
		Сметная стоимость:				110067,64	220135,27
83	С123-041009-0907 23-041009-0907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		118768,32	237536,64
		НР второго уровня	%	4,24		5035,78	10071,55
		Накладные расходы	%	--		5035,78	10071,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9904,33	19808,66
		Сметная стоимость:				133708,42	267416,85
88	С123-040905-1807 23-040905-1807 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран трехходовой для манометра(дополнительный)	шт.	2,0000		2106,63	4213,26
		НР второго уровня	%	4,24		89,32	178,64
		Накладные расходы	%	--		89,32	178,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,68	351,35
		Сметная стоимость:				2371,63	4743,25
90	С123-051501-0301 23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	шт.	7,0000		1288,26	9017,82
		НР второго уровня	%	4,24		54,62	382,36
		Накладные расходы	%	--		54,62	382,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,43	752,01
		Сметная стоимость:				1450,31	10152,19
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				2578048,77
		Накладные расходы -	Тенге				109309,26
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				109309,26
		Сметная прибыль -	Тенге				214988,65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2902346,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.Строительные работы					
94	С121-110203-0101 21-110203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,3150		4141,22	30293,02
		НР второго уровня	%	4,24		175,59	1284,42
		Накладные расходы	%	–		175,59	1284,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,34	2526,20
		Сметная стоимость:				4662,15	34103,64
96	С121-130816-2910 21-130816-2910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклоткань	м	156,4000		246,77	38594,83
		НР второго уровня	%	4,24		10,46	1636,42
		Накладные расходы	%	–		10,46	1636,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,58	3218,50
		Сметная стоимость:				277,81	43449,75
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				68887,85
		Накладные расходы -	Тенге				2920,84
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2920,84
		Сметная прибыль -	Тенге				5744,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				77553,39
		РАЗДЕЛ 6.Сбросной колодец					
98	техн.часть19 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	1,2000		148,59	178,31
		НР второго уровня	%	4,24		6,50	7,56
		Накладные расходы	%	–		6,50	7,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,39	14,87
		Сметная стоимость:				167,29	200,74
100	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	1,6000		270,00	432,00
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	18,32
		Накладные расходы	%	–		11,45	18,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	36,03
		Сметная стоимость:				303,96	486,34

1	2	3	4	5	6	7	8
101	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,0000		14401,53	14401,53
		НР второго уровня	%	4,24		610,62	610,62
		Накладные расходы	%	--		610,62	610,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1200,97	1200,97
		Сметная стоимость:				16213,13	16213,13
102	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	1,0000		144,02	144,02
		НР второго уровня	%	4,24		6,11	6,11
		Накладные расходы	%	--		6,11	6,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,01	12,01
		Сметная стоимость:				162,13	162,13
103	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1,0000		14889,32	14889,32
		НР второго уровня	%	4,24		631,31	631,31
		Накладные расходы	%	--		631,31	631,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1241,65	1241,65
		Сметная стоимость:				16762,28	16762,28
104	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	1,0000		148,89	148,89
		НР второго уровня	%	4,24		6,31	6,31
		Накладные расходы	%	--		6,31	6,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,42	12,42
		Сметная стоимость:				167,62	167,62
105	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2,0000		10431,43	20862,86
		НР второго уровня	%	4,24		442,29	884,59
		Накладные расходы	%	--		442,29	884,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		869,90	1739,80
		Сметная стоимость:				11745,62	23487,24
106	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	2,0000		104,31	208,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		4,42	8,85
		Накладные расходы	%	--		4,42	8,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,70	17,40
		Сметная стоимость:				117,44	234,87
107	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,0000		13972,98	13972,98
		НР второго уровня	%	4,24		592,45	592,45
		Накладные расходы	%	--		592,45	592,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1165,23	1165,23
		Сметная стоимость:				15730,67	15730,67
108	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	1,0000		139,73	139,73
		НР второго уровня	%	4,24		5,92	5,92
		Накладные расходы	%	--		5,92	5,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,65	11,65
		Сметная стоимость:				157,31	157,31
109	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000		1407,42	1407,42
		НР второго уровня	%	4,24		59,67	59,67
		Накладные расходы	%	--		59,67	59,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,37	117,37
		Сметная стоимость:				1584,46	1584,46
110	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	1,0000		14,07	14,07
		НР второго уровня	%	4,24		0,60	0,60
		Накладные расходы	%	--		0,60	0,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,17	1,17
		Сметная стоимость:				15,84	15,84
111	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		15691,21	15691,21
		НР второго уровня	%	4,24		665,31	665,31
		Накладные расходы	%	--		665,31	665,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,52	1308,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				17665,04	17665,04
116	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0166		173445,36	2879,19
		НР второго уровня	%	4,24		7354,08	122,08
		Накладные расходы	%	--		7354,08	122,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	240,10
		Сметная стоимость:				195263,40	3241,37
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				85370,16
		Накладные расходы -	Тенге				3619,70
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3619,70
		Сметная прибыль -	Тенге				7119,19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				96109,05
		РАЗДЕЛ 7.Канал длиной 3м					
124	С121-040303-0109 21-040303-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,3600		44155,67	15896,04
		НР второго уровня	%	4,24		1872,20	673,99
		Накладные расходы	%	--		1872,20	673,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3682,23	1325,60
		Сметная стоимость:				49710,10	17895,64
125	С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,1600		40350,24	6456,04
		НР второго уровня	%	4,24		1710,85	273,74
		Накладные расходы	%	--		1710,85	273,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3364,89	538,38
		Сметная стоимость:				45425,98	7268,16
126	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Налбанка на сульфатостойкость	тенге	0,5200		270,00	140,40
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	5,95
		Накладные расходы	%	--		11,45	5,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	11,71
		Сметная стоимость:				303,96	158,06

1	2	3	4	5	6	7	8
127	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	0,3600		441,56	158,96
		НР второго уровня	%	4,24		18,72	6,74
		Накладные расходы	%	--		18,72	6,74
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		36,82	13,26
		Сметная стоимость:				497,10	178,96
128	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	0,1600		403,50	64,56
		НР второго уровня	%	4,24		17,11	2,74
		Накладные расходы	%	--		17,11	2,74
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		33,65	5,38
		Сметная стоимость:				454,26	72,68
134	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	0,0702		132,08	9,27
		НР второго уровня	%	4,24		5,60	0,39
		Накладные расходы	%	--		5,60	0,39
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,01	0,77
		Сметная стоимость:				148,70	10,44
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				22725,27
		Накладные расходы -	Тенге				963,55
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				963,55
		Сметная прибыль -	Тенге				1895,10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				25583,92
ИТОГО по локальной ресурсной смете 3-1-10:			**Тенге**				**7247883,16**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-1

сети 0,4кВ

РАЗДЕЛ 2.Материалы

18	С123-060137-0708 23-060137-0708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1060		1095292,03	116100,96
		НР второго уровня	%	4,24		46440,38	4922,68
		Накладные расходы	%	--		46440,38	4922,68
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		91338,59	9681,89
		Сметная стоимость:				1233071,01	130705,53
19	С123-060137-0704 23-060137-0704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0660		365230,04	24105,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		15485,75	1022,06
		Накладные расходы	%	–		15485,75	1022,06
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		30457,26	2010,18
		Сметная стоимость:				411173,06	27137,42
20	С123-060137-0602 23-060137-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0640		332291,13	21266,63
		НР второго уровня	%	4,24		14089,14	901,71
		Накладные расходы	%	–		14089,14	901,71
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		27710,42	1773,47
		Сметная стоимость:				374090,70	23941,80
21	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Муфта концевая 1КВТпН-4-35/50	шт	2,0000		11714,03	23428,07
		НР второго уровня	%	4,24		496,67	993,35
		Накладные расходы	%	–		496,67	993,35
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		976,86	1953,71
		Сметная стоимость:				13187,56	26375,13
22	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	60,0000		98,67	5920,03
		НР второго уровня	%	4,24		4,18	251,01
		Накладные расходы	%	–		4,18	251,01
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8,23	493,68
		Сметная стоимость:				111,08	6664,72
23	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-300	м	13,0000		117,66	1529,56
		НР второго уровня	%	4,24		4,99	64,85
		Накладные расходы	%	–		4,99	64,85
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,81	127,55
		Сметная стоимость:				132,46	1721,96
24	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-450	м	19,0000		175,65	3337,33
		НР второго уровня	%	4,24		7,45	141,50
		Накладные расходы	%	–		7,45	141,50
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,65	278,31
		Сметная стоимость:				197,74	3757,14
25	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0362		173445,36	6270,05
		НР второго уровня	%	4,24		7354,08	265,85
		Накладные расходы	%	–		7354,08	265,85
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14463,96	522,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				195263,40	7058,77
26	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0441		195064,13	8602,33
		НР второго уровня	%	4,24		8270,72	364,74
		Накладные расходы	%	–		8270,72	364,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16266,79	717,37
		Сметная стоимость:				219601,64	9684,43
27	С121-050201-0134 21-050201-0134 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1034		172762,33	17854,99
		НР второго уровня	%	4,24		7325,12	757,05
		Накладные расходы	%	–		7325,12	757,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14467,00	1488,96
		Сметная стоимость:				194494,45	20101,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				228415,12
		Накладные расходы -	Тенге				9684,80
		Сметная прибыль -	Тенге				19047,99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				257147,91
		РАЗДЕЛ 3 Строительные работы					
31	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,8200		1652,79	4660,87
		НР второго уровня	%	4,24		70,08	197,62
		Накладные расходы	%	–		70,08	197,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,83	388,68
		Сметная стоимость:				1860,70	5247,17
32	С121-030101-0102 21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0600		35135,57	2108,13
		НР второго уровня	%	4,24		1489,75	89,38
		Накладные расходы	%	–		1489,75	89,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2930,03	175,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				39555,34	2373,32
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				6769,00
		Накладные расходы -	Тенге				287,00
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				287,00
		Сметная прибыль -	Тенге				564,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7620,48
		ИТОГО по локальной ресурсной смете 4-1:	**Тенге**				**264768,39**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-2

сети 10кВ

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону опор	м2 поверхности	56,4000		728,23	41072,19
		НР первого уровня	%	50,8		92,07	5192,64
		НР второго уровня	%	4,24		34,78	1961,63
		Накладные расходы	%	--		126,85	7154,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	3858,12
		Сметная стоимость:				923,49	52084,58
2	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7,0000		5969,87	41789,06
		НР первого уровня	%	61,7		2051,92	14363,43
		НР второго уровня	%	4,24		340,12	2380,87
		Накладные расходы	%	--		2392,04	16744,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		668,95	4682,67
		Сметная стоимость:				9030,86	63216,03
3	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2,0000		12230,98	24461,97
		НР первого уровня	%	61,7		4217,27	8434,53
		НР второго уровня	%	4,24		697,41	1394,81
		Накладные расходы	%	--		4914,67	9829,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1371,65	2743,31
		Сметная стоимость:				18517,31	37034,62
4	Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3,0000		18883,92	56651,75
		НР первого уровня	%	61,7		6487,34	19462,02
		НР второго уровня	%	4,24		1075,74	3227,22
		Накладные расходы	%	--		7563,08	22689,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2115,76	6347,28
		Сметная стоимость:				28562,76	85688,27

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	13,0000		1614,30	20985,91
		НР первого уровня	%	61,7		657,16	8543,02
		НР второго уровня	%	4,24		96,31	1252,03
		Накладные расходы	%	--		753,46	9795,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,42	2462,48
		Сметная стоимость:				2557,19	33243,43
8	Е11-330204-0205 11-330204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,4000		93302,23	37320,89
		НР первого уровня	%	61,7		35322,70	14129,08
		НР второго уровня	%	4,24		5453,70	2181,48
		Накладные расходы	%	--		40776,39	16310,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10726,29	4290,52
		Сметная стоимость:				144804,91	57921,96
10	Е11-330208-0103 11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2,0000		9400,72	18801,45
		НР первого уровня	%	61,7		4748,29	9496,58
		НР второго уровня	%	4,24		599,92	1199,84
		Накладные расходы	%	--		5348,21	10696,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1179,91	2359,83
		Сметная стоимость:				15928,84	31857,69
25	ЦІЗ-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,4303		208886,22	89883,74
		НР первого уровня	%	42,8		20555,27	8844,07
		НР второго уровня	%	4,24		9728,23	4186,06
		Накладные расходы	%	--		30281,50	13030,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19133,42	8233,11
		Сметная стоимость:				258301,14	111146,98
26	Е11-330209-0101 11-330209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	280,6000		176,15	49428,18
		НР первого уровня	%	61,7		88,82	24922,27
		НР второго уровня	%	4,24		11,23	3152,46
		Накладные расходы	%	--		100,05	28074,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,10	6200,23
		Сметная стоимость:				298,30	83703,13

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Е11-010106-0103 11-010106-0103 РСНБ РК 2015	Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной до 1,6м	км траншеи	0,2800		498207,67	139498,15
		НР первого уровня	%	59,1		166149,37	46521,79
		НР второго уровня	%	4,24		28168,73	7887,25
		Накладные расходы	%	–		194318,00	54409,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55402,05	15512,58
		Сметная стоимость:				747927,72	209419,76
30	Е11-010106-0107 11-010106-0107 РСНБ РК 2015	Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 3 до глубины 0,6м	км траншеи	1,4000		-75932,62	-106305,67
		НР первого уровня	%	59,1		-34451,80	-48232,51
		НР второго уровня	%	4,24		-4680,30	-6552,42
		Накладные расходы	%	–		-39132,09	-54784,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9205,18	-12887,25
		Сметная стоимость:				-124269,89	-173977,85
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				413587,62
		Накладные расходы -	Тенге				133948,15
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				111676,92
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				22271,23
		Сметная прибыль -	Тенге				43802,88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				591338,65
ИТОГО по локальной ресурсной смете 4-2:			**Тенге**				**591338,65**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-4

наружное освещение

РАЗДЕЛ 2 Материалы

13	С123-060137-0802 23-060137-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3100		313294,85	97121,40
		НР второго уровня	%	4,24		13283,70	4117,95
		Накладные расходы	%	–		13283,70	4117,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26126,28	8099,15
		Сметная стоимость:				352704,84	109338,50
14	С123-060137-0703 23-060137-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0900		290001,73	26100,16
		НР второго уровня	%	4,24		12296,07	1106,65
		Накладные расходы	%	–		12296,07	1106,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24183,82	2176,54
		Сметная стоимость:				326481,63	29383,35
15	С123-060137-0602 23-060137-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1160		332291,13	38545,77
		НР второго уровня	%	4,24		14089,14	1634,34
		Накладные расходы	%	–		14089,14	1634,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27710,42	3214,41
		Сметная стоимость:				374090,70	43394,52
16	С123-060131-0301 23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0690		52838,46	3645,85
		НР второго уровня	%	4,24		2240,35	154,58
		Накладные расходы	%	–		2240,35	154,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4406,30	304,04
		Сметная стоимость:				59485,12	4104,47
17	С123-061002-0105 23-061002-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0230		154887,50	3562,41
		НР второго уровня	%	4,24		6567,23	151,05
		Накладные расходы	%	–		6567,23	151,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12916,38	297,08
		Сметная стоимость:				174371,11	4010,54
18	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Столб для освещения GREY H 3м MEGALUX	шт	23,0000		23914,25	550027,73
		НР второго уровня	%	4,24		1013,96	23321,18
		Накладные расходы	%	–		1013,96	23321,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1994,26	45867,91
		Сметная стоимость:				26922,47	619216,82
19	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Светильник SFERA OPAL	шт	23,0000		4379,16	100720,67
		НР второго уровня	%	4,24		185,68	4270,56
		Накладные расходы	%	–		185,68	4270,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		365,19	8399,30
		Сметная стоимость:				4930,02	113390,53

1	2	3	4	5	6	7	8
20	С123-010504-0105 23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	43,0000		74,61	3208,23
		НР второго уровня	%	4,24		3,16	136,03
		Накладные расходы	%	–		3,16	136,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,22	267,54
		Сметная стоимость:				84,00	3611,80
21	С123-070202-0104 23-070202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	23,0000		453,98	10441,54
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	442,72
		Накладные расходы	%	–		19,25	442,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,86	870,74
		Сметная стоимость:				511,09	11755,00
22	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 30Вт	шт	23,0000		829,32	19074,36
		НР второго уровня	%	4,24		35,16	808,75
		Накладные расходы	%	–		35,16	808,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,16	1590,65
		Сметная стоимость:				933,64	21473,76
23	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	372,0000		98,67	36704,17
		НР второго уровня	%	4,24		4,18	1556,26
		Накладные расходы	%	–		4,18	1556,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,23	3060,83
		Сметная стоимость:				111,08	41321,26
24	С123-070501-0206 23-070501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1,0000		12386,45	12386,45
		НР второго уровня	%	4,24		525,19	525,19
		Накладные расходы	%	–		525,19	525,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1032,93	1032,93
		Сметная стоимость:				13944,57	13944,57
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				901538,75
		Накладные расходы -	Тенге				38225,24
		Сметная прибыль -	Тенге				75181,12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1014945,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы					
27	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,9200		1652,79	26312,42
		НР второго уровня	%	4,24		70,08	1115,65
		Накладные расходы	%	–		70,08	1115,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,83	2194,25
		Сметная стоимость:				1860,70	29622,31
28	С121-030101-0105 21-030101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0210		45153,43	948,22
		НР второго уровня	%	4,24		1914,51	40,20
		Накладные расходы	%	–		1914,51	40,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3765,43	79,07
		Сметная стоимость:				50833,37	1067,50
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				27260,64
		Накладные расходы -	Тенге				1155,85
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1155,85
		Сметная прибыль -	Тенге				2273,32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30689,81
ИТОГО по локальной ресурсной смете 4-4:			**Тенге**				**1045634,92**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-2

туалет на два очка(2шт)

		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	104,2000		117,45	12238,43
		НР первого уровня	%	59,1		27,51	2866,35
		НР второго уровня	%	4,24		6,15	640,44
		Накладные расходы	%	–		33,65	3506,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	1259,62
		Сметная стоимость:				163,19	17004,85
2	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,0000		2219,35	17754,82
		НР первого уровня	%	59,1		1311,64	10393,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		149,71	1197,71
		Накладные расходы	%	--		1461,35	11690,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,46	2355,65
		Сметная стоимость:				3975,16	31801,27
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	112,2000		31,65	3550,67
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	752,07
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	182,44
		Накладные расходы	%	--		8,33	934,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	358,81
		Сметная стоимость:				43,17	4843,99
4	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	58,6000		31,65	1854,45
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	392,79
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	95,28
		Накладные расходы	%	--		8,33	488,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	187,40
		Сметная стоимость:				43,17	2529,93
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	43,9500		22,18	974,80
		НР первого уровня	%	59,1		4,70	206,47
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	50,09
		Накладные расходы	%	--		5,84	256,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	98,51
		Сметная стоимость:				30,26	1329,86
6	Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	14,6500		879,14	12879,37
		НР первого уровня	%	59,1		519,57	7611,71
		НР второго уровня	%	4,24		59,31	868,82
		Накладные расходы	%	--		578,88	8480,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	1708,79
		Сметная стоимость:				1574,65	23068,68
7	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	43,9500		143,41	6302,92
		НР первого уровня	%	59,1		64,58	2838,18
		НР второго уровня	%	4,24		8,82	387,58
		Накладные расходы	%	--		73,40	3225,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,34	762,29
		Сметная стоимость:				234,15	10290,98
8	Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	53,6000		176,02	9434,82
		НР первого уровня	%	59,1		38,93	2086,57
		НР второго уровня	%	4,24		9,11	488,51
		Накладные расходы	%	--		48,04	2575,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,93	960,79
		Сметная стоимость:				241,99	12970,69
9	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	93,8000		212,61	19942,82
		НР второго уровня	%	4,24		9,01	845,58
		Накладные расходы	%	--		9,01	845,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,73	1663,07
		Сметная стоимость:				239,35	22451,46
10	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	53,6000		15,53	832,54
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	206,51
		НР второго уровня	%	4,24		0,82	44,06
		Накладные расходы	%	--		4,67	250,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	86,65
		Сметная стоимость:				21,82	1169,76
11	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,5000		3076,45	4614,68
		НР первого уровня	%	50,8		419,33	629,00
		НР второго уровня	%	4,24		148,22	222,33
		Накладные расходы	%	--		567,55	851,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,52	437,28
		Сметная стоимость:				3935,53	5903,29
12	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	52,0000		1148,47	59720,32
		НР первого уровня	%	62,1		351,31	18267,94
		НР второго уровня	%	4,24		60,59	3306,70
		Накладные расходы	%	--		414,90	21574,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,07	6503,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1688,43	87798,56
13	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	34,0000		1628,43	55366,74
		НР первого уровня	%	62,1		493,64	16783,85
		НР второго уровня	%	4,24		89,98	3059,19
		Накладные расходы	%	--		583,62	19843,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,96	6016,78
		Сметная стоимость:				2389,02	81226,56
14	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	19,0700		21509,98	410195,32
		НР второго уровня	%	4,24		912,02	17392,28
		Накладные расходы	%	--		912,02	17392,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	34207,01
		Сметная стоимость:				24215,76	461794,61
15	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостоикость	тенге	19,0700		270,00	5148,90
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	218,31
		Накладные расходы	%	--		11,45	218,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	429,38
		Сметная стоимость:				303,96	5796,59
16	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6	тенге	19,0700		376,34	7176,73
		НР второго уровня	%	4,24		15,96	304,29
		Накладные расходы	%	--		15,96	304,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,38	598,48
		Сметная стоимость:				423,68	8079,51
17	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Местные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство	м3	4,8000		18582,60	89196,50
		НР первого уровня	%	48,5		1145,05	5496,24
		НР второго уровня	%	4,24		836,45	4014,97
		Накладные расходы	%	--		1981,50	9511,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1645,13	7896,62
		Сметная стоимость:				22209,23	106604,32
18	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6	тенге	4,8000		212,82	1021,55
		НР второго уровня	%	4,24		9,02	43,31
		Накладные расходы	%	--		9,02	43,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,75	85,19
		Сметная стоимость:				239,60	1150,06

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,0800		728,23	9525,25
		НР первого уровня	%	50,8		92,07	1204,25
		НР второго уровня	%	4,24		34,78	454,93
		Накладные расходы	%	--		126,85	1659,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	894,75
		Сметная стоимость:				923,49	12079,19
20	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	10,0000		622,76	6227,57
		НР первого уровня	%	50,8		148,94	1489,39
		НР второго уровня	%	4,24		32,72	327,20
		Накладные расходы	%	--		181,66	1816,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,35	643,53
		Сметная стоимость:				868,77	8687,70
21	Е11-110101-0205 11-110101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,8000		9537,47	17167,44
		НР первого уровня	%	60,9		3740,23	6732,42
		НР второго уровня	%	4,24		562,97	1013,35
		Накладные расходы	%	--		4303,21	7745,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1107,25	1993,06
		Сметная стоимость:				14947,93	26906,28
22	Е11-080101-0401 11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	9,6000		7446,79	71489,14
		НР первого уровня	%	50,8		2695,34	25875,25
		НР второго уровня	%	4,24		430,03	4128,25
		Накладные расходы	%	--		3125,37	30003,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		845,77	8119,41
		Сметная стоимость:				11417,92	109612,06
23	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,7200		19371,60	13947,55
		НР первого уровня	%	60,9		1619,46	1166,01
		НР второго уровня	%	4,24		890,02	640,81
		Накладные расходы	%	--		2509,48	1806,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1750,49	1260,35
		Сметная стоимость:				23631,56	17014,73
24	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6	тенге	0,7200		212,82	153,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		9,02	6,50
		Накладные расходы	%	--		9,02	6,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,75	12,78
		Сметная стоимость:				239,60	172,51
25	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25	м3 кладки	12,4000		20288,47	251576,97
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	25496,65
		НР второго уровня	%	4,24		947,41	11747,92
		Накладные расходы	%	--		3003,59	37244,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1863,36	23105,72
		Сметная стоимость:				25155,42	311927,27
26	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25	м3 кладки	8,0000		19535,56	156284,44
		НР первого уровня	%	50,8		1819,13	14553,01
		НР второго уровня	%	4,24		905,44	7243,51
		Накладные расходы	%	--		2724,56	21796,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1780,81	14246,48
		Сметная стоимость:				24040,93	192327,44
27	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10,0000		301,64	3016,40
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	944,07
		НР второго уровня	%	4,24		16,79	167,92
		Накладные расходы	%	--		111,20	1111,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	330,27
		Сметная стоимость:				445,87	4458,66
28	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,2400		67609,15	16226,20
		НР второго уровня	%	4,24		2866,63	687,99
		Накладные расходы	%	--		2866,63	687,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5638,06	1353,13
		Сметная стоимость:				76113,84	18267,32
29	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические перемычки.Монтаж	т конструкций	0,0680		21834,87	1484,77
		НР первого уровня	%	60,9		3777,41	328,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1255,56	85,38
		Накладные расходы	%	--		9032,97	614,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	167,92
		Сметная стоимость:				33337,27	2266,93
30	С121-050201-0154 21-050201-0154 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0680		173673,04	11809,77
		НР второго уровня	%	4,24		7363,74	500,73
		Накладные расходы	%	--		7363,74	500,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,94	984,84
		Сметная стоимость:				195519,72	13295,34
31	Е11-100114-0507 11-100114-0507 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	18,0000		2142,24	38560,35
		НР первого уровня	%	59,8		150,74	2713,32
		НР второго уровня	%	4,24		97,22	1750,00
		Накладные расходы	%	--		247,96	4463,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,22	3441,89
		Сметная стоимость:				2581,42	46465,57
32	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	18,0000		49,78	896,13
		НР первого уровня	%	59,8		19,10	343,81
		НР второго уровня	%	4,24		2,92	52,57
		Накладные расходы	%	--		22,02	396,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	103,40
		Сметная стоимость:				77,55	1395,91
33	Е11-150403-0301 11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	18,0000		592,72	10669,01
		НР первого уровня	%	54,8		235,92	4246,50
		НР второго уровня	%	4,24		35,13	632,42
		Накладные расходы	%	--		271,05	4878,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,10	1243,83
		Сметная стоимость:				932,88	16791,76
34	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Деревянные перемычки.Установка	м3 древесины в конструкции	0,0460		64043,91	2946,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		10218,43	470,05
		НР второго уровня	%	4,24		3148,72	144,84
		Накладные расходы	%	--		13367,16	614,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	284,87
		Сметная стоимость:				83603,95	3845,78
35	Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,4200		1824,66	6240,33
		НР первого уровня	%	59,8		493,23	1686,85
		НР второго уровня	%	4,24		98,28	336,11
		Накладные расходы	%	--		591,51	2022,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,29	661,06
		Сметная стоимость:				2609,46	8924,35
36	С121-090102-0303 21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	3,4200		28705,50	98172,81
		НР второго уровня	%	4,24		1217,11	4162,53
		Накладные расходы	%	--		1217,11	4162,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2393,81	8186,83
		Сметная стоимость:				32316,42	110522,16
37	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,0000		428,37	1713,48
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	72,65
		Накладные расходы	%	--		18,16	72,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	142,89
		Сметная стоимость:				482,26	1929,02
38	С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,0000		2690,72	5381,44
		НР второго уровня	%	4,24		114,09	228,17
		Накладные расходы	%	--		114,09	228,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,38	448,77
		Сметная стоимость:				3029,19	6058,38

1	2	3	4	5	6	7	8
39	Е11-100106-0201 11-100106-0201 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	0,6400		2622,42	1678,35
		НР первого уровня	%	59,8		830,91	531,78
		НР второго уровня	%	4,24		146,42	93,71
		Накладные расходы	%	--		977,33	625,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,98	184,31
		Сметная стоимость:				3887,74	2488,15
40	С121-090101-9902 21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость окна ОС8-4	м2	0,6400		12077,59	7729,66
		НР второго уровня	%	4,24		512,09	327,74
		Накладные расходы	%	--		512,09	327,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1007,17	644,59
		Сметная стоимость:				13596,85	8701,99
41	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,0000		428,37	1713,48
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	72,65
		Накладные расходы	%	--		18,16	72,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	142,89
		Сметная стоимость:				482,26	1929,02
42	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки из ПВХ профилей.Установка	м2 проемов	0,8400		2663,67	2237,48
		НР первого уровня	%	59,8		675,35	567,29
		НР второго уровня	%	4,24		141,57	118,92
		Накладные расходы	%	--		816,92	686,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	233,90
		Сметная стоимость:				3759,04	3157,59
43	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость жалюзийных решеток ПВХ профилей	м2	0,8400		12442,55	10451,74
		НР второго уровня	%	4,24		527,56	443,15
		Накладные расходы	%	--		527,56	443,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	871,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				14007,72	11766,49
44	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1900		64043,91	12168,34
		НР первого уровня	%	59,8		10218,43	1941,50
		НР второго уровня	%	4,24		3148,72	598,26
		Накладные расходы	%	--		13367,16	2539,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	1176,65
		Сметная стоимость:				83603,95	15884,75
45	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1200		69729,77	8367,57
		НР первого уровня	%	59,8		9986,94	1198,43
		НР второго уровня	%	4,24		3379,99	405,60
		Накладные расходы	%	--		13366,93	1604,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	797,73
		Сметная стоимость:				89744,43	10769,33
46	Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Лобовые доски и доски подшивки.Установка	м2 потолков	16,8600		2720,80	45872,63
		НР первого уровня	%	59,8		245,24	4134,82
		НР второго уровня	%	4,24		125,76	2120,32
		Накладные расходы	%	--		371,00	6255,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,34	4170,22
		Сметная стоимость:				3339,15	56297,99
47	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3100		6601,73	2046,54
		НР первого уровня	%	59,8		881,92	273,40
		НР второго уровня	%	4,24		317,31	98,37
		Накладные расходы	%	--		1199,23	371,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		624,08	193,46
		Сметная стоимость:				8425,03	2611,76
48	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	39,2600		209,60	8228,98
		НР первого уровня	%	59,8		15,94	547,41
		НР второго уровня	%	4,24		9,48	372,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		23,42	919,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	731,88
		Сметная стоимость:				251,67	9880,39
49	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	39,2600		49,78	1954,55
		НР первого уровня	%	59,8		19,10	749,89
		НР второго уровня	%	4,24		2,92	114,67
		Накладные расходы	%	--		22,02	864,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	225,53
		Сметная стоимость:				77,55	3044,64
50	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство с полимерным покрытием	м2 кровли	22,4000		3020,50	67659,17
		НР первого уровня	%	56,4		257,47	5767,31
		НР второго уровня	%	4,24		138,99	3113,28
		Накладные расходы	%	--		396,46	8880,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,36	6123,18
		Сметная стоимость:				3690,31	82662,94
51	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Обшивка мелкопрофильным профлистом с полимерным покрытием	м2 кровли	21,0000		2308,22	48472,68
		НР первого уровня	%	56,4		257,47	5406,85
		НР второго уровня	%	4,24		108,79	2284,49
		Накладные расходы	%	--		366,25	7691,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,96	4493,12
		Сметная стоимость:				2888,44	60657,15
52	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	58,0000		275,93	16003,69
		НР первого уровня	%	54,8		101,47	5885,40
		НР второго уровня	%	4,24		16,00	928,10
		Накладные расходы	%	--		117,47	6813,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,47	1825,37
		Сметная стоимость:				424,87	24642,56
53	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем под площадку входа	м2 площади уплотнения	5,3600		233,78	1253,07
		НР первого уровня	%	60,9		36,52	190,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		11,42	61,20
		Накладные расходы	%	--		46,94	251,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	120,37
		Сметная стоимость:				303,17	1625,02
54	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Крыльцо бетонное.Устройство	м3	1,2000		16378,72	19654,46
		НР первого уровня	%	48,5		441,24	529,49
		НР второго уровня	%	4,24		713,17	855,80
		Накладные расходы	%	--		1154,41	1385,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1402,65	1683,18
		Сметная стоимость:				18935,78	22722,93
55	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6	тенге	1,2000		212,82	255,39
		НР второго уровня	%	4,24		9,02	10,83
		Накладные расходы	%	--		9,02	10,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,75	21,30
		Сметная стоимость:				239,60	287,51
56	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Опорное кольцо трубы.Монтаж	т стальных элементов	0,0034		416672,97	1416,69
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	83,74
		НР второго уровня	%	4,24		18711,26	63,62
		Накладные расходы	%	--		43341,50	147,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	125,12
		Сметная стоимость:				496815,64	1689,17
57	Е11-220101-0102 11-220101-0102 РСНБ РК 2015	Вентруба диаметром 150мм.Установка	км трубопровода	0,0084		286936,99	2410,27
		НР первого уровня	%	62,1		161017,12	1352,54
		НР второго уровня	%	4,24		18993,25	159,54
		Накладные расходы	%	--		180010,37	1512,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37355,79	313,79
		Сметная стоимость:				504303,15	4236,15
58	С123-011201-0102 23-011201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	8,4000		1114,18	9359,11
		НР второго уровня	%	4,24		47,24	396,83
		Накладные расходы	%	--		47,24	396,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,91	780,48
		Сметная стоимость:				1254,33	10536,41

1	2	3	4	5	6	7	8
59	Е11-200701-0104 11-200701-0104 РСНБ РК 2015	Зонт круглый диаметром 350мм.Установка	зонт	2,0000		3847,61	7695,22
		НР первого уровня	%	60,4		300,91	601,82
		НР второго уровня	%	4,24		175,90	351,79
		Накладные расходы	%	--		476,81	953,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,95	691,91
		Сметная стоимость:				4670,37	9340,73
60	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления асбестоцементной трубы к стене.Монтаж	т стальных элементов	0,0028		416672,97	1183,35
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	69,95
		НР второго уровня	%	4,24		18711,26	53,14
		Накладные расходы	%	--		43341,50	123,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	104,52
		Сметная стоимость:				496815,64	1410,96
61	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска металлоконструкций за два раза	т металлоконструкций	0,0062		19030,08	118,75
		НР первого уровня	%	62,1		7467,20	46,60
		НР второго уровня	%	4,24		1123,48	7,01
		Накладные расходы	%	--		8590,68	53,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2209,66	13,79
		Сметная стоимость:				29830,43	186,14
62	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1000		64043,91	6404,39
		НР первого уровня	%	59,8		10218,43	1021,84
		НР второго уровня	%	4,24		3148,72	314,87
		Накладные расходы	%	--		13367,16	1336,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	619,29
		Сметная стоимость:				83603,95	8360,40
63	Е11-100201-0101 11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Крышка люка.Укладка	м2	1,0600		3384,43	3587,50
		НР первого уровня	%	59,8		114,54	121,42
		НР второго уровня	%	4,24		148,36	157,26
		Накладные расходы	%	--		262,90	278,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,79	309,29
		Сметная стоимость:				3939,12	4175,46

1	2	3	4	5	6	7	8
64	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,8800		233,78	907,07
		НР первого уровня	%	60,9		35,52	137,81
		НР второго уровня	%	4,24		11,42	44,30
		Накладные расходы	%	–		46,94	182,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	87,13
		Сметная стоимость:				303,17	1176,32
65	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,5820		20279,67	11802,77
		НР первого уровня	%	60,9		1619,46	942,52
		НР второго уровня	%	4,24		928,52	540,40
		Накладные расходы	%	--		2547,98	1482,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	1062,86
		Сметная стоимость:				24653,87	14348,55
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1742327,58
		Накладные расходы -	Тенге				270037,10
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				188183,43
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				81853,67
		Сметная прибыль -	Тенге				160989,18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2173353,85
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение					
66	Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	8,0000		1695,12	13560,95
		НР первого уровня	%	42,8		293,22	2345,78
		НР второго уровня	%	4,24		84,31	674,45
		Накладные расходы	%	--		377,53	3020,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,81	1326,49
		Сметная стоимость:				2238,46	17907,67
67	С123-070101-1802 23-070101-1802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильник НБО06х100	шт.	8,0000		762,99	6103,92
		НР второго уровня	%	4,24		32,35	258,81
		Накладные расходы	%	--		32,35	258,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,63	509,02
		Сметная стоимость:				858,97	6871,74
68	прайслист ПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 130т	шт	8,0000		522,16	4177,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		22,14	177,12
		Накладные расходы	%	--		22,14	177,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,54	348,35
		Сметная стоимость:				587,85	4702,79
69	Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	8,0000		725,20	5801,63
		НР первого уровня	%	42,8		257,74	2061,89
		НР второго уровня	%	4,24		41,68	333,41
		Накладные расходы	%	--		299,41	2395,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,97	655,75
		Сметная стоимость:				1106,58	8852,68
70	С123-070218-1602 23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель брызгозащищенный 6,3А,220В О-1-Р44-17-6/220	шт.	8,0000		199,99	1599,92
		НР второго уровня	%	4,24		8,48	67,84
		Накладные расходы	%	--		8,48	67,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,68	133,42
		Сметная стоимость:				225,15	1801,18
71	С123-061707-0202 23-061707-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробка распаечная для открытой проводки У194УХЛ4	шт.	2,0000		101,03	202,06
		НР второго уровня	%	4,24		4,28	8,57
		Накладные расходы	%	--		4,28	8,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,43	16,85
		Сметная стоимость:				113,74	227,48
72	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	32,0000		633,04	20257,15
		НР первого уровня	%	42,8		159,60	5110,03
		НР второго уровня	%	4,24		33,61	1075,57
		Накладные расходы	%	--		193,30	6185,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,11	2115,42
		Сметная стоимость:				892,44	28558,16

1	2	3	4	5	6	7	8
73	С123-060128-0205 23-060128-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0080		128398,80	1027,19
		НР второго уровня	%	4,24		5444,11	43,55
		Накладные расходы	%	--		5444,11	43,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10707,43	85,66
		Сметная стоимость:				144550,34	1156,40
74	С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0200		192466,08	3849,32
		НР второго уровня	%	4,24		8160,56	163,21
		Накладные расходы	%	--		8160,56	163,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16050,13	321,00
		Сметная стоимость:				216676,77	4333,54
75	С123-060128-0403 23-060128-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0040		267402,53	1069,61
		НР второго уровня	%	4,24		11337,87	45,35
		Накладные расходы	%	--		11337,87	45,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22299,23	89,20
		Сметная стоимость:				301039,63	1204,16
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				57649,06
		Накладные расходы -	Тенге				12365,56
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				9517,69
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2847,87
		Сметная прибыль -	Тенге				5601,17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				75615,80
	ИТОГО по локальной ресурсной смете 3-2:		**Тенге**				**2248969,65**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1

теплосети

РАЗДЕЛ 2.Канал КЛ120х60-8(80,10м)

13	С121-050301-0201 21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4730		129404,34	190612,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		5486,74	8081,97
		Накладные расходы	%	–		5486,74	8081,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10791,29	15895,57
		Сметная стоимость				145682,37	214590,13
16	С121-040302-0233 21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,5200		45887,39	161523,61
		НР второго уровня	%	4,24		1945,63	6848,60
		Накладные расходы	%	–		1945,63	6848,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3826,64	13469,78
		Сметная стоимость				51659,66	181841,99
17	С121-040302-0234 21-040302-0234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	14,5200		45669,72	663124,33
		НР второго уровня	%	4,24		1936,40	28116,47
		Накладные расходы	%	–		1936,40	28116,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3808,49	55299,26
		Сметная стоимость				51414,61	746540,07
19	С121-040305-0101 21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	54,0000		313,19	16912,26
		НР второго уровня	%	4,24		13,28	717,08
		Накладные расходы	%	–		13,28	717,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,12	1410,35
		Сметная стоимость				352,59	19039,69
20	С121-040305-0102 21-040305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	46,0000		371,43	17085,78
		НР второго уровня	%	4,24		15,75	724,44
		Накладные расходы	%	–		15,75	724,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,97	1424,82
		Сметная стоимость				418,15	19235,03
21	техн.часть ТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	18,4860		270,00	4991,22
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	211,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11,45	211,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	416,23
		Сметная стоимость:				303,96	5619,08
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1054249,79
		Накладные расходы -	Тенге				43983,11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				43983,11
		Сметная прибыль -	Тенге				87916,01
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1186148,91
		РАЗДЕЛ 5.Угол поворота УПК120х60(4шт)					
35	С121-050301-0201 21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1000		129404,34	12940,43
		НР второго уровня	%	4,24		5486,74	548,67
		Накладные расходы	%	--		5486,74	548,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10791,29	1079,13
		Сметная стоимость:				145682,37	14568,24
38	С121-040302-0233 21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,9200		45887,39	179878,57
		НР второго уровня	%	4,24		1945,63	7626,85
		Накладные расходы	%	--		1945,63	7626,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3826,64	15000,43
		Сметная стоимость:				51659,66	202505,85
40	С121-040106-9902 21-040106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость балки Б2	м3	0,3600		87234,27	31404,34
		НР второго уровня	%	4,24		3698,73	1331,54
		Накладные расходы	%	--		3698,73	1331,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7274,64	2618,87
		Сметная стоимость:				98207,64	35354,75
42	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	4,2800		270,00	1155,60
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	49,00
		Накладные расходы	%	--		11,45	49,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	96,37
		Сметная стоимость:				303,96	1300,97
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				225378,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				9556,06
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9556,06
		Сметная прибыль -	Тенге				18794,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				253729,80
		РАЗДЕЛ 6.Трубопроводы теплосети					
44	С123-010201-0170 23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	171,7000		1311,20	225133,04
		НР второго уровня	%	4,24		55,59	9545,64
		Накладные расходы	%	--		55,59	9545,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,34	18774,29
		Сметная стоимость:				1476,14	253452,98
45	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опоры скользящие	т	0,0462		242179,94	11188,71
		НР второго уровня	%	4,24		10268,43	474,40
		Накладные расходы	%	--		10268,43	474,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20195,87	933,05
		Сметная стоимость:				272644,24	12596,16
46	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опоры неподвижные с балкой	т	0,0478		242179,94	11576,20
		НР второго уровня	%	4,24		10268,43	490,83
		Накладные расходы	%	--		10268,43	490,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20195,87	965,36
		Сметная стоимость:				272644,24	13032,39
47	С123-020101-0177 23-020101-0177 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,0000		883,04	7064,32
		НР второго уровня	%	4,24		37,44	299,53
		Накладные расходы	%	--		37,44	299,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,64	589,11
		Сметная стоимость:				994,12	7952,95

1	2	3	4	5	6	7	8
49	С123-040201-1502 23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,0000		35568,29	142273,16
		НР второго уровня	%	4,24		1508,10	6032,38
		Накладные расходы	%	--		1508,10	6032,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2966,11	11864,44
		Сметная стоимость:				40042,50	160169,99
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				397235,43
		Накладные расходы -	Тенге				16842,78
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				16842,78
		Сметная прибыль -	Тенге				33126,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				447204,46
		РАЗДЕЛ 7.Изоляционные работы					
53	С121-110206-0106 21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	9,1322		26399,52	241085,70
		НР второго уровня	%	4,24		1119,34	10222,03
		Накладные расходы	%	--		1119,34	10222,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2201,51	20104,62
		Сметная стоимость:				29720,37	271412,35
55	С121-130816-2910 21-130816-2910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклоткань	м	170,0000		246,77	41950,90
		НР второго уровня	%	4,24		10,46	1778,72
		Накладные расходы	%	--		10,46	1778,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,58	3498,37
		Сметная стоимость:				277,81	47227,99
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				283036,60
		Накладные расходы -	Тенге				12000,75
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				12000,75
		Сметная прибыль -	Тенге				23602,99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				318640,34
		РАЗДЕЛ 9.Трубопроводы горячего водоснабжения					

1	2	3	4	5	6	7	8
65	С123-010103-0204 23-010103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	85,8500		784,26	67328,72
		НР второго уровня	%	4,24		33,25	2854,74
		Накладные расходы	%	–		33,25	2854,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,40	5614,68
		Сметная стоимость:				882,91	75798,14
66	С123-010103-0206 23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	85,8500		1238,57	106331,23
		НР второго уровня	%	4,24		52,52	4508,44
		Накладные расходы	%	–		52,52	4508,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,29	8867,17
		Сметная стоимость:				1394,37	119706,85
67	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опоры скользящие	т	0,0249		242179,94	6035,12
		НР второго уровня	%	4,24		10268,43	255,89
		Накладные расходы	%	–		10268,43	255,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20195,87	503,28
		Сметная стоимость:				272644,24	6794,29
68	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опоры неподвижные	т	0,0110		242179,94	2665,92
		НР второго уровня	%	4,24		10268,43	113,03
		Накладные расходы	%	–		10268,43	113,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20195,87	222,32
		Сметная стоимость:				272644,24	3001,27
69	С123-020101-0122 23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000		182,29	729,16
		НР второго уровня	%	4,24		7,73	30,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7,73	30,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,20	60,81
		Сметная стоимость:				205,22	820,88
70	С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000		233,81	935,24
		НР второго уровня	%	4,24		9,91	39,65
		Накладные расходы	%	--		9,91	39,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,50	77,99
		Сметная стоимость:				263,22	1052,89
72	С123-040601-0912 23-040601-0912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		15915,47	31830,94
		НР второго уровня	%	4,24		674,82	1349,63
		Накладные расходы	%	--		674,82	1349,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1327,22	2654,45
		Сметная стоимость:				17917,51	35835,02
73	С123-040601-0905 23-040601-0905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		31889,72	63779,44
		НР второго уровня	%	4,24		1352,12	2704,25
		Накладные расходы	%	--		1352,12	2704,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2659,35	5318,70
		Сметная стоимость:				35901,19	71802,38
75	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	67,2000		511,02	34340,54
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	1456,04
		Накладные расходы	%	--		21,67	1456,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	2863,73
		Сметная стоимость:				575,30	38660,31
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				313976,31
		Накладные расходы -	Тенге				13312,59
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				13312,59
		Сметная прибыль -	Тенге				26183,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				353472,03
		РАЗДЕЛ 10.Изоляционные работы					
78	С121-110206-0106 21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	7,0840		26399,52	187014,20
		НР второго уровня	%	4,24		1119,34	7929,40
		Накладные расходы	%	--		1119,34	7929,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2201,51	15595,49
		Сметная стоимость:				29720,37	210539,09
80	С121-130816-2910 21-130816-2910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклоткань	м	170,0000		246,77	41950,90
		НР второго уровня	%	4,24		10,46	1778,72
		Накладные расходы	%	--		10,46	1778,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,58	3498,37
		Сметная стоимость:				277,81	47227,99
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				228965,10
		Накладные расходы -	Тенге				9708,12
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9708,12
		Сметная прибыль -	Тенге				19093,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				257767,08
		РАЗДЕЛ 11.Трубопроводы холодного водоснабжения					
82	С123-010103-0206 23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	85,8500		1238,57	106331,23
		НР второго уровня	%	4,24		52,52	4508,44
		Накладные расходы	%	--		52,52	4508,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,29	8867,17
		Сметная стоимость:				1394,37	119706,85
84	С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000		233,81	935,24
		НР второго уровня	%	4,24		9,91	39,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		9,91	39,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,50	77,99
		Сметная стоимость:				263,22	1052,89
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				107266,47
		Накладные расходы -	Тенге				4548,09
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4548,09
		Сметная прибыль -	Тенге				8945,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				120759,72
		РАЗДЕЛ 12.Изоляционные работы					
87	С121-110206-0106 21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	3,5420		26399,52	93507,10
		НР второго уровня	%	4,24		1119,34	3964,70
		Накладные расходы	%	--		1119,34	3964,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2201,51	7797,74
		Сметная стоимость:				29720,37	105269,54
89	С121-130816-2910 21-130816-2910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклоткань	м	85,0000		246,77	20975,45
		НР второго уровня	%	4,24		10,46	889,36
		Накладные расходы	%	--		10,46	889,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,58	1749,18
		Сметная стоимость:				277,81	23613,99
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				114482,55
		Накладные расходы -	Тенге				4854,06
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4854,06
		Сметная прибыль -	Тенге				9546,92
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				128883,53
ИТОГО по локальной ресурсной смете 6-1:			**Тенге**				**3066605,87**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-4

выгреб емкостью 6м3

		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	ЕН-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	73,0000		117,45	8573,95
		НР первого уровня	%	59,1		27,51	2008,10
		НР второго уровня	%	4,24		6,15	448,68
		Накладные расходы	%	--		33,65	2456,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12,09	882,46
		Сметная стоимость:				163,19	11913,19
2	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кпр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,0000		2219,35	13316,11
		НР первого уровня	%	59,1		1311,64	7869,82
		НР второго уровня	%	4,24		149,71	898,28
		Накладные расходы	%	--		1461,35	8768,11
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		294,46	1766,74
		Сметная стоимость:				3975,16	23850,96
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	79,0000		31,65	2500,03
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	529,53
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	128,45
		Накладные расходы	%	--		8,33	657,98
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,20	252,64
		Сметная стоимость:				43,17	3410,65
4	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	68,6000		31,65	2170,91
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	459,82
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	111,54
		Накладные расходы	%	--		8,33	571,36
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,20	219,38
		Сметная стоимость:				43,17	2961,66
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,4500		22,18	1141,14
		НР первого уровня	%	59,1		4,70	241,71
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	58,63
		Накладные расходы	%	--		5,84	300,34
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,24	115,32
		Сметная стоимость:				30,26	1556,80
6	Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	17,1500		879,14	15077,21
		НР первого уровня	%	59,1		519,57	8910,63
		НР второго уровня	%	4,24		59,31	1017,08
		Накладные расходы	%	--		578,88	9927,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	2000,39
		Сметная стоимость:				1574,65	27005,32
7	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51,4500		143,41	7378,50
		НР первого уровня	%	59,1		64,58	3322,52
		НР второго уровня	%	4,24		8,82	453,72
		Накладные расходы	%	–		73,40	3776,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,34	892,38
		Сметная стоимость:				234,15	12047,12
8	Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	10,4000		176,02	1830,64
		НР первого уровня	%	59,1		38,93	404,86
		НР второго уровня	%	4,24		9,11	94,78
		Накладные расходы	%	–		48,04	499,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,93	186,42
		Сметная стоимость:				241,99	2516,70
9	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	18,2000		212,61	3869,50
		НР второго уровня	%	4,24		9,01	164,07
		Накладные расходы	%	–		9,01	164,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,73	322,69
		Сметная стоимость:				239,35	4356,25
10	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,4000		15,53	161,54
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	40,07
		НР второго уровня	%	4,24		0,82	8,55
		Накладные расходы	%	–		4,67	48,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	16,81
		Сметная стоимость:				21,82	226,97
11	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3000		3076,45	922,94
		НР первого уровня	%	50,8		419,33	125,80
		НР второго уровня	%	4,24		148,22	44,47
		Накладные расходы	%	–		567,55	170,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,52	87,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3935,53	1180,66
12	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днища ПН20.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,5900		9051,58	5340,43
		НР первого уровня	%	62,1		3463,11	2043,23
		НР второго уровня	%	4,24		530,62	313,07
		Накладные расходы	%	--		3993,73	2356,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1043,62	615,74
		Сметная стоимость:				14088,93	8312,47
13	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,0000		21252,83	21252,83
		НР второго уровня	%	4,24		901,12	901,12
		Накладные расходы	%	--		901,12	901,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1772,32	1772,32
		Сметная стоимость:				23926,27	23926,27
14	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,3200		9051,58	2896,50
		НР первого уровня	%	62,1		3463,11	1108,19
		НР второго уровня	%	4,24		530,62	169,80
		Накладные расходы	%	--		3993,73	1277,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1043,62	333,96
		Сметная стоимость:				14088,93	4508,46
15	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000		1407,42	1407,42
		НР второго уровня	%	4,24		59,67	59,67
		Накладные расходы	%	--		59,67	59,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,37	117,37
		Сметная стоимость:				1584,46	1584,46

1	2	3	4	5	6	7	8
16	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	1,0000		8434,54	8434,54
		НР второго уровня	%	4,24		357,62	357,62
		Накладные расходы	%	–		357,62	357,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		703,37	703,37
		Сметная стоимость:				9495,54	9495,54
17	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,0000		3174,24	6348,48
		НР второго уровня	%	4,24		134,59	269,18
		Накладные расходы	%	–		134,59	269,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,71	529,41
		Сметная стоимость:				3573,53	7147,07
18	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,1800		9051,58	10680,86
		НР первого уровня	%	62,1		3463,11	4086,46
		НР второго уровня	%	4,24		530,62	626,13
		Накладные расходы	%	–		3993,73	4712,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1043,62	1231,48
		Сметная стоимость:				14088,93	16624,94
19	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2,0000		20920,43	41840,86
		НР второго уровня	%	4,24		887,03	1774,05
		Накладные расходы	%	–		887,03	1774,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1744,60	3489,19
		Сметная стоимость:				23552,05	47104,11
20	Е11-070102-0105 11-070102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	шт. сборных конструкций	1,0000		5741,68	5741,68
		НР первого уровня	%	62,1		934,58	934,58
		НР второго уровня	%	4,24		283,07	283,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1217,65	1217,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		556,75	556,75
		Сметная стоимость:				7516,08	7516,08
21	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1,0000		21128,13	21128,13
		НР второго уровня	%	4,24		895,83	895,83
		Накладные расходы	%	--		895,83	895,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,92	1761,92
		Сметная стоимость:				23785,88	23785,88
22	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	2,6400		270,00	712,80
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	30,22
		Накладные расходы	%	--		11,45	30,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	59,44
		Сметная стоимость:				303,96	802,46
23	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6(ПН20)	тенге	1,0000		404,56	404,56
		НР второго уровня	%	4,24		17,15	17,15
		Накладные расходы	%	--		17,15	17,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,74	33,74
		Сметная стоимость:				455,45	455,45
24	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6(КО6)	тенге	1,0000		48,67	48,67
		НР второго уровня	%	4,24		2,06	2,06
		Накладные расходы	%	--		2,06	2,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,06	4,06
		Сметная стоимость:				54,80	54,80
25	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6(КС7.9)	тенге	1,0000		104,26	104,26
		НР второго уровня	%	4,24		4,42	4,42
		Накладные расходы	%	--		4,42	4,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,69	8,69
		Сметная стоимость:				117,38	117,38
26	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6(КС7.3)	тенге	2,0000		62,82	125,65
		НР второго уровня	%	4,24		2,66	5,33
		Накладные расходы	%	--		2,66	5,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,24	10,48
		Сметная стоимость:				70,73	141,45
27	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6(КС20.9)	тенге	2,0000		369,30	738,60
		НР второго уровня	%	4,24		15,66	31,32
		Накладные расходы	%	--		15,66	31,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,80	61,59
		Сметная стоимость:				415,76	831,51
28	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6(ПП20-1)	тенге	1,0000		400,89	400,89
		НР второго уровня	%	4,24		17,00	17,00
		Накладные расходы	%	--		17,00	17,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,43	33,43
		Сметная стоимость:				451,32	451,32
29	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0218		416672,97	9066,80
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	535,95
		НР второго уровня	%	4,24		18711,26	407,16
		Накладные расходы	%	--		43341,50	943,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	800,79
		Сметная стоимость:				496815,64	10810,71
30	Е11-070516-0101 11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Герметизация стыков.Устройство	м шва	6,6000		122,95	811,46
		НР первого уровня	%	62,1		32,29	213,08
		НР второго уровня	%	4,24		6,58	43,44
		Накладные расходы	%	--		38,87	256,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,95	85,44
		Сметная стоимость:				174,76	1153,42
31	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,0000		728,23	14564,61
		НР первого уровня	%	50,8		92,07	1841,36
		НР второго уровня	%	4,24		34,78	695,61
		Накладные расходы	%	--		126,85	2536,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	1368,13
		Сметная стоимость:				923,49	18469,71
32	Е11-130301-1909 11-130301-1909 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	м2	39,2000		1519,61	59568,76
		НР первого уровня	%	54,2		249,99	9799,66
		НР второго уровня	%	4,24		75,03	2941,22
		Накладные расходы	%	--		325,02	12740,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,57	5784,77
		Сметная стоимость:				1992,20	78094,41

1	2	3	4	5	6	7	8
33	С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы ходовые	кг	19,2000		329,46	6325,63
		НР второго уровня	%	4,24		13,97	268,21
		Накладные расходы	%	--		13,97	268,21
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		27,47	527,51
		Сметная стоимость:				370,90	7121,35
34	Е11-220101-0103 11-220101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Асбоцементная труба д-200мм.Установка	км трубопровода	0,0022		330271,44	726,60
		НР первого уровня	%	62,1		161450,38	355,19
		НР второго уровня	%	4,24		20849,01	45,87
		Накладные расходы	%	--		182299,39	401,06
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		41005,67	90,21
		Сметная стоимость:				553576,49	1217,87
35	С123-011201-0103 23-011201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,2000		1336,62	2940,56
		НР второго уровня	%	4,24		56,67	124,68
		Накладные расходы	%	--		56,67	124,68
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		111,46	245,22
		Сметная стоимость:				1504,76	3310,46
36	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном В15	м3 подстилающего слоя	0,3000		21474,69	6442,41
		НР первого уровня	%	60,9		1619,46	485,84
		НР второго уровня	%	4,24		979,19	293,76
		Накладные расходы	%	--		2598,65	779,60
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1925,87	577,76
		Сметная стоимость:				25999,20	7799,76
37	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6	тенге	0,3000		236,51	70,95
		НР второго уровня	%	4,24		10,03	3,01
		Накладные расходы	%	--		10,03	3,01
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		19,72	5,92
		Сметная стоимость:				266,26	79,88

1	2	3	4	5	6	7	8
38	Е11-200701-0104 11-200701-0104 РСНБ РК 2015	Зонт круглый д-350мм.Установка	зонт	1,0000		3847,61	3847,61
		НР первого уровня	%	60,4		300,91	300,91
		НР второго уровня	%	4,24		175,90	175,90
		Накладные расходы	%	–		476,81	476,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,95	345,95
		Сметная стоимость:				4670,37	4670,37
39	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Опорное кольцо.Установка	т стальных элементов	0,0019		416672,97	791,68
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	46,80
		НР второго уровня	%	4,24		18711,26	35,55
		Накладные расходы	%	–		43341,50	82,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	69,92
		Сметная стоимость:				496815,64	943,95
40	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,0000		1247,87	1247,87
		НР первого уровня	%	62,1		662,12	662,12
		НР второго уровня	%	4,24		80,98	80,98
		Накладные расходы	%	–		743,10	743,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,28	159,28
		Сметная стоимость:				2150,25	2150,25
41	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		15691,21	15691,21
		НР второго уровня	%	4,24		665,31	665,31
		Накладные расходы	%	–		665,31	665,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,52	1308,52
		Сметная стоимость:				17665,04	17665,04
42	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку	м3 подстилающего слоя	0,5400		4733,47	2556,07
		НР первого уровня	%	60,9		1479,46	798,91
		НР второго уровня	%	4,24		263,43	142,25
		Накладные расходы	%	–		1742,89	941,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		518,11	279,78
		Сметная стоимость:				6994,47	3777,01

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка из бетона В10.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,2700		20654,72	5576,77
		НР первого уровня	%	60,9		1619,46	437,25
		НР второго уровня	%	4,24		944,43	254,99
		Накладные расходы	%	–		2563,88	692,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,49	501,52
		Сметная стоимость:				25076,09	6770,54
44	Е11-061401-0501 11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	6,0000		231,76	1390,54
		НР первого уровня	%	48,5		27,84	167,03
		НР второго уровня	%	4,24		11,01	66,04
		Накладные расходы	%	–		38,84	233,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,65	129,89
		Сметная стоимость:				292,25	1753,50
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				316169,17
		Накладные расходы -	Тенге				63158,73
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				47729,42
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15429,31
		Сметная прибыль -	Тенге				30346,23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				409674,13
ИТОГО по локальной ресурсной смете 6-4:			**Тенге**				**409674,13**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-5

жижесборник емкостью 25м3

РАЗДЕЛ 2.Конструкций железобетонные

13	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6	тенге	2,7600		204,24	563,70
		НР второго уровня	%	4,24		8,66	23,90
		Накладные расходы	%	–		8,66	23,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,03	47,01
		Сметная стоимость:				229,93	634,61
15	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6	тенге	6,1000		173,23	1056,70
		НР второго уровня	%	4,24		7,34	44,80
		Накладные расходы	%	–		7,34	44,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,45	88,12
		Сметная стоимость:				195,02	1189,63
16	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,2868		173311,80	49705,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		7348,42	2107,53
		Накладные расходы	%	--		7348,42	2107,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14452,82	4145,07
		Сметная стоимость:				195113,04	55958,42
17	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0186		195624,30	3638,61
		НР второго уровня	%	4,24		8294,47	154,28
		Накладные расходы	%	--		8294,47	154,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16313,50	303,43
		Сметная стоимость:				220232,27	4096,32
18	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1631		150905,19	24612,64
		НР второго уровня	%	4,24		6398,38	1043,58
		Накладные расходы	%	--		6398,38	1043,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12584,29	2052,50
		Сметная стоимость:				169887,86	27708,71
19	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2128		154092,69	32790,92
		НР второго уровня	%	4,24		6533,53	1390,34
		Накладные расходы	%	--		6533,53	1390,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12850,10	2734,50
		Сметная стоимость:				173476,32	36915,76
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0402		149630,18	6015,13
		НР второго уровня	%	4,24		6344,32	255,04
		Накладные расходы	%	--		6344,32	255,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	501,61
		Сметная стоимость:				168452,46	6771,79

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0406		148628,40	6034,31
		НР второго уровня	%	4,24		6301,84	255,85
		Накладные расходы	%	--		6301,84	255,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12394,42	503,21
		Сметная стоимость:				167324,66	6793,38
22	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4567		13766,44	6287,13
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	16,88	7,709	758,54	5847,66
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,077639	1148,69	89,18
		Итого оплата труда:				12999,43	5936,84
22. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,077639	3157,28	245,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, колонка 3 чел	чел-ч	0,17	0,077639	1148,69	89,18
22. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,018268	22,19	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, колонка 3 чел	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,337958	201,70	68,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, колонка 3 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				686,88	313,70
22. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,37	91,80	125,78
		Итого материалов:				275,40	125,78
		НР первого уровня	%	48,5		6304,72	2879,37
		НР второго уровня	%	4,24		851,02	388,66
		Накладные расходы	%	--		7155,74	3268,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	764,41
		Сметная стоимость:				22595,95	10319,57
25	С121-040104-0206 21-040104-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Панели (блоки) стеновые прямоугольные плоские с бортом, площадью до 18м2	м3	5,0600		37434,06	189416,34
		НР второго уровня	%	4,24		1587,20	8031,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1587,20	8031,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3121,70	15795,81
		Сметная стоимость:				42142,97	213243,40
26	С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0420		154092,25	6471,87
		ПР второго уровня	%	4,24		6533,51	274,41
		Накладные расходы	%	--		6533,51	274,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12850,06	539,70
		Сметная стоимость:				173475,82	7285,98
27	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0420		13766,44	578,19
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	16,88	0,70896	758,54	537,77
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,00714	1148,68	8,20
		Итого оплата труда:				12999,43	545,98
27.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00714	3157,28	22,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00714	1148,69	8,20
27.4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00168	22,19	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--		--	--
27.5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,03108	201,70	6,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				686,88	28,85
27.6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,126	91,80	11,57
		Итого материалов				275,40	11,57
		ПР первого уровня	%	48,5		6304,72	264,80
		ПР второго уровня	%	4,24		851,02	35,74
		Накладные расходы	%	--		7155,74	300,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	70,30
		Сметная стоимость:				22595,95	949,03

1	2	3	4	5	6	7	8
28	С121-050301-2707 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,1040		196383,18	20423,85
		НР второго уровня	%	4,24		8326,65	865,97
		Накладные расходы	%	–		8326,65	865,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16376,79	1703,19
		Сметная стоимость:				221086,61	22995,01
29	С121-130210-0101 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,2680		129916,38	34817,59
		НР второго уровня	%	4,24		5508,45	1476,27
		Накладные расходы	%	–		5508,45	1476,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10833,99	2903,51
		Сметная стоимость:				146258,82	39197,36
30	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2680		103445,17	27723,31
		НР второго уровня	%	4,24		4386,08	1175,47
		Накладные расходы	%	–		4386,08	1175,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	2311,90
		Сметная стоимость:				116457,74	31210,68
31	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	5,0600		270,00	1366,20
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	57,93
		Накладные расходы	%	–		11,45	57,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	113,93
		Сметная стоимость:				303,96	1538,06
32	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6	тенге	5,0600		629,21	3183,80
		НР второго уровня	%	4,24		26,68	134,99
		Накладные расходы	%	–		26,68	134,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,47	265,50
		Сметная стоимость:				708,36	3584,30

1	2	3	4	5	6	7	8
34	С121-040302-0233 21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость плит перекрытия	м3	3,0200		45887,39	138579,92
		НР второго уровня	%	4,24		1945,63	5875,79
		Накладные расходы	%	--		1945,63	5875,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3826,64	11556,46
		Сметная стоимость:				51659,66	156012,16
35	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	3,0200		270,00	815,40
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	34,57
		Накладные расходы	%	--		11,45	34,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	68,00
		Сметная стоимость:				303,96	917,97
36	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6	тенге	3,0200		830,17	2507,11
		НР второго уровня	%	4,24		35,20	106,30
		Накладные расходы	%	--		35,20	106,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,23	209,07
		Сметная стоимость:				934,60	2822,48
42	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6	тенге	0,5200		236,51	122,99
		НР второго уровня	%	4,24		10,03	5,21
		Накладные расходы	%	--		10,03	5,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,72	10,26
		Сметная стоимость:				266,26	138,46
43	С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0200		154092,25	3081,84
		НР второго уровня	%	4,24		6533,51	130,67
		Накладные расходы	%	--		6533,51	130,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12850,06	257,00
		Сметная стоимость:				173475,82	3469,52
47	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6	тенге	0,1200		173,24	20,79
		НР второго уровня	%	4,24		7,35	0,88
		Накладные расходы	%	--		7,35	0,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,45	1,73
		Сметная стоимость:				195,03	23,40

1	2	3	4	5	6	7	8
52	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000		1407,42	1407,42
		НР второго уровня	%	4,24		59,67	59,67
		Накладные расходы	%	–		59,67	59,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,37	117,37
		Сметная стоимость:				1584,46	1584,46
53	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,0000		3174,24	6348,48
		НР второго уровня	%	4,24		134,59	269,18
		Накладные расходы	%	–		134,59	269,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,71	529,41
		Сметная стоимость:				3573,53	7147,07
54	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	1,0000		8434,54	8434,54
		НР второго уровня	%	4,24		357,62	357,62
		Накладные расходы	%	–		357,62	357,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		703,37	703,37
		Сметная стоимость:				9495,54	9495,54
55	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,2700		270,00	72,90
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	3,09
		Накладные расходы	%	–		11,45	3,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	6,08
		Сметная стоимость:				303,96	82,07
57	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		10020,14	10020,14
		НР второго уровня	%	4,24		424,85	424,85
		Накладные расходы	%	–		424,85	424,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,60	835,60
		Сметная стоимость:				11280,59	11280,59

1	2	3	4	5	6	7	8
59	С121-050203-0101 21-050203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	0,0060		262467,25	1574,80
		НР второго уровня	%	4,24		11128,61	66,77
		Накладные расходы	%	–		11128,61	66,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21887,67	131,33
		Сметная стоимость:				295483,53	1772,90
63	С123-011201-1103 23-011201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,2500		2840,90	6392,02
		НР второго уровня	%	4,24		120,45	271,02
		Накладные расходы	%	–		120,45	271,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,91	533,04
		Сметная стоимость:				3198,26	7196,09
65	С123-011204-0102 23-011204-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные DN 300, PN 15 ГОСТ 26819-86	м	1,5000		974,12	1461,18
		НР второго уровня	%	4,24		41,30	61,95
		Накладные расходы	%	–		41,30	61,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,23	121,85
		Сметная стоимость:				1096,66	1644,98
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				595525,64
		Накладные расходы -	Тенге				28527,75
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				3144,17
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				25383,58
		Сметная прибыль -	Тенге				49924,27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				673977,66
ИТОГО по локальной ресурсной смете 6-5:			**Тенге**				**673977,66**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-2

наружный водопровод

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

1	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1263,0000		117,45	148341,10
		НР первого уровня	%	59,1		27,54	34242,83
		НР второго уровня	%	4,24		6,15	7762,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		33,65	42505,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	15267,74
		Сметная стоимость:				163,19	206114,43
2	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	41,0000		2219,35	90993,43
		НР первого уровня	%	59,1		1311,64	53777,12
		НР второго уровня	%	4,24		149,71	6138,27
		Накладные расходы	%	–		1461,35	59915,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,46	12072,71
		Сметная стоимость:				3975,16	162981,53
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	1304,0000		31,65	41266,29
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	8740,60
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	2120,29
		Накладные расходы	%	–		8,33	10860,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	4170,17
		Сметная стоимость:				43,17	56297,36
4	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта под сети на глубину 0,3м	м3 уплотненного грунта	67,0000		143,41	9608,55
		НР первого уровня	%	59,1		64,58	4326,70
		НР второго уровня	%	4,24		8,82	590,85
		Накладные расходы	%	–		73,40	4917,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,34	1162,09
		Сметная стоимость:				234,15	15688,19
5	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	1286,0000		31,65	40696,67
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	8619,95
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	2091,02
		Накладные расходы	%	–		8,33	10710,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	4112,61
		Сметная стоимость:				43,17	55520,25
6	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. 1 группа грунтов 2	м3 грунта	964,5000		22,18	21392,29
		НР первого уровня	%	59,1		4,70	4531,69
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	1099,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5,84	5630,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	2161,80
		Сметная стоимость:				30,26	29184,34
7	Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	321,5000		879,14	282642,74
		НР первого уровня	%	59,1		519,57	167041,86
		НР второго уровня	%	4,24		59,31	19066,63
		Накладные расходы	%	--		578,88	186108,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	37500,10
		Сметная стоимость:				1574,65	506251,32
8	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	964,5000		143,41	138320,04
		НР первого уровня	%	59,1		64,58	62285,07
		НР второго уровня	%	4,24		8,82	8505,66
		Накладные расходы	%	--		73,40	70790,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,34	16728,86
		Сметная стоимость:				234,15	225839,63
9	Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	18,0000		176,02	3168,41
		НР первого уровня	%	59,1		38,93	700,71
		НР второго уровня	%	4,24		9,11	164,05
		Накладные расходы	%	--		48,04	864,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,93	322,65
		Сметная стоимость:				241,99	4355,83
10	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	31,5000		412,41	12990,92
		НР второго уровня	%	4,24		17,49	550,81
		Накладные расходы	%	--		17,49	550,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	1083,34
		Сметная стоимость:				464,29	14625,07
11	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18,0000		15,53	279,58
		НР первого уровня	%	59,1		5,85	69,35
		НР второго уровня	%	4,24		0,82	14,79
		Накладные расходы	%	--		4,67	84,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	29,10
		Сметная стоимость:				21,82	392,83
12	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,3000		2678,27	16873,11
		НР первого уровня	%	62,1		478,83	3016,64
		НР второго уровня	%	4,24		133,86	843,33
		Накладные расходы	%	--		612,69	3859,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,28	1658,65
		Сметная стоимость:				3554,24	22391,72
13	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2028		226626,61	45959,88
		НР первого уровня	%	62,1		112429,27	22800,66
		НР второго уровня	%	4,24		14375,97	2915,45
		Накладные расходы	%	--		126805,24	25716,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28274,55	5734,08
		Сметная стоимость:				381706,39	77410,06
14	С123-010501-1112 23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	204,8280		1065,75	218295,44
		НР второго уровня	%	4,24		45,19	9255,73
		Накладные расходы	%	--		45,19	9255,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,88	18204,09
		Сметная стоимость:				1199,81	245755,26
15	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2028		51152,75	10373,78
		НР первого уровня	%	62,1		24259,25	4919,78
		НР второго уровня	%	4,24		3197,47	648,45
		Накладные расходы	%	--		27436,72	5568,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6288,76	1275,36
		Сметная стоимость:				84898,22	17217,36
16	С123-020101-0620 23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,0000		2013,85	2013,85
		НР второго уровня	%	4,24		85,39	85,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		85,39	85,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,94	167,94
		Сметная стоимость:				2267,18	2267,18
17	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14,0000		705,25	9873,53
		НР первого уровня	%	62,1		367,47	5144,57
		НР второго уровня	%	4,24		45,48	636,77
		Накладные расходы	%	--		412,95	5781,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,46	1252,39
		Сметная стоимость:				1207,66	16907,26
18	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	14,0000		1715,08	24011,12
		НР второго уровня	%	4,24		72,72	1018,07
		Накладные расходы	%	--		72,72	1018,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,02	2002,34
		Сметная стоимость:				1930,82	27031,53
19	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка	шт.	9,0000		856,58	7709,24
		НР первого уровня	%	62,1		314,34	2829,04
		НР второго уровня	%	4,24		49,65	446,82
		Накладные расходы	%	--		363,99	3275,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,65	878,81
		Сметная стоимость:				1318,21	11863,92
20	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0000		911,47	6380,29
		НР второго уровня	%	4,24		38,65	270,52
		Накладные расходы	%	--		38,65	270,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,01	532,07
		Сметная стоимость:				1026,13	7182,88
21	С123-020302-1010 23-020302-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		1267,94	2535,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		53,76	107,52
		Накладные расходы	%	--		53,76	107,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,74	211,47
		Сметная стоимость:				1427,44	2854,87
22	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1468,75	1468,75
		НР первого уровня	%	62,1		701,01	701,01
		НР второго уровня	%	4,24		92,00	92,00
		Накладные расходы	%	--		793,00	793,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,94	180,94
		Сметная стоимость:				2442,70	2442,70
23	С123-040102-0105 23-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		35331,73	35331,73
		НР второго уровня	%	4,24		1498,07	1498,07
		Накладные расходы	%	--		1498,07	1498,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2946,38	2946,38
		Сметная стоимость:				39776,18	39776,18
24	Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2,0000		46780,20	93560,41
		НР первого уровня	%	62,1		887,54	1775,08
		НР второго уровня	%	4,24		2021,11	4042,22
		Накладные расходы	%	--		2908,65	5817,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3975,11	7950,22
		Сметная стоимость:				53663,96	107327,92
25	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Пожарная подставка ППФ диаметром 100мм.Установка	т фасонных частей	0,0520		943330,44	49053,18
		НР первого уровня	%	62,1		249090,11	12952,69
		НР второго уровня	%	4,24		50558,63	2629,05
		Накладные расходы	%	--		299648,74	15581,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99438,33	5170,79
		Сметная стоимость:				1342417,51	69805,71

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,1300		25350,36	130047,36
		НР первого уровня	%	62,1		5716,34	29324,83
		НР второго уровня	%	4,24		1317,33	6757,38
		Накладные расходы	%	--		7033,57	36082,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2590,71	13290,37
		Сметная стоимость:				34974,65	179419,94
27	С123-030101-0308 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3,0000		14375,15	43125,45
		НР второго уровня	%	4,24		609,51	1828,52
		Накладные расходы	%	--		609,51	1828,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,77	3596,32
		Сметная стоимость:				16183,43	48550,29
28	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3,0000		14401,53	43204,59
		НР второго уровня	%	4,24		610,62	1831,87
		Накладные расходы	%	--		610,62	1831,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1200,97	3602,92
		Сметная стоимость:				16213,13	48639,38
29	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3,0000		13972,98	41918,94
		НР второго уровня	%	4,24		592,45	1777,36
		Накладные расходы	%	--		592,45	1777,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1165,23	3495,70
		Сметная стоимость:				15730,67	47192,01
30	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6,0000		14889,32	89335,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		631,31	3787,84
		Накладные расходы	%	--		631,31	3787,84
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1241,65	7449,90
		Сметная стоимость:				16762,28	100573,66
31	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	3,0000		10643,53	31930,59
		НР второго уровня	%	4,24		451,29	1353,86
		Накладные расходы	%	--		451,29	1353,86
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		887,59	2662,76
		Сметная стоимость:				11982,40	35947,20
32	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3,0000		1407,42	4222,26
		НР второго уровня	%	4,24		59,67	179,02
		Накладные расходы	%	--		59,67	179,02
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		117,37	352,10
		Сметная стоимость:				1584,46	4753,39
33	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Горловина колодцев из керамического кирпича.Кладка	м3 кладки	0,0300		24811,72	744,35
		НР первого уровня	%	50,8		2391,41	71,74
		НР второго уровня	%	4,24		1153,41	34,60
		Накладные расходы	%	--		3544,82	106,34
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2268,52	68,06
		Сметная стоимость:				30625,07	918,75
34	С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость металлических стремянок	т	0,0512		397795,37	20383,03
		НР второго уровня	%	4,24		16866,52	864,24
		Накладные расходы	%	--		16866,52	864,24
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		33172,95	1699,78
		Сметная стоимость:				447834,85	22947,06
35	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку	м3 подстилающего слоя	1,6200		7839,29	12699,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		1720,47	2787,16
		НР второго уровня	%	4,24		405,33	656,64
		Накладные расходы	%	–		2125,80	3443,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,21	1291,48
		Сметная стоимость:				10762,30	17434,92
36	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,8100		20279,67	16426,54
		НР первого уровня	%	60,9		1619,46	1311,76
		НР второго уровня	%	4,24		928,52	752,10
		Накладные расходы	%	–		2547,98	2063,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	1479,23
		Сметная стоимость:				24653,87	19969,63
37	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев	м2 поверхности	37,7100		728,23	27461,57
		НР первого уровня	%	50,8		92,07	3471,89
		НР второго уровня	%	4,24		34,78	1311,58
		Накладные расходы	%	–		126,85	4783,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	2579,60
		Сметная стоимость:				923,49	34824,64
38	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упор горизонтальный УГ для труб диаметром 110мм.Устройство	м3	0,2240		21244,15	4758,69
		НР первого уровня	%	48,5		1885,54	422,36
		НР второго уровня	%	4,24		980,70	219,68
		Накладные расходы	%	–		2866,24	642,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1928,83	432,06
		Сметная стоимость:				26039,23	5832,79
39	Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0000		4638,67	4638,67
		НР первого уровня	%	62,1		1702,74	1702,74
		НР второго уровня	%	4,24		268,88	268,88
		Накладные расходы	%	–		1971,62	1971,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		528,82	528,82
		Сметная стоимость:				7139,11	7139,11

1	2	3	4	5	6	7	8
40	С232-050101-0108 32-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	4,0000		1112,75	4451,00
		ПР второго уровня	%	4,24		47,18	188,72
		Накладные расходы	%	--		47,18	188,72
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		92,79	371,18
		Сметная стоимость:				1252,73	5010,90
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1788488,80
		Накладные расходы -	Тенге				531608,96
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				438067,22
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				93541,74
		Сметная прибыль -	Тенге				183977,18
		Накладные расходы -	Тенге				864,24
		Сметная прибыль -	Тенге				1699,78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2506639,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				1788488,80
		Накладные расходы I уровня	Тенге				438067,22
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				2226556,03
		Накладные расходы II уровня	Тенге				94405,98
		ИТОГО:	Тенге				2320962,00
		Сметная прибыль	Тенге				185676,96
		ИТОГО по локальной ресурсной смете 6-2:	**Тенге**				**2506638,96**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-3

наружная канализация

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

1	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	248,0000		117,45	29127,94
		ПР первого уровня	%	59,1		27,51	6822,03
		ПР второго уровня	%	4,24		6,15	1524,28
		Накладные расходы	%	--		33,65	8346,31
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12,09	2997,94
		Сметная стоимость:				163,19	40472,19
2	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,0000		2219,35	19974,17
		ПР первого уровня	%	59,1		1311,64	11804,73
		ПР второго уровня	%	4,24		149,71	1347,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1461,35	13152,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,46	2650,11
		Сметная стоимость:				3975,16	35776,43
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещения грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	257,0000		31,65	8133,00
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	1722,65
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	417,88
		Накладные расходы	%	--		8,33	2140,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	821,88
		Сметная стоимость:				43,17	11095,41
4	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта под сети на глубину 0,3м	м3 уплотненног о грунта	25,2000		143,41	3613,96
		НР первого уровня	%	59,1		64,58	1627,35
		НР второго уровня	%	4,24		8,82	222,23
		Накладные расходы	%	--		73,40	1849,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,34	437,08
		Сметная стоимость:				234,15	5900,63
5	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещения грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	242,0000		31,65	7658,32
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	1622,10
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	393,49
		Накладные расходы	%	--		8,33	2015,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	773,91
		Сметная стоимость:				43,17	10447,82
6	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещения грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	181,5000		22,18	4025,61
		НР первого уровня	%	59,1		4,70	852,66
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	206,84
		Накладные расходы	%	--		5,84	1059,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	406,81
		Сметная стоимость:				30,26	5491,92
7	Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	60,5000		879,14	53187,82
		НР первого уровня	%	59,1		519,57	31434,00
		НР второго уровня	%	4,24		59,31	3587,97
		Накладные расходы	%	--		578,88	35023,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	7056,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1574,65	95266,58
8	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног о грунта	181,5000		143,41	26029,12
		НР первого уровня	%	59,1		64,58	11720,83
		НР второго уровня	%	4,24		8,82	1600,60
		Накладные расходы	%	–		73,40	13321,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17,34	3148,04
		Сметная стоимость:				234,15	42498,59
9	Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	15,0000		176,02	2640,34
		НР первого уровня	%	59,1		38,93	583,93
		НР второго уровня	%	4,24		9,11	136,71
		Накладные расходы	%	–		48,04	720,64
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17,93	268,88
		Сметная стоимость:				241,99	3629,86
10	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	26,2500		412,41	10825,76
		НР второго уровня	%	4,24		17,49	459,01
		Накладные расходы	%	–		17,49	459,01
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		34,39	902,78
		Сметная стоимость:				464,29	12187,56
11	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,0000		15,53	232,99
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	57,79
		НР второго уровня	%	4,24		0,82	12,33
		Накладные расходы	%	–		4,67	70,12
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1,62	24,25
		Сметная стоимость:				21,82	327,36
12	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,0000		2678,27	8034,81
		НР первого уровня	%	62,1		478,83	1436,49
		НР второго уровня	%	4,24		133,86	401,58
		Накладные расходы	%	–		612,69	1838,08
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		263,28	789,83
		Сметная стоимость:				3554,24	10662,72

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0763		301303,10	22989,43
		НР первого уровня	%	62,1		143669,91	10962,01
		НР второго уровня	%	4,24		18866,86	1439,54
		Накладные расходы	%	--		162536,76	12401,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37107,19	2831,28
		Сметная стоимость:				500947,05	38222,26
14	С123-010603-0203 23-010603-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	77,0630		1337,95	103106,44
		НР второго уровня	%	4,24		56,73	4371,71
		Накладные расходы	%	--		56,73	4371,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,57	8598,25
		Сметная стоимость:				1506,25	116076,41
15	Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,2100		27112,40	114143,21
		НР первого уровня	%	62,1		8566,71	36065,86
		НР второго уровня	%	4,24		1512,79	6368,86
		Накладные расходы	%	--		10079,51	42434,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2975,35	12526,23
		Сметная стоимость:				40167,26	169104,17
16	С123-030101-0308 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000		14375,15	57500,60
		НР второго уровня	%	4,24		609,51	2438,03
		Накладные расходы	%	--		609,51	2438,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,77	4795,09
		Сметная стоимость:				16183,43	64733,72
17	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Горловина колодцев из керамического кирпича.Кладка	м3 кладки	0,0300		24811,72	744,35
		НР первого уровня	%	50,8		2391,41	71,74
		НР второго уровня	%	4,24		1153,41	34,60
		Накладные расходы	%	--		3544,82	106,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2268,52	68,06
		Сметная стоимость:				30625,07	918,75
18	С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость металлических стремянок	т	0,0554		397795,37	22021,95
		НР второго уровня	%	4,24		16866,52	933,73
		Накладные расходы	%	--		16866,52	933,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33172,95	1836,45
		Сметная стоимость:				447834,85	24792,14
19	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку	м3 подстилающего слоя	2,1600		7839,29	16932,86
		НР первого уровня	%	60,9		1720,47	3716,22
		НР второго уровня	%	4,24		405,33	875,52
		Накладные расходы	%	--		2125,80	4591,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,21	1721,97
		Сметная стоимость:				10762,30	23246,56
20	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка.Устройство	м3 подстилающего слоя	1,0800		20279,67	21902,05
		НР первого уровня	%	60,9		1619,46	1749,02
		НР второго уровня	%	4,24		928,52	1002,81
		Накладные расходы	%	--		2547,98	2751,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	1972,31
		Сметная стоимость:				24653,87	26626,18
21	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев	м2 поверхности	20,4400		728,23	14885,03
		НР первого уровня	%	50,8		92,07	1881,87
		НР второго уровня	%	4,24		34,78	710,92
		Накладные расходы	%	--		126,85	2592,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	1398,23
		Сметная стоимость:				923,49	18876,04
22	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днища железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	4,0000		10265,19	41060,76
		НР второго уровня	%	4,24		435,24	1740,98
		Накладные расходы	%	--		435,24	1740,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		856,03	3424,14
		Сметная стоимость:				11556,47	46225,88
23	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	4,0000		9759,59	39038,36
		НР второго уровня	%	4,24		413,81	1655,23
		Накладные расходы	%	--		413,81	1655,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		813,87	3255,49
		Сметная стоимость:				10987,27	43949,07
24	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	4,0000		10643,53	42574,12
		НР второго уровня	%	4,24		451,29	1805,14
		Накладные расходы	%	--		451,29	1805,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		887,59	3550,34
		Сметная стоимость:				11982,40	47929,60
25	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	4,0000		4906,58	19626,32
		НР второго уровня	%	4,24		208,04	832,16
		Накладные расходы	%	--		208,04	832,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,17	1636,68
		Сметная стоимость:				5323,79	22095,15
26	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4,0000		3174,24	12696,96
		НР второго уровня	%	4,24		134,59	538,35
		Накладные расходы	%	--		134,59	538,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,71	1058,82
		Сметная стоимость:				3573,53	14294,14

1	2	3	4	5	6	7	8
27	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000		1407,42	5629,68
		НР второго уровня	%	4,24		59,67	238,70
		Накладные расходы	%	--		59,67	238,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,37	469,47
		Сметная стоимость:				1584,46	6337,85
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				708335,96
		Накладные расходы -	Тенге				158494,18
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				124131,30
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				34362,88
		Сметная прибыль -	Тенге				67584,66
		Накладные расходы -	Тенге				933,73
		Сметная прибыль -	Тенге				1836,45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				937184,99
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				708335,96
		Накладные расходы I уровня	Тенге				124131,30
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				832467,27
		Накладные расходы II уровня	Тенге				35296,61
		ИТОГО:	Тенге				867763,88
		Сметная прибыль	Тенге				69421,11
		ИТОГО по локальной ресурсной смете 6-3:	**Тенге**				**937184,99**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-4

Малые архитектурные формы

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

2	УТ84-020202-0105 ТУТ84-020202-0105	Стоимость двухсекционного турника с лестницей	шт	2,0000	63839,00	127678,00
4	УТ84-020204-0202 ТУТ84-020204-0202	Стоимость шведской стенки	шт	2,0000	104598,00	209196,00
7	УТ84-020103-0201 ТУТ84-020103-0201	Стоимость лестницы-лианы	шт	2,0000	19643,00	39286,00
9	УТ84-020201-0109 ТУТ84-020201-0109	Стоимость гимнастического комплекса с баскетбольным щитом	шт	1,0000	162053,00	162053,00
11	УТ84-020104-0109 ТУТ84-020104-0109	Стоимость качалки "Балансира"	шт	1,0000	48616,00	48616,00

1	2	3	4	5	6	7	8
13	УТ84-020104-0206 ТУТ84-020104-0206	Стоимость качели	шт	1,0000		95527,00	95527,00
15	УТ84-020213-0201 ТУТ84-020213-0201	Стоимость брусья параллельные	шт	2,0000		43214,00	86428,00
17	УТ84-020805-0102 ТУТ84-020805-0102	Стоимость ворот футбольных	шт	2,0000		88393,00	176786,00
20	УТ84-020303-0204 ТУТ84-020303-0204	Стоимость урны "Сатурн"	шт	8,0000		8775,00	70200,00
22	прайслист	Стоимость сетки к волейбольной стойке	шт	1,0000		19656,20	19656,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1572,50	1572,50
		Сметная стоимость:				21228,69	21228,69
24	УТ84-020209-0102 ТУТ84-020209-0102	Стоимость стойки баскетбольной со щитом	шт	2,0000		88393,00	176786,00
25	прайслист	Стоимость сетки для баскетбольного кольца	шт	2,0000		4212,42	8424,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,99	673,99
		Сметная стоимость:				4549,41	9098,82
27	прайслист	Ведро 12л	шт	1,0000		745,95	745,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,68	59,68
		Сметная стоимость:				805,62	805,63
28	прайслист	Лом	шт	1,0000		1009,23	1009,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,74	80,74
		Сметная стоимость:				1089,96	1089,96
29	прайслист	Лопата штыковая	шт	1,0000		877,59	877,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,21	70,21
		Сметная стоимость:				947,79	947,79
30	прайслист	Ящик с песком	шт	1,0000		16810,18	16810,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1344,81	1344,81
		Сметная стоимость:				18155,00	18155,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1240080
Стоимость оборудования -			Тенге				1240080
Сметная прибыль -			Тенге				3801,92
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1243881,91
		РАЗДЕЛ 2.Площадка для мусоросборников=1 шт					
37	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6,1500		4929,60	30317,04
		ПР второго уровня	%	4,24		209,05	1285,44
		Накладные расходы	%	4,24		209,05	1285,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,09	2528,20
		Сметная стоимость:				5549,70	34130,68
40	С121-030302-0104 21-030302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	160,0000		245,36	39257,60
		НР второго уровня	%	4,24		10,40	1664,52
		Накладные расходы	%	--		10,40	1664,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,46	3273,77
		Сметная стоимость:				276,22	44195,89
44	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Контейнер для мусора	шт	2,0000		32470,72	64941,45
		НР второго уровня	%	4,24		1376,76	2753,52
		Накладные расходы	%	--		1376,76	2753,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2707,80	5415,60
		Сметная стоимость:				36555,28	73110,56
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				134516,09
		Накладные расходы -	Тенге				5703,48
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5703,48
		Сметная прибыль -	Тенге				11217,57
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				151437,14
		РАЗДЕЛ 3 Ограда					
46	С121-020101-2701 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	9,7800		16463,26	161010,68
		НР второго уровня	%	4,24		698,04	6826,85
		Накладные расходы	%	--		698,04	6826,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1372,90	13427,00
		Сметная стоимость:				18534,21	181264,54
47	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,4132		387495,69	547612,78
		НР второго уровня	%	4,24		16429,82	23218,78
		Накладные расходы	%	--		16429,82	23218,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32314,04	45666,53
		Сметная стоимость:				436239,55	616498,09

1	2	3	4	5	6	7	8
48	С121-050204-0201 21-050204-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	4,5757		173673,19	794683,36
		НР второго уровня	%	4,24		7363,74	33694,57
		Накладные расходы	%	–		7363,74	33694,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,95	66270,23
		Сметная стоимость:				195519,89	894648,17
49	С121-050304-0119 21-050304-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,9663		157633,77	152321,51
		НР второго уровня	%	4,24		6683,67	6458,43
		Накладные расходы	%	–		6683,67	6458,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13145,40	12702,40
		Сметная стоимость:				177462,84	171482,34
50	С121-050304-0315 21-050304-0315 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 20 мм х 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	23,0319		193698,35	4461241,00
		НР второго уровня	%	4,24		8212,81	189156,62
		Накладные расходы	%	–		8212,81	189156,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16152,89	372031,81
		Сметная стоимость:				218064,05	5022429,46
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				6116869,33
		Накладные расходы -	Тенге				259355,25
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				259355,25
		Сметная прибыль -	Тенге				510097,97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6886322,55
		РАЗДЕЛ 4.Калитка					
52	С121-020101-2701 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,2220		16463,26	3654,84
		НР второго уровня	%	4,24		698,04	154,97
		Накладные расходы	%	–		698,04	154,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1372,90	304,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				18534,21	4114,59
53	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0260		387495,69	10078,76
		НР второго уровня	%	4,24		16429,82	427,34
		Накладные расходы	%	--		16429,82	427,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32314,04	840,49
		Сметная стоимость:				436239,55	11346,59
54	С121-050204-0201 21-050204-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,0799		173673,19	13869,54
		НР второго уровня	%	4,24		7363,74	588,07
		Накладные расходы	%	--		7363,74	588,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,95	1156,61
		Сметная стоимость:				195519,89	15614,22
55	С121-050304-0119 21-050304-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0045		157633,77	701,47
		НР второго уровня	%	4,24		6683,67	29,74
		Накладные расходы	%	--		6683,67	29,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13145,40	58,50
		Сметная стоимость:				177462,84	789,71
56	С121-050304-0315 21-050304-0315 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 20 мм х 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,0942		193698,35	18246,38
		НР второго уровня	%	4,24		8212,81	773,65
		Накладные расходы	%	--		8212,81	773,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16152,89	1521,60
		Сметная стоимость:				218064,05	20541,63
57	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Навесы	шт.	6,0000		428,37	2570,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	108,98
		Накладные расходы	%	--		18,16	108,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	214,34
		Сметная стоимость:				482,26	2893,53
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				49121,21
		Накладные расходы -	Тенге				2082,75
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2082,75
		Сметная прибыль -	Тенге				4096,32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				55300,28
		РАЗДЕЛ 5.Ворота					
59	С121-020101-2701 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,4200		16463,26	6914,57
		НР второго уровня	%	4,24		698,04	293,18
		Накладные расходы	%	--		698,04	293,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1372,90	576,62
		Сметная стоимость:				18534,21	7784,37
60	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0260		387495,69	10078,76
		НР второго уровня	%	4,24		16429,82	427,34
		Накладные расходы	%	--		16429,82	427,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32314,01	840,49
		Сметная стоимость:				436239,55	11346,59
61	С121-050204-0201 21-050204-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,2222		173673,19	38583,24
		НР второго уровня	%	4,24		7363,74	1635,93
		Накладные расходы	%	--		7363,74	1635,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,95	3217,53
		Сметная стоимость:				195519,89	43436,70
62	С121-050304-0119 21-050304-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0178		157633,77	2805,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6683,67	118,97
		Накладные расходы	%	--		6683,67	118,97
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13145,40	233,99
		Сметная стоимость:				177462,84	3158,84
63	С121-050304-0315 21-050304-0315 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 20 мм х 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,5426		193698,35	105100,72
		НР второго уровня	%	4,24		8212,81	4456,27
		Накладные расходы	%	--		8212,81	4456,27
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16152,89	8764,56
		Сметная стоимость:				218064,05	118321,56
64	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Навесы	шт.	12,0000		428,37	5140,44
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	217,95
		Накладные расходы	%	--		18,16	217,95
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		35,72	428,67
		Сметная стоимость:				482,26	5787,07
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				168623,61
		Накладные расходы -	Тенге				7149,64
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7149,64
		Сметная прибыль -	Тенге				14061,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				189835,11
ИТОГО по локальной ресурсной смете 7-4:			**Тенге**				**7282895,08**
Стоимость оборудования			**Тенге**				**1243881,91**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-5

теневой навес

РАЗДЕЛ 1 Теневой навес

3	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6	тенге	0,9000		236,51	212,86
		НР второго уровня	%	4,24		10,03	9,03
		Накладные расходы	%	--		10,03	9,03
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		19,72	17,75
		Сметная стоимость:				266,26	239,64
6	С121-050206-0327 21-050206-0327 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 140 мм х 140 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	42,0600		3565,94	149983,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		151,20	6359,30
		Накладные расходы	%	–		151,20	6359,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,37	12507,42
		Сметная стоимость:				4014,51	168850,15
7	С121-050206-0239 21-050206-0239 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	43,8200		1476,65	64706,80
		НР второго уровня	%	4,24		62,61	2743,57
		Накладные расходы	%	–		62,61	2743,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,14	5396,03
		Сметная стоимость:				1662,40	72846,40
8	С121-050106-9902 21-050106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь полосовая 140х140х4мм	т	0,0050		188841,11	936,65
		НР второго уровня	%	4,24		8006,86	39,71
		Накладные расходы	%	–		8006,86	39,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15747,84	78,11
		Сметная стоимость:				212595,81	1054,48
10	С121-050106-9902 21-050106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь полосовая 140х140х4мм	т	0,0089		188841,11	1673,70
		НР второго уровня	%	4,24		8006,86	70,96
		Накладные расходы	%	–		8006,86	70,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15747,84	139,57
		Сметная стоимость:				212595,81	1884,24
13	С121-050206-0239 21-050206-0239 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	17,7600		1476,65	26225,30
		НР второго уровня	%	4,24		62,61	1111,95
		Накладные расходы	%	–		62,61	1111,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,14	2186,98
		Сметная стоимость:				1662,40	29524,24

1	2	3	4	5	6	7	8
14	С121-050206-0143 21-050206-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	14,9400		512,10	7650,77
		НР второго уровня	%	4,24		21,71	324,39
		Накладные расходы	%	--		21,71	324,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,71	638,01
		Сметная стоимость:				576,52	8613,18
16	С121-130502-0604 21-130502-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 5 мм	м2	25,9000		10120,57	262122,76
		НР второго уровня	%	4,24		429,11	11114,01
		Накладные расходы	%	--		429,11	11114,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,97	21858,94
		Сметная стоимость:				11393,66	295095,71
18	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6	тенге	2,7300		236,51	645,68
		НР второго уровня	%	4,24		10,03	27,38
		Накладные расходы	%	--		10,03	27,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,72	53,84
		Сметная стоимость:				266,26	726,90
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				514157,96
		Накладные расходы -	Тенге				21800,30
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21800,30
		Сметная прибыль -	Тенге				42876,65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				578834,91
		РАЗДЕЛ 2.Скамья					
27	С121-050206-0143 21-050206-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	0,0548		512,10	28,04
		НР второго уровня	%	4,24		21,71	1,19
		Накладные расходы	%	--		21,71	1,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,71	2,34
		Сметная стоимость:				576,52	31,56

1	2	3	4	5	6	7	8
29	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,7700		31495,87	55747,69
		ПР второго уровня	%	4,24		1335,42	2363,70
		Накладные расходы	%	--		1335,42	2363,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2626,50	4648,91
		Сметная стоимость:				35457,80	62760,30
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				55775,73
		Накладные расходы -	Тенге				2364,89
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2364,89
		Сметная прибыль -	Тенге				4651,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				62791,87
ИТОГО по локальной ресурсной смете 7-5:			**Тенге**				641626,78
ИТОГО по акту:			Тенге				38379915,84
Стоимость оборудования							1804757,11
Итого с временными				1,50%		575698,74	38955614,58
Итого с зимними удорожаниями				2,080%		810276,78	39765891,36
Итого по сметному расчету							41570648,47
в том числе на 2017 год-71%							29515160,41
в том числе на 2018 год-29%							12055488,06
Итого по сметному расчету в текущих ценах							42293233,93
в том числе в текущих ценах 2017 г.-71 % К=1							29515160,41
в том числе в текущих ценах 2018 г. -29 % К=1,0599383							12778073,52
НДС (12 %)							5075188,07
Всего по акту с учетом НДС							47368422,00

Заказчик
ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сам рас Ф-2 по смете утв

Подрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор Умьяков А.М.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор: ТОО "Alimans LTD"

Директор Шолпанова Н.Т.

Авторский надзор : ПрИ "Актюбгражданпроект"

ГИП Шуницалин Е.У.