Приложение 3
к приказу и.о. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

***«24» декабря* 2018г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Жиенбай», 090705, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, Жалпакталскийс.о., с.Жалпактал, улица Егорова, б/н***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директораКарагойшина Александра Ахметкалиевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство водопровода с.Булдурта Сырымского района ЗКО»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Бектенов У.О.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:***ТОО "АксайСтройСервис"***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО СПС, ***рабочий проект №А-00-16-36***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)***Приказом руководителя ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО» 09 октября 2013 года №67,***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Показатели	
		общая (с учетом ранее принятых)	Рекомендуемые к утверждению
Подводящий водовод от головного водозабора до площадки НРС	км	0,983	-
Поселковая водопроводная сеть с.Булдурта	км	17,624	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Настоящим проектом предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений:
водонапорная башня;
насосная станция I подъема;
здание насосной станции II подъема;
резервуары чистой воды II штуки емкостью по 250 куб. м каждый;
здание для установки бактерицидной установки;
здание пульта управления;
вспомогательные сооружения;
уборная на 1 очко с выгребом из монолитного бетона;
выгреб железобетонный емкостью 14 куб. м.

Водонапорная башня

Проектом принята водонапорная башня системы Рожновского емкостью 50 куб. м высо-той 18 м.

Башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндриче-ской обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опо-рой. Нижняя часть опоры обсыпана местным грунтом на высоту 2,45 м над поверхностью земли. Для подъема на насыпь предусмотрена железобетонная лестница.

Насосная станция I подъема

Насосная станция состоит из подземной камеры. Рабочая часть камеры из сборных же-лезобетонных колец по серии 3.900.1-14 вып.1. Высота рабочей части камер 2,4 м, диа-метры камер 2,0 м. Плиты перекрытий, опорные кольца и кольца горловины – железобе-тонные по серии 3.900.1-14 вып.1. Фундаменты под камеры – монолитные из бетона класса B15 F50 W8. Горловины камер перекрываются чугунными люками по ГОСТ 3634-99.

Вокруг насосной станции предусмотрена зона санитарной охраны.

Здание насосной станции II подъема

Для размещения насосно-силового оборудования при эксплуатации водопроводных со-оружений проектом предусматривается строительство насосной станции II подъема с раз-мерами в плане 3,0 х 6,0 м по осям и высотой до несущей конструкции 3,0 м.,

Уровень ответственности здания - II.

Степень огнестойкости -II.

Объёмно-планировочное решение здания принято в соответствии с действующими нор-мами и правилами. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола.

Конструктивная схема здания решена с продольными несущими стенами. Простран-ственная жесткость здания обеспечивается совместной работой плит покрытия с наруж-ными продольными стенами.

Фундаменты - ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*. Под подош-вой фундамента принята подготовка из ПГС толщиной 100 мм.

Стены наружные – многослойные, толщиной 510 мм (А-51 по Серии 2.130-8 из кирпича и утеплителя пенополистирол ПСБ-С-25 толщиной 80 мм). Облегченная кладка состоит из двух продольных стенок из силикатного кирпича СОР -100/15 по ГОСТ 379-95 на растворе марки 75, наружной - выполненной толщиной 120 мм и внутренней - толщиной 250 мм. Связь между стенками обеспечивается поперечными стенками (диафрагмами). Утепли-тель устанавливается в кладку в процессе возведения.

Плиты покрытия – сборные ж/бетонные плиты с круглыми пустотами по серии 1.141-1. Панели покрытий укладывать по свежему слою цементно-песчаного раствора М200.

Перемычки сборные железобетонные по ГОСТ 948-84.

Крыша – безчердачная, односкатная, стропила деревянные, с неорганизованным водо-стоком.

Кровля – из профилированного листа НС-44 по ГОСТ 24045-94.

Окна - деревянные по ГОСТ 11214-86.

Двери – по ГОСТ 14624-84.

Отмостка – асфальтобетонная по щебеночному основанию, шириной 1,5м.

Резервуары чистой воды емкостью 250 куб. м

Резервуары приняты по ТП 901-4-58.83 (альбом 3), относятся к сооружениям II класса ответственности. Резервуары представляют собой сборно-монолитные железобетонные ёмкости, заглубленные в грунт частично с обсыпкой грунтом, обеспечивающим теплоизоляцию. В проекте предусматривается торкретирование и ожелезнение внутренних поверхностей, дополнительная обсыпка резервуаров.

Здание для установки бактерицидной установки

Для размещения установки электролизной для получения гипохлорита натрия серии «ЭЛУ/С-0,8х2» предусмотрено модульное здание габаритами (6,0 х 2,4 х 2,9 h). Здание устанавливается на бетонное основание из железобетонных плит. В здании предусмот-рено отопление, освещение, вентиляция, место хранения реагентов. Мобильные здания контейнерного типа изготавливаются в соответствии требованиям ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные. Общие технические условия».

Здание пульта управления

Здание с размерами в плане 2,0 х 2,5 м. по осям и высотой до несущей конструкции 2,4 м.

Уровень ответственности здания - II.

Степень огнестойкости - IIIа.

Объёмно-планировочное решение здания принято в соответствии с действующими нор-мами и правилами. За отметку 0,000 взят уровень чистого пола.

Наружные стены приняты из профилированного листа (типа «Сендвич).

Дверь наружная – металлическая.

Окна – по ГОСТ 11214-86.

Полы – бетонные, выше отметки земли на 150 мм.

Основные конструкции здания приняты с учетом существующей базы района строитель-ства и требований заказчика.

Конструктивная схема здания – металлический каркас.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной рабо-той металлических стоек, вертикальных и горизонтальных связей и прогонов покрытия.

Основные конструктивные решения здания приняты следующие:

фундаменты -монолитные выполненные из бетона класса В20;

стены с наружной стороны облицованы профлистом марки С21-1000-0.7 по ГОСТ 24045-94 с утеплением из стеклянного штапельного волокна М-15-1 по ТУ 451657-2004;

стены с внутренней стороны и потолок ошиваются ГВЛ М12,5;

крыша здания - безчердачная, односкатная с уклоном, выполнена из профнастила НС 35-1000-0,7 по металлическим прогонам из уголка по ГОСТ 8509-86;

утеплитель на кровле - принят из стеклянного штапельного волокна М-15-1 по ТУ 451657-2004;

отмостка - бетонная класса В7,5 шириной 1500 мм.

Уборная на 1 очко

Каркас уборной из деревянных брусков 50х50 мм с обшивкой доской толщиной 25 мм.

Кровля – из волнистого шифера.

Выгребная яма из сборного ж/б кольца КЦ-15-9 по серии 3.900-3 выпуск 7.

Дно из бетона класса В7,5 по плотно утрамбованной жирной глине и гидроизоляцион-ному слою из горячего битума. Внутренние и наружные поверхности выгребной ямы обма-зываются горячим битумом.

Выгреб железобетонный емкостью 14 куб. м.

Для сбора хозяйственных канализационных стоков предусмотрен железобетонный вы-греб емкостью 14,0 куб. м для сброса промывных и переливных вод из резервуаров.

Рабочая часть и горловина выгреба приняты из сборных железобетонных колец по се-рии 3.900.1-14, выпуск 1.

Диаметр рабочей части 2,0 м, диаметр горловины - 1,0 м.

Плита днища из монолитного железобетона марки В15 F50 W8. Для спуска в выгреб предусмотрены стальные лестницы МС-1.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____май 2018 года;
(*месяц, год*)
окончание работ ___декабря 2018 года;
(*месяц, год*)
9.

при продолжительности строительства, *8* месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *8*;
фактически, месяц:*8*;

10. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
12. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ОУС Сырымского р-на Шостакович Г.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата МП

„Сарсен" МКК директор Тасполиев Р.Б.

наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата МП

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата МП

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство водопровода с.Булдурта Сырымского района ЗКО»***готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласногарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Карагойшин Александр Ахметкалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «24» ***декабря*** **2018года.** М.П.