Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» декабря 2016 г.

Заказчик: ГУ «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», РК ЗКО, Зеленовскийрайон, Переметнинский с.о., с.Переметное, ул.Гагарина,137.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии 26.12.2016г., ТОО «АксайСтройСервис» директор Есмуханов К.Т., РК, г.Астана, район «Есиль» ул.Сауран дом №9/128.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 26.12.2016 г., ТОО «УралСтройГрад», РК, г.Уральск, ул.Кердери дом 172, корпус 1 кв.16, Технический надзор - Бабаев Е.З. Аттестаты КДС и ЖКХ за №01787 от 18.05.2012 года, №05953 от 16.09.2013 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ **26.12.2016г., ТОО «Каз-Самрук», Мажитова З.К.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта
«Электроснабжение жилищной застройки с.Белес Зеленовского района ЗКО»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: **ЗКО, Зеленовский район, с.Белес.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «16» октября 2014 года №845.
Акимат Зеленовского района ЗКО
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 12.10.2016 года.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Каз-Самрук», номер проекта 8-02-01-ЭС
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», приказ №27 от 24.02.2016 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Октябрь 2016г.
месяц, год
окончание работ Декабрь 2016г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 4 месяца; фактически 2,5 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ-10кВ	км.	3,0		3,0	
ВЛ-0,4кВ	км.	6,472		6,472	
ВЛ-10/0,4кВ	км.	1,0		1,0	
КТП 250кВА/10/0,4кВ	шт.	3		3	
КТП 63кВА/10/0,4кВ	шт.	1		1	
Стойки ВЛ-10кВ	шт.	118		118	
Стойки ВЛ-0,4кВ	шт	244		244	
Светильники освещения	шт.	89		89	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Воздушные линии ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10/0,4кВ, КТП 250,63 кВА/10/0,4кВ, светильнки уличного освещения, железобетонные опоры.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, **электроснабжение** и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты районными эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 67120,45 тысяч.тенге, в том числе строительно-монтажных
работ 47524,9 тысяч.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря и прочих работ
19595,55 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
56760,8 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 55552,0 тысяч.тенге;
стоимость прочих затрат 1208,8 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: «Электроснабжение жилишной застройки в с.Белес Зеленовского района ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Джумабеков Арман Амангалиевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Бабаев Ерсаин Зияденович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Мажитова Зульфия Карловна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Есмуханов Кайнар Тлепкалиевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.