Счет-фактура № 00000000030 от 28 октября 2016 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис"

места нахождения поставщика: БИН: 050440024436, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект 28, кв.97,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0029277, от 27.02.2014

а: KZ168560000006459129, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

акт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №57 от 05 октября 2016 года

аты по договору (контракту): безналичный расчет

ения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ЗКО, Зеленовский, Переметное, Гагарина, дом № 137

государство, ревион, область, город, район

аров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

авления: самовывоз

-спортная накладная:

итель: БИН: 050440024436, Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, стана, район Сарыарка, проспект Женіс, дом 28, кв.97

(БИН, наименование и адрес)

атель: БИН: 101140012069, ГУ "Зеленовский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика ЗКО, Зеленовский, Переметное, Гагарина, дом № 137

(БИН, наименование и адрес)

ь: **ГУ "Зеленовский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"**

ес места нахождения получателя: БИН: 101140012069, Республика Казахстан, ЗКО, Зеленовский, Переметное, Гагарина, дом № 137

ателя: KZ560705034662001001, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение жилой застройки в с.Белес Зеленовского района ЗКО	шт	1	16 676 290,00	16 676 290,00	12%	2 001 155,00	18 677 445,00		
по счету:				**16 676 290,00**		**2 001 155,00**	**18 677 445,00**		

Руководитель: Есмуханов К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 года

рамма	119 "Проведение мероприятий за счет специального резерва Правительства Республики Казахстан"
ифика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
оговору	№57 от 05 октября 2016 года
бъекту	"Электроснабжение жилой застройки в с.Белес Зеленовского района ЗКО"
то расположение объекта	ЗКО, Зеленовский район, с.Белес
зчик	ГУ "Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", с. Переметное, ул. Гагарина 137, БИН 101140012069; ИИК KZ73070103KSN2707000; БИК KKMFKZ2A; Комитет Казначейства МФ РК г. Астана
рядчик	ТОО "Аксайстройсервис", г.Астана район Есиль, Сауран 9-128, БИН 050440024436, ИИК KZ168560000006459129, БИК KCJBKZKX, АО "БанкЦентрКредит"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с	С начала года по отчетный включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудован	
1	2	3	4	5	6
его по стройке	18 677 445	18 677 445			
том числе за октябрь месяц		16 676 290			
ДС-12%		2 001 155			
того за октябрь месяц		18 677 445			
возврат стоимости атериалов					
сего к оплате за текущий есяц		**18 677 445**			

Проведено к оплате:

осемнадцать миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста сорок пять тенге 00 тиын

Сдал:

М. П.

Подрядчик:
ТОО "Аксайстройсервис"

Директор _____ **Есмуханов К.Т.**

Принял:

М. П.

Заказчик:
ГУ "Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Джумабеков А.А.**

ФОРМА 2

УТВЕРЖДЕНА
ПРИКАЗОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ОТ «05» МАЯ 2012 Г.
№ 170

ГУ «ЗЕЛЕНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»
ТОО «АКСАЙСТРОЙСЕРВИС»
ОБЪЕКТА- «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ЗАСТРОЙКИ В С. БЕЛЕС ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗКО»
ОТ 05.10.2016 Г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 ОТ 28.10.2016 Г.
В ЦЕНАХ НА 1.01.2001Г.

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
			ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ		НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1. СОВМЕСТНАЯ ПОДВЕСКА ВЛ10/0,4КВ, СИП-3/СИП2								
	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
19-91	-СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 10,5 М, МАРКА СВ 105	59	20400	-	1203600	-	-	-	-
04-20	ШТ								
04С-2									
	РАЗДЕЛ 2. ОДНО-, ДВУХЦЕПНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛИ-0,4КВ. ВВОДА 0,4 КВ В ДОМА								
	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
19-101	-СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, ДЛИНА 9,5 М, МАРКА СВ 95-1	100	11400	-	1390800	-	-	-	-
04-20	РК								
04С-2	ШТ								
	РАЗДЕЛ 5. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ								
	ПРОВОДА								
607-813	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-2 3Х50+1Х70+16-0,6/1,0 ГОСТ Р	1,93	224503	-	433291	-	-	-	-
04-20	КМ								
607-796	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-2 3Х70+1Х70-0,6/1,0 ГОСТ Р	0,08	251570	-	20126	-	-	-	-
04-20	КМ								
607-813	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-2 3Х50+1Х50+16-0,6/1,0 ГОСТ Р	0,811	224503	-	182072	-	-	-	-
04-20	КМ								
607-791	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-2 3Х50+1Х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р	0,39	172600	-	67314	-	-	-	-
04-20	КМ								
607-836	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-2А 3Х25+1Х35-0,6/1,0 ГОСТ Р	0,24	124855	-	29965	-	-	-	-
04-20	КМ								
607-840	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-2А 3Х35+1Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р	0,163	160881	-	26224	-	-	-	-
04-20	КМ								
607-924	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р	2,876	34872	-	100292	-	-	-	-
04-20	КМ								
607-910	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-3 1Х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	6,3	73242	-	461425	-	-	-	-
04-20	КМ								
	РАЗДЕЛ 6. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
	КТП								
4-54	-КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ, ТИПА КТП 63/6-10 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 63 КВА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН 6;10 КВ,	1	170400	-	170400	-	-	-	-

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК-36; 361 А,
КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ-3,
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА
СТОРОНЕ НН 0,4 КВ, ИСПОЛНЕНИЕ
ПО ВВОДУ -ВОЗДУШНЫЙ,
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 1
ШТ

	-КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ, ТИПА КТП 250/6-10 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 250 КВА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН 6;10 КВ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК-36; 361 А, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ-3, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ НН 0,4 КВ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ -ВОЗДУШНЫЙ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШТ	3	216200	-	648600	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	-ТРАНСФОРМАТОР МАСЛЯНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ТИПА ТМ С РАСШИРИТЕЛЕМ И ТМГ ГЕРМЕТИЧНЫЙ БЕЗ РАСШИРИТЕЛЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 И 10 КВ, МАРКА ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, МОЩНОСТЬ 250 КВА, НАПРЯЖЕНИЕ ВН 6;10 КВ, НАПРЯЖЕНИЕ НН 0,4 КВ, НАПРЯЖЕНИЕ КЗ 4,5%, ГАБАРИТЫ 1310Х950Х1740 ММ ШТ	3	323400	-	970200	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	-ТРАНСФОРМАТОР МАСЛЯНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ТИПА ТМ С РАСШИРИТЕЛЕМ И ТМГ ГЕРМЕТИЧНЫЙ БЕЗ РАСШИРИТЕЛЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 И 10 КВ, МАРКА ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, МОЩНОСТЬ 63 КВА, НАПРЯЖЕНИЕ ВН 6;10 КВ, НАПРЯЖЕНИЕ НН 0,4 КВ, НАПРЯЖЕНИЕ КЗ 4,5%, ГАБАРИТЫ 1080Х580Х1200 ММ ШТ	1	166400	-	166400	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

ЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	5 870 708
ИЕ	1 955 600
	3 915 108
ЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 6%	234 906
СМЕТЕ	4 150 014
ХЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,8%	116 200
	4 266 214
ЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДТВЕ РАБОТ	
ВРЕМЯ 2,9.0,9%	11 348
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1%	42 662
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4%	17 065
СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	
ЦЕНАХ 2001 Г.	6 392 890
СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	
ЦЕНАХ 2015г. К-2,55742	16 349 304
боры, обязательные платежи, 2%	326 986
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	16 676 290
	2 001 155
	18 677 445

ПИСЬЮ ВСЕГО: ВОСЕМНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ШЕСТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА СОРОК ПЯТЬ ТЕНГЕ 00 ТИЫН

:
ОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ,
ИТЕЛЬСТВА

ТЕЛЬ ДЮМАШЕКОВ А.А.

ОР:
ралСтройГрад"

ИК:
САЙСТРОЙСЕРВИС»

ОР КУМУХАНОВ К.Т.