ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» Ф-2В 5040

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аксай Строй Сервис"

Объект строительство ИКС жилого массива по ул.Т.Жумакаева в с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	23514	27,84	26,18	654512	615479	202084	0,01	270
		М3		1,66	7,20	39033	169301	97	0,03	588
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	730	262,72	--	191783	--	216714	1,85	1349
		М3		262,72	--	191783	--	113	--	--
3	Е0101-25-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	2909	11,19	11,19	32552	32552	8634	--	--
		М3		--	3,06	--	8902	97	0,01	29
4	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	2909	134,10	--	390097	--	440809	0,97	2828
		М3		134,10	--	390097	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	21335	6,48	6,48	138239	138239	43535	--	--
		М3		--	2,10	--	44882	97	0,01	172
6	Е0101-27-8	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	21335	3,20	3,20	68262	68262	21498	--	--
		М3		--	1,04	--	22162	97	--	85
7	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	16	134,10	--	2146	--	2425	0,97	16
		М3		134,10	--	2146	--	113	--	--
8	Е0101-145-5	ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	127	19,40	--	2464	--	2390	0,12	16
		М2		19,40	--	2464	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1480053	854531			4478
			ТЕНГЕ			625522	245246			874
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			145089				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2563231				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			2563231				
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА								
9	Е0122-11-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	1,752	47611,09	17877,09	83415	31321	78346	173,00	303
		КМ		29700,00	4698,68	52034	8232	130	18,10	32
10	С130804-998 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 25Х2,3 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	1713,97	44,00	--	75415	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-940 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 32Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	55,55	49,00	--	2722	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-31-1	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 50-65 ММ	1,752	8097,13	--	14186	--	18295	51,50	90
		КМ		8032,50	--	14073	--	130	--	--
13	Е0122-11-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	1,711	58881,69	25695,31	100747	43965	88724	194,00	332
		КМ		33075,00	6813,45	56591	11658	130	26,38	45
14	С130804-857 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 90Х3,5 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	1728,11	212,00	--	366359	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

	Е0122-31-3	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 100 ММ	1,711	8287,75	--	14180	--	17867	51,50	88
		КМ		8032,50	--	13744	--	130	--	--
16	Е0122-8-3	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ (ФУТЛЯРЫ В КОЛОДЦАХ)	0,0002	70153,47	10674,97	14	2	14	270,00	--
		КМ		48825,00	4032,00	10	1	130	19,69	--
17	С130806-79 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ	0,2	629,00	--	126	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-8-5	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ (ФУТЛЯРЫ В КОЛОДЦАХ)	0,0118	115636,32	31953,19	1365	377	1203	360,00	4
		КМ		66375,00	12071,25	783	142	130	58,95	1
19	С130806-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	11,8	1055,00	--	12449	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-8-6	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ (ФУТЛЯРЫ В КОЛОДЦАХ)	0,008	154891,68	66009,80	1239	528	989	376,00	3
		КМ		70200,00	24936,75	562	199	130	121,79	1
21	С130806-101 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ	8	2030,00	--	16240	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
	Е0122-13-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 100 ММ	0,0002	232335,64	23876,89	46	5	10	161,00	--
		КМ		27900,00	9020,25	6	2	130	44,05	--
23	Е0122-13-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 150 ММ	0,0118	344129,70	48453,95	4061	572	774	185,00	2
		КМ		32175,00	18303,75	380	216	130	89,40	1
24	Е0122-13-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 200 ММ	0,008	455522,91	57818,03	3644	463	595	203,00	2
		КМ		35325,00	21840,75	283	175	130	106,67	1
25	Е0122-35-3	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ	18	411,46	17,71	7406	319	5581	1,40	25
		ШТ		231,75	6,75	4172	122	130	0,03	1
26	С130902-53	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА, DУ 100 ММ	18	6480,00	--	116640	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-33-5	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ	0,703	247994,13	49389,75	174340	34721	74421	312,70	220
		Т		62775,00	18657,00	44131	13116	130	91,12	64
28	Е0122-16-3	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 100 ММ	0,03	28265,20	6484,27	848	195	478	54,10	2
		КМ		9810,00	2450,25	294	74	130	11,96	--
29	Е0122-40-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	53	156,43	21,43	8291	1136	8681	0,60	32
		ФЛАНЕЦ		126,00	--	6678	--	130	--	--
30	С130809-12 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	51	384,00	--	19584	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
31	С130810-20	ЗАГЛУШКИ /ГОСТ 17379-83/ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 10 МПА, 108Х4,0 ММ	2	243,00	--	486	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-40-4	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 125 ММ	11	181,14	23,64	1993	260	2091	0,71	8
		ФЛАНЕЦ		146,25	--	1609	--	130	--	--
33	С130809-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	11	656,00	--	7216	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

	С ПРАЙС "JAKKO"	ФЛАНЕЦ НА ВТУЛКУ С ПЭ ПОКРЫТИЕМ Д.90ММ	40	1479,48	--	59179	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-34-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	102	300,57	225,64	30658	23015	17040	0,41	42
		ШТ		69,53	58,98	7092	6016	130	0,23	23
36	С ПРАЙС "JAKKO"	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПЭ Д.90ММ	40	691,73	--	27669	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
37	С ПРАЙС	НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ 40Х32	1	1065,00	--	1065	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
38	С ПРАЙС	НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ 32Х25	59	705,35	--	41616	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-2837 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90X90X90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	894,00	--	1788	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	60	473,47	39,24	28408	2354	20736	1,47	88
		1ШТ		254,25	15,75	15255	945	128	0,07	4
41	С130901-33	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 25 ММ	59	500,00	--	29500	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
42	С130901-34	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 32 ММ	1	623,00	--	623	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
43	С130905-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ФИЛЬТР DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	59	1957,00	--	115463	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
	С130905-12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ФИЛЬТР DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	2840,00	--	2840	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0116-26-1	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ /ВОДОМЕРОВ/ ДИАМ. ДО 40 ММ	60	75,82	1,57	4549	94	5184	0,41	25
		1СЧЕТЧИК		67,50	--	4050	--	128	--	--
46	С131102-15	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ 5/15Ч	59	8320,00	--	490880	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
47	С131102-14	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0110-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К-0,3	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В ТРАНШЕЕ	1,61	6469,41	5158,75	10416	8306	4358	6,30	10
		КМ		1310,66	724,68	2110	1167	133	4,20	7
49	С151607-100 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ АПВ СЕЧЕНИЕМ 3 ММ2 ГОСТ 6323-79	1,61	2520,00	--	4057	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1892322	147631			1276
			ТЕНГЕ			223855	42064			179
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			1268931				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			25920				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			79668				
	ВСЕГО. СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1407477				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			2371973				

РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ

50	Е0122-41-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	49,6	8656,16	1879,87	429346	93242	127279	8,86	439
		М3		1435,50	538,43	71201	26706	130	2,06	102
51	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	24	22600,00	--	542400	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143018-38 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 2000 ММ	35,6	10000,00	--	356000	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-43 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ГОРЛОВИН СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ, МАРКА К-10-5	20	3310,00	--	66200	--	--	--	--

		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
54	С143018-40 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ГОРЛОВИН СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ, МАРКА К-7-1,5	20	952,00	--	19040	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
55	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99	20	8060,00	--	161200	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
56	С12021-267	ЛЕСТНИЦА Л-1	0,38	133700,00	--	50806	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,38	6512,00	--	2475	--	779	21,62	8
		Т		1953,60	--	742	--	105	--	--
58	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	782	245,44	3,82	191934	2987	35794	0,21	166
		М2		37,35	1,44	29208	1126	118	0,01	5
59	Е0106-1-20	ОПОРНЫЕ СТОЛБИКИ	2,75	9143,55	311,32	25145	856	1613	2,82	8
		М3		441,00	117,61	1213	323	105	0,57	2
60	Е0127-50-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ	127	242,28	32,27	30769	4098	1757	0,03	4
		М2		4,61	5,79	585	735	133	0,02	3
61	Е0127-38-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 16 СМ	127	1427,05	14,12	181235	1794	7780	0,27	34
		М2		42,98	3,08	5458	391	133	0,01	2
	Е0127-38-2 К=-8	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 1 СМ	127	-656,06	--	-83320	--	-1216	-0,04	-5
		М2		-7,20	--	-914	--	133	--	--
63	Е0122-37-3	УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ	11	18075,87	36,99	198835	407	4311	1,82	20
		ШТ		288,00	13,50	3168	148	130	0,07	1
64	Е0134-108-4	ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА	11	109,13	--	1200	--	1143	0,61	7
		ШТ		94,50	--	1040	--	110	--	--
65	С11011-954	СТОИМОСТЬ ЗНАКА ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА	11	359,00	--	3949	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0122-9-8	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ (ФУТЛЯР)	0,036	258148,62	119848,99	9293	4315	7552	607,00	22
		КМ		116100,00	45274,50	4180	1630	130	221,12	8
67	С130806-112 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ	36	3560,00	--	128160	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0122-47-5	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ	36	439,99	0,69	15840	25	7468	0,91	33
		М		159,30	0,27	5735	10	130	--	--
69	Е0122-14-8	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 300 ММ	0,036	815772,84	104398,81	29368	3758	4752	357,00	13
		КМ		62100,00	39438,00	2236	1420	130	192,61	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			2359874	111481			748
			ТЕНГЕ			123851	32490			129
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			50806				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			50806				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3048				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			53854				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			289360				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			289360				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			17362				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			306722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			2712421				

РАЗДЕЛ 4. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

70	Е0101-12-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	1428,87	27,84	26,18	39773	37401	12280	0,01	16
		М3		1,66	7,20	2372	10288	97	0,03	36
71	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	27,66	218,93	--	6056	--	6843	1,54	43
		М3		218,93	--	6056	--	113	--	--
72	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	116,51	134,10	--	15624	--	17655	0,97	113
		М3		134,10	--	15624	--	113	--	--
73	Е0101-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	1340,02	6,48	6,48	8683	8683	2734	--	--
		М3		--	2,10	--	2819	97	0,01	11

	Е0101-27-8	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	1340,02	3,20	3,20	4287	4287	1350	--	--
		М3		--	1,04	--	1392	97	--	5
75	Е0122-11-2	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	0,06	51202,26	20326,01	3072	1220	2822	179,00	11
		КМ		30825,00	5353,43	1850	321	130	20,64	1
76	С130804-1169 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63Х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	60,6	158,00	--	9575	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0122-11-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	1,9794	58881,69	25695,31	116550	50861	102642	194,00	384
		КМ		33075,00	6813,45	65469	13487	130	26,38	52
78	С130804-1172 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110Х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	1999,174	474,00	--	947608	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0122-34-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	61	300,57	225,64	18335	13764	10191	0,41	25
		ШТ		69,53	58,98	4241	3598	130	0,23	14
80	С ПРАЙС	НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ 63Х57	60	1127,86	--	67672	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
81	С ПРАЙС	НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ 110Х108	1	2489,66	--	2490	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-2783 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	281,00	--	16860	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
83	С130804-2786 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	892,00	--	892	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
84	С130804-2838 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110Х110Х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1223,00	--	3669	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
85	С130804-3465 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
86	С130804-5372 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	335,00	--	20100	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0110-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К-0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	1,9794	6469,41	5158,75	12806	10211	5358	6,30	12
		КМ		1310,66	724,68	2594	1434	133	4,20	8
88	С11011-505	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ 200М	396	123,00	--	48708	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0110-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА	1,9794	21564,70	17195,84	42685	34037	17861	21,00	42
		КМ		4368,86	2415,60	8648	4781	133	14,01	28
90	С151607-100 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ АПВ СЕЧЕНИЕМ 3 ММ2 ГОСТ 6323-79	1,9794	2520,00	--	4988	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
91	С130806-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 15Х2,5 ММ	48	81,00	--	3888	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
92	С130806-11 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 50Х3 ММ	3	295,00	--	885	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0119-15-1	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	1979,4	78,92	--	156214	--	176721	0,33	659

		М		69,75	--	138063	--	128	--	--
94	Е0122-11-6	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ (ФУТЛЯР)	0,002	139706,75	90794,12	279	182	177	286,00	1
		КМ		48375,00	19582,83	97	39	130	84,07	--
95	С130804-1232 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200Х18,2 СТ РК ИСО 4437-2004	2	2301,00	--	4602	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0124-114-1	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ	2	1733,58	290,34	3467	581	1550	2,74	5
		ШТ		486,00	110,25	972	220	130	0,53	1
97	С130806-100 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ	0,6	1751,00	--	1051	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
98	С11011-877 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНА 10-75 ММ, ШИРИНА 100-200 ММ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП	0,01	55300,00	--	553	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1562899	161226			1312
			ТЕНГЕ			245985	38380			156
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1166872				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			18151				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			1010658				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			176721				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			80616				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1424209				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			2036348				

РАЗДЕЛ 5. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

99	Е0122-9-5	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ (ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ)	0,048	160329,25	60626,12	7696	2910	6582	442,00	21
		КМ		82575,00	22902,75	3964	1099	130	111,85	5
100	С130806-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ	48	950,00	--	45600	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0122-20-5	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 150 ММ	0,048	348390,19	68162,54	16723	3272	4382	255,70	12
		КМ		44482,50	25749,00	2135	1236	130	125,76	6
102	Е0122-9-1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	0,18	121367,16	49858,78	21846	8975	18781	336,00	60
		КМ		61425,00	18834,75	11057	3390	130	91,99	17
103	С130806-65 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	180	250,00	--	45000	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	60	473,47	39,24	28408	2354	20736	1,47	88
		1ШТ		254,25	15,75	15255	945	128	0,07	4
105	С130904-54	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч38П ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА, РУ 1 МПА, DУ 65 ММ	60	5670,00	--	340200	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
106	С130810-76	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 50 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 57Х3 ММ	60	227,00	--	13620	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
107	С130810-14	ЗАГЛУШКИ /ГОСТ 17379-83/ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 10 МПА, 57Х3,0 ММ	60	181,00	--	10860	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0113-16-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	32,22	32,52	0,05	1048	2	169	0,03	1
		М2		5,81	0,02	187	1	90	--	--

	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	32,22	20,36	0,02	656	1	121	0,02	1
		М2		4,16	--	134	--	90	--	--
110	Е0101-165-2	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0.7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	16,8	402,75	--	6766	--	7646	2,80	47
		М3		402,75	--	6766	--	113	--	--
111	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	16,8	9630,95	95,97	161800	1612	14253	4,90	82
		М3		771,75	36,25	12965	609	105	0,18	3
112	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,842	17355,77	2191,29	14614	1845	9591	73,60	62
		Т		12555,00	101,25	10571	85	90	0,49	--
113	С12021-245	ОПОРА ОП17	0,842	172800,00	--	145498	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0113-16-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	23,63	32,52	0,05	768	1	124	0,03	1
		М2		5,81	0,02	137	--	90	--	--
115	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	23,63	20,36	0,02	481	--	88	0,02	1
		М2		4,16	--	98	--	90	--	--
116	Ц0112-754-2	ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 76-89 ММ	1	1884,60	80,60	1885	81	1529	9,00	9
		ВРЕЗКА		1697,00	2,30	1697	2	90	0,01	--
117	Е0119-15-1	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	180	78,92	--	14206	--	16070	0,33	60
		М		69,75	--	12555	--	128	--	--
118	Е0101-165-2	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0.7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,42	402,75	--	169	--	191	2,80	1
		М3		402,75	--	169	--	113	--	--
119	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,42	9630,95	95,97	4045	40	356	4,90	2
		М3		771,75	36,25	324	15	105	0,18	--
120	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,204	17355,77	2191,29	3541	447	2324	73,60	15
		Т		12555,00	101,25	2561	21	90	0,49	--
121	С12021-245	СТОЙКА СТ.1	0,204	172800,00	--	35251	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
122	У1-32-27	ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СО СВАРНОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА М6Б, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	9	538,03	67,69	4842	609	875	0,27	2
		М		45,21	24,22	407	218	140	0,12	1
123	У1-32-28	ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СО СВАРНОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА М6Б, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	9	1796,88	3,13	16172	28	1721	1,20	11
		М		211,56	0,95	1904	9	90	--	--
124	У1-34-41	КАЛИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ, ВЫСОТОЙ 1,2 М, ТИПА КМ1А, ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА КМ1Б, ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА КМ2Б, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,20	3
		КАЛИТКА		547,94	1,87	548	2	90	0,01	--
125	У1-34-43	ДОБАВЛЯТЬ НА УСТАНОВКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТОЛБОВ ДЛЯ НАВЕСКИ КАЛИТОК ТИПА КМ1Б, КМ2Б, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	5008,32	--	5008	--	--	--	--
		КАЛИТКА		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0127-84-1	УСТАНОВКА ЗНАКОВ	3	157,67	--	473	--	475	0,69	2
		ШТ		119,03	--	357	--	133	--	--
127	С11051-102 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЗНАКИ ПУТЕВЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ	0,03	40800,00	--	1224	--	--	--	--
		100ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПОД ГРПШ								
128	Е0101-165-2	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0.7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,63	402,75	--	254	--	287	2,80	2
		М3		402,75	--	254	--	113	--	--

	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,63	9630,95	95,97	6067	60	534	4,90	3
		М3		771,75	36,25	486	23	105	0,18	--
130	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,065	17355,77	2191,29	1128	142	740	73,60	5
		Т		12555,00	101,25	816	7	90	0,49	--
131	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,065	147100,00	--	9562	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
132	Ц0108-102-1	УСТАНОВКА ШКАФА РЕГУЛИРОВАНИЯ	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		ШКАФ		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
133	Ц0111-350-3	УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		ШТ		477,00	--	477	--	90	--	--
134	С ПРАЙС	СТОИМОСТЬ ГРПШ 400-01 С РНДК-400М	1	66344,49	--	66344	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0122-9-1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,007	121367,16	49858,78	850	349	730	336,00	2
		КМ		61425,00	18834,75	430	132	130	91,99	1
136	С130806-65 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	7	250,00	--	1750	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1ШТ		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
138	С130902-10	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
139	С130810-76	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 50 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 57Х3 ММ	7	227,00	--	1589	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
140	С130810-14	ЗАГЛУШКИ /ГОСТ 17379-83/ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 10 МПА, 57Х3,0 ММ	1	181,00	--	181	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0122-9-5	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,0005	160329,25	60626,12	80	30	69	442,00	--
		КМ		82575,00	22902,75	41	11	130	111,85	--
142	С130806-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ	0,5	950,00	--	475	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			1059493	23344			513
			ТЕНГЕ			89078	7947			38
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			33246				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			587339				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			1242053				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			8354643	1298214			8327
			ТЕНГЕ			1308291	366127			1377
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			241116				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			14871				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			17756				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			313685				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3274716				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			42164				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			3041984				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			240138				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			210891				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3725746				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			10926026				
	Временные здания и сооружения 3,44 %		Тенге			375855				
	Итого:		Тенге			11301881				
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %		Тенге			152575				
	Доп. Отпуска 0,4%		Тенге			45 208				
	Выслуга лет 1%		Тенге			113 019				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			11 612 683				
	Итого в текущих ценах 2015 года		Тенге			29 698 508				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге			593 970				
	Итого:		Тенге			30 292 478				
	НДС 12%		Тенге			3 635 097				
	Всего:		Тенге			33 927 575				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Каратобинского района» _____Қыдырашев Р.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Аксай Строй Сервис"_____ Есмуханов К.Т.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «СаулетҚұрылысБақылау» _____ Кереев Т.Б.