Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика Казахстан, ЗКО, Жангалинский, Жангала, Халыктар Достыгы, дом № 44** — **101140019631**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Жеңіс, дом 28, кв.97** — **050440024436**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №28 от 15.08.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000021	20.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство инженерно-коммуникационных сетей (газоснобжения,электроснабжения) 80-ти земельных участков в с.Бирлик Жангалинского района ЗКО"			шт	1	2 035 000,00	2 035 000,00
				Итого	1	x	2 035 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2016

М.П.

Заказчик : ГУ"Жангалинский районный отдел архитектуры, Градостроительства и строительства"

Подрядчик : ТОО "Аксай Строй Сервис"

Наименование строительства и его адрес : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей (газоснабжения, электроснабжения) 80-ти земельных участков в с. Бирлик Жангалинского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 050440024436	номер	дата
РНН 271200001773	28	15.08.2016
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ168560000006459129		
АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	2 035 000								
за сентябрь		1816964						218036	2035000

ЗАКАЗЧИК ГУ"Жангалинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель **Абдиров Е.М.** **2016 года**

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Аксай Строй Сервис"

Директор: **Есмуханов К.Т.** **2016 года**

(должность Ф.И.О., подпись)

Наименование строительства: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей (газоснабжения, электроснабжения) 80-ти земельных участков в с. Бирлик Жангалинского района ЗКО"

АКТ

выполненных работ №1 за сентябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ВЛ-10КВ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	33-103-1	-Установка одностоечных	9	1534,11	878,23	13807	7904	7113	3,06	28
	Изм. и	железобетонных опор для ВЛ		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		506,25	246,42	4556	2218	105	1,03	9
	1 СН РК									
	8.02-02-20	опора								
	02, СН РК									
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
2										
2	33-103-2	-Установка одностоечных	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
	Изм. и	железобетонных опор с одним		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
	1 СН РК	траверсами/								
	8.02-02-20									
	02, СН РК	опора								
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
2										
3	30-19-91	-Стойки вибрированные для опор	17	20400	-	346800	-	-	-	-
	Изм. и	высоковольтных линий		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.7	электропередачи, длина 10,5		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	м, марка СВ 105-5								

	8.02-04С-2								
4									
4	33-107-6	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,65 м3	8	797,3	518,3	6378	4146	3535	1,59	13
				279	141,84	2232	1135	105	0,52	4
		шт								
5	30-14-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Опорно-анкерная плита	0,1	21400	-	2140	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
4										
6	41-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	2	174,84	7,38	350	15	193	0,57	1
				90,23	2,79	180	6	104	0,01	-
		м2								
7	33-116-4	-Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	2	1725,14	231,14	3450	462	3090	7,42	15
				1386	85,5	2772	171	105	0,42	1
		шт								
8	ООО"ПК ПРОМЭЛЕКТРОСНАБ"37100тг/1,12/1,02/1,06/2	-Разъединители РЛНД с ручным приводом	2	12824,3	-	25649	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
0,4										
9	18-4-275 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	110	388	-	42680	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
2										
10	18-4-1082 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	-Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	40	603	-	24120	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

2 11	18-4-1332 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	60	12 --- -	- --- -	720 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
2 12	33-109-2	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,613	25922,88 --- 7650	17030,88 --- 4099,68	15891 --- 4689	10440 --- 2513	7563 --- 105	43,7 --- 15,13	27 --- 9
13	16-7-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 т	0,3588	165875 --- -	- --- -	59516 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
14	1-4-101	-Траверсы стальные шт	41	545 --- -	- --- -	22345 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
15	1-4-100	-Накладка шт	22	530 --- -	- --- -	11660 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
16	1-7-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Хомут Х1 т	0,018	147300 --- -	- --- -	2651 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
4 17	1-1-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,012	149300 --- -	- --- -	1792 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
18	1-4-100	-Кронштейны шт	20	530 --- -	- --- -	10600 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
19	2-1-281	-Стяжки	0,0627	45000	-	2822	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	т								
4 20	8-6-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм(Вал привода) м	11	148	-	1628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4 21	1-7-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Хомут Х8 т	0,016	147300	-	2357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4 22	1-7-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Хомут Х7 т	0,0161	147300	-	2372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4 23	4-1-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Проводник.Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,018	44300	-	797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4 24	1-1-659	-Проволока /катаннка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 3 мм кг	3,6	26	-	94	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	18-4-1999	-Зажимы соединительные	60	42	-	2520	-	-	-	-

	и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	плашечные ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.									
2												
26	18-4-2000 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	113	-	678	-	-	-	-	
2												
27	18-4-1997 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	163	-	9780	-	-	-	-	
2												
28	18-4-2446 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	334	-	5678	-	-	-	-	
2												
29	18-4-1373 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	-Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	241	-	2169	-	-	-	-	
2												
30	18-4-1836 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	-Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	389	-	3501	-	-	-	-	
2												
31	18-4-1530 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	145	-	1305	-	-	-	-	
2												
32	18-4-1369 и доп.вып. 15 СН РК	-Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	128	-	1152	-	-	-	-	

2									
33	8-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	26	247,7	20,7	6440	538	2101	0,1	44
				111	1,6	2886	42	95	0,01	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			646464	31467			125
			Тенге			21258	8283			33
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			224205	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3993	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13073	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			198424	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2015	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14258	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			251898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15088	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			394982	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2221	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16468	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12884	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			348940	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2593	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24736	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			437008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19062	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1628	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1628	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1726	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			25649	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1539	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			27188	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			717819	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ:	717819
Временные здания и сооружения 3.4%	24406
Итого:	742225
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.97%	22044
Затраты на выслугу лет 1%	7422
Затраты на дополнительные отпуска 0.4%	2969
Отвод и вынос проекта в натуру	182110
Итого:	956770
Итого в текущих ценах	1781337
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	35627
Итого	1816964
НДС 12%	218036
ВСЕГО ПО АКТУ:	**2035000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры. Градостроительства и строительства:

_____**Абдиров Е.М.**

Технадзор:
Директор ТОО "Саулет-16" _____**Искакова З.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АксайСтройСервис"

_____**Есмуханов К.Т.**