Заказчик ИП "Исаков Серик Мырзакметович" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Колганат Курылыс"
Субподрядчик
Договор 6 от 25.04.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство здании Ресторан, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. "Алма-Арасан" здании 55/2.

Наименование обьекта: Строительство здании Ресторан, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. "Алма-Арасан" здании 55/2.

А К Т N 1/17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май Общестроительная работа

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-26	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	654,27	195,07	189,86	127625	124217	0,03	20
					5,08	25,60	3324	16751	0,09	57
2.	Е0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	391,32	255,27	248,44	99892	97219	0,04	16
					6,68	33,49	2614	13106	0,11	45
3.	Е0101-17-28	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	325,07	325,68	316,94	105866	103027	0,05	17
					8,52	42,73	2770	13890	0,15	48
4.	Е0101-162-9	Доработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	130,23	3121,20	--	406484	--	18,29	2382
					3121,20	--	406484	--	--	--
5.	Е0101-17-27	Погрузка грунта после доработки 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	65,12	255,27	248,44	16622	16178	0,04	3
					6,68	33,49	435	2181	0,11	7
6.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	73,73	705,60	705,60	52021	52021	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			---	---	---	---	---	---
					--	141,12	--	10404	2,96	218
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	12,70	14,94	12,98	190	165	0,01	0
					1,92	4,48	24	57	0,01	0
8.	Е0101-17-32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	46,59	235,54	228,69	10974	10655	0,04	2
					6,72	33,68	313	1569	0,12	5
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	126,72	705,60	705,60	89412	89412	--	--
					--	141,12	--	17882	2,96	376
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	33,02	536,40	--	17709	--	3,89	128
					536,40	--	17709	--	--	--
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	89,76	25,92	25,92	2326	2326	--	--
					--	8,41	--	755	0,03	3
12.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	118,02	54,97	47,99	6487	5664	0,05	6
					6,48	10,98	765	1296	0,05	6
13.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	118,33	86,18	18,06	10198	2137	0,43	51
					68,12	--	8060	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								945808
		Раздел: Фундаменты								
14.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	121,74	25,92	25,92	3155	3155	--	--
					--	8,41	--	1024	0,03	4
15.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	95,23	12,80	12,80	1219	1219	--	--
					--	4,16	--	396	0,02	2
16.	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в	м2	686,96	248,03	210,42	170384	144548	0,21	141
					28,44	71,68	19537	49241	0,26	180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		котлованах площадью по дну свыше 100 м2								
17.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	95,23	54,97	47,99	5235	4570	0,05	5
					6,48	10,98	617	1046	0,05	5
18.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В7,5	м3	70,00	5335,99	264,04	373519	18483	5,40	378
					783,00	99,72	54810	6980	0,49	34
19.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских бетон В25	м3	185,00	7338,34	786,48	1357593	145499	7,16	1325
					1089,00	297,08	201465	54960	1,45	268
20.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,72	48300,00	--	131183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,75	44900,00	--	78440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,67	67700,00	--	180759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,32	61300,00	--	142032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,85	61200,00	--	174542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,02	58700,00	--	59815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,32	56200,00	--	130384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,21	66000,00	--	13992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,72	62100,00	--	106812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,44	209363,71	2350,52	91701	1030	472,00	207
					79200,00	891,00	34690	390	4,32	2
30.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,30	194135,34	1216,96	59211	371	792,00	242
					132300,00	459,00	40352	140	2,24	1
31.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,25	100375,59	1216,96	25094	304	232,00	58
					38700,00	459,00	9675	115	2,24	1
32.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	1,33	74995,59	1216,96	99594	1616	80,00	106
					13320,00	459,00	17689	610	2,24	3
		Итого по разделу: Фундаменты								3204665
		Раздел: Стена								
33.	Е0106-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм бетон В25	м3	143,10	19713,53	1779,00	2821006	254575	57,60	8243
					9720,00	672,04	1390932	96169	3,28	470
34.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,54	53000,00	--	28567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,54	65000,00	--	35360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,88	65900,00	--	453392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0106-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм бетон В25	м3	3,09	19713,53	1779,00	60915	5497	57,60	178
					9720,00	672,04	30035	2077	3,28	10
38.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	53000,00	--	6667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	65000,00	--	8255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	1,59	65900,00	--	104735	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
41.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,08	56200,00 --	-- --	4625 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стена								3523523
		Раздел: Перекрытие								
42.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м бетон В25	м3	276,00	14940,77 5130,00	964,40 364,32	4123652 1415880	266174 100552	32,24 1,78	8898 491
43.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,55	52400,00 --	-- --	238315 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,35	65000,00 --	-- --	87750 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие								4449717
		Раздел: Пандусы								
45.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м бетон В25	м3	47,90	14940,77 5130,00	964,40 364,32	715663 245727	46195 17451	32,24 1,78	1544 85
46.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00 --	-- --	2882 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-53	Каркасы и сетки поские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,26	65000,00 --	-- --	16705 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,42	68200,00 --	-- --	28917 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,83	67700,00 --	-- --	56191 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Пандусы								820358
		Раздел: Колонны								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Балки								
50.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м бетон В25	м3	15,60	20946,22	3820,12	326761	59594	60,80	948
					9720,00	1443,08	151632	22512	7,05	110
51.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	4,25	44900,00	--	190735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,84	66000,00	--	55440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,20	64700,00	--	13199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,16	64400,00	--	10046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колонны								596181
		Раздел: Балки								
55.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм бетон В25	м3	32,80	21130,92	1629,20	693094	53438	57,60	1889
					9540,00	615,44	312912	20186	3,01	99
56.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,82	55620,00	--	45386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,75	66000,00	--	49632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,46	59900,00	--	207134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Балки								995246
		Раздел: Лестницы								
59.	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок	м3	15,00	14359,17	964,40	215388	14466	32,24	484
					5130,00	364,32	76950	5465	1,78	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,72	55620,00	--	40024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,38	53000,00	--	20257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,25	65000,00	--	16542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы								292211
		Раздел: Противопожарные завесы								
63.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок противопожарных завес	т	0,75	170472,94	16089,56	127889	12070	226,00	170
					36360,00	4287,44	27277	3216	15,24	11
64.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	18,75	32,90	0,08	617	2	0,09	2
					16,64	--	312	--	--	--
65.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,06	34718,60	1688,60	2118	103	225,60	14
					33030,00	630,00	2015	38	3,08	0
66.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	55620,00	--	2225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	50642,00	--	405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Противопожарные завесы								133789
		Раздел: Стены Наружныеи								
69.	Е0108-22-1	Кладка наружных стен из теплоблока	м3	412,40	3902,20	1491,32	1609267	615020	14,88	6137
					2376,00	558,00	979862	230119	2,72	1122
70.	С143004-2	Теплоблок 600х400х250	м3	412,00	6721,00	--	2769052	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4				--	--	--	--	--	--
71.	Т	Клей для теплоблоков	кг	4860,00	17,72	--	86143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С11011-21 30	Шурупы, анкеры	шт	10230,00	1,10	--	11253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0126-31-1	Монтаж плиты полужесткой	м3	1,22	16075,24	1321,84	19628	1614	42,32	52
					7236,00	495,00	8835	604	2,40	3
		Итого по разделу: Стены Наружныеи								4495344
		Раздел: Внутренние перегородки теплоблок								
74.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из теплоблока	м3	75,00	3158,68	1278,80	236901	95910	12,28	921
					1845,00	477,00	138375	35775	2,32	174
75.	С143004-24	Теплоблок 600х200х250	м3	69,00	6721,00	--	463749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Т	Клей для теплоблоков	шт	1250,00	17,72	--	22156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренние перегородки теплоблок								722806
		Раздел: Полы								
77.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	32,05	7322,24	--	234714	--	14,64	469
					2268,00	--	72701	--	--	--
78.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	3,00	11891,07	1309,32	35673	3928	46,40	139
					7560,00	495,00	22680	1485	2,40	7
79.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,00	67700,00	--	203100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1250,00	364,83	39,80	456038	49750	1,42	1780
					208,80	14,96	261000	18700	0,07	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2500,00	26,45	2,68	66129	6700	0,02	44
					2,52	1,00	6300	2500	0,00	12
82.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	644,18	374,91	39,80	241508	25638	1,42	917
					208,80	14,96	134505	9637	0,07	47
83.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	644,18	28,97	2,68	18663	1726	0,02	11
					2,52	1,00	1623	644	0,00	3
84.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	644,18	1607,33	60,80	1035410	39166	4,28	2757
					693,20	29,48	446546	18990	0,15	95
		Итого по разделу: Полы								2291236
		Раздел: Кровля								
85.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	1090,00	292,52	4,76	318852	5188	0,62	676
					108,00	1,80	117720	1962	0,01	10
86.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	1090,00	238,20	4,60	259638	5014	0,40	440
					71,56	1,72	78000	1875	0,01	9
87.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1090,00	1521,74	18,88	1658702	20579	1,61	1757
					283,52	7,12	309037	7761	0,03	37
88.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1090,00	140,82	3,96	153494	4316	0,28	303
					46,36	1,52	50532	1657	0,01	8
89.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1090,00	290,85	63,76	317025	69498	0,97	1059
					138,60	23,84	151074	25986	0,12	127
90.	Е0112-17-2	добавлять до толщины 50 мм цементно-песчанных стяжек	м2	1090,00	4,69	0,56	5108	610	0,00	4
					0,44	0,20	480	218	0,00	1
91.	Е0110-14-1	Установка стропил и мауэрлатов	м3	6,85	34872,94	1671,40	238740	11442	88,40	605
					15628,50	630,00	106993	4313	3,10	21
92.	Е0110-49-2	Укладка прогонов из брусьев	м3	1,18	30685,44	1548,10	36086	1821	55,20	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11281,50	585,00	13267	688	2,85	3
93.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,25	36363,00	1582,85	9091	396	90,00	23
					16042,50	596,25	4011	149	2,90	1
94.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	8,27	1131,68	140,55	9361	1163	3,59	30
					569,25	52,90	4709	438	0,26	2
95.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	279,76	1524,33	41,51	426446	11612	2,27	634
					433,23	5,85	121200	1635	0,02	7
96.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	201,00	1038,46	4,96	208731	997	3,89	781
					612,92	1,88	123197	378	0,01	2
97.	Е0112-9-2	Устройство планки примыкания и коньковой планки	м	384,00	617,72	4,88	237204	1874	1,11	427
					176,40	1,80	67738	691	0,01	3
98.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	6,00	3279,41	27,80	19676	167	7,72	46
					1215,00	9,00	7290	54	0,04	0
99.	Е0112-11-2	При устройстве колпаков над шахтами добавлять на каждые последующие два канала сверх двух	колпак	6,00	1650,70	21,52	9904	129	3,88	23
					612,00	9,00	3672	54	0,04	0
100.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	8,00	10237,15	551,52	81897	4412	10,32	83
					1863,00	207,00	14904	1656	1,00	8
101.	Е0108-43-1	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	м2	497,00	1927,07	196,93	957755	97874	4,44	2207
					698,24	10,65	347025	5291	0,04	20
102.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	15,00	24783,82	742,52	371757	11138	72,68	1090
					13059,00	279,00	195885	4185	1,36	20
103.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	15,00	4737,25	264,04	71059	3961	5,40	81
					783,00	99,72	11745	1496	0,49	7
104.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	150,00	368,95	15,28	55342	2292	0,85	127
					149,40	5,76	22410	864	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	1,26	5240,27	402,60	6603	507	3,88	5
					585,00	152,12	737	192	0,74	1
106.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	8,30	1447,30	272,53	12013	2262	0,58	5
					85,52	51,04	710	424	0,18	1
107.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	м3	4,15	1122,47	993,40	4658	4123	0,86	4
					128,72	314,34	534	1305	1,09	5
108.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	83,30	442,64	61,41	36872	5115	0,13	11
					23,76	20,24	1979	1686	0,07	6
109.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м	82,86	640,63	26,52	53082	2198	2,79	231
					434,72	7,03	36021	582	0,02	2
110.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	1,33	26700,00	--	35398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								5594494

ИТОГО:

	28065373	2644069	51399
	8338302	844453	4428

Накладные расходы :

На общестроительные работы	71113958
На металломонтажные работы	192110
На сантехнические работы	148378
Всего накладных расходов:	71454446
Итого с накладными	99519819

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	105971189

Заказчик: Принял Исаков С.М.

Исаков С.М.

Подрядчик: Сдал ТОО "Колпанат Курылыс"

Директор Мамамаев М.Ш.