Заказчик ИП "Исаков Серик Мырзахметович Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Колганат Курылыс"
Субподрядчик
Договор 01/14 от 02.04.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство здании Ресторан, расположенный по адресу: г. Алматы,Бостандыкский р-н, мкр. "Алма-Арасан" здании 55.

Наименование обьекта: Строительство здании Ресторан, расположенный по адресу: г. Алматы,Бостандыкский р-н, мкр. "Алма-Арасан" здании 55.

А К Т N 1-1/14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель - Общестроительная работа

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-26	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1987,60	73,23 1,91	71,20 9,60	145552 3786	141510 19083	0,01 0,03	23 65
2.	Е0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1391,32	95,82 2,50	93,16 12,56	133316 3485	129622 17475	0,02 0,04	21 60
3.	Е0101-17-28	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1325,07	122,26 3,19	118,85 16,02	162006 4234	157488 21232	0,02 0,05	26 73
4.	Е0101-162-9	Доработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	496,90	1170,45 1170,45	-- --	581597 581597	-- --	6,86 --	3408 --
5.	Е0101-17-27	Погрузка грунта после доработки 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	248,45	95,82 2,50	93,16 12,56	23806 622	23147 3120	0,02 0,04	4 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	836,88	264,60	264,60	221440	221440	--	--
					--	52,92	--	44288	1,11	930
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	288,06	5,63	4,87	1621	1402	0,00	1
					0,72	1,68	207	484	0,01	2
8.	Е0101-17-32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	475,16	88,41	85,76	42008	40750	0,02	7
					2,52	12,63	1197	6001	0,04	21
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	855,29	264,60	264,60	226310	226310	--	--
					--	52,92	--	45262	1,11	951
10.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	110,87	201,15	--	22302	--	1,46	162
					201,15	--	22302	--	--	--
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	332,61	9,72	9,72	3233	3233	--	--
					--	3,16	--	1050	0,01	4
12.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	475,16	20,93	18,00	9943	8551	0,02	9
					2,43	4,12	1155	1956	0,02	9
13.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	332,61	32,32	6,77	10750	2253	0,16	54
					25,55	--	8497	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								1583882
		Раздел: Фундаменты								
14.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	171,74	9,72	9,72	1669	1669	--	--
					--	3,16	--	542	0,01	2
15.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	95,23	4,80	4,80	457	457	--	--
					--	1,56	--	148	0,01	1
16.	Е0101-138 -1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при	м2	686,96	98,74	78,91	67830	54205	0,08	53
					10,66	26,88	7326	18465	0,10	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2								
17.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	95,23	20,93	18,00	1993	1714	0,02	2
					2,43	4,12	231	392	0,02	2
18.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В7,5	м3	70,00	4681,59	99,02	327711	6931	2,02	142
					293,63	37,39	20554	2618	0,18	13
19.	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских бетон В25	м3	185,00	6166,17	294,93	1140741	54562	2,69	497
					408,38	111,41	75549	20610	0,54	101
20.	C12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,72	48300,00	--	131183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	C12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,75	44900,00	--	78440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,67	67700,00	--	180759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	C12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,32	61300,00	--	142032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,85	61200,00	--	174542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	C12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,02	58700,00	--	59815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	C12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,32	56200,00	--	130384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,21	66000,00	--	13992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	C12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,72	62100,00	--	106812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,44	158394,64 29700,00	881,44 334,12	69377 13009	386 146	177,00 1,62	78 1
30.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,30	110687,24 49612,50	456,36 172,12	33760 15132	139 52	297,00 0,84	91 0
31.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,25	75427,49 14512,50	456,36 172,12	18857 3628	114 43	87,00 0,84	22 0
32.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	1,33	65909,99 4995,00	456,36 172,12	87528 6633	606 229	30,00 0,84	40 1
		Итого по разделу: Фундаменты								2767883
		Раздел: Стена								
33.	Е0106-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм бетон В25	м3	143,10	12526,66 3645,00	667,12 252,02	1792564 521600	95466 36063	21,60 1,23	3091 176
34.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,54	53000,00 --	-- --	28567 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,54	65000,00 --	-- --	35360 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,88	65900,00 --	-- --	453392 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стена								2309883
		Раздел: Стена НСП-2								
37.	Е0106-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм бетон В25	м3	3,09	12526,66 3645,00	667,12 252,02	38707 11263	2061 779	21,60 1,23	67 4
38.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	53000,00 --	-- --	6667 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	65000,00 --	-- --	8255 --	-- --	-- --	-- --
40.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,59	65900,00 --	-- --	104735 --	-- --	-- --	-- --
41.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,08	56200,00 --	-- --	4625 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стена НСП-2								162990
		Раздел: Перекрытие								
42.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м бетон В25	м3	276,00	11131,77 1923,75	361,65 136,62	3072368 530955	99815 37707	12,09 0,67	3337 184
43.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,55	52400,00 --	-- --	238315 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,35	65000,00 --	-- --	87750 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие								3398433
		Раздел: Пандусы								
45.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м бетон В25	м3	47,90	11131,77 1923,75	361,65 136,62	533212 92148	17323 6544	12,09 0,67	579 32
46.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00 --	-- --	2882 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-53	Каркасы и сетки поские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,26	65000,00 --	-- --	16705 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,42	68200,00 --	-- --	28917 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,83	67700,00	--	56191	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 10 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
		Итого по разделу: Пандусы								637907
		Раздел: Колонны								
50.	E0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м бетон B25	м3	15,60	12483,64 3645,00	1432,54 541,16	194745 56862	22348 8442	22,80 2,64	356 41
51.	C12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 32-40 мм	т	4,25	44900,00 --	-- --	190735 --	-- --	-- --	-- --
52.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,84	66000,00 --	-- --	55440 --	-- --	-- --	-- --
53.	C12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	т	0,20	64700,00 --	-- --	13199 --	-- --	-- --	-- --
54.	C12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,16	64400,00 --	-- --	10046 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колонны								464165
		Раздел: Балки								
55.	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм бетон B25	м3	32,80	14150,17 3577,50	610,95 230,79	464126 117342	20039 7570	21,60 1,13	708 37
56.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	5,82	55620,00 --	-- --	323486 --	-- --	-- --	-- --
57.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	1,75	66000,00 --	-- --	115632 --	-- --	-- --	-- --
58.	C12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	3,46	59900,00 --	-- --	207134 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Балки								1110378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лестницы								
59.	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок	м3	15,00	10550,17	361,65	158253	5425	12,09	181
					1923,75	136,62	28856	2049	0,67	10
60.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,72	55620,00	--	40024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,38	53000,00	--	20257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,25	65000,00	--	16542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы								235076
		Раздел: Противопожарные завесы								
63.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок противопожарных завес	т	0,75	137691,96	6033,58	103297	4526	84,75	64
					13635,00	1607,79	10229	1206	5,71	4
64.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	18,75	22,45	0,03	421	1	0,03	1
					6,24	--	117	--	--	--
65.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,06	13019,48	633,22	794	39	84,60	5
					12386,25	236,25	756	14	1,16	0
66.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	55620,00	--	2225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	50642,00	--	405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Противопожарные завесы								107677
		Раздел: Стены Наружныеи								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0108-22-1	Кладка наружных стен из теплоблока	м3	412,40	1485,13	559,24	612466	230633	5,58	2301
					891,00	209,25	367448	86295	1,02	421
70.	С143004-24	Теплоблок 600х400х250	м3	412,00	6721,00	--	2769052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Т	Клей для теплоблоков	кг	4860,00	17,72	--	86143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С11011-2130	Шурупы, анкеры	шт	10230,00	1,10	--	11253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0126-31-1	Монтаж плиты полужесткой	м3	1,22	10726,59	495,69	13097	605	15,87	19
					2713,50	185,62	3313	227	0,90	1
		Итого по разделу: Стены Наружныеи								3492011
		Раздел: Внутренние перегородки теплоблок								
		==========								
74.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из теплоблока	м3	75,00	1206,31	479,55	90473	35966	4,61	345
					691,88	178,88	51891	13416	0,87	65
75.	С143004-24	Теплоблок 600х200х250	м3	69,00	6721,00	--	463749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Т	Клей для теплоблоков	шт	1250,00	17,72	--	22156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренние перегородки теплоблок								576378
		Раздел: Полы - Тип1								
		==========								
77.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	32,05	5904,74	--	189276	--	5,49	176
					850,50	--	27263	--	--	--
78.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	3,00	6347,74	490,99	19043	1473	17,40	52
					2835,00	185,63	8505	557	0,90	3
79.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	3,00	67700,00	--	203100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
80.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1250,00	209,46	14,92	261820	18656	0,53	668
					78,30	5,61	97875	7012	0,03	34
81.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2500,00	23,20	1,00	58004	2513	0,01	17
					0,94	0,37	2362	937	0,00	5
		Итого по разделу: Полы - Тип1								731244
		Раздел: Тип2								
82.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	644,18	219,53	14,92	141419	9614	0,53	344
					78,30	5,61	50439	3614	0,03	18
83.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	644,18	25,72	1,00	16569	647	0,01	4
					0,94	0,37	609	242	0,00	1
		Итого по разделу: Тип2								157988
		Раздел: Кровля								
84.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	1283,00	222,05	1,79	284890	2290	0,23	298
					40,50	0,67	51962	866	0,00	4
85.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	1283,00	190,60	1,72	244540	2213	0,15	194
					26,84	0,64	34429	828	0,00	4
86.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1283,00	1332,74	7,08	1709912	9084	0,60	776
					106,32	2,67	136409	3426	0,01	17
87.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1283,00	109,37	1,48	140322	1905	0,10	134
					17,39	0,57	22305	731	0,00	3
88.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1283,00	164,37	23,91	210891	30677	0,36	468
					51,98	8,94	66684	11470	0,04	56
89.	Е0112-17-2	добавлять до толщины 50 мм цементно-песчанных стяжек	м2	44905,00	4,06	0,21	182372	9430	0,00	61
					0,17	0,08	7409	3368	0,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	1283,00	172,92 141,27	12,45 1,75	221853 181249	15975 2250	0,85 0,01	1090 9
91.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	180,00	652,29 229,84	1,86 0,70	117412 41372	335 127	1,46 0,00	262 1
92.	Е0112-9-2	Устройство планки примыкания и коньковой планки	м	251,00	504,42 66,15	1,83 0,67	126609 16604	459 169	0,42 0,00	105 1
93.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	6,00	2502,66 455,63	10,43 3,37	15016 2734	63 20	2,90 0,01	17 0
94.	Е0112-11-2	При устройстве колпаков над шахтами добавлять на каждые последующие два канала сверх двух	колпак	6,00	1254,75 229,50	8,07 3,38	7528 1377	48 20	1,46 0,01	9 0
95.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	8,00	8728,08 698,63	206,82 77,62	69825 5589	1655 621	3,87 0,38	31 3
		Итого по разделу: Кровля								3331169
		Раздел: Фасад								
96.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	570,90	185,47 103,62	0,93 0,35	105884 59157	531 197	0,65 0,00	373 1
97.	Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	м2	7421,70	32,90 15,73	-- --	244159 116780	-- --	0,10 --	735 --
98.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	570,90	1549,15 56,84	1,53 0,24	884412 32447	871 137	0,35 0,00	202 0
99.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	570,90	3378,48 700,73	5,98 1,83	1928773 400044	3417 1045	4,05 0,01	2312 4
		Итого по разделу: Фасад								3163228
		Раздел: Утепление подвала (лист 179)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отмостка								
100.	Е0108-43-1	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	м2	497,00	1367,59 261,84	73,85 3,99	679693 130134	36703 1984	1,67 0,01	828 7
101.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	32,10	16157,87 4897,13	278,44 104,62	518668 157198	8938 3358	27,25 0,51	875 16
102.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	15,00	4082,85 293,63	99,02 37,39	61243 4404	1485 561	2,02 0,18	30 3
103.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	321,00	266,02 56,02	5,73 2,16	85394 17984	1839 693	0,32 0,01	102 3
		Итого по разделу: Утепление подвала (лист 179)								1344998
		Раздел: Отмостка								
104.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	1,26	4623,02 219,38	150,97 57,04	5825 276	190 72	1,46 0,28	2 0
105.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	8,30	1223,52 32,07	102,20 19,14	10155 266	848 159	0,22 0,07	2 1
106.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	м3	4,15	421,14 48,27	372,52 117,88	1748 200	1546 489	0,32 0,41	1 2
107.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	83,30	389,41 8,91	23,03 7,59	32438 742	1918 632	0,05 0,03	4 2
108.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м	82,86	352,35 163,02	9,95 2,64	29196 13508	824 218	1,05 0,01	87 1
109.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	1,33	26700,00 --	-- --	35398 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отмостка								114759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					25690051	1776882		25948
							4250240	449311		3506
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						36209999		
		На металломонтажные работы						72041		
		На сантехнические работы						55642		
		Всего накладных расходов:						36337682		
		Итого с накладными						62027733		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						3721664		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						65749397		

Заказчик: Принял Исаков Серик Мырзахметович

Подрядчик: Сдал ТОО «Колтаппат Курылыс»

Технический надзор: ТОО «Геоплан ММ» Мамбаев М.Ш.