Заказчик ИП "Исаков Серик Мырзакметович" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Колганат Курылыс"
Субподрядчик
Договор 01/14 от 02.04.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство здании Ресторан, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. "Алма-Арасан" здании 55

Наименование обьекта: Строительство здании Ресторан, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. "Алма-Арасан" здании 55

А К Т N 1-1/15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август Электроосвещение, Водопровод и Канализация

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	E0111-28-2	Устройство покрытий из керамических плиток для многоцветных полов на клее	м2	226,30	276,15	12,13	62493	2744	1,16	263
					242,71	4,53	54925	1024	0,02	4
2.	C11011-52-4	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком, квадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм	м2	230,83	782,00	--	180506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1154,13	43,00	--	49628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	113,15	42,00	--	4752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0115-28-4	Устройство мраморно-гранитных полов из полированных плит различной формы, число плит в 1 м2 до 4	м2	175,00	2822,26	552,26	493896	96646	8,60	1505
					1863,00	323,29	326025	56575	1,26	221
6.	C11011-11-69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	176,75	1350,00	--	238612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции пергамином	м2	391,00	125,60	11,31	49109	4423	0,25	98
					58,48	4,25	22865	1662	0,02	6
8.	С11011-47-9	Пергамин П-350	м2	1391,00	64,00	--	89024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0111-31-2	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 3 шт на м2	м2	64,00	398,95	20,10	25533	1286	2,02	129
					359,66	7,54	23018	482	0,03	2
10.	С143011-203	Плиты из мрамора облицовочные пиленые, толщина 10 мм	м2	64,00	3040,00	--	194560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0111-41-1	Установка плинтусов из мраморных плит	м2	26,00	2162,62	8,69	56228	226	8,54	222
					1997,55	2,81	51936	73	0,01	0
12.	С143011-296	Плинтусы из мрамора пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	26,00	5920,00	--	153920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								1598261
		Раздел: Проемы - Окна								
13.	Е0115-13-2	Укладка подоконных мраморных полированных плит	м2	42,00	1182,48	10,55	49664	443	3,50	147
					853,88	4,00	35863	168	0,02	1
14.	С143011-188	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм	м2	42,42	3850,00	--	163317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы - Окна								212981
		Раздел: Двери								
15.	Е0110-23-3	Установка блоков в внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	56,60	673,27	39,81	38107	2253	1,15	65
					219,42	15,05	12419	852	0,06	3
16.	С12062-3	Блоки дверные однопольные	м2	54,60	4010,00	--	218946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12062-21	Блоки дверные двупольные	м2	19,00	5300,00	--	100700	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных и двухпольные входных дверей в здание	комплект	19,00	1960,00 --	-- --	37240 --	-- --	-- --	-- --
19.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	19,00	844,00 --	-- --	16036 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0126-34-2	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах	м2	12,60	3462,57 493,15	67,15 25,15	43628 6214	846 317	2,73 0,10	34 1
21.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	6,00	37400,00 --	-- --	224400 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Двери								679058
		Раздел: Отделочные работы ==================								
22.	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	100м2	16,50	12352,96 48,40	0,66 0,20	203824 799	11 3	61,10 2,62	1008 43
23.	Е0115-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	96,00	1611,85 401,06	2,63 0,99	154737 38502	252 95	2,08 0,00	200 0
		Итого по разделу: Отделочные работы								358561
		Раздел: Стены и перегородки ==================								
24.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	345,00	648,58 256,29	6,06 1,76	223758 88420	2089 608	1,29 0,01	444 2
25.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1250,00	370,50 84,79	4,29 1,64	463121 105987	5359 2047	0,46 0,01	569 8
26.	Е0115-169-5	Чистовая шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям,	м2	1250,00	40,75 22,05	0,06 0,03	50935 27557	78 31	0,11 0,00	136 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовленных под окраску								
27.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1250,00	306,50 65,03	2,10 0,79	383125 81288	2625 987	0,39 0,00	488 5
		Итого по разделу: Стены и перегородки								1120940
		Раздел: Потолки								
28.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	910,00	713,89 324,35	3,58 1,17	649641 295155	3253 1069	1,63 0,00	1483 4
29.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	910,00	450,49 117,43	4,92 1,86	409947 106858	4482 1695	0,55 0,01	504 7
30.	Е0115-169 -6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	910,00	51,09 30,53	0,06 0,03	46496 27785	57 23	0,15 0,00	137 0
31.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	910,00	338,18 93,41	2,91 1,10	307741 85007	2650 1001	0,49 0,00	446 4
32.	Е0111-40-1	Устройство потолочных галтелей на клее	м	410,00	29,83 18,61	0,20 0,09	12229 7629	82 36	0,09 0,00	37 0
33.	С11011-51 1	Галтели	м	414,10	410,00 --	-- --	169781 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Потолки								1595836
		Раздел: Электроосвещение								
34.	Ц0108-599 -1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	10,00	1029,05 473,80	28,25 2,88	10290 4738	283 29	2,30 0,02	23 0
35.	С151803-157	Щиток освещения встроенный на 12 групп, вводной автомат С100 3Р 380В 100А/ЩО-0,1;2,1;2,2;3,1;3,2;4,1;4,2/	шт	8,00	9460,00 --	-- --	75680 --	-- --	-- --	-- --
36.	С151803-1	Щиток освещения встроенный на 18	шт	2,00	14900,00	--	29800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	59	групп, вводной автомат С100 3Р 380В 100А/ЩО-1,1;1,2/			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
37.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	38,00	71,42 -------- 66,47	0,25 -------- 0,13	2714 -------- 2526	10 -------- 5	0,39 -------- 0,00	15 -------- 0
38.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	12,00	53,88 -------- 52,33	0,25 -------- 0,13	646 -------- 628	3 -------- 2	0,33 -------- 0,00	4 -------- 0
39.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	55,60 -------- 54,05	0,25 -------- 0,13	334 -------- 324	2 -------- 1	0,33 -------- 0,00	2 -------- 0
40.	С151801-38	Розетка Вессен Хит РС 10-132-б с/у 1м	шт	--	1300,00 -------- --	-- -------- --	1 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
41.	С151801-11	Выключатель Вессен Хит ВС 16-133-б с/у 1кл	шт	12,00	134,00 -------- --	-- -------- --	1608 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
42.	С151801-12	Выключатель Вессен Хит ВС 56-234-б с/у 2кл	шт	6,00	156,00 -------- --	-- -------- --	936 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
43.	Ц0110-898 -12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	78,00	877,95 -------- 457,70	381,25 -------- 90,00	68480 -------- 35701	29737 -------- 7020	2,30 -------- 0,52	179 -------- 41
44.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,08	22300,00 -------- --	-- -------- --	1739 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
45.	Ц0108-593 -10	Светильник местного освещения,типа бра	шт	18,00	151,32 -------- 131,10	5,13 -------- 0,87	2724 -------- 2360	92 -------- 16	0,82 -------- 0,01	15 -------- 0
		Итого по разделу: Электроосвещение								194953
		Раздел: Прокладка кабеля ==========								
46.	Ц0108-403 -3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3578,00	54,84 -------- 30,25	18,50 -------- 5,37	196235 -------- 108217	66193 -------- 19232	0,18 -------- 0,03	658 -------- 112
47.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,52	50586,00 -------- --	-- -------- --	76891 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
48.	С151601-3	Кабели силовые на напряжение до	1000м	2,06	32123,00	--	66109	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41		660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
49.	Ц0108-594 -3	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях, с количествомламп в светильнике: до 4	шт	6,00	548,65 -------- 269,10	228,75 -------- 64,75	3292 -------- 1615	1372 -------- 388	1,68 -------- 0,38	10 -------- 2
50.	Ц0108-593 -13	Люстры и подвесы с количеством ламп до 12	шт	10,00	1089,70 -------- 385,00	609,00 -------- 173,00	10897 -------- 3850	6090 -------- 1730	2,00 -------- 1,00	20 -------- 10
51.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	26,00	363,60 -------- 136,85	163,75 -------- 46,13	9454 -------- 3558	4257 -------- 1199	0,86 -------- 0,27	22 -------- 7
52.	С151702-6	Светильники	шт	26,00	7870,00 -------- --	-- -------- --	204620 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
53.	С151702-8	Люстры 5-ти рожковые	шт	6,00	8130,00 -------- --	-- -------- --	48780 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
54.	С151701-7 6	Люстры 7-ми рожковые	шт	10,00	49700,00 -------- --	-- -------- --	497000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
55.	С151706-7 7	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18	шт	26,00	82,00 -------- --	-- -------- --	2132 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
56.	С151706-8 2	Лампа энергосберегающая	шт	112,00	136,00 -------- --	-- -------- --	15232 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Прокладка кабеля								1130642
		Раздел: Водопровод и Канализация ==========								
57.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	110,00	232,17 -------- 216,83	6,60 -------- 2,48	25539 -------- 23852	726 -------- 272	1,21 -------- 0,01	133 -------- 1
58.	С130804-9 7	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-32 мм	м	111,00	237,00 -------- --	-- -------- --	26307 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
59.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	86,34 --------	1,96 --------	86 --------	2 --------	0,47 --------	0 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					77,63	--	78	--	--	--
60.	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ХВС 25	шт	1,00	9870,00	--	9870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	142,00	286,57	9,88	40693	1402	1,48	211
					266,51	3,69	37845	524	0,01	2
62.	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 мм	м	142,93	174,00	--	24870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	70,00	707,20	12,92	49504	905	0,50	35
					88,49	4,84	6194	339	0,02	1
64.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	22,00	357,19	49,05	7858	1079	1,69	37
					292,39	19,69	6433	433	0,07	2
65.	С130903-24	Кран шаровый муфтовый, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	16,00	225,00	--	3600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С130903-25	Кран шаровый муфтовый, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6,00	292,00	--	1752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	357,19	49,05	1429	196	1,69	7
					292,39	19,69	1170	79	0,07	0
68.	С130903-27	Кран шаровый муфтовый 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	634,00	--	2536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	86,34	1,96	86	2	0,47	0
					77,63	--	78	--	--	--
70.	С131102-66	Счетчики /водомеры/ горячей воды ГВС 25	шт	1,00	11400,00	--	11400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	30,00	286,57	9,88	8597	296	1,48	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм			266,51	3,69	7995	111	0,01	0
72.	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 мм	м	27,87	174,00 --	-- --	4849 --	-- --	-- --	-- --
73.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	35,00	232,17 216,83	6,60 2,48	8126 7589	231 87	1,21 0,01	42 0
74.	С130804-97	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-32 мм	м	32,83	237,00 --	-- --	7781 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	65,00	12,59 12,29	-- --	819 799	-- --	0,06 --	4 --
		Итого по разделу: Водопровод и Канализация								235701
		Раздел: Канализация К1-Запорная арматура,Трубопроводы ==========								
76.	Е0116-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	638,79 305,32	15,41 5,63	639 305	15 6	1,82 0,02	2 0
77.	С130903-23	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	4860,00 --	-- --	4860 --	-- --	-- --	-- --
78.	С130809-10103	Фланцы чугунные , Dy 100 мм	шт	2,00	168,00 --	-- --	336 --	-- --	-- --	-- --
79.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	4,00	3388,30 160,43	11,50 5,62	13553 642	46 22	0,91 0,02	4 0
80.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	25,00	357,19 292,39	49,05 19,69	8930 7310	1226 492	1,69 0,07	42 2
81.	С130903-22	Кран шаровый муфтовый, Ру 1,6 МПа	шт	10,00	225,00	--	2250	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	/16 кгс/см2/, Dy 15 мм			--	--	--	--	--	--
82.	С130903-25	Кран шаровый муфтовый, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	15,00	292,00 --	-- --	4380 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.до 20 мм	м	351,00	273,30 60,03	4,95 1,86	95928 21071	1737 654	0,34 0,01	120 3
84.	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-15 мм	м	228,35	95,00 --	-- --	21693 --	-- --	-- --	-- --
85.	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 мм	м	315,55	122,00 --	-- --	38497 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	605,00	12,59 12,29	-- --	7619 7438	-- --	0,06 --	35 --
		Итого по разделу: Канализация К1-Запорная арматура,Трубопроводы								198685
		ИТОГО:					7325615 1690568	245715 101389		9580 496

Накладные расходы :

На монтажные работы	171429
На общестроительные работы	1422300
На сантехнические работы	154790
Всего накладных расходов:	1748520
Итого с накладными	9074134

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	544448
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9618582

Заказчик: Принял Исаков Серик Мырзахметович

Подрядчик: Сдал ТОО «Колганат Курылыс» Мамамбаев М.П.

Технический надзор ТОО «Геоплан МММ»