Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",г. Астана, район "Сарыарка", ул. Бейбитшилик, 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Шегебай Узакбаев, дом № 29А**	**030740000614**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о гос закупках работ №784 от 30.06.2022

Номер документа	Дата составления
00000000004	13.02.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дорожно-строительные работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)			Услуга	1	308 386 055,01	308 386 055,01	33 041 363,04
				Итого	1	x	308 386 055,01	33 041 363,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бегичева Т.А. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.02.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2023 года (представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№784	от 30.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**5 907 834 317,02**								
акт №		308 386 055,01							
в т.ч.за отчетный месяц		**308 386 055,01**							**33 041 363,04**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

м.п.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Исполнитель: ТОО «Компания Энергодор»
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проекту: «Работы по среднему, текущему ремонту и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март 2023 года

на Средний ремонт улиц Тельмана в городе Нур-Султан

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
		Участок Р1										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ЩПС-С4 (Н=0,25 м).Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1617,86455		2222,20	1959,48	3595221	3170165	3624	1389686	5383700
		НР - 108%; СП - 8%				260,49	534,85	421432	865315		398793	
2	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м3	1973,794751		8012,00	--	15814044	--	15814044	--	17079167
		СП - 8%				--	--	--	--		1265123	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	12,07		186644,71	4247,16	2252802	51263	2201539	26854	2462028
		НР - 108%; СП - 8%				--	2060,05	--	24865		182372	
4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 7 см (4+3) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	м2 покрытия	13410,94		3045,75	313,28	40846337	4201312	36093668	1377773	45602039
		НР - 108%; СП - 8%				41,11	54,01	551357	724358		3377929	
5	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	13410,94		2023,67	0,19	27139364	2515	26846288	313806	29649424
		НР - 108%; СП - 8%				21,67	--	290561	--		2196254	
6	1127-0801-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обочины.Укрепление из грунта**	м2 покрытия обочин	6294,8		155,41	155,41	978291	978290	--	284257	1363552
		НР - 108%; СП - 8%				--	41,81	--	263201		101004	
7	1101-0105-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Насыпи дорожные.Устройство присыпной обочины из дресвы (толщина слоя 25 см)**	м3	1734,8925		416,55	416,55	722669	722669	--	172972	967293
		НР - 72%; СП - 8%				--	138,48	--	240239		71651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	261-101-0108 РСНБ РК 2022	Дресва	м3	2116,56885	3437,00	--	7274647	--	7274647	--	7856619
		СП - 8%			--	--	--	--		581972	
		Участок Р4									
9	1101-0102-0374 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	982	254,94	254,94	250349	250348	--	42917	316728
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,70	--	59607		23461	
10	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	1767,6	780,00	--	1378728	--		--	1489026
		СП - 8%			--	--	--	--		110298	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	98,2	3646,84	--	358120	--	--	257846	665244
		НР - 72%; СП - 8%			3646,84	--	358120	--		49277	
12	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2	м3 грунта	98,2	976,10	--	95853	--	--	69014	178056
		НР - 72%; СП - 8%			976,10	--	95853	--		13189	
13	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	176,76	780,00	--	137873	--		--	148903
		СП - 8%			--	--	--	--		11030	
14	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1259	15,06	15,06	18964	18964	--	3807	24593
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,20	--	5288		1822	
15	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	982	53,92	48,24	52948	47369	--	15020	73405
		НР - 72%; СП - 8%			5,68	15,56	5579	15282		5437	
16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы (Н=0,7 м).Устройство	м3 материала основания в плотном теле	881,3	2222,20	1959,48	1958426	1726885	1974	757004	2932665
		НР - 108%; СП - 8%			260,49	534,85	229567	471363		217234	
17	261-101-0108 РСНБ РК 2022	Дресва	м3	1075,186	3437,00	--	3695414	--	3695414	--	3991047
		СП - 8%			--	--	--	--		295633	
18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ЩПС-С4 (Н=0,25 м).Устройство	м3 материала основания в плотном теле	259,5	2222,20	1959,48	576661	508484	581	222901	863527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			260,49	534,85	67596	138794		63965	
19	Калькуляция №1	Смеси С4	м3	316,59	8012,00	--	2536519	--	2536519	--	2739441
		СП - 8%			--	--	--	--		202922	
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,9108	186644,71	4247,16	169996	3868	166128	2026	185784
		НР - 108%; СП - 8%			--	2060,05	--	1876		13762	
21	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 7 см (4+3) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1012	3045,75	313,28	3082296	317035	2723655	103968	3441165
		НР - 108%; СП - 8%			41,11	54,01	41606	54661		254901	
22	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1012	2023,67	0,19	2047958	190	2025842	23680	2237369
		НР - 108%; СП - 8%			21,67	--	21926	--		165731	
23	1101-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Рекультивация откосов (чернозем)	м2 спланированной площади	4029	162,24	42,10	653667	169621	--	380894	1117326
		НР - 72%; СП - 8%			120,14	11,16	484046	44974		82765	
24	1101-0105-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Насыпи дорожные.Устройство присыпной обочины (грунт)(толщина слоя 20 см)	м3	1343	416,55	416,55	559427	559427	--	133900	748793
		НР - 72%; СП - 8%			--	138,48	--	185972		55466	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Насып уплотняемый.Полив водой	м3 уплотнения	1343	153,93	133,28	206731	178989	4297	51945	279370
		НР - 72%; СП - 8%			17,46	36,26	23445	48701		20694	
26	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение самоходными вибрационными катками,грунтовые кулачковые,масса 18 т.При толщине слоя 20 см	м3	1343	179,46	179,46	241018	241018	--	55407	320139
		НР - 72%; СП - 8%			--	57,30	--	76954		23714	
27	1127-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обочины.Укрепление из ЩПС-С4 толщиной 12 см.	м2 покрытия обочин	2686	147,95	147,95	397394	397393	--	113787	552075
		НР - 108%; СП - 8%			--	39,23	--	105358		40894	
28	Калькуляция №1	Смеси С4	м3	393,2304	8012,00	--	3150562	--	3150562	--	3402607
		СП - 8%			--	--	--	--		252045	
		Участок Р2									
29	1101-0102-0374 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	5994	254,94	254,94	1528095	1528096	--	261962	1933261
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,70	--	363836		143205	
30	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	10789,2	780,00	--	8415576	--		--	9088822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		673246	
31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	599,4	3646,84	--	2185918	--	--	1573861	4060561
		НР - 72%; СП - 8%			3646,84	--	2185918	--		300782	
32	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2**	м3 грунта	599,4	976,10	--	585073	--	--	421252	1086831
		НР - 72%; СП - 8%			976,10	--	585073	--		80506	
33	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	1078,92	780,00	--	841558	--		--	908883
		СП - 8%			--	--	--	--		67325	
34	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	м3 грунта	5994	53,92	48,24	323187	289136	--	91680	448057
		НР - 72%; СП - 8%			5,68	15,56	34052	93282		33189	
35	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	5550	15,06	15,06	83597	83597	--	16783	108411
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,20	--	23310		8030	
		Участок Р3									
36	1101-0105-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Насыпи дорожные.Устройство присыпной обочины (грунт)**	м3	1320	416,55	416,55	549846	549846	--	131607	735969
		НР - 72%; СП - 8%			--	138,48	--	182787		54516	
37	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Насып уплотняемый.Полив водой**	м3 уплотнения	1320	153,93	133,28	203190	175922	4225	51055	274585
		НР - 72%; СП - 8%			17,46	36,26	23043	47866		20340	
38	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Уплотнение самоходными вибрационными катками,грунтовые кулачковые,масса 18 т.**	м3	1320	179,46	179,46	236890	236890	--	54458	314656
		НР - 72%; СП - 8%			--	57,30	--	75636		23308	
39	1127-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обочины.Укрепление из ЩПС-С4 толщиной 12 см.**	м2 покрытия обочин	1796	147,95	147,95	265718	265718	--	76084	369146
		НР - 108%; СП - 8%			--	39,23	--	70448		27344	
40	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м3	262,9344	8012,00	--	2106630	--	2106630	--	2275160
		СП - 8%			--	--	--	--		168530	
41	1101-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Рекультивация откосов (чернозем)**	м2 спланированной площади	21552	162,24	42,10	3496607	907339	--	2037486	5976821
		НР - 72%; СП - 8%			120,14	11,16	2589268	240574		442727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				141014164	17582349	104649637	10515692	163652248
							8008442	4424547	--	12122386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141014164				
	Материалы		Тенге				70071820				
	Всего заработная плата		Тенге					12432989			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34577816				
	Транспортные расходы		Тенге				10773734				
		Накладные расходы	Тенге				10515692				
		Сметная прибыль	Тенге				12122386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				163652242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6329
		Сметная заработная плата	Тенге					12432989			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				163652242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6329
		Сметная заработная плата	Тенге					12432989			
		РАЗДЕЛ 2.СЪЕЗДЫ									
	Участок Р2										
42	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,351	186644,71 --	4247,16 2060,05	65512 --	1491 723	64021	781 5303	71596
43	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 7 см (4+3) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	390	3045,75 41,11	313,28 54,01	1187842 16034	122177 21065	1049631	40067 98233	1326141
44	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	390	2023,67 21,67	0,19 --	789233 8450	73 --	780710	9126 63869	862227
	Пересечение с улицей Р1										
45	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Разрборка существующей дороги из грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3621,6685	288,50 --	288,50 93,39	1044851 --	1044852 338219	--	243517 103069	1391438
46	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	6519,0033	780,00 --	-- --	5084823 --	-- --		-- 406786	5491609
47	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3621,6685	53,92 5,68	48,24 15,56	195275 20575	174700 56362	--	55395 20054	270723
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				8367536 45059	1343293 416369	1894362 --	348886 697314	9413734
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8367536				
	Материалы		Тенге				1894362				
	Всего заработная плата		Тенге					461428			
	Транспортные расходы		Тенге				5084823				
		Накладные расходы	Тенге				348886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				697314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9413736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					461428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9413736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					461428			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕСАДКА,СНОС ДЕРЕВЬЕВ									
		Пересадка деревьев с комом земли 0,8-0,6									
48	1147-0116-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья и кустарники с комом земли,размеры 0,8х0,6 м.Заготовка в мягкой упаковке**	шт.	682	21780,33	741,80	14854182	505907	3300547	9920714	26756887
		НР - 88%; СП - 8%			16199,02	331,10	11047728	225810		1981992	
49	1147-0102-0316 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья и кустарники с круглым комом земли,размеры 0,8х0,6 м.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.В естественном грунте**	яма	682	5378,10	--	3667865	--	--	3227721	7447233
		НР - 88%; СП - 8%			5378,10	--	3667865	--		551647	
50	1147-0103-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,8х0,6 м.Посадка**	шт.	682	6492,54	1940,74	4427909	1323583	105539	3089120	8118391
		НР - 88%; СП - 8%			4397,05	750,11	2998787	511577		601362	
51	412-303-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка автоцистернами в населенных пунктах (Доставка воды при посадке).Расстояние перевозки 10 км**	т·км	177,32	163,00	--	28903	--		--	31215
		СП - 8%			--	--	--	--		2312	
52	1147-0118-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья или кустарники с комом земли,размеры 0,8х0,6 м.Уход**	шт.	1364	5839,24	1310,90	7964719	1788068	211610	5677345	14733429
		НР - 88%; СП - 8%			4373,20	356,66	5965041	486488		1091365	
53	412-303-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка автоцистернами в населенных пунктах (Доставка воды при уходе,8 кратный).Расстояние перевозки 10 км**	т·км	682	163,00	--	111166	--		--	120059
		СП - 8%			--	--	--	--		8893	
54	217-603-0104 РСНБ РК 2022	**Вода техническая**	м3	262,57	32,00	--	8402	--	8402	--	9074
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
		Пересадка деревьев с комом земли 0,3-0,3									
55	1147-0116-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья и кустарники с комом земли,размеры 0,3х0,3 м.Заготовка в мягкой упаковке**	шт.	290	6366,84	570,61	1846383	165477	532495	1075598	3155739
		НР - 88%; СП - 8%			3960,04	254,69	1148411	73859		233758	
56	1147-0102-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья и кустарники с круглым комом земли,размеры 0,3х0,3 м.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.В естественном грунте**	яма	290	1655,33	--	480047	--	--	422441	974687
		НР - 88%; СП - 8%			1655,33	--	480047	--		72199	
57	1147-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,3х0,3 м.Посадка**	шт.	290	1933,69	284,03	560770	82368	42261	403525	1041439
		НР - 88%; СП - 8%			1503,94	77,28	436141	22410		77144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	412-303-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка автоцистернами в населенных пунктах (Доставка воды при посадке).Расстояние перевозки 10 км**	т·км	31,03	163,00	--	5058	--		--	5463
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
59	1147-0118-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья или кустарники с комом земли,размеры 0,3х0,3 м.Уход**	шт.	580	1954,38	316,80	1133543	183744	82192	807491	2096316
		НР - 88%; СП - 8%			1495,87	86,20	867607	49996		155283	
60	412-303-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка автоцистернами в населенных пунктах (Доставка воды при уходе,8 кратный).Расстояние перевозки 10 км**	т·км	69,6	163,00	--	11345	--		--	12253
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	**Вода техническая**	м3	67,28	32,00	--	2153	--	2153	--	2325
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
		Уходные работы									
62	1147-0118-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья или кустарники с комом земли,размеры 0,8х0,6 м.Уход**	шт.	1023	5839,24	1310,90	5973539	1341051	158707	4258009	11050072
		НР - 88%; СП - 8%			4373,20	356,66	4473781	364866		818524	
63	412-303-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка автоцистернами в населенных пунктах.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	511,5	163,00	--	83374	--		--	90044
		СП - 8%			--	--	--	--		6670	
64	1147-0118-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья или кустарники с комом земли,размеры 0,3х0,3 м.Уход**	шт.	435	1954,38	316,80	850157	137808	61644	605618	1572237
		НР - 88%; СП - 8%			1495,87	86,20	650705	37497		116462	
65	412-303-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка автоцистернами в населенных пунктах.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	52,2	163,00	--	8509	--		--	9190
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
66	217-603-0104 РСНБ РК 2022	**Вода техническая**	м3	182,25	32,00	--	5832	--	5832	--	6299
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				42023856	5528006	4511382	29487582	77232352
							31736113	1772503	--	5720916	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42023856				
	Материалы		Тенге				4494998				
	Всего заработная плата		Тенге					33508616			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16387				
	Транспортные расходы		Тенге				248355				
		Накладные расходы	Тенге				29487582				
		Сметная прибыль	Тенге				5720916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77232354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17471
		Сметная заработная плата	Тенге					33508616			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				77232354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17471
		Сметная заработная плата	Тенге					33508616			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								250298332
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39789614				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24453648			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6613419			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						111055383		
		- Перевозка грузов	Тенге				16106913				
		- Накладные расходы	Тенге							40352160	
		- Сметная прибыль	Тенге							18540616	
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - К=1,079									**270 071 900**
		Скидка по договору	Тенге								126 123,58
		Итого за минусом скидки	Тенге								**269 945 776**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								5 398 916
		Итого	Тенге								**275 344 692**
		Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге								33 041 363
		Итого в текущих ценах	Тенге								**308 386 055,01**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____ Ахубаев М. Н.