Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Заказчик: Генподрядчик ТОО "Бабек-Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"
Наименование стройки: Строительство отдельной ячейки ВЛ-10 кВ для снабжения электроэнергией западной части села Уил Уилского района
Договор №9 от 15.09.2016 г

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 года

| Код | | Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно -правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | подрядчика | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | 9 | 15.09.2016 г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце за октябрь без НДС | из графы 2 | | | | | | | |
| | | | строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобретение материалов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Строительство отдельной ячейки ВЛ-10 кВ для снабжения электроэнергией западной части села Уил Уилского района Актюбинской области | 12 052 740 | 10 761 375,00 | 4 414 380 | 4 414 380 | | | | | 1 291 365 | 12 052 740 |
| | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
ТОО "Бабек-Курылыс"
**Директор** _____ **Азизов Р.Х.**

**СУБПОДРЯДЧИК:**
ТОО "БИ-М-72"
**Директор** _____ **Темирбаев А.**

Заказчик: Генподрядчик ТОО "Бабек-Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор №9 от 15.09.2016г.

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство отдельной ячейки ВЛ-10 кВ для снабжения электроэнергией западной части села Уил Уилского района

**Акт №1**

**выполненных работ за октябрь 2016 г**

**(локальная смета 2-1-1)**

Сети 10 кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Монтаж** | | | | | | | | |
| 1 | Е33-103-1 | Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) | 41 | 1534,11 | 878,23 | 62899 | 36007 | 32402 | 3,06 | 125 |
| | | *опора* | | 506,25 | 246,42 | 20756 | 10103 | 105 | 1,03 | 42 |
| 2 | Е33-103-2 | Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) | 9 | 3155,76 | 1990,26 | 28402 | 17912 | 14510 | 5,98 | 54 |
| | | *опора* | | 985,5 | 549,9 | 8870 | 4949 | 105 | 2,29 | 21 |
| 3 | 30-19-96 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12 | 3 | 58400 | | 175200 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | 30-19-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 14 | 19400 | | 271600 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е8-4-7 | | | | | | | | | |
| | | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 118 | 245,44 | 3,82 | 28962 | 451 | 5401 | 0,212 | 25 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 4407 | 170 | 118 | 0,007 | 1 |
| 6 | Е33-107-1 | Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 | 22 | 459,29 | 301,79 | 10104 | 6639 | 5562 | 0,91 | 20 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 157,5 | 83,25 | 3465 | 1832 | 105 | 0,3 | 7 |
| 7 | 30-14-3 | Стоимость анкера железобетонного | 2,64 | 19600 | | 51744 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 8 | Е7-13-1 | Укладка плит П-3и | 25 | 1457,19 | 387,22 | 36430 | 9681 | 16075 | 2,06 | 52 |
| | | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 344,25 | 115,02 | 8606 | 2876 | 140 | 0,4606 | 12 |
| 9 | 30-18-23 | Стоимостьплиты П-3и | 1,25 | 20700 | | 25875 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 10 | Е33-116-1 | Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов | 13 | 2476,72 | 1756,72 | 32197 | 22837 | 12602 | 3,76 | 49 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 616,5 | 306,68 | 8015 | 3987 | 105 | 1,06 | 14 |
| 11 | 75-6-112 | Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) | 13 | 599 | | 7787 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | 99-1-118-4-1( | Изоляторы подвеснойПС 70Д | 744 | 603 | | 448632 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 13 | 99-1-118-4-1: | Изолятор колпачок К-5 (КП-16) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 15 | 8 | | 120 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 14 | 99-1-118-4-2: | Изоляторы штыревыестеклянныеШС 10-Д ГОСТ 1232-93 | 15 | 388 | | 5820 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 15 | 99-1-1 18-4-1 | | | | | | | | | |
| | | Ушки однолапчатыетипа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | 348 | 241 | | 83868 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 16 | 99-1-118-4-1: | | | | | | | | | |
| | | Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | 24 | 344 | | 8256 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 99-1-1 18-4-2 | Зажимы соединительные плашечные ПА -2-2 ГОСТ Р 51177-98 | 66 | 113 | | 7458 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 18 | 99-1-1 18-4-2 | Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2А ГОСТ Р 51177-98 | 46 | 122 | | 5612 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 19 | 99-1-118-4-1( | Зажимы натяжные Н3-2 | 186 | 1321 | | 245706 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 20 | 99-1-118-4-1( | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | 174 | 133 | | 23142 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 21 | Е9-34-4 | Монтаж стальныхконструкций | 7,98 | 21562,67 | 927,19 | 172070 | 7399 | 120146 | 99,9 | 797 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 16627,5 | 101,25 | 132687 | 808 | 90 | 0,49 | 4 |
| 22 | 2-1-260 | ССтоимость стальных конструкций | 7,98 | 114900 | | 916902 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 23 | Е34-27-8 | Окраска стальных конструкций за два раза | 7,98 | 9752,34 | 5568,51 | 77824 | 44437 | 41710 | 22,93 | 183 |
| | | *т металлоконструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 3660,75 | 1514,25 | 29213 | 12084 | 101 | 7,4 | 59 |
| 24 | Е33-118-1 | Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ | 1000 | 53,87 | 12,24 | 53870 | 12240 | 33075 | 0,18 | 180 |
| | | *м шин заземления* | | | | | | | | |
| | | | | 29,25 | 2,25 | 29250 | 2250 | 105 | 0,01 | 10 |
| 25 | 4-1-6 | Сталь круглая d=10 мм | 0,62 | 45800 | | 28396 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 26 | 4-1-132 | Лужение заземляющих устройств | 0,62 | 40200 | | 24924 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 27 | Ц8-141-5 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | 100 | 49,1 | 14,9 | 4910 | 1490 | 3164 | 0,19 | 19 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| | | | | 29,9 | 3,4 | 2990 | 340 | 95 | 0,02 | 2 |
| 28 | Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 | 36,7 | 27,8 | 3670 | 2780 | 1492 | 0,06 | 6 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| | | | | 8,8 | 6,9 | 880 | 690 | 95 | 0,04 | 4 |
| 29 | Ц8-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 100 | 32,4 | 23,7 | 3240 | 2370 | 1378 | 0,06 | 6 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8,6 | 5,9 | 860 | 590 | 95 | 0,034 | 3 |
| 30 | Ц8-165-9 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 | 2 | 4757,7 | 2963 | 9515 | 5926 | 4596 | 9 | 18 |
| | | *шт* | | 1764 | 655 | 3528 | 1310 | 95 | 3,827 | 8 |
| 31 | 99-1-3 | КабельАСБл-3х240-10 | 333 | 2092 | | 696636 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | **Раздел 2. Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 32 | Е1-39-2 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами | 1 | 139185,82 | 104985,82 | 139186 | 104986 | 50788 | 239 | 239 |
| | | *км траншеи* | | 34200 | 18159,3 | 34200 | 18159 | 97 | 77,51 | 78 |
| 33 | Е1-39-6 | исключать за каждые 0,2 м изменения глубины до глубины 0,6 м (заземление)К=-1,000; ктрр=5; ктрм=5; кзпр=5; кэкс=5; кзпм=5; кмат=5; | -1 | 92938,5 | 50188,5 | -92939 | -50189 | -49962 | 300 | -300 |
| | | *км траншеи* | | 42750 | 8757 | -42750 | -8757 | 97 | 34,5 | -35 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | | **3598018** | **224966** | | | **1473** |
| | | | | | | **244977** | **51391** | | | **230** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | | 3120288 | | | | |
| | оборудования, тенге | | | | | 7787 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 292939 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | | 43941 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | | 146 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 232990 | | | | |
| | **Всего** | | | | | **4123947** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (2,8%) | | | | | 115252 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 16251 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | 92 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,74%) | | | | | 115941 | | | | |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 53333 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 325 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | 42314 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | 16926 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **4414380** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **10550368** |
| - материалы, тенге | 7457488 |
| - оборудование, тенге | 18611 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1121228 |
| Налог(2%) | 211007 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **10761375** |
| НДС(12%) | 1291365 |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **12052740** |

Заказчик: Генподрядчик "ТОО"Бабек-Курылыс"

Директор _____ Азизов Р.Х.

Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.