Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Заказчик: Генподрядчик ТОО "Бабек-Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование стройки: Реконструкция сетей электроснабжения в районе многоквартирных домов в городе газовиков г Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

Договор №8 от 12.08.2016 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8	12.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 2							
			строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сетей электроснабжения в районе многоквартирных домов в городе г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	3 108 905	2 775 808,00	994 293	994 293					333 097	3 108 905

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Бабек-Курылыс"
Директор _____ **Азизов Р.Х.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "БИ-М-72"
Директор _____ **Темирбаев А.**

Заказчик: Генподрядчик ТОО "Бабек-Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор № №8 от 12.08.2016г.

Форма 2В

Наименование объекта: Реконструкция сетей электроснабжения в районе многоквартирных домов в городе газовиков гШалкар Шалкарского района Актюбинской области

Акт №1
выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 859-4-1)
Электроснабжение

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Промежуточная опора										
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	5	1534,11 506,25	878,23 246,42	7671 2531	4391 1232	3951 105	3,06 1,03	15 5
2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А *шт*	18	12600		226800				
3	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	25	92,72 37,35	3,82 1,44	2318 934	96 36	1145 118	0,212 0,007	5 –

Раздел 2. Концевая опора А 23

4	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	18	12600	226800
		шт			
5	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,9	17700	15930
		м3			

Раздел 3. Угловая анкерная опора УА23

6	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	9	12600	113400
		шт			

Раздел 4. Ответвительная анкерная опора АО23

7	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	4	12600	50400
		шт			

Раздел 5. Повышенная угловая анкерная опора ПУА23

8	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	9	18500	166500
		шт			

Раздел 6. Повышенная анкернаяопора ПА23

9	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	18500	37000
		шт			

Раздел 7. Прокладка кабеля в траншее

10	16-1-545	Кабели силовые АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2 ГОСТ 16442-80	0,04532	239812	10868
		1000м			
11	16-1-547	Кабели силовые АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2ГОСТ 16442-80	0,03399	394398	13406
		км			

Всего прямые затраты	**871093**
Накладные расходы, тенге	5096
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	52571
Всего	**928760**
Временные здания и сооружения (2,8%)	26005
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,74%)	26161
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	9548
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	3819
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**994293**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге Имрп=2,737	**2721380**
Налог(2%)	54428
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2775808**
НДС(12%)	333097
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**3108905**

Заказчик: Генподрядчик ТОО"Бабек-Курылыс"

Директор _____ Азизов Р.Х.

Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.