Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

« 27 » октября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бабэк-Курылыс» , Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г. А. , г Алга, Есет-батыра, 22/42**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Азизов Рахиб Хазайыроглы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция сетей электроснабжения в городке Газовиков г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель Қорқытұлы А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Информстройсервис»; ТОО «Алихан Ойл 3» ТОО «Би-М-72»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Иншаб»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Шалкарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №12-1 от 27.01.2015 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
мощность	кВт	297		297	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Установка одностоечных железобетонных опор 63шт, установка ящиков ВРУ 13шт, ЩРН-1шт, установка счетчиков Меркурий 230 ART-02 13шт, установка автомат.выключателей (рубильник) 250А 3шт, 400А 1шт, устройство линий электроснабжения кабелем СИП 1362м, прокладка кабеля в траншеях 43м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2016 года;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2016 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **два;**
фактически, месяц: **два**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция сетей электроснабжения в городке Газовиков г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Бабэк Курылыс» _____ **Азизов Рахиб Хазайыроглы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Газовики Шалкар

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» октября 2016 г.

Заказчик Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Қоркытұлы А.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 27.10.2016г., директор ТОО «Бабәк-Курылыс» Азизов Р.Х., г.Алга,ул.Есет-батыра, 22/42 _____,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 28.10.2016г., технадзор ТОО «Interrelation-Tor-icrom» Кунаев Ж.А., аттестат № KZ34VJE00017239 от 22.04.2016г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 28.10.2016г., главный инженер ТОО «Иншаб» Ерменов Г.К., аттестат KZ18VJE00017818 от 24.05.2016г.,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Реконструкция сетей электроснабжения в городке Газовиков г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области _____
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: городок Газовиков г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области _
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____ _____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Иншаб»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
№ 12-1 от 27.01.2015г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2016г.;

месяц, год

окончание работ октябрь 2016г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: два;
фактически, месяц: два;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
мощность	кВт	297		297	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						

в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Установка одностоечных железобетонных опор 63шт, установка ящиков ВРУ 13 шт, ЩРН-1шт, установка счетчиков Меркурий 230 ART-02 13шт, установка автомат.выключателей (рубильник) 250А 3 шт, 400А 1шт, устройство линий электроснабжения кабелем СИП 1362м, прокладка кабеля в траншеях 43м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 13289,87 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 8185,44 тысяч тенге, оборудования, мебели и инвентаря 3194,12 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 11401,8 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 8207,68 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3194,12 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Реконструкция сетей электроснабжения в городке Газовиков г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области , принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Коркытулы А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Кунаев Ж.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Ерменов Г.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Азизов Р.Х._____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Бабек-Курылыс
Товарищество с ограниченной ответственностью
Город Актобе
Республика Казахстан