Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Исполнитель: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стрительства и его адрес: "Строительство пристройки к специальной школе-интернат №4 в городе Кокшетау, Акмолинской области, Ж.Саина 20"

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за АПРЕЛЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№2021-84 Доп.согл. №6	30.06.2021 г. 21.02.2023 г.				

Наименование объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к специальной школе-интернат №4 в городе Кокшетау, Акмолинской области, Ж.Саина 20	90 022 511,02	43 044 957,16							5 165 394,86	48 210 352,02

Исполнитель:
ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Qazstroy Invest Engineering" БИН 210140004445

Эксперт_____ **Грот С.В.**

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области'
БИН 000140001467

_____

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области» БИН 000140001467
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг" БИН 060540005386

Акт №3

приемки выполненных работ 14.04.2022

Строительство пристройки к специальной школе-интернат №4 в городе Кокшетау, Акмолинской области, Ж.Саина 20

Основание: Договор о государственных закупках работ №2021-84 от 30.06.2021 года. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №6 от 21.02.2023 года.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
1	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	73,332		25975,86	1151,21	1904862	84421	1713325	116156	2182699
			НР - 91%; СП - 8%				1460,70	279,93	107116	20528		161681	
2	12	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	373,45		34476,64	1896,62	12875301	708292	10837751	1354043	15367691
			НР - 91%; СП - 8%				3559,40	424,96	1329258	158701		1138348	
3	13	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	9,724696		447247,00	–	4349341	–	4349341	–	4697288
			СП - 8%				–	–	–	–		347947	
4	14	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	27,167692		419679,00	–	11401710	–	11401710	–	12313847
			СП - 8%				–	–	–	–		912137	
5	16	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	579,09		3173,68	209,27	1837846	121186	1422048	331367	2342750
			НР - 93%; СП - 8%				508,75	106,54	294612	61696		173537	
6	17	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	579,09		45,32	0,64	26244	371	40	24452	54752
			НР - 94%; СП - 8%				44,61	0,31	25833	180		4056	
7	18	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	181,39		4107,37	6,95	745036	1261	698065	42863	850931
			НР - 93%; СП - 8%				252,00	2,09	45710	379		63032	
8	19	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18		2041,57	1075,29	36748	19355	9026	16211	57195
			НР - 118%; СП - 8%				464,81	298,40	8367	5371		4237	
9	20	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	108		2358,12	1054,39	254677	113874	82697	105854	389374
			НР - 118%; СП - 8%				538,02	292,60	58106	31601		28842	
10	21	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	134		3008,60	1343,16	403152	179984	113462	188389	638864
			НР - 118%; СП - 8%				818,70	372,73	109706	49946		47323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	22	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	142	4872,35 1247,07	2355,75 653,73	691874 177084	334517 92830	180273	318498 80830	1091202
12	26	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (заделки) НР - 91%, СП - 8%	м3	15	27365,25 3716,76	1410,86 351,68	410479 55751	21163 5275	333565	55534 37281	503294
13	27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%, СП - 8%	т металлических изделий	0,177262	79665,63 77211,60	2454,03 833,76	14122 13687	435 148	–	12866 2159	29147
14	28	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,177262	447247,00 –	– –	79280 –	– –	79280	– 6342	85622
15	29	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	48,56	40939,56 11500,50	4974,23 1122,03	1988025 558464	241549 54486	1188012	557785 203665	2749474
16	30	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	2,27095	419679,00 –	– –	953070 –	– –	953070	– 76246	1029316
17	31	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,47065	447247,00 –	– –	210497 –	– –	210497	– 16840	227337
			Устройство основания под перегородки									
18	34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /под перегородки/ НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	4,512	29863,94 4340,76	8,16 –	134746 19586	37 –	115123	18410 12253	165409
19	35	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%, СП - 8%	т	0,15747	17469,56 15880,40	1557,80 692,64	2751 2501	245 109	5	2375 410	5536
20	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,01057	392348,00 –	– –	4147 –	– –	4147	– 332	4479
21	37	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,0801	450224,00 –	– –	36063 –	– –	36063	– 2885	38948
22	38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0668	386515,00 –	– –	25819 –	– –	25819	– 2066	27885
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				38385790 2805781	1826690 481250	33753319 –	3144803 3322449	44853040
			РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
23	69	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	24	4585,07 987,22	950,39 217,86	110042 23693	22810 5229	63539	34128 11534	155703
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				110042 23693	22810 5229	63539 –	34128 11534	155703
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге				100696	22222	–	49018	45008746

			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				45 008 746				
			в том числе оборудование	Тенге				-				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
					3								1000010
			в том числе СМР	Тенге				45 008 746					
			Временные здания и сооружения, 1,5%	Тенге			1,50%	675 131					
			Итого с временными	Тенге				45 683 877					
			дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге			2,64%	1 206 054					
			Итого с зимними	Тенге				46 889 932					
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			2,00%	937 799					
			Итого в базовых ценах 2021г. СМР	Тенге				47 827 730					
			Итого в базовых ценах 2021г. оборудование	Тенге				-					
			Итого в базовых ценах 2021г. СМР+оборудование	Тенге				47 827 730					
			Понижающий коэффициент	Тенге			0,9	43 044 957,16					
			НДС (12%)	Тенге			12%	5 165 394,86					
			Стоимость строительства	Тенге				48 210 352,02					

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"_____
БИН 000140001467

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"_____ Байтожин Н.Т.
БИН 000140001467

Авторский надзор:
ТОО "Technical institute Almas"_____
БИН 980440009189

Технадзор:
Эксперт
ТОО "Qazstroy Invest Engineering"_____ Бооп Т.В.
БИН 210140004445, №KZ74VWC00140204

Подрядчик:
Директор
ТОО "SCS Инжиниринг"_____ Рыбка А.А.
БИН 060540005386