«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДі

Орындаушы Жубатов А.Ю.
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 20 22 ж. « 25 » тамыз

Приложение 2 к перечню некоторых приказов в сфере строительной деятельности, в которые вносятся изменения и дополнения
Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» августа 2022 года

Заказчик **ТОО «RT Services», 090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Х.Чурина, дом 37**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

декларации о соответствии **от 15 августа 2022 года. Подрядная организация – ТОО «RT Alliance», в лице директора Каналиева Е.Г., действующего на основании Устава, зарегистрированное по адресу: Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул. Х.Чурина, д.35,**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 15 августа 2022 года. Технический надзор ТОО «ОВС Строй-Проект», в лице директора Акнуров М.А., эксперт Акнуров М.А. аттестат эксперта-технадзора № KZ43VJE00036283, от 26.03.2018 года,**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 15 августа 2022 года. Авторский надзор – ТОО «Байтак-Арка» ГСЛ №18014334 выдана 24.07.2018, Сызранцев М.Ю.,**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство столовой и бытового строения с размещением жилых помещений для проживания аварийных бригад на территории ТОО «RT Services» по адресу: ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, Промышленная зона, земельный участок 238Н».**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, Промышленная зона, земельный участок 238Н.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок **«Договор об аренде земельного участка №222 от 26.07.2016 г.;**
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа, вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управлен государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» №KZ05REA00271215 от 20.04.2 г.**
(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Байтак-Арка» № 02-21**
(наименование проектной организации, номер проекта)-
утвержденного(й) **ТОО «RT Services» № 1 от 11 ноября 2021 года;**
(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и д утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2022 год**;
(месяц, год)
окончание работ **август 2022 год**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **4**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7**;
фактически, месяц: **4;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощно производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропуск способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объек (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным ви услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	М2	1851,53		1851,53	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы Нурматов Д.А.
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 20 24 ж. « 25 » наурыз

Показатели	По проекту				Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектируемые здания относятся к 2 технически несложному уровню ответственности. На территории предусмотрены следующие здания и сооружения: столовая, бытовое строение, площадка для мусоросборников

Столовая. Здание одноэтажное, прямоугольное в плане с размерами в осях 52,98 х14,6 м.
В здании размещены помещения:
В осях "7"-"8": тамбур прачечной, сан.узел, постирочная, гладильная, упаковочная, топочная.
В осях "2"-"7": тамбур столовой, умывальная, сан.узел, обеденный зал с раздаточной, горячий цех, мойка посуды столовой , помещение отходов с тамбуром, мясо-рыбный цех, коридор, мойка посуды кухни , заготовочная овощей, кулинарный цех, кладовая сухих продуктов, кладовая овощей, помещение холодильных камер, кабинет заведующей производством, моечная оборотной тары, помещение приготовления дез.средств, помещение хранения тары, электрощитовая, загрузочная, сан.узел с гигиеническим душем, душевая персонала кухни, комната персонала кухни.
В осях "1"-"2": помещение запаса воды.

Окна –из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.
Двери внутренние –деревянные ГОСТ 6629-88
Двери наружные стальные по ГОСТ 31173-2003.
Наружная отделка. Утепление пеноплексом толщиной 5 мм. Декоративная штукатурка. Покраска фасадной краской.
Кровля -профлист С21-100-0.7 с неорганизованным водостоком
Цоколь -обшивка профлистом С21-1000-0.7 по металлическому каркасусутеплением пенополистиролом ПСБ-35 толщиной 50мм
Внутренняя отделка. Внутренняя отделка помещений предусмотрена согласно ведомости внутренней отделки помещений:
-потолки –ГКЛВ по металлокаркасу, выравнивание растворами из сухих строительных смесей, затирка, окраска ВЭ.
-выравнивание растворами из сухих строительных смесей по стенам из керамзитоблока, окраска ВЭ;
-во влажных помещениях и кладовых облицовка глазурованной плиткой ГОСТ 6141-91 (СТ СЭВ 2047-88) высотой 2,0 м.
Полы –керамическая плитка ГОСТ 6787-2001Керамогранит СТ РК 1954-2017.

Здание бытового строения. Здание двухэтажное, прямоугольное в плане с размерами в осях 51,21 х14 м. Высота помещений первого этажа–3,0 м и второго этажа -2,88 м.
В здании на первом этаже размещены: жилые комнаты, комната отдыха, тепловой пункт, сан.узлы, умывальная, душевая, тамбур, лестничная клетка, тамбур, коридор, комната охраны, электрощитовая, комната коменданта, хоз.помещение.
На втором этаже размещены: жилые комнаты, комната отдыха, сушильная комната, сан.узлы, умывальная, душевая, тамбур, лестничная клетка, тамбур, коридор, тех.помещения.
В здании предусмотрена лестничная клетка (тип Л2) с естественным освещением через проемы в наружных стенах. Эвакуационные пути по лестницам обеспечивают эвакуацию всех посетителей и сотрудников непосредственно наружу.
Окна –из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.
Двери внутренние –деревянные ГОСТ 6629-88
Двери наружные стальные по ГОСТ 31173-2003.
Наружная отделка. Наружные стены -обшивка профлистом С21-1000-0.7 по металлическому каркасусутеплением минплитой Rockwool "ФАСАД БАТТС" G=145кг/м3 толщиной50мм
Кровля -профлист С21-100-0.7 с неорганизованным водостоком
Цоколь -обшивка профлистом С21-1000-0.7 по металлическому каркасусутеплением пенополистиролом ПСБ-35 толщиной 50мм
Внутренняя отделка. Внутренняя отделка помещений предусмотрена согласно ведомости внутренней отделки помещений:
-потолки –ГВЛВ по металлокаркасу, выравнивание растворами из сухих строительных смесей, затирка, окраска ВЭ.
-На первом и втором этаже выравнивание растворами из сухих строительных смесей по стенам из керамзитоблока, окраска ВЭ;
-во влажных помещениях и кладовых облицовка глазурованной плиткой ГОСТ 6141-91 (СТ СЭВ 2047-88) высотой 2,0 м.
Полы –линолеумные на тепло-звукоизолирущей подоснове ГОСТ 18108-80, керамическая плитка ГОСТ 6787-2001.
Площадка для мусоросборников. Площадка имеет трех стороннее ограждение с навесом (Покупное изделие). Площадка расположена на расстоянии 20м от здания столовой.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

«ЖМТ» АЖ ЕПТЗ ЗЛД
Орындаушы Жубаторов В.Р.
(Т.А.Ә., қолы)

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **593 599,822** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **447 012,474** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **146 547,348** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **405 289,731** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **330 458,186** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **74 831,545** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации (не применимо, так как строительство за счет собственных средств предприятия) % и фактически применено __% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ___3___;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство столовой и бытового строения с размещением жилых помещений для проживания аварийных бригад на территории ТОО «RT Services» по адресу: ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, Промышленная зона, земельный участок 238Н».
(наименование объекта (комплекса)

Заказчик_____ **Енекалиев А.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя организации (далее – М.П.)

Технический надзор:

Аккредитованная организация **ТОО «ОВС Строй-Проект»** _____ **Акнуров М.А.,**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество
(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

_____ **Акнуров М.А.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Организация **ТОО «Байтак-Арка»** _____ **Сызранцев М.Ю.,**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Ликеров М.Т.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Каналиев Е

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.)

Техн

Нан
инд
(хо.
бан
т.п.)

1

Опи
кон
эле

фун

9

Об
(м2

1

6

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Жуматов Н.Р.
(Т.А.Ж., қолы)

Күні 20 24 ж. «25» тамыз

Приложение 1 к акту приемки объекта в эксплуатацию форма

Технические характеристики объекта (индивидуальный жилой дом, дачи,гаражи)

Наименование	Общие сведения						
индивидуальный жилой дом (холодная пристройка, гараж, баня, летняя кухня, сарай и т.п.), дачи, гаражи	Единица измерения	количество этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	количество жилых комнат	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
9	10	11	12	13	14	15	16	17

План строения Масштаб

Экспликация земельного участка

Общая площадь (м2)	В том числе (м2)					
	застроен- ная	дворовое покрытие			декоративный сад	огород
		тротуары	отмостки	грунт		
1	2	3	4	5	6	7

План земельного участка
Масштаб _____

Заказчик _____ Рыскалиев А.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____ Сызрашев М.Ю.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта
Место печати (при наличии)

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Жусаонтров Д.Ю
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 20 22 ж. « 25 » наурыз

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома,промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Столовая	1		30	925,7	2998,66	636,68				
Бытовое строение	2		69	925,83	4656,60	1282,72				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов				Благоустройство				
фундамент	стены	кровля	Вид отопления	электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
монолитная железобетонная лента	Керамзито блок	Профлист	газовое	Центральное городское	Центральное городское	нет	септик	Центральное городское
монолитная железобетонная лента	Керамзито блок	Профлист	Газовое,	Центральное городское	Центральное городское	нет	септик	Центральное городское

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорноготипа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилыхквартир				
2	Количество жилых комнат			100	
3	Общая площадь (м 2)			655	

4	Жилая площадь (м 2)	655

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1 - комнатные	2 - комнатные	3 - комнатные	4 - комнатные	5 - комнатны

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Все
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грун
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру(м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественныхи т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно - спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Нуратпоров Н.Ю.

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 20 21 ж. « 25 » тамыз

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отде и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			Монолитная железобетонная лента таврового сечения толщиной 500 мм из бетона класса В20
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Керамзитоблока КБС-40-М100-F50-D800ГОСТ 33126-2014, на растворе марки М50 -400мм. Утепление пеноплексом толщиной 5 мм. Декоративная штукатурк Покраска фасадной краской
	2) перегородки			Керамзитоблок
3	Перекрытия	чердачное		Деревянные балки сечением50х200мм с шагом 600мм
		междуэтажное		Плиты многопустотные железобетонные
4	Крыша			2-скатная, чердачная, с неорганизованным водостоком
5	Полы	1-го этажа		Керамическая плитка, керамогранит, линолеумны тепло-звукоизолирущей подоснове
		последующих этажей		линолеумные на тепло-звукоизолирущей подоснове, Керамическая плитка
6	Проемы	окна		металлопластиковые с тройным остеклением, блоки-п ПВХ со стеклопакетами
		двери		деревянные и стальные
7	Отделочные работы	внутренние		Чистовая, Штукатурка, окраска, керамические плитки
		наружные		Камень стеновой керамзитоблок
8	Горячее водоснабжение			нет
9	Водопровод			Центральный городской
10	Канализация			Септик
11	Электроосвещение			Центральное городское
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	да
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек
Площадь (м 2)	
Высота строения (м)	
Объем строения (м 3)	
Фундамент	

Стены						
Перекрытия						
Крыша						
Полы						
Окна						
Двери						
Внутренняя отделка						
Наружная отделка						
Печи						

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов,мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Жұмаханов Д.Р.
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 20 22 ж. « 25 » наурыз

Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов,полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадейпо наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Прошнуровано, пронумеровано на 14 листах

Заказчик _____ Рыскалиев А.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ Сызранцев М.Ю.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ҚОРҒАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ГЕОДЕЗИЯ ЖӘНЕ КАРТОГРАФИЯ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

БӨРЛІ АУДАНДЫҚ БӨЛІМІ

БӨРЛІ АУДАНДЫҚ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

Өтініш № 00123039 6456 Тіркеуші № _____

08:129: 001: 1412 Тіркелген күні 15.08.2022г.

Кадастрлық № _____ Берілген уақыты 10ч. 11м.

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІСІНІҢ МЕКЕНЖАЙЫ:

г. Аксай

ул. Промышленная Зона, уч. 138 Н

Тіркеуші (маман) Айсин Д.Н Қолы _____

Бөлім басшысы Камбеков Д.Т Қолы _____