Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "RT Alliance",Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, Х.Чурина, дом № 35**	**100740009950**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "KASStroyService",РК,ЗКО,г.Уральск,ул.Х. Чурина,дом №37**	**161140000126**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор подряда №048-2021-RTA от 16 июня 2021г.	

Номер документа	Дата составления
63	**20.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство столовой и бытового строения с размещением жилых помещений для проживания аварийных бригад на территории ТОО "Services" по адресу: ЗКО, Бурлинский район г.Аксай улица Промышленная зона, земельный участок 238Н			Одна услуга	1	139 261 539,00	139 261 539,00	14 920 879,18
				Итого	1	x	139 261 539,00	14 920 879,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садыков А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "RT Alliance**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KasStroyService"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СТОЛОВОЙ И БЫТОВОГО СТРОЕНИЯ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ АВАРИЙНЫХ БРИГАД НА ТЕРРИТОРИИ ТОО "RT SERVICES" ПО АДРЕСУ: ЗКО,БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, Г.АКСАЙ,УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 238Н.**

(наименование, адрес)

Объект : **СТОЛОВАЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **048-2021-RTA от 16.06.2021 г.**

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 02-02-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-010102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1625,72	337,12	337,12	548063	548063	0	72209	669894	
						0	61,69	0	100291		49622		
2	2	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	50,28	2171,4	0	109178	0	0	78608	202809	
						2171,4	0	109178	0		15023		
3	3	C3412-101-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2933	125		366625			29330	395955	
4	4	E11-010102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА/	м3 грунта	634	337,12	337,12	213734	213734	0	28160	261246	
						0	61,69	0	39111		19352		
5	5	C3412-101-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1109,5	125		138688			11095	149783	
6	6	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	158,5	944,78	0	149748	0	0	107818	278171	
						944,78	0	149748	0		20605		
7	7	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	475,5	18,68	18,68	8882	8883	0	2701	12510	
						0	7,89	0	3752		927		
8	8	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	475,5	170,09	78,07	80878	37122	0	44572	135486	
						92,02	38,17	43756	18150		10036		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									**2105853**	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
9	9	E11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,3	27472,44	1806,17	282966	18604	115256	147902	465337	
						14476,32	799,7	149106	8237		34469		
	9.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,987	9163				27369,88			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9.2	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10,3	7769				80020,7			Казахстан 100%
10	10	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная, бетон класса В10 W8 F100 на сульфатостойком портландцементе. Устройство**	м3	31,156	36646,64	1132,38	1141763	35280	935043	163483	1409666	
						5502,6	263,61	171439	8213		104420		
	10.1	212-101-1810	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	31,7791	29423				935037,05			Казахстан 100%
11	11	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм, бетон класса В20 на сульфатостойком портландцементе. Устройство**	м3	250,152	58253,58	2087,77	14572250	522259	9406768	4328518	20412829	
						18561,6	453,29	4643221	113391		1512061		
	11.1	212-101-2104	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	253,9043	36998				9393950,55			Казахстан 100%
12	12	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские, бетон класса В20 на сульфатостойком портландцементе. Устройство**	м3	91	48020,29	1745,04	4369846	158799	3418099	756742	5536715	
						8713,72	424,57	792949	38636		410127		
	12.1	212-101-2104	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	92,365	36998				3417320,27			Казахстан 100%
13	13	Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	8	69996,34	2288,12	559971	18305	302024	221980	844507	
						29955,2	536,52	239642	4292		62556		
	13.1	212-101-2104	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	8,12	36998				300423,76			Казахстан 100%
14	14	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,81486	349485		284781		284781		307564	
											22783		
15	15	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	8,5668	346394		2967488		2967488		3204887	Казахстан
											237399		
16	16	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	8,1041	21571,23	1028,27	174815	8333	0	154103	355231	
						20542,96	353,09	166482	2861		26313		
17	17	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	8,1041	346394		2807212		2807212		3031789	Казахстан
											224577		
18	18	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0588	335138		19706		19706		21282	Казахстан
											1576		
19	19	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,6	265945,95	1417,95	159568	851	0	144769	328684	
						264528	616,89	158717	370		24347		
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1092,41	323,45	19,87	353340	21706	0	311376	717893	
						303,58	2,91	331634	3179		53177		
21	21	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	184	244,03	6,75	44902	1242	0	40940	92709	
						237,28	1,97	43660	362		6867		
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									36729093	
			Раздел: 3. КОЛОННЫ - 3 ШТ										
22	22	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,8	30446,13	4826,34	54803	8687	120	43658	106338	
						25553	1100,09	45995	1980		7877		
23	23	С1212-101-2307	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8**	м3	1,8	44073		79331		79331		85678	
											6347		
24	24	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0495	349485		17300		17300		18684	
											1384		
25	25	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0876	335138		29358		29358		31707	Казахстан
											2349		
			Итого по разделу: 3. КОЛОННЫ - 3 ШТ									242407	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
26	26	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	298,7	16589	2739,44	4955134	818270	0	4025003	9698548	
						13849,56	639,76	4136864	191096		718411		
	26.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3		15823							
27	27	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	**ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА**	шт. сборных конструкций	143	435,39	248,42	62261	35524	0	41338	111887	
						186,97	58,01	26737	8295		8288		
	27.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3		14706							
			Итого по разделу: 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									**9810435**	
			Раздел: 5. ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ										
28	28	С3412-402-0105	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями в населенных пунктах. Объем ёмкости 8 м3. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	4555	125		569375			45550	614925	
29	29	С3411-103-0220	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	т·км	2430	24		58320			4666	62986	
			Итого по разделу: 5. ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ									**677911**	
			ИТОГО:					35180286	2455662	20382486	10713880	49565700	
								11209128	542216		3671534		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		5947884					
			Итого с НДС									55 513 582	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KasStroyService"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Садыков А.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "RT Alliance
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Каналиев Е.Г
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Акнуров М.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ликеров М.Т
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "RT Alliance"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KasStroyService"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СТОЛОВОЙ И БЫТОВОГО СТРОЕНИЯ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ АВАРИЙНЫХ БРИГАД НА ТЕРРИТОРИИ ТОО "RT SERVICES" ПО АДРЕСУ: ЗКО,БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, Г.АКСАЙ,УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 238Н.**

(наименование, адрес)

Объект : **БЫТОВОЕ СТРОЕНИЕ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ АВАРИЙНЫХ БРИГАД**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 048-2021-RTA от 16.06.2021 г.**

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1446	337,12	337,12	487476	487476	0	64227	595839	
						0	61,69	0	89204		44136		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	45	2171,4	0	97713	0	0	70353	181511	
						2171,4	0	97713	0		13445		
3	3	С3412-101-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2609,25	125		326156			26092	352248	
4	4	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА/	м3 грунта	463	337,12	337,12	156087	156086	0	20565	190784	
						0	61,69	0	28562		14132		
5	5	С3412-101-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	810,25	125		101281			8102	109383	
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	115,75	944,78	0	109358	0	0	78738	203144	
						944,78	0	109358	0		15048		
7	7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	347,25	18,68	18,68	6487	6487	0	1973	9137	
						0	7,89	0	2740		677		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	347,25	170,09	78,07	59064	27110	0	32550	98943	
						92,02	38,17	31954	13255		7329		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									**1740989**	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
9	9	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11	27472,44	1806,17	302197	19868	123089	157954	496963	
						14476,32	799,7	159240	8797		36812		
	9.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	3,19	9163				29229,97			Казахстан 100%
	9.2	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	11	7769				85459			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, бетон класса В10 W8 F100 на сульфатостойком портландцементе. Устройство	м3	36	36646,64	1132,38	1319279	40766	1080420	188901	1628834	
						5502,6	263,61	198094	9490		120654		
	10.1	212-101-1810	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	36,72	29423				1080412,56			Казахстан 100%
11	11	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм, бетон класса В20 на сульфатостойком портландцементе. Устройство	м3	270	58253,58	2087,77	15728467	563698	10153137	4671958	22032459	
						18561,6	453,29	5011632	122388		1632034		
	11.1	212-101-2104	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	274,05	36998				10139301,9			Казахстан 100%
12	12	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	80	48020,29	1745,04	3841623	139604	3004922	665268	4867442	
						8713,72	424,57	697098	33966		360551		
	12.1	212-101-2104	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	81,2	36998				3004237,6			Казахстан 100%
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,86436	349485		302081		302081		326247	
											24166		
14	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,2372	346394		2506923		2506923		2707477	Казахстан
											200554		
15	15	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	7,8897	21571,23	1028,27	170191	8113	0	150026	345834	
						20542,96	353,09	162078	2786		25617		
16	16	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,8897	346394		2732945		2732945		2951581	Казахстан
											218636		
17	17	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,73	265945,95	1417,95	194141	1035	0	176136	399899	
						264528	616,89	193105	450		29622		
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1250,92	323,45	19,87	404610	24856	0	356557	822060	
						303,58	2,91	379754	3640		60893		
19	19	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	192	244,03	6,75	46854	1296	0	42720	96740	
						237,28	1,97	45558	378		7166		
	19.1	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2		208							
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									36675536	
			Раздел: 3. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС - АС-15,18										
20	20	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство БЕТОН В25	м3	37,27	60362,46	4887,03	2249709	182139	1663851	403219	2865162	
						10832,25	1056,62	403718	39380		212234		
	20.1	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	37,8291	43668				1651918,96			Казахстан 100%
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7328	349485		256103		256103		276591	
											20488		
22	22	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,14157	346394		1434615		1434615		1549384	Казахстан
											114769		
			Итого по разделу: 3. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС - АС-15,18									4691137	
			Раздел: 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ -АС-11										
23	23	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки НА РАСТВОРЕ МАРКИ 50 при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	534,38	16589	2739,44	8864830	1463902	0	7200807	17350888	
						13849,56	639,76	7400928	341875		1285251		
	23.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3		16207							
24	24	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка В ВЕНТКАНАЛАХ без облицовки НА РАСТВОРЕ МАРКИ 50 при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	42,84	7355,96	2739,44	315129	117357	0	209417	566510	
						4616,52	639,76	197772	27407		41964		
	24.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3		16207							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**		396	4699,34	74,42	1860939	29470	0	1709799	3856397	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			4624,92	17,74	1831468	7025		285659		
	25.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1712							
	25.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг		43							
26	26	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка В ПОМЕЩЕНИЯХ С МОКРЫМИ ПРОЦЕССАМИ блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**		78,35	4699,34	74,42	368193	5831	0	338290	763002	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			4624,92	17,74	362362	1390		56519		
	26.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1712							
	26.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг		43							
27	27	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	**ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА**		210	435,39	248,42	91432	52168	0	60706	164309	
			шт. сборных конструкций			186,97	58,01	39264	12182		12171		
	27.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3		14706							
			Итого по разделу: 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ -АС-11									22701106	
			Раздел: 5. ПЕРЕКРЫТИЕ										
28	28	Е11-070504-0101	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру**		42	3576,09	1005,69	150196	42239	0	139063	312400	
			шт. сборных конструкций			2570,4	235,55	107957	9893		23141		
	28.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3		14706							
	28.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		907312							
29	29	Е11-070504-0102	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**		81	5545,5	1587,9	449186	128620	0	414929	933244	
			шт. сборных конструкций			3957,6	383,57	320566	31069		69129		
	29.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3		14706							
	29.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		907312							
30	30	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**		2,4	53592,41	4887,03	128622	11729	90896	25965	166954	
				м3		10832,25	1056,62	25997	2536		12367		
	30.1	212-101-2104	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	2,436	36998				90127,13			Казахстан 100%
31	31	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		3,4604	21646,07	1398,23	74904	4838	997	64161	150190	
				т		19959,84	415,4	69069	1437		11125		
	31.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,3812	96				996,6			
32	32	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		2,948	335138		987987		987987		1067026	Казахстан
				т							79039		
33	33	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,5124	349485		179076		179076		193402	
				т							14326		
			Итого по разделу: 5. ПЕРЕКРЫТИЕ									2823216	
			Раздел: 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ФУНДАМЕНТУ. СОГЛАСОВАННЫЕ С ЗАКАЗЧИКОМ										
34	34	С ТОО KasStroyService	**Фанера ламинированная 2440х1220х18мм**		99	36800		3643200		3643200		3643200	
				шт									
35	35	С ТОО KasStroyService	**Труба PPRC для гор. и хол.воды (PN20) 32 ммх5,4мм (белый)**		188	522,32		98196		98196		98196	
				м									
36	36	С ТОО KasStroyService	**Труба PPRC для гор. и хол.воды (PN20) 32 ммх5,4мм (белый)**		90	522,32		47009		47009		47009	
				м									
37	37	С ТОО KasStroyService	**Труба проф.80х40х1,8 мм L=6,00**		48,75	508,24		24777		24777		24777	
				кг									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	С ТОО KasStroyService	Пиломатериалы из ели	м3	11,95	131713,99		1573982		1573982		1573982	
39	39	С ТОО KasStroyService	Кирпич строительный (жженный)	шт	500	148,57		74285		74285		74285	
			Итого по разделу: 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ФУНДАМЕНТУ. СОГЛАСОВАННЫЕ С ЗАКАЗЧИКОМ									**5461449**	
			Раздел: 7. ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ										
40	40	С3412-402-0105	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями в населенных пунктах. Объем ёмкости 8 м3. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4530	125		566250			45300	611550	
41	41	С3411-103-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	2700	24		64800			5184	69984	
			Итого по разделу: 7. ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ									**681534**	
			ИТОГО:					52396353	3514688	29978491	17244282	74774967	
			В том числе :					17844685	789850		5134332		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		8972995					
			Итого с НДС									83 747 957	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KasStroyService"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Садыков А.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО "RT Alliance"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Каналиев Е.Г

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Акнуров М.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Ликеров М.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)