Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за май месяц 2022 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО " КЖ-строй "
Основание: Договор № 4/16 **от** 13.03.22 **г.**

Наименование стройки: Строительство школы №71 на 200 ученических мест с интернатом на 100 мест в г.Аральске Аральского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	23 626 222	26 461 369	23 626 222	26 461 369	23 626 222	26 461 369
	Итого	23 626 222	26 461 369	23 626 222	26 461 369	23 626 222	26 461 369

Генподрядчик
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.

Субподрядчик
Директор ТОО КЖ-строй
Сержанулы К.

Наименование стройки - Строительство школы №71 на 200 ученических мест с интернатом на 100 мест в г.Аральске Аральского района Кызылординской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ЮЖ-строй"
Основание: Договор №4016 от 15.03.22г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6 +Полы Сер.2.244-1 вып.6									
143	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	100,44	3376,43	73,89	339129	7422	209058	118496	494235
					1221,12	33,96	122649	3411	–	36610	
144	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	19,25	2677,82	100,26	51548	1930	13502	34463	92892
					1876,16	28,42	36116	547	–	6881	
145	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % К=1,050;	м плинтусов	125,6745	683,12	1,63	85851	205	46970	36449	132084
					307,75	0,8	38676	100	–	9784	
146	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжка	84	745,29	28,93	62604	2430	31376	28181	98048
					342,83	14,07	28798	1182	–	7263	
147	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	84	1574,85	84,93	132287	7134	68788	53941	201126
					671,01	12,13	56365	1019	–	14898	
148	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжка	84	745,29	28,93	62604	2430	31376	28181	98048
					342,83	14,07	28798	1182	–	7263	
149	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	84	3376,43	73,88	283620	6206	174840	99100	413338

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					1221,12	33,95	102574	2852	–	30618	
150	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % К=1,050	м плинтусов	88,2	683,12	1,63	60251	144	32964	25580	92697
					307,74	0,79	27143	70	–	6866	
151	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	216,26	3376,44	73,89	730188	15979	450130	255138	1064152
					1221,12	33,96	264079	7344	–	78826	
152	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % К=1,050	м плинтусов	227,073	683,12	1,63	155118	371	84867	65856	238652
					307,74	0,79	69880	180	–	17678	
153	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	993,09	313,72	24,16	311555	23994	220081	74480	416918
					67,95	11,84	67480	11754	–	30883	
154	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжка	993,09	745,28	28,93	740135	28732	370944	333167	1159166
					342,83	14,07	340459	13974	–	85864	
155	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40мм НР = 94 % ktpp1=4; ktpm1=4; kэкс1=4; kмат1=4	м2 стяжка	993,09	409,37	19,63	406538	19492	370214	24511	465533
					16,96	9,31	16832	9243	–	34484	
156	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	993,09	2858,12	21,21	2838373	21062	2418224	384941	3481179
					401,86	10,5	399087	10425	–	257865	
157	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 % К=1,100	м плинтусов	1092,399	265,36	2,22	289880	2425	194185	88559	408714
					85,38	0,86	93270	942	–	30275	
158	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	645,13	911,94	11,02	588322	7112	351043	219655	872615
					356,78	5,44	230167	3508	–	64638	
159	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	645,13	4979,61	47,6	3212495	30709	2752189	417760	3920675
					665,91	22,99	429597	14829	–	290420	
160	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 % К=1,100;	м плинтусов	709,643	385,87	2,18	273828	1545	212132	57249	357563

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					84,76	1,06	60151	752	–	26486	
161	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	645,13	748,06	3,43	482598	2212	113733	294189	838930
					568,34	1,68	366653	1083	–	62143	
162	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжка	4,83	745,55	28,99	3601	140	1805	1621	5640
					342,86	14,08	1656	68	–	418	
163	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40мм НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжка	4,83	409,52	19,67	1978	95	1801	119	2265
					16,98	9,32	82	45	–	168	
164	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,83	1093,79	95,86	5283	463	3141	1741	7586
					347,62	35,82	1679	173	–	562	
165	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 покрытия	4,83	-218,01	-8,49	-1053	-41	-915	-110	-1256
					-20,08	-4,14	-97	-20	–	-93	
166	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 % К=1,100	м плинтусов	5,313	170,53	1,13	906	6	168	691	1725
					137,78	0,56	732	3	–	128	
167	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	137,11	313,72	24,16	43014	3312	30385	10284	57562
					67,95	11,84	9317	1623	–	4264	
168	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжка	137,11	745,28	28,93	102186	3967	51214	45998	160039
					342,83	14,07	47005	1929	–	11855	
169	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40мм НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжка	137,11	409,36	19,63	56128	2691	51113	3384	64273
					16,95	9,31	2324	1276	–	4761	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
170	1111-0101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	137,11	19509,42	21,98	2674936	3013	2608673	60857	2954656
					461,31	10,87	63250	1491	–	218863	
171	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 % К=1,100;	м плинтусов	150,821	265,36	2,22	40022	335	26810	12227	56429
					85,38	0,86	12877	130	–	4180	
172	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	16	911,94	11,06	14591	177	8706	5447	21641
					356,75	5,44	5708	87	–	1603	
173	1111-0101-3502	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	16	9691,31	23,31	155061	373	142903	11251	21641
					736,56	11,5	11785	184	–	13305	
174	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 % К=1,100	м плинтусов	17,6	385,85	2,16	6791	38	5261	1420	8868
					84,77	1,08	1492	19	–	657	
175	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	16	748,06	3,44	11969	55	2821	7296	20806
					568,31	1,69	9093	27	–	1541	
176	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	55,7	313,72	24,15	17474	1345	12344	4177	23383
					67,95	11,83	3785	659	–	1732	
177	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,7	745,3	28,94	41513	1612	20805	18687	65016
					342,84	14,08	19096	784	–	4816	
178	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40мм НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4	м2 стяжки	55,7	409,37	19,64	22802	1094	20764	1374	26110
					16,95	9,3	944	518	–	1934	
179	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	55,7	2858,11	21,2	159197	1181	135632	21591	195251
					401,87	10,5	22384	585	–	14463	
180	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 % К=1,100;	м плинтусов	61,27	265,37	2,24	16259	137	10891	4966	22923
					85,38	0,85	5231	52	–	1698	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
181	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080	м3 подстилающего слоя	16,3472	8426,27	1717,17	137746	28071	58137	59635	213171
					3152,71	728,2	51538	11904	–	15790	
182	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	204,34	1587,33	19,47	324354	3979	219170	96710	454749
					495,28	8,21	101205	1678	–	33685	
183	1111-0101-3502	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	204,34	9691,23	23,28	1980306	4758	1825041	143684	2293909
					736,55	11,49	150507	2348	–	169919	
184	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 % К=1,100;	м плинтусов	224,774	385,86	2,18	86732	489	67191	18133	113254
					84,76	1,06	19052	238	–	8389	
185	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	204,34	748,07	3,43	152860	701	36025	93182	265725
					568,34	1,68	116134	343	–	19683	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21 901 931					
в том числе оборудование	Тенге								179617
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**21 901 931**					
в том числе оборудование	Тенге			-					
в том числе СМР	Тенге			**21 901 931**					
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		1,5%	328 529					
Итого с временными	Тенге			**22 230 460**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%	Тенге		1,35%	300 111					
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			1 552 797					
Итого с дополнительными затратами	Тенге			**22 530 571**					
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		2%	450 611					
Итого СМР	Тенге			**22 981 183**					
Итого оборудование	Тенге			-					
Итого СМР+оборудование	Тенге			**24 533 979**					
Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге		1,05	12 880 339					
Итого в текущих ценах 2022 г.	Тенге		1,09	13 371 019					
Сметная стоимость всего	Тенге			26 251 358					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,90	Тенге		**0,900**	**23 626 222**					
НДС	Тенге		12%	2 835 147					
Итого к оплате	**Тенге**			**26 461 369**					

Субподрядчик:
ТОО «КЖ-строй»
Саржанулы К.

Генподрядчик:
ТОО "БСЗ Инжиниринг"
Ашев А.А.