Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №6»

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №5
о стоимости выполненных работ за апрель м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		151	19.09.2022г.				
		Доп.соглашение					
		1	18.10.2022г.				
		2	04.02.2023г.				
		3	14.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	525 000 000		-	-	-	-	-	56 250 000	
За отчетный период:	100 000 000	89 285 714	-	-	-	-	-	10 714 286	100 000 000

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"

Технадзор_____ **Арыстанов О. А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор_____ **Асанханов Г.К.**

М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №6»

А К Т №5
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2023 г.

Составлен(а) 2022.7

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1	**Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и приораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов	**м³ кладки**	**13,73745**		**18489,48** **10058,77**	**3579,53** **822,92**	**253998,31** **138181,85**	**49173,61** **11304,82**	**66642,85**	**139022,58** **31441,73**	**424462,62**
			ПАРАПЕТ										
2	3	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м³ кладки**	**121,5**		**35541,93** **9231,13**	**4287,79** **1025,78**	**4318344,50** **1121582,29**	**520966,49** **124632,27**	**2675795,72**	**1158980,00** **438186,10**	**5915510,60**
			СТЕНЫ ЛОДЖИЙ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м³ кладки**	**17,5**	**35541,93** **9231,13**	**4287,79** **1025,78**	**621983,78** **161544,78**	**75036,33** **17951,15**	**385402,67**	**166931,27** **63113,22**	**852028,28**
ПЕРЕГОРОДКИ ЛОДЖИЙ												
4	8	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**37,53065**	**5584,49** **2506,98**	**394,71** **92,43**	**209589,54** **94088,59**	**14813,72** **3468,96**	**100687,23**	**90728,47** **24025,62**	**324343,63**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**				**5403916,13**	**659990,15**	**3228528,47**	**1555662,32**	**7516345,13**
Стоимость общестроительных работ				Тенге				**1515397,51**	**157357,20**	--	**556766,68**	
Материалы				Тенге				**5403916,13**				
Всего заработная плата				Тенге				**3228528,46**				
			Накладные расходы	Тенге					**1672754,71**			
			Сметная прибыль	Тенге				**1555662,33**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				**556766,69**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7516345,15**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**1054,00**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					**1672754,71**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7516345,15**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**1054,00**
									1672754,71			
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ												
5	18	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**119,5**	**790,21** **246,14**	**353,61** **76,36**	**94430,10** **29413,73**	**42256,40** **9125,02**	**22759,97**	**45475,72** **11192,37**	**151098,20**
6	19	**Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**5**	**3305,30**	**1914,30**	**16526,50**	**9571,50**	**185,30**	**10427,15**	**29109,95**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%; СП - 8%			**1353,94**	**413,37**	**6769,70**	**2066,85**		**2156,30**	
			Состав работ:									
			1. Укладка перемычек									
7	29	**Е11-070202-0104 1107-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Балки. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**15**	**6306,96**	**1747,95**	**94604,40**	**26219,25**	**7203,75**	**82222,65**	**190973,25**
			НР - 118%; СП - 8%			**4078,76**	**566,59**	**61181,40**	**8498,85**		**14146,20**	
			Состав работ:									
			1. Замоноличивание стыков бетоном									
			2. Установка монтажных изделий									
			3. Сварка закладных и монтажных изделий									
8	31	**Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10**	**2448,51**	**85,08**	**24485,10**	**850,80**	**5513,30**	**21599,50**	**49771,40**
			НР - 118%; СП - 8%			**1812,10**	**18,37**	**18121,00**	**183,70**		**3686,80**	
			Состав работ:									
			1. Заполнение швов раствором									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**230046,10**	**78897,95**	**35662,32**	**159725,02**	**420952,80**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**115485,83**	**19874,42**	--	**31181,67**	
			Материалы	Тенге				**230046,10**				
			Всего заработная плата	Тенге				**35662,32**				
			Накладные расходы	Тенге					**135360,25**			
			Сметная прибыль	Тенге				**159725,03**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31181,67**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**420952,80**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**78,00**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**135360,25**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**420952,80**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**78,00**
									135360,25			
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПБ,ПБ,ПБК,КВ, ПТ, ППУ									
			Рядовая правая блок-секция. Типовой этаж									
9	68	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**790,21**	**353,61**	**3160,84**	**1414,44**	**761,84**	**1522,20**	**5057,68**
			НР - 118%; СП - 8%			**246,14**	**76,36**	**984,56**	**305,44**		**374,64**	
			Состав работ:									
			1. Укладка постели из раствора									
			2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства									
			3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки									
			4. Прием и укладка перемычки									
			5. Заделка стыков и швов раствором									
			Торцевая левая блок-секция. 5 этаж									
10	84	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**7**	**3765,90**	**1111,63**	**26361,30**	**7781,41**	**11515,42**	**10263,05**	**39554,27**
			НР - 118%; СП - 8%			**1009,21**	**233,29**	**7064,47**	**1633,03**		**2929,92**	
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
11	85	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	22	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	110451,44 26914,14	28787,00 5940,66	54750,30	38768,62 11937,64	161157,70
12	88	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**	2	790,21 246,14	353,61 76,36	1580,42 492,28	707,22 152,72	380,92	761,10 187,32	2528,84
13	89	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	2	3774,99 1577,09	2144,72 463,13	7549,98 3154,18	4289,44 926,26	106,36	4814,92 989,20	13354,10
14	92	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	0,0522	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	59372,38 4595,45	456,56 102,90	54320,37	5544,05 5193,31	70109,74
15	93	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	2	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	36918,36 16995,04	19078,30 4101,96	845,02	24894,46 4945,02	66757,84
16	95	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	2	2192,60 696,56	1282,19 418,35	4385,20 1393,12	2564,38 836,70	427,70	2631,18 561,32	7577,70
			Рядовая левая блок-секция. 5 этаж									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	97	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**6**	**3765,90** **1009,21**	**1111,63** **233,29**	**22595,40** **6055,26**	**6669,78** **1399,74**	**9870,36**	**8796,90** **2511,36**	**33903,66**
18	98	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**18**	**5020,52** **1223,37**	**1308,50** **270,03**	**90369,36** **22020,66**	**23553,00** **4860,54**	**44795,70**	**31719,78** **9767,16**	**131856,30**
19	99	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором 3. Заполнение шпонок бетоном	**шт. сборных конструкций**	**2**	**13999,31** **6838,60**	**2301,39** **506,19**	**27998,62** **13677,20**	**4602,78** **1012,38**	**9718,64**	**17333,70** **3626,58**	**48958,90**
20	101	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**2**	**790,21** **246,14**	**353,61** **76,36**	**1580,42** **492,28**	**707,22** **152,72**	**380,92**	**761,10** **187,32**	**2528,84**
21	103	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**йзделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,04286**	**1137402,00** **88035,44**	**8746,28** **1971,17**	**48749,05** **3773,20**	**374,86** **84,48**	**44600,99**	**4552,07** **4264,09**	**57565,21**
Рядовая средняя блок-секция. 5 этаж												
22	104	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ:	**шт. сборных конструкций**	**8**	**3765,90** **1009,21**	**1111,63** **233,29**	**30127,20** **8073,68**	**8893,04** **1866,32**	**13160,48**	**11729,20** **3348,48**	**45204,88**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
23	105	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**22**	**5020,52** **1223,37**	**1308,50** **270,03**	**110451,44** **26914,14**	**28787,00** **5940,66**	**54750,30**	**38768,62** **11937,64**	**161157,70**
24	108	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**2**	**790,21** **246,14**	**353,61** **76,36**	**1580,42** **492,28**	**707,22** **152,72**	**380,92**	**761,10** **187,32**	**2528,84**
25	110	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,0522**	**1137402,00** **88035,44**	**8746,28** **1971,17**	**59372,38** **4595,45**	**456,56** **102,90**	**54320,37**	**5544,05** **5193,31**	**70109,74**
26	111	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**2**	**18459,18** **8497,52**	**9539,15** **2050,98**	**36918,36** **16995,04**	**19078,30** **4101,96**	**845,02**	**24894,46** **4945,02**	**66757,84**
			Рядовая правая блок-секция. 5 этаж									
27	113	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**6**	**3765,90** **1009,21**	**1111,63** **233,29**	**22595,40** **6055,26**	**6669,78** **1399,74**	**9870,36**	**8796,90** **2511,36**	**33903,66**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	114	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**18**	**5020,52**	**1308,50**	**90369,36**	**23553,00**	**44795,70**	**31719,78**	**131856,30**
			НР - 118%; СП - 8%			**1223,37**	**270,03**	**22020,66**	**4860,54**		**9767,16**	
			Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
29	115	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**13999,31**	**2301,39**	**27998,62**	**4602,78**	**9718,64**	**17333,70**	**48958,90**
			НР - 118%; СП - 8%			**6838,60**	**506,19**	**13677,20**	**1012,38**		**3626,58**	
			Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором 3. Заполнение шпонок бетоном									
30	117	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**790,21**	**353,61**	**1580,42**	**707,22**	**380,92**	**761,10**	**2528,84**
			НР - 118%; СП - 8%			**246,14**	**76,36**	**492,28**	**152,72**		**187,32**	
			Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором									
31	119	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,04286**	**1137402,00**	**8746,28**	**48749,05**	**374,86**	**44600,99**	**4552,07**	**57565,21**
			НР - 118%; СП - 8%			**88035,44**	**1971,17**	**3773,20**	**84,48**		**4264,09**	
			Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
			Торцевая правая блок-секция. 5 этаж									
32	120	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**7**	**3765,90**	**1111,63**	**26361,30**	**7781,41**	**11515,42**	**10263,05**	**39554,27**
			НР - 118%; СП - 8%			**1009,21**	**233,29**	**7064,47**	**1633,03**		**2929,92**	
			Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
33	121	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**22**	**5020,52**	**1308,50**	**110451,44**	**28787,00**	**54750,30**	**38768,62**	**161157,70**
			НР - 118%; СП - 8%			**1223,37**	**270,03**	**26914,14**	**5940,66**		**11937,64**	
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
34	124	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**2**	**790,21** **246,14**	**353,61** **76,36**	**1580,42** **492,28**	**707,22** **152,72**	**380,92**	**761,10** **187,32**	**2528,84**
35	125	**Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**2**	**3774,99** **1577,09**	**2144,72** **463,13**	**7549,98** **3154,18**	**4289,44** **926,26**	**106,36**	**4814,92** **989,20**	**13354,10**
36	128	**Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**2**	**18459,18** **8497,52**	**9539,15** **2050,98**	**36918,36** **16995,04**	**19078,30** **4101,96**	**845,02**	**24894,46** **4945,02**	**66757,84**
37	130	**Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**2**	**2192,60** **696,56**	**1282,19** **418,35**	**4385,20** **1393,12**	**2564,38** **836,70**	**427,70**	**2631,18** **561,32**	**7577,70**
38	132	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,0522**	**1137402,00** **88035,44**	**8746,28** **1971,17**	**59372,38** **4595,45**	**456,56** **102,90**	**54320,37**	**5544,05** **5193,31**	**70109,74**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1117434,50**	**258480,46**	**587644,33**	**384901,47**	**1622522,88**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**271309,71**	**54878,18**	**--**	**120186,90**	
			Материалы	Тенге				**1117434,50**				
			Всего заработная плата	Тенге				**587644,36**				
			Накладные расходы	Тенге					**326187,89**			
			Сметная прибыль	Тенге				**384901,49**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**120186,89**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1622522,88**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**188,00**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**326187,89**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1622522,88**				
												188,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					326187,89			
			РАЗДЕЛ 4.ЧЕРДАК									
39	133	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 * РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты перекрытий площадью до 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных и монтажных изделий 2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном 3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой 4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям	шт. сборных конструкций	40	10859,28 2691,76	1695,58 552,85	434371,20 107670,40	67823,20 22114,00	258877,60	153145,60 47001,20	634518,00
40	134	С1222-203-0201 222-203-0201 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм** *СП - 8%*	м³	1,52	113971,00 --	-- --	173235,92 --	-- --	173235,92	-- 13858,87	187094,79
41	135	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	шт. сборных конструкций	2	2192,60 696,56	1282,19 418,35	4385,20 1393,12	2564,38 836,70	427,70	2631,18 561,32	7577,70
42	136	С1222-302-0201 222-302-0201 РСНБ РК 2022	**Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм** *СП - 8%*	м³	0,026	139220,00 --	-- --	3619,72 --	-- --	3619,72	-- 289,58	3909,30
43	137	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	шт. сборных конструкций	4	790,21 246,14	353,61 76,36	3160,84 984,56	1414,44 305,44	761,84	1522,20 374,64	5057,68
44	138	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая НБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	0,088	148793,00 --	-- --	13093,78 --	-- --	13093,78	-- 1047,50	14141,28
45	139	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	м²	5,76	2377,00 1624,22	116,02 49,44	13691,52 9355,51	668,27 284,77	3667,74	8676,23 1789,40	24157,15

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	140	С1261-104-0303 261-104-0303 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	**м²**	**5,76**	**39743,00**	**--**	**228919,68**	**--**	**228919,68**	**--**	**247233,25**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18313,57**	
47	141	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	**пара**	**4**	**4001,00**	**--**	**16004,00**	**--**	**16004,00**	**--**	**17284,32**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1280,32**	
48	142	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**8**	**527,00**	**--**	**4216,00**	**--**	**4216,00**	**--**	**4553,28**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**337,28**	
49	143	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**0,184**	**77768,27**	**6286,51**	**14309,36**	**1156,72**	**1189,56**	**11479,35**	**27851,81**
		НР - 93%; СП - 8%				**65016,76**	**2066,86**	**11963,08**	**380,30**		**2063,10**	
			Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
50	144	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,184**	**399352,00**	**--**	**73480,77**	**--**	**73480,77**	**--**	**79359,23**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5878,46**	
51	145	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м³ древесины в конструкции**	**3,6**	**194539,88**	**1587,02**	**700343,57**	**5713,27**	**569271,46**	**115055,17**	**880630,63**
		НР - 90%; СП - 8%				**34821,90**	**688,95**	**125358,84**	**2480,22**		**65231,89**	
			Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений									
			ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА ЧЕРДАКЕ									
52	146	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (за вычетом проемов)**	**61,15**	**5584,49**	**394,71**	**341491,56**	**24136,51**	**164053,22**	**147827,07**	**528464,41**
		НР - 93%; СП - 8%				**2506,98**	**92,43**	**153301,83**	**5652,09**		**39145,78**	
			Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2024323,12**	**103476,79**	**1510819,00**	**440336,80**	**2661832,84**
								410027,34	**32053,52**	**--**	**197172,92**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2024323,12				
			Материалы	Тенге				998249,12				
			Всего заработная плата	Тенге					442080,86			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				512569,87				
			Накладные расходы	Тенге				440336,80				
			Сметная прибыль	Тенге				197172,91				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2661832,83				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278,00
			Сметная заработная плата	Тенге					442080,86			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2661832,83				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278,00
			Сметная заработная плата	Тенге					442080,86			
			РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ									
53	152	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	**м³ древесины в конструкции**	31,24	201240,86 34298,95	1107,70 419,36	6286764,47 1071499,20	34604,55 13100,81	5180660,72	976140,04 581032,45	7843937,00
54	153	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м³ древесины в конструкции**	32,57	11757,53 1274,55	84,81 36,64	382942,75 41512,09	2762,26 1193,36	338668,40	38434,88 33710,28	455087,91
55	154	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены. Устройство карнизов** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки	**м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	106,2	6816,57 2290,35	38,32 17,22	723919,73 243235,17	4069,58 1828,76	476614,98	220557,22 75558,11	1020035,07
56	158	С1224-101-0101 224-101-0101 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** *СП - 8%*	**м²**	261,2535	2749,00 --	--	718185,87 --	--	718185,87	--	775640,74
57	159	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава	**м² обработанной поверхности**	1098	409,89 48,30	3,94 1,70	450059,22 53033,40	4326,12 1866,60	392699,70	49410,00 39956,22	539425,44

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**8561872,00**	**45762,51**	**7106829,67**	**1284542,14**	**10634126,10**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1409279,86**	**17989,53**	--	**787711,93**	
			Материалы	Тенге				**8561872,00**				
			Всего заработная плата	Тенге				**6388643,80**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1427269,39**			
			Накладные расходы	Тенге				**718185,87**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1284542,14**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**787711,93**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**10634126,11**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**981,00**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**1427269,39**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**10634126,11**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**981,00**
									1427269,39			
			РАЗДЕЛ 6. ОКНА									
58	**196**	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	**м²**	**15,3**	**5037,15** **2169,97**	**239,94** **116,69**	**77068,40** **33200,54**	**3671,09** **1785,36**	**40196,77**	**31487,25** **8684,43**	**117240,08**
59	**197**	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	**м²**	**157,44**	**4234,19** **1852,05**	**241,02** **118,29**	**666630,87** **291586,75**	**37946,19** **18623,58**	**337097,93**	**279189,93** **75665,66**	**1021486,46**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**743699,27**	**41617,28**	**377294,70**	**310677,17**	**1138726,54**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**324787,29**	**20408,94**	--	**84350,10**	
			Материалы	Тенге				**743699,27**				
			Всего заработная плата	Тенге				**377294,70**				
			Накладные расходы	Тенге					**345196,23**			
			Сметная прибыль	Тенге				**310677,18**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**84350,09**				
								1138726,54				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223,00
			Сметная заработная плата	Тенге					345196,23			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1138726,54				223,00
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					345196,23			
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88

ДЕТАЛЬ 132-555,12 М2

60	**225**	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	**м² изолируемой поверхности**	**555,12**	**473,77** **429,31**	**44,46** **20,84**	**262999,20** **238318,57**	**24680,63** **11568,70**	**--**	**234893,48** **39829,86**	**537722,54**
61	**226**	**С1234-102-0101 234-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15** *СП - 8%*	**м³**	**22,870944**	**17422,00** **--**	**--** **--**	**398457,59** **--**	**--** **--**	**398457,59**	**--** **31876,61**	**430334,20**
62	**227**	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	**м² изолируемой поверхности**	**555,12**	**2301,29** **934,50**	**112,93** **16,89**	**1277492,10** **518759,64**	**62689,70** **9375,98**	**696042,76**	**496449,37** **141916,43**	**1915857,90**
63	**228**	**Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики	**м² изолируемой поверхности**	**555,12**	**1384,49** **563,85**	**55,85** **9,63**	**768558,09** **313004,41**	**31003,46** **5345,81**	**424550,22**	**299248,54** **85421,87**	**1153228,49**
64	**229**	**Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой	**м² стяжки**	**555,12**	**1142,33** **614,48**	**33,62** **19,59**	**634130,23** **341110,14**	**18663,13** **10874,80**	**274356,96**	**330868,17** **77200,54**	**1042198,94**
65	**230**	**Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ:	**м² стяжки**	**555,12**	**810,62** **36,07**	**34,31** **19,43**	**449991,37** **20023,18**	**19046,17** **10785,98**	**410922,02**	**28960,61** **38314,38**	**517266,36**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
			ДЕТАЛЬ 61 - 2220,48 М2									
66	232	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м² стяжки**	**2220,48**	**918,89** **477,24**	**33,55** **19,59**	**2040376,87** **1059701,88**	**74497,10** **43499,20**	**906177,89**	**1037008,57** **246184,62**	**3323570,06**
67	233	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	**м² стяжки**	**2220,48**	**453,83** **23,59**	**22,87** **12,96**	**1007720,44** **52381,12**	**50782,38** **28777,42**	**904556,94**	**76295,69** **86731,95**	**1170748,08**
			ДЕТАЛЬ 138 - 59,42 М2									
68	235	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	**м² изолируемой поверхности**	**59,42**	**473,77** **429,31**	**44,46** **20,84**	**28151,41** **25509,60**	**2641,81** **1238,31**	**--**	**25142,98** **4263,39**	**57557,77**
69	236	**С1234-102-0101 234-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15** *СП - 8%*	**м³**	**2,448104**	**17422,00** **--**	**--** **--**	**42650,87** **--**	**--** **--**	**42650,87**	**--** **3412,07**	**46062,94**
70	237	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	**м² изолируемой поверхности**	**59,42**	**2301,29** **934,50**	**112,93** **16,89**	**136742,65** **55527,99**	**6710,30** **1003,60**	**74504,36**	**53139,90** **15190,72**	**205073,27**
71	238	**Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики	**м² изолируемой поверхности**	**59,42**	**1384,49** **563,85**	**55,85** **9,63**	**82266,40** **33503,97**	**3318,60** **572,21**	**45443,83**	**32031,54** **9143,55**	**123441,49**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	239	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**59,42**	**918,89**	**33,55**	**54600,44**	**1993,54**	**24249,30**	**27750,33**	**88938,66**
			НР - 94%; СП - 8%			**477,24**	**19,59**	**28357,60**	**1164,04**		**6587,90**	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
73	240	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м² стяжки**	**59,42**	**453,83**	**22,87**	**26966,58**	**1358,93**	**24205,93**	**2041,67**	**31329,20**
			НР - 94%; СП - 8%			**23,59**	**12,96**	**1401,72**	**770,08**		**2320,95**	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			ТИП 77, Ц1 - 229,1 М2									
74	245	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**229,1**	**918,89**	**33,55**	**210517,70**	**7686,31**	**93495,71**	**106994,28**	**342912,30**
			НР - 94%; СП - 8%			**477,24**	**19,59**	**109335,68**	**4488,07**		**25400,32**	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
75	246	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м² стяжки**	**229,1**	**680,74**	**34,31**	**155957,53**	**7860,42**	**139991,55**	**11803,23**	**181181,44**
			НР - 94%; СП - 8%			**35,38**	**19,43**	**8105,56**	**4451,41**		**13420,68**	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
76	247	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м² покрытия**	**229,1**	**1128,13**	**126,28**	**258454,58**	**28930,75**	**146908,08**	**87651,37**	**373794,97**
			НР - 94%; СП - 8%			**360,61**	**46,40**	**82615,75**	**10630,24**		**27689,03**	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями									
77	248	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия цементные. Железнение**	**м² покрытия**	**229,1**	**203,71**	**5,08**	**46669,96**	**1163,83**	**3929,06**	**39453,31**	**93012,31**
			НР - 94%; СП - 8%			**181,48**	**1,72**	**41577,07**	**394,05**		**6889,04**	
			Состав работ: 1. Железнение цементных покрытий									
			ТИП БЕТОННЫЕ - 135 М2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	249	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м² стяжки	135	918,89 477,24	33,55 19,59	124050,15 64427,40	4529,25 2644,65	55093,50	63047,70 14967,45	202065,30
79	250	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м² стяжки	135	680,74 35,38	34,31 19,43	91899,90 4776,30	4631,85 2623,05	82491,75	6955,20 7908,30	106763,40
80	251	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	м² покрытия	135	1627,63 483,94	136,58 49,84	219730,05 65331,90	18438,30 6728,40	135959,85	67736,25 22997,25	310463,55
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8318384,11	370626,46	4883988,17	3027472,19	12253523,17
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3063769,48	156936,00	--	907666,87	
			Материалы	Тенге				8318384,11				
			Всего заработная плата	Тенге				4442879,71				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3220705,48			
			Накладные расходы	Тенге				441108,46				
			Сметная прибыль	Тенге				3027472,19				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				907666,91				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12253523,21				
			Сметная заработная плата	Тенге								2139,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					3220705,48			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12253523,21				
			Сметная заработная плата	Тенге								2139,00
									3220705,48			
			РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			СТЕНЫ									
81	259	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м² оштукатуриваемой поверхности	6788,1	1925,10 1320,63	102,23 85,44	13067771,31 8964568,50	693947,46 579975,26	3409255,35	7635662,17 1656296,40	22359729,88

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	260	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м² оштукатуриваемой поверхности	3728,82	1588,06 1101,20	96,74 82,05	5921589,89 4106176,58	360726,05 305949,68	1454687,26	3529701,00 756092,83	10207383,73
			ОТКОСЫ									
83	265	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	м² оштукатуриваемой поверхности	318,27	4232,23 3140,52	51,35 31,77	1346991,84 999533,30	16343,17 10111,44	331115,37	807715,15 172375,03	2327082,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				20336353,04	1071016,68	5195058,00	11973078,33	34894195,64
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14070278,38	896036,38	--	2584764,26	
			Материалы	Тенге				20336353,04				
			Всего заработная плата	Тенге				5195058,00				
			Накладные расходы	Тенге					14966314,76			
			Сметная прибыль	Тенге				11973078,33				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2584764,26				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34894195,63				
			Сметная заработная плата	Тенге								8941,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					14966314,76			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34894195,63				
			Сметная заработная плата	Тенге								8941,00
									14966314,76			
			РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			ВЕНТКАНАЛЫ									
84	315	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей 2. Устройство и разборка подмостей и опалубки 3. Установка стальных зонтов	м³ кладки (без вычета пустот)	26,98	53644,46 19817,78	2759,97 1129,33	1447327,53 534683,70	74463,99 30469,32	838179,84	525592,25 157833,54	2130753,32
			ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ									
85	317	С1222-506-0601 222-506-0601 РСНБ РК 2022	**Ограждение** *СП - 8%*	т	0,99	805869,00 --	-- --	797810,31 --	-- --	797810,31	-- 63824,82	861635,13
			ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-60ШТ									
86	319	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	3,66	83861,80	3314,79	306934,19	12132,13	21632,76	190233,77	536941,40

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			74636,42	691,76	273169,30	2531,84		39773,44	
87	320	С1222-506-0601 222-506-0601 РСНБ РК 2022	**Ограждение** СП - 8%	т	3,66	805869,00 --	-- --	2949480,54 --	-- --	2949480,54	-- 235958,44	3185439,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				5501552,57	86596,12	4607103,45	715826,02	6714768,84
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				807853,00	33001,16	--	497390,25	
			Материалы	Тенге				5194618,38				
			Всего заработная плата	Тенге				838179,84				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					565153,02			
			Накладные расходы	Тенге				3747290,85				
			Сметная прибыль	Тенге				525592,25				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				457616,80				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6177827,43				
			Сметная заработная плата	Тенге								360,00
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					565153,02			
			Материалы	Тенге				306934,19				
			Всего заработная плата	Тенге				21632,76				
			Накладные расходы	Тенге					275701,14			
			Сметная прибыль	Тенге				190233,77				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				39773,44				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				536941,40				
			Сметная заработная плата	Тенге								185,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					275701,14			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6714768,83				
			Сметная заработная плата	Тенге								545,00
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					840854,16			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									77856994,00
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21988188,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2716464,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1388535,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27532928,00		
			- Накладные расходы	Тенге							19852222,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							5767192,00	

Глава 2. Основные объекты строительства

1			2-4	50 кв жилой дом № 6	77 856 994		--	77 856 994
				Всего по главе	**77 856 994**	**0**	--	**77 856 994**
				ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**77 856 994**	**0**	--	**77 856 994**

Глава 8. Временные здания и сооружения

2			НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	700 713	--	--	700 713
				Всего по главе	**700 713**	--	--	**700 713**
				ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**78 557 707**	**0**	--	**78 557 707**

Глава 9. Прочие работы и затраты

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3			НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%			329 942		--	--	329 942	
4			Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			--		--	9 467 722	9 467 722	
				Всего по главе			**329 942**			**9 467 722**	**9 797 665**	
				ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			**78 887 649**		**0**	**9 467 722**	**88 355 372**	
5			ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%			1 577 753		--	--	1 577 753	
				ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**80 465 402**		**0**	**9 467 722**	**89 933 125**	
6			Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539			84 090 682		0	9 894 280	93 984 963	
0,95				Итого с пониж коэф			79 886 148		0	9 399 566	89 285 714	
7			Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			--		--	10 714 286	10 714 286	
				ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			**79 886 148**		**0**	**20 113 852**	**100 000 000**	

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

БИН: 0601 4001 4281

(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Аман-Курылыс"

БИН: 040 340 003 246

(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:

ТОО "MSK Engineering"

Технадзор_____ **Арыстанов О. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор_____ **Асанханов Г.К.**

М.П.(при наличий)