Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик (застройщик) - ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

ВКО, г.Семей, ул.Достоевского,110; БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик ТОО "Нур-Бер 2006"

РК, Актюбинская область, г.Актобе, ул.А.Молдагуловой, 33, БИН 060340017134, ИИК KZ0696515F0007360613 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей канализации к КГУ "Средняя общеобразовательная школа №21 ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО" по адресу: РК, область Абай, Семей Г.А., ул.Лебаева 45А

Справка от 29.07.2022г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		92	21.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1	30 524 950,23	27 254 419,85	17 417 276	17 417 276	9 485 511		6 126 824	0	3 270 530,38	30 524 950,23
Всего по стройке	30 524 950,23	27 254 419,85								
										30 524 950,23
Всего к оплате										

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО" _____ Аманбеков С.М.

Технический надзор: Директор ТОО «VK ETNA» _____ Карабаева Ж.А.

Подрядчик: Директор ТОО "Нур-Бер 2006" _____ Қалқайұлы Болат

"SANA-2015". Версия 20.3.1

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"; Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул.Достоевского,110; БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма

Подрядчик: ТОО "Нур-Бер 2006" РК, Актюбинская область, г.Актобе, ул.А.Молдагуловой, 33, БИН 060340017134, ИИК KZ0696515F0007360613 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сетей канализации к КГУ "Средняя общеобразовательная школа №21 ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Средняя общеобразовательная школа №21 ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО" поадресу: РК, область Абай, Семей Г.А., ул.Лебаева 45А

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 92 от 21.06.2022г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2022 года
на Наружный водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах 2020 года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 Наружный водопровод и канализация									
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2462,72088	211,21	199,28	520151	490771	–	114918	685875
						11,93	52,88	29380	130229	–	50806	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом НР = 72 % ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	м3 грунта	76,166625	2212,06	–	168485	–	–	121309	312978
						2212,06	–	168485	–	–	23184	

3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	348,357375	961,31	–	334879	–	–	241113	622072
					961,31	–	334879	–	–	46079	
4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2147,19688	36,52	36,52	78416	78416	–	22046	108499
					–	14,26	–	30619	–	8037	
5	5 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2147,19688	206,97	95,00	444405	203984	–	244605	744131
					111,97	46,25	240422	99308	–	55121	
6	6 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2147,19688	83,96	71,27	180279	153030	4510	44292	242537
					10,59	18,06	22739	38778	–	17966	
7	7 1101-0102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, ЛИШНЕГО ГРУНТА НР = 72 %	м3 грунта	21,6666249	290,16	267,10	6287	5787	0	1792	8725
					23,06	91,81	500	1989	–	646	
8	8 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров ЛИШНЕГО ГРУНТА. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	35,749931	122,00		4361		–	–	4710
					–		–		–	349	
	Раздел 2 Сеть канализации К1										
	Канализационные колодцы круглые из сборного ж/б d=1500мм (1шт)										
10	11 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	14.475 4,136	24293,73	7481,82	100480	30945	15186	67067	180951
					13140,45	3238,58	54349	13395	–	13404	
11	12 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,926 3,24	16351		15141		15141	–	16352
					–		–		–	1211	
12	13 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 ГОСТ 8020-2016	шт.	2	29339		58678		58678	–	63372
					–		–		–	4694	

13	14 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 ГОСТ 8020-2016	шт.	2	23567		47134		47134	–	50905
					–		–		–	3771	
14	16 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010	шт.	6	19088		114528		114528	–	123690
					–		–		–	9162	
15	19 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24352		24352		24352	–	26300
					–		–		–	1948	
	Раздел 3 Сеть напорная канализации К1Н										
16	47 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,12717	282445,00		35919		35919	–	38792
					–		–		–	2873	
	Колодцы из сборного железобетона d=1500мм (3шт)										
17	48 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	4,732	24293,73	7481,82	114958	35404	17373	76731	207024
					13140,45	3238,58	62181	15325	–	15335	
18	49 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 ГОСТ 8020-2016	шт.	3	29339,00		88017		88017	–	95058
					–		–		–	7041	
19	50 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23567,00		70701		70701	–	76357
					–		–		–	5656	
20	51 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.6б СТ РК 1971-2010	шт.	5	14322,00		71610		71610	–	77339
					–		–		–	5729	
	КНС										
21	66 1337-0102-0106	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	1	102241,28	13084,88	102241	13085	13350	49259	163620
					75805,70	4946,55	75806	4947	–	12120	
22	68 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,026	657862,06	226830,88	17104	5897	548	12402	31866

					409960,00	71856,84	10659	1868	–	2361	
23	69 2301-0501-0911	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 250x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26,26	4552,00		119536		119536	–	129099
					–		–		–	9563	
	Итого						**4 010 252**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						999 400				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 017 319				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						336 458				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						696 583				
	- перевозка грузов, тенге						4 361				
	- накладные расходы, тенге						995 534				
	в т.ч. зарплата, тенге						89 598				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						297 056				
	Локальная смета 2-2-1 Фундамент под колодец										
		Земляные работы									
24	1 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	808,45	36,52	36,52	29525	29524	--	8301	40852
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,26	--	11528		3026	
25	2 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	804,715	875,26	--	704335	--	--	507121	1308373
		НР - 72%; СП - 8%			875,26	--	704335	--		96916	
	Итого						**1 349 225**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						704 335				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						29 524				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						11 528				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						0				
	- накладные расходы, тенге						515 422				
	в т.ч. зарплата, тенге						46 388				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						99 942				
	Локальная смета 4-1-1 Электрооборудование										
		Земляные работы									

26	1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет								
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,2	176,10	168,59	1268	1214	--	328	1723
						7,51	55,72	54	401		128	
27	2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,3	36,52	36,52	230	230	--	65	318
						--	14,26	--	90		24	
28	4	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	3	343,86	150,72	1032	453	135	430	1579
						148,00	51,19	444	154		117	
29	5	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами								
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	95	765,74	433,38	72745	41172	11889	24835	105387
						207,20	155,89	19684	14810		7806	
30	6	2306-0137-0701	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			СП - 8%	км	0,098	236166,00	--	23144	--	23144	--	24995
						--	--	--	--		1851	
31	7	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях								
			НР - 72%; СП - 8%	м	3	80,08	0,86	240	2	24	155	427
						71,48	0,44	214	1		32	
32	8	2301-0405-0603	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)								
			СП - 8%	м	3	3181,00	--	9543	--	9543	--	10306
						--	--	--	--		763	
33	11	2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
			СП - 8%	т	0,0155	248399,00	--	3850	--	3850	--	4158
						--	--	--	--		308	
34	12	1310-0302-0109	Лента сигнальная								
			НР - 61%; СП - 8%	лента	110	2664,00	--	293040	--	--	178754	509538
						2664,00	--	293040	--		37744	
35	13	2113-0809-1618	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150x0,2								
			СП - 8%	100 м	110	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

36	14 2113-0809-1301	Лента сигнальная									
		СП - 8%	100 м	110	1755,00	--	193050	--	193050	--	208494
37	15 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет			--	--	--	--		15444	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,19	176,10	168,59	1090	1044	--	282	1482
38	16 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2			7,51	55,72	46	345		110	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,19	36,52	36,52	226	226	--	64	313
					--	14,26	--	88		23	

Итого	**868 720**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	313 482
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 341
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 889
- материалы, изделия и конструкции, тенге	241 635
- накладные расходы, тенге	204 913
в т.ч. зарплата, тенге	18 442
- сметная прибыль (8 %), тенге	64 350

Изменения №1 к проектно-сметной документации

ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

39	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	937	211,21	199,28	197904	186725	–	43723	260957
					11,93	52,88	11178	49549	–	19330	
40	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом НР = 72 % ktpp1=1,2; kзпр1=1.2:	м3 грунта	66,137	2212,06	–	146299	–	–	105335	271765
					2212,06	–	146299	–	–	20131	
41	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	302,15	961,31	–	290459	–	–	209130	539556
					961,31	–	290459	–	–	39967	

42	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1900,71	36,52	36,52	69414	69414	–	19513	96041
					–	14,26	–	27101	–	7114	
43	5 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1900,71	206,97	95	393393	180567	–	216528	658715
					111,97	46,25	212826	87908	–	48794	
44	6 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1900,71	83,96	71,27	159587	135468	3991	39202	214692
					10,59	18,06	20128	34319	–	15903	
45	7 1101-0102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	18,81	290,16	267,10	5460	5024	2	1556	7577
					23,06	91,81	434	1727	–	561	
46	8 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	31,01	122		3783		–	–	4086
					–		–		–	303	
47	9 1101-0107-1601	Планировка автогрейдером НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	3340	124,98	119,45	417432	398971	–	70765	527253
					5,53	23,9	18461	79824	–	39056	
	Раздел 2 Сеть канализации К1										
48	10 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,15503	882706,57	246391,02	136846	38198	8067	103547	259624
					584280,46	90382,51	90581	14012	–	19231	
49	10 1122-0501-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,15503	882704,57	247731,97	137053	38406	8067	103548	259849
					584280	90386,05	90581	14013	–	19248	
50	11 2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,004;	м	155,65	1149		178842		178842	–	193149
					–		–		–	14307	
	Раздел 3 Сеть напорная канализации К1Н диаметром 110мм										
51	12 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка в две нити НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	1,79852	386288,17	109746,9	694747	197382	5747	547013	1341101

52	13 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения HDPE 100 SDR 26 - 110 K=2,000;			273345,86	33872,29	491618	60920	–	99341	
			м	1805,712	2692,321		4861556		4861556	–	5250480
53	14 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10			–		–		–	388924	
			шт.	1	1873		1873		1873	–	2023
54	15 5800-0001-0002 (пп) (об)	КНС			–		–		–	150	
			комплект	1	9485511		9485511		–	–	9485511
					–		–		9485511	–	
55	16 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	5655		22620		22620	–	24430
56	17 1123-0101-0103	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство НР = 99 %			–		–		–	1810	
			м3 основания	2,7	4925,19	239,26	13298	646	9521	3302	17928
					1159,63	75,56	3131	204	–	1328	
57	18 1106-0101-0115	Устройство плиты фундаментной железобетонной в канале колодца НР = 91 %	м3	2,7	4232,22	1715,19	11427	4631	808	6511	19373
					2217,78	432,22	5988	1167	–	1435	
58	19 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	49691		49691		49691	–	53666
					–		–		–	3975	
59	20 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	396,6	14,4	3966	144	1386	1782	6208
					243,6	3,9	2436	39	–	460	
60	21 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x300 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	13187	962	13187	962	9149	2474	16914
					3076	360	3076	360	–	1253	
61	22 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1449	85	1449	85	26	989	2633
					1338	36	1338	36	–	195	

62	23 2307-0501-0301	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные	шт.	1	19029		19029		19029	–	20551
					–		–		–	1522	
63	24 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	5206	109,33	15618	328	6542	6376	23754
					2916	35,67	8748	107	–	1760	
64	25 2307-0204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	563		1689		1689	–	1824
					–		–		–	135	

Итого по смете ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ:	**19 559 660**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 397 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 256 951
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	371 286
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 188 606
- оборудование, тенге	9 485 511
- перевозка грузов, тенге	3 783
Накладные расходы, тенге	1 481 294
в т.ч. зарплата, тенге	133 316
Сметная прибыль (8 %), тенге	776 233
Итого прямые затраты по Акту	**25 787 857**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 414 499
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 348 135
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	735 161
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 126 824
- оборудование, тенге	9 485 511
- перевозка грузов, тенге	8 144
Накладные расходы, тенге	3 197 163
в т.ч. зарплата, тенге	287 744
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 237 581
Временные здания и сооружения (1,3 %)	211 930
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	561 485

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	269 398
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	341 515
Итого в текущих ценах 2020 г.	**27 172 185**
в текущих ценах на 2021 г. (Иинф=1,050036)	**28 531 772**
Итого с понижающим коэффициентом	**27 254 419,85**
НДС (12 %)	**3 270 530,38**
ВСЕГО по Акту	**30 524 950,23**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО" _____ **Аманбеков С.М.**

Технический надзор: Директор ТОО «VK ETNA» _____ **Карбаева Ж.А.**

Эксперт технического надзора _____ **Отарбаев М.**

Сметчик СДО _____ **Кайдарханова Р.К.**

Авторский надзор: Директор ТОО «Kemel Group» _____ **Ержигитов М.Т.**

Подрядчик: Директор ТОО "Нур-Бер 2006" _____ **Калкайулы Болат**