Форма КС 3

ЗАКАЗЧИК: АО "Жайыктеплоэнерго"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс"
Наименование строительства и его адрес: РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ КОТЕЛЬНОЙ АТП "ВОДСТРОЙ" В ПОС.ЗАЧАГАНСК

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		140	20.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разработка проектго-сметной документации на реконструкцию котельной АТП "ВОДСТРОЙ" в пос.Зачаганск.	337 237 307,00	62 384 890,18		62 384 890,18					7 486 186,82	69 871 077,00
Всего к оплате с НДС	Шестьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча семьдесят семь тенге, 00 тиын.									

ЗАКАЗЧИК:

АО "Жайыктеплоэнерго"

_____ **Куанышкалиев З.К.**
подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жаиккурылыс"

_____ **Кондопуло Н.И.**
подпись

Форма 2В

Заказчик: **АО "Жайыктеплоэнерго"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ КОТЕЛЬНОЙ АТП "ВОДСТРОЙ" В ПОС.ЗАЧАГАНСК

Наименование объекта - КОТЕЛЬНАЯ АТП "ВОДСТРОЙ"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 140 от 20.05.2020г

АКТ № 4

выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь месяц 2020г

Основание: РП,АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета (2-1-1) РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты под оборудование									
		Фундамент монолитный ФМ-1 -3шт									
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийных смесей с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	31,71	2120,92	130,60	67254,32	4141,19	55940,96	7996,11	81270,46
		НР - 94%; СП - 8%			226,18	42,08	7172,17	1334,33		6020,03	
		Фундамент монолитный ФМ-2									
5	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийных смесей с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,5	2120,92	130,60	9544,13	587,68	7938,64	1134,74	11533,18
		НР - 94%; СП - 8%			226,18	42,08	1017,81	189,36		854,31	
		Фундамент монолитный ФМ-3									
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийных смесей с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,75	2120,92	130,60	1590,69	97,95	1323,11	189,12	1922,20
		НР - 94%; СП - 8%			226,18	42,08	169,63	31,56		142,38	
		Фундамент монолитный ФМ-4									
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийных смесей с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,81	2120,92	130,60	1717,94	105,78	1428,96	204,25	2075,97
		НР - 94%; СП - 8%			226,18	42,08	183,21	34,08		153,78	
		Фундамент монолитный ФМ-5									

11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийных смесей с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	17,28	2120,92	130,60	36649,47	2256,70	30484,38	4357,39	44287,40
		НР - 94%; СП - 8%			226,18	42,08	3908,39	727,13		3280,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				116756,55	7189,30	97116,04	13881,61	141089,21
							12451,21	2316,46	--	10451,05	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				116756,55				
	Материалы		Тенге				86403,31				
	Всего заработная плата		Тенге					14767,67			
	Местные материалы		Тенге				10712,73				
		Накладные расходы	Тенге				13881,61				
		Сметная прибыль	Тенге				10451,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				141089,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16,29
		Сметная заработная плата	Тенге					14767,67			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				141089,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16,29
		Сметная заработная плата	Тенге					14767,67			
		РАЗДЕЛ 2.Окна									
15	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	9	1136,58	48,81	10229,24	439,32	--	7193,97	18817,06
		НР - 72%; СП - 8%			1087,77	22,41	9789,92	201,70		1393,86	
16	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	92,5682	393,90	17,64	36462,59	1633,10	--	25648,10	67079,54
		НР - 72%; СП - 8%			376,26	8,57	34829,49	792,87		4968,85	
17	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	15,71	2382,24	153,11	37424,93	2405,29	22744,00	12010,11	53389,85
		НР - 90%; СП - 8%			781,39	68,04	12275,64	1068,92		3954,80	
18	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	15,71	20980,00	--	329595,80	--	329595,80	--	355963,46
		СП - 8%			--	--	--	--		26367,66	
19	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	60,82	1011,66	4,48	61529,14	272,22	49387,30	10793,23	78108,16
		НР - 90%; СП - 8%			195,16	2,02	11869,63	122,85		5785,79	
20	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	60,82	2231,00	--	135689,42	--	135689,42	--	146544,57
		СП - 8%			--	--	--	--		10855,15	

21	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	124,6	6113,28	417,09	761714,92	51970,01	504,26	505620,44	1368722,19
		НР - 69%; СП - 8%			5692,14	188,95	709240,64	23542,61		101386,83	
22	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из ПВХ профилей,прим	м2	124,6	13151,00	--	1638614,60	--	1638614,60	--	1769703,77
		СП - 8%			--	--	--	--		131089,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3011260,64	56719,94	2176535,38	561265,85	3858328,61
							778005,32	25728,96	--	285802,12	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2249545,72				
		Материалы	Тенге				72131,30				
		Всего заработная плата	Тенге					70951,03			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2103899,82				
		Накладные расходы	Тенге				55645,41				
		Сметная прибыль	Тенге				184415,29				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2489606,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82,20
		Сметная заработная плата	Тенге					70951,03			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				761714,92				
		Материалы	Тенге				504,26				
		Всего заработная плата	Тенге					732783,25			
		Накладные расходы	Тенге				505620,44				
		Сметная прибыль	Тенге				101386,83				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1368722,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644,87
		Сметная заработная плата	Тенге					732783,25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3858328,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								727,07
		Сметная заработная плата	Тенге					803734,28			
		РАЗДЕЛ 3.Двери									
23	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж	шт.	11	1696,90	97,30	18665,95	1070,30	--	13015,05	34215,48
		НР - 72%; СП - 8%			1599,60	43,71	17595,65	480,81		2534,48	
24	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	21,21	290,60	--	6163,69	--	--	4437,85	11449,66
		НР - 72%; СП - 8%			290,60	--	6163,69	--		848,12	
25	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	10,5	2411,61	513,49	25321,89	5391,67	10207,53	9854,23	37990,21
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	9722,68	1226,46		2814,09	
26	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-10П СТ РК 943-92	м2	6,3	15268,00	--	96188,40	--	96188,40	--	103883,47
		СП - 8%			--	--	--	--		7695,07	

27	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные служебные ДС ДКН 21-10 СТ РК 943-92	м2	4,2	33414,00	--	140338,80	--	140338,80	--	151565,90
		СП - 8%			--	--	--	--		11227,10	
28	2109-0404-0701 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия для входных дверей в здание	шт.	5	4473,00	--	22365,00	--	22365,00	--	24154,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1789,20	
29	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	20,16	2411,61	513,49	48618,02	10352,01	19598,45	18920,13	72941,20
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	18667,56	2354,81		5403,05	
30	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	17,22	12102,00	--	208396,44	--	208396,44	--	225068,16
		СП - 8%			--	--	--	--		16671,72	
31	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,94	12349,00	--	36306,06	--	36306,06	--	39210,54
		СП - 8%			--	--	--	--		2904,48	
32	2109-0404-0702 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия для входных дверей в помещение	шт.	11	4801,00	--	52811,00	--	52811,00	--	57035,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4224,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				655175,24	16813,98	586211,68	46227,26	757514,71
							52149,58	4062,08	--	56112,20	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				579999,24				
		Материалы	Тенге				29805,98				
		Всего заработная плата	Тенге					56211,65			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				481229,70				
		Накладные расходы	Тенге				46227,26				
		Сметная прибыль	Тенге				50098,12				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				676324,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60,35
		Сметная заработная плата	Тенге					56211,65			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				75176,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				75176,00				
		Сметная прибыль	Тенге				6014,08				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				81190,08				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				757514,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60,35
		Сметная заработная плата	Тенге					56211,65			
		РАЗДЕЛ 4.Полы									
33	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	80,88	670,82	27,32	54255,88	2209,38	--	38245,80	99901,81
		НР - 72%; СП - 8%			643,50	13,26	52046,50	1072,66		7400,13	
		Тип 1 -512,44м2									
35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В7,5	м3 подстилающего слоя	27,8952	30687,75	7,20	856040,92	200,85	769568,59	81095,20	1012107,00

		НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	86271,49	--		74970,89	
36	1111-0101-1101	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	392,44	661,00	25,45	259401,19	9988,54	137506,03	109507,06	398420,91
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	111906,62	4590,25		29512,66	
37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2 стяжки	392,44	189,17	8,66	74239,21	3399,86	68073,11	4027,21	84527,73
		НР - 94%; СП - 8%			7,05	3,87	2766,23	1518,04		6261,31	
38	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	512,44	3423,59	65,91	1754386,25	33776,25	1200780,62	502237,54	2437153,70
		НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	519829,38	14465,87		180529,90	
39	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	517,5644	520,12	1,49	269195,80	769,51	136020,89	124782,46	425496,52
		НР - 94%; СП - 8%			255,82	0,66	132405,40	341,90		31518,26	
				Тип 2 -20,33м2							
40	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	20,33	281,19	21,87	5716,64	444,58	4123,13	1268,07	7543,48
		НР - 94%; СП - 8%			56,51	9,84	1148,94	200,07		558,78	
41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,33	661,00	25,45	13438,04	517,45	7123,38	5672,91	20639,84
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	5797,22	237,79		1528,88	
42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	20,33	378,35	17,33	7691,79	352,25	7052,93	417,25	8757,77
		НР - 94%; СП - 8%			14,10	7,74	286,60	157,28		648,72	
43	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	20,33	2354,25	19,03	47861,89	386,87	40679,72	6554,39	58769,58
		НР - 94%; СП - 8%			334,25	8,73	6795,30	177,45		4353,30	
44	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	20,5333	269,95	0,74	5543,05	15,26	3456,64	1953,26	8096,01
		НР - 94%; СП - 8%			100,87	0,33	2071,15	6,78		599,70	
				Тип 3 -3,56м2							
45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,56	661,00	25,45	2353,14	90,61	1247,38	993,39	3614,26
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1015,16	41,64		267,72	
46	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3,56	2115,33	71,96	7530,58	256,16	1447,84	5637,52	14221,56
		НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	5826,58	170,79		1053,45	

47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,56	661,00	25,45	2353,14	90,61	1247,38	993,39	3614,26
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1015,16	41,64		267,72	
48	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,56	3423,59	65,91	12187,99	234,65	8342,01	3489,12	16931,28
		НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	3611,34	100,50		1254,17	
49	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	3,5956	520,12	1,49	1870,14	5,35	944,96	866,88	2955,99
		НР - 94%; СП - 8%			255,82	0,66	919,84	2,38		218,96	
				Тип 4 -10,78м2							
50	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит ПСБ 35. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,78	284,15	27,70	3063,15	298,60	--	2724,81	6251,00
		НР - 94%; СП - 8%			256,45	12,45	2764,55	134,19		463,04	
51	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,078	15991,00	--	17238,30	--	17238,30	--	18617,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1379,06	
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,78	661,00	25,45	7125,53	274,38	3777,18	3008,07	10944,29
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	3073,98	126,09		810,69	
53	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,78	378,35	17,33	4078,58	186,78	3739,82	221,25	4643,81
		НР - 94%; СП - 8%			14,10	7,74	151,97	83,40		343,99	
54	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,78	2115,33	71,96	22803,28	775,68	4384,19	17070,93	43064,15
		НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	17643,41	517,16		3189,94	
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,78	661,00	25,45	7125,53	274,38	3777,18	3008,07	10944,29
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	3073,98	126,09		810,69	
56	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,78	3423,59	65,91	36906,34	710,54	25260,35	10565,37	51269,45
		НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	10935,45	304,31		3797,74	
57	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	10,8878	520,12	1,49	5662,97	16,19	2861,42	2625,00	8951,00
		НР - 94%; СП - 8%			255,82	0,66	2785,36	7,19		663,04	
				Тип 5 -135,03м2							

58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Прослойка из цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2	135,03	661,00	25,45	89254,26	3436,84	47312,81	37678,98	137087,90
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	38504,61	1579,41		10154,66	
59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Прослойка из цементно-песчанные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	135,03	-94,59	-4,33	-12772,04	-584,91	-11711,23	-692,84	-14542,07
		НР - 94%; СП - 8%			-3,52	-1,93	-475,90	-261,16		-1077,19	
60	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	135,03	3423,59	65,91	462287,83	8900,18	316410,52	132341,61	642199,80
		НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	136977,13	3811,82		47570,36	
61	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	136,3803	520,12	1,49	70934,18	202,77	35842,05	32880,68	112120,04
		НР - 94%; СП - 8%			255,82	0,66	34889,35	90,09		8305,19	
				Тип 6 -37,17м2							
62	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	37,17	281,19	21,87	10451,92	812,83	7538,45	2318,45	13792,00
		НР - 94%; СП - 8%			56,51	9,84	2100,64	365,80		1021,63	
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,17	631,78	25,45	23483,37	946,07	11938,06	10371,97	36563,78
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	10599,25	434,77		2708,43	
64	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	37,17	523,70	25,99	19465,97	966,06	17713,90	1144,31	22259,10
		НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	786,01	431,34		1648,82	
65	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	37,17	2354,25	19,03	87507,45	707,33	74376,05	11983,60	107450,34
		НР - 94%; СП - 8%			334,25	8,73	12424,07	324,44		7959,28	
66	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	37,5417	269,95	0,74	10134,54	27,91	6319,88	3571,20	14802,20
		НР - 94%; СП - 8%			100,87	0,33	3786,75	12,40		1096,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4238816,86	70689,80	2954393,54	1158562,92	5829170,16
							1213733,52	31212,37	--	431790,38	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4238816,86				
		Материалы	Тенге				2937155,24				
		Всего заработная плата	Тенге					1244945,89			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17238,30				
		Накладные расходы	Тенге				1158562,92				
		Сметная прибыль	Тенге				431790,38				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5829170,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1326,09
		Сметная заработная плата	Тенге					1244945,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5829170,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1326,09
		Сметная заработная плата	Тенге					1244945,89			
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка									
70	1146-0401-0504 РСНБ РК 2015	Перегородки из листов ГКЛ. Разборка	м2	14,55	811,68	72,84	11810,01	1059,89	--	9462,35	22974,15
		НР - 84%; СП - 8%			738,84	35,37	10750,12	514,58		1701,79	
71	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Очистка вручную от побелки	м2	1600	137,24	--	219580,80	--	--	158098,18	407893,29
		НР - 72%; СП - 8%			137,24	--	219580,80	--		30214,32	
72	1203-0101-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Ремонт трещин	м трещин	10,2	444,93	--	4538,27	--	381,36	2992,97	8133,74
		НР - 72%; СП - 8%			407,54	--	4156,91	--		602,50	
73	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными теплоизоляционными	м3 изоляции	0,3808	18873,15	1270,58	7186,89	483,84	796,70	4651,34	12785,29
		НР - 76%; СП - 8%			15510,40	561,51	5906,36	213,82		947,06	
74	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные типа Изовер	м3	0,3808	18934,00	--	7210,07	--	7210,07	--	7786,87
		СП - 8%			--	--	--	--		576,81	
75	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	716,24	581,93	5,69	416801,54	4076,12	98152,81	253241,26	723646,23
		НР - 80%; СП - 8%			439,20	2,76	314572,61	1978,97		53603,42	
76	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	716,24	724,13	4,34	518648,61	3111,49	166685,27	280196,41	862752,63
		НР - 80%; СП - 8%			487,06	1,95	348851,85	1393,66		63907,60	
77	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	829,84	1280,69	66,93	1062767,00	55541,03	352615,02	557561,80	1749955,13
		НР - 80%; СП - 8%			788,84	51,02	654610,99	42341,26		129626,31	
78	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	829,84	476,29	4,74	395248,23	3935,52	97474,67	236599,00	682395,01
		НР - 80%; СП - 8%			354,09	2,30	293838,05	1910,71		50547,78	
79	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	829,84	400,60	2,67	332437,60	2213,76	139680,95	153226,37	524517,09

		НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	190542,88	990,08		38853,12	
80	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	57,3	4861,22	17,50	278548,03	1002,56	159507,47	94797,61	403213,29
		НР - 80%; СП - 8%			2060,00	8,01	118038,00	459,01		29867,65	
81	1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Проемы дверные. Окраска масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	10,5	2069,01	4,84	21724,66	50,82	3758,40	14350,54	38961,22
		НР - 80%; СП - 8%			1706,23	2,17	17915,44	22,74		2886,02	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3276501,74	71475,02	1026262,72	1765177,83	5445013,94
							2178764,00	49824,83	--	403334,37	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3276501,74				
	Материалы		Тенге				1019052,65				
	Всего заработная плата		Тенге					2228588,83			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7210,07				
		Накладные расходы	Тенге				1765177,83				
		Сметная прибыль	Тенге				403334,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5445013,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2280,33
		Сметная заработная плата	Тенге					2228588,83			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5445013,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2280,33
		Сметная заработная плата	Тенге					2228588,83			
		РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка									
		Кровля									
85	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	550	134,46	0,23	73951,85	124,74	--	53155,52	137275,95
		НР - 72%; СП - 8%			134,23	--	73827,10	--		10168,59	
86	1208-0101-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие из рулонных материалов. Устройство на мастике рулонными материалами	м2 слоя	550	621,75	9,91	341961,51	5451,05	300437,50	26511,65	397951,01
		НР - 72%; СП - 8%			65,59	1,36	36072,96	748,77		29477,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				415913,35	5575,79	300437,50	79667,16	535226,96
							109900,07	748,77	--	39646,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				415913,35				
	Материалы		Тенге				300437,50				
	Всего заработная плата		Тенге					110648,84			
		Накладные расходы	Тенге				79667,16				
		Сметная прибыль	Тенге				39646,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				535226,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133,49
		Сметная заработная плата	Тенге					110648,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				535226,96				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133,49
		Сметная заработная плата	Тенге					110648,84			
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы									
		Узел примыкания дефлектора к кровле									
101	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия примыканий из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,25	2568,78	13,28	16054,88	83,00	10376,81	5164,56	22917,00
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	5595,07	18,58		1697,56	
102	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0172	439282,00	--	7555,65	--	7555,65	--	8160,10
		СП - 8%			--	--	--	--		604,45	
		Отмостка									
103	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением	подстилающего	5,76	13978,79	1478,06	80517,83	8513,63	56234,48	18102,23	106509,67
		НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	15769,73	3487,97		7889,61	
104	1111-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные В15. Устройство	м2	57,6	3214,01	--	185126,69	--	165911,16	18062,60	219444,43
		НР - 94%; СП - 8%			333,60	--	19215,53	--		16255,14	
105	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	57,6	766,54	63,86	44152,47	3678,10	253,44	39053,57	89862,53
		НР - 94%; СП - 8%			698,28	23,01	40220,93	1325,43		6656,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				333407,52	12274,73	240331,53	80382,97	446893,73
							80801,26	4831,98	--	33103,24	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				325851,87				
		Материалы	Тенге				232775,88				
		Всего заработная плата	Тенге					85633,24			
		Накладные расходы	Тенге				80382,97				
		Сметная прибыль	Тенге				32498,79				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				438733,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86,65
		Сметная заработная плата	Тенге					85633,24			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7555,65				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7555,65				
		Сметная прибыль	Тенге				604,45				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8160,10				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				446893,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86,65
		Сметная заработная плата	Тенге					85633,24			
		Локальная смета (2-1-2) ДЫМОВАЯ ТРУБА									
		РАЗДЕЛ 2.Дымовая труба									
14	1146-0601-0701 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича дымовой трубы. Разборка	м3	50	2702,78	644,33	135138,85	32216,55	--	92806,64	246181,13
		НР - 84%; СП - 8%			2058,45	151,24	102922,30	7561,80		18235,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				135138,85	32216,55	--	92806,64	246181,13
							102922,30	7561,80	--	18235,64	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				135138,85				
		Всего заработная плата	Тенге					110484,10			
		Накладные расходы	Тенге				92806,64				
		Сметная прибыль	Тенге				18235,64				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				246181,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101,60
		Сметная заработная плата	Тенге					110484,10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				246181,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101,60
		Сметная заработная плата	Тенге					110484,10			
		Локальная смета (2-1-4) ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ВОДОПРОВОД В1									
3	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,88	1817,08	36,32	12501,50	249,91	7982,79	4264,34	18107,11
		НР - 98%; СП - 8%			620,47	12,00	4268,81	82,56		1341,27	
4	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	56	2352,48	43,65	131738,91	2444,36	88076,76	41163,36	186734,46
		НР - 98%; СП - 8%			736,03	14,03	41217,79	785,64		13832,18	
5	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,95	3461,27	63,71	10210,74	187,93	7623,13	2409,38	13629,73
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	2399,68	58,88		1009,61	
22	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5667,29	144,16	5667,29	144,16	3732,25	1776,64	8039,44
		НР - 98%; СП - 8%			1790,88	22,02	1790,88	22,02		595,51	
23	2303-0301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	1	204630,00	--	204630,00	--	204630,00	--	221000,40
		СП - 8%			--	--	--	--		16370,40	
25	1306-0301-0101 РСНБ РК 2015	Омагничиватель воды. Монтаж оборудования	т	0,02	476255,31	62348,71	9525,11	1246,97	951,25	4630,67	15288,24
		НР - 61%; СП - 8%			366344,00	13219,07	7326,88	264,38		1132,46	
28	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	542,00	--	8130,00	--	8130,00	--	8780,40
		СП - 8%			--	--	--	--		650,40	
29	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	2271,24	453,77	2271,24	453,77	57,99	1826,67	4425,74
		НР - 98%; СП - 8%			1759,49	104,46	1759,49	104,46		327,83	
30	2304-1013-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, DN 100	шт.	1	41316,00	--	41316,00	--	41316,00	--	44621,28
		СП - 8%			--	--	--	--		3305,28	

32	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Отводы, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	3416,56	259,12	17082,82	1295,60	2631,22	13131,75	32631,74
		НР - 98%; СП - 8%			2631,20	48,75	13156,00	243,75		2417,17	
33	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	32	624,00	--	19968,00	--	19968,00	--	21565,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1597,44	
34	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	530,00	--	2120,00	--	2120,00	--	2289,60
		СП - 8%			--	--	--	--		169,60	
36	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали диаметром 57х57мм	шт.	1	950,00	--	950,00	--	950,00	--	1026,00
		СП - 8%			--	--	--	--		76,00	
37	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали диаметром 108х108 мм	шт.	2	2541,00	--	5082,00	--	5082,00	--	5488,56
		СП - 8%			--	--	--	--		406,56	
39	2302-0101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали диаметрами 65х50мм	шт.	1	502,00	--	502,00	--	502,00	--	542,16
		СП - 8%			--	--	--	--		40,16	
40	2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали диаметрами 100х65мм	шт.	2	898,00	--	1796,00	--	1796,00	--	1939,68
		СП - 8%			--	--	--	--		143,68	
41	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	20298,60	109,89	40597,21	219,78	38395,63	2006,90	46012,44
		НР - 98%; СП - 8%			990,90	33,03	1981,80	66,06		3408,33	
42	2308-0307-0104 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный разм.1200х300х920мм	шт.	2	16814,00	--	33628,00	--	33628,00	--	36318,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2690,24	
43	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	14298,00	--	57192,00	--	57192,00	--	61767,36
		СП - 8%			--	--	--	--		4575,36	
45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	16,09	84,98	2,21	1367,28	35,58	738,38	411,83	1921,44
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	593,32	3,54		142,33	

46	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	16,09	180,21	1,57	2899,51	25,22	2654,47	154,12	3297,92
		НР - 69%; СП - 8%			13,66	0,22	219,82	3,54		244,29	
		Т3									
		СП - 8%			--	--	--	--		126,72	
56	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	8845,77	404,89	8845,77	404,89	51,46	8390,50	18615,17
		НР - 98%; СП - 8%			8389,42	172,32	8389,42	172,32		1378,90	
57	Прайс л.	Электрический Ariston PROR 100	шт	1	65142,86	--	65142,86	--		--	65142,86
					--	--	--	--	65142,86	--	
58	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1	981,04	143,06	981,04	143,06	14,50	847,50	1974,82
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	823,49	41,31		146,28	
59	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, DN 15	шт.	1	888,00	--	888,00	--	888,00	--	959,04
		СП - 8%			--	--	--	--		71,04	
60	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962,36	49,56	38,68	878,22	1987,82
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874,12	22,02		147,25	
61	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	18023,00	--	18023,00	--	18023,00	--	19464,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1441,84	
62	2303-0301-0303 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	61386,00	--	61386,00	--	61386,00	--	66296,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4910,88	
63	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1	981,04	143,06	981,04	143,06	14,50	847,50	1974,82
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	823,49	41,31		146,28	
65	2304-1013-1903 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, DN 25	шт.	1	2057,00	--	2057,00	--	2057,00	--	2221,56
		СП - 8%			--	--	--	--		164,56	
		К1									
66	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,15	936,91	1,26	1077,45	1,45	308,36	752,71	1976,57
		НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	767,64	0,43		146,41	
67	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	14,5	1724,64	3,10	25007,26	44,91	15681,20	9107,83	36844,30
		НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	9281,16	12,54		2729,21	
68	2302-0403-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка, DN 110	шт.	2	1419,00	--	2838,00	--	2838,00	--	3065,04
		СП - 8%			--	--	--	--		227,04	

74	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	542,00	--	542,00	--	542,00	--	585,36
		СП - 8%			--	--	--	--		43,36	
		К3									
75	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	м трубопровода	9,44	5555,39	86,89	52442,84	820,26	40980,30	10661,07	68152,22
		НР - 98%; СП - 8%			1127,36	25,04	10642,28	236,36		5048,31	
76	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1817,08	36,32	14536,63	290,59	9282,31	4958,54	21054,78
		НР - 98%; СП - 8%			620,47	12,00	4963,73	96,00		1559,61	
86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	5,97	84,98	2,21	507,31	13,20	273,97	152,81	712,93
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	220,14	1,31		52,81	
87	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	5,97	180,21	1,57	1075,83	9,36	984,91	57,18	1223,65
		НР - 69%; СП - 8%			13,66	0,22	81,56	1,31		90,64	
		Строительные конструкции									
			КЛ 30Х30								
88	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,87	1370,60	--	5304,22	--	--	3819,04	9853,12
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	5304,22	--		729,86	
89	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкойгрунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	0,43	1644,72	--	707,23	--	--	509,21	1313,75
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	707,23	--		97,31	
90	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,43	132,84	63,18	57,12	27,17	--	30,51	94,65
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	29,95	12,43		7,01	
91	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1	715,39	--	71,54	--	--	51,51	132,89
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	71,54	--		9,84	
		Санитарно-техническое оборудование									
96	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой воды	комплект	1	2449,63	79,44	2449,63	79,44	223,25	2139,48	4956,24
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	2146,95	36,20		367,13	
97	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3105,62	157,61	3105,62	157,61	541,53	2429,31	5977,73
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	2406,48	72,41		442,79	
98	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеглубокие. Установка	комплект	2	2162,50	199,35	4325,00	398,71	513,20	3517,13	8469,50
		НР - 98%; СП - 8%			1706,55	87,90	3413,10	175,81		627,37	

99	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект	1	1302,49	48,23	1302,49	48,23	362,45	895,40	2373,71
		НР - 98%; СП - 8%			891,81	21,86	891,81	21,86		175,83	
100	2303-0102-0904 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	8220,00	--	8220,00	--	8220,00	--	8877,60
		СП - 8%			--	--	--	--		657,60	
101	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16008,00	--	16008,00	--	16008,00	--	17288,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1280,64	
102	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3,6	401,00	--	1443,60	--	1443,60	--	1559,09
		СП - 8%			--	--	--	--		115,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				909464,44	8934,74	708834,07	121821,12	1108577,00
							126552,77	2578,47	65142,86	77291,42	
		Стоимость оборудования	Тенге				65142,86				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				65142,86				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				100345,11				
		Материалы	Тенге				951,25				
		Всего заработная плата	Тенге					7591,26			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				90820,00				
		Накладные расходы	Тенге				4630,67				
		Сметная прибыль	Тенге				8398,06				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				113373,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,45
		Сметная заработная плата	Тенге					7591,26			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11990,04				
		Материалы	Тенге				4651,73				
		Всего заработная плата	Тенге					7249,93			
		Накладные расходы	Тенге				5186,22				
		Сметная прибыль	Тенге				1374,10				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18550,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,87
		Сметная заработная плата	Тенге					7249,93			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				731986,44				
		Материалы	Тенге				216511,49				
		Всего заработная плата	Тенге					114290,04			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				395899,60				
		Сдача и испытание	Тенге				120,77				
		Накладные расходы	Тенге				112004,24				
		Сметная прибыль	Тенге				67519,25				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				911509,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104,21
		Сметная заработная плата	Тенге					114290,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1108577,00				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119,52
		Сметная заработная плата	Тенге					129131,23			

Локальная смета (2-1-6)ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

		Оборудование.									
2	Прайс л.	Клапан предохранительный, диаметр 80мм	шт.	3	801544,64	--	2404633,93	--		--	2404633,93
					--	--	--	--	2404633,93	--	
6	Прайс л.	Мембранный бак для отопления Wester 2000WRV	шт.	7	2812500,00	--	19687500,00	--		--	19687500,00
					--	--	--	--	19687500,00	--	
18	Прайс л.	Циркуляционный насос WILO NL 125/200-75-2-12 G 390 м3/ч, Н	компл.	1	3642857,14	--	3642857,14	--		--	3642857,14
					--	--	--	--	3642857,14	--	
		Водоподготовка, подпитка и заполнение системы									
43	1118-0501-0104 РСНБ РК 2015	Насосы подпиточные. Установка	насос	1	37598,39	2285,36	37598,39	2285,36	7895,25	27720,22	70544,11
		НР - 98%; СП - 8%			27417,78	868,17	27417,78	868,17		5225,49	
44	Прайс л.	Насос для заполнения системы WILO	компл.	1	1748919,64	--	1748919,64	--		--	1748919,64
					--	--	--	--	1748919,64	--	
45	1306-0301-0101 РСНБ РК 2015	Фильтрующий модуль. Монтаж оборудования	т	0,2	476255,31	62348,71	95251,06	12469,74	9512,52	46306,69	152882,38
		НР - 61%; СП - 8%			366344,00	13219,07	73268,80	2643,81		11324,62	
49	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3416,56	259,12	13666,25	1036,48	2104,97	10505,40	26105,39
		НР - 98%; СП - 8%			2631,20	48,75	10524,80	195,00		1933,73	
50	Прайс л.	Задвижки с обрезиненным клином, DN 65	шт.	2	53473,21	--	106946,43	--		--	106946,43
					--	--	--	--	106946,43	--	
51	Прайс л.	Задвижки с обрезиненным клином, DN 100	шт.	2	74910,71	--	149821,43	--		--	149821,43
					--	--	--	--	149821,43	--	
52	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1210,04	207,04	1210,04	207,04	20,71	1020,59	2409,08
		НР - 98%; СП - 8%			982,29	59,13	982,29	59,13		178,45	
53	Прайс л.	Фильтр сетчатый фланцевый DN 50	шт.	1	24196,43	--	24196,43	--		--	24196,43
					--	--	--	--	24196,43	--	
57	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3416,56	259,12	3416,56	259,12	526,24	2626,35	6526,35
		НР - 98%; СП - 8%			2631,20	48,75	2631,20	48,75		483,43	

58	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	комплект	8	165,93	--	1327,44	--	154,72	1149,26	2674,84
		НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1172,72	--		198,14	
59	2304-0905-1004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3428,00	--	13712,00	--	13712,00	--	14808,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1096,96	
60	2304-0905-1006 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	6926,00	--	20778,00	--	20778,00	--	22440,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1662,24	
61	2304-0905-1012 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6189,00	--	6189,00	--	6189,00	--	6684,12
		СП - 8%			--	--	--	--		495,12	
		Спуск дренажных вод									
64	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	1873,20	84,98	7492,80	339,92	1202,32	5874,71	14436,91
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	5950,56	44,04		1069,40	
65	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1449,00	--	5796,00	--	5796,00	--	6259,68
		СП - 8%			--	--	--	--		463,68	
		КИП									
68	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	400,87	--	1202,61	--	181,49	1000,70	2379,57
		НР - 98%; СП - 8%			340,37	--	1021,12	--		176,26	
69	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе	шт.	3	1698,00	--	5094,00	--	5094,00	--	5501,52
		СП - 8%			--	--	--	--		407,52	
70	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	278,34	--	3340,13	--	232,08	3045,88	6896,89
		НР - 98%; СП - 8%			259,00	--	3108,05	--		510,88	
71	2305-1501-0101 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения ОБМ1-160	комплект	12	2426,00	--	29112,00	--	29112,00	--	31440,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2328,96	
72	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1255,00	--	15060,00	--	15060,00	--	16264,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1204,80	
		Трубопроводы									

105	2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1380,00	--	5520,00	--	5520,00	--	5961,60
		СП - 8%			--	--	--	--		441,60	
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	85,2	153,05	3,13	13039,69	267,05	9099,56	2560,31	16848,00
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	3673,07	37,52		1248,00	
		Изоляция трубопроводов									
114	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами стекловатными	м3 изоляции	2,225	33923,97	1607,34	75480,84	3576,33	24846,43	36955,69	121431,45
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	47058,08	1567,82		8994,92	
115	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Маты стекловатные типа ISOTEX KIM-AL ISOVER, прим	м3	2,225	10347,00	--	23022,08	--	23022,08	--	24863,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1841,77	
117	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. Испытание гидравлическое	м трубопровода	178,95	132,69	1,08	23744,46	193,27	11062,40	12239,02	38862,16
		НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	12488,80	--		2878,68	
		Прочее оборудование									
118	2113-0816-1302 РСНБ РК 2015	Очищенная поваренная соль, прим	кг	100	28,00	--	2800,00	--	2800,00	--	3024,00
		СП - 8%			--	--	--	--		224,00	
119	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Смола ионообменная, прим	л	40	2431,00	--	97240,00	--	97240,00	--	105019,20
		СП - 8%			--	--	--	--		7779,20	
		Удаления воздуха									
128	1118-1001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр фланцевый, диаметр 300 мм. Установка	фильтр	1	6280,17	956,28	6280,17	956,28	99,41	5377,29	12590,06
		НР - 98%; СП - 8%			5224,49	262,54	5224,49	262,54		932,60	
129	2304-1013-0114 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, DN 300	шт.	1	430109,00	--	430109,00	--	430109,00	--	464517,72
		СП - 8%			--	--	--	--		34408,72	
130	1116-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм. Установка	шт.	1	15695,45	1439,72	15695,45	1439,72	2308,53	12065,82	29982,18
		НР - 98%; СП - 8%			11947,20	364,86	11947,20	364,86		2220,90	
131	2304-0102-0109 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	245827,00	--	245827,00	--	245827,00	--	265493,16
		СП - 8%			--	--	--	--		19666,16	
		Дымоход									
132	1116-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр для дымоходов из стальных бесшовных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м	0,75	4086,69	401,68	3065,02	301,26	397,93	2389,19	5890,55
		НР - 98%; СП - 8%			3154,44	96,16	2365,83	72,12		436,34	

133	2301-0201-0318 РСНБ РК 2015	Футляр, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	0,75	75968,00	--	56976,00	--	56976,00	--	61534,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4558,08	
134	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Конструкция дымохода. Монтаж	т конструкций	4,16754	91873,12	2312,18	382884,89	9636,10	8609,87	253083,97	686846,37
		НР - 69%; СП - 8%			87495,00	515,76	364638,91	2149,45		50877,51	
135	2301-0201-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	26	54236,00	--	1410136,00	--	1410136,00	--	1522946,88
		СП - 8%			--	--	--	--		112810,88	
137	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияматами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	4,34	32179,59	1037,40	139659,42	4502,32	43367,40	71249,10	227781,20
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	91789,70	1959,12		16872,68	
138	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна	м3	4,34	5846,00	--	25371,64	--	25371,64	--	27401,37
		СП - 8%			--	--	--	--		2029,73	
		Горячее водоснабжение на отопительный период									
142	1311-0204-0102 РСНБ РК 2015	Клапан терморегулирующий. Монтаж оборудования	шт.	1	2983,50	1437,00	2983,50	1437,00	474,66	1204,83	4523,39
		НР - 75%; СП - 8%			1071,84	534,60	1071,84	534,60		335,07	
145	1306-0301-0101 РСНБ РК 2015	Омагничиватель воды. Монтаж оборудования	т	0,006	476255,31	62348,71	2857,53	374,09	285,38	1389,20	4586,47
		НР - 61%; СП - 8%			366344,00	13219,07	2198,06	79,31		339,74	
146	2305-1401-1021 РСНБ РК 2015	Магнитный преобразователь воды, диам.32мм	шт.	1	126502,00	--	126502,00	--	126502,00	--	136622,16
		СП - 8%			--	--	--	--		10120,16	
147	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	979,98	139,92	979,98	139,92	16,57	841,78	1967,50
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	35,48	823,49	35,48		145,74	
148	2304-1013-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, DN 32	шт.	1	13377,00	--	13377,00	--	13377,00	--	14447,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1070,16	
149	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны шаровые натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	1897,98	109,76	7591,92	439,04	1202,32	5917,87	14590,57
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	5950,56	88,08		1080,78	
151	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3766,00	--	15064,00	--	15064,00	--	16269,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1205,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31151328,87	39860,05	2671286,48	504523,89	31967130,98
							675307,34	11009,81	27764875,00	311278,22	
		Стоимость оборудования	Тенге				27764875,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				27764875,00				

		Стоимость монтажных работ	Тенге				101092,09				
		Материалы	Тенге				10272,55				
		Всего заработная плата	Тенге					79796,43			
		Накладные расходы	Тенге				48900,73				
		Сметная прибыль	Тенге				11999,43				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				161992,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78,23
		Сметная заработная плата	Тенге					79796,43			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				376613,66				
		Материалы	Тенге				77313,39				
		Всего заработная плата	Тенге					146085,32			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				148433,71				
		Накладные расходы	Тенге				110765,10				
		Сметная прибыль	Тенге				38990,30				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				526369,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130,60
		Сметная заработная плата	Тенге					146085,32			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				382884,89				
		Материалы	Тенге				8609,87				
		Всего заработная плата	Тенге					366788,36			
		Накладные расходы	Тенге				253083,97				
		Сметная прибыль	Тенге				50877,51				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				686846,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397,58
		Сметная заработная плата	Тенге					366788,36			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2525863,23				
		Материалы	Тенге				27404,95				
		Всего заработная плата	Тенге					93647,03			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2399252,00				
		Сдача и испытание	Тенге				1262,29				
		Накладные расходы	Тенге				91774,09				
		Сметная прибыль	Тенге				209410,99				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2827048,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86,51
		Сметная заработная плата	Тенге					93647,03			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				31967130,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								692,92
		Сметная заработная плата	Тенге					686317,15			
		Локальная смета (2-1-7) ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж котельного оборудования									
23	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Приборы: термометры, манометры, краны. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	10	52,69	0,19	526,87	1,90	--	378,64	977,95
					52,50	0,09	524,97	0,92		72,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				526,87	1,90	--	378,64	977,95
							524,97	0,92	--	72,44	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				526,87				
		Всего заработная плата	Тенге					525,89			

		Накладные расходы	Тенге				378,64					
		Сметная прибыль	Тенге				72,44					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				977,95					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									0,57
		Сметная заработная плата	Тенге					525,89				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				977,95					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									0,57
		Сметная заработная плата	Тенге					525,89				
		РАЗДЕЛ 2.Газоснабжение внутреннее										
		Г2										
34	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Фильтры газа. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1464,39 1464,39	-- --	1464,39 1464,39	-- --	--	1054,36 201,50	2720,25	
42	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные (футляр). Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	1,2	735,53 668,33	6,62 2,39	882,63 801,99	7,95 2,87	72,70	579,50 116,97	1579,11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2347,02 2266,38	7,95 2,87	72,70 --	1633,86 318,47	4299,36	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2347,02					
	Материалы		Тенге				72,70					
	Всего заработная плата		Тенге					2269,25				
		Накладные расходы	Тенге				1633,86					
		Сметная прибыль	Тенге				318,47					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4299,36					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2,51
		Сметная заработная плата	Тенге					2269,25				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4299,36					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2,51
		Сметная заработная плата	Тенге					2269,25				
		Локальная смета (2-1-8) ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ										
2	Прайс л.	Газорегуляторный пункт на раме, с основной и резервной линией редуцирования ГРУ-16-2НУ1	шт.	1	3726562,50 --	-- --	3726562,50 --	-- --	3726562,50	-- --	3726562,50	
7	1311-0201-0106 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании. Установка *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	4788,85 4709,16	-- --	4788,85 4709,16	-- --	79,69	3531,87 665,66	8986,37	
9	Прайс л.	Турбинный счетчик газа с электронным корректором СГ-16МТ-	компл.	1	1218750,00 --	-- --	1218750,00 --	-- --	1218750,00	-- --	1218750,00	
		Газопровод Г2										
14	1119-0801-0103 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	25685,17 8784,10	825,14 172,98	25685,17 8784,10	825,14 172,98	16075,93	8777,94 2757,05	37220,15	

15	Прайс л.	Фильтр газа ФГ-150	компл.	1	211111,61	--	211111,61	--		--	211111,61
					--	--	--	--	211111,61	--	
31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	11,8	153,05	3,13	1805,97	36,99	1260,27	354,60	2333,41
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	508,71	5,20		172,85	
		Продувочный трубопровод Г5									
36	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1325,39	36,32	42412,35	1162,35	21395,08	19834,14	67226,21
		НР - 98%; СП - 8%			620,47	12,00	19854,91	384,01		4979,72	
38	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1325,39	36,32	662,69	18,16	334,30	309,91	1050,41
		НР - 98%; СП - 8%			620,47	12,00	310,23	6,00		77,81	
39	1116-0401-0202	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм.	м трубопровода	0,8	1817,08	36,32	1453,66	29,06	928,23	495,85	2105,48
		НР - 98%; СП - 8%			620,47	12,00	496,37	9,60		155,96	
41	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод. Продувка воздухом	км трубопровода	0,03	348256,51	291716,81	10447,70	8751,50	175,87	3048,46	14575,85
		НР - 91%; СП - 8%			50677,50	60987,80	1520,33	1829,63		1079,69	
42	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание на прочность и герметичность	м газопровода	30	460,78	--	13823,42	--	426,83	13128,66	29108,24
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	13396,59	--		2156,17	
43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	3,94	169,95	4,42	669,62	17,42	361,62	201,69	941,02
		НР - 69%; СП - 8%			73,75	0,44	290,57	1,74		69,70	
44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	3,94	153,05	3,13	603,01	12,35	420,80	118,40	779,12
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	169,86	1,74		57,71	
		Опора под трубопровод - 2шт									
48	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубинойдо 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8	1187,34	--	949,87	--	--	683,91	1764,48
		НР - 72%; СП - 8%			1187,34	--	949,87	--		130,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ1	Тенге				5259726,40	10852,98	41458,60	50485,43	5322514,85
							50990,71	2410,89	5156424,11	12303,02	
		Стоимость оборудования	Тенге				5156424,11				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5156424,11				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4788,85				
		Материалы	Тенге				79,69				
		Всего заработная плата	Тенге					4709,16			

		Накладные расходы	Тенге				3531,87				
		Сметная прибыль	Тенге				665,66				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				8986,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,12
		Сметная заработная плата	Тенге					4709,16			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				14476,16				
Материалы			Тенге				2218,56				
Всего заработная плата			Тенге					5277,64			
		Накладные расходы	Тенге				4407,06				
		Сметная прибыль	Тенге				1510,66				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				20393,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,74
		Сметная заработная плата	Тенге					5277,64			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				84037,28				
Материалы			Тенге				39160,36				
Всего заработная плата			Тенге					43414,80			
		Накладные расходы	Тенге				42546,50				
		Сметная прибыль	Тенге				10126,70				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				136710,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,44
		Сметная заработная плата	Тенге					43414,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				5322514,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45,29
		Сметная заработная плата	Тенге					53401,60			
		РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ (на территории) - 1025 м2									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	102,5	1114,59	990,15	114244,98	101490,50	710,32	34936,29	161115,77
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	12044,16	20304,26		11934,50	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	102,5	1946,00	--	199465,00	--	199465,00	--	215422,20
		СП - 8%			--	--	--	--		15957,20	
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом	м2 основания	1025	1422,57	208,80	1458137,63	214023,56	1215532,00	101467,86	1684373,94
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	63,78	28582,13	65369,60		124768,44	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7175	131999,31	1626,03	94709,50	1166,68	93542,83	591,47	102925,05
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	547,65		7624,08	
5	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство	м2 покрытия	1025	1857,21	90,52	1903637,49	92781,75	1772937,30	68943,21	2130387,15
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,29	37918,44	25917,86		157806,46	
6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1025	433,74	0,04	444580,83	41,82	444335,87	219,39	480384,23

		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	203,13	--		35584,02	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3075	131999,31	1626,03	40589,79	500,00	40089,78	253,49	44110,74
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	234,71		3267,46	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	м2 покрытия	1025	2097,96	90,72	2150412,90	92991,62	2019502,85	69031,98	2397000,47
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	37918,44	26000,06		177555,59	
		Бортовые камни									
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	264	2355,66	27,51	621894,90	7262,09	447866,65	182967,09	869250,95
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	166766,16	2647,81		64388,96	
11	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,224	44260,00	--	186954,24	--	186954,24	--	201910,58
		СП - 8%			--	--	--	--		14956,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7214627,27	510258,01	6420936,80	458410,77	8286881,08
							283432,46	141021,95	--	613843,04	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7214627,27				
	Материалы		Тенге				6034517,56				
	Всего заработная плата		Тенге					424454,41			
	Местные материалы		Тенге				386419,24				
		Накладные расходы	Тенге				458410,77				
		Сметная прибыль	Тенге				613843,04				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8286881,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								398,80
		Сметная заработная плата	Тенге					424454,41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				8286881,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								398,80
		Сметная заработная плата	Тенге					424454,41			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								63949799,64
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5667801,89				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					842870,73			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					283312,15			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17223877,04		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						32986441,96		
		- Накладные расходы	Тенге							4935226,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							2293582,05	
	Итого по акту					**63949800**					
	в том числе оборудование					**32986442**					
	Временные здания и сооружения 3,1х0,8%		**2,48%**		**767891**	**64 717 691**					
	Зимнее удорожание 2,07%		**2,07%**		**656837**	**65 374 528**					
	Непредвиденные работы и затраты		**2,00%**		**647762**	**66 022 289**					
	Итого в ценах на 2019г 100% к=1,0498961		**1,0498961**			**69 316 544**					
	НДС 12%		**12,00%**			**8 317 985**					
	Всего со скидкой		**0,9**			**69 871 077**					

Заказчик:	**АО "Жайыктеплоэнерго"**	**Куанышкалиев З.К.**
Подрядчик:	**ТОО "Жаиккурылыс"**	**Кондопуло Н.И.**
Технический надзор: **ТОО "Дирекция строящихся предприятий"**		**Курноскин А.В.**
Авторский надзор: **ТОО "СРБ-А"**		**Ипатов Н.С.**