Заказчик: Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей для территории под ИЖС в с.Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области
Договор № 10 от 30.10.2017 г.

# С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 г.

| Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | 10 | 30.10.2017 г | | | | |

| Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | НДС 12%, тенге | Всего с учетом НДС тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включит. | в отчетном месяце | Из графы №1 | | | | | |
| | | | СМР в сметн. базисных ценах 2001г. | СМР в ценах 2017 г. | Стоимость оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| А | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке: | 17869195,54 | 17 869 282,14 | | 17 869 282,14 | | | 2 144 313,86 | 20 013 596 |
| Итого за отчетный месяц: | | 17869282,14 | | 17 869 282,14 | | | 2 144 313,86 | 20 013 596 |

Заказчик
Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субподрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Форма 2В

Заказчик: Генподрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей для территории под ИЖС в с.Ш.Калдаякова
Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Договор № 10 от 30.10.2017 г.

# Акт
## приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.

Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах на 4 кв.2016 г.

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел 1.Наружные сети водопровода | | | | | | | | |
| 12 | 11-220501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | 0,5233 | 179392,62 | 40863,67 | 93876 | 21384 | 49075 | 173 | 90,5309 |
| | | *км трубопровода* | | 137315,3 | 13700 | 71857 | 7169 | 62,1 | 18,65 | 9,759545 |
| 28 | 11-221001-0103 | Гидранты пожарные. Установка | 30 | 45720,7 | 113,16 | 1371621 | 3395 | 25556 | 1,82 | 54,6 |
| | | *шт.* | | 1325,06 | 46,72 | 39752 | 1402 | 62,1 | 0,05 | 1,5 |
| | | Раздел 4.Водопроводный колодец 1500 мм=1 шт.Территория насосной станции | | | | | | | | |
| 69 | 11-221301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | 1,815 | 22214,88 | 5704,68 | 40320 | 10354 | 9958 | 8,86 | 16,0809 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца* | | 6619,28 | 2215,43 | 12014 | 4021 | 62,1 | 2,218 | 4,02567 |
| 70 | 21-040302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | 1 | 14063,77 | | 14064 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 71 | 21-040302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | 1 | 14521,45 | | 14521 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 72 | 21-040301-0102 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.6 | 1 | 5910,75 | | 5911 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 73 | 21-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | 2 | 14446,88 | | 28894 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 74 | 21-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | 1 | 1405,73 | | 1406 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 75 | 23-030101-1008 | Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 | 1 | 20867,51 | | 20868 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 76 | 21-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | 0,01708 | 299947,97 | | 5123 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 77 | 21-049999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | 0,1 | 334749,49 | | 33475 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 78 | 11-080101-0307 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | 1,1 | 720,91 | 11,82 | 793 | 13 | 119 | 0,212 | 0,2332 |
| | | | | 172,73 | 1,82 | 190 | 2 | 50,8 | 0,002 | 0,0022 |

| | |
|---|---|
| Всего прямые затраты | 1630872 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 84 709 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 715 580 |
| Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге | 65 192 |
| Итого, тенге | 1 780 772 |

| | |
|---|---|
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 142 462 |
| Всего | 1 923 234 |
| | |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 25 002 |
| Итого: | 1 948 236 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %) | 60 756 |
| Итого в текущих ценах 4 кв.2016 г. | 2 008 992 |
| Итого в текущих ценах 2017 г. (Иинф.=1,070) | 2 149 621 |
| НДС (12 %) | 257 955 |
| Всего по акту с учетом НДС | 2 407 576 |

**Заказчик:** **Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"** **Субподрядчик ТОО "Би-М-72"**

**Директор** _____ **Кожаев З.И.** **Директор** _____ **Умьянов А.М.**

**Инженер-технадзор ТОО "DS&V"** _____ **Ипиманов Е.Б.**

Форма 2В

Заказчик: Генподрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей для территории под ИЖС в с.Ш.Калдаякова
Наименование объекта: Наружные сети газопровода

Договор № 10 от 30.10.2017 г.

# Акт
## приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.

Наружные сети газопровода

Составлен в текущих ценах на 4 кв.2016 г.

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты тр рабочих-с / машин на единицу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Раздел 1.Внутриквартальный подземный газопровод низкого давления | | | | | | | |
| 12 | 11-220501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | 3,5 | 2897299,9 | 58739,2 | 10140550 | 205587 | 377681 | 194 |
| | | *км трубопровода* | | 153983,62 | 19782,79 | 538943 | 69240 | 62,1 | 26,83 |

| | |
|---|---|
| Всего прямые затраты | 10140550 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 377 681 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 10 518 231 |
| Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге | 399 693 |
| Итого, тенге | 10 917 924 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 142 462 |
| Всего | 11 060 385 |
| | |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 143 785 |

| | |
|---|---|
| Итого: | 11 204 170 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %) | 349 402 |
| Итого в текущих ценах 4 кв.2016 г. | 11 553 573 |
| Итого в текущих ценах 2017 г. (Иинф.=1,070) | 12 362 323 |
| НДС (12 %) | 1 483 479 |
| Всего по акту с учетом НДС | 13 845 801 |

**Заказчик:** **Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"**

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**

**Субподрядчик ТОО "Би-М-72"**

**Директор** _____ **Умьянов А.М.**

**Инженер-технадзор ТОО "DS&V"** _____ **Илиманов Е.Б.**

Форма 2В

Заказчик: Генподрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей для территории под ИЖС в с.Ш.Калдаякова
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Договор № 10 от 30.10.2017 г.

# Акт
## приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.

Электроснабжение

Составлен в текущих ценах на 4 кв.2016 г.

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты тр рабочих-с / машин на единицу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Раздел 7.Внутриквартальные сети электроснабжения (замена провода) | | | | | | | |
| 53 | 11-330204-0206 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линий).Подвеска с помощью механизмов | 19,75 | 102178,39 | 57245,2 | 2018023 | 1130593 | 738527 | 51,1 |
| | | *км линии* | | 41532,04 | 18683,37 | 820258 | 368997 | 61,7 | 22,73 |

| | |
|---|---|
| Всего прямые затраты | 2018023 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 738 527 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 2 756 550 |
| Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге | 104 749 |
| Итого, тенге | 2 861 299 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 142 462 |

| | |
|---|---|
| Всего | 3 003 761 |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 39 049 |
| Итого: | 3 042 810 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %) | 94 890 |
| Итого в текущих ценах 4 кв.2016 г. | 3 137 700 |
| Итого в текущих ценах 2017 г. (Иинф.=1,070) | 3 357 339 |
| НДС (12 %) | 402 881 |
| Всего по акту с учетом НДС | 3 760 219 |

**Заказчик:** **Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"**

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**

**Субподрядчик ТОО "Би-М-72"**

**Директор** _____ **Умьянов А.М.**

**Инженер-технадзор ТОО "DS&V"** _____ **Илиманов Е.Б.**