Заказчик: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск
Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25"

Справка № 7
о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе:		декабрь 2020г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2		4	5	6	7	8
	Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25"	492 531 133,00	439 759 940,00	52 771 193,00	51 581 158,00	46 054 605,00	5 526 553,00
	Всего к оплате:				**51 581 158,00**		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" отдела образования г. Уральск

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25" в г. Уральск

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 12 от 11.05 2020 года

А К Т № 9
выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены и Перегородки									
6	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Поручень откидной. Установка**	м	3,36	674,26	89,94	2265	302	254	2155	4774
		НР - 118%; СП - 8%			508,75	34,79	1709	117		354	
7	ПРАЙС-ЛИСТ	**Поручень откидной 840х100х250**	шт	4	17500,00	--	70000	--		--	70000
					--	--	--	--	70000	--	
		Окна									
30	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство**	м	684,6	1454,90	6,29	996025	4306	695995	237225	1331910
		НР - 80%; СП - 8%			431,97	1,18	295724	807		98660	
		Внутренняя отделка									
		Подвальный этаж									
76	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1876,6	649,23	7,11	1218350	13350	257167	763452	2140346
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	947833	6481		158544	
77	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1389,06	530,59	5,93	737026	8235	163161	455702	1288147
		НР - 80%; СП - 8%			407,20	2,88	565630	3998		95418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3265,66	98,67	0,86	322225	2797	27475	234582	601352
		НР - 80%; СП - 8%			89,40	0,39	291953	1275		44545	
			Полы 1 этаж								
			Тип пола 3								
85	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	207,63	386,94	1,24	80341	257	64910	14371	102289
		НР - 94%; СП - 8%			73,08	0,55	15174	114		7577	
87	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	207,63	329,54	34,62	68423	7189	--	60597	139342
		НР - 94%; СП - 8%			294,92	15,56	61234	3231		10322	
88	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	10,3815	7823,00	--	81214	--	81214	--	87712
		СП - 8%			--	--	--	--		6497	
89	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	207,63	386,94	1,24	80341	257	64910	14371	102289
		НР - 94%; СП - 8%			73,08	0,55	15174	114		7577	
90	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	73,51	4954,54	53,60	364209	3940	313476	45636	442632
		НР - 94%; СП - 8%			636,55	23,89	46793	1756		32788	
91	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву /ЗА ДВА РАЗА/	м2 окрашиваемой поверхности	73,51	1480,11	7,76	108803	571	28327	64129	186766
		НР - 80%; СП - 8%			1086,99	3,49	79905	256		13835	
92	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	107,75	358,14	2,48	38590	267	29593	8318	50661
		НР - 94%; СП - 8%			81,02	1,10	8730	119		3753	
			Полы 2 этаж								
			Тип пола 3								
99	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	523,8	386,94	1,24	202681	649	163752	36254	258050
		НР - 94%; СП - 8%			73,08	0,55	38280	288		19115	
101	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	523,8	329,54	34,62	172615	18136	--	152871	351525
		НР - 94%; СП - 8%			294,92	15,56	154479	8150		26039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35									
			м3	26,19	7823,00	--	204884	--	204884	--	221275
		СП - 8%			--	--	--	--		16391	
103	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	523,8	386,94	1,24	202681	649	163752	36254	258050
		НР - 94%; СП - 8%			73,08	0,55	38280	288		19115	
			Тип пола 4								
108	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2									
			м2 покрытия	60	3183,32	23,79	190999	1427	166509	22295	230358
		НР - 94%; СП - 8%			384,39	10,91	23063	655		17064	
			Полы 3 этаж								
			Тип пола 3								
120	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	72	386,94	1,24	27860	89	22509	4983	35471
		НР - 94%; СП - 8%			73,08	0,55	5262	40		2627	
121	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	72	967,32	12,37	69647	890	44202	23464	100561
		НР - 94%; СП - 8%			341,05	5,65	24555	407		7449	
122	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	72	329,54	34,62	23727	2493	--	21013	48320
		НР - 94%; СП - 8%			294,92	15,56	21234	1120		3579	
123	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35									
			м3	3,6	7823,00	--	28163	--	28163	--	30416
		СП - 8%			--	--	--	--		2253	
124	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	72	386,94	1,24	27860	89	22509	4983	35471
		НР - 94%; СП - 8%			73,08	0,55	5262	40		2627	
125	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	72	4954,54	53,60	356727	3859	307036	44698	433540
		НР - 94%; СП - 8%			636,55	23,89	45832	1720		32114	
126	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву /ЗА ДВА РАЗА/	м2 окрашиваемой поверхности	72	1480,11	7,76	106568	559	27746	62812	182929
		НР - 80%; СП - 8%			1086,99	3,49	78263	251		13550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	36	358,14	2,48	12893	89	9887	2779	16926
		НР - 94%; СП - 8%			81,02	1,10	2917	40		1254	
			Тип пола 4								
129	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2									
			м2 покрытия	1010,81	3183,32	23,79	3217736	24044	2805149	375597	3880800
		НР - 94%; СП - 8%			384,39	10,91	388543	11029		287467	
			Подвал								
131	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1876,6	1271,80	108,16	2386653	202969	1559649	652246	3282010
		НР - 94%; СП - 8%			332,54	37,22	624035	69843		243112	
132	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501									
			м2 покрытия	1876,6	-289,54	-9,31	-543357	-17480	-489921	-41515	-631662
		НР - 94%; СП - 8%			-19,16	-4,37	-35956	-8210		-46790	
133	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	541,22	159,98	1,24	86586	671	14647	67272	166166
		НР - 94%; СП - 8%			131,68	0,55	71268	298		12309	
			Кровля								
134	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	903,46	91,06	14,68	82266	13261	--	66131	160269
		НР - 92%; СП - 8%			76,38	3,18	69005	2877		11872	
135	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная изоспан	м2	993,806	104,00	--	103356	--	103356	--	111624
		СП - 8%			--	--	--	--		8268	
136	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	2258	260,75	63,75	588768	143938	--	436685	1107490
		НР - 92%; СП - 8%			197,00	13,21	444830	29828		82036	
137	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014									
			м3	135,48	9699,00	--	1314021	--	1314021	--	1419142
		СП - 8%			--	--	--	--		105122	
138	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство									
			м2 стяжки	2258,64	588,93	120,86	1330190	272975	570578	503186	1980046
		НР - 92%; СП - 8%			215,46	26,70	486637	60304		146670	
139	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701									
			м2 стяжки	2258,64	248,26	26,81	560740	60547	473158	37742	646360
		НР - 92%; СП - 8%			11,97	6,19	27035	13988		47878	
140	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой									
			м2 изолируемой поверхности	446	849,25	31,22	378765	13924	280095	79717	495161
		НР - 92%; СП - 8%			190,01	4,27	84746	1902		36679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	446	721,04	27,20	321582	12132	254228	52280	403772
		НР - 92%; СП - 8%			123,82	3,60	55222	1604		29909	
144	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	555,6	2875,64	117,01	1597708	65013	506755	958455	2760655
		НР - 92%; СП - 8%			1846,54	28,54	1025940	15859		204493	
148	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	555,6	91,06	14,68	50591	8155	--	40669	98560
		НР - 92%; СП - 8%			76,38	3,18	42436	1769		7301	
149	2110-0404-0102 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2	м2	555,6	97,00	--	53893	--	53893	--	58205
		СП - 8%			--	--	--	--		4311	
155	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /ФАРТУК/	м2 покрытия	2,24	1072,85	16,60	2403	37	60	2129	4895
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	2306	8		363	
157	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /ПОДШИВКА/	м2 покрытия	346	1072,85	16,60	371208	5744	9259	328891	756107
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	356205	1286		56008	
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА									
159	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	316	851,47	13,44	269066	4248	171774	86687	384213
		НР - 92%; СП - 8%			294,44	3,74	93044	1180		28460	
160	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	316	1484,00	--	468944	--	468944	--	506460
		СП - 8%			--	--	--	--		37516	
161	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	14	3570,00	--	49980	--	49980	--	53978
		СП - 8%			--	--	--	--		3998	
162	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	168	1610,00	--	270480	--	270480	--	292118
		СП - 8%			--	--	--	--		21638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм									
			шт.	42	1589,00	--	66738	--	66738	--	72077
		СП - 8%			--	--	--	--		5339	
164	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм									
			шт.	182	836,00	--	152152	--	152152	--	164324
		СП - 8%			--	--	--	--		12172	
165	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм									
			шт.	646	811,00	--	523906	--	523906	--	565818
		СП - 8%			--	--	--	--		41912	
166	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Анкер шуруп HUS-H 7.5x80									
			шт.	364	169,00	--	61516	--	61516	--	66437
		СП - 8%			--	--	--	--		4921	
167	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
			м2 покрытия	63,2	1072,85	16,60	67804	1049	1691	60075	138110
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	65064	235		10230	
168	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003									
			м2	63,2	2128,00	--	134490	--	134490	--	145249
		СП - 8%			--	--	--	--		10759	
		СТРЕМЯНКА									
169	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Стремянка. Установка									
			м3	0,9128	121506,51	1481,89	110911	1353	63624	41804	164932
		НР - 90%; СП - 8%			50321,70	564,11	45934	515		12217	
		Слуховые окна									
170	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство									
			слуховое окно	4	17850,71	940,64	71403	3763	41881	24506	103581
		НР - 90%; СП - 8%			6439,63	367,54	25759	1470		7673	
171	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия профилированным листом									
			м2 кровли	52	1966,39	117,01	102253	6085	13063	77822	194481
		НР - 92%; СП - 8%			1598,18	28,54	83105	1484		14406	
173	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	52	165,78	7,74	8621	403	--	6382	16203
		НР - 76%; СП - 8%			158,04	3,44	8218	179		1200	
174	2110-0404-0102 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2									
			м2	52	97,00	--	5044	--	5044	--	5448
		СП - 8%			--	--	--	--		404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,76	10104,16	64,34	17783	113	16188	1376	20692
		НР - 90%; СП - 8%			842,28	26,34	1482	46		1533	
178	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	52	351,16	2,98	18260	155	16445	1551	21396
		НР - 90%; СП - 8%			31,92	1,22	1660	64		1585	
			ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ								
179	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	268	100,62	27,37	26967	7334	1886	17946	48507
		НР - 92%; СП - 8%			66,22	6,57	17747	1760		3593	
180	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,7533	513048,00	--	386479	--	386479	--	417397
		СП - 8%			--	--	--	--		30918	
181	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	67,5	91,06	2,76	6147	187	3098	1988	8785
		НР - 69%; СП - 8%			42,41	0,28	2862	19		651	
182	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	67,5	80,15	1,96	5410	132	3605	1167	7104
		НР - 69%; СП - 8%			24,79	0,28	1673	19		526	
			Козырек К-1 **ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА**								
218	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	14,4	851,47	13,44	12261	194	7827	3950	17508
		НР - 92%; СП - 8%			294,44	3,74	4240	54		1297	
219	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	14,4	1484,00	--	21370	--	21370	--	23079
		СП - 8%			--	--	--	--		1710	
220	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	3570,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
221	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	12	1610,00	--	19320	--	19320	--	20866
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	
222	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1589,00	--	12712	--	12712	--	13729
		СП - 8%			--	--	--	--		1017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	16	836,00	--	13376	--	13376	--	14446
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
224	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	30	811,00	--	24330	--	24330	--	26276
		СП - 8%			--	--	--	--		1946	
225	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Анкер шуруп HUS-H 7.5x80	шт.	16	169,00	--	2704	--	2704	--	2920
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
226	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,88	1072,85	16,60	3090	48	77	2738	6294
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	2965	11		466	
227	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	2,88	2128,00	--	6129	--	6129	--	6619
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
228	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,5	91,06	2,76	2868	87	1445	928	4100
		НР - 69%; СП - 8%			42,41	0,28	1336	9		304	
229	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,5	80,15	1,96	2525	62	1682	545	3315
		НР - 69%; СП - 8%			24,79	0,28	781	9		246	
		Отмостка									
280	2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1086,876	552,00	--	599956	--	599956	--	647952
		СП - 8%			--	--	--	--		47996	
281	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (тип 1)	м бортового камня	417,87	1191,68	34,38	497969	14368	180042	333502	897988
		НР - 108%; СП - 8%			726,44	12,54	303559	5239		66518	
282	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8	м3	6,68592	44259,00	--	295912	--	295912	--	319585
		СП - 8%			--	--	--	--		23673	
283	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /ОТМОСТКА/	м3	59,1	30191,29	2008,29	1784305	118690	1553569	123574	2060510
		НР - 91%; СП - 8%			1895,88	401,85	112046	23750		152630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**32930064**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7189311**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1034945**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**269774**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15572536**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**70000**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6666676**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2437078**	

Смета 2-1-2 Отопление

Отопительное оборудование

7	**1120-1701-0101** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 6**	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка**									
			агрегат	**1**	**10121,69**	**944,71**	**10122**	**945**	**510**	**8722**	**20351**
		НР - 98%; СП - 8%			**8666,83**	**233,22**	**8667**	**233**		**1507**	
15	**1116-0602-0102** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**									
			шт.	**126**	**477,88**	**0,62**	**60212**	**78**	**6514**	**52582**	**121818**
		НР - 98%; СП - 8%			**425,56**	**0,28**	**53620**	**35**		**9024**	
40	**1116-1101-0102** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**									
			м трубопровода	**332**	**92,38**	**1,35**	**30671**	**448**	**3577**	**26113**	**61326**
		НР - 98%; СП - 8%			**80,26**	**--**	**26646**	**--**		**4543**	
41	**1116-1101-0101** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**									
			м трубопровода	**2358**	**84,77**	**1,35**	**199878**	**3183**	**7447**	**185463**	**416168**
		НР - 98%; СП - 8%			**80,26**	**--**	**189248**	**--**		**30827**	
48	**1126-0101-1701** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 13**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**									
			м трубопровода	**840**	**646,25**	**111,91**	**542847**	**94003**	**215871**	**209392**	**812418**
		НР - 76%; СП - 8%			**277,35**	**50,65**	**232973**	**42543**		**60179**	
56	**1126-0101-1801** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 13**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**									
			м2 изолируемой поверхности	**365**	**1859,82**	**133,19**	**678834**	**48615**	**342354**	**235193**	**987149**
		НР - 76%; СП - 8%			**788,67**	**59,18**	**287865**	**21600**		**73122**	

Теплоснабжение калориферов

62	**1118-0801-0101** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 8** **Прим**	**Смесительный узел. Установка**									
			узел	**3**	**66878,78**	**1163,51**	**200636**	**3491**	**159977**	**37728**	**257433**
		НР - 98%; СП - 8%			**12389,28**	**443,38**	**37168**	**1330**		**19069**	
65	**1118-0501-0101** **РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**									
			насос	**1**	**19678,96**	**490,70**	**19679**	**491**	**3050**	**15956**	**38485**
		НР - 98%; СП - 8%			**16137,63**	**143,72**	**16138**	**144**		**2851**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка									
			шт.	3	3876,02	323,90	11628	972	1578	9075	22360
		НР - 98%; СП - 8%			3025,88	60,94	9078	183		1656	
83	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	25	1859,82	133,19	46495	3330	23448	16109	67613
		НР - 76%; СП - 8%			788,67	59,18	19717	1479		5008	
		Тепловой узел									
94	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении									
			шт.	1	753,83	2,67	754	3	114	625	1489
		НР - 98%; СП - 8%			637,21	0,61	637	1		110	
97	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях									
			шт.	1	1420,12	--	1420	--	66	1015	2630
		НР - 75%; СП - 8%			1353,88	--	1354	--		195	
106	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования									
			шт.	1	5926,38	123,90	5926	124	104	3509	10190
		НР - 61%; СП - 8%			5697,68	55,05	5698	55		755	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2819430**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				888806				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					155682			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67603			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						764610		
		- Накладные расходы	Тенге							801482	
		- Сметная прибыль	Тенге							208846	
		Смета 2-1-4 ВК									
		К3									
29	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка									
			комплект	3	16607,06	82,57	49821	248	46572	3051	57102
		НР - 98%; СП - 8%			1000,26	37,66	3001	113		4230	
		К1Н									
32	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования									
			шт.	1	28934,11	3469,36	28934	3469	10	16119	48657
		НР - 61%; СП - 8%			25455,25	968,96	25455	969		3604	
		ВО									
99	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука									
			м трубопровода	637	646,25	111,91	411659	71286	163702	158789	616084
		НР - 76%; СП - 8%			277,35	50,65	176671	32262		45636	
		Т3,Т4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	712	646,25	111,91	460127	79679	182976	177485	688621
		НР - 76%; СП - 8%			277,35	50,65	197472	36060		51009	
		Сантехнические оборудование									
144	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	4	2791,53	99,30	11166	397	893	9856	22704
		НР - 98%; СП - 8%			2468,99	45,24	9876	181		1682	
146	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	4	3505,99	197,01	14024	788	2166	11203	27245
		НР - 98%; СП - 8%			2767,45	90,51	11070	362		2018	
149	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунныеглубокие. Установка**	комплект	5	2468,32	249,19	12342	1246	1283	10155	24296
		НР - 98%; СП - 8%			1962,53	109,88	9813	549		1800	
151	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка**	комплект	2	1767,61	246,58	3535	493	535	2676	6708
		НР - 98%; СП - 8%			1253,49	111,81	2507	224		497	
153	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	7	927,00	0,16	6489	1	284	6080	13575
		НР - 98%; СП - 8%			886,31	--	6204	--		1006	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1504992**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				442069				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					157607			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					70719			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						398421		
		- Накладные расходы	Тенге							395414	
		- Сметная прибыль	Тенге							111482	
		Смета 2-1-8 ЭО									
1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	2795,70	84,50	2796	85	425	1665	4818
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	26,73	2286	27		357	
3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	8	1151,09	--	9209	--	65	6584	17056
		НР - 72%; СП - 8%			1143,00	--	9144	--		1263	
99	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	6582	327,87	2,41	2158022	15868	1019528	812091	3207722
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	1122626	5278		237609	
106	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	87	1623,91	591,62	141280	51471	11251	80978	240039
		НР - 72%; СП - 8%			902,97	389,78	78558	33911		17781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**419**	**4334,28**	**836,71**	**1816065**	**350583**	**747106**	**677902**	**2693484**
		НР - 72%; СП - 8%			**1714,50**	**532,59**	**718376**	**223155**		**199517**	
108	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**39**	**1950,72**	**667,49**	**76078**	**26032**	**7252**	**42660**	**128237**
		НР - 72%; СП - 8%			**1097,28**	**421,95**	**42794**	**16456**		**9499**	
109	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**49**	**4218,60**	**983,92**	**206711**	**48212**	**87370**	**72740**	**301807**
		НР - 72%; СП - 8%			**1451,61**	**610,18**	**71129**	**29899**		**22356**	
110	1308-0305-0408 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**4**	**4789,84**	**1189,40**	**19159**	**4758**	**7132**	**7276**	**28550**
		НР - 72%; СП - 8%			**1817,37**	**709,10**	**7269**	**2836**		**2115**	
111	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**9**	**1654,63**	**668,06**	**14892**	**6013**	**1164**	**8321**	**25070**
		НР - 72%; СП - 8%			**857,25**	**426,86**	**7715**	**3842**		**1857**	
112	2307-0101-0305 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП1104-100 IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**87**	**2451,00**	**--**	**213237**	**--**	**213237**	**--**	**230296**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17059**	
113	2307-0106-0201 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные модели Varton E070, 36 Вт, СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**327**	**11104,00**	**--**	**3631008**	**--**	**3631008**	**--**	**3921489**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**290481**	
114	2307-0106-0807 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные модели Varton S170, 18 Вт СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**86**	**16993,00**	**--**	**1461398**	**--**	**1461398**	**--**	**1578310**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**116912**	
115	2307-0106-0201 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные модели Varton S270, 36 Вт, СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**327**	**11104,00**	**--**	**3631008**	**--**	**3631008**	**--**	**3921489**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**290481**	
116	2307-0106-0418 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный модель LEDTUBE LZG118, 18 Вт, световой поток 1440 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**29**	**3902,00**	**--**	**113158**	**--**	**113158**	**--**	**122211**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9053**	
117	2307-0106-0419 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный модель LEDTUBE LZG218, 36 Вт, световой поток 2880 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**49**	**5020,00**	**--**	**245980**	**--**	**245980**	**--**	**265658**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19678**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	2307-0106-0302 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели LED SMART 4x30 C 120W, 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014									
			шт.	4	72863,00	--	291452	--	291452	--	314768
		СП - 8%			--	--	--	--		23316	
119	2307-0106-1402 РСНБ РК 2015	Светильник для светодиодных ламп для наружной установки ДПП ECO LED 10 Вт СТ РК 2595-2014									
			шт.	9	1429,00	--	12861	--	12861	--	13890
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
121	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60									
			10 шт.	0,1	583,00	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
122	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82									
			шт.	1	4200,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17019493**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2059897				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					503020			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					315404			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11485653		
		- Накладные расходы	Тенге							1710217	
		- Сметная прибыль	Тенге							1260704	

Смет а 2-1-5 ПС

Литер А

3	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования									
			шт.	1	45039,21	2,08	45039	2	767	27005	77807
		НР - 61%; СП - 8%			44270,00	--	44270	--		5764	
5	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок речевого оповещения Орфей									
			шт	3	564,29	--	1693	--	1693	--	1828
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
7	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования									
			шт.	1	12562,02	1,69	12562	2	218	7529	21698
		НР - 61%; СП - 8%			12342,00	--	12342	--		1607	
8	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010									
			шт.	4	1387,00	--	5548	--	5548	--	5992
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
9	СТПРАЙС-ЛИСТ	Контрольная панель С200									
			шт	4	564,29	--	2257	--	2257	--	2438
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
14	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч									
			шт.	3	1921,00	--	5763	--	5763	--	6224
		СП - 8%			--	--	--	--		461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2307-0204-0618 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	3	1227,00	--	3681	--	3681	--	3975
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
12	1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования									
			шт.	2	5250,81	--	10502	--	1694	6342	18191
		НР - 72%; СП - 8%			4404,00	--	8808	--		1347	
14	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч									
			шт.	3	1921,00	--	5763	--	5763	--	6224
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
15	2308-0306-0206 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-2,2 12В, 2,2 А/ч									
			шт.	4	1708,00	--	6832	--	6832	--	7379
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
16	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования									
			шт.	4	6124,02	1,69	24496	7	769	14469	42083
		НР - 61%; СП - 8%			5930,00	--	23720	--		3117	
17	2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1									
			шт.	4	5888,00	--	23552	--	23552	--	25436
		СП - 8%			--	--	--	--		1884	
28	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования									
			шт.	8	1456,56	321,44	11652	2572	272	6958	20099
		НР - 72%; СП - 8%			1101,00	106,92	8808	855		1489	
32	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка									
			шт.	4	1151,09	--	4604	--	32	3292	8528
		НР - 72%; СП - 8%			1143,00	--	4572	--		632	
33	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015 прим	Боксы пластиковые									
			шт.	4	941,00	--	3764	--	3764	--	4065
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
35	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРТ ГОСТ 12343-93									
			шт.	6	1160,00	--	6960	--	6960	--	7517
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
				Литер Б							
46	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования									
			шт.	3	1456,56	321,44	4370	964	103	2609	7537
		НР - 72%; СП - 8%			1101,00	106,92	3303	321		558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**									
			шт.	**5**	**1456,56**	**321,44**	**7283**	**1607**	**171**	**4349**	**12562**
		НР - 72%; СП - 8%			**1101,00**	**106,92**	**5505**	**535**		**931**	
65	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**									
			шт.	**1**	**8039,12**	**0,62**	**8039**	**1**	**--**	**4903**	**13978**
		НР - 61%; СП - 8%			**8038,50**	**--**	**8039**	**--**		**1035**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**306628**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**119367**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5154**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1711**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**69839**		
		- Накладные расходы	Тенге							**77456**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**21745**	

Смета -2-1-6 Видеонаблюдение

РАЗДЕЛ 1.Видеонабдюдение

1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**									
			камера	**8**	**3455,30**	**5,66**	**27642**	**45**	**--**	**19870**	**51313**
		НР - 72%; СП - 8%			**3449,64**	**--**	**27597**	**--**		**3801**	
2	СТПРАЙС-ЛИСТ	**IP-камера видеонаблюдения, 2МП, 4,6мм, F2.0,5 Hikvision DS-2CD2022WD-I**									
			шт	**10**	**32142,86**	**--**	**321429**	**--**	**321429**	**--**	**347143**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25714**	
3	СТПРАЙС-ЛИСТ	**IP-камера видеонаблюдения, 2МП, 2,8мм, F2.0,5 Hikvision DS-2CD2122WD-I**									
			шт	**20**	**40178,57**	**--**	**803571**	**--**	**803571**	**--**	**867857**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64286**	
4	СТПРАЙС-ЛИСТ	**IP-камера видеонаблюдения, 2МП, 2,8мм, F2.0,5 Hikvision DS-2CD2020-IK**									
			шт	**3**	**32142,86**	**--**	**96429**	**--**	**96429**	**--**	**104143**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7714**	
5	1310-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Грозозащита для воздушных абонентских линий. Монтаж оборудования**									
			комплект	**36**	**8196,83**	**--**	**295086**	**--**	**176178**	**72534**	**397029**
		НР - 61%; СП - 8%			**3303,00**	**--**	**118908**	**--**		**29410**	
6	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Грозозащита RVi-LS**									
			шт	**36**	**8928,57**	**--**	**321429**	**--**	**321429**	**--**	**347143**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25714**	

Телекоммуникационное оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише									
			шт.	1	6235,30	--	6235	--	730	3358	10361
		НР - 61%; СП - 8%			5505,00	--	5505	--		767	
8	ПРАЙС лист	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 60F-21-66-08GY									
			шт	1	133928,57	--	133929	--		--	133929
					--	--	--	--	133929	--	
9	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише									
			шт.	2	6235,30	--	12471	--	1461	6716	20722
		НР - 61%; СП - 8%			5505,00	--	11010	--		1535	
10	ПРАЙС	Коммутационная панель UTP 19" 24xRG45 27B-U5-24BL									
			шт	2	16250,00	--	32500	--		--	32500
					--	--	--	--	32500	--	
11	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования									
			шт.	5	3808,65	--	19043	--	623	11236	32702
		НР - 61%; СП - 8%			3684,00	--	18420	--		2422	
12	ПРАЙС	Кабельный органайзер 19" с металлическими кольцами 25B-1U-11BL									
			шт	5	4464,29	--	22321	--		--	22321
					--	--	--	--	22321	--	
13	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования									
			шт.	1	963,78	24,78	964	25	--	713	1810
		НР - 75%; СП - 8%			939,00	11,01	939	11		134	
14	ПРАЙС	Модуль вентиляторный 19"с 2-мя элементами и термостатом 60A-91-02-07GY									
			шт	1	49107,14	--	49107	--		--	49107
					--	--	--	--	49107	--	
17	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише									
			шт.	2	6235,30	--	12471	--	1461	6716	20722
		НР - 61%; СП - 8%			5505,00	--	11010	--		1535	
18	ПРАЙС	Коммутатор -1100-26MP									
			шт	2	163392,86	--	326786	--		--	326786
					--	--	--	--	326786	--	
19	1310-0902-0924 РСНБ РК 2015	Устройство заземления боксов (под винт) типа БМ 1-1 емкостью 10х2. Монтаж оборудования									
			бокс	1	14593,00	--	14593	--	11290	2378	18329
		НР - 72%; СП - 8%			3303,00	--	3303	--		1358	
20	ПРАЙС	Набор заземления 60A-14-01-08									
			шт	1	10714,29	--	10714	--		--	10714
					--	--	--	--	10714	--	
21	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования									
			шт.	1	15361,05	1875,28	15361	1875	1642	7520	24712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			11844,00	484,44	11844	484		1831	
22	ПРАЙС	Источник бесперебойного питания стоечный RTL-2K-LCD									
			шт	1	116071,43	--	116071	--		--	116071
					--	--	--	--	116071	--	
23	ПРАЙС	IP видеорегистратор 32-х канальный DS-9632NI-18									
			шт	1	312500,00	--	312500	--		--	312500
					--	--	--	--	312500	--	
24	ПРАЙС	IP видеорегистратор 16-ти канальный DS-7716NI-14									
			шт	1	129464,29	--	129464	--		--	129464
					--	--	--	--	129464	--	
25	ПРАЙС	Жесткий диск объемом 6000GB									
			шт	12	66964,29	--	803571	--		--	803571
					--	--	--	--	803571	--	
26	ПРАЙС	Монитор DS-D5042FL HIKVISION									
			шт	4	102678,57	--	410714	--		--	410714
					--	--	--	--	410714	--	
27	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
			м	100	370,65	14,35	37065	1435	12178	17097	58496
		НР - 72%; СП - 8%			234,52	2,94	23452	294		4333	
28	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм									
			м	100	169,00	--	16900	--	16900	--	18252
		СП - 8%			--	--	--	--		1352	
29	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами									
			м кабеля	34	782,30	381,54	26598	12972	8385	6611	35866
		НР - 72%; СП - 8%			154,14	115,93	5241	3942		2657	
30	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
			м	100	72,62	0,80	7262	80	1852	3857	12008
		НР - 72%; СП - 8%			53,30	0,27	5330	27		889	
31	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E									
			км	0,1	74033,00	--	7403	--	7403	--	7996
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
32	СТПРАЙС	Шнур коммутационный 21D-f55-02WT 2м									
			шт	29	1366,96	--	39642	--	39642	--	42813
		СП - 8%			--	--	--	--		3171	
33	СТПРАЙС	Кабель интерфейсный HDMI, 10м									
			шт	5	1446,43	--	7232	--	7232	--	7811
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
34	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP									
			шт.	58	30,00	--	1740	--	1740	--	1879
		СП - 8%			--	--	--	--		139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2307-0202-0512 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм, типа ИЭК**									
			шт.	**29**	**445,00**	**--**	**12905**	**--**	**12905**	**--**	**13937**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1032**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4451152**	**16434**	**1844480**	**158606**	**4790723**
							242559	**4758**	**2347679**	**180965**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**2347679**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2347679**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2086571**				
		Материалы	Тенге				**215799**				
		Всего заработная плата	Тенге					**247317**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1611780**				
		Накладные расходы	Тенге				**158607**				
		Сметная прибыль	Тенге				**179614**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2424792**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**223**
		Сметная заработная плата	Тенге					**247317**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**16900**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**16900**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1352**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**18252**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4790723**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**223**
		Сметная заработная плата	Тенге					**247317**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4790723**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**242559**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**16434**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4758**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1844480**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2347679**		
		- Накладные расходы	Тенге							**158606**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**180965**	
					Смета 2-1-7 СС						
1	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**									
			коробка	**1**	**3708,88**	**1110,10**	**3709**	**1110**	**397**	**1855**	**6009**
		НР - 72%; СП - 8%			**2202,00**	**374,34**	**2202**	**374**		**445**	
4	Прайс лист	**Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 60F-42-68-88BL**									
			шт	**1**	**625000,00**	**--**	**625000**	**--**		**--**	**625000**
					--	--	--	--	**625000**	--	
5	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише**									
			шт.	**4**	**6235,30**	**--**	**24941**	**--**	**2921**	**13432**	**41443**
		НР - 61%; СП - 8%			**5505,00**	**--**	**22020**	**--**		**3070**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Прайс	Управляемый коммутатор с 24 портами DGS-1210-28/ME									
			шт	4	82617,86	--	330471	--		--	330471
					--	--	--	--	330471	--	
7	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования									
			шт.	10	3808,65	--	38086	--	1246	22472	65404
		НР - 61%; СП - 8%			3684,00	--	36840	--		4845	
8	Прайс	Кабельный органайзер 19" с металлическими кольцами 25В-1U-02BL									
			шт	10	7572,32	--	75723	--		--	75723
					--	--	--	--	75723	--	
9	Прайс	Патч панель 19", укомплектованная 27В-U6-24BL									
			шт	4	1875,00	--	7500	--		--	7500
					--	--	--	--	7500	--	
10	1310-0408-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф включения питания. Монтаж оборудования									
			шт.	2	45607,32	8140,42	91215	16281	66	48235	150606
		НР - 61%; СП - 8%			37434,00	2102,91	74868	4206		11156	
11	Прайс	Панель электропитания (6 розеток-220В), шнур питания-1,8м 60А-61-03-06GY									
			шт	2	10714,29	--	21429	--		--	21429
					--	--	--	--	21429	--	
12	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования									
			шт.	2	963,78	24,78	1928	50	--	1425	3621
		НР - 75%; СП - 8%			939,00	11,01	1878	22		268	
13	Прайс	Модуль вентиляторный 19"с 2-мя элементами и термостатом 60А-91-02-07GY									
			шт	2	49107,14	--	98214	--		--	98214
					--	--	--	--	98214	--	
14	1310-0902-0924 РСНБ РК 2015	Устройство заземления боксов (под винт) типа БМ 1-1 емкостью 10х2. Монтаж оборудования									
			бокс	1	14593,00	--	14593	--	11290	2378	18329
		НР - 72%; СП - 8%			3303,00	--	3303	--		1358	
15	ПРАЙС	Набор заземления 60А-14-01-08									
			шт	1	10714,29	--	10714	--		--	10714
					--	--	--	--	10714	--	
16	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования									
			шт.	2	9885,60	1573,47	19771	3147	1888	9473	31583
		НР - 61%; СП - 8%			7368,00	396,36	14736	793		2339	
17	Прайс	Полка стационарная для установки оборудования 60А-01-80-08GY									
			шт	2	5803,57	--	11607	--		--	11607
					--	--	--	--	11607	--	
18	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования									
			шт.	1	15361,05	1875,28	15361	1875	1642	7520	24712
		НР - 61%; СП - 8%			11844,00	484,44	11844	484		1831	
19	Прайс	Источник бесперебойного питания стоечный SUA3000RMXLI3U									
			шт	1	1517,86	--	1518	--		--	1518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	1518	--	
20	Прайс	WINDOWS SERVER STANDART									
			шт	1	313286,00	--	313286	--		--	313286
					--	--	--	--	313286	--	
21	Прайс	Трансивер gron olt с разъемом									
			шт	3	70834,00	--	212502	--		--	212502
					--	--	--	--	212502	--	
22	Прайс	Монитор HP EliteDisplay E190i 5:4									
			шт	1	45600,00	--	45600	--		--	45600
					--	--	--	--	45600	--	
23	Прайс	Клавиатура									
			шт	1	2210,00	--	2210	--		--	2210
					--	--	--	--	2210	--	
24	Прайс	Сервер HP ProLiant ML110 Gen9									
			шт	1	720400,00	--	720400	--		--	720400
					--	--	--	--	720400	--	
30	Прайс	Шнур коммутационный 21D-f55-02WT 2м									
			шт	60	17946,43	--	1076786	--	1076786	--	1162929
		СП - 8%			--	--	--	--		86143	
31	Прайс	Оптический сплиттер с делением 1/16									
			шт	2	9821,43	--	19643	--	19643	--	21214
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	
32	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP									
			шт.	8	30,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
33	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования									
			шт.	1	1050,80	--	1051	--	258	484	1657
		НР - 61%; СП - 8%			792,72	--	793	--		123	
34	Прайс	Цифровой системный телефон									
			шт	1	75362,50	--	75363	--	75363	--	81392
		СП - 8%			--	--	--	--		6029	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4085333**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				168484				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22463			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5879			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1191740		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2476175		
		- Накладные расходы	Тенге							107274	
		- Сметная прибыль	Тенге							119197	
		Смета 6-1 НВК									
		В1									
14	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией									
			км трубопровода	0,03	61039,74	--	1831	--	408	1409	3499
		НР - 99%; СП - 8%			47431,50	--	1423	--		259	
18	1122-0901-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка									
			задвижка или клапан	1	34646,28	15889,49	34646	15889	2605	20001	59019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			16151,60	4051,59	16152	4052		4372	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								62518
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17575				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15889			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4052			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3013		
		- Накладные расходы	Тенге							21410	
		- Сметная прибыль	Тенге							4631	
		Смета 7-1 Благоустройство									
		Малые архитектурные формы									
38	**86-010302-0301**	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**2**	**39780,00**	**124,00**	**79560**	**248**	**69866**	**8661**	**95279**
					4723,00	**36,00**	**9446**	**72**		**7058**	
38.1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья прямолинейная без спинки									
			шт.	2	39780,00	124,00	79560	248	69866	8661	95279
		НР - 91%; СП - 8%			4723,00	36,00	9446	72		7058	
39	**86-010303-0204**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**2**	**25683,00**	**19,00**	**51366**	**38**	**51160**	**162**	**55650**
					84,00	**5,00**	**168**	**10**		**4122**	
39.1	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2017	Урна "Сатурн"									
			шт.	2	25683,00	19,00	51366	38	51160	162	55650
		НР - 91%; СП - 8%			84,00	5,00	168	10		4122	
40	**86-010302-0306**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**1**	**43931,00**	**108,00**	**43931**	**108**	**42155**	**1544**	**49113**
					1668,00	**29,00**	**1668**	**29**		**3638**	
40.1	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья антивандальная									
			шт.	1	43931,00	108,00	43931	108	42155	1544	49113
		НР - 91%; СП - 8%			1668,00	29,00	1668	29		3638	
41	**86-010106-0101**	**Домик-беседка с счетами**	**комплект**	**1**	**374382,00**	**350,00**	**374382**	**350**	**361201**	**11782**	**417057**
					12831,00	**116,00**	**12831**	**116**		**30893**	
41.1	8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Домик-беседка с счетами									
			комплект	1	374382,00	350,00	374382	350	361201	11782	417057
		НР - 91%; СП - 8%			12831,00	116,00	12831	116		30893	
47	**86-010109-0308**	**Игровой модуль "Песочница Ромашка"**	**комплект**	**1**	**94505,00**	**297,00**	**94505**	**297**	**80595**	**12474**	**115538**
					13613,00	**95,00**	**13613**	**95**		**8558**	
47.1	8601-0109-0308 УСН РК 8.02-03-2017	Игровой модуль "Песочница Ромашка"									
			комплект	1	94505,00	297,00	94505	297	80595	12474	115538
		НР - 91%; СП - 8%			13613,00	95,00	13613	95		8558	
48	**86-010102-0109**	**Горка "Дино"**	**комплект**	**1**	**249637,00**	**181,00**	**249637**	**181**	**243473**	**5491**	**275538**
					5983,00	**51,00**	**5983**	**51**		**20410**	
48.1	8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2017	Горка "Дино"									
			комплект	1	249637,00	181,00	249637	181	243473	5491	275538
		НР - 91%; СП - 8%			5983,00	51,00	5983	51		20410	
49	**86-010306-0202**	**Вазон из мраморного камня, модель: DOnnA**	**шт.**	**1**	**139649,00**	**--**	**139649**	**--**	**139649**	**--**	**150821**
					--	**--**	**--**	**--**		**11172**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.1	8601-0306-0202 УСН РК 8.02-03-2017	Вазон из мраморного камня, модель: Donna									
			шт.	1	139649,00	--	139649	--	139649	--	150821
		СП - 8%			--	--	--	--		11172	
55	**86-010602-0403**	**Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом**	**секция**	**20**	**20105,00**	**49,00**	**402100**	**980**	**380880**	**18837**	**454612**
					1012,00	**23,00**	**20240**	**460**		**33675**	
55.1	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом									
			секция	20	20105,00	49,00	402100	980	380880	18837	454612
		НР - 91%; СП - 8%			1012,00	23,00	20240	460		33675	
56	**86-010805-0201**	**Ворота для мини-футбола**	**комплект**	**1**	**218521,00**	**1725,00**	**218521**	**1725**	**211343**	**5419**	**241855**
					5453,00	**502,00**	**5453**	**502**		**17915**	
56.1	8601-0805-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота для мини-футбола									
			комплект	1	218521,00	1725,00	218521	1725	211343	5419	241855
		НР - 91%; СП - 8%			5453,00	502,00	5453	502		17915	
57	**86-010209-0102**	**Стойка баскетбольная со щитом**	**комплект**	**1**	**151682,00**	**1790,00**	**151682**	**1790**	**142409**	**7279**	**171678**
					7483,00	**516,00**	**7483**	**516**		**12717**	
57.1	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Стойка баскетбольная со щитом									
			комплект	1	151682,00	1790,00	151682	1790	142409	7279	171678
		НР - 91%; СП - 8%			7483,00	516,00	7483	516		12717	
58	**86-010210-0101**	**Стойки волейбольные**	**комплект**	**1**	**55376,00**	**891,00**	**55376**	**891**	**42508**	**14398**	**75356**
					11977,00	**225,00**	**11977**	**225**		**5582**	
58.1	8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Стойки волейбольные									
			комплект	1	55376,00	891,00	55376	891	42508	14398	75356
		НР - 118%; СП - 8%			11977,00	225,00	11977	225		5582	
				Озеленение							
59	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**									
			м3 материала основания в плотном теле	**0,032**	**3060,59**	**990,15**	**98**	**32**	**62**	**11**	**118**
		НР - 108%; СП - 8%			**117,50**	**198,09**	**4**	**6**		**9**	
60	**1147-0113-0201 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**									
			м2	**20,02**	**540,67**	**--**	**10824**	**--**	**3335**	**6590**	**18807**
		НР - 88%; СП - 8%			**374,07**	**--**	**7489**	**--**		**1393**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1147-0113-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Цветники. Подготовка почвы. добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201	м2	0,32	170,13	--	54	--	26	24	85
		НР - 88%; СП - 8%			86,83	--	28	--		6	
62	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	20,02	1724,00	445,80	34514	8925	1533	22762	61858
		НР - 88%; СП - 8%			1201,59	90,39	24056	1810		4582	
63	2502-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бархатцы (тагетис)	шт.	10	87,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
64	2502-0101-0101 РСНБ РК 2015	Петуния	шт.	591	87,00	--	51417	--	51417	--	55530
		СП - 8%			--	--	--	--		4113	
65	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	146,2	248,67	148,78	36356	21752	7658	9994	50058
		НР - 88%; СП - 8%			47,51	30,17	6946	4410		3708	
		Ограждение территории									
76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,7203	84,98	2,21	4225	110	2282	1273	5938
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1833	11		440	
77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,7203	76,52	1,57	3805	78	2655	747	4916
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	1072	11		364	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2300747
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				130290				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37504			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8324			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1835077		
		- Накладные расходы	Тенге							127448	
		- Сметная прибыль	Тенге							170425	
	Итого по акту					65819928					
	в том числе оборудование					4823854					
	Временные здания и сооружения 1,2%		1,20%		731953	66 551 881					
	Зимнее удорожание 1,98%		1,98%		1222215	67 774 096					
	Непредвиденные работы и затраты		2,00%		1259005	69 033 101					
	Итого в ценах на 2019г 100% к=1,0498961		1,0498961			72 477 583					
	НДС 12%		12,00%			8 697 310					
	Всего со скидкой		0,9			73 057 404					
	Исключаемые работы из сметы по акту №7					105 773 665					
	Включаемые работы по акту №8					84 297 419					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого к оплате					51 581 158					

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск — Аскарова Б.Д.

ПОДРЯДЧИК ТОО "Жаиккурылыс" — Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "ИК по ОСП" — Чупров А.Ю

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "Сәтті Сәулет" — Мулдашев О.Т.