Заказчик: КГУ "СОШ № 21" отдела образования г. Уральск
Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 21"

Справка № 3
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе:		июль 2020г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2		4	5	6	7	8
	Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 21"	83 203 165,09	74 288 540,26	8 914 624,83	20 833 165,28	18 601 040,43	2 232 124,85
	Всего к оплате:				20 833 165,28		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 21" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 21" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 53 от 11.05.2020 года

А К Т №3

выполненных строительно-монтажных работ

за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 1-1									
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
28	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	43	593,47	5,50	25519	237	--	18286	47310
		НР - 72%, СП - 8%			587,97	2,67	25283	115		3504	
29	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	57	477,41	4,93	27212	281	--	19489	50437
		НР - 72%, СП - 8%			472,47	2,39	26931	136		3736	
		ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА МУСОРА									
30	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	282,8	70,00	--	19796	--		--	21380
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	
31	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	282,8	357,00	--	100960	--		--	109036
		СП - 8%			--	--	--	--		8077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				173487	518	--	37775	228163
							52214	251	--	16901	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				173487				
		Всего заработная плата	Тенге					52465			
		Транспортные расходы	Тенге				120756				
		Накладные расходы	Тенге				37775				
		Сметная прибыль	Тенге				16901				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				228162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					52465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				228162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					52465			
		РАЗДЕЛ 2. ЛИТЕР А. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-1									
		КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК									
2	**1203-0101-1401 РСНБ РК 2015 примен.**	**Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором**	**м трещин**	**464**	**441,44**	--	**204828**	--	**17348**	**136151**	**368257**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			407,54	--	189099	--		27278	
				ОТМОСТКА							
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	280	1370,60	--	383768	--	--	276313	712887
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	383768	--		52806	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	105	715,39	--	75116	--	--	54084	139536
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	75116	--		10336	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	105	132,84	63,18	13949	6634	--	7451	23112
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	7314	3035		1712	
				ПОЛЫ							
		1 ЭТАЖ									
		ТИП 2									
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	566	676,25	31,82	382757	18008	198319	182250	610208
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	185608	8275		45201	
		ТИП 3									
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	119,45	676,25	31,82	80778	3800	41854	38463	128780
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	39171	1746		9539	
		ТИП 4									
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	366,85	708,28	31,82	259833	11672	133478	118125	408195
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	120301	5364		30237	
49	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	366,85	574,41	32,49	210722	11918	198312	13388	242039
		НР - 94%; СП - 8%			24,32	14,51	8921	5321		17929	
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	366,85	676,25	31,82	248082	11672	128539	118125	395504
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	120301	5364		29297	
		ТИП 5									
53	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	13,92	27442,40	9,00	381998	125	377757	46537	462818
		НР - 94%; СП - 8%			3556,61	--	49508	--		34283	
		3 ЭТАЖ									
		ТИП 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	56,62	676,25	31,82	38289	1801	19840	18231	61042
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	18567	828		4522	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	56,62	676,25	31,82	38289	1801	19840	18231	61042
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	18567	828		4522	
		ТИП 4									
97	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	96,8	708,28	31,82	68562	3080	35220	31169	107709
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	31744	1415		7978	
98	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	96,8	574,41	32,49	55603	3145	52328	3533	63867
		НР - 94%; СП - 8%			24,32	14,51	2354	1404		4731	
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
		1 ЭТАЖ									
137	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1240	649,23	7,11	805049	8821	169929	504465	1414275
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	626299	4283		104761	
140	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1231	530,59	5,93	653161	7298	144595	403848	1141570
		НР - 80%; СП - 8%			407,20	2,88	501268	3543		84561	
		2 ЭТАЖ									
147	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	708	649,23	7,11	459657	5037	97023	288034	807506
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	357597	2445		59815	
150	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1081,42	530,59	5,93	573795	6411	127026	354776	1002857
		НР - 80%; СП - 8%			407,20	2,88	440358	3112		74286	
		3 ЭТАЖ									
158	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	511,33	649,23	7,11	331972	3637	70072	208023	583195
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	258263	1766		43200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	349,4	530,59	5,93	185389	2071	41041	114626	324017
		НР - 80%, СП - 8%			407,20	2,88	142277	1006		24001	
		4 ЭТАЖ									
169	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	255,77	649,23	7,11	166054	1819	35051	104054	291717
		НР - 80%, СП - 8%			505,08	3,45	129184	883		21609	
					756,31	2,48	--	--		--	
				КРОВЛЯ							
204	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	47,94	102965,85	1576,26	4936183	75566	3794521	985267	6395166
		НР - 90%, СП - 8%			22238,13	597,53	1066096	28645		473716	
205	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	47,94	10104,16	64,34	484393	3084	440930	37478	563621
		НР - 90%, СП - 8%			842,28	26,34	40379	1263		41750	
207	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Изоспан**	м2	2288	104,00	--	237952	--	237952	--	256988
		СП - 8%			--	--	--	--		19036	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				11380436	187401	6380975	4062622	16678504
							4812059	80527	--	1235445	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11380436				
	Материалы		Тенге				5725291				
	Всего заработная плата		Тенге					4892586			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				237952				
	Местные материалы		Тенге				417733				
		Накладные расходы	Тенге				4062623				
		Сметная прибыль	Тенге				1235445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16678503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5345
		Сметная заработная плата	Тенге					4892586			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16678503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5345
		Сметная заработная плата	Тенге					4892586			
		РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-3									
		ДЕМОНТАЖ									
253	1215-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж**	шт.	5	5242,74	14,23	26214	71	--	18848	48666
		НР - 72%, СП - 8%			5228,52	6,91	26143	35		3605	
254	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	150	381,71	14,23	57256	2134	--	40434	105505
		НР - 72%, СП - 8%			367,48	6,91	55122	1036		7815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	1215-0102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**									
	РСНБ РК 2015		шт.	281	907,09	42,49	254893	11940	--	179100	468712
		НР - 72%, СП - 8%			864,60	20,63	242953	5797		34719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				338363	14146	--	238382	622883
							324217	6868	--	46139	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				338363				
	Всего заработная плата		Тенге					331085			
		Накладные расходы	Тенге				238381				
		Сметная прибыль	Тенге				46140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				622883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					331085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				622883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					331085			

РАЗДЕЛ 4. ЛИТЕР А. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ), СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-4

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

51	1308-0305-0901	**Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж**									
	РСНБ РК 2015										
	К=0,3		шт.	14	711,15	25,35	9956	355	--	6994	18306
		НР - 72%, СП - 8%			685,80	8,02	9601	112		1356	
52	1308-0206-2101	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**									
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 9										
	К=0,3		м	90	107,52	14,78	9677	1330	--	6124	17065
		НР - 72%, СП - 8%			92,74	1,76	8347	159		1264	
53	1308-0206-1706	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**									
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 9										
	К=0,3		м	104	64,69	13,52	6728	1406	--	4114	11709
		НР - 72%, СП - 8%			51,17	3,77	5321	392		867	
54	1217-0101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**									
	РСНБ РК 2015		шт.	685	45,03	--	30843	--	--	22207	57294
		НР - 72%, СП - 8%			45,03	--	30843	--		4244	
55	1217-0101-0601	**Кабель. Демонтаж**									
	РСНБ РК 2015		м	1000	74,51	0,19	74514	190	--	53580	138341
		НР - 72%, СП - 8%			74,32	0,09	74324	92		10248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				131718	3281	--	93019	242715
							128437	755	--	17979	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26361				
	Всего заработная плата		Тенге					23932			
		Накладные расходы	Тенге				17231				
		Сметная прибыль	Тенге				3487				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				47080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					23932			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				105357				
	Всего заработная плата		Тенге					105260			
		Накладные расходы	Тенге				75787				
		Сметная прибыль	Тенге				14492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				195636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					105260			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				242715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					129192			
		РАЗДЕЛ 5.ЛИТЕР А1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-2-1									
		КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК									
2	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	15,04	1424,06	83,66	21418	1258	6516	11682	35748
		НР - 80%, СП - 8%			907,17	63,78	13644	959		2648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				21418	1258	6516	11682	35748
							13644	959	--	2648	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21418				
	Материалы		Тенге				6516				
	Всего заработная плата		Тенге					14603			
		Накладные расходы	Тенге				11682				
		Сметная прибыль	Тенге				2648				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				35748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					14603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				35748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					14603			
		РАЗДЕЛ 6.ОТМОСТКА									
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	89,6	1370,60	--	122806	--	--	88420	228124
		НР - 72%, СП - 8%			1370,60	--	122806	--		16898	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	89,6	715,39	--	64099	--	--	46151	119071
		НР - 72%, СП - 8%			715,39	--	64099	--		8820	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	89,6	132,84	63,18	11903	5661	--	6358	19722
		НР - 72%, СП - 8%			69,66	28,90	6242	2590		1461	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				198808	5661	--	140929	366917
							193146	2590	--	27179	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				198808				
	Всего заработная плата		Тенге					195736			
		Накладные расходы	Тенге				140930				
		Сметная прибыль	Тенге				27179				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				366917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					195736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				366917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					195736			

РАЗДЕЛ 7. ЛИТЕР А1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ), СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-2-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
33	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,3872	162986,00	--	226094	--	226094	--	244182
		СП - 8%			--	--	--	--		18088	
34	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,9792	256011,00	--	250686	--	250686	--	270923
		СП - 8%			--	--	--	--		20055	515105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**515105**	--	**515105**	--	
							--	--	--	**41533**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**515105**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**515105**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41533**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**560692**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**560692**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18735622**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5523717**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**212265**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**91950**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6906650**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**120756**				
		- Накладные расходы	Тенге							**4584409**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1387824**	

Итого по акту:	18 735 622,00
С понижающим коэф. 0,99281680788	18 601 040,43
Н Д С - 12%	2 232 124,85
Всего по акту:	20 833 165,28

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 21" отдела образования г. Уральск — Шаркубенова Л.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" — Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "Жана Консалтинг АТД" — Поздняков С.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "Сәтті Сәулет" — Мулдашев О.Т.