Заказчик: КГУ "СОШ № 21" отдела образования г. Уральск
Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 21"

Справка № 2
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе:		июль 2020г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2		4	5	6	7	8
	Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 21"	62 369 999,81	55 687 499,83	6 682 499,98	24 624 775,56	21 986 406,75	2 638 368,81
	Всего к оплате:				24 624 775,56		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 21" в г. Уральске
Шифр стройки 03-18
Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 1-1

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 21" отдела образования г. Уральск

ПОДРЯДЧИК ТОО "Жаиккурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 21" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 53 от 11.05.2020 года

А К Т №2
выполненных строительно-монтажных работ
за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЛИТЕР А. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 1-1									
25	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	77,2	336,70	2,76	25993	213	2367	16908	46334
		НР - 72%; СП - 8%			303,28	0,92	23413	71		3432	
27	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры	29	882,46	4,74	25591	138	--	18375	47483
		НР - 72%; СП - 8%			877,71	2,30	25454	67		3517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				51584	350	2367	35283	93817
							48867	138	--	6949	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				51584				
		Материалы	Тенге				2368				
		Всего заработная плата	Тенге					49004			
		Накладные расходы	Тенге				35283				
		Сметная прибыль	Тенге				6949				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				93817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					49004			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				93817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					49004			
		РАЗДЕЛ 2.ЛИТЕР А. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-2									
		К1									
5	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**	м	336	460,00	--	154560	--	154560	--	166925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12365	
6	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	м	216	720,00	--	155520	--	155520	--	167962
		СП - 8%			--	--	--	--		12442	
7	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	32	155,00	--	4960	--	4960	--	5357
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
8	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	32	400,00	--	12800	--	12800	--	13824
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
9	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	33	320,00	--	10560	--	10560	--	11405
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
10	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	57	96,00	--	5472	--	5472	--	5910
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
11	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.	16	261,00	--	4176	--	4176	--	4510
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
12	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	101	168,00	--	16968	--	16968	--	18325
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
13	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	240	50,00	--	12000	--	12000	--	12960
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
14	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
15	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	12	460,00	--	5520	--	5520	--	5962
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
16	2302-0601-1005 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50**	шт.	1	975,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
17	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	12,5	542,00	--	6775	--	6775	--	7317
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
				К3							
22	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**	м	8	460,00	--	3680	--	3680	--	3974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
23	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	64	720,00	--	46080	--	46080	--	49766
		СП - 8%			--	--	--	--		3686	
24	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	400,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
25	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	320,00	--	1280	--	1280	--	1382
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
26	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3	261,00	--	783	--	783	--	846
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
27	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	27	168,00	--	4536	--	4536	--	4899
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
28	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	16	50,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
29	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
30	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
31	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,5	542,00	--	1355	--	1355	--	1463
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
33	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	967,00	--	3868	--	3868	--	4177
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
				К1Н							
39	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3766,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
40	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	647,00	--	647	--	647	--	699
		СП - 8%			--	--	--	--		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2304-1001-1804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	1	2655,00	--	2655	--	2655	--	2867
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
43	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,15	4131,00	--	620	--	620	--	669
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		В0									
56	2301-0501-1512 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	1431,00	--	8586	--	8586	--	9273
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
52	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	240	163,00	--	39120	--	39120	--	42250
		СП - 8%			--	--	--	--		3130	
53	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	52	258,00	--	13416	--	13416	--	14489
		СП - 8%			--	--	--	--		1073	
54	2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	1242,00	--	12420	--	12420	--	13414
		СП - 8%			--	--	--	--		994	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
60	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	552,93	30,98	553	31	19	506	1144
		НР - 98%; СП - 8%			502,62	13,76	503	14		85	
61	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	25971,00	--	25971	--	25971	--	28049
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
62	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3876,02	323,90	15504	1296	2104	12100	29813
		НР - 98%; СП - 8%			3025,88	60,94	12104	244		2208	
63	2304-0102-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4	62195,00	--	248780	--	248780	--	268682
		СП - 8%			--	--	--	--		19902	
64	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2185,00	--	17480	--	17480	--	18878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
65	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	**Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80**	шт.	4	5548,00	--	22192	--	22192	--	23967
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
68	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	комплект	1	2857,33	--	2857	--	2445	404	3522
		НР - 98%; СП - 8%			411,99	--	412	--		261	
69	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	1790,40	23,66	1790	24	1339	427	2394
		НР - 98%; СП - 8%			426,69	8,53	427	9		177	
70	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	2400,28	23,66	7201	71	5850	1280	9159
		НР - 98%; СП - 8%			426,69	8,53	1280	26		678	
71	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	4821,39	55,05	4821	55	4109	664	5924
		НР - 98%; СП - 8%			657,40	20,13	657	20		439	
72	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	4	84,77	1,35	339	5	13	315	706
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	321	--		52	
73	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1	92,38	1,35	92	1	11	79	185
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	80	--		14	
74	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	1739,00	--	1739	--	1739	--	1878
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
75	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 80 ГОСТ 6942-98**	шт.	4	4222,00	--	16888	--	16888	--	18239
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
76	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	1	17313,36	252,09	17313	252	15931	1180	19972
		НР - 98%; СП - 8%			1129,63	74,11	1130	74		1479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00938	100765,81	7783,49	945	73	69	557	1623
		НР - 69%; СП - 8%			85655,68	436,35	803	4		120	
78	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00938	491550,00	--	4611	--	4611	--	4980
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
79	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,00938	18434,00	--	173	--	173	--	187
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
80	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	3876,02	323,90	23256	1943	3158	18150	44719
		НР - 98%; СП - 8%			3025,88	60,94	18155	366		3313	
81	2304-0102-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	62195,00	--	62195	--	62195	--	67171
		СП - 8%			--	--	--	--		4976	
82	2304-0102-0504 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружный диаметр 63 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	5	165886,00	--	829430	--	829430	--	895784
		СП - 8%			--	--	--	--		66354	
83	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	6	5548,00	--	33288	--	33288	--	35951
		СП - 8%			--	--	--	--		2663	
84	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2185,00	--	4370	--	4370	--	4720
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
85	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	11	1489,00	--	16379	--	16379	--	17689
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
86	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	1004,00	--	17068	--	17068	--	18433
		СП - 8%			--	--	--	--		1365	
87	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1912,00	--	7648	--	7648	--	8260
		СП - 8%			--	--	--	--		612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2304-0905-1221 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3079,00	--	6158	--	6158	--	6651
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
89	2304-0905-1219 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	70	1035,00	--	72450	--	72450	--	78246
		СП - 8%			--	--	--	--		5796	
90	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	98	376,00	--	36848	--	36848	--	39796
		СП - 8%			--	--	--	--		2948	
92	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	2628,00	--	5256	--	5256	--	5676
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
93	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	98	22,00	--	2156	--	2156	--	2328
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
94	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	36,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
95	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	260,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
96	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	71	30,00	--	2130	--	2130	--	2300
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
97	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	59,00	--	649	--	649	--	701
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
98	2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	48,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
99	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	55,00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
100	2302-0401-0306 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1973,00	--	5919	--	5919	--	6393
		СП - 8%			--	--	--	--		474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2302-0401-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	338,00	--	3042	--	3042	--	3285
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
102	2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	202,00	--	5454	--	5454	--	5890
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
103	2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140	163,00	--	22820	--	22820	--	24646
		СП - 8%			--	--	--	--		1826	
112	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	21	1485,89	1004,07	31204	21086	--	15441	50376
		НР - 99%; СП - 8%			481,81	260,90	10118	5479		3732	
113	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	2077,00	--	43617	--	43617	--	47106
		СП - 8%			--	--	--	--		3489	
				Т3, Т4							
137	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	216	163,00	--	35208	--	35208	--	38025
		СП - 8%			--	--	--	--		2817	
138	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	200	258,00	--	51600	--	51600	--	55728
		СП - 8%			--	--	--	--		4128	
139	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40	432,00	--	17280	--	17280	--	18662
		СП - 8%			--	--	--	--		1382	
140	2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	88	792,00	--	69696	--	69696	--	75272
		СП - 8%			--	--	--	--		5576	
141	2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8	1242,00	--	9936	--	9936	--	10731
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
142	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	1004,00	--	14056	--	14056	--	15180
		СП - 8%			--	--	--	--		1124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	27	1912,00	--	51624	--	51624	--	55754
		СП - 8%			--	--	--	--		4130	
144	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3766,00	--	11298	--	11298	--	12202
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
145	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5127,00	--	10254	--	10254	--	11074
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
146	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7087,00	--	14174	--	14174	--	15308
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
147	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	22,00	--	1012	--	1012	--	1093
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
148	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	36,00	--	1656	--	1656	--	1788
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
149	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	82,00	--	164	--	164	--	177
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
150	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	30,00	--	570	--	570	--	616
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
151	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	59,00	--	472	--	472	--	510
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
152	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	59,00	--	531	--	531	--	573
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
153	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	102,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
154	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	158,00	--	474	--	474	--	512
		СП - 8%			--	--	--	--		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	165,00	--	1155	--	1155	--	1247
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
156	2302-0401-2517 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x25x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	293,00	--	293	--	293	--	316
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
157	2302-0401-2903 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	137,00	--	822	--	822	--	888
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
158	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
159	2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	93,00	--	279	--	279	--	301
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
160	2302-0401-0218 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	308,00	--	616	--	616	--	665
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
161	2302-0401-0306 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1973,00	--	5919	--	5919	--	6393
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
162	2302-0401-0305 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1630,00	--	6520	--	6520	--	7042
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
163	2302-0401-0304 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1042,00	--	6252	--	6252	--	6752
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
164	2302-0401-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	57	338,00	--	19266	--	19266	--	20807
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
165	2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	202,00	--	5656	--	5656	--	6108
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
166	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	61	376,00	--	22936	--	22936	--	24771
		СП - 8%			--	--	--	--		1835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2520419	24837	2449591	51103	2777239
							45990	6235	--	205719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31377				
	Всего заработная плата		Тенге					15597			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				173				
		Накладные расходы	Тенге				15441				
		Сметная прибыль	Тенге				3745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					15597			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5556				
	Материалы		Тенге				68				
	Всего заработная плата		Тенге					808			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4611				
		Накладные расходы	Тенге				557				
		Сметная прибыль	Тенге				489				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					808			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2483487				
	Материалы		Тенге				34981				
	Всего заработная плата		Тенге					35820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2409759				
	Сдача и испытание		Тенге				52				
		Накладные расходы	Тенге				35104				
		Сметная прибыль	Тенге				201487				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2720077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					35820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2777242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					52225			

РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-3

4	2305-1001-0305 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	2940	2057,00	--	6047580	--	6047580	--	6531386
		СП - 8%			--	--	--	--		483806	
7	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	344	647,00	--	222568	--	222568	--	240373
		СП - 8%			--	--	--	--		17805	
9	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	153	7789,00	--	1191717	--	1191717	--	1287054
		СП - 8%			--	--	--	--		95337	
10	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss**	шт.	153	6312,00	--	965736	--	965736	--	1042995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		77259	
13	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	31	56625,00	--	1755375	--	1755375	--	1895805
		СП - 8%			--	--	--	--		140430	
14	2304-1009-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	100370,00	--	200740	--	200740	--	216799
		СП - 8%			--	--	--	--		16059	
17	2304-1006-2102 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	20	17818,00	--	356360	--	356360	--	384869
		СП - 8%			--	--	--	--		28509	
18	2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	10	21081,00	--	210810	--	210810	--	227675
		СП - 8%			--	--	--	--		16865	
19	2304-1006-2105 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	38839,00	--	77678	--	77678	--	83892
		СП - 8%			--	--	--	--		6214	
20	2304-1009-0610 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM (LF) с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	76245,00	--	152490	--	152490	--	164689
		СП - 8%			--	--	--	--		12199	
21	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	99	623,00	--	61677	--	61677	--	66611
		СП - 8%			--	--	--	--		4934	
22	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	999,00	--	3996	--	3996	--	4316
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
23	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1564,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
24	2304-0905-2905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4447,00	--	8894	--	8894	--	9606
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
48	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	144	542,00	--	78048	--	78048	--	84292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				11364949	--	11364949	--	12274144
							--	--	--	909195	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11364949				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11364949				
		Сметная прибыль	Тенге				909196				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12274145				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12274145				

РАЗДЕЛ 4.ЛИТЕР А. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-2

К1

1	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,6	8776,41	167,34	31595	602	24471	7415	42131
		НР - 98%; СП - 8%			2069,36	32,48	7450	117		3121	
2	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0036	2173642,44	191811,59	7825	691	6238	1001	9532
		НР - 99%; СП - 8%			248857,70	31890,41	896	115		706	
3	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	252	772,56	1,57	194685	397	843	189693	415127
		НР - 98%; СП - 8%			767,64	0,47	193445	119		30750	
4	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	162	749,30	3,87	121386	627	1512	117034	257493
		НР - 98%; СП - 8%			736,09	1,08	119247	175		19074	

К3

18	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,9	8776,41	167,34	7899	151	6118	1854	10533
		НР - 98%; СП - 8%			2069,36	32,48	1862	29		780	
19	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0009	2173642,44	191811,59	1956	173	1559	250	2383
		НР - 99%; СП - 8%			248857,70	31890,41	224	29		177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	772,56	1,57	4635	9	20	4516	9884
		НР - 98%; СП - 8%			767,64	0,47	4606	3		732	
21	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	48	749,30	3,87	35966	186	448	34677	76294
		НР - 98%; СП - 8%			736,09	1,08	35332	52		5651	
32	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	14959,06	82,57	44877	248	41628	3051	51763
		НР - 98%; СП - 8%			1000,26	37,66	3001	113		3834	
				К1Н							
35	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	2400,28	23,66	11521	114	9359	2047	14654
		НР - 98%; СП - 8%			426,69	8,53	2048	41		1085	
36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,8	84,77	1,35	407	6	16	378	847
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	385	--		63	
41	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1847,99	137,20	1848	137	--	1704	3836
		НР - 98%; СП - 8%			1710,79	27,53	1711	28		284	
				В0							
44	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3,6	2252,17	660,06	8108	2376	122	6110	15355
		НР - 98%; СП - 8%			1558,25	173,50	5610	625		1137	
46	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,48	8776,43	167,34	4213	80	3263	989	5618
		НР - 98%; СП - 8%			2069,36	32,48	993	16		416	
47	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00048	2173642,44	191811,59	1043	92	832	133	1271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			248857,70	31890,41	119	15		94	
				Т3, Т4							
132	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	162	1354,97	18,13	219506	2938	2016	210277	464165
		НР - 98%; СП - 8%			1324,39	0,10	214552	16		34383	
133	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	150	1461,05	21,74	219158	3261	1347	210177	463682
		НР - 98%; СП - 8%			1429,61	0,17	214441	25		34347	
134	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	30	1593,36	25,65	47801	769	210	45869	101164
		НР - 98%; СП - 8%			1559,90	0,27	46797	8		7494	
135	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	66	1760,69	30,32	116206	2001	288	111525	245949
		НР - 98%; СП - 8%			1723,86	0,40	113775	26		18218	
136	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	6	1908,08	34,86	11448	209	23	10985	24228
		НР - 98%; СП - 8%			1867,57	0,60	11205	4		1795	
167	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Краны воздушные. Установка**	шт.	1,2	187,92	--	226	--	24	198	458
		НР - 98%; СП - 8%			168,58	--	202	--		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1093307	15067	100337	959883	2217445
							977902	1555	--	164255	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10825				
	Материалы		Тенге				8630				
	Всего заработная плата		Тенге					1398			
		Накладные расходы	Тенге				1384				
		Сметная прибыль	Тенге				977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1398			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1082482				
	Материалы		Тенге				91707				
	Всего заработная плата		Тенге					978059			
	Сдача и испытание		Тенге				6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				958498				
		Сметная прибыль	Тенге				163278				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2204258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								877
		Сметная заработная плата	Тенге					978059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2217444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								878
		Сметная заработная плата	Тенге					979457			

РАЗДЕЛ 5.ЛИТЕР А1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-2-2

К1

1	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,8	8776,41 2069,36	167,34 32,48	15798 3725	301 58	12236	3708 1560	21066
2	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0018	2173642,44 248857,70	191811,59 31890,41	3913 448	345 57	3120	500 353	4766
3	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	57	772,56 767,64	1,57 0,47	44036 43755	90 27	191	42907 6955	93898
4	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	33	749,30 736,09	3,87 1,08	24727 24291	128 36	308	23840 3885	52452
5	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм** *СП - 8%*	м	47	460,00 --	-- --	21620 --	-- --	21620	-- 1730	23350
6	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм** *СП - 8%*	м	27	720,00 --	-- --	19440 --	-- --	19440	-- 1555	20995
7	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50** *СП - 8%*	шт.	4	155,00 --	-- --	620 --	-- --	620	-- 50	670
8	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100** *СП - 8%*	шт.	6	400,00 --	-- --	2400 --	-- --	2400	-- 192	2592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	10	320,00 --	-- --	3200 --	-- --	3200	-- 256	3456
10	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	4	96,00 --	-- --	384 --	-- --	384	-- 31	415
11	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 *СП - 8%*	шт.	2	261,00 --	-- --	522 --	-- --	522	-- 42	564
12	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	16	168,00 --	-- --	2688 --	-- --	2688	-- 215	2903
13	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	35	50,00 --	-- --	1750 --	-- --	1750	-- 140	1890
14	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 *СП - 8%*	шт.	1	124,00 --	-- --	124 --	-- --	124	-- 10	134
15	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	460,00 --	-- --	460 --	-- --	460	-- 37	497
16	2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	480,00 --	-- --	480 --	-- --	480	-- 38	518
17	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	1,3	542,00 --	-- --	705 --	-- --	705	-- 56	761
		ВО									
18	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	42	1354,72 1324,39	18,13 0,10	56898 55625	762 4	522	54516 8913	120327
19	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4,2	1461,05 1429,61	21,74 0,17	6136 6004	91 1	38	5885 962	12983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	3	1593,36	25,65	4780	77	21	4587	10116
		НР - 98%; СП - 8%			1559,90	0,27	4680	1		749	
21	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	56	163,00	--	9128	--	9128	--	9858
		СП - 8%			--	--	--	--		730	
22	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	7	258,00	--	1806	--	1806	--	1950
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
23	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	5	432,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
24	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	27	3300,09	41,49	89102	1120	73179	14911	112334
		НР - 98%; СП - 8%			548,24	15,28	14803	412		8321	
25	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	4308,89	55,05	64633	826	53946	9960	80560
		НР - 98%; СП - 8%			657,40	20,13	9861	302		5967	
26	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	27	84,77	1,35	2289	36	86	2124	4765
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	2167	--		353	
27	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	15	92,38	1,35	1386	20	162	1180	2771
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	1204	--		205	
28	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1,2	3876,02	323,90	4651	389	631	3630	8944
		НР - 98%; СП - 8%			3025,88	60,94	3631	73		663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2304-0102-0504 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружный диаметр 63 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	165886,00	--	331772	--	331772	--	358314
		СП - 8%			--	--	--	--		26542	
30	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1489,00	--	5956	--	5956	--	6432
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
31	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2	5548,00	--	11096	--	11096	--	11984
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
32	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1004,00	--	5020	--	5020	--	5422
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
33	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1912,00	--	3824	--	3824	--	4130
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
34	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3766,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
35	2304-0905-1219 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1035,00	--	6210	--	6210	--	6707
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
36	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	17	376,00	--	6392	--	6392	--	6903
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
37	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	22,00	--	594	--	594	--	642
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
38	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	30,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
39	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	59,00	--	118	--	118	--	127
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
40	2302-0401-2903 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	137,00	--	274	--	274	--	296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
41	2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	48,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
42	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	55,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
43	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	39,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
44	2302-0401-0304 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1042,00	--	2084	--	2084	--	2251
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
45	2302-0401-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	338,00	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
56	2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	202,00	--	1616	--	1616	--	1745
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
47	2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	163,00	--	1467	--	1467	--	1584
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
48	2302-0802-0113 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	3	1482,00	--	4446	--	4446	--	4802
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
49	2302-0802-0114 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 65x50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
50	2302-0802-0114 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 65x25 ГОСТ 6942-98	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
51	2302-0802-0113 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50x25 ГОСТ 6942-98	шт.	1	1482,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
52	2302-0802-0113 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50x20 ГОСТ 6942-98	шт.	3	1482,00	--	4446	--	4446	--	4802
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
53	2302-0802-0213 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 90° DN 65 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2893,00	--	5786	--	5786	--	6249
		СП - 8%			--	--	--	--		463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2302-0802-0212 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 90° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	4	1230,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
55	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1485,89	1004,07	7429	5020	--	3676	11994
		НР - 99%; СП - 8%			481,81	260,90	2409	1305		888	
56	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2077,00	--	10385	--	10385	--	11216
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
57	2302-0802-0501 РСНБ РК 2015	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 50x25 ГОСТ 6942-98	шт.	1	819,00	--	819	--	819	--	885
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
58	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	117	646,25	77,44	75611	9060	30068	27721	111599
		НР - 76%; СП - 8%			277,35	34,41	32450	4026		8267	
68	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,24	542,00	--	1214	--	1214	--	1311
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
				Т3, Т4							
69	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	57	1354,72	18,13	77219	1034	709	73986	163301
		НР - 98%; СП - 8%			1324,39	0,10	75490	6		12096	
70	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16,2	1461,05	21,74	23669	352	145	22699	50077
		НР - 98%; СП - 8%			1429,61	0,17	23160	3		3709	
71	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1593,36	25,65	14340	231	63	13761	30349
		НР - 98%; СП - 8%			1559,90	0,27	14039	2		2248	
72	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	76	163,00	--	12388	--	12388	--	13379
		СП - 8%			--	--	--	--		991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21	258,00	--	5418	--	5418	--	5851
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
74	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	432,00	--	5184	--	5184	--	5599
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
75	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1004,00	--	6024	--	6024	--	6506
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
76	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1912,00	--	7648	--	7648	--	8260
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
77	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3766,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
78	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	22,00	--	594	--	594	--	642
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
79	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	36,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
80	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	30,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
81	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	59,00	--	295	--	295	--	319
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
82	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	59,00	--	118	--	118	--	127
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
83	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	102,00	--	102	--	102	--	110
		СП - 8%			--	--	--	--		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	82,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
85	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	55,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
86	2302-0401-0208 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	83,00	--	83	--	83	--	90
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
87	2302-0401-2903 РСНБ РК 2015	**Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	137,00	--	137	--	137	--	148
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
88	2302-0401-0304 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	1042,00	--	2084	--	2084	--	2251
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
89	2302-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	9	338,00	--	3042	--	3042	--	3285
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
90	2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	202,00	--	2424	--	2424	--	2618
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
91	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м**	комплект	12	376,00	--	4512	--	4512	--	4873
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
92	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Краны воздушные. Установка**	шт.	1	187,92	--	188	--	19	165	381
		НР - 98%; СП - 8%			168,58	--	169	--		28	
93	2305-1207-0901 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	шт.	1	2374,00	--	2374	--	2374	--	2564
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1057235	19883	719443	309756	1476355
							317910	6313	--	109363	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82920				
	Материалы		Тенге				33187				
	Всего заработная плата		Тенге					40694			
		Накладные расходы	Тенге				31898				
		Сметная прибыль	Тенге				9185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					40694			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				974316				
	Материалы		Тенге				142257				
	Всего заработная плата		Тенге					283528			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				543999				
	Сдача и испытание		Тенге				5				
		Накладные расходы	Тенге				277858				
		Сметная прибыль	Тенге				100174				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1352347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	Тенге					283528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1476350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					324222			

РАЗДЕЛ 6.ЛИТЕР А1. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-2-3

ОТОПЛЕНИЕ

2	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	325	1944,00	--	631800	--	631800	--	682344
		СП - 8%			--	--	--	--		50544	
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Краны воздушные. Установка**	шт.	46	279,92	--	12876	--	5121	7599	22114
		НР - 98%; СП - 8%			168,58	--	7755	--		1638	
4	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	39	283,17	0,62	11044	24	1009	9822	22535
		НР - 98%; СП - 8%			256,70	0,28	10011	11		1669	
5	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	39	7789,00	--	303771	--	303771	--	328073
		СП - 8%			--	--	--	--		24302	
6	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	39	6312,00	--	246168	--	246168	--	265861
		СП - 8%			--	--	--	--		19693	
7	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	4	582,98	2,67	2332	11	290	1992	4670
		НР - 98%; СП - 8%			507,64	0,61	2031	2		346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2304-1009-0604 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	58520,00	--	234080	--	234080	--	252806
		СП - 8%			--	--	--	--		18726	
9	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	53	647,00	--	34291	--	34291	--	37034
		СП - 8%			--	--	--	--		2743	
10	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1912,00	--	15296	--	15296	--	16520
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
11	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3766,00	--	7532	--	7532	--	8135
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
12	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	69,6	1456,45	21,42	101369	1491	72920	26931	138564
		НР - 98%; СП - 8%			387,33	7,51	26958	523		10264	
13	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	175,8	1711,65	21,42	300908	3765	229051	68025	398447
		НР - 98%; СП - 8%			387,33	7,51	68092	1321		29515	
14	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48	1960,85	21,42	94121	1028	74501	18573	121709
		НР - 98%; СП - 8%			387,33	7,51	18592	361		9016	
15	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	2583,99	39,24	12403	188	9886	2351	15934
		НР - 98%; СП - 8%			485,14	14,60	2329	70		1180	
16	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	2500,72	56,20	12003	270	7549	4186	17484
		НР - 98%; СП - 8%			871,83	18,06	4185	87		1295	
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	298,2	84,77	1,35	25277	403	941	23454	52630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	23933	--		3899	
18	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	4,8	92,38	1,35	443	6	52	378	887
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	385	--		66	
		ВОДОПРОВОД В1									
87	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1004,00	--	1004	--	1004	--	1084
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
88	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	13831,33	178,82	13831	179	12705	979	15995
		НР - 98%; СП - 8%			947,01	51,64	947	52		1185	
89	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2117,59	106,23	2118	106	301	1690	4112
		НР - 98%; СП - 8%			1710,79	13,76	1711	14		305	
90	2304-1001-1802 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 11823-91**	шт.	1	1458,00	--	1458	--	1458	--	1575
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2064126	7470	1889726	165980	2408514
							166928	2439	--	178410	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2064126				
	Материалы		Тенге				414328				
	Всего заработная плата		Тенге					169367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1475400				
	Сдача и испытание		Тенге				3955				
		Накладные расходы	Тенге				165980				
		Сметная прибыль	Тенге				178408				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2408515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					169367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2408515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					169367			
		РАЗДЕЛ 7.ЛИТЕР А1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-2-5									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
47	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов**	шт.	2	8039,12	0,62	16078	1	--	9807	27956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			8038,50	--	16077	--		2071	
48	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов**	шт.	98	330,53	0,23	32392	23	--	19745	56309
		НР - 61%; СП - 8%			330,30	--	32369	--		4171	
49	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	800	19,58	--	15667	--	--	11280	29102
		НР - 72%; СП - 8%			19,58	--	15667	--		2156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				64137	24	--	40832	113367
							64113	--	--	8398	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				48471				
	Всего заработная плата		Тенге					48446			
		Накладные расходы	Тенге				29552				
		Сметная прибыль	Тенге				6242				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				84265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					48446			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15667				
	Всего заработная плата		Тенге					15667			
		Накладные расходы	Тенге				11280				
		Сметная прибыль	Тенге				2156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					15667			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				113367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					64113			

РАЗДЕЛ 8.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 6-1

1	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,04	147703,90	38921,50	5908	1557	--	4721	11480
		НР - 99%; СП - 8%			108782,40	10444,38	4351	418		850	
2	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,082	301237,40	92929,08	24701	7620	409	18549	46711
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	16672	2065		3460	
3	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	90,9	979,00	--	88991	--	88991	--	96110
		СП - 8%			--	--	--	--		7119	
4	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,09	61039,74	--	5494	--	1225	4226	10497
		НР - 99%; СП - 8%			47431,50	--	4269	--		778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,04	25893,92 7339,50	18554,42 3607,63	1036 294	742 144	--	315 108	1459
6	СТ прайс лист	Сигнальная лента "ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД" *СП - 8%*	м	40	62,30 --	-- --	2492 --	-- --	2492	-- 199	2691
7	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1732,13 1327,36	74,34 33,03	3464 2655	149 66	660	2694 493	6650
8	2304-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	14680,00 --	-- --	29360 --	-- --	29360	-- 2349	31709
9	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	2185,00 --	-- --	8740 --	-- --	8740	-- 699	9439
13	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1004,00 --	-- --	1004 --	-- --	1004	-- 80	1084
14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1222,23 418,97	803,26 208,72	4889 1676	3213 835	--	2486 590	7965
15	2302-0302-8209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1173,00 --	-- --	2346 --	-- --	2346	-- 188	2534
16	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	2185,00 --	-- --	4370 --	-- --	4370	-- 350	4720
17	2302-0304-3615 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	4724,00 --	-- --	9448 --	-- --	9448	-- 756	10204
18	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	8,6	17526,00 --	-- --	150724 --	-- --	150724	-- 12058	162781
19	1122-1101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	3	39787,60 11408,36	25445,12 6840,07	119363 34225	76335 20520	8803	54198 13885	187445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	60	247,42	242,86	14845	14571	--	1617	17780
		НР - 72%; СП - 8%			4,56	32,87	274	1972		1317	
21	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,05	2018,52	--	2119	--	--	1526	3937
		НР - 72%; СП - 8%			2018,52	--	2119	--		292	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60	30,76	30,76	1845	1845	--	458	2488
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	636		184	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60	132,84	63,18	7971	3791	--	4258	13207
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	4180	1734		978	
24	1122-1401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	9442,48	6591,09	75540	52729	461	50694	136332
		НР - 99%; СП - 8%			2793,78	3606,92	22350	28855		10099	
25	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1089,52	7,08	8716	57	1225	7374	17378
		НР - 99%; СП - 8%			929,24	1,87	7434	15		1287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				573366	162609	310258	153116	784601
							100498	57261	--	58119	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1036				
	Всего заработная плата		Тенге					438			
		Накладные расходы	Тенге				315				
		Сметная прибыль	Тенге				108				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					438			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				274856				
	Материалы		Тенге				12784				
	Всего заработная плата		Тенге					157322			
		Накладные расходы	Тенге				152801				
		Сметная прибыль	Тенге				34213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				461869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					157322			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				297475				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				297475				
		Сметная прибыль	Тенге				23798				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				321273				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				784601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					157759			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22145482
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1722208				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					230241			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73940			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16836671		
		- Накладные расходы	Тенге							1715953	
		- Сметная прибыль	Тенге							1640408	

Итого по акту:	22 145 482.00
С понижаюшим коэф. 0,99281680788	21 986 406.75
Н Д С - 12%	2 638 368.81
Всего по акту:	24 624 775.56

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 21" отдела образования г. Уральск — Шаркубенова Л.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" — Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "Жана Консалтинг АТД" — Поздняков С.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "Сәтті Сәулет": — Мухашев О.Т.