Заказчик: КГУ "СОШ № 21" отдела образования г. Уральск
Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 21"

Справка № 1
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе:		июнь 2020г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2		4	5	6	7	8
	Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 21"	37 745 224,25	33 701 093,08	4 044 131,17	37 745 224,25	33 701 093,08	4 044 131,17
	Всего к оплате:				37 745 224,25		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 21" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 21" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 53 от 11.05.2020 года

А К Т №1
выполненных строительно-монтажных работ

за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1									
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
7	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	46,6	19934,66	4046,40	928955	188562	--	592316	1642973
		НР - 72%; СП - 8%			15888,27	1765,40	740393	82267		121702	
8	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	168,8	1696,90	97,30	286437	16424	--	199722	525052
		НР - 72%; СП - 8%			1599,60	43,71	270013	7378		38893	
9	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	337,6	290,60	--	98108	--	--	70637	182245
		НР - 72%; СП - 8%			290,60	--	98108	--		13500	
10	1110-0111-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Шкафы встроенные, антресольные полки. Разборка**	м2 деталей	102,4	539,72	120,60	55268	12350	--	41784	104816
		НР - 90%; СП - 8%			419,12	34,26	42918	3509		7764	
11	1110-0103-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Перегородки щитовые разборка**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	58	493,53	98,80	28625	5730	--	22587	55309
		НР - 90%; СП - 8%			394,73	37,97	22895	2202		4097	
12	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	537,6	70,19	0,03	37736	17	--	27157	70085
		НР - 72%; СП - 8%			70,16	--	37719	--		5191	
13	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	3373,9	59,14	--	199518	--	--	143653	370625
		НР - 72%; СП - 8%			59,14	--	199518	--		27454	
14	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	3373,9	275,37	16,31	929072	55042	--	648542	1703822
		НР - 72%; СП - 8%			259,06	7,92	874029	26723		126209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	703,2	670,82	27,32	471720	19209	--	332523	868583
		НР - 72%; СП - 8%			643,50	13,26	452511	9326		64339	
16	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	388,5	90,28	2,47	35075	958	--	24899	64772
		НР - 72%; СП - 8%			87,82	1,20	34117	465		4798	
17	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1903,44	223,19	1,52	424823	2902	--	303783	786895
		НР - 72%; СП - 8%			221,66	--	421921	--		58289	
19	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	1808,28	139,72	18,29	252655	33073	--	164693	450736
		НР - 72%; СП - 8%			121,43	5,06	219582	9158		33388	
20	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	1808,28	199,77	11,53	361248	20850	--	249243	659331
		НР - 72%; СП - 8%			188,24	3,19	340398	5774		48839	
21	1208-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка**	окно	6	2735,46	1,65	16413	10	--	11810	30481
		НР - 72%; СП - 8%			2733,81	--	16403	--		2258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4125653	355128	--	2833349	7515725
							3770524	146803	--	556721	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4125653				
	Всего заработная плата		Тенге					3917327			
		Накладные расходы	Тенге				2833350				
		Сметная прибыль	Тенге				556720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7515723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4889
		Сметная заработная плата	Тенге					3917327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7515723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4889
		Сметная заработная плата	Тенге					3917327			

РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

25	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	308,8	336,70	2,76	103972	851	9470	67634	185334
		НР - 72%; СП - 8%			303,28	0,92	93651	284		13728	
26	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	31	735,53	6,62	22801	205	1878	14970	40794
		НР - 72%; СП - 8%			668,33	2,39	20718	74		3022	
27	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры	118	882,46	4,74	104130	560	--	74766	193208
		НР - 72%; СП - 8%			877,71	2,30	103570	272		14312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				230903	1616	11348	157370	419336
							217940	630	--	31062	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				230903				
	Материалы		Тенге				11348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					218570			
		Накладные расходы	Тенге				157370				
		Сметная прибыль	Тенге				31062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				419336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					218570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				419336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					218570			
		РАЗДЕЛ 3.ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА МУСОРА									
30	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	170	70,00	--	11900	--		--	12852
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
31	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	170	357,00	--	60690	--		--	65545
		СП - 8%			--	--	--	--		4855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				72590	--	--	--	78397
							--	--	--	5807	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72590				
	Транспортные расходы		Тенге				72590				
		Сметная прибыль	Тенге				5807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78397				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				78397				
		РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. ЛИТЕР А									
		РАЗДЕЛ 1 КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	56,8	25048,89	2886,50	1422777	163953	999340	270399	1828630
		НР - 93%; СП - 8%			4568,37	550,50	259484	31268		135454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1422777	163953	999340	270399	1828630
							259484	31268	--	135454	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1422777				
	Материалы		Тенге				856				
	Всего заработная плата		Тенге					290752			
	Местные материалы		Тенге				998484				
		Накладные расходы	Тенге				270399				
		Сметная прибыль	Тенге				135454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1828630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					290752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1828630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					290752			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4 ЭТАЖ							
		ТИП 2									
104	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	200	710,13	31,82	142026	6363	70077	64399	222940
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	65586	2924		16514	
107	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	91,74	1233,23	102,33	113137	9387	44896	56411	183111
		НР - 94%; СП - 8%			641,53	12,61	58854	1157		13564	
108	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	91,74	660,69	50,44	60611	4628	20472	34000	102180
		НР - 94%; СП - 8%			387,08	7,19	35511	660		7569	
109	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	**Гидроизол**	м2	205,4976	283,00	--	58156	--	58156	--	62808
		СП - 8%			--	--	--	--		4652	
110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	91,74	710,13	31,82	65148	2919	32145	29540	102263
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	30084	1341		7575	
		ТИП 4									
113	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	340	397,44	27,33	135130	9294	103739	24703	172619
		НР - 94%; СП - 8%			64,99	12,30	22097	4183		12787	
114	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	340	723,60	31,82	246023	10817	123710	109479	383942
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	111496	4971		28440	
115	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	340	597,39	32,49	203111	11046	183797	12408	232761
		НР - 94%; СП - 8%			24,32	14,51	8268	4932		17242	
116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	340	710,13	31,82	241445	10817	119132	109479	378998
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	111496	4971		28074	
		ТИП 8									
123	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	1405	329,54	34,62	463009	48646	--	410050	942903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			294,92	15,56	414362	21861		69845	
124	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	210,75	9699,00	--	2044064	--	2044064	--	2207589
		СП - 8%			--	--	--	--		163525	
125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1405	723,60	31,82	1016653	44701	511211	452406	1586584
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	460741	20542		117525	
126	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	1405	199,13	10,83	279776	15215	253172	17092	320617
		НР - 94%; СП - 8%			8,11	4,84	11389	6794		23749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5068288	173833	3564571	1319967	6899315
							1329885	74335	--	511061	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5068288				
	Материалы		Тенге				396507				
	Всего заработная плата		Тенге					1404220			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2102220				
	Местные материалы		Тенге				1065843				
		Накладные расходы	Тенге				1319967				
		Сметная прибыль	Тенге				511060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6899315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1582
		Сметная заработная плата	Тенге					1404220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6899315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1582
		Сметная заработная плата	Тенге					1404220			
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		1 ЭТАЖ									
140	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	615,5	530,59	5,93	326580	3649	72297	201924	570785
		НР - 80%; СП - 8%			407,20	2,88	250634	1771		42280	
		3 ЭТАЖ									
161	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	550	530,59	5,93	291826	3260	64604	180436	510043
		НР - 80%; СП - 8%			407,20	2,88	223962	1583		37781	
162	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	285,02	1064,88	8,18	303513	2332	115507	149104	488827
		НР - 80%; СП - 8%			651,44	2,48	185674	706		36209	
		4 ЭТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	426	649,23	7,11	276573	3030	58379	173308	485872
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	215164	1471		35991	
172	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1374,09	530,59	5,93	729083	8146	161403	450791	1274265
		НР - 80%; СП - 8%			407,20	2,88	559534	3955		94390	
173	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	625	1064,88	8,18	665552	5114	253286	326960	1071913
		НР - 80%; СП - 8%			651,44	2,48	407152	1548		79401	
175	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	63	4567,41	26,10	287747	1644	172675	91709	409812
		НР - 80%; СП - 8%			1800,44	19,18	113428	1208		30356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2880876**	27177	898151	1574232	4811517
							1955548	12242	--	356408	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2880876**				
	Материалы		Тенге				**898151**				
	Всего заработная плата		Тенге					1967790			
		Накладные расходы	Тенге				**1574232**				
		Сметная прибыль	Тенге				**356409**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4811517**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1980
		Сметная заработная плата	Тенге					1967790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4811517**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1980
		Сметная заработная плата	Тенге					1967790			

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-3. ЛИТЕР А

РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМА П1

82	прайс лист	**Приточно вытяжная установка VVS120-R-HVS**	**шт**	**1**	2191294,64	--	2191295	--		--	2191295
					--	--	--	--	2191295	--	

СИСТЕМА П2

102	прайс лист	**Приточно вытяжная установка VVS030-R-HVS**	**шт**	**1**	842321,43	--	842321	--		--	842321
					--	--	--	--	842321	--	

СИСТЕМА П3

113	прайс лист	**Приточно вытяжная установка VVS021-R-HVS**	**шт**	**1**	670491,07	--	670491	--		--	670491
					--	--	--	--	670491	--	

СИСТЕМА П4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	прайс лист	Приточно вытяжная установка VVS021-R-HVS	шт	1	670491,07	--	670491	--		--	670491
					--	--	--	--	670491	--	
		СИСТЕМА П5									
134	прайс лист	Приточно вытяжная установка VVS021-R-HVS	шт	1	670491,07	--	670491	--		--	670491
					--	--	--	--	670491	--	
		СИСТЕМА В1									
144	прайс лист	Вентилятор канальный RK 700x400 D3	шт	1	672875,00	--	672875	--	672875	--	726705
		СП - 8%			--	--	--	--		53830	
		СИСТЕМА В2									
153	прайс лист	Вентилятор канальный RK 700x400 D3	шт	1	672875,00	--	672875	--	672875	--	726705
		СП - 8%			--	--	--	--		53830	
		СИСТЕМА В3									
162	прайс лист	Вентилятор канальный RK 400x200 C3	шт	1	227053,57	--	227054	--	227054	--	245218
		СП - 8%			--	--	--	--		18164	
		СИСТЕМА В4									
171	прайс лист	Вентилятор канальный RK 400x200 C3	шт	1	227053,57	--	227054	--	227054	--	245218
		СП - 8%			--	--	--	--		18164	
		СИСТЕМА В5									
180	прайс лист	Вентилятор канальный CK 315C	шт	1	117678,57	--	117679	--	117679	--	127093
		СП - 8%			--	--	--	--		9414	
		СИСТЕМА В6									
188	прайс лист	Вентилятор канальный RK 700x400 B3	шт	1	550116,07	--	550116	--	550116	--	594125
		СП - 8%			--	--	--	--		44009	
		СИСТЕМА В7									
198	прайс лист	Вентилятор канальный RK 500x300 B1	шт	1	299977,68	--	299978	--	299978	--	323976
		СП - 8%			--	--	--	--		23998	
		СИСТЕМА В8									
208	прайс лист	Вентилятор канальный RK 500x250 D3	шт	1	260290,18	--	260290	--	260290	--	281113
		СП - 8%			--	--	--	--		20823	
		СИСТЕМА В10									
224	прайс лист	Вентилятор канальный Turbo 160	шт	1	64035,71	--	64036	--	64036	--	69159
		СП - 8%			--	--	--	--		5123	
		СИСТЕМА В11									
233	прайс лист	Вентилятор канальный Turbo 160	шт	1	64035,71	--	64036	--	64036	--	69159
		СП - 8%			--	--	--	--		5123	
		СИСТЕМА В12									
242	прайс лист	Вентилятор канальный Turbo 125	шт	1	45178,57	--	45179	--	45179	--	48793
		СП - 8%			--	--	--	--		3614	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				8246259	--	3201172	--	8502353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	5045089	256092	
	Стоимость оборудования		Тенге				5045089				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5045089				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3201170				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3201170				
		Сметная прибыль	Тенге				256094				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3457263				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8502353				
		РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖ									
256	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	1913	348,14	--	665988	--	--	479511	1237139
		НР - 72%; СП - 8%			348,14	--	665988	--		91640	
257	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	192	503,79	--	96727	--	--	69644	179680
		НР - 72%; СП - 8%			503,79	--	96727	--		13310	
258	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	90	414,02	1,42	37262	128	994	26021	68345
		НР - 72%; СП - 8%			401,56	--	36140	--		5063	
259	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	85	631,15	3,54	53648	301	2227	36806	97690
		НР - 72%; СП - 8%			601,41	--	51120	--		7236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				853624	428	3221	611982	1582854
							849975	--	--	117249	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				853624				
	Материалы		Тенге				3221				
	Всего заработная плата		Тенге					849975			
		Накладные расходы	Тенге				611982				
		Сметная прибыль	Тенге				117249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1582855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								923
		Сметная заработная плата	Тенге					849975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1582855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								923
		Сметная заработная плата	Тенге					849975			
		ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ), СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4. ЛИТЕР А										
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЩО									
41	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	4700	72,72	0,80	341787	3777	87500	181272	564904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			53,30	0,27	250510	1256		41845	
42	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,55	162986,00	--	415614	--	415614	--	448863
		СП - 8%			--	--	--	--		33249	
43	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,244	256011,00	--	574489	--	574489	--	620448
		СП - 8%			--	--	--	--		45959	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
55	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	1000	74,51	0,19	74514	190	--	53580	138341
		НР - 72%; СП - 8%			74,32	0,09	74324	92		10248	
		ИТОГО	**Тенге**				1406404	3967	1077603	234852	1772556
							324834	1348	--	131301	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1331890				
	Материалы		Тенге				87500				
	Всего заработная плата		Тенге					251766			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				990103				
		Накладные расходы	Тенге				181272				
		Сметная прибыль	Тенге				121053				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1634215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					251766			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				74514				
	Всего заработная плата		Тенге					74417			
		Накладные расходы	Тенге				53580				
		Сметная прибыль	Тенге				10248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				138341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					74417			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1772556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					326183			
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
2	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	328	874,74	233,78	286915	76679	--	175811	499743
		НР - 72%; СП - 8%			640,96	103,49	210235	33946		37018	
3	1218-0101-2602 РСНБ РК 2015	**Заборы деревянные штакетные. Разборка**	м2 забора	41,19	450,89	--	18572	--	--	13372	34500
		НР - 72%; СП - 8%			450,89	--	18572	--		2556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				305487	76679	--	189183	534243
							228808	33946	--	39574	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				305487				
	Всего заработная плата		Тенге					262754			
		Накладные расходы	Тенге				189183				
		Сметная прибыль	Тенге				39574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				534243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					262754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				534243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	Тенге					262754			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33944926
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8936998				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					802781			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					300574			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9755406		
		- Перевозка грузов	Тенге				72590				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5045089		
		- Накладные расходы	Тенге							7191334	
		- Сметная прибыль	Тенге							2140729	

Итого по акту:	33 944 926,00
С понижающим коэф. 0,99281680788	33 701 093,08
Н Д С - 12%	4 044 131,17
Всего по акту:	37 745 224,25

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 21" отдела образования г. Уральск Шаркубенова Л.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "Жана Консалтинг АТД" : Поздняков С.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "Сэтті Сәулет": Мундашев О.Т.