Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства

Заказчик: ГКП на ПХВ "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории села Тимашевка Атбасарского района, Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 10 июня 2015 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор № 112	Договор 13.04.2015	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

	№ Акта	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		А	1,0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по стройке	**6 250 178**		**5 580 516**							**669 662**	**6 250 178**
		в том числе:											
		1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**6 250 178**		**5 580 516**							**669 662**	**6 250 178**
	№1	Капитальный ремонт	6 250 178		5 580 516							669 662	6 250 178

М.П. Заказчик главный врач, Абдрахманов А.Н. 2015 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик директор, Тогаев Н.К. 2015 года
(должность ф., и., о., подпись)

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГКП на ПХВ "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории села Тимашевка Атбасарского района, Акмолинской области

Акт №1

выполненных работ за 10 июня месяц 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	561	48,37	4,36	27136	2446	26851	0,29	161
		м2 кровли		44,01	0,68	24690	381	107,1	0,01	3
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	561	24,15	2,64	13548	1481	13194	0,15	85
		м2 кровли		21,51	0,45	12067	252	107,1	0,00	3
3	Е58-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	2	499,86	44,86	1000	90	990	3,09	6
		окно		455	7,09	910	14	107,1	0,06	–
4	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей с антикоррозийным эмалиевым покрытием по деревянной обрешетке с ее устройством	561	1833,02	10,25	1028324	5750	190910	1,97	1103

	м2								
			313,89	3,85	176094	2160	107,1	0,02	11
5 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	561	21,41	1,14	12012	638	3518	0,03	19
	м2								
			5,38	0,42	3019	238	108	–	–
6 Е10-15-1									
	Устройство слуховых окон ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2	3246,04	102,01	6492	204	2477	6,99	14
	слуховое окно								
			1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	–
7 6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	1,6	3960		6336				
	м2								
8 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей с антикоррозийным эмалевым покрытием	3,2	1694,42	10,25	5422	33	944	1,70	5
	м2								
			271,69	3,85	869	12	107,1	0,02	–
9 Е10-24-1	Устройство чердачной двери, площадью до 2 м2	1,12	1036,5	45,65	1161	51	1123	5,08	6
	м2								
			910,8	17,24	1020	19	108	0,08	–
10 6-2-10									
	Блок дверной чердачный с жалюзийной решеткой	1,12	3780		4234				
	м2								
11 1-1-791									
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	1	1380		1380				
	м2								
12 6-1-152	Стоимость окна с жалюзийной решеткой	0,16	3960		634				
прим	*м2*								
13 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (слуховые окна и чердачная дверь)	0,09	1911,45	17,71	172	2	35	2,16	–
	м3								
			349,31	6,75	31	1	108	0,03	–

Раздел 2 Окна

14	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	25	215,57	21,24	5389	531	5336	1,29	32
		шт								
				194,33	3,31	4858	83	108	0,03	1
15	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	47,86	74,9	6,81	3585	326	3575	0,46	22
		м2								
				68,09	1,08	3259	52	108	0,01	–
16	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	16,35	146,99	6,63	2403	108	2497	0,95	16
		м2								
				140,36	1,04	2295	17	108	0,01	–
17	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	15,49	379,3	23,6	5875	365	3247	1,18	18
		м2 проемов								
				196,66	8,22	3046	127	108	0,04	1
18	6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	15,49	9411,2		145779				
		м2								
19	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	30,89	371,23	23,59	11467	729	5501	0,94	29
		м2 проемов								
				156,91	7,99	4847	247	108	0,04	1
20	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,49	460,2	24,15	686	36	357	1,28	2
		м2 проемов								

			213,7	7,99	318	12	108	0,04	–
21 6-1-185	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	32,38	13518,4		437726				
	м2								
22 E56-10-1	Установка деревянных подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах шириной 500 мм	32,7	27,2	0,47	889	15	889	0,16	5
	м								
			25,09	0,09	820	3	108	0,00	–
23 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	32,7	4100		134070				
	м								
24 E15-36-1	Облицовка откосов шириной 400 мм плитами пластиковыми облицоовочными с креплением на пристенный металлический каркас	47,98	607,63	6,06	29154	291	11700	1,48	71
	м2								
			256,29	1,76	12297	85	94,5	0,01	–
25 99-1-1(пл)	Сэнвич-панель вспенная 3000*1500-10 мм	47,98	418,82		20095				
	м2								
26 E58-25-1	Смена отливов шириной 200 мм из оцинкованной стали	6,49	249,7	0,77	1621	5	418	0,41	3
	м2								
			60,01	0,11	389	1	107,1	–	–
27 E61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	23,99	958,09	31,4	22985	753	13100	3,23	77
	м2								
			572,99	4,86	13746	117	94,5	0,03	1
28 E62-26-1	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за один раз с земли и лесов	23,99	47,8	4,88	1147	117	314	0,07	2
	м2								
			12,92	0,91	310	22	94,5	0,01	–

	Раздел 3 Двери									
29	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	31	320,85	30,15	9946	935	9830	1,96	61
		шт		290,7	2,9	9012	90	108	0,19	6
	Отделка санузлов и процедурной									
52	E63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	102,31	133,16	23,58	13624	2412	10997	0,74	76
		м2		109,58	4,16	11211	426	94,5	0,02	2
	Раздел 5 Полы									
54	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	19,5	116,63	10,56	2274	206	2326	0,70	14
		м2		106,07	1,67	2068	33	110,7	0,01	–
55	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	412	17,38	0,93	7161	383	7566	0,11	47
		м2		16,45	0,14	6777	58	110,7	0,00	1
	Раздел 6 Сантехнические работы									
60	E65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1
		комплект		98,26	0,54	197	1	115,2	0,00	–
61	E65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	2	244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
		комплект		238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	–
		Всего прямые затраты				**1964420**	**17929**			**1878**
						296839	**4529**			**30**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1649659				
		Накладные расходы, тенге				318475				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				136974				

Всего	**2419869**
Временные здания и сооружения (2,72 %)	65820
Итого	2485689
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	57419
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	24857
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9943
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2577908**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**5759047**
Налог (2 %)	115181
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5874228**
Итого с понижающим коэффициентом	5580516
НДС (12 %)	669662
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6250178**

Заказчик _____ Абдрахманов А.Н.

Подрядчик _____ Тогаев Н.К.

Технадзор
А.П. Ахметжанов

Б. Ахметжанов

03.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
№ 170 от «02» мая 2012г.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории села Тимашевка Атбасарского района, Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор № 112	Договор 13.04.2015	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

	№ Акта	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы I: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		А	1.0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по стройке	**8 188 198**	**1 730 375**							**207 645**	**1 938 020**
		в том числе:										
		1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**8 188 198**	**1 730 375**							**207 645**	**1 938 020**
	№1	Капитальный ремонт	8 188 198	1 730 375							207 645	1 938 020

М.П. Заказчик главный врач, Абдрахманов А.Н. 2015 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик директор, Тогаев Н.К. 2015 года
(должность ф., и., о., подпись)

Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКП на ПХВ "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории села Тимашевка Атбасарского района, Акмолинской области

Акт №2
выполненных работ за июль месяц 2015 года
ремонтные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Двери									
33	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	2,01	4010		8060				
34	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние *м2*	45	4010		180450				
36	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние *м2*	1,4	4250		5950				
38	6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние *м2*	3,4	5960		20264				
40	6-2-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние *м2*	5,2	5300		27560				
41	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	29	1380		40020				

		комплект							
42	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500			
		комплект							
43	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980			
		комплект							
44	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	31	583		18073			
		шт							
45	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (откос 30 см)	43,8	1065,81	67,78	46682	2969	27137	3,85	169
		м2		644,33	11,29	28222	495	94,5	0,06	3
Раздел 4 Отделочные работы										
47	Е99-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	300	106,37	4	31911	1200	16432	0,37	111
		м2		57,35	0,61	17205	183	94,5	–	–
48	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	300	264,27	2,91	79281	873	14544	0,299	90
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	15060	330	94,5	0,00538	2
49	Е99-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	290	91,74	3,78	26605	1096	12592	0,3	87
		м2		45,36	0,59	13154	171	94,5	–	–
50	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	290	248,11	2,63	71952	763	20762	0,45	131
		м2								

			74,78	0,98	21686	284	94,5	–	–
51 Е61-65-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	300	126,5	2,01	37950	603	17163	0,36	108
	м2		59,78	0,76	17934	228	94,5	–	–
	Всего прямые затраты				**599238**	**7504**			**696**
					113261	**1691**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				478473				
	Накладные расходы, тенге				108629				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42472				
	Всего				**750339**				
	Временные здания и сооружения (2,72 %)				20409				
	Итого				770748				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				17804				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7707				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3083				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**799343**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				1785732				
	Налог (2 %)				35715				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1821447**				
	Итого с понижающим коэффициентом				1730375				
	НДС (12 %)				207645				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1938020**				

Заказчик_____Абдрахманов А.Н.

Подрядчик_____Тогаев Н.К.

04.

приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства

Заказчик: ГКП на ПХВ "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории села Тимашевка Атбасарского района. Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор № 112	Договор 13.04.2015	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

	№ Акта	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, без НДС	в отчетном месяце, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		А	1,0		2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по стройке	**12 110 070,28**		**3 501 671,68**								**420 200,60**	**3 921 872,28**
		в том числе:												
		1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**12 110 070,28**		**3 501 671,68**								**420 200,60**	**3 921 872,28**
	№1	Капитальный ремонт	12 110 070,28		3 501 671,68								420 200,60	3 921 872,28

М.П. Заказчик главный врач. Абдрахманов А.Н. 2015 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик директор, Тогаев Н.К. 2015 года
(должность ф., и., о., подпись)

Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКП на ПХВ "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории села Тимашевка Атбасарского района, Акмолинской области

Акт

выполненных работ за период с _____ по _____ 2015г.

ремонтные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Двери								
30	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 (ДГ 21-10П - 1 шт)	2,01	446,86	128,16	898	258	475	1,03	2
		м2 проемов		174,4	44,59	351	90	108	0,17	–
32	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 (марка ДГ 21*9П - 15 шт)	27	446,86	128,16	12065	3460	6386	1,03	28
		м2 проемов		174,4	44,59	4709	1204	108	0,17	5
33	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 (ДГ 21*-П - 10 шт)	18	671,57	39,81	12088	717	4558	1,32	24
		м2 проемов		219,42	15,05	3950	271	108	0,07	1

35 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 (марка ДГ 21*7П- 1шт)	1,4	446,86	128,16	626	179	331	1,03	1
	м2 проемов		174,4	44,59	244	62	108	0,17	0
37 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 (марка ДВГ 19-9П - 2 шт)	3,4	446,86	128,16	1519	436	804	1,03	4
	м2 проемов		174,4	44,59	596	152	108	0,17	1
39 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 (марка ДВГ 21*13П - 2 шт)	5,2	446,86	128,16	2324	666	1230	1,03	5
	м2 проемов		174,4	44,59	907	232	108	0,17	1
45 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (откос 30 см)	43,8	1065,81	67,78	46682	2969	27137	3,85	169
	м2		644,33	11,29	28222	495	94,5	0,06	3
46 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	43,8	316,78	2,63	13875	115	3136	0,45	20
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	3275	43	94,5	0,00	–
Раздел 4 Отделочные работы									
47 Е61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	131,5	106,37	4	13988	526	7202	0,37	49
	м2		57,35	0,61	7542	80	94,5	–	–
48 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	131,5	264,27	2,91	34752	383	6375	0,30	39
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	6601	145	94,5	0,01	1

49 Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	136	91,74	3,78	12477	514	5905	0,30	41
	м2		45,36	0,59	6169	80	94,5	–	–
50 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	136	248,11	2,63	33743	358	9736	0,45	61
	м2		74,78	0,98	10170	133	94,5	–	–
12 Е15-65-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (панели на высоту 1,6 м)	154,4	126,5	2,01	19532	310	8833	0,36	56
	м2		59,78	0,76	9230	117	94,5	–	–

Отделка санузлов и процедурной

53 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	102,31	1925,34	2,63	196981	269	37120	2,30	235
	м2		382,95	0,99	39180	101	94,5	–	–

Раздел 5 Полы

56 Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	19,5	257,22	14,01	5016	273	1900	0,58	11
	м2								

				85,79	2,21	1673	43	110,7	0,01	–
57	E57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	19,5	1592,19	14,85	31048	290	5316	1,54	30
		м2								
				243,95	2,32	4757	45	110,7	0,02	–
58	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	412	935,06	6,13	385245	2524	31738	0,44	181
		м2								
				67,28	2,31	27719	953	110,7	0,01	4
59	E57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	590,16255	178,36	0,09	105261	53	9891	0,09	56
		м								
				15,12	0,02	8923	12	123	0,00	–

Раздел 7 Сантехнические работы

62	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	2	9194,48	49,05	18389	98	1071	2,55	5
		комплект								
				445,05	19,69	890	39	115,2	0,09	–
63	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	517,64	26,91	1035	54	944	2,24	4
		комплект								
				398,48	11,25	797	23	115,2	0,05	–
64	11-1-70	Умывальники керамические овальные с верхнеи камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550x500x150 мм	2	5470		10940				
		комплект								
65	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430		2860				
		комплект								

66 11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180,200-175 мм	2	1750		3500				
	шт								
Раздел 7 Наружная отделка									
67 Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	381,4	495,15	15,7	188850	5988	109940	1,74	664
	м2		302,6	2,43	115412	927	94,5	0,01	4
68 Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	381,4	140,49	2,06	53582	786	10451	0,15	58
	м2 окрашиваемой поверхности		28,21	0,79	10759	301	94,5	0,00	1
Раздел 9 Вывоз мусора									
69 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	60,57	27,1	27,1	1641	1641	1149	–	–
	т		–	18,97	–	1149	100	0,04	2
70 Е99-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	60,57	76,6	76,6	4640	4640	928	–	–
	т		–	15,32	–	928	100	0,32	19
	Всего прямые затраты				**1213557**	**27330**			**1742**
					291829	**7562**			**42**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				894398				
	Накладные расходы, тенге				292556				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90367				
	Всего				**1596480**				
	Временные здания и сооружения (2,72 %)				43424,25002				

Итого	1639904
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	37882
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16399
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6560
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1700744**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3799463**
Налог (2 %)	75989
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3875452**
Итого с понижающим коэффициентом	3501671,68
НДС (12 %)	420200,60
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3921872,28**

Заказчик_____Абдрахманов А.Н.

Подрядчик_____Тогаев Н.К.

Технадзор

И.Н. Ахметжанов

Б. Ахметжанов