Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдеге
№ 235 бұйрығына
3-қосымша
нысан

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Сәйкестік туралы декларация
Декларация о соответствии

2021 жылғы «28» 12 «28» 12 2021 года

Мердігер (бас мердігер) / Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДС-ТАС», 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Динмухамед Конаев, д. 14/3, ВП15**
ұйым басшысыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) /
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Базарбаева Аллабергена Дюсенгалиевича** атынан
ұйым басшысыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) /
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция наружных распределительных сетей газоснабжения для жилых домов по Медеускому району, ул. Богенбай батыра 75 (Богенбай батыра – Калдаякова)**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы /наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Алматинский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак», Директор Тюмебаев Нуржан Бакытжанович** объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері /
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

мынаны куәландырады / удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған / Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. қосалқы мердігер ұйымдар / субподрядными организациями **ТОО «Сантех Комплект Групп»**

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні /
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Купцова С.В. ГСЛ№16016246 от 20.10.2016 г (3 категория)** атынан жүзеге асырды;

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні /
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. **Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) / Проект (проектно-сметная документация) Проект №909/3013-21-ГСН, заключение № ЕТС-0017/21 от 14.06.2021г., Генеральный проектировщик ТОО «KS Invest Holding»;**

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі /
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Алматинским производственным филиалом «КазТрансГаз Аймак» №188 от 13.11.2020г.** бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні /
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

№909/3013-21-ГСН, заключение № ЕТС-0017/21 от 14.06.2021г., Генеральный проектировщик ТОО «KS Invest Holding»

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады) / Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. / Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі / Единица измерения	Жоба бойынша / По проекту		Нақты / Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып) / общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі / в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып) / общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі / в том числе пускового комплекса или очереди
Орташа қысымды газ құбырларының жалпы ұзындығы / Общая протяженность газопроводов среднего давления	м	-	-	-	-
Төмен қысымды газ құбырларының жалпы ұзындығы	м	107,7	107,7	168,27	168,27

/ Общая протяженность газопроводов низкого давления					
Блокты газ реттеу пункті / Пункт газорегуляторный блочный-200 с РДО-1 -16/2	шт	-	-	-	-

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар / Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады / Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **согласно техническим условиям №909/3013-21 от 06.10.2020г., АО «КазТрансГаз Аймак», а также заключению экспертизы рабочего проекта было предусмотрено Реконструкция наружных распределительных сетей газоснабжения для жилых домов по Медеускому району, ул. Богенбай батыра 75 (Богенбай батыра – Калдаякова)**

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған / На объекте

установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған / мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған / Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы / начало работ **«22» июля 2021 года;**

жұмыстың аяқталуы / окончание работ **«08» ноября 2021 года;**

құрылыстың ұзақтығы, ай / при продолжительности строительства, месяц:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша / по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,0 ай/месяц;

нақты, ай / фактически, месяц: 4,0 ай/месяц;

8. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес / Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100% көзделеді және іс жүзінде 92% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде) / Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 92% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

9. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша) / Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1 Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар / Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (~~суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау,~~ газбен жабдықтау, ~~электрмен жабдықтау және байланыс~~) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды. / Наружные инженерные коммуникации (~~холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,~~ газоснабжение, ~~электроснабжение и связь~~) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Алматинский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»,
Директор Тюмебаев Нуржан Бакытжанович

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні /
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

11. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі) / Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

12. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды / Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні /
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

Мердігер (бас мердігер) / Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция наружных распределительных сетей газоснабжения для жилых домов по Медеускому району, ул. Богенбай батыра 75 (Богенбай батыра – Калдаякова)»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды, объектінің (кешеннің) атауы орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады / готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер) / Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ДС-ТАС»,
Директор Базарбаев Аллаберген Дюсенгалиевич

_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні /
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)