Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Атырауская городская централизованная библиотечная система" при государственном учреждении "Атырауский городской отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта", БИН 080840016118

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын жанбыр - Золотой дождь", БИН 070440011031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания ГУ Городская централизованная библиотека № 7 расположенный на 1-м этаже жилого дома по адресу г. Атырау, ул. М. Ауезова 1/1

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы по чертежам АС

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 66 от 26.08.2022 г.

Акт выполненных работ № 6

за Декабрь 2022 (месяц, год) на 2-2 Общестроительные работы по чертежам АС работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		143,1	4654,69	85,24	666086,00	12198,00	445471,00	201365,00	936847,00	
				м2 покрытия		1456,44	40,54	208417,00	5801,00		69396,00		
2	7	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		0,5	2213,46	1287,04	1107,00	644,00		482,00	1716,00	
				м3 конструкции		926,42	411,59	463,00	206,00		127,00		
3	20	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен		2,65	2716,01	149,49	7197,00	397,00	322,00	5994,00	14246,00	
				м2 проемов		2445,09	68,16	6479,00	181,00		1055,00		
4	21	223-205-0503 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09		2,65	78022,00		206758,00		206758,00		223299,00	
				м2							16541,00		
5	22	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		7,56	3065,96	579,52	23179,00	4381,00	8752,00	10181,00	36029,00	
				м2		1328,72	167,64	10045,00	1267,00		2669,00		
6	23	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		7,56	7622,00		57622,00		57622,00		62232,00	
				м2							4610,00		
7	24	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		1,68	1869,08	204,72	3140,00	344,00	834,00	1915,00	5460,00	
				м2		1167,88	98,87	1962,00	166,00		404,00		
8	25	223-203-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный		1,68	38974,00		65476,00		65476,00		70714,00	
				м2							5238,00		
9	32	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля		226	3394,31	19,09	767114,00	4314,00	375553,00	310459,00	1163778,00	
				м2		1713,48	3,66	387246,00	827,00		86206,00		
10	33	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")		346	4657,70	36,01	1611564,00	12460,00	249186,00	1084848,00	2912125,00	
				м2 поверхности облицовки		3901,50	17,75	1349919,00	6142,00		215713,00		
11	35	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие из профилированного листа. Монтаж		92	7284,85	978,22	670206,00	89996,00	454641,00	106571,00	838920,00	
				м2		1364,88	313,94	125569,00	28882,00		62142,00		
12	43	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям в два раза		392	638,19	5,65	250170,00	2215,00	93672,00	124302,00	404429,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		393,58	2,79	154283,00	1094,00		29958,00		
13	46	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям в два слоя		3,1	707,47	6,29	2193,00	20,00	811,00	1097,00	3553,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		439,20	3,11	1362,00	10,00		263,00		
14	51	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		27	676,05	5,19	18253,00	140,00	7336,00	8661,00	29067,00	
				м2 отдельваемой поверхности		399,15	1,81	10777,00	49,00		2153,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	52	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям в два слоя		27	638,19	5,65	17231,00	152,00	6452,00	8562,00	27856,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		393,58	2,79	10627,00	75,00		2063,00		
16	55	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям в два слоя		6,5	707,47	6,29	4599,00	41,00	1703,00	2300,00	7451,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		439,20	3,11	2855,00	20,00		552,00		
17	58	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе		48	4887,62	36,01	234606,00	1728,00	34589,00	159312,00	425431,00	
				м2 поверхности облицовки		4131,00	17,75	198288,00	852,00		31513,00		
18	59	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Карниз. Монтаж		0,22614	138450,44	38721,80	31309,00	8756,00	2021,00	16297,00	51414,00	
				т конструкций		90789,60	13652,35	20531,00	3087,00		3808,00		
19	60	214-205-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм		0,1323	571123,00		75560,00		75560,00		81605,00	
				т							6045,00		
20	61	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0518	416359,00		21567,00		21567,00		23292,00	
				т							1725,00		
21	62	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм		0,01404	402525,00		5651,00		5651,00		6103,00	
				т							452,00		
22	63	261-107-0671 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный		28	427,00		11956,00		11956,00		12912,00	
				м	188247						956,00		
23	64	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Облицовка фасадными панелями Alukobond		20	9412,35	2,87	16587,00	57,00	178616,00	7679,00	211600,00	
				м2		478,70	1,22	9574,00	24,00		15674,00		
24	65	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		1,068288	69256,95	2795,65	73986,00	2987,00	5138,00	45866,00	129440,00	
				т конструкций		61651,80	571,04	65862,00	610,00		9588,00		
25	66	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,068288	23417,71	1436,83	25017,00	1535,00	308,00	21527,00	50268,00	
				т		21692,88	451,40	23174,00	482,00		3724,00		
26	67	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,212628	519143,00		110384,00		110384,00		119215,00	
				т							8831,00		
27	68	214-206-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм		0,032232	541607,00		17457,00		17457,00		18854,00	
				т							1397,00		
28	69	214-206-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более		0,471	513830,00		242014,00		242014,00		261375,00	
				т							19361,00		
29	70	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм		0,2355	541715,00		127574,00		127574,00		137780,00	
				т							10206,00		
30	71	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,031968	398962,00		12754,00		12754,00		13774,00	
				т							1020,00		
31	72	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,08496	519143,00		44106,00		44106,00		47635,00	
				т							3529,00		
32	73	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз		13,887744	100,67	2,70	1398,00	37,00	820,00	376,00	1916,00	
				м2		38,93	0,32	541,00	4,00		142,00		
33	74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1152 раза		13,887744	167,00	3,84	2331,00	54,00	1418,00	599,00	3164,00	
				м2		61,86	0,63	859,00	9,00		234,00		
			ИТОГО по акту									8333500,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения; К=1,5					125003					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									8458503	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных работ										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**1,35%**		**114190**					
			Непредвиденные работы и затраты									**8572693**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**324020**					
												8896712	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95										
												8451877,50	
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**1014225,30**					
												9466102,80	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын жанбыр - Золотой дождь", БИН 070440011031
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ергебеков Б. К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Акбозат LTD" Базаров С.И

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Атырауская городская централизованная библиотечная система" при государственном учреждении "Атырауский городской отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта", БИН 080840016118
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джайлауова Ж. Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «SALA»

Директор
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Атырауская городская централизованная библиотечная система" при государственном учреждении "Атырауский городской отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта", БИН 080840016118

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын жанбыр - Золотой дождь", БИН 070440011031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ Городская централизованная библиотека № 7 расположенный на 1-м этаже жилого дома по адресу г. Атырау, ул. М. Ауезова 1/1

(наименование, адрес)

Объект : Водопровод и канализация

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 66 от 26.08.2022 г.

Акт выполненных работ № 7

за Декабрь 2022 (месяц, год) на 2-4 Водопровод и канализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1679,84	16,26	10079,00	98,00	65,00	9718,00	21381,00	
						1652,68	0,12	9916,00	1,00		1584,00		
2	2	241-201-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	5,94	103,00		612,00		612,00		661,00	
											49,00		
3	3	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	0,5	805,78	0,00	403,00	0,00	198,00	200,00	652,00	
						408,78	0,00	204,00	0,00		48,00		
4	4	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	2510,42	101,81	12552,00	509,00	1371,00	10536,00	24935,00	
						2134,44	15,80	10672,00	79,00		1847,00		
5	5	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Вентиль проходной муфтовый для воды и пара. 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	1040,00		5200,00		5200,00		5616,00	
											416,00		
6	6	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1555,90	954,77	10891,00	6684,00		6244,00	18506,00	
						601,13	299,82	4208,00	2099,00		1371,00		
7	7	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2293,21	1406,04	6880,00	4218,00		3947,00	11693,00	
						887,17	441,64	2662,00	1325,00		866,00		
8	8	241-209-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	3	329,00		987,00		987,00		1066,00	
											79,00		
9	9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1679,84	16,26	8399,00	82,00	54,00	8099,00	17818,00	
						1652,68	0,12	8263,00	1,00		1320,00		
10	10	241-201-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	4,95	103,00		510,00		510,00		551,00	
											41,00		
11	11	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	0,5	805,78	0,00	403,00	0,00	198,00	200,00	651,00	
						408,78	0,00	204,00	0,00		48,00		
12	12	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2510,42	101,81	7531,00	305,00	823,00	6322,00	14961,00	
						2134,44	15,80	6403,00	47,00		1108,00		
13	13	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Вентиль проходной муфтовый для воды и пара. 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	1040,00		3120,00		3120,00		3370,00	
											250,00		
14	14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1555,90	954,77	6224,00	3819,00		3568,00	10575,00	
						601,13	299,82	2405,00	1199,00		783,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2293,21	1406,04	4586,00	2812,00		2631,00	7794,00	
						887,17	441,64	1774,00	883,00		577,00		
16	16	241-209-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	2	329,00		658,00		658,00		711,00	
											53,00		
17	17	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3403,26	103,61	6807,00	207,00	437,00	6141,00	13983,00	
						3081,00	51,96	6162,00	104,00		1036,00		
18	18	244-101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	2	10803,00		21606,00		21606,00		23334,00	
											1728,00		
19	19	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	785,00		1570,00		1570,00		1696,00	
											126,00		
20	20	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	4194,29	205,90	8389,00	412,00	1068,00	6974,00	16592,00	
						3454,32	103,96	6909,00	208,00		1229,00		
21	21	261-107-0981 РСНБ РК 2015	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	64907,00		129814,00		129814,00		140199,00	
											10385,00		
22	22	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	805,78	0,00	806,00	0,00	397,00	401,00	1303,00	
						408,78	0,00	409,00	0,00		97,00		
23	23	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1301,13	1,49	5205,00	6,00	1365,00	3759,00	9681,00	
						958,34	0,54	3833,00	2,00		717,00		
24	24	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2513,79	3,61	10055,00	14,00	6365,00	3607,00	14755,00	
						918,96	1,24	3676,00	5,00		1093,00		
25	25	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2293,21	1406,04	6880,00	4218,00		3947,00	11693,00	
						887,17	441,64	2662,00	1325,00		866,00		
26	26	241-209-3603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	709,00		709,00		709,00		766,00	
											57,00		
27	27	241-209-3801 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	1	497,00		497,00		497,00		537,00	
											40,00		
28	28	241-209-3601 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	200,00		200,00		200,00		216,00	
											16,00		
29	29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1555,90	954,77	9335,00	5729,00		5352,00	15862,00	
						601,13	299,82	3607,00	1799,00		1175,00		
30	30	241-208-4403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	5	367,00		1835,00		1835,00		1982,00	
											147,00		
31	31	241-210-0205 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм	шт.	1	1103,00		1103,00		1103,00		1191,00	
											88,00		
			ИТОГО по акту									394732,00	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения; К=1,5					5921					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									400653	
			Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных работ			1,35%		5409					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									406062	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8121					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									414183	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									393474	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС				12 %		47217				
			Итого с НДС									440691	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын жанбыр - Золотой дождь", БИН 970440001603
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ергебеков Б. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Акбозат LTD" Базаров С.И.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Атырауская городская централизованная библиотечная система" при государственном учреждении "Атырауский городской отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта", БИН 080840016118
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джайлаова Ж. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «SALA»

Директор / /
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Атырауская городская централизованная библиотечная система" при государственном учреждении "Атырауский городской отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта", БИН 080840016118

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын жанбыр - Золотой дождь", БИН 070440011031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ Городская централизованная библиотека № 7 расположенный на 1-м этаже жилого дома по адресу г. Атырау, ул. М. Ауезова 1/1

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 66 от 26.08.2022 г.

Акт выполненных работ № 8

за Декабрь 2022 (месяц, год) на 2-5 Электроснабжение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Монтаж										
1	1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки квартирные. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4380,32 3282,00	93,46 38,37	4380,00 3282,00	93,00 38,00	1005,00	2391,00 542,00	7312,00	
2	2	247-201-0827 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	35833,00		35833,00		35833,00	2867,00	38700,00	
3	3	247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535,00		1535,00		1535,00	123,00	1658,00	
4	4	247-204-0813 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	5	808,00		4040,00		4040,00	323,00	4363,00	
5	5	247-204-0815 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	5	808,00		4040,00		4040,00	323,00	4363,00	
6	6	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	412	404,14 244,80	2,67 1,15	166506,00 100858,00	1100,00 474,00	64548,00	72959,00 19157,00	258622,00	
7	7	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,27	468325,00		126448,00		126448,00	10116,00	136564,00	
8	8	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,13	301095,00		39142,00		39142,00	3131,00	42273,00	
9	9	243-142-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,01	638101,00		6381,00		6381,00	510,00	6891,00	
10	10	243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,002	233811,00		468,00		468,00	37,00	505,00	
11	11	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	80	173,00		13840,00		13840,00	1107,00	14947,00	
12	12	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	10	45,00		450,00		450,00	36,00	486,00	
13	13	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	12	4815,20 3160,00	1296,08 537,20	57782,00 37920,00	15553,00 6446,00	4309,00	27064,00 6788,00	91633,00	
14	14	247-202-0207 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56	шт.	12	3729,00		44748,00		44748,00	3580,00	48328,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	32	2593,81 1345,62	1113,40 776,62	83002,00 43060,00	35629,00 24852,00	4313,00	48896,00 10552,00	142450,00	
16	16	247-102-0108 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	26	15937,00		414362,00		414362,00 33149,00		447511,00	
17	17	247-102-0312 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	6	8015,00		48090,00		48090,00 3847,00		51937,00	
18	18	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8	620,71 607,17	4,46 1,53	4966,00 4857,00	35,00 12,00	73,00	3506,00 678,00	9150,00	
19	19	247-212-0211 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	8	1170,00		9360,00		9360,00 749,00		10109,00	
20	20	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	19	605,02 590,76	4,46 1,53	11495,00 11224,00	85,00 29,00	186,00	8103,00 1568,00	21165,00	
21	21	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	19	358,00		6802,00		6802,00 544,00		7346,00	
22	22	1308-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шины алюминиевые сечением до 360 мм2. Прокладка	м (3 фазы)	2	4662,49 1641,00	1094,27 396,03	9324,98 3282,00	2188,00 792,00	3855,00	2933,00 981,00	13239,00	
23	23	1308-0502-1602 РСНБ РК 2015	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	1	2011,23 165,44	25,40 9,01	2011,00 165,00	25,00 9,00	1821,00	126,00 171,00	2308,00	
			ИТОГО по акту									1361863,00	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения: К=1,5					20428					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									1382291	
			Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных работ			1,35%		18661					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1400952	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28019					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1428971	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									1357522	
			НДС			12 %		162903					
			Итого с НДС									1520425	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын жанбыр - Золотой дождь", БИН 030440011031

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ергебеков Б. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертный технический эксперт
ТОО "Акбозат LTD" Базаров С.И.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Атырауская городская централизованная библиотечная система" при государственном учреждении "Атырауский городской отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта", БИН 080840016118

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джайлаова Ж. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «SALA»

Директор

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № сертификата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министр индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Атырауская городская централизованная библиотечная система" при государственном учреждении "Атырауский городской отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта", БИН 080840016118**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын жанбыр - Золотой дождь", БИН 070440011031**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ Городская централизованная библиотека № 7 расположенный на 1-м этаже жилого дома по адресу г. Атырау, ул. М. Ауезова 1/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Видеонаблюдение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 66 от 26.08.2022 г.

Акт выполненных работ № 9

за **Декабрь 2022** (месяц, год) на **2-6 Видеонаблюдение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне.	камера	10	2083,18	6,32	20832,00	63,00		12669,00	36181,00	
						2076,86	0,00	20769,00	0,00		2680,00		
2	2	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	10	5779,59	10,54	57796,00	105,00		35191,00	100426,00	
						5769,05	0,00	57690,00	0,00		7439,00		
3	3	248-402-0110 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2328SB-DZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп	шт.	4	129532,00		518128,00		518128,00	41450,00	559578,00	
4	4	248-402-0108 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2124LE-ADF28KM-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	6	38369,00		230214,00		230214,00	18417,00	248631,00	
5	5	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Демонтаж резервированный источник питания	коробка	10	2130,72	777,65	21307,00	7776,00	2155,00	8906,00	32630,00	
						1137,60	322,32	11376,00	3223,00		2417,00		
6	6	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Резервированный истоник питания. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	10	4815,20	1296,08	48152,00	12961,00	3591,00	22553,00	76361,00	
						3160,00	537,20	31600,00	5372,00		5656,00		
7	7	248-404-0302 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	10	29653,00		296530,00		296530,00	23722,00	320252,00	
8	8	245-712-0302 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7А/ч	шт.	10	2984,00		29840,00		29840,00	2387,00	32227,00	
9	9	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	500	106,96	0,25	53480,00	125,00		38462,00	99298,00	
						106,71	0,13	53355,00	65,00		7355,00		
10	10	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	500	335,42	91,87	167710,00	45935,00	465,00	85613,00	273589,00	
						242,62	38,08	121310,00	19040,00		20266,00		
11	11	243-303-0402 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4	км	0,25	33527,00		8382,00		8382,00	671,00	9053,00	
12	12	241-207-0102 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	250	170,00		42500,00		42500,00	3400,00	45900,00	
13	13	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,25	206547,00		51637,00		51637,00	4131,00	55768,00	
14	14	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015	Демонтаж разъемов	разъем	20	113,75	0,00	2275,00	0,00		1388,00	3956,00	
						113,75	0,00	2275,00	0,00		293,00		
15	15	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015	Монтаж разъемов	разъем	20	315,98	0,00	6320,00	0,00		3855,00	10989,00	
						315,98	0,00	6320,00	0,00		814,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	247-211-0501 РСНБ РК 2015	Разъем типа ИЭК	шт.	20	345,00		6900,00		6900,00	552,00	7452,00	
17	17	243-903-3918 РСНБ РК 2015	Муфта концевая наружной установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-42G/1XO-L20B, напряжение 35 кВ	шт.	1	410599,00		410599,00		410599,00	32848,00	443447,00	
18	18	248-404-0202 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24''	шт.	1	100783,00		100783,00		100783,00	8063,00	108846,00	
			ИТОГО по акту									2464583,00	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения; К=1,5					36969				2501552	
			Итого с временными зданиями и сооружениями										
			Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных работ			1,35%		33771				2535323	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		50706				2586029	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									2456728	
			НДС			12 %		294807				2751535	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын жанбыр - Золотой дождь", БИН 070340011031
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ергебеков Б. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Акбозат LTD" Базаров С.И.
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Атырауская городская централизованная библиотечная система" при государственном учреждении "Атырауский городской отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта", БИН 080840016118
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джайлауова Ж. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «SALA»

Директор
(должность, фамилия, инициалы, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Атырауская городская централизованная библиотечная система" при государственном учреждении "Атырауский городской отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта", БИН 080840016118

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын жанбыр - Золотой дождь", БИН 070440011031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ Городская централизованная библиотека № 7 расположенный на 1-м этаже жилого дома по адресу г. Атырау, ул. М. Ауезова 1/1

(наименование, адрес)

Объект : Автоматическая пожарная сигнадизация

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 66 от 26.08.2022 г.

Акт выполненных работ № 10

за Декабрь 2022 (месяц, год) на 2-7 Автоматическая пожарная сигнадизация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Демонтаж оборудования. Приборы приемно-контрольные и управления		2	9762,85	1,34	19526,00	3,00	262,00	11749,00	33777,00	
				шт.		9630,72	0,00	19261,00	0,00		2502,00		
2	2	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные и управления. Монтаж оборудования		2	26972,21	2,24	53944,00	4,00	436,00	32637,00	93508,00	
				шт.		26752,00	0,00	53504,00	0,00		6927,00		
3	3	248-303-0801 РСНБ РК 2015	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ		1	24259,00		24259,00		24259,00		26200,00	
				шт.							1941,00		
4	4	248-301-0505 РСНБ РК 2015	Блок индикации С2000-БИ Исп 02		1	27573,00		27573,00		27573,00		29779,00	
				шт.							2206,00		
5	5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания. Монтаж оборудования		2	3231,50	2,24	6463,00	4,00	139,00	3855,00	11144,00	
				шт.		3160,00	0,00	6320,00	0,00		825,00		
6	6	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01		2	19116,00		38232,00		38232,00		41291,00	
				шт.							3059,00		
7	7	245-712-0302 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В, 17 А/ч		2	2984,00		5968,00		5968,00		6445,00	
				шт.							477,00		
8	8	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Демонтаж оборудования. Указатели световые настенные		2	624,82	90,43	1250,00	181,00	100,00	735,00	2143,00	
				шт.		484,42	25,78	969,00	52,00		159,00		
9	9	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования		2	1579,62	150,72	3159,00	302,00	167,00	2000,00	5571,00	
				шт.		62,00	42,97	2691,00	86,00		413,00		
10	10	248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8		2	1240,00		2480,00		2480,00		2678,00	
				шт.							198,00		
11	11	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Демонтаж оборудования. Звуковой сигнал управления и сигнализации		2	805,93	213,82	1612,00	427,00	47,00	952,00	2769,00	
				шт.		568,80	92,09	1138,00	184,00		205,00		
12	12	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Звуковой сигнал управления и сигнализации. Монтаж оборудования		2	1975,21	356,36	3950,00	713,00	78,00	2496,00	6962,00	
				шт.		1580,00	153,48	3160,00	307,00		516,00		
13	13	248-304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35		2	1706,00		3412,00		3412,00		3685,00	
				шт.							273,00		
14	14	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Демонтаж извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении.		34	1512,05	1,60	51410,00	54,00	1490,00	30418,00	88374,00	
				шт.		1466,64	0,00	49866,00	0,00		6546,00		
15	15	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования		34	4149,68	2,66	141089,00	90,00	2483,00	84495,00	243630,00	
				шт.		4074,00	0,00	138516,00	0,00		18047,00		
16	16	248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М		2	1762,00		3524,00		3524,00		3806,00	
				шт.							282,00		
		248-301-0803 РСНБ											

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							17142,00		
18	18	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Коробки. Демонтаж		3	64,65	0,00	194,00	0,00		140,00	360,00	
				шт.		64,65	0,00	194,00	0,00		27,00		
19	19	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой		3	4815,20	1296,08	14446,00	3889,00	1077,00	6766,00	22909,00	
				коробка		3160,00	537,20	9480,00	1612,00		1697,00		
20	20	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная типа КС-10		3	7357,00		22071,00		22071,00		23837,00	
				шт.							1766,00		
21	21	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж		180	106,96	0,25	19253,00	45,00		13846,00	35747,00	
				м		106,71	0,13	19208,00	23,00		2648,00		
22	22	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной		180	725,99	79,65	130678,00	14337,00	30092,00	55266,00	200819,00	
				м кабеля		479,16	24,17	86249,00	4351,00		14876,00		
23	23	243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1		0,02	289818,00		5796,00		5796,00		6260,00	
				км							464,00		
24	24	243-112-0303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х6 (ок)-0,66		0,16	130921,00		20947,00		20947,00		22623,00	
				км							1676,00		
25	25	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм		110	84,00		9240,00		9240,00		9979,00	
				м							739,00		
26	26	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами		4,5	836,00		3762,00		3762,00		4063,00	
				кг							301,00		
			ИТОГО по акту									1159777,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения; К=1,5					17397					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									1177174	
			Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных работ			1,35%		15892					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1193065	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23861					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1216927	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									1156080	
			НДС			12 %		138730					
			Итого с НДС									1294810	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын жаңбыр - Золотой дождь", БИН 070440011031

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Ергебеков Б. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ЖШС / ТОО ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ БСН/БИН 050140013499 №2

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Акбозат ЕТД" _____ Базаров С.И.

(Место печати (при наличии))

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Атырауская городская централизованная библиотечная система" при государственном учреждении "Атырауский городской отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта", БИН 080840016118

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Джайдауова Ж. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «SALA»

Директор _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)