к правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861
Подрядчик: ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010
Наименование объекта: "Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"

СПРАВКА № 10

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код
			№ 2021/12	05.03.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 985 780 738,80									
в том числе за текущий месяц 2022 года	1 985 780 738,80	1 773 018 516,79							212 762 222,01	1 985 780 738,80

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ **Узаков М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Подрядчик: ТОО "DK Proekt" **БИН 970340000010**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Исполнительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: ТОО "Вехи" ИИН 550401303325
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать

_____ **Даданбаев М.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

экземпляр сметчика
1983 780738,8

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

Стройка : **"Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"**

Объект : **Подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда (контракт) **Договор: №2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ № 79
за декабрь 2022 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №01-01-01 Восстановление оси улиц /уч 1/										
1	1	950-001-1000	Восстановление оси и закрепление оси трассы (II категории сложности)	1 км	2,11947	44 377,04	-	94 056	-	-	-	94 056,00	
						-	-	-	-	-	-		
	Итого по смете					**94 056**							

в том числе
прочие затраты, тенге 94 056

Всего			**94 056**
Временные здания и сооружения		**0,00%**	**0,00**
ИТОГО с временными			**94 056,00**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время		**0,00%**	**0,00**
			94 056,00
Налоги, сборы, объязательные платежи		**0%**	**0,00**

Итого с налогами		**94 056,00**
Итого в ценах 2022 г. (К=1,0)		**94 056,00**
понижающим коэфициентом	**0,98740**	**92 870,89**
НДС	**12%**	**11 144,51**
ИТОГО		**104 015,40**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010

Испонительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" _____ **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "VK ETNA"_____ **Алпысбаев К.К.**
ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

Зам. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

Стройка : **"Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"**

Объект : **Подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда (контракт) **Договор: №2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ № 80
за декабрь 2022 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №01-01-02 Подготовительные работы /уч 1/													
0.1 Подготовительные работы													
1	1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Расчистка территории от строительного мусора НР=72%	м3 грунта	297,15	94,45	94,45	28 066	28 066	-	6 487,00	37 317,00	
						-	30,32	-	9 010	-	2 764,00		
2	2	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ранее разрыхленных НР=72%:К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3; т.ч.п.3.70:К2трм=0,85;К2экс=0,85;	м3 грунта	297,15	202,31	202,31	60 116	60 116	-	13 896,00	79 933,00	
						-	64,95	-	19 300	-	5 921,00		

3	3	1101-0102-0331	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка мусора НР=72%	м3 грунта	297,15	267,99	255,04	79 633	75 785	155	17 983,00	105 425,00
						12,43	71,62	3 694,00	21 282	-	7 809,00	
4	4	412-102-0106	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км /вывоз мусора в пониженные места Коб =6	1 т·км	3387,51	69,00	-	233 738	-	-	-	252 437,00
						-	-	-	-	-	18 699,00	
5	5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/выборка грунта повышенной влажности НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1; К1экс=1,1;	м3 грунта	43267,485	268,40	268,40	11 612 993	11 612 993	-	2 285 665,47	15 010 551,12
						0,00	73,37	0,00	3 174 535	-	1 111 892,68	
6	6	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км на площадку/для просушки/	1 т·км	263498,985	96,00	-	25 295 903	-	-	-	27 319 574,76
						-	-	-	-	-	2 023 672,20	
7	7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	43267,485	39,61	34,46	1 713 825	1 490 998	-	500 310,58	2 391 266,52
						4,94	11,12	213 741,38	481 134	-	177 130,85	
8	8	211-201-0508	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм/Крупнообломочный материал скальных пород	1 м3	25106,18	5 238,00	-	131 506 171	-	131 506 171	-	142 026 664,51
						-	-	-	-	-	10 520 493,67	
9	9	412-102-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 78 км Коб =78	1 т·км	2038655,385	45,00	-	91 739 492	-	-	-	99 078 651,71
						-	-	-	-	-	7 339 159,39	

10	10	1101-0201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	125534	107,48	107,48	13 492 394	13 492 394	-	3 223 110,00	18 052 744,00
						-	35,66	-	4 476 542	-	1 337 240,00	
11	11	1101-0201-0308	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%:К1трр=9;К1трм=9;К1экс=9;К1мат=9;	м3 уплотненного грунта	125534	74,81	74,81	9 391 199	9 391 199	-	3 108 322,00	13 499 483,00
						-	34,39	-	4 317 114	-	999 962,00	
12	12	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	125534	129,11	129,11	16 207 695	16 207 695	-	3 778 071,00	21 584 627,00
						-	41,80	-	5 247 321	-	1 598 861,00	
13	13	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%:К1трр=7;К1трм=7;К1экс=7;К1мат=7;	м3 уплотненного грунта	125534	61,49	61,49	7 719 086	7 719 086	-	2 006 536,00	10 503 672,00
						-	22,20	-	2 786 855	-	778 050,00	
14	14	1127-0302-0502	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР=108%	м2 покрытия	12680	190,02	181,42	2 409 454	2 300 406	380	385 497,00	3 018 547,00
						8,57	19,58	108 668,00	248 274	-	223 596,00	
15	15	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км / в штабель /для временного хранения/ Коб =3	1 т·км	5488,1544	96,00	-	526 863	-	-	-	569 012,00
						-	-	-	-	-	42 149,00	
16	16	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=108%	м3 конструкции	4592,41	511,88	337,90	2 350 763	1 551 775	-	1 299 667,00	3 942 464,00
						173,98	88,06	798 987,00	404 408	-	292 034,00	

17	17	1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	6465,3766	246,48	234,35	1 593 586	1 515 161	4 009	362 676,00	2 112 763,00
						11,51	66,40	74 416,00	429 301	-	156 501,00	
18	18	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км в штабель /для просушки/	1 т·км	31099,42146	96,00	-	2 985 544	-	-	-	3 224 388,00
						-	-	-	-	-	238 844,00	
19	19	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	6465,3766	39,61	34,46	256 094	222 797	1 358	74 760,00	357 322,00
						4,94	11,12	31 939,00	71 895	-	26 468,00	
20	20	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108%:К1трр=0,7;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;	шт.	24	4 767,31	786,83	114 415	18 884	-	110 836,00	243 271,00
						3 980,48	295,59	95 532,00	7 094	-	18 020,00	
21	21	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=108%:К1трр=7;К1трм=7;К1экс=7;К1мат=0;	шт.	10	8 582,91	-	85 829	-	-	92 695,00	192 806,00
						8 582,91	-	85 829,00	-	-	14 282,00	
22	22	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	1 т	0,5654	917,00	-	518	-	-	-	559,00
						-	-	-	-	-	41,00	
23	23	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	1 т	0,5654	917,00	-	518	-	-	-	559,00
						-	-	-	-	-	41,00	
24	24	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Разборка НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	шт. сборных конструкций	24	962,87	-	23 109	-	-	27 269,00	54 408,00
						962,87	-	23 109,00	-	-	4 030,00	

25	25	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	1 т	21	933,00 -	- -	19 593 -	- -	- -	- 1 567,00	21 160,00
26	26	414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	1 т	21	933,00 -	- -	19 593 -	- -	- -	- 1 567,00	21 160,00
27	27	411-103-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =20	1 т·км	420	70,00 -	- -	29 400 -	- -	- -	- 2 352,00	31 752,00
28	28	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж НР=108%:К1трр=0,7;К1трм=0,7;К1экс=0 7·К1мат=0·	шт.	6	3 980,48 3 980,48	- -	23 883 23 883,00	- -	- -	25 794,00 3 974,00	53 651,00
29	29	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	1 т	0,3872	917,00 -	- -	355 -	- -	- -	- 28,00	383,00
30	30	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	1 т	0,3872	917,00 -	- -	355 -	- -	- -	- 28,00	383,00
31	31	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Разборка НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0 ,8;К1мат=0;	шт. сборных конструкций	4	962,87 962,87	- -	3 851 3 851,00	- -	- -	4 544,00 672,00	9 067,00
32	32	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	1 т	4,5	933,00 -	- -	4 199 -	- -	- -	- 336,00	4 534,00
33	33	414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	1 т	4,5	933,00 -	- -	4 199 -	- -	- -	- 336,00	4 534,00

34	34	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	4,5	96,00	-	432	-	-	-	467,00
						-	-	-	-	-	35,00	
	Итого по смете					**363 805 537**						
		Всего					**363 805 537**					
		Временные здания и сооружения				**0,90%**	**3 274 249,83**					
		ИТОГО с временными					**367 079 786,45**					
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время				**1,70%**	**6 240 356,37**					
							373 320 142,82					
		Налоги, сборы, объязательные платежи				**2%**	**7 466 402,86**					
		Итого с налогами					**380 786 545,67**					
		Итого в ценах 2022 г. (К=1,0)					**380 786 545,67**					
		понижающим коэфициентом				**0,98740**	**375 988 635,26**					
		НДС				**12%**	**45 118 636,23**					
		ИТОГО					**421 107 271,49**					

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010

Испонительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" _____ **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "VK ETNA"_____ **Алпысбаев К.К.**
ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837, приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

Зам. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

Стройка : **"Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"**

Объект : **Подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда (контракт) **Договор: №2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ № 81
за декабрь 2022 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №01-01-03 Восстановление оси улиц /уч 2/													
1	1	950-001-1000	Восстановление оси и закрепление оси трассы (II категории сложности)	1 км	6,42228	44 377,04	-	285 002	-	-	-	285 002,00	
						-	-	-	-	-	-		

Итого по смете **285 002**

в том числе
прочие затраты, тенге 285 002

Всего			**285 002**
Временные здания и сооружения		**0,00%**	**0,00**
ИТОГО с временными			**285 002,00**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время		**0,00%**	**0,00**
			285 002,00
Налоги, сборы, объязательные платежи		**0%**	**0,00**

Итого с налогами			**285 002,00**
Итого в ценах 2022 г. (К=1,0)			**285 002,00**
понижающим коэфициентом		**0,98740**	**281 410,97**
НДС		**12%**	**33 769,32**
ИТОГО			**315 180,29**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010

Испонительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" _____ **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "VK ETNA" _____ **Алпысбаев К.К.**
ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

Зам. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

Стройка : **"Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"**

Объект : **Подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда (контракт) **Договор: №2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ № 82
за декабрь 2022 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №01-01-04 Подготовительные работы /уч 2/													
0.1 Подготовительные работы													
1	1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Расчистка территории от строительного мусора НР=72%	м3 грунта	74,2875	94,45	94,45	7 016	7 016	-	1 621,00	9 328,00	
						-	30,32	-	2 252	-	691,00		
2	2	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%т.ч.п.3.70:К1трм=0,85;К1экс=0,85; :К2трр=3;К2трм=3;К2экс=3;К2мат=3;	м3 грунта	73,2875	202,31	202,31	14 827	14 827	-	3 427,00	19 714,00	
						-	64,95	-	4 760	-	1 460,00		

3	3	1101-0102-0331	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка мусора НР=72%	м3 грунта	72,2875	267,99	255,04	19 372	18 436	38	4 375,00	25 647,00
						12,43	71,62	899,00	5 177	-	1 900,00	
4	4	412-102-0106	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км /вывоз мусора в пониженные места Коб =6	1 т·км	5081,265	69,00	-	350 607	-	-	-	378 656,00
						-	-	-	-	-	28 049,00	
5	5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта	13535,74	268,40	268,40	3 632 993	3 632 993	-	715 044,00	4 695 880,00
						-	73,37	-	993 117	-	347 843,00	
6	6	1101-0201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	40568,97	8,31	8,31	337 128	337 128	-	111 581,00	484 606,00
						-	3,82	-	154 973	-	35 897,00	
7	7	1101-0201-0308	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%:К1трр=9;К1трм=9;К1экс=9;К1мат=9;	м3 уплотненного грунта	40568,97	1 162,01	1 162,01	47 141 549	47 141 549	-	10 988 382,00	62 780 325,00
						-	376,19	-	15 261 641	-	4 650 394,00	
8	8	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	40568,97	8,78	8,78	356 196	356 196	-	92 595,00	484 694,00
						-	3,17	-	128 604	-	35 903,00	
9	9	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%:К1трр=7;К1трм=7;К1экс=7;К1мат=7;	м3 уплотненного грунта	40568,97	1 708,01	1 708,01	69 292 206	69 292 206	-	13 638 866,00	89 565 558,00
						-	466,93	-	18 942 869	-	6 634 486,00	

10	10	1127-0302-0502	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР=108%	м2 покрытия	1559,03	190,02	181,42	296 247	282 839	47	47 398,00	371 137,00	
						8,57	19,58	13 361,00	30 526	-	27 492,00		
11	11	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	5777,272	39,61	34,46	228 838	199 085	1 213	66 804,00	319 293,00	
						4,94	11,12	28 540,00	64 243	-	23 651,00		
12	12	1101-0102-0332	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	4800	326,84	311,07	1 568 832	1 493 136	2 976	354 240,00	2 076 918,00	
						15,15	87,35	72 720,00	419 280	-	153 846,00		
13	13	412-102-0106	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км /в пониженные места/ Коб =6	1 т·км	59040	69,00	-	4 073 760	-	-	-	4 399 661,00	
						-	-	-	-	-	325 901,00		
14	14	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	5477,391	39,61	34,46	216 959	188 751	1 150	63 336,00	302 719,00	
						4,94	11,12	27 058,00	60 909	-	22 424,00		
15	15	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж НР=108%:К1трр=0,7;К1трм=0,7;К1экс=0,7·К1мат=0·	шт.	13	3 980,48	-	51 746	-	-	55 886,00	116 243,00	
						3 980,48	-	51 746,00	-	-	8 611,00		
16	16	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=108%:К1трр=7;К1трм=7;К1экс=7;К1мат=0·	шт.	11	8 582,91	-	94 412	-	-	101 965,00	212 087,00	
						8 582,91	-	94 412,00	-	-	15 710,00		
17	17	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	1 т	0,3276	917,00	-	300	-	-	-	324,00	
						-	-	-	-	-	24,00		
18	18	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	1 т	0,3276	917,00	-	300	-	-	-	324,00	
						-	-	-	-	-	24,00		
19	19	411-103-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =20	1 т·км	6,552	70,00	-	459	-	-	-	496,00	

						-	-	-	-	-	37,00		
20	20	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Разборка НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	шт. сборных конструкций	13	962,87 962,87	- -	12 517 12 517,00	- -	- -	14 770,00 2 183,00	29 470,00	
21	21	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	1 т	11,5	933,00 -	- -	10 730 -	- -	- -	- 858,00	11 588,00	
22	22	414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	1 т	11,5	933,00 -	- -	10 730 -	- -	- -	- 858,00	11 588,00	
23	23	411-103-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =20	1 т·км	230	70,00 -	- -	16 100 -	- -	- -	- 1 288,00	17 388,00	
0.2 Демонтаж остановочных павильонов													
24	24	1109-0402-0101	Демонтаж металлических конструкций остановочных павильонов НР=69%т.ч.п.3.5:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	т конструкций	0,96	55 395,24 34 094,28	18 395,20 4 989,20	53 179 32 731,00	17 659 4 790	2 790 -	25 889,00 6 326,00	85 394,00	
25	25	1109-0402-0102	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа/на разборку (демонтаж) металлических конструкций НР=69%т.ч.п.3.5:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К	м2	22,8	1 938,89 1 100,36	826,63 295,26	44 207 25 088,00	18 847 6 732	271 -	21 956,00 5 293,00	71 456,00	
26	26	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	1 т	0,96	917,00 -	- -	880 -	- -	- -	- 70,00	950,00	
27	27	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км Коб =64	1 т·км	109,184	19,00 -	- -	2 074 -	- -	- -	- 166,00	2 240,00	
28	28	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	1 т	1,706	917,00	-	1 564	-	-	-	1 689,00	

						-	-	-	-	-	125,00		
0.3 Демонтаж ограждения мусорных контейнеров													
29	29	1109-0402-0101	Демонтаж металлических конструкций ограждения мусорных контейнеров НР=69%т.ч.п.3.5:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	т конструкций	0,746	55 393,84	18 395,20	41 324	13 723	2 167	20 118,00	66 357,00	
						34 094,28	4 989,20	25 434,00	3 722	-	4 915,00		
30	30	1109-0402-0102	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа/на разборку (демонтаж) металлических конструкций НР=69%т.ч.п.3.5:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К	м2	4,5	1 938,89	826,63	8 725	3 720	54	4 334,00	14 104,00	
						1 100,36	295,26	4 952,00	1 329	-	1 045,00		
31	31	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	1 т	0,746	917,00	-	684	-	-	-	739,00	
						-	-	-	-	-	55,00		
32	32	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км Коб =64	1 т·км	47,744	19,00	-	907	-	-	-	980,00	
						-	-	-	-	-	73,00		
33	33	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	1 т	0,746	917,00	-	684	-	-	-	739,00	
						-	-	-	-	-	55,00		

Итого по смете	**166 558 292**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	389 458	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	123 018 111	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 084 924	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 706	
- накладные расходы, тенге	26 332 587	
перевозка грузов, тенге	4 469 780	
Всего		**166 558 292**
Временные здания и сооружения	**0,90%**	**1 499 024,63**
ИТОГО с временными		**168 057 316,63**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	**1,70%**	**2 856 974,38**
		170 914 291,01

Налоги, сборы, объязательные платежи	2%	3 418 285,82	
Итого с налогами		174 332 576,83	
Итого в ценах 2022 г. (К=1,0)		174 332 576,83	
понижающим коэфициентом	0,98740	172 135 986,39	
НДС	12%	20 656 318,37	
ИТОГО		192 792 304,76	✓

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010

Испонительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи"_____ **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОС ТОО "VK ETNA"_____ **Алпысбаев К.К.**
ИИН : ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

Зам. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

Стройка : **"Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"**

Объект : **Водопроводные, канализационные сети и сооружения (Остаточные объемы)**

Договор подряда (контракт) **Договор: №2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ № 83
за декабрь 2022 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №02-01-02 Канализационные сети К1 (Остаточные объемы). Второй участок													
Раздел 1 КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ-132 шт													
1	1	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	0	785,00	-	0	-	0	-	0,00	
						-	-	-	-	-	0,00		
2	2	1108-0801-0603	Наклейка на стыках изделий ж/б колодцев глиностойкой ткани НР=93%	м2 поверхности	87,74	3 987,37	69,22	349 852	6 073	275 176	65 498,00	448 578,00	
						781,88	20,81	68 602,00	1 826	-	33 228,00		
3	3	1108-0101-0202	Основание под отмостки щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	70,488	10 144,93	2 580,28	715 096	181 879	435 556	168 148,00	953 904,00	
						1 385,50	1 179,54	97 661,00	83 143	-	70 660,00		
4	4	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца из бетона кл.ВВ12,5, толщина 100 мм. НР=91%	м3	70,788	31 023,98	1 617,99	2 196 125	114 534	1 939 488	154 108,00	2 538 252,00	
						2 007,45	384,90	142 103,00	27 246	-	188 019,00		
5	5	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	70,488	284,00	-	20 019	-	20 019	-	21 620,00	

						-	-	-	-	-	1 601,49	
6	6	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка НР=99%	шт.	39	3 464,79	628,30	135 127	24 504	15 829	104 655,00	258 965,00
						2 430,62	279,95	94 794,00	10 918	-	19 183,00	
7	7	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	1 комплект	35	29 030,00	-	1 016 050	-	1 016 050	-	1 097 334,00
						-	-	-	-	-	81 284,00	
8	8	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	97	36 368,00	-	3 527 696	-	3 527 696	-	3 809 912,00
						-	-	-	-	-	282 216,00	
Раздел 2 КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ-Д1500ММ-61шт												
9	9	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	0	785,00	-	0	-	0	-	0,00
						-	-	-	-	-	0,00	
10	10	1108-0801-0603	Наклейка на стыках изделий ж/б колодцев глиностойкой ткани НР=93%	м2 поверхности	56,355	3 987,37	69,22	224 708	3 901	176 744	42 069,00	288 119,00
						781,88	20,81	44 063,00	1 173	-	21 342,00	
11	11	1108-0101-0202	Основание под отмостки щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	32,574	10 144,93	2 580,28	330 461	84 050	201 280	77 704,00	440 818,00
						1 385,50	1 179,54	45 131,00	38 422	-	32 653,00	
12	12	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца из бетона кл.ВВ12,5, толщина 100 мм. НР=91%	м3	32,574	31 023,98	1 617,99	1 010 575	52 704	892 480	70 915,00	1 168 009,00
						2 007,45	384,90	65 391,00	12 538	-	86 519,00	
13	13	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	32,574	284,00	-	9 251	-	9 251	-	9 991,00
						-	-	-	-	-	740,08	
14	14	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	1 комплект	15	29 030,00	-	435 450	-	435 450	-	470 286,00
						-	-	-	-	-	34 836,00	
15	15	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	26	36 368,00	-	945 568	-	945 568	-	1 021 213,00
						-	-	-	-	-	75 645,00	
16	16	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	20	54 902,00	-	1 098 040	-	1 098 040	-	1 185 883,00
						-	-	-	-	-	87 843,00	

Итого по смете **13 712 884**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 557 745

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		467 645	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		175 266	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		10 988 627	
- накладные расходы, тенге		683 097	
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 015 770	
Всего			**13 712 884**
Временные здания и сооружения		**0,90%**	**123 415,96**
ИТОГО с временными			**13 836 299,96**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время		**1,70%**	**235 217,10**
			14 071 517,06
Налоги, сборы, объязательные платежи		**2%**	**281 430,34**
Итого с налогами			**14 352 947,40**
Итого в ценах 2022 г. (К=1,0)			**14 352 947,40**
понижающим коэфициентом		**0,98740**	**14 172 100,26**
НДС		**12%**	**1 700 652,03**
ИТОГО			**15 872 752,29**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010

Испонительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" _____ **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "VK ETNA"_____ **Алпысбаев К.К.**
ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

Зам. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

Стройка : **"Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"**

Объект : **Водопроводные, канализационные сети и сооружения (Остаточные объемы)**

Договор подряда (контракт) **Договор: №2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ № 84
за декабрь 2022 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №02-01-04 Канализационные насосные станции №11,12,13,15,16,17,18 (Остаточные объемы)										
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1; К1экс=1,1; т.ч.п.3.36:К2трр=1,25;К2трм=1,25;К2экс =1,25;	м3 грунта	204,064	417,97	417,97	85 293	85 293	-	16 600,00	110 044,00	
						-	112,98	-	23 055	-	8 151,00		
2	2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%т.ч.п.3.176:К1трр=1,15; т.ч.п.3.179:К2трр=1,2;	м3 грунта	6	6 251,73	-	37 510	-	-	27 007,00	69 678,00	
						6 251,73	-	37 510,00	-	-	5 161,00		

3	3	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	6	303,98	303,98	1 824	1 824	-	355,00	2 353,00
						-	82,17	-	493	-	174,00	
4	4	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	1060,5975	96,00	-	101 817	-	-	-	109 962,00
						-	-	-	-	-	8 145,00	
5	5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	202,044	39,61	34,46	8 003	6 962	42	2 336,00	11 166,00
						4,94	11,12	998,00	2 247	-	827,00	
6	6	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	160,224	50,72	50,72	8 127	8 127	-	1 878,00	10 805,00
						-	16,28	-	2 608	-	800,00	
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	5,286	1 254,93	-	6 634	-	-	4 776,00	12 323,00
						1 254,93	-	6 634,00	-	-	913,00	
8	8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный с коэффициентом на уплотнение 1,1	1 м3	181,261	3 775,00	-	684 260	-	684 260	-	739 001,00
						-	-	-	-	-	54 741,00	
9	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	154,224	250,17	115,82	38 582	17 862	-	21 107,00	64 464,00
						134,35	55,73	20 720,00	8 595	-	4 775,00	

Итого по разделу 1 **1 129 796**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 65 862
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 120 068
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 36 998
- материалы, изделия и конструкции, тенге 684 302
- накладные расходы, тенге 74 059

перевозка грузов, тенге 101 817

- сметная прибыль (8 %), тенге 83 687

Раздел 2 Крепление стенок траншей шпунтами

10	10	1105-0101-1202	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м НР=99%	т свай	61,3	38 903,41	18 300,08	2 384 779	1 121 795	70 215	1 575 901,00	4 277 534,00
						19 457,90	6 509,78	1 192 769,00	399 050	-	316 854,00	
11	11	214-215-0101	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	1 т	13,18856	509 082,00	-	6 714 059	-	6 714 059	-	7 251 184,00
						-	-	-	-	-	537 125,00	
12	12	1105-0101-1302	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2 НР=99%	т извлеченных свай	61,3	31 485,62	-	1 930 069	-	1 196 914	1 138 141,00	3 313 667,00
						11 960,10	6 794,17	733 154,00	416 483	-	245 457,00	

Итого по разделу 2 **14 842 385**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 925 923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 121 795
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 815 533
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 981 188
- накладные расходы, тенге 2 714 042
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 099 436

Раздел 3 ФУНДАМЕНТ ПОД КНС

13	13	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94%	м2 покрытия	21,491	3 305,27	245,29	71 034	5 272	56 385	10 454,00	88 007,00
						436,32	81,15	9 377,00	1 744	-	6 519,00	
14	14	1106-0101-0103	Фундаменты общего назначения бетонные под оборудование 5 м3. Устройство НР=91%	м3	2,209	38 546,32	2 160,03	85 149	4 772	66 599	13 592,00	106 640,00
						6 237,27	524,41	13 778,00	1 158	-	7 899,00	
15	15	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	2,27376	284,00	-	646	-	646	-	698,00
						-	-	-	-	-	51,66	
16	16	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР=91%	м3	8,232	34 686,49	585,87	285 539	4 823	237 490	41 074,00	352 742,00
						5 250,96	232,02	43 226,00	1 910	-	26 129,00	
17	17	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	8,40012	284,00	-	2 386	-	2 386	-	2 577,00

						-	-	-	-	-	190,85	
18	18	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,25752	329 247,00	-	84 788	-	84 788	-	91 571,00
						-	-	-	-	-	6 783,00	
19	19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,18247	349 794,00	-	63 827	-	63 827	-	68 933,00
						-	-	-	-	-	5 106,00	
20	20	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,17313	23 897,12	2 035,52	4 137	352	7	3 588,00	8 343,00
						21 819,60	952,18	3 778,00	165	-	618,00	
21	21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,17313	376 202,00	-	65 132	-	65 132	-	70 343,00
						-	-	-	-	-	5 211,00	
22	22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	42,617	1 226,87	27,03	52 286	1 152	32 251	17 730,00	75 617,00
						443,08	4,25	18 883,00	181	-	5 601,00	
23	23	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,045	855 732,69	3 293,69	38 508	148	13 897	22 323,00	65 697,00
						543 609,00	1 543,51	24 462,00	69	-	4 866,00	

Итого по разделу 3 931 168

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 113 504
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 16 519
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 227
- материалы, изделия и конструкции, тенге 623 407
- накладные расходы, тенге 108 761
- сметная прибыль (8 %), тенге 68 975

Раздел 4 Монтаж КНС 7 шт

24	24	1337-0101-0106	Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке. Монтаж корпуса КНС на фундаментной плите/стоимость насосных станций приобретены ранее по акту/ НР=61%	шт.	2	122 286,03	17 418,51	244 572	34 837	58 402	99 692,00	371 805,00

					75 666,60	6 048,26	151 333,00	12 097	-	27 541,00		
25	25	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования /стоимость насосов приобретены ранее по акту/ НР=61%	шт.	6	58 293,11 55 485,00	1 152,37 154,65	349 759 332 910,00	6 914 928	9 934 -	203 641,00 44 272,00	597 672,00
26	26	1308-0301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР=72%	шт.	8	4 331,41 2 205,00	30,61 -	34 651 17 640,00	245 -	16 766 -	12 701,00 3 788,00	51 140,00
27	27	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,003	590 465,80 331 776,04	258 689,76 87 598,86	1 771 995,00	776 263	- -	1 245,00 241,00	3 257,00
28	28	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм	1 м	1,01	1 784,00 -	- -	1 802 -	- -	1 802 -	- 144,00	1 946,00
29	29	241-116-1009	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	3	15 405,00 -	- -	46 215 -	- -	46 215 -	- 3 697,00	49 912,00
30	30	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	3	1 409,00 -	- -	4 227 -	- -	4 227 -	- 338,00	4 565,00
31	31	241-229-0101	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	1 шт.	3	199,00 -	- -	597 -	- -	597 -	- 48,00	645,00
32	32	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР=99%	фланец	3	1 279,97 1 167,02	51,57 -	3 840 3 501,00	155 -	184 -	3 466,00 584,00	7 890,00
33	33	241-116-1009	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	3	15 405,00 -	- -	46 215 -	- -	46 215 -	- 3 697,00	49 912,00

34	34	241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	1 шт.	3	1 566,00	-	4 698	-	4 698	-	5 074,00
						-	-	-	-	-	376,00	

Итого по разделу 4 **1 143 818**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 506 379
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 42 927
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 288
- материалы, изделия и конструкции, тенге 189 040
- накладные расходы, тенге 320 745
- сметная прибыль (8 %), тенге 84 726

Раздел 6 Монтаж

35	35	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	3	34 996,24	3 504,48	104 989	10 513	74 630	17 518,00	132 307,00
						6 615,00	1 494,95	19 845,00	4 485	-	9 800,00	
36	36	247-201-0803	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	3	20 830,00	-	62 490	-	62 490	-	67 489,00
						-	-	-	-	-	4 999,00	

Итого по разделу 6 **199 796**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 19 845
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 513
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 485
- материалы, изделия и конструкции, тенге 137 120
- накладные расходы, тенге 17 518
- сметная прибыль (8 %), тенге 14 799

Итого по смете **18 246 963**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 631 513
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 311 822
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 875 531

- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 615 056		
- накладные расходы, тенге	3 235 125		
перевозка грузов, тенге	101 817		
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 351 623		
Всего		**18 246 963**	
Временные здания и сооружения	**0,90%**	**164 222,67**	
ИТОГО с временными		**18 411 185,67**	
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	**1,70%**	**312 990,16**	
		18 724 175,82	
Налоги, сборы, объязательные платежи	**2%**	**374 483,52**	
Итого с налогами		**19 098 659,34**	✓
Итого в ценах 2022 г. (К=1,0)		**19 098 659,34**	
понижающим коэфициентом	**0,98740**	**18 858 016,24**	
НДС	**12%**	**2 262 961,95**	
ИТОГО		**21 120 978,18**	✓

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010

Испонительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" _____ **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "VK ETNA"_____ **Алпысбаев К.К.**
ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

Зам. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

Стройка : **"Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"**

Объект : **Водопроводные, канализационные сети и сооружения (Остаточные объемы)**

Договор подряда (контракт) **Договор: №2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ № 85
за декабрь 2022 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №02-01-05 Канализационные насосные станции №7,8,9,10,20 (Остаточные объемы 2 очередь)										
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1; К1экс=1,1; т.ч.п.3.36:К2трр=1,25;К2трм=1,25;К2экс =1,25;	м3 грунта	202,8	417,97	417,97	84 764	84 764	-	16 497,00	109 362,00	
						-	112,98	-	22 912	-	8 101,00		
2	2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%т.ч.п.3.176:К1трр=1,15; т.ч.п.3.179:К2трр=1,2;	м3 грунта	6,4	6 251,73	-	40 011	-	-	28 808,00	74 325,00	
						6 251,73	-	40 011,00	-	-	5 506,00		

3	3	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	6,4	303,98	303,98	1 945	1 945	-	379,00	2 510,00
						-	82,17	-	526	-	186,00	
4	4	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	1098,3	96,00	-	105 437	-	-	-	113 872,00
						-	-	-	-	-	8 435,00	
5	5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	209,2	39,61	-	8 286	-	7 253	2 418,00	11 560,00
						4,94	11,12	1 033,00	2 326	-	856,00	
6	6	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	124,4	50,72	-	6 310	-	6 310	1 458,00	8 389,00
						-	16,28	-	2 025	-	621,00	
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	4	1 254,93	-	5 020	-	-	3 614,00	9 325,00
						1 254,93	-	5 020,00	-	-	691,00	
8	8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный с коэффициентом на уплотнение 1,1	1 м3	141,24	3 775,00	-	533 181	-	533 181	-	575 835,00
						-	-	-	-	-	42 654,00	
9	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	124,4	250,17	-	31 121	-	14 408	17 025,00	51 998,00
						134,35	55,73	16 713,00	6 933	-	3 852,00	

Итого по разделу 1 **957 176**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 62 777
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 86 709
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 34 722
- материалы, изделия и конструкции, тенге 561 152
- накладные расходы, тенге 70 199

перевозка грузов, тенге 105 437

- сметная прибыль (8 %), тенге 70 902

Раздел 2 Крепление стенок траншей шпунтами

10	10	1105-0101-1202	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м НР=99%	т свай	54,9024	38 903,41	18 300,08	2 135 891	1 004 718	62 887	1 411 431,00	3 831 108,00
						19 457,90	6 509,78	1 068 285,00	357 403	-	283 786,00	
11	11	214-215-0101	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	1 т	12,07932	509 082,00	-	6 149 364	-	6 149 364	-	6 641 313,00
						-	-	-	-	-	491 949,00	
12	12	1105-0101-1302	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение Грунты группы 2 НР=99%	т извлеченных свай	54,9024	31 485,62	-	1 728 636	-	1 071 998	1 019 357,00	2 967 832,00
						11 960,10	6 794,17	656 638,00	373 016	-	219 839,00	

Итого по разделу 2 **13 440 253**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 724 923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 004 718
- в т ч. зарплата машинистов, тенге 730 419
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 284 249
- накладные расходы, тенге 2 430 788
- сметная прибыль (8 %), тенге 995 574

Раздел 3 ФУНДАМЕНТ ПОД КНС

13	13	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94%	м2 покрытия	15,68	3 305,27	245,29	51 827	3 846	41 139	7 626,00	64 209,00
						436,32	81,15	6 841,00	1 272	-	4 756,00	
14	14	1106-0101-0103	Фундаменты общего назначения бетонные под оборудование 5 м3. Устройство НР=91%	м3	1,568	38 546,32	-	60 441	-	50 661	9 648,00	75 696,00
						6 237,27	524,41	9 780,00	822	-	5 607,00	
15	15	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	1,59936	284,00	-	454	-	454	-	490,00
						-	-	-	-	-	36,34	
16	16	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР=91%	м3	5,408	34 686,49	-	187 585	-	159 187	26 983,00	231 733,00
						5 250,96	232,02	28 397,00	1 255	-	17 165,00	
17	17	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	5,48612	284,00	-	1 558	-	1 558	-	1 683,00

						-	-	-	-	-	124,64	
18	18	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,17386	329 247,00	-	57 243	-	57 243	-	61 822,00
						-	-	-	-	-	4 579,00	
19	19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1278	349 794,00	-	44 704	-	44 704	-	48 280,00
						-	-	-	-	-	3 576,00	
20	20	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,07782	23 897,12	-	1 860	-	162	1 613,00	3 751,00
						21 819,60	952,18	1 698,00	74	-	278,00	
21	21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,7782	376 202,00	-	292 760	-	292 760	-	316 181,00
						-	-	-	-	-	23 421,00	
22	22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	21,84	1 226,87	-	26 795	-	17 118	9 086,00	38 751,00
						443,08	4,25	9 677,00	93	-	2 870,00	
23	23	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,03	855 732,69	-	25 672	-	9 364	14 882,00	43 798,00
						543 609,00	1 543,51	16 308,00	46	-	3 244,00	

Итого по разделу 3 **886 394**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 72 701
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 846
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 562
- материалы, изделия и конструкции, тенге 674 350
- накладные расходы, тенге 69 838
- сметная прибыль (8 %), тенге 65 657

Раздел 4 Монтаж КНС

24	24	1337-0101-0106	Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке. Монтаж корпуса КНС на фундаментной плите/стоимость насосных станций приобретены ранее по акту/ НР=61%	шт.	1	122 286,03	17 418,51	122 286	17 419	29 201	49 846,00	185 903,00

						75 666,60	6 048,26	75 667,00	6 048	-	13 771,00	
25	25	241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	1 шт.	1	1 566,00	-	1 566	-	1 566	-	1 691,00
						-	-	-	-	-	125,00	

Итого по разделу 4 187 594

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 75 667
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 419
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 048
- материалы, изделия и конструкции, тенге 30 767
- накладные расходы, тенге 49 846
- сметная прибыль (8 %), тенге 13 896

Раздел 5 Отмостка

26		1108-0101-0202	Основание под отмостки щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,1335	10 144,93	2 580,28	1 354	344	825	318,00	1 806,00
	27					1 385,50	1 179,54	185,00	157	-	134,00	
27		1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца из бетона кл.ВВ12,5, толщина 100 мм. НР=91%	м3	0,1335	31 023,98	1 617,99	4 142	216	3 658	290,00	4 787,00
	28					2 007,45	384,90	268,00	51	-	355,00	
28		298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	0,13617	284,00	-	39	-	39	-	42,00
						-	-	-	-	-	3,09	

Итого по разделу 5 6 635

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 453
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 560
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 208
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 522
- накладные расходы, тенге 608
- сметная прибыль (8 %), тенге 492

Итого по смете **15 478 052**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 936 521

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 113 252	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	774 959	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 555 040	
- накладные расходы, тенге	2 621 279	
перевозка грузов, тенге	105 437	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 146 521	
Всего		**15 478 052** ✓
Временные здания и сооружения	**0,90%**	**139 302,47**
ИТОГО с временными		**15 617 354,47**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	**1,70%**	**265 495,03**
		15 882 849,49
Налоги, сборы, объязательные платежи	**2%**	**317 656,99**
Итого с налогами		**16 200 506,48** ✓
Итого в ценах 2022 г. (К=1,0)		**16 200 506,48**
понижающим коэфициентом	**0,98740**	**15 996 380,10**
НДС	**12%**	**1 919 565,61**
ИТОГО		**17 915 945,72** ✓

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010

Испонительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" _____ **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "VK ETNA" _____ **Алпысбаев К.К.**
ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

Зам. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

Стройка : **"Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"**

Объект : **Водопроводные, канализационные сети и сооружения (Остаточные объемы)**

Договор подряда (контракт) **Договор: №2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ № 86
за декабрь 2022 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №02-01-07 Канализационные сети К1Н/напорная/(остаточные объемы). Первый участок													
Раздел 1 Крепление досками													
1	1	1101-0205-1103	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые НР=72%	м2 креплений	226,362	1 747,28	53,04	395 518	12 006	185 730	146 658,00	585 550,00	
						873,74	26,11	197 782,00	5 910	-	43 374,00		

Итого по разделу 1 **585 550**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 197 782
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12 006
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 910
- материалы, изделия и конструкции, тенге 185 730
- накладные расходы, тенге 146 658

			- сметная прибыль (8 %), тенге								43 374	
Раздел 2 Земляные работы												
2	2	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.36:К1трр=1,25;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	279,418	379,98	379,98	106 173	106 173	-	20 663,00	136 983,00
						-	102,71	-	28 699	-	10 147,00	
3	3	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта	824,739	334,38	334,38	275 776	275 776	-	53 669,00	355 801,00
						-	90,38	-	74 540	-	26 356,00	
4	4	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%т.ч.п.3.176:К1трр=1,15;	м3 грунта	27	5 209,78	-	140 664	-	-	101 278,00	261 297,00
						5 209,78	-	140 664,00	-	-	19 355,00	
5	5	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%т.ч.п.3.176:К1трр=1,15;	м3 грунта	86,184	5 209,78	-	449 000	-	-	323 280,00	834 062,00
						5 209,78	-	449 000,00	-	-	61 782,00	
6	6	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%т.ч.п.3.176:К1трр=1,15;	м3 грунта	29,907	5 209,78	-	155 809	-	-	112 182,00	289 430,00
						5 209,78	-	155 809,00	-	-	21 439,00	
7	7	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	71,754	303,98	303,98	21 812	21 812	-	4 245,00	28 142,00
						-	82,17	-	5 896	-	2 085,00	
8	8	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта	71,754	334,38	334,38	23 993	23 993	-	4 669,00	30 955,00
						-	90,38	-	6 485	-	2 293,00	

9	9	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 в отвал для дальнейшего использования	1 т·км	6301,959	96,00	-	604 988	-	-	-	653 387,00
						-	-	-	-	-	48 399,00	
10	10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	1200,653	39,61	-	47 558	-	41 627	13 883,00	66 356,00
						4,94	11,12	5 931,00	13 351	-	4 915,00	
11	11	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	1093,373	303,98	303,98	332 364	332 364	-	64 686,00	428 814,00
						-	82,17	-	89 842	-	31 764,00	
12	12	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 в отвал для дальнейшего использования	1 т·км	5740,374	96,00	-	551 076	-	-	-	595 162,00
						-	-	-	-	-	44 086,00	
13	13	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1066,155	50,72	-	54 075	-	54 075	12 497,00	71 898,00
						-	16,28	-	17 357	-	5 326,00	
14	14	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	27,241	1 254,93	-	34 186	-	-	24 614,00	63 504,00
						1 254,93	-	34 186,00	-	-	4 704,00	
15	15	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	80,725	50,72	-	4 094	-	4 094	946,00	5 443,00
						-	16,28	-	1 314	-	403,00	
16	16	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1,993	1 254,93	-	2 501	-	-	1 801,00	4 646,00
						1 254,93	-	2 501,00	-	-	344,00	
17	17	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный с коэффициентом на уплотнение 1,1	1 м3	82,723	3 775,00	-	312 279	-	312 279	-	337 261,00
						-	-	-	-	-	24 982,00	

18	18	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	1146,885	250,17	-	286 916	-	132 832	156 960,00	479 386,00
						134,35	55,73	154 084,00	63 916	-	35 510,00	

Итого по разделу 2 **4 642 527**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 942 175
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 760 118
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 301 400
- материалы, изделия и конструкции, тенге 544 907
- накладные расходы, тенге 895 373
- перевозка грузов, тенге 1 156 064
- сметная прибыль (8 %), тенге 343 890

Раздел 3 Земляные работы с креплением

19	19	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.36:К1трр=1,25;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	49,502	379,98	379,98	18 810	18 810	-	3 660,00	24 268,00
						-	102,71	-	5 084	-	1 798,00	
20	20	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1, т.ч.п.3.36:К2трр=1,25;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м3 грунта	106,645	417,97	417,97	44 574	44 574	-	8 675,00	57 509,00
						-	112,98	-	12 049	-	4 260,00	
21	21	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%	м3 грунта	8,966	4 530,24	-	40 618	-	-	29 245,00	75 452,00
						4 530,24	-	40 618,00	-	-	5 589,00	
22	22	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	1,66	5 436,29	-	9 024	-	-	6 497,00	16 763,00
						5 436,29	-	9 024,00	-	-	1 242,00	

23	23	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%т.ч.п.3.176:К1трр=1,15;	м3 грунта	5,647	5 209,78	-	29 420	-	-	21 182,00	54 650,00
						5 209,78	-	29 420,00	-	-	4 048,00	
24	24	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2; т.ч.п.3.176:К2трр=1,15;	м3 грунта	3,319	6 251,73	-	20 749	-	-	14 939,00	38 543,00
						6 251,73	-	20 749,00	-	-	2 855,00	
25	25	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	10,626	303,98	303,98	3 230	3 230	-	629,00	4 168,00
						-	82,17	-	873	-	309,00	
26	26	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1; К1экс=1,1;	м3 грунта	307,543	334,38	334,38	102 836	102 836	-	20 013,00	132 677,00
						-	90,38	-	27 796	-	9 828,00	
27	27	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 в отвал для дальнейшего использования	1 т·км	922,629	96,00	-	88 572	-	-	-	95 658,00
						-	-	-	-	-	7 086,00	
28	28	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	175,739	39,61	-	6 961	-	6 093	2 032,00	9 712,00
						4,94	11,12	868,00	1 954	-	719,00	
29	29	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	118,939	303,98	303,98	36 155	36 155	-	7 037,00	46 647,00
						-	82,17	-	9 773	-	3 455,00	

30	30	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 в отвал для дальнейшего использования	1 т км	624,4296	96,00	-	59 945	-	-	-	64 741,00
						-	-	-	-	-	4 796,00	
31	31	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	115,955	50,72	-	5 881	-	5 881	1 359,00	7 819,00
						-	16,28	-	1 888	-	579,00	
32	32	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	2,986	1 254,93	-	3 747	-	-	2 698,00	6 961,00
						1 254,93	-	3 747,00	-	-	516,00	
33	33	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	31,896	50,72	-	1 618	-	1 618	374,00	2 151,00
						-	16,28	-	519	-	159,00	
34	34	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	0,668	1 254,93	-	838	-	-	603,00	1 556,00
						1 254,93	-	838,00	-	-	115,00	
35	35	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный с коэффициентом на уплотнение 1,1	1 м3	32,563	3 775,00	-	122 925	-	122 925	-	132 759,00
						-	-	-	-	-	9 834,00	
36	36	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	147,85	250,17	-	36 988	-	17 124	20 235,00	61 801,00
						134,35	55,73	19 864,00	8 240	-	4 578,00	

Итого по разделу 3 **833 835**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 125 128
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 205 605
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 68 176
- материалы, изделия и конструкции, тенге 153 641
- накладные расходы, тенге 139 178

перевозка грузов, тенге 148 518

- сметная прибыль (8 %), тенге 61 766

Раздел 4 ТРУБОПРОВОДЫ К1Н(ул.12а,112,152,120,121,3а)

4.1 ул. 12а

37	37	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	4,5	6 365,91	-	28 647	-	21 165	7 738,00	39 296,00
						1 662,60	74,31	7 482,00	334	-	2 911,00	
38	38	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,02423	706 179,96	329 653,56	17 111	7 988	-	11 489,00	30 888,00
						376 526,40	102 449,88	9 123,00	2 482	-	2 288,00	
39	39	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	1 м	24,4723	3 476,00	-	85 066	-	85 066	-	91 871,00
						-	-	-	-	-	6 805,00	
40	40	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	6	3 023,20	344,48	18 139	2 067	-	15 943,00	36 809,00
						2 678,72	5,31	16 072,00	32	-	2 727,00	
41	41	241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	6	5 833,00	-	34 998	-	34 998	-	37 798,00
						-	-	-	-	-	2 800,00	

4.2 ул.112

42	42	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	4,1	6 365,91	-	26 100	-	19 284	7 051,00	35 803,00
						1 662,60	74,31	6 817,00	305	-	2 652,00	
43	43	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,0224	706 179,96	329 653,56	15 818	7 384	-	10 622,00	28 555,00
						376 526,40	102 449,88	8 434,00	2 295	-	2 115,00	
44	44	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	1 м	22,624	3 476,00	-	78 641	-	78 641	-	84 932,00
						-	-	-	-	-	6 291,00	
45	45	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	6	3 023,20	344,48	18 139	2 067	-	15 943,00	36 809,00
						2 678,72	5,31	16 072,00	32	-	2 727,00	
46	46	241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	6	5 833,00	-	34 998	-	34 998	-	37 798,00
						-	-	-	-	-	2 800,00	

4.3 ул.152

47	47	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	4,6	6 365,91	-	29 283	-	21 635	7 910,00	40 168,00

						1 662,60	74,31	7 648,00	342	-	2 975,00	
48	48	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,02215	706 179,96	329 653,56	15 642	7 302	-	10 503,00	28 237,00
						376 526,40	102 449,88	8 340,00	2 269	-	2 092,00	
49	49	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	1 м	25,4015	3 476,00	-	88 296	-	88 296	-	95 360,00
						-	-	-	-	-	7 064,00	
50	50	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	3	3 023,20	344,48	9 070	1 033	-	7 971,00	18 404,00
						2 678,72	5,31	8 036,00	16	-	1 363,00	
51	51	241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	3	5 833,00	-	17 499	-	17 499	-	18 899,00
						-	-	-	-	-	1 400,00	
4.4 ул 120												
52	52	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	5,775	6 365,91	-	36 763	-	27 162	9 931,00	50 430,00
						1 662,60	74,31	9 602,00	429	-	3 736,00	
53	53	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,035	706 179,96	329 653,56	24 716	11 538	-	16 596,00	44 617,00
						376 526,40	102 449,88	13 178,00	3 586	-	3 305,00	
54	54	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	1 м	35,35	3 476,00	-	122 877	-	122 877	-	132 707,00
						-	-	-	-	-	9 830,00	
55	55	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	3	3 023,20	344,48	9 070	1 033	-	7 971,00	18 404,00
						2 678,72	5,31	8 036,00	16	-	1 363,00	
56	56	241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	3	5 833,00	-	17 499	-	17 499	-	18 899,00
						-	-	-	-	-	1 400,00	
4.5 ул. 121												
57	57	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	5,53	6 365,91	-	35 203	-	26 009	9 509,00	48 289,00
						1 662,60	74,31	9 194,00	411	-	3 577,00	
58	58	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,0284	590 465,80	258 689,76	16 769	7 347	-	11 791,00	30 845,00
						331 776,04	87 598,86	9 422,00	2 488	-	2 285,00	

59	59	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	1 м	28,684	1 784,00	-	51 172	-	51 172	-	55 266,00
						-	-	-	-	-	4 094,00	
60	60	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт	3	1 849,76	234,72	5 549	704	-	4 801,00	11 178,00
						1 615,04	1,49	4 845,00	4	-	828,00	
61	61	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	3	2 147,00	-	6 441	-	6 441	-	6 956,00
						-	-	-	-	-	515,00	

Итого по разделу 4 **1 079 218**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 142 301
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 48 463
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15 041
- материалы, изделия и конструкции, тенге 652 741
- накладные расходы, тенге 155 769
- сметная прибыль (8 %), тенге 79 943

Раздел 5 КОЛОДЕЦ-ГАСИТЕЛЬ-Д1500ММ-7шт

62	62	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,65	66 855,82	-	310 880	-	180 252	156 983,00	505 292,00
						28 091,90	6 009,01	130 627,00	27 942	-	37 429,00	
63	63	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	4,65	284,00	-	1 321	-	1 321	-	1 427,00
						-	-	-	-	-	105,65	
64	64	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	3	41 798,00	-	125 394	-	125 394	-	135 426,00
						-	-	-	-	-	10 032,00	
65	65	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	3	27 645,00	-	82 935	-	82 935	-	89 570,00
						-	-	-	-	-	6 635,00	
66	66	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	3	32 788,00	-	98 364	-	98 364	-	106 233,00
						-	-	-	-	-	7 869,00	

67	67	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	2	13 587,00	-	27 174	-	27 174	-	29 348,00
						-	-	-	-	-	2 174,00	
68	68	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	7 041,00	-	28 164	-	28 164	-	30 417,00
						-	-	-	-	-	2 253,00	
69	69	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 /прим/	1 шт.	3	40 276,00	-	120 828	-	120 828	-	130 494,00
						-	-	-	-	-	9 666,00	
70	70	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	2	15 359,00	-	30 718	-	30 718	-	33 175,00
						-	-	-	-	-	2 457,00	
71	71	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	34	785,00	-	26 690	-	26 690	-	28 825,00
						-	-	-	-	-	2 135,00	
72	72	1108-0101-0202	Основание под отмостки щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	3,738	10 144,93	2 580,28	37 922	9 645	23 098	8 917,00	50 586,00
						1 385,50	1 179,54	5 179,00	4 409	-	3 747,00	
73	73	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца из бетона кл.ВВ12,5, толщина 100 мм. НР=91%	м3	3,738	31 023,98	1 617,99	115 968	6 048	102 416	8 138,00	134 034,00
						2 007,45	384,90	7 504,00	1 439	-	9 928,00	
74	74	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	3,738	284,00	-	1 062	-	1 062	-	1 147,00
						-	-	-	-	-	84,93	
75	75	1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=60%	т конструкций	0,97262	511 959,98	99 943,36	497 940	97 206	12 981	273 553,00	833 212,00
						398 670,00	8 946,50	387 752,00	8 702	-	61 719,00	
76	76	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,97262	403 078,00	-	392 040	-	392 040	-	423 403,00
						-	-	-	-	-	31 363,00	
77	77	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	10,422	121,92	3,07	1 271	32	498	514,00	1 928,00
						71,10	0,42	741,00	4	-	143,00	
78	78	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	24,318	99,75	2,26	2 426	55	1 360	704,00	3 380,00
						41,56	0,42	1 011,00	10	-	250,00	

79	79	1108-0801-0603	Наклейка на стыках изделий ж/б колодцев глиностойкой ткани НР=93%	м2 поверхности	11,06	3 987,37	69,22	44 100	766	34 687	8 257,00	56 546,00
						781,88	20,81	8 648,00	230	-	4 189,00	
80	80	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	1 комплект	7	29 030,00	-	203 210	-	203 210	-	219 467,00
						-	-	-	-	-	16 257,00	

Итого по разделу 5 **2 813 910**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 541 462
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 113 752
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 42 736
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 493 191
- накладные расходы, тенге 457 066
- сметная прибыль (8 %), тенге 208 437

Раздел 6 КОЛОДЕЦ-ГАСИТЕЛЬ-Д2000ММ-1шт

81	81	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	9	785,00	-	7 065	-	7 065	-	7 630,00
						-	-	-	-	-	565,00	
82	82	1108-0101-0202	Основание под отмостки щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,534	10 144,93	2 580,28	5 417	1 378	3 300	1 274,00	7 226,00
						1 385,50	1 179,54	740,00	630	-	535,00	
83	83	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца из бетона кл.ВВ12,5, толщина 100 мм. НР=91%	м3	0,534	31 023,98	1 617,99	16 567	864	14 631	1 163,00	19 148,00
						2 007,45	384,90	1 072,00	206	-	1 418,00	
84	84	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	0,534	284,00	-	152	-	152	-	164,00
						-	-	-	-	-	12,13	
85	85	1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=60%	т конструкций	0,24649	511 959,98	99 943,36	126 193	24 635	3 290	69 326,00	211 161,00
						398 670,00	8 946,50	98 268,00	2 205	-	15 642,00	
86	86	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,24649	403 078,00	-	99 355	-	99 355	-	107 303,00

						-	-	-	-	-	7 948,00	
87	87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	3,474	121,92	3,07	424	11	166	171,00	643,00
						71,10	0,42	247,00	1	-	48,00	
88	88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	3,474	99,75	2,26	347	8	194	100,00	483,00
						41,56	0,42	144,00	1	-	36,00	
89	89	1108-0801-0603	Наклейка на стыках изделий ж/б колодцев глиностойкой ткани НР=93%	м2 поверхности	2,07	3 987,37	69,22	8 254	143	6 492	1 545,00	10 583,00
						781,88	20,81	1 618,00	43	-	784,00	
90	90	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	1 комплект	1	29 030,00	-	29 030	-	29 030	-	31 352,00
						-	-	-	-	-	2 322,00	

Итого по разделу 6 **395 693**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 102 089
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 27 039
- в т ч. зарплата машинистов, тенге 3 086
- материалы, изделия и конструкции, тенге 163 674
- накладные расходы, тенге 73 579
- сметная прибыль (8 %), тенге 29 310

Раздел 7 Остаточные объемы работ КГ Д=1500мм к КНС №14

91	91	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	10	785,00	-	7 850	-	7 850	-	8 478,00
						-	-	-	-	-	628,00	
92	92	1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=60%	т конструкций	0,13895	511 959,98	99 943,36	71 134	13 887	1 854	39 079,00	119 030,00
						398 670,00	8 946,50	55 393,00	1 243	-	8 817,00	
93	93	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,13895	403 078,00	-	56 006	-	56 006	-	60 486,00
						-	-	-	-	-	4 480,00	

94	94	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	3,474	121,92	3,07	424	11	166	171,00	643,00
						71,10	0,42	247,00	1	-	48,00	
95	95	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	3,474	99,75	2,26	347	8	194	100,00	483,00
						41,56	0,42	144,00	1	-	36,00	
96	96	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%	м3 кладки	0,0488	53 740,84	3 203,64	2 623	156	1 976	490,00	3 362,00
						10 037,65	764,28	490,00	37	-	249,00	
97	97	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	36 368,00	-	36 368	-	36 368	-	39 277,00
						-	-	-	-	-	2 909,00	
98	98	1108-0101-0202	Основание под отмостки щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,534	10 144,93	2 580,28	5 417	1 378	3 300	1 274,00	7 226,00
						1 385,50	1 179,54	740,00	630	-	535,00	
99	99	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца из бетона кл.ВВ12,5, толщина 100 мм. НР=91%	м3	0,534	31 023,98	1 617,99	16 567	864	14 631	1 163,00	19 148,00
						2 007,45	384,90	1 072,00	206	-	1 418,00	
100	100	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	0,534	284,00	-	152	-	152	-	164,00
						-	-	-	-	-	12,13	

Итого по разделу 7 **258 297**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 58 086
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 16 304
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 118
- материалы, изделия и конструкции, тенге 122 496
- накладные расходы, тенге 42 277
- сметная прибыль (8 %), тенге 19 132

Итого по смете **10 609 030**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 109 023
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 183 287
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 438 467
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 316 381

- накладные расходы, тенге		1 909 900	
перевозка грузов, тенге		1 304 582	
- сметная прибыль (8 %), тенге		785 852	
Всего		**10 609 030**	✓
Временные здания и сооружения	**0,90%**	**95 481,27**	
ИТОГО с временными		**10 704 511,27**	
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	**1,70%**	**181 976,69**	
		10 886 487,96	
Налоги, сборы, объязательные платежи	**2%**	**217 729,76**	
Итого с налогами		**11 104 217,72**	✓
Итого в ценах 2022 г. (К=1,0)		**11 104 217,72**	
понижающим коэфициентом	**0,98740**	**10 964 304,58**	
НДС	**12%**	**1 315 716,55**	
ИТОГО		**12 280 021,13**	✓

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010

Испонительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Вехи" _____ **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "VK ETNA" _____ **Алтысбаев К.К.**

ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14 от 26.03.2021 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

Зам. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

Стройка : **"Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"**

Объект : **Водопроводные, канализационные сети и сооружения (Остаточные объемы)**

Договор подряда (контракт) **Договор: №2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ № 87
за декабрь 2022 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №02-01-08 Канализационные сети К1Н/напорная/(остаточные объемы). Второй участок													
Раздел 1 Раздел без наименования													
1	1	1101-0205-1103	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые НР=72%	м2 креплений	966,518	1 747,28	53,04	1 688 778	51 264	793 028	626 199,00	2 500 175,00	
						873,74	26,11	844 485,00	25 236	-	185 198,00		

Итого по разделу 1 **2 500 175**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 844 485
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 51 264
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 25 236
- материалы, изделия и конструкции, тенге 793 028

- накладные расходы, тенге	626 199
- сметная прибыль (8 %), тенге	185 198

Раздел 2 Земляные работы

Раздел 3 РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ К1Н(ул.146,5а,8а,3а,11а)

Раздел 4 КОЛОДЕЦ-ГАСИТЕЛЬ-Д1500ММ-5шт

2	2	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	0	785,00	-	0	-	0	-	0,00	
						-	-	-	-	-	0,00		
3	3	1108-0101-0202	Основание под отмостки щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	1,602	10 144,93	2 580,28	16 252	4 134	9 899	3 822,00	21 680,00	
						1 385,50	1 179,54	2 220,00	1 890	-	1 606,00		
4	4	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца из бетона кл.ВВ12,5, толщина 100 мм. НР=91%	м3	1,602	31 023,98	1 617,99	49 700	2 592	43 892	3 488,00	57 443,00	
						2 007,45	384,90	3 216,00	617	-	4 255,00		
5	5	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	1,602	284,00	-	455	-	455	-	491,00	
						-	-	-	-	-	36,40		
6	6	1109-0304-0301	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,69473	76 731,01	16 484,67	53 307	11 452	10 396	23 996,00	83 487,00	
						45 282,60	4 775,67	31 459,00	3 318	-	6 184,00		
7	7	214-103-0206	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм	1 т	0,69473	1 385 075,00	-	962 246	-	962 246	-	1 039 226,00	
						-	-	-	-	-	76 980,00		
8	8	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	6,948	121,92	3,07	847	21	332	343,00	1 285,00	
						71,10	0,42	494,00	3	-	95,00		
9	9	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2	м2	13,896	99,75	2,26	1 386	31	777	403,00	1 932,00	

						41,56	0,42	578,00	6	-	143,00		
10	10	1108-0801-0603	Наклейка на стыках изделий ж/б колодцев глиностойкой ткани НР=93%	м2 поверхности	1,896	3 987,37	69,22	7 560	131	5 946	1 415,00	9 693,00	
						781,88	20,81	1 482,00	39	-	718,00		
11	11	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	36 368,00	-	36 368	-	36 368	-	39 277,00	
						-	-	-	-	-	2 909,00		
12	12	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	1 комплект	2	29 030,00	-	58 060	-	58 060	-	62 705,00	
						-	-	-	-	-	4 645,00		
13	13	244-202-0107	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	1 комплект	2	71 031,00	-	142 062	-	142 062	-	153 427,00	
						-	-	-	-	-	11 365,00		

Итого по разделу 4	**1 470 646**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 449	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 361	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 873	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 270 433	
- накладные расходы, тенге	33 467	
- сметная прибыль (8 %), тенге	108 936	
Итого по смете	**3 970 821**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	883 934	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	69 625	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 109	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 063 461	
- накладные расходы, тенге	659 666	
- сметная прибыль (8 %), тенге	294 134	
Всего		**3 970 821**
Временные здания и сооружения	**0,90%**	**35 737,39**

ИТОГО с временными			**4 006 558,39**	
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время		**1,70%**	**68 111,49**	
			4 074 669,88	
Налоги, сборы, объязательные платежи		**2%**	**81 493,40**	
Итого с налогами			**4 156 163,28**	
Итого в ценах 2022 г. (К=1,0)			**4 156 163,28**	✓
понижающим коэфициентом		**0,98740**	**4 103 795,62**	
НДС		**12%**	**492 455,47**	
ИТОГО			**4 596 251,10**	✓

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010

Испонительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи"_____ **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "VK ETNA"_____ **Алтысбаев К.К.**
ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

Зам. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

Стройка : **"Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"**

Объект : **Дороги с благоустройством. 1 этап /ост**

Договор подряда (контракт) **Договор: №2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ № 88
за декабрь 2022 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №07-01-01 Земляные работы													
1	1	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)/Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	35605	2,17	2,17	77 263	77 263	-	17 945,00	102 825,00	
						-	0,70	-	24 924	-	7 617,00		
	Итого по смете					**102 825**							

в том числе

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 77 263
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 24 924
- накладные расходы, тенге 17 945
- сметная прибыль (8 %), тенге 7 617

Всего **102 825**

Временные здания и сооружения			**0,90%**	**925,43**
ИТОГО с временными				**103 750,43**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время			**1,70%**	**1 763,76**
				105 514,18
Налоги, сборы, объязательные платежи			**2%**	**2 110,28**
Итого с налогами				**107 624,47**
Итого в ценах 2022 г. (К=1,0)				**107 624,47**
понижающим коэфициентом			**0,98740**	**106 268,40**
НДС			**12%**	**12 752,21**
ИТОГО				**119 020,61**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010

Испонительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" _____ **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "VK ETNA" _____ **Алтысбаев К.К.**
ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ №14/1 от 26.03.2021 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

Зам. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

Стройка : **"Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"**

Объект : **Дороги с благоустройством. 1 этап /ост**

Договор подряда (контракт) **Договор: №2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ № 89
за декабрь 2022 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №07-02-01 Дорожная одежда													
Раздел 1 Новая дорожная одежда тип1													
1	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /морозозащитный слой НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	21113,973	6 081,43	1 397,22	128 403 149	29 500 865	94 119 757	13 523 601,05	153 280 889,86	
						226,51	366,55	4 782 526,02	7 739 327	-	11 354 139,99		
2	2	412-101-0118	Перевозка С-4 самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 56 км Коб =56	1 т·км	2344320,591	61,00	-	143 003 556	-	-	-	154 443 840,56	
						-	-	-	-	-	11 440 284,49		
3	3	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	18488,2	2 467,83	230,59	45 625 735	4 263 194	40 701 587	1 484 166,00	50 878 693,00	

						35,75	38,58	660 953,00	713 275	-	3 768 792,00		
4	4	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108%	м2 покрытия	79120	269,47	0,02	21 320 466	1 582	21 070 447	268 312,00	23 315 880,00	
						3,14	-	248 437,00	-	-	1 727 102,00		
5	5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	18488,2	2 899,80	242,54	53 612 082	4 484 128	48 467 001	1 465 396,92	59 483 677,62	
						35,75	37,64	660 953,15	695 896	-	4 406 198,34		
6	6	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%	м2 покрытия	66080,27	328,17	0,02	21 685 562	1 322	21 476 749	224 091,41	23 662 425,91	
						3,14	0,00	207 492,05	0	-	1 752 772,29		

Итого по разделу 1	**465 065 407**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 560 361
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 251 091
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 148 498
- материалы, изделия и конструкции, тенге	225 835 541
- накладные расходы, тенге	16 965 567
перевозка грузов, тенге	143 003 556
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 449 289
Итого по смете	**465 065 407**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 560 361
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 251 091
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 148 498
- материалы, изделия и конструкции, тенге	225 835 541
- накладные расходы, тенге	16 965 567
перевозка грузов, тенге	143 003 556

- сметная прибыль (8 %), тенге			34 449 289	
Всего			**465 065 406,95**	
Временные здания и сооружения		**0,90%**	**4 185 588,66**	
ИТОГО с временными			**469 250 995,62**	
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время		**1,70%**	**7 977 266,93**	
			477 228 262,54	
Налоги, сборы, объязательные платежи		**2%**	**9 544 565,25**	
Итого с налогами			**486 772 827,79**	
Итого в ценах 2022 г. (К=1,0)			**486 772 827,79**	
понижающим коэфициентом		**0,98740**	**480 639 490,24**	
НДС		**12%**	**57 676 738,83**	
ИТОГО			**538 316 229,07**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010

Испонительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" _____ **Ладанбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "VK ETNA" _____ **Алпысбаев К.К.**
ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

Зам. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

Стройка : **"Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"**

Объект : **Дороги с благоустройством. 1 этап /ост**

Договор подряда (контракт) **Договор: №2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ № 90
за декабрь 2022 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №07-02-02 Досыпка и укрепление обочин													
Раздел 1 Укрепление обочин щебеночной смесью													
1	1	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	49360	70,99	30,73	3 504 066	1 516 833	-	1 700 196,00	5 620 603,00	
						40,26	7,58	1 987 234,00	374 149	-	416 341,00		

Итого по разделу 1 **5 620 603**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 987 234
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 516 833
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 374 149
- накладные расходы, тенге 1 700 196

- сметная прибыль (8 %), тенге 416 341

Раздел 2 Укрепление обочин

2	2	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем С-4 толщиной 11 см НР=108%	м2 покрытия обочин	37280	278,66	226,77	10 388 445	8 453 986	8 202	4 937 379,00	16 551 890,00
						51,67	70,96	1 926 258,00	2 645 389	-	1 226 066,00	
3	3	211-603-0103	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная С-4 ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	1 м3	3140,83	4 515,00	-	14 180 847	-	14 180 847	-	15 315 315,00
						-	-	-	-	-	1 134 468,00	
4	4	412-102-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 60 км	1 т·км	6847,0094	45,00	-	308 115	-	-	-	332 764,00
						-	-	-	-	-	24 649,00	
5	5	414-104-0601	Погрузка материала от разборки с площадки (асфальтогранулят)	1 т	986,7	924,00	-	911 711	-	-	-	984 648,00
						-	-	-	-	-	72 937,00	
6	6	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами работающими вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	2022,735	96,00	-	194 183	-	-	-	209 718,00
						-	-	-	-	-	15 535,00	

Итого по разделу 2 **33 394 335**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 926 258
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 453 986
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 645 389
- материалы, изделия и конструкции, тенге 14 189 049
- накладные расходы, тенге 4 937 379
- перевозка грузов, тенге 1 414 009
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 473 655

Итого по смете **39 014 938**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 913 492
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 970 819
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 019 538

- материалы, изделия и конструкции, тенге		14 189 049		
- накладные расходы, тенге		6 637 575		
перевозка грузов, тенге		1 414 009		
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 889 996		
Всего			**39 014 938**	✓
Временные здания и сооружения		**0,90%**	**351 134,44**	
ИТОГО с временными			**39 366 072,44**	
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время		**1,70%**	**669 223,23**	
			40 035 295,67	
Налоги, сборы, объязательные платежи		**2%**	**800 705,91**	
Итого с налогами			**40 836 001,59**	
Итого в ценах 2022 г. (К=1,0)			**40 836 001,59**	✓
понижающим коэфициентом		**0,98740**	**40 321 467,97**	
НДС		**12%**	**4 838 576,16**	
ИТОГО			**45 160 044,13**	✓

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010

Испонительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" _____ **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "VK ETNA" _____ **Алтысбаев К.К.**
ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 143 от 26.03.2021 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

Зам. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

Стройка : **"Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"**

Объект : **Дороги с благоустройством. 1 этап /ост**

Договор подряда (контракт) **Договор: №2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ № 91
за декабрь 2022 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №07-02-08 Устройство тротуаров													
Раздел 1 Устройство тротуаров													
1	1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	4762,99	3 243,24	-	15 447 520	-	-	11 122 214,00	28 695 313,00	
						3 243,24	-	15 447 520,00	-	-	2 125 579,00		
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (перемещение в газонную часть). Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	4762,99	1 378,30	-	6 564 829	-	-	4 726 677,00	12 194 826,00	
						1 378,30	-	6 564 829,00	-	-	903 320,00		
3	3	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	114,19	7 216,08	1 483,78	824 004	169 433	509 390	203 917,84	1 110 155,78	
						1 271,40	648,79	145 181,17	74 085	-	82 233,76		
4	4	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	8000	2 934,64	43,16	23 477 120	345 280	13 393 360	10 684 742,40	36 894 811,39	

						1 217,31	19,35	9 738 480,00	154 800	-	2 732 948,99	
5	5	255-101-0101	Камень бортовой БР 100.25.10 ГОСТ 6665-91	1 м3	198,99516	51 519,00	-	10 252 032	-	10 252 032	-	11 072 194,18
						-	-	-	-	-	820 162,53	

Итого по разделу 1 **89 967 300**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 896 010
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	514 713
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	228 885
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 154 782
- накладные расходы, тенге	26 737 551
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 664 244

Раздел 2 Вертикальная планировка

9	9	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	482,5	326,84	311,07	157 700	150 091	299	35 608,00	208 773,00
						15,15	87,35	7 310,00	42 146	-	15 465,00	
10	10	412-102-0106	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км Коб =6	1 т·км	989,11998	69,00	-	68 249	-	-	-	73 709,00
						-	-	-	-	-	5 460,00	
11	11	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	482,5	134,05	129,11	64 679	62 296	-	16 238,00	87 390,00
						4,94	41,80	2 384,00	20 169	-	6 473,00	
12	12	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	1274,2	144,69	144,69	184 364	184 364	-	42 972,00	245 523,00
						-	46,84	-	59 684	-	18 187,00	
13	13	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	1274,2	9,63	9,63	12 271	12 271	-	3 192,00	16 700,00
						-	3,48	-	4 434	-	1 237,00	
14	14	1101-0102-0331	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ранее разрыхленного/ НР=72%	м3 грунта	1059,9	267,99	255,04	284 043	270 317	551	64 141,00	376 039,00
						12,43	71,62	13 175,00	75 910	-	27 855,00	

15	15	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км Коб =3	1 т·км	2172,79	96,00	-	208 588	-	-	-	225 275,00	
						-	-	-	-	-	16 687,00		
16	16	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	1059,9	134,05	129,11	142 080	136 844	-	35 669,00	191 969,00	
						4,94	41,80	5 236,00	44 304	-	14 220,00		
17	17	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	1059,9	129,11	129,11	136 844	136 844	-	31 899,00	182 242,00	
						-	41,80	-	44 304	-	13 499,00		
18	18	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%:К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	м3 уплотненного грунта	1059,9	43,92	43,92	46 551	46 551	-	12 103,00	63 346,00	
						-	15,86	-	16 810	-	4 692,00		
19	19	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	1059,9	49,85	34,46	52 836	36 524	223	20 070,00	78 738,00	
						15,18	11,12	16 089,00	11 786	-	5 832,00		

Итого по разделу 2 **1 749 704**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 44 194
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 036 102
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 319 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 073
- накладные расходы, тенге 261 892
- перевозка грузов, тенге 276 837
- сметная прибыль (8 %), тенге 129 607

Раздел 3 Дорожная одежда на тротуарах

20	20	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	9351	6 081,43	1 397,22	56 867 452	13 065 404	41 683 953	5 989 360,00	67 885 357,00	
						226,51	366,55	2 118 095,00	3 427 609	-	5 028 545,00		
21	21	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР=108%	м2 основания	8500	1 191,42	302,14	10 127 070	2 568 190	7 007 485	1 460 721,60	12 514 814,93	
						64,87	94,25	551 395,00	801 125	-	927 023,33		

22	22	1127-0403-0505	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 НР=108%:К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	м2 основания	8500	263,19 3,37	56,87 18,66	2 237 115 28 645,00	483 395 158 610	1 725 075 -	202 235,40 195 148,03	2 634 498,43	
23	23	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	7,54807168	204 102,05 0,00	3 033,69 1 471,46	1 540 577 0,00	22 899 11 107	1 517 678 -	11 995,22 124 205,77	1 676 777,89	
24	24	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	4000	2 341,11 291,02	4,34 1,67	9 364 440 1 164 080,00	17 360 6 680	8 183 000 -	1 264 420,80 850 308,86	11 479 169,66	
25	25	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=108%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	4000	743,27 93,77	- -	2 973 080 375 080,00	- -	2 598 000 -	405 086,40 270 253,31	3 648 419,71	

Итого по разделу 3 **99 839 038**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 237 295
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 16 157 248
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 405 131
- материалы, изделия и конструкции, тенге 62 715 191
- накладные расходы, тенге 9 333 819
- сметная прибыль (8 %), тенге 7 395 484

Итого по смете **191 556 042**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 36 177 499
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 708 062
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 953 563
- материалы, изделия и конструкции, тенге 86 871 046

- накладные расходы, тенге			36 333 263	
перевозка грузов, тенге			14 336 566	
- сметная прибыль (8 %), тенге			129 607	
Всего				**191 556 042**
Временные здания и сооружения			**0,90%**	**1 724 004,38**
ИТОГО с временными				**193 280 046,36**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время			**1,70%**	**3 285 760,79**
				196 565 807,15
Налоги, сборы, объязательные платежи			**2%**	**3 931 316,14**
Итого с налогами				**200 497 123,29**
Итого в ценах 2022 г. (К=1,0)				**200 497 123,29**
понижающим коэфициентом			**0,98740**	**197 970 859,57**
НДС			**12%**	**23 756 503,15**
ИТОГО				**221 727 362,72**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010

Испонительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" _____ **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "VK ETNA" _____ **Алмысбаев К.К.**
ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

Зам. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

Стройка : **"Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"**

Объект : **Дороги с благоустройством. 2 участок/ост**

Договор подряда (контракт) **Договор: №2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ № 92
за декабрь 2022 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №07-03-01 Земляные работы										
1	1	1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР=72%	м2 спланированной поверхности	6637,8	128,20	120,27	850 966	798 328	-	201 635,00	1 136 809,00	
						7,93	34,26	52 638,00	227 411	-	84 208,00		

Итого по смете **1 136 809**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 52 638
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 798 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 227 411
- накладные расходы, тенге 201 635
- сметная прибыль (8 %), тенге 84 208

Всего **1 136 809**

Временные здания и сооружения **0,90%** **10 231,28**

ИТОГО с временными			**1 147 040,28**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время		**1,70%**	**19 499,68**
			1 166 539,97
Налоги, сборы, объязательные платежи		**2%**	**23 330,80**
Итого с налогами			**1 189 870,77**
Итого в ценах 2022 г. (К=1,0)			**1 189 870,77**
понижающим коэфициентом		**0,98740**	**1 174 878,39**
НДС		**12%**	**140 985,41**
ИТОГО			**1 315 863,80**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010

Испонительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" _____ **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "VK ETNA" _____ **Алпысбаев К.К.**

ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837, приказ № 147 от 26.03.2021 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

Зам. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

Стройка : **"Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"**

Объект : **Дороги с благоустройством. 2 участок/ост**

Договор подряда (контракт) **Договор: №2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ № 93
за декабрь 2022 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №07-03-02 Дорожная одежда													
Раздел 1 Новая дорожная одежда тип1													
1	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /морозозащитный слой НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	8629,919	6 081,43	1 397,22	52 482 248	12 057 895	38 469 590	5 527 505,00	62 650 533,00	
						226,51	366,55	1 954 763,00	3 163 297	-	4 640 780,00		
2	2	412-102-0118	Перевозка С-4 строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 56 км	1 т·км	56921,204	45,00	-	2 561 454	-	-	-	2 766 370,00	
						-	-	-	-	-	204 916,00		
3	3	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	18468,2	2 467,83	230,59	45 576 378	4 258 582	40 657 558	1 482 560,00	50 823 653,00	
						35,75	38,58	660 238,00	712 503	-	3 764 715,00		

4	4	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108%	м2 покрытия	79120	269,47	0,02	21 320 466	1 582	21 070 447	268 312,00	23 315 880,00	
						3,14	-	248 437,00	-	-	1 727 102,00		
5	5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	18468,2	2 899,80	242,54	53 554 086	4 479 277	48 414 571	1 463 811,69	59 419 329,90	
						35,75	37,64	660 238,15	695 143	-	4 401 431,84		
6	6	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%	м2 покрытия	66008,73	328,17	0,02	21 662 085	1 320	21 453 497	223 848,81	23 636 808,43	
						3,14	0,00	207 267,41	0	-	1 750 874,70		

Итого по разделу 1 **222 612 574**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 730 944
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 798 656
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 570 943
- материалы, изделия и конструкции, тенге	170 065 663
- накладные расходы, тенге	8 966 037
перевозка грузов, тенге	2 561 454
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 489 820

Итого по смете **222 612 574**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 730 944
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 798 656
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 570 943
- материалы, изделия и конструкции, тенге	170 065 663
- накладные расходы, тенге	8 966 037
перевозка грузов, тенге	2 561 454
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 489 820

Всего				**222 612 574**
Временные здания и сооружения			**0,90%**	**2 003 513,17**
ИТОГО с временными				**224 616 087,49**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время			**1,70%**	**3 818 473,49**
				228 434 560,98
Налоги, сборы, объязательные платежи			**2%**	**4 568 691,22**
Итого с налогами				**233 003 252,20** ✓
Итого в ценах 2022 г. (К=1,0)				**233 003 252,20**
понижающим коэфициентом			**0,98740**	**230 067 411,26**
НДС			**12%**	**27 608 089,35**
ИТОГО				**257 675 500,60** ✓

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010

Испонительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" _____ **Даланбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "VK ETNA" _____ **Алтыбаев К.К.**

ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 147 от 26.03.2021 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

Зам. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

Стройка : **"Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"**

Объект : **Дороги с благоустройством. 2 участок/ост**

Договор подряда (контракт) **Договор: №2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ № 94
за декабрь 2022 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №07-03-03 Досыпка и укрепление обочин													
Раздел 1 Досыпка и укрепление обочин													
1	1	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	1 м3	21717,8305	1 739,00	-	37 767 307	-	37 767 307	-	40 788 692,00	
						-	-	-	-	-	3 021 385,00		
2	2	412-102-0118	Транспорт грунта с карьера "Кощи" самосвалами в населенных пунктах. Расстояние перевозки 39 км Коб =39	1 т·км	1651641,205	45,00	-	74 323 854	-	-	-	80 269 762,00	
						-	-	-	-	-	5 945 908,00		
3	3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	21471,49	39,61	-	850 486	-	744 417	248 279,00	1 186 666,00	
						4,94	11,12	106 069,00	238 763	-	87 901,00		

4	4	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	4246,26	326,84	-	1 387 848	-	1 323 517	313 374,00	1 837 320,00	
						15,15	87,35	64 331,00	370 911	-	136 098,00		
5	5	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км Коб =3	1 т·км	20382,048	96,00	-	1 956 677	-	-	-	2 113 211,00	
						-	-	-	-	-	156 534,00		
6	6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	4246,26	134,05	-	569 211	-	548 235	142 899,00	769 079,00	
						4,94	41,80	20 977,00	177 494	-	56 969,00		
7	7	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	23022,14	129,11	129,11	2 972 388	2 972 388	-	692 874,00	3 958 483,00	
						-	41,80	-	962 325	-	293 221,00		
8	8	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 НР=72%	м3 уплотненного грунта	115115	8,78	8,78	1 010 710	1 010 710	-	262 739,00	1 375 325,00	
						-	3,17	-	364 915	-	101 876,00		
9	9	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	23022,12	113,58	95,20	2 614 852	2 191 706	73 671	680 939,00	3 559 454,00	
						15,18	25,90	349 476,00	596 273	-	263 663,00		
10	10	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	53482	70,99	30,73	3 796 687	1 643 502	-	1 842 177,00	6 089 973,00	
						40,26	7,58	2 153 185,00	405 394	-	451 109,00		

Итого по разделу 1 **141 947 965**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 694 038
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 818 306
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 116 075
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 457 147
- накладные расходы, тенге	4 183 281
перевозка грузов, тенге	76 280 531
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 514 664

Раздел 2 Укрепление обочин

11	11	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебеночной смесью С-4 толщиной 11,14 см НР=108%	м2 покрытия обочин	28921,443	278,66	226,77	8 059 249	6 558 516	6 363	3 830 367,48	12 840 786,13
						51,67	70,96	1 494 371	2 052 266	-	951 169,34	
12	12	211-603-0103	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм/Щебеночно-оптимальная смесь С-4	1 м3	2858,2074	4 515,00	-	12 904 806	-	12 904 806	-	13 937 190,92
						-	-	-	-	-	1 032 384,51	
13	13	412-102-0118	Перевозка С-4 строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 56 км Коб =56	1 т·км	375064,83	45,00	-	16 877 917	-	-	-	18 228 150,74
						-	-	-	-	-	1 350 233,39	
14	14	1101-0102-0326	Погрузка материала от разборки с площадки /асфальтогранулянта/ НР=72%	м3 грунта	459,48792	246,48	234,35	113 255	107 681	285	25 775,07	150 152,02
						11,51	66,40	5 289	30 510	-	11 122,37	
15	15	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км Коб =3	1 т·км	2825,8507	96,00	-	271 282	-	-	-	292 984,20
						-	-	-	-	-	21 702,53	

Итого по разделу 2 **45 449 264**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 598 347
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 550 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 608 668
- материалы, изделия и конструкции, тенге 22 370 701
- накладные расходы, тенге 6 681 247
- перевозка грузов, тенге 29 713 121
- сметная прибыль (8 %), тенге 5 833 074

Итого по смете **187 397 229**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 292 385
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 19 368 322
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 724 743
- материалы, изделия и конструкции, тенге 62 827 848

- накладные расходы, тенге			10 864 528	
перевозка грузов, тенге			105 993 652	
- сметная прибыль (8 %), тенге			16 347 738	
Всего				**187 397 229**
Временные здания и сооружения			**0,90%**	**1 686 575,06**
ИТОГО с временными				**189 083 804,06**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время			**1,70%**	**3 214 424,67**
				192 298 228,73
Налоги, сборы, объязательные платежи			**2%**	**3 845 964,57**
Итого с налогами				**196 144 193,30**
Итого в ценах 2022 г. (К=1,0)				**196 144 193,30**
понижающим коэфициентом			**0,98740**	**193 672 776,50**
НДС			**12%**	**23 240 733,18**
ИТОГО				**216 913 509,68**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010

Испонительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" _____ **Дзданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "VK ETNA" _____ **Алпысбаев К.К.**

ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046839 приказ № 1471 от 26.03.2021 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

Зам. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

Стройка : **"Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"**

Объект : **Дороги с благоустройством. 2 участок/ост**

Договор подряда (контракт) **Договор: №2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ № 95
за декабрь 2022 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна производитель
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №07-03-09 Устройство тротуаров													
Раздел 2 Вертикальная планировка													
9	9	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	4904	326,84	311,07	1 602 823	1 525 487	3 040	361 915,00	2 121 917,00	
						15,15	87,35	74 296,00	428 364	-	157 179,00		
10	10	412-102-0106	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км Коб =6	1 т·км	48303,618	69,00	-	3 332 950	-	-	-	3 599 586,00	
						-	-	-	-	-	266 636,00		
11	11	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	3927,1232	134,05	129,11	526 431	507 031	-	132 159,00	711 277,00	
						4,94	41,80	19 400,00	164 154	-	52 687,00		
12	12	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	7488,281	144,69	144,69	1 083 479	1 083 479	-	252 541,00	1 442 902,00	

						-	46,84	-	350 751	-	106 882,00	
13	13	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	7488,281	9,63	9,63	72 112	72 112	-	18 762,00	98 144,00
						-	3,48	-	26 059	-	7 270,00	
14	14	1101-0102-0331	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ранее разрыхленного/ НР=72%	м3 грунта	5382,978	267,99	255,04	1 442 584	1 372 875	2 799	325 756,00	1 909 807,00
						12,43	71,62	66 910,00	385 529	-	141 467,00	
15	15	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км Коб =3	1 т·км	33105,312	96,00	-	3 178 110	-	-	-	3 432 359,00
						-	-	-	-	-	254 249,00	
16	16	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	5382,978	134,05	129,11	721 588	694 996	-	181 152,00	974 959,00
						4,94	41,80	26 592,00	225 008	-	72 219,00	
17	17	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	5382,978	129,11	129,11	694 996	694 996	-	162 006,00	925 562,00
						-	41,80	-	225 008	-	68 560,00	
18	18	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%:К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	м3 уплотненного грунта	5382,978	43,92	43,92	236 420	236 420	-	61 469,00	321 720,00
						-	15,86	-	85 374	-	23 831,00	
19	19	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	5382,978	49,85	34,46	268 341	185 497	1 130	101 933,00	399 896,00
						15,18	11,12	81 714,00	59 859	-	29 622,00	

Итого по разделу 2 **15 938 129**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	268 912
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 372 893
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 950 106
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 969
- накладные расходы, тенге	1 597 693
перевозка грузов, тенге	6 511 060

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 180 602	
Итого по смете	**15 938 129**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	268 912	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 372 893	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 950 106	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 969	
- накладные расходы, тенге	1 597 693	
перевозка грузов, тенге	6 511 060	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 180 602	

Всего			**15 938 129**
Временные здания и сооружения		**0,90%**	**143 443,16**
ИТОГО с временными			**16 081 572,16**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время		**1,70%**	**273 386,73**
			16 354 958,89
Налоги, сборы, объязательные платежи		**2%**	**327 099,18**
Итого с налогами			**16 682 058,07**
Итого в ценах 2022 г. (К=1,0)			**16 682 058,07**
понижающим коэфициентом		**0,98740**	**16 471 864,14**
НДС		**12%**	**1 976 623,70**
ИТОГО			**18 448 487,83**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010

Испонительный директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" _____ **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "VK ETNA" _____ **Алыбаев К.К.**
ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837, приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

Зам. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**