Акай
по сёла

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Кармакшинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 80В** — **050140002573**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "AKBARS STROY Ltd",г. Алматы, ул. Чайкиной, д. 1/1, офис 32** — **060240011697**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Доп.соглашение №43/02 от 13.12.2022 г. к Договору №43 от 25.07.2022 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 42 | 14.12.2022 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области | | | услуга | 1 | 198 393 207,00 | 198 393 207,00 | 21 256 415,04 |
| | | | | Итого | 1 | x | 198 393 207,00 | 21 256 415,04 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Хамитов А.С. Принял (Заказчик) _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2022

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"**

**Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

**и его адрес: - пос.Торетам,ауыльный округ Акай**

## СПРАВКА № 3

### о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2022 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован. | код | наименование | код |
| | | 43 | 25.07.2022г. | | 036-055-431 | ТОО "AKBARS STROY Ltd" | |
| | | доп 43/01 | 01.09.2022г. | | | | |
| | | доп 43/02 | 29.11.2022г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| всего по стройке | **550 358 314,00** | | | | | | | | 58 966 962,21 | |
| Акт №9 №6-8-2 Подземный газопровод высокого давления 1категории. Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 1категории | | 3 216 222,32 | | | | | | | 385946,68 | 3 602 169,00 |
| Акт №10 №6-7-1 Надземный газопровод среднего давления. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления | | 19 905 680,36 | | | | | | | 2388681,64 | 22 294 362,00 |
| Акт №11 №6-7-2 Подземный газопровод среднего давления. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления | | 26 967 257,14 | | | | | | | 3236070,86 | 30 203 328,00 |
| Акт №12 №6-1-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-1 | | 371 911,61 | | | | | | | 44629,39 | 416 541,00 |
| Акт №13 №6-1-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-1 | | 10 484 436,61 | | | | | | | 1258132,39 | 11 742 569,00 |
| Акт №14 №6-2-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-2 | | 2 360 018,75 | | | | | | | 283202,25 | 2 643 221,00 |
| Акт №15 №6-2-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-2 | | 2 821 621,43 | | | | | | | 338594,57 | 3 160 216,00 |
| Акт №16 №6-3-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-3 | | 375 396,43 | | | | | | | 45047,57 | 420 444,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акт №17 №6-3-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-3 | | 7 977 381,25 | | | | | | | 957285,75 | 8 934 667,00 |
| Акт №18 №6-4-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-4 | | 2 345 958,93 | | | | | | | 281515,07 | 2 627 474,00 |
| Акт №19 №6-4-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-4 | | 30 551 014,29 | | | | | | | 3666121,71 | 34 217 136,00 |
| Акт №20 №6-5-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-5 | | 2 303 271,43 | | | | | | | 276392,57 | 2 579 664,00 |
| Акт №21 №6-5-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-5 | | 22 351 248,21 | | | | | | | 2682149,79 | 25 033 398,00 |
| Акт №22 №6-6-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-6 | | 1 697 238,39 | | | | | | | 203668,61 | 1 900 907,00 |
| Акт №23 №6-6-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-6 | | 22 496 844,64 | | | | | | | 2699621,36 | 25 196 466,00 |
| Акт №24 №2-1-1 Опоры под газопровод. Общестроительные работы | | 20 911 290,18 | | | | | | | 2509354,82 | 23 420 645,00 |
| **За отчетный период** | **198 393 207,00** | **177 136 791,96** | | | | | | | **21 256 415,04** | **198 393 207,00** |
| **Удержание суммы аванса 30%** | **59 517 962,10** | | | | | | | | | |
| **К оплате** | **138 875 244,90** | | | | | | | | **14 879 490,53** | **138 875 244,90** |

**Заказчик:**
**КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"**
БИН 050140002573
**Руководитель** _____ **Ефенов Р.С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
БИН: 060240011697

**Директор** _____ **Хамитов А.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Altimus LTD»**
БИН/ИИН: 070140005115

**Эксперт технического надзора** _____ **Кадриаулы С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ДосСтройПроект"**
БИН/ИИН: 110440011309

**Эксперт авторского надзора** _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/01 от 01 сентября 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/02 от 29 ноября 2022г.**

# Акт выполненных работ №10

**за ноябрь 2022 (месяц, год) на №6-7-1 Надземный газопровод среднего давления. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 2 Устройство ГРПШ-13,-2Н-У1-СГ-ЭК -6шт.** | | | | | | | | | | |
| 13 | 5900-0001-0000 (пл)ТОО Qazaq Sauda Qyzmeti п.50 | **Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2Н-У1-СГ-ЭК с основной и резервной линией редуцирования РДГ-50Н с узлом коммерческого учета газа Rabo G250 DN100 (1:250) с электронным коллектором ЕК-280 с обогревом от ОГШН** | | | | | | | | | |
| | | | к-т | 3 | 3487786 | | 10463358 | | – | – | 10463358 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5900-0002-0000 (пл)ТОО Qazaq Sauda Qyzmeti п.51 | **Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2Н-У1-СГ-ЭК с основной и резервной линией редуцирования РДГ-50Н с узлом коммерческого учета газа Rabo G160 DN80 (1:250) с электронным коллектором ЕК-280 с обогревом от ОГШН** | | | | | | |
| | | **к-т** | **2** | 3207679 | 6415358 | – | – | 6415358 |
| | | | | – | – | – | – | |
| 15 | 5900-0003-0000 (пл)ТОО Qazaq Sauda Qyzmeti п.52 | **Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2Н-У1-СГ-ЭК с основной и резервной линией редуцирования РДГ-50Н с узлом коммерческого учета газа Rabo G100 DN80 (1:250) с электронным коллектором ЕК-280 с обогревом от ОГШН** | | | | | | |
| | | **к-т** | **1** | 3026964 | 3026964 | – | – | 3026964 |
| | | | | – | – | – | – | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2** | **19 905 680** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | |
| - оборудование, тенге | 19 905 680 |
| - накладные расходы, тенге | |
| в т.ч. зарплата, тенге | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | |
| **Итого по смете** | **19 905 680** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | |
| - оборудование, тенге | 19 905 680 |
| - накладные расходы, тенге | |

в т.ч. зарплата, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге

| № п/п | № объекта и расчетов | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | тенге | - | 19 905 680 | | 19 905 680 | | | |
| | | Временные здания и сооружения-2,3% | Тенге | - | | | - | | | |
| | | Итого: | Тенге | - | 19 905 680 | | 19 905 680 | | | |
| | | Зимнее удорожание-2,07% | Тенге | - | | | - | | | |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) | Тенге | | | | - | | | |
| | | Итого | Тенге | - | 19 905 680 | - | 19 905 680 | | | |
| | | Налоги обязательные платеж | Тенге | | | | - | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%): | Тенге | | | | 19 905 680 | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 2 388 682 | | | |
| | | ВСЕГО: | Тенге | | | | 22 294 362 | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"**
БИН 050140002573
**Руководитель** _____ **Ефенов Р.С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
БИН: 060240011697
**Директор** _____ **Хамитов А.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Altimus LTD»**
БИН/ИИН: 070140005115
**Эксперт технического надзора** _____ **Кадрияулы С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ДосСтройПроект"**
БИН/ИИН: 110440011309
**Эксперт авторского надзора** _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/01 от 01 сентября 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/02 от 29 ноября 2022г.**

# Акт выполненных работ №9

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **№6-8-2 Подземный газопровод высокого давления 1категории. Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 1категории**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 2 Газопровод (сталь)** | | | | | | | | | | |
| **8** | **2301-0201-0221** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (с К=1,004)** | **м** | **452** | 6186 | | 2796072 | | 2796072 | – | 3019758 |
| | | | | | – | | – | | – | 223686 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2** | **3 019 758** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 796 072 |
| - накладные расходы, тенге | |
| в т.ч. зарплата, тенге | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 223 686 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **3 019 758** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 796 072 |
| - накладные расходы, тенге | |
| в т.ч. зарплата, тенге | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 223 686 |

| № п/п | № объекта и расчетов | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | тенге | 3 019 758 | - | | 3 019 758 | | | |
| | | Временные здания и сооружения-2,3% | Тенге | 69 454 | | | 69 454 | | | |
| | | Итого: | Тенге | 3 089 212 | - | | 3 089 212 | | | |
| | | Зимнее удорожание-2,07% | Тенге | 63 947 | | | 63 947 | | | |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) | Тенге | | | | - | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | Тенге | 3 153 159 | - | - | 3 153 159 | | | | |
| | | Налоги обязательные платеж | Тенге | | | | 63 063 | | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%): | Тенге | | | | 3 216 222 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 385 947 | | | | |
| | | ВСЕГО: | Тенге | | | | 3 602 169 | | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"**
БИН 050140002573
**Руководитель** _____ **Ефенов Р.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Altimus LTD»**
БИН/ИИН: 070140005115
**Эксперт технического надзора** _____ **Кадриялы С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
БИН: 060240011697
**Директор** _____ **Хамитов А.С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ДосСтройПроект"**
БИН/ИИН: 110440011309
**Эксперт авторского надзора** _____ **Нурмаханов Д.К.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Кызылординская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/01 от 01 сентября 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/02 от 29 ноября 2022г.**

# Акт выполненных работ №11

**за ноябрь 2022 (месяц, год) на №6-7-2 Подземный газопровод среднего давления. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0314 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(шир. тран.1,1м х глуб.1,1м х протяж.2200м) НР = 72 %** | | | | | | | | | |
| | | | **м3 грунта** | **2662** | 204,09 | 193,43 | 543288 | 514911 | – | 111050 | 706685 |
| | | | | | 10,66 | 47,28 | 28377 | 125859 | – | 52347 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (шир.1,1м х толщ.0,2м х протяж.2200м) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; | м3 грунта | 484 | 1977,36 | – | 957042 | – | – | 689070 | 1777802 |
| | | | | 1977,36 | – | 957042 | – | – | 131689 | |
| 3 1101-0205-0208 | Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 % | м3 грунта | 106 | 3167,2 | – | 335723 | – | – | 241721 | 623639 |
| | | | | 3167,2 | – | 335723 | – | – | 46196 | |
| 4 1101-0104-0402 | Траншеи. Подсыпка мягким грунтом толщ.10см. и Засыпка -мягким грунтом толщ.20см. НР = 72 % | м3 грунта | 528 | 34,93 | 34,93 | 18443 | 18443 | – | 4847 | 25153 |
| | | | | – | 12,75 | – | 6732 | – | 1863 | |
| 5 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (разраб. грунта минус вытесненный грунт) НР = 72 % | м3 грунта | 2556 | 34,93 | 34,93 | 89281 | 89281 | – | 23464 | 121765 |
| | | | | – | 12,75 | – | 32589 | – | 9020 | |
| 6 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 2556 | 159,33 | 75,52 | 407247 | 193029 | – | 218207 | 675491 |
| | | | | 83,81 | 34,76 | 214218 | 88847 | – | 50036 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **3 930 534** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 535 361 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 815 664 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 254 027 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 1 288 359 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 115 952 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 291 151 | | | | |
| **Раздел 2 Газопровод (полиэтилен)** | | | | | | | | | | |
| **7 1122-0501-0105** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %** | **км трубопровода** | **2,2** | 462037,52 | 150008,08 | 1016483 | 330018 | 13736 | 760429 | 1919065 |
| | | | | 305786 | 43355,12 | 672729 | 95381 | – | 142153 | |
| **8 2301-0502-0611** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)** | **м** | **2222** | 3491 | | 7757002 | | 7757002 | – | 8377562 |
| | | | | – | | – | | – | 620560 | |
| **9 2301-0502-0611** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)** | **м** | **7** | 3491 | | 24437 | | 24437 | – | 26392 |
| | | | | – | | – | | – | 1955 | |
| **14 1310-0904-0101** | **Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;** | **км кабеля** | **2,2** | 28204,84 | 19378,54 | 62051 | 42633 | – | 17668 | 86096 |
| | | | | 8826,3 | 4339,13 | 19418 | 9546 | – | 6377 | |
| **15 2113-0809-1603** | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2** | **м** | **2200** | 15 | | 33000 | | 33000 | – | 35640 |
| | | | | – | | – | | – | 2640 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 1308-0201-0201 | Медный провод . Монтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; | м кабеля | 2200 | 90,04 | 46,35 | 198088 | 101970 | – | 92110 | 313413 |
| | | | | 43,69 | 14,46 | 96118 | 31812 | – | 23216 | |
| 17 2306-1601-0501 | Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2 | 1000 м | 2,2 | 53081 | | 116778 | | 116778 | – | 126120 |
| | | | | – | | – | | – | 9342 | |
| 18 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы и переходники. Установка НР = 99 % | шт. | 24 | 1421,33 | 917,49 | 34112 | 22020 | – | 17937 | 56213 |
| | | | | 503,84 | 251,09 | 12092 | 6026 | – | 4164 | |
| 19 2900-0002-0000 (пл) ТОО Polimod п.6 | Отвод ПЭ 90° Ду 160мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 18 | 5683 | | 102294 | | 102294 | – | 110478 |
| | | | | – | | – | | – | 8184 | |
| 20 2900-0009-0000 (пл)ТОО Polimod п.37 | Переходник ПЭ-сталь Ду 160-159мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 6 | 13524 | | 81144 | | 81144 | – | 87636 |
| | | | | – | | – | | – | 6492 | |
| 21 1122-0801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 % | шт. | 5 | 2094,58 | 1350,99 | 10473 | 6755 | – | 5512 | 17263 |
| | | | | 743,59 | 369,87 | 3718 | 1849 | – | 1279 | |
| 22 2900-0010-0000 (пл)ТОО Polimod п.14 | Тройник ПЭ Ду160-160-160мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт. | 5 | 8288 | | 41440 | | 41440 | – | 44755 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 3315 | |
| 23 1122-0801-0203 | Фасонные части полиэтиленовые:муфты . Установка НР = 99 % | шт. | 51 | 2838,22 | 1830,54 | 144749 | 93358 | – | 76154 | 238575 |
| | | | | 1007,68 | 500,61 | 51392 | 25531 | – | 17672 | |
| 24 2900-0024-0000 (пл)ТОО Polimod п.41 | Муфта ПЭ Ду 160 мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 51 | 10217 | | 521067 | | 521067 | – | 562752 |
| | | | | – | | – | | – | 41685 | |
| 25 1122-0501-0107 | Футляры дл.60,0м.-1шт. дл.36,0м.-1шт. дл.29,0м.-1шт. дл.10,0м.-5шт. дл.9,0м.-3шт. дл.8,0м.-1шт. дл.6,0м.-3шт. дл.5,0м.-4шт. дл.4,0м.-14шт.Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,304 | 583628,96 | 216405,78 | 177423 | 65787 | 236 | 129627 | 331614 |
| | | | | 366448 | 64262,64 | 111400 | 19536 | – | 24564 | |
| 26 2301-0502-0821 | Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с к=1,01) | м | 307 | 12588 | | 3864516 | | 3864516 | – | 4173677 |
| | | | | – | | – | | – | 309161 | |
| 27 1122-1401-0401 | Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % | футляр | 33 | 31535,32 | 3218,13 | 1040666 | 106198 | 619382 | 314098 | 1463144 |
| | | | | 9548,05 | 66,2 | 315086 | 2185 | – | 108381 | |
| | Итого по разделу 2 | | | | | 17 970 396 | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 281 953 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 768 738 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 191 866 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 13 175 031 |
| - накладные расходы, тенге | 1 413 534 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 127 218 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 331 140 |

**Раздел 3 Контрольная трубка -13шт.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1124-0207-0201 | **Трубка контрольная. Устройство НР = 99 % К=13,000;** | **шт.** | **13** | 6176,59 | 2129,94 | 80296 | 27689 | 6942 | 55212 | 146349 |
| | | | | | 3512,68 | 777,27 | 45665 | 10105 | – | 10841 | |
| 29 | 2301-0502-0804 | **Контрольная трубка дл.2,0м - 13шт.-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=13,000;** | **м** | **26** | 221 | | 5746 | | 5746 | – | 6206 |
| | | | | | – | | – | | – | 460 | |
| 30 | 1122-0801-0203 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы,муфты,переходы,переходники и кран шаровый. Установка НР = 99 % К=13,000;** | **шт.** | **78** | 2838,22 | 1830,54 | 221381 | 142782 | – | 116471 | 364880 |
| | | | | | 1007,68 | 500,61 | 78599 | 39048 | – | 27028 | |
| 31 | 2900-0001-0000 (пл) ТОО Polimod п.22 | **Патрубок-накладка Ду 250-63мм ГОСТ Р 52779-2007 К=13,000;** | **шт** | **13** | 38437 | | 499681 | | 499681 | – | 539655 |
| | | | | | – | | – | | – | 39974 | |
| 32 | 2900-0002-0000 (пл)ТОО Polimod п.44 | **Муфта ПЭ Ду 63мм ГОСТ Р 52779-2007 К=13,000;** | **шт** | **13** | 2332 | | 30316 | | 30316 | – | 32741 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 2425 | |
| 33 | 2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45 | Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007 К=13,000; | шт | 13 | 1486 | | 19318 | | 19318 | – | 20863 |
| | | | | | – | | – | | – | 1545 | |
| 34 | 2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36 | Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007 К=13,000; | шт | 13 | 332 | | 4316 | | 4316 | – | 4661 |
| | | | | | – | | – | | – | 345 | |
| 35 | 2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39 | Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007 К=13,000; | шт | 13 | 1627 | | 21151 | | 21151 | – | 22843 |
| | | | | | – | | – | | – | 1692 | |
| 36 | 2304-0904-2756 | Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005 К=13,000; | шт. | 13 | 8305 | | 107965 | | 107965 | – | 116602 |
| | | | | | – | | – | | – | 8637 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **1 254 800** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 124 264 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 170 471 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 49 153 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 695 435 |
| - накладные расходы, тенге | 171 683 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 15 451 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 92 947 |

**Раздел 4 Ковер для контрольной трубки -13шт. (ТХ-ГСН лист 19)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=13,000; | м3 | 4,68 | 50959,04 | 1092,54 | 238488 | 5113 | 227518 | 6352 | 264427 |
| | | | | | 1251,45 | 240,04 | 5857 | 1123 | – | 19587 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 1111-0101-1303 | Подготовка из щебня с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=13,000; | м2 покрытия | 1,56 | 935,99 | 150,48 | 1460 | 235 | 801 | 473 | 2088 |
| | | | | 271,94 | 50,61 | 424 | 79 | – | 155 | |
| 39 2113-0104-0503 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200 К=13,000; | т | 0,195 | 164031 | | 31986 | | 31986 | – | 34545 |
| | | | | – | | – | | – | 2559 | |
| 40 1109-0701-0115 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку.). Сборка НР = 69 % К=13,000; | т конструкций | 0,36946 | 300629,21 | 91172,68 | 111070 | 33685 | 3497 | 54231 | 178525 |
| | | | | 199992 | 12737,18 | 73889 | 4706 | – | 13224 | |
| 41 2301-0201-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=13,000; | м | 13 | 4238 | | 55094 | | 55094 | – | 59502 |
| | | | | – | | – | | – | 4408 | |
| 42 2306-1710-2567 | Скоба с резьбой М-10 К=13,000; | шт. | 26 | 390 | | 10140 | | 10140 | – | 10951 |
| | | | | – | | – | | – | 811 | |
| 43 2105-0103-0112 | Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 К=13,000; | т | 0,0221 | 1415859 | | 31290 | | 31290 | – | 33793 |
| | | | | – | | – | | – | 2503 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **44** | **2105-0301-3002** | **Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=13,000;** | | | | | | |
| | | т | **0,02561** | 238587 | 6110 | 6110 | – | 6599 |
| | | | | – | – | – | 489 | |
| **45** | **2105-0103-0114** | **Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 К=13,000;** | | | | | | |
| | | т | **0,0273** | 1415859 | 38653 | 38653 | – | 41745 |
| | | | | – | – | – | 3092 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 4** | **632 175** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 80 170 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 39 033 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 5 908 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 405 089 |
| - накладные расходы, тенге | 61 056 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 5 495 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 46 828 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **23 787 906** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 021 747 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 793 906 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 500 954 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 14 275 555 |
| - накладные расходы, тенге | 2 934 632 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 264 117 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 762 066 |

| № п/п | № объекта и расчетов | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | тенге | 23 787 906 | - | | 23 787 906 | | | |
| | | Временные здания и сооружения-2,3% | Тенге | 547 122 | | | 547 122 | | | |
| | | Итого: | Тенге | 24 335 027 | - | | 24 335 027 | | | |
| | | Зимнее удорожание-2,07% | Тенге | 503 735 | | | 503 735 | | | |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) | Тенге | | | 1 631 719 | 1 631 719 | | | |
| | | Итого | Тенге | 24 838 762 | - | 1 631 719 | 26 470 481 | | | |
| | | Налоги обязательные платеж | Тенге | | | | 496 775 | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%): | Тенге | | | | 26 967 257 | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 3 236 071 | | | |
| | | ВСЕГО: | Тенге | | | | 30 203 328 | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"**
БИН 050140002573
**Руководитель** _____ **Ефенов Р.С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
БИН: 060240011697
**Директор** _____ **Хамитов А.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Altimus LTD»**
БИН/ИИН: 070140005115
**Эксперт технического надзора** _____ **Кадрияулы С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ДосСтройПроект"**
БИН/ИИН: 110440011309
**Эксперт авторского надзора** _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приложение 2 к НДОССС в РК

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/01 от 01 сентября 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/02 от 29 ноября 2022г.**

# Акт выполненных работ №12

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на №6-1-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-1**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Строительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1122-0901-0204 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %** | **задвижка или клапан** | 1 | 8062,3 | 2652,8 | 8062 | 2653 | 569 | 5594 | 14749 |
| | | | | | 4840,58 | 809,39 | 4841 | 809 | – | 1093 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2304-0201-1505 | **Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86** | **шт.** | **1** | 188534 | | 188534 | | 188534 | – | 203617 |
| | | | | | – | | – | | – | 15083 | |
| 3 | 2302-0103-0313 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015** | **шт.** | **2** | 7573 | | 15146 | | 15146 | – | 16358 |
| | | | | | – | | – | | – | 1212 | |
| 4 | 1122-0301-0106 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (по опорам) НР = 99 %** | **км трубопровода** | **0,003** | 1121767,07 | 520853,93 | 3365 | 1563 | 165 | 2121 | 5925 |
| | | | | | 545952 | 167881,53 | 1638 | 504 | – | 439 | |
| 5 | 2301-0201-0231 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004** | **м** | **3,012** | 8148 | | 24542 | | 24542 | – | 26505 |
| | | | | | – | | – | | – | 1963 | |
| 6 | 1122-0801-0105 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %** | **т фасонных частей** | **0,015** | 1024131,42 | 510723,98 | 15362 | 7661 | 281 | 9553 | 26908 |
| | | | | | 494691,4 | 148617,58 | 7420 | 2229 | – | 1993 | |
| 7 | 2302-0101-0259 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **1** | 10463 | | 10463 | | 10463 | – | 11300 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 837 | |
| 8 1122-0301-0108 | Футляр для выхода из земли дл.0,8м. -Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,0008 | 1506302,53 | 696106,19 | 1205 | 557 | 63 | 758 | 2120 |
| | | | | 731808 | 226111,75 | 585 | 181 | – | 157 | |
| 9 2301-0201-0245 | Футляр для выхода из земли -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 с К=1,004 | м | 0,8032 | 19681 | | 15808 | | 15808 | – | 17073 |
| | | | | – | | – | | – | 1265 | |
| 10 1122-0601-0308 | Футляр дл.0,8м.- Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,0008 | 4414545,91 | 306051,06 | 3532 | 245 | 2921 | 405 | 4252 |
| | | | | 457674 | 53301,77 | 366 | 43 | – | 315 | |
| 11 1116-1201-0103 | Сальники. Заделка концов футлярв НР = 98 % | сальник | 1 | 3663,17 | – | 3663 | – | – | 3590 | 7833 |
| | | | | 3663,17 | – | 3663 | – | – | 580 | |
| 12 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,001 | 1863667 | | 1864 | | 1864 | – | 2013 |
| | | | | – | | – | | – | 149 | |
| 13 1113-0301-0406 | Поверхности металлические (трубы и отводы). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 1,88 | 89,49 | 2,4 | 168 | 5 | 80 | 57 | 243 |
| | | | | 44,34 | 0,26 | 83 | – | – | 18 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 1113-0301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные (трубы и отводы). Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;** | | | | | | | | | |
| | | м2 | 3,76 | 81,25 | 1,7 | 306 | 6 | 202 | 68 | 404 |
| | | | | 25,92 | 0,26 | 97 | 1 | – | 30 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **339 300** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 18 693 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 12 690 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3 767 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 260 638 |
| - накладные расходы, тенге | 22 146 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 1 993 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 25 134 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **339 300** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 18 693 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 12 690 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3 767 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 260 638 |
| - накладные расходы, тенге | 22 146 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 1 993 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 25 134 |

| № п/п | № объекта и расчетов | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | тенге | 339 300 | - | | 339 300 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения-2,3% | Тенге | 7 804 | | | 7 804 | | | |
| | | Итого: | Тенге | 347 104 | - | | 347 104 | | | |
| | | Зимнее удорожание-2,07% | Тенге | 7 185 | | | 7 185 | | | |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) | Тенге | | | 10 537 | 10 537 | | | |
| | | Итого | Тенге | 354 289 | - | 10 537 | 364 826 | | | |
| | | Налоги обязательные платеж | Тенге | | | | 7 086 | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%): | Тенге | | | | 371 912 | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 44 629 | | | |
| | | ВСЕГО: | Тенге | | | | 416 541 | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"**
БИН 050140002573
**Руководитель** _____ **Ефенов Р.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Altimus LTD»**
БИН/ИИН: 070140005115
**Эксперт технического надзора** _____ **Кадрияулы С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
БИН: 060240011697
**Директор** _____ **Хамитов А.С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ДосСтройПроект"**
БИН/ИИН: 110440011309
**Эксперт авторского надзора** _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приложение 2 к НДОССС в РК

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/01 от 01 сентября 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/02 от 29 ноября 2022г.**

# Акт выполненных работ №13

**за ноябрь 2022 (месяц, год) на №6-1-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-1**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 3 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| **15** | **1101-0101-0314** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (шир.транш.1,1м х глубину 1,1м х протяж.11300м) НР = 72 %** | **м3 грунта** | **423,5** | 204,09 | 193,43 | 86432 | 81918 | – | 17667 | 112427 |
| | | | | | 10,66 | 47,28 | 4515 | 20023 | – | 8328 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (шир.транш1,1 х толщ. зачистки 0,2м х протяж11300м) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 77 | 1977,36 | – | 152257 | – | – | 109625 | 282832 |
| | | | | 1977,36 | – | 152257 | – | – | 20951 | |
| 17 1101-0205-0208 | Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб (4% от разработки грунта) НР = 72 % | м3 грунта | 17 | 3167,2 | – | 53842 | – | – | 38767 | 100018 |
| | | | | 3167,2 | – | 53842 | – | – | 7409 | |
| 18 1101-0104-0402 | Траншеи. Подсыпка мягким грунтом толщ.10см. и Засыпка - мягким грунтом толщ.20см. НР = 72 % | м3 грунта | 33 | 34,93 | 34,93 | 1153 | 1153 | – | 303 | 1572 |
| | | | | – | 12,75 | – | 421 | – | 116 | |
| 19 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (разраб.грунта 13673м3 минус вытесненный грунт 113м3=13660м3) НР = 72 % | м3 грунта | 530 | 34,93 | 34,93 | 18513 | 18513 | – | 4865 | 25249 |
| | | | | – | 12,75 | – | 6757,5 | – | 1870 | |
| 20 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 530 | 159,33 | 75,52 | 84445 | 40026 | – | 45246 | 140067 |
| | | | | 83,81 | 34,76 | 44419 | 18423 | – | 10375 | |

**Итого по разделу 3** **662 164**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 255 033

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 141 609 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 45 624 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 216 473 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 19 483 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 49 049 | | | | |
| | **Раздел 4 Газопровод (полиэтилен)** | | | | | | | | | |
| **21** | **1122-0501-0106** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %** | **км трубопровода** | **0,35** | 547066,69 | 192223,51 | 191473 | 67278 | 271 | 142277 | 360450 |
| | | | | | 354068 | 56543,94 | 123924 | 19790 | – | 26700 | |
| **22** | **2301-0502-0614** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)** | **м** | **354** | 6916 | | 2448264 | | 2448264 | – | 2644125 |
| | | | | | – | | – | | – | 195861 | |
| **23** | **2301-0502-0614** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)** | **м** | **1** | 6916 | | 6916 | | 6916 | – | 7469 |
| | | | | | – | | – | | – | 553 | |
| **56** | **1310-0904-0101** | **Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;** | **км кабеля** | **0,35** | 28204,84 | 19378,54 | 9872 | 6782 | – | 2811 | 13697 |
| | | | | | 8826,3 | 4339,13 | 3089 | 1519 | – | 1015 | |
| **57** | **2113-0809-1603** | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2** | **м** | **350** | 15 | | 5250 | | 5250 | – | 5670 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 420 | |
| 58 1308-0201-0201 | Медный провод . Монтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; | м кабеля | 350 | 90,04 | 46,35 | 31514 | 16223 | – | 14654 | 49861 |
| | | | | 43,69 | 14,46 | 15292 | 5061 | – | 3693 | |
| 59 2306-1601-0501 | Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2 | 1000 м | 0,35 | 53081 | | 18578 | | 18578 | – | 20065 |
| | | | | – | | – | | – | 1486 | |
| 60 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, переходники. Установка НР = 99 % | шт. | 172 | 1421,33 | 917,49 | 244469 | 157808 | – | 128549 | 402860 |
| | | | | 503,84 | 251,09 | 86660 | 43187 | – | 29841 | |
| 69 1122-0801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники и патрубки. Установка НР = 99 % | шт. | 156 | 2094,58 | 1350,99 | 326754 | 210754 | – | 171963 | 538615 |
| | | | | 743,59 | 369,87 | 116000 | 57700 | – | 39897 | |
| 82 1122-0801-0203 | Фасонные части полиэтиленовые:муфты и заглушки. Установка НР = 99 % | шт. | 3 | 2838,22 | 1830,54 | 8515 | 5492 | – | 4480 | 14034 |
| | | | | 1007,68 | 500,61 | 3023 | 1502 | – | 1040 | |
| 91 1122-0501-0107 | Футляры дл.18,0м-2шт. дл11,0м.-1шт.дл.10,0м-1шт. дл.8,0м-1шт. дл4,0м.-8шт.Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,097 | 601287,96 | 218960,78 | 58325 | 21239 | 1540 | 41361 | 107661 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 366448 | 64262,64 | 35545 | 6233 | – | 7975 | |
| 92 2301-0502-0821 | **Футляры-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,01** | м | 98 | 12588 | | 1233624 | | 1233624 | – | 1332314 |
| | | | | – | | – | | – | 98690 | |
| 97 1116-1201-0103 | **Сальники. Заделка концов футляров диаметром труб до 300 мм НР = 98 %** | сальник | 13 | 7427,07 | – | 96552 | – | 48931 | 46669 | 154678 |
| | | | | 3663,17 | – | 47621 | – | – | 11458 | |
| | **Итого по разделу 4** | | | | | **5 651 499** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 431 155 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 485 577 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 134 993 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 763 375 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 552 763 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 49 749 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 418 630 | | | | |

**Раздел 5 Контрольная трубка -20шт.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 1124-0207-0201 | **Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %** | шт. | 20 | 6176,59 | 2129,94 | 123532 | 42599 | 10679 | 84941 | 225151 |
| | | | | 3512,68 | 777,27 | 70254 | 15545 | – | 16678 | |
| 99 2301-0502-0804 | **Контрольная трубка-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | м | 40 | 221 | | 8840 | | 8840 | – | 9547 |
| | | | | – | | – | | – | 707 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1122-0801-0203 | Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка,муфты,переходы,переходники и кран шаровый. Установка НР = 99 % | шт. | 120 | 2838,22 | 1830,54 | 340586 | 219665 | – | 179185 | 561353 |
| | | | | | 1007,68 | 500,61 | 120922 | 60073 | – | 41582 | |
| 101 | 2900-0001-0000 (пл)ТОО Polimod п.22 | Патрубок-накладка Ду 250-63мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 20 | 38437 | | 768740 | | 768740 | – | 830239 |
| | | | | | – | | – | | – | 61499 | |
| 102 | 2900-0002-0000 (пл)ТОО Polimod п.44 | Муфта ПЭ Ду 63мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 20 | 2332 | | 46640 | | 46640 | – | 50371 |
| | | | | | – | | – | | – | 3731 | |
| 103 | 2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45 | Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 20 | 1486 | | 29720 | | 29720 | – | 32098 |
| | | | | | – | | – | | – | 2378 | |
| 104 | 2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36 | Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 20 | 332 | | 6640 | | 6640 | – | 7171 |
| | | | | | – | | – | | – | 531 | |
| 105 | 2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39 | Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 20 | 1627 | | 32540 | | 32540 | – | 35143 |
| | | | | | – | | – | | – | 2603 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 2304-0904-2756 | **Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **20** | 8305 | | 166100 | | 166100 | – | 179388 |
| | | | | | – | | – | | – | 13288 | |

**Итого по разделу 5** **1 930 461**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 191 175
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 262 264
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 75 619
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 069 899
- накладные расходы, тенге 264 126
  - в т.ч. зарплата, тенге 23 771
- сметная прибыль (8 %), тенге 142 997

**Раздел 6 Ковер для контрольной трубки -20шт. (ТХ-ГСН лист 19)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1106-0101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=20,000;** | **м3** | **7,2** | 50959,04 | 1092,54 | 366905 | 7866 | 350028 | 9772 | 406812 |
| | | | | | 1251,45 | 240,04 | 9010 | 1728 | – | 30134 | |
| 108 | 1111-0101-1303 | **Подготовка из щебня с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=20,000;** | **м2 покрытия** | **24** | 935,99 | 150,48 | 22464 | 3612 | 12326 | 7277 | 32120 |
| | | | | | 271,94 | 50,61 | 6527 | 1215 | – | 2379 | |
| 109 | 2113-0104-0503 | **Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200 К=20,000;** | **т** | **0,3** | 164031 | | 49209 | | 49209 | – | 53146 |
| | | | | | – | | – | | – | 3937 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 1109-0701-0115 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку-20шт.). Сборка НР = 69 % К=20,000; | т конструкций | 0,5684 | 300629,21 | 91172,68 | 170878 | 51823 | 5380 | 83432 | 274654 |
| | | | | 199992 | 12737,18 | 113675 | 7240 | – | 20345 | |
| 111 2301-0201-0221 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=20,000; | м | 20 | 6186 | | 123720 | | 123720 | – | 133618 |
| | | | | – | | – | | – | 9898 | |
| 112 2306-1710-2567 | Скоба с резьбой М-10 К=20,000; | шт. | 40 | 390 | | 15600 | | 15600 | – | 16848 |
| | | | | – | | – | | – | 1248 | |
| 113 2105-0103-0112 | Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 К=20,000; | т | 0,034 | 1415859 | | 48139 | | 48139 | – | 51990 |
| | | | | – | | – | | – | 3851 | |
| 114 2105-0301-3002 | Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000; | т | 0,0394 | 238587 | | 9400 | | 9400 | – | 10152 |
| | | | | – | | – | | – | 752 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 2105-0103-0114 | Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 К=20,000; | т | 0,042 | 1415859 | 59466 | 59466 | – | 64223 |
| | | | | – | – | – | 4757 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 6** | **1 043 563** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 129 212 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 63 300 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 10 183 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 673 269 |
| - накладные расходы, тенге | 100 481 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 9 043 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 77 301 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **9 287 687** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 006 575 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 952 750 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 266 418 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 5 506 543 |
| - накладные расходы, тенге | 1 133 843 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 102 046 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 687 977 |

| № п/п | № объекта и расчетов | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | тенге | 9 287 687 | - | | 9 287 687 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения-2,3% | Тенге | 213 617 | | | 213 617 | | | |
| | | Итого: | Тенге | 9 501 304 | - | | 9 501 304 | | | |
| | | Зимнее удорожание-2,07% | Тенге | 196 677 | | | 196 677 | | | |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) | Тенге | | | 592 496 | 592 496 | | | |
| | | Итого | Тенге | 9 697 981 | - | 592 496 | 10 290 477 | | | |
| | | Налоги обязательные платежи- | Тенге | | | | 193 960 | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%): | Тенге | | | | 10 484 437 | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 1 258 132 | | | |
| | | ВСЕГО: | Тенге | | | | 11 742 569 | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"**
БИН 050140002573
**Руководитель** _____ **Ефенов Р.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Altimus LTD»**
БИН/ИИН: 070140005115
**Эксперт технического надзора** _____ **Кадрияулы С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
БИН: 060240011697
**Директор** _____ **Хамитов А.С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ДосСтройПроект"**
БИН/ИИН: 110440011309
**Эксперт авторского надзора** _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/01 от 01 сентября 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/02 от 29 ноября 2022г.**

# Акт выполненных работ №14

**за ноябрь 2022 (месяц, год) на №6-2-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-2**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1122-0901-0204 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %** | задвижка или клапан | 1 | 8062,3 | 2652,8 | 8062 | 2653 | 569 | 5594 | 14749 |
| | | | | | 4840,58 | 809,39 | 4841 | 809 | – | 1093 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2304-0201-1505 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 1 | 188534 | | 188534 | | 188534 | – | 203617 |
| | | | | | – | | – | | – | 15083 | |
| 3 | 2302-0103-0313 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 7573 | | 15146 | | 15146 | – | 16358 |
| | | | | | – | | – | | – | 1212 | |
| 4 | 1122-0301-0106 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (по опорам) НР = 99 % | км трубопровода | 0,003 | 1121767,07 | 520853,93 | 3365 | 1563 | 165 | 2121 | 5925 |
| | | | | | 545952 | 167881,53 | 1638 | 504 | – | 439 | |
| 5 | 2301-0201-0231 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,012 | 8148 | | 24542 | | 24542 | – | 26505 |
| | | | | | – | | – | | – | 1963 | |
| 6 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,015 | 1024131,42 | 510723,98 | 15362 | 7661 | 281 | 9553 | 26908 |
| | | | | | 494691,4 | 148617,58 | 7420 | 2229 | – | 1993 | |
| 7 | 2302-0101-0259 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 10463 | | 10463 | | 10463 | – | 11300 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 837 | |
| 8 1122-0301-0108 | Футляр для выхода из земли дл.0,8м. -Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,0008 | 1506302,53 | 696106,19 | 1205 | 557 | 63 | 758 | 2120 |
| | | | | 731808 | 226111,75 | 585 | 181 | – | 157 | |
| 9 2301-0201-0245 | Футляр для выхода из земли -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,8 | 19681 | | 15745 | | 15745 | – | 17005 |
| | | | | – | | – | | – | 1260 | |
| 10 1122-0601-0308 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,0008 | 4414545,91 | 306051,06 | 3532 | 245 | 2921 | 405 | 4252 |
| | | | | 457674 | 53301,77 | 366 | 43 | – | 315 | |
| 11 1116-1201-0103 | Сальники. Заделка концов футляра (сборочный чертеж 8353.05 лист 4) НР = 98 % | сальник | 1 | 3663,17 | – | 3663 | – | – | 3590 | 7833 |
| | | | | 3663,17 | – | 3663 | – | – | 580 | |
| 12 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,001 | 1863667 | | 1864 | | 1864 | – | 2013 |
| | | | | – | | – | | – | 149 | |
| 13 1122-0301-0101 | Трубы стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,65 | 445090,02 | 69003,26 | 289309 | 44852 | 5675 | 252432 | 585080 |
| | | | | 367356 | 24924,76 | 238781 | 16201 | – | 43339 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2301-0201-0146 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (с К=1,004)** | **м** | **653** | 1415 | | 923995 | | 923995 | – | 997915 |
| | | | | | – | | – | | – | 73920 | |
| 15 | 1122-0801-0105 | **Фасонные части стальные сварные -отводы диаметром 57 мм.-88шт. Установка НР = 99 %** | **т фасонных частей** | **0,0704** | 1364322,42 | 510723,98 | 96048 | 35955 | 25267 | 44836 | 152155 |
| | | | | | 494691,4 | 148617,58 | 34826 | 10463 | – | 11271 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **2 073 735** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 292 120 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 93 486 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 30 430 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 215 230 |
| - накладные расходы, тенге | 319 289 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 28 736 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 153 611 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **2 073 735** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 292 120 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 93 486 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 30 430 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 215 230 |
| - накладные расходы, тенге | 319 289 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 28 736 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 153 611 |

| № п/п | № объекта и расчетов | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | тенге | 2 073 735 | - | | 2 073 735 | | | |

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/01 от 01 сентября 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/02 от 29 ноября 2022г.**

# Акт выполненных работ №15

**за ноябрь 2022 (месяц, год) на №6-2-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-2**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 2 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1101-0101-0314 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (шир.тран.1,1 х глуб.1,1 х протяж 8000м) НР = 72 %** | | | | | | | | | |
| | | | **м3 грунта** | **605** | 204,09 | 193,43 | 123474 | 117025 | – | 25239 | 160610 |
| | | | | | 10,66 | 47,28 | 6449 | 28604 | – | 11897 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (шир.транш1,1 х толщ. 0,2м. х протяж80000м) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 110 | 1977,36 | – | 217510 | – | – | 156607 | 404046 |
| | | | | 1977,36 | – | 217510 | – | – | 29929 | |
| 10 1101-0205-0208 | Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб (4% от разработки грунта) НР = 72 % | м3 грунта | 23,8 | 3167,2 | – | 75379 | – | – | 54273 | 140025 |
| | | | | 3167,2 | – | 75379 | – | – | 10372 | |
| 11 1101-0104-0402 | Траншеи. Подсыпка мягким грунтом толщ.10см. и Засыпка -мягким грунтом толщ.20см. НР = 72 % | м3 грунта | 31 | 34,93 | 34,93 | 1083 | 1083 | – | 285 | 1477 |
| | | | | – | 12,75 | – | 395 | – | 109 | |
| 12 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (средн. объем вытесненного грунта труб =0,01м3 (0,01м3 х протяж.8000м.=80м3) НР = 72 % | м3 грунта | 5 | 273,91 | 263,48 | 1370 | 1317 | 2 | 292 | 1795 |
| | | | | 10,09 | 71,11 | 50 | 356 | – | 133 | |
| 13 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(разраб грувнта 9680 минус вытесненный грунт 80м3 =9600м3) НР = 72 % | м3 грунта | 600 | 34,93 | 34,93 | 20958 | 20958 | – | 5508 | 28583 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | 12,75 | – | 7650 | – | 2117 | |
| 14 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 600 | 159,33 | 75,52 | 95598 | 45312 | – | 51222 | 158566 |
| | | | | 83,81 | 34,76 | 50286 | 20856 | – | 11746 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2** | **895 101** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 349 675 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 185 695 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 57 861 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 |
| - накладные расходы, тенге | 293 426 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 26 408 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 66 304 |

**Раздел 3 Газопровод (полиэтилен)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 1122-0501-0106 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,5 | 547066,69 | 192223,51 | 273533 | 96112 | 388 | 203253 | 514929 |
| | | | | 354068 | 56543,94 | 177034 | 28272 | – | 38143 | |
| 43 1310-0904-0101 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; | км кабеля | 0,5 | 28204,84 | 19378,54 | 14102 | 9689 | – | 4015 | 19567 |
| | | | | 8826,3 | 4339,13 | 4413 | 2170 | – | 1449 | |
| 44 2113-0809-1603 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 | м | 500 | 15 | | 7500 | | 7500 | – | 8100 |
| | | | | – | | – | | – | 600 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 1308-0201-0201 | Медный провод . Монтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; | м кабеля | 500 | 90,04 | 46,35 | 45020 | 23175 | – | 20934 | 71230 |
| | | | | 43,69 | 14,46 | 21845 | 7230 | – | 5276 | |
| 46 2306-1601-0501 | Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2 | 1000 м | 0,5 | 53081 | | 26540,5 | | 26540,5 | – | 28664 |
| | | | | – | | – | | – | 2123 | |
| 47 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, переходники. Установка НР = 99 % | шт. | 197 | 1421,33 | 917,49 | 280002 | 180746 | – | 147234 | 461415 |
| | | | | 503,84 | 251,09 | 99256 | 49465 | – | 34179 | |
| 55 1122-0801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники и патрубки. Установка НР = 99 % | шт. | 31 | 2094,58 | 1350,99 | 64932 | 41881 | – | 34172 | 107032 |
| | | | | 743,59 | 369,87 | 23051 | 11466 | – | 7928 | |
| 62 1122-0801-0203 | Фасонные части полиэтиленовые:муфты и заглушки. Установка НР = 99 % | шт. | 3 | 2838,22 | 1830,54 | 8515 | 5492 | – | 4480 | 14034 |
| | | | | 1007,68 | 500,61 | 3023 | 1502 | – | 1040 | |
| 69 1122-0501-0108 | Футляры дл.7,0м.-1шт .дл.4,0м.- 3штТрубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,015 | 622070,14 | 242466,96 | 9331 | 3637 | 12 | 6700 | 17313 |
| | | | | 378828 | 72329,56 | 5682 | 1085 | – | 1282 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 1122-0501-0106 | Футляры дл.9,0м.-2шт., дл.4,0м.-3шт. .Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,03 | 559093,69 | 194778,51 | 16773 | 5843 | 307 | 12195 | 31285 |
| | | | | 354068 | 56543,94 | 10622 | 1696 | – | 2317 | |
| 77 1116-1201-0103 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 % | сальник | 8 | 7427,07 | – | 59417 | – | 30111 | 28719 | 95187 |
| | | | | 3663,17 | – | 29305 | – | – | 7051 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **1 368 757** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 374 233 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 366 574 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 102 885 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 64 858 |
| - накладные расходы, тенге | 461 702 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 41 553 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 101 389 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **2 263 858** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 723 907 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 552 270 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 160 747 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 64 860 |
| - накладные расходы, тенге | 755 128 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 67 962 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 167 693 |

| № п/п | № объекта и расчетов | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | тенге | 2 263 858 | - | | 2 263 858 | | | |
| | | Временные здания и сооружения-2,3% | Тенге | 52 069 | | | 52 069 | | | |
| | | Итого: | Тенге | 2 315 927 | - | | 2 315 927 | | | |
| | | Зимнее удорожание-2,07% | Тенге | 47 940 | | | 47 940 | | | |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) | Тенге | | | 410 477 | 410 477 | | | |
| | | Итого | Тенге | 2 363 867 | - | 410 477 | 2 774 344 | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2012 | Тенге | | | | | | | |
| | | Налоги обязательные платеж | Тенге | | | | 47 277 | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%): | Тенге | | | | 2 821 621 | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 338 595 | | | |
| | | ВСЕГО: | Тенге | | | | 3 160 216 | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"**
БИН 050140002573
**Руководитель** _____ **Ефенов Р.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Altimus LTD»**
БИН/ИИН: 070140005115
**Эксперт технического надзора** _____ **Кадрияулы С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
БИН: 060240011697
**Директор** _____ **Хамитов А.С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ДосСтройПроект"**
БИН/ИИН: 110440011309
**Эксперт авторского надзора** _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/01 от 01 сентября 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/02 от 29 ноября 2022г.**

# Акт выполненных работ №16

**за ноябрь 2022 (месяц, год) на №6-3-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-3**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Строительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1122-0901-0204 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %** | **задвижка или клапан** | **1** | 8062,3 | 2652,8 | 8062 | 2653 | 569 | 5594 | 14749 |
| | | | | | 4840,58 | 809,39 | 4841 | 809 | – | 1093 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2304-0201-1505 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 1 | 188534 | | 188534 | | 188534 | – | 203617 |
| | | | | | – | | – | | – | 15083 | |
| 3 | 2302-0103-0313 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 7573 | | 15146 | | 15146 | – | 16358 |
| | | | | | – | | – | | – | 1212 | |
| 4 | 1122-0301-0106 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (по опорам) НР = 99 % | км трубопровода | 0,003 | 1121767,07 | 520853,93 | 3365 | 1563 | 165 | 2121 | 5925 |
| | | | | | 545952 | 167881,53 | 1638 | 504 | – | 439 | |
| 5 | 2301-0201-0231 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,012 | 8148 | | 24542 | | 24542 | – | 26505 |
| | | | | | – | | – | | – | 1963 | |
| 6 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,015 | 1024131,42 | 510723,98 | 15362 | 7661 | 281 | 9553 | 26908 |
| | | | | | 494691,4 | 148617,58 | 7420 | 2229 | – | 1993 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 2302-0101-0259 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 10463 | | 10463 | | 10463 | – | 11300 |
| | | | | – | | – | | – | 837 | |
| 8 1122-0301-0108 | Футляр для выхода из земли дл.0,8м. -Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,0008 | 1506302,53 | 696106,19 | 1205 | 557 | 63 | 758 | 2120 |
| | | | | 731808 | 226111,75 | 585 | 181 | – | 157 | |
| 9 2301-0201-0245 | Футляр для выхода из земли -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,8 | 19681 | | 15745 | | 15745 | – | 17005 |
| | | | | – | | – | | – | 1260 | |
| 10 1122-0601-0308 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,0008 | 4414545,91 | 306051,06 | 3532 | 245 | 2921 | 405 | 4252 |
| | | | | 457674 | 53301,77 | 366 | 43 | – | 315 | |
| 11 1116-1201-0103 | Сальники. Заделка концов футляра НР = 98 % | сальник | 1 | 7427,07 | – | 7427 | – | 3764 | 3590 | 11898 |
| | | | | 3663,17 | – | 3663 | – | – | 881 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,001 | 1863667 | 1864 | 1864 | – | 2013 |
| | | | | – | – | – | 149 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **342 650** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 18 513 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 12 679 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3 766 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 264 057 |
| - накладные расходы, тенге | 22 021 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 1 982 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 25 382 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **342 650** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 18 513 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 12 679 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3 766 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 264 057 |
| - накладные расходы, тенге | 22 021 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 1 982 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 25 382 |

| № п/п | № объекта и расчетов | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | **342 650** | **-** | | **342 650** | | | |
| | | **Временные здания и сооружения-2,3%** | **Тенге** | **7 881** | | | **7 881** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого: | Тенге | 350 531 | - | | 350 531 | | | |
| | | Зимнее удорожание-2,07% | Тенге | 7 256 | | | 7 256 | | | |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) | Тенге | | | 10 454 | 10 454 | | | |
| | | Итого | Тенге | 357 787 | - | 10 454 | 368 241 | | | |
| | | Налоги обязательные платеж | Тенге | | | | 7 156 | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%): | Тенге | | | | 375 397 | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 45 048 | | | |
| | | ВСЕГО: | Тенге | | | | 420 444 | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"**
БИН 050140002573
**Руководитель** _____ **Ефенов Р.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Altimus LTD»**
БИН/ИИН: 070140005115
**Эксперт технического надзора** _____ **Кадрияулы С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
БИН: 060240011697
**Директор** _____ **Хамитов А.С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ДосСтройПроект"**
БИН/ИИН: 110440011309
**Эксперт авторского надзора** _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приложение 2 к НДОССС в РК
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/01 от 01 сентября 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/02 от 29 ноября 2022г.**

# Акт выполненных работ №17

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **№6-3-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-3**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 8 | 1101-0101-0314 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (шир.транш 1,1м х глуб.1,1м х протяж.12310м) НР = 72 %** | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 617 | 204,09 | 193,43 | 125924 | 119346 | – | 25739 | 163796 |
| | | | | | 10,66 | 47,28 | 6577 | 29172 | – | 12133 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (шир.транш. 1,1 х толщ.0,2м х протяж. 12310м.) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 112 | 1977,36 | – | 221464 | – | – | 159454 | 411392 |
| | | | | | 1977,36 | – | 221464 | – | – | 30473 | |
| 10 | 1101-0205-0208 | Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб(4% от разработки грунта) НР = 72 % | м3 грунта | 25 | 3167,2 | – | 79180 | – | – | 57010 | 147085 |
| | | | | | 3167,2 | – | 79180 | – | – | 10895 | |
| 11 | 1101-0104-0402 | Траншеи. Подсыпка мягким грунтом толщ.10см. и Засыпка мягким грунтом толщ.20см. НР = 72 % | м3 грунта | 39 | 34,93 | 34,93 | 1362 | 1362 | – | 358 | 1858 |
| | | | | | – | 12,75 | – | 497,25 | – | 138 | |
| 12 | 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (средн. объем вытесненного грунта на 1м трубы=0,01 м3 (0,01м3 х прот яж.12310м) НР = 72 % | м3 грунта | 5 | 273,91 | 263,48 | 1370 | 1317 | 2 | 292 | 1795 |
| | | | | | 10,09 | 71,11 | 50 | 356 | – | 133 | |
| 13 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (разра. грунта 14895м3минус вытесненный грунт трубами 123м3) НР = 72 % | м3 грунта | 612 | 34,93 | 34,93 | 21377 | 21377 | – | 5618 | 29155 |
| | | | | | – | 12,75 | – | 7803 | – | 2160 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1101-0201-0501 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %** | **м3 уплотненного грунта** | **612** | 159,33 | 75,52 | 97510 | 46218 | – | 52247 | 161737 |
| | | | | | 83,81 | 34,76 | 51292 | 21273 | – | 11981 | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | **916 818** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 358 564 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 189 621 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 59 101 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 2 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 300 718 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 27 065 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 67 912 | | | | |
| | | **Раздел 3 Газопровод (полиэтилен)** | | | | | | | | | |
| 15 | 1122-0501-0106 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %** | **км трубопровода** | **0,51** | 547066,69 | 192223,51 | 279004 | 98034 | 395 | 207318 | 525228 |
| | | | | | 354068 | 56543,94 | 180575 | 28837 | – | 38906 | |
| 50 | 1310-0904-0101 | **Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;** | **км кабеля** | **0,51** | 28204,84 | 19378,54 | 14384 | 9883 | – | 4096 | 19959 |
| | | | | | 8826,3 | 4339,13 | 4501 | 2213 | – | 1478 | |
| 51 | 2113-0809-1603 | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2** | **м** | **510** | 15 | | 7650 | | 7650 | – | 8262 |
| | | | | | – | | – | | – | 612 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1308-0201-0201 | Медный провод . Монтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; | м кабеля | 510 | 90,04 | 46,35 | 45920 | 23639 | – | 21353 | 72655 |
| | | | | | 43,69 | 14,46 | 22282 | 7375 | – | 5382 | |
| 53 | 2306-1601-0501 | Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2 | 1000 м | 0,51 | 53081 | | 27071 | | 27071 | – | 29237 |
| | | | | | – | | – | | – | 2166 | |
| 54 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, переходники. Установка НР = 99 % | шт. | 233 | 1421,33 | 917,49 | 331170 | 213775 | – | 174140 | 545734 |
| | | | | | 503,84 | 251,09 | 117395 | 58504 | – | 40425 | |
| 65 | 1122-0801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники и патрубки. Установка НР = 99 % | шт. | 186 | 2094,58 | 1350,99 | 389592 | 251284 | – | 205033 | 642194 |
| | | | | | 743,59 | 369,87 | 138308 | 68796 | – | 47570 | |
| 79 | 1122-0801-0203 | Фасонные части полиэтиленовые:муфты и заглушки. Установка НР = 99 % | шт. | 8 | 2838,22 | 1830,54 | 22706 | 14644 | – | 11946 | 37424 |
| | | | | | 1007,68 | 500,61 | 8061 | 4005 | – | 2772 | |
| 88 | 1122-0501-0108 | Футляры дл.8,0м.-2шт .дл.7,0м.-1шт. дл.6,0м.-1шт.- Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,029 | 646385,14 | 245021,96 | 18745 | 7106 | 654 | 12953 | 34234 |
| | | | | | 378828 | 72329,56 | 10986 | 2098 | – | 2536 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1122-0501-0106 | **Футляры дл.9,0м.-1шт., дл.7,0м.-1шт. дл.4,0м.-20шт..Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %** | **км трубопровода** | **0,096** | 559093,69 | 194778,51 | 53673 | 18699 | 984 | 39025 | 100113 |
| | | | | | 354068 | 56543,94 | 33991 | 5428 | – | 7416 | |
| 91 | 2301-0502-0820 | **Футляры-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | **м** | **96** | 10228 | | 981888 | | 981888 | – | 1060439 |
| | | | | | – | | – | | – | 78551 | |
| 96 | 1116-1201-0103 | **Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %** | **сальник** | **26** | 7427,07 | – | 193104 | – | 97861 | 93338 | 309357 |
| | | | | | 3663,17 | – | 95242 | – | – | 22915 | |
| 97 | 2113-0804-0301 | **Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93** | **т** | **0,026** | 1863667 | | 48455 | | 48455 | – | 52332 |
| | | | | | – | | – | | – | 3876 | |

**Итого по разделу 3** **3 437 167**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 611 341
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 637 064
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 177 255
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 164 959
- накладные расходы, тенге 769 199
  в т.ч. зарплата, тенге 69 228
- сметная прибыль (8 %), тенге 254 605

**Раздел 4 Контрольная трубка -19 шт.**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1124-0207-0201 | **Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %** | **шт.** | **19** | 6176,59 | 2129,94 | 117355 | 40469 | 10145 | 80694 | 213893 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3512,68 | 777,27 | 66741 | 14768 | – | 15844 | |
| 99 | 2301-0502-0804 | Контрольная трубка-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 38 | 221 | | 8398 | | 8398 | – | 9070 |
| | | | | | – | | – | | – | 672 | |
| 100 | 1122-0801-0203 | Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка,муфты,переходы,переходники и кран шаровый. Установка НР = 99 % | шт. | 114 | 2838,22 | 1830,54 | 323557 | 208682 | – | 170226 | 533285 |
| | | | | | 1007,68 | 500,61 | 114876 | 57070 | – | 39503 | |
| 101 | 2900-0001-0000 (пл) ТОО Polimod п.21 | Патрубок-накладка Ду 225-63мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 19 | 30315 | | 575985 | | 575985 | – | 622064 |
| | | | | | – | | – | | – | 46079 | |
| 103 | 2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45 | Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 19 | 1486 | | 28234 | | 28234 | – | 30493 |
| | | | | | – | | – | | – | 2259 | |
| 104 | 2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36 | Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 19 | 332 | | 6308 | | 6308 | – | 6813 |
| | | | | | – | | – | | – | 505 | |
| 105 | 2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39 | Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 19 | 1627 | | 30913 | | 30913 | – | 33386 |
| | | | | | – | | – | | – | 2473 | |
| | | **Итого по разделу 4** | | | | | **1 449 003** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 181 616 | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 249 150 | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 71 838 | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 659 983 | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 250 920 | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 22 583 | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 107 334 | | | |

**Раздел 5 Ковер для контрольной трубки 19шт. (ТХ-ГСН лист 19)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 1106-0101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=19,000;** | **м3** | **6,84** | 50959,04 | 1092,54 | 348560 | 7473 | 332527 | 9284 | 386471 |
| | | | | 1251,45 | 240,04 | 8560 | 1642 | – | 28627 | |
| 108 1111-0101-1303 | **Подготовка из щебня с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=19,000;** | **м2 покрытия** | **22,8** | 935,99 | 150,48 | 21341 | 3431 | 11709 | 6913 | 30514 |
| | | | | 271,94 | 50,61 | 6200 | 1154 | – | 2260 | |
| 109 2113-0104-0503 | **Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200 К=19,000;** | **т** | **0,285** | 164031 | | 46749 | | 46749 | – | 50489 |
| | | | | – | | – | | – | 3740 | |
| 110 1109-0701-0115 | **Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку). Сборка НР = 69 % К=19,000;** | **т конструкций** | **0,53998** | 300629,21 | 91172,68 | 162334 | 49231 | 5111 | 79260 | 260921 |
| | | | | 199992 | 12737,18 | 107992 | 6878 | – | 19327 | |
| 111 2301-0201-0221 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=19,000;** | **м** | **19** | 6186 | | 117534 | | 117534 | – | 126937 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | – | – | 9403 | |
| 112 | 2306-1710-2567 | Скоба с резьбой М-10 К=19,000; | шт. | 38 | 390 | 14820 | 14820 | – | 16006 |
| | | | | | – | – | – | 1186 | |
| 113 | 2105-0103-0112 | Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 К=19,000; | т | 0,0323 | 1415859 | 45732 | 45732 | – | 49391 |
| | | | | | – | – | – | 3659 | |
| 114 | 2105-0301-3002 | Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=19,000; | т | 0,03743 | 238587 | 8930 | 8930 | – | 9645 |
| | | | | | – | – | – | 714 | |
| 115 | 2105-0103-0114 | Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 К=19,000; | т | 0,0399 | 1415859 | 56493 | 56493 | – | 61012 |
| | | | | | – | – | – | 4519 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 5** | **991 385** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 122 752 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 60 135 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 9 674 |

| | |
|---|---|
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 639 605 |
| - накладные расходы, тенге | 95 456 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 8 591 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 73 436 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **6 794 373** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 274 273 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 135 971 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 317 867 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 464 549 |
| - накладные расходы, тенге | 1 416 294 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 127 466 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 503 287 |

| № п/п | № объекта и расчетов | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | тенге | 6 794 373 | - | | 6 794 373 | | | |
| | | Временные здания и сооружения-2,3% | Тенге | 156 271 | | | 156 271 | | | |
| | | Итого: | Тенге | 6 950 643 | - | | 6 950 643 | | | |
| | | Зимнее удорожание-2,07% | Тенге | 143 878 | | | 143 878 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) | Тенге | | | 740 969 | 740 969 | | | |
| | | Итого | Тенге | 7 094 522 | - | 740 969 | 7 835 491 | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2012 г. | Тенге | | | | | | | |
| | | Налоги обязательные платежи | Тенге | | | | 141 890 | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%): | Тенге | | | | 7 977 381 | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 957 286 | | | |
| | | ВСЕГО: | Тенге | | | | 8 934 667 | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"**
БИН 050140002573
**Руководитель** _____ **Ефенов Р.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Altimus LTD»**
БИН/ИИН: 070140005115
**Эксперт технического надзора** _____ **Кадрияулы С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
БИН: 060240011697
**Директор** _____ **Хамитов А.С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ДосСтройПроект"**
БИН/ИИН: 110440011309
**Эксперт авторского надзора** _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/01 от 01 сентября 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/02 от 29 ноября 2022г.**

# Акт выполненных работ №18

**ноябрь 2022 (месяц, год) на №6-4-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления**

**за КВАРТАЛ-4**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Строительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1122-0901-0203 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %** | **задвижка или клапан** | 1 | 5327,99 | 1752,2 | 5328 | 1752 | 530 | 3544 | 9582 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3045,48 | 535,18 | 3045 | 535 | – | 710 | |
| 2 | 2304-0201-1504 | **Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86** | **шт.** | **1** | 120484 | | 120484 | | 120484 | – | 130123 |
| | | | | | – | | – | | – | 9639 | |
| 3 | 2302-0103-0312 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015** | **шт.** | **2** | 4779 | | 9558 | | 9558 | – | 10323 |
| | | | | | – | | – | | – | 765 | |
| 4 | 1122-0301-0105 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка по опорам НР = 99 %** | **км трубопровода** | **0,003** | 805296,28 | 238066,04 | 2416 | 714 | 134 | 1793 | 4546 |
| | | | | | 522720 | 80834 | 1568 | 243 | – | 337 | |
| 5 | 2301-0201-0221 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **3,012** | 6186 | | 18632 | | 18632 | – | 20123 |
| | | | | | – | | – | | – | 1491 | |
| 6 | 1122-0801-0105 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (отводы-1шт) Установка НР = 99 %** | **т фасонных частей** | **0,011** | 1024131,42 | 510723,98 | 11265 | 5618 | 206 | 7006 | 19733 |
| | | | | | 494691,4 | 148617,58 | 5442 | 1635 | – | 1462 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2302-0101-0237 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **1** | 9094 | | 9094 | | 9094 | – | 9822 |
| | | | | | – | | – | | – | 728 | |
| 8 | 1113-0301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %** | **м2** | **1,88** | 89,49 | 2,4 | 168 | 5 | 80 | 57 | 243 |
| | | | | | 44,34 | 0,26 | 83 | – | – | 18 | |
| 9 | 1113-0301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;** | **м2** | **3,76** | 81,25 | 1,7 | 306 | 6 | 202 | 68 | 404 |
| | | | | | 25,92 | 0,26 | 97 | 1 | – | 30 | |
| 10 | 1122-0501-0108 | **Футляр дл.0,8м. - Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %** | **км трубопровода** | **0,0008** | 646385,14 | 245021,96 | 517 | 196 | 18 | 357 | 944 |
| | | | | | 378828 | 72329,56 | 303 | 58 | – | 70 | |
| 11 | 2301-0201-0237 | **Футляр -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **0,8** | 12653 | | 10122 | | 10122 | – | 10932 |
| | | | | | – | | – | | – | 810 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1122-0601-0108 | Футляр диаметром 273 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,0008 | 2466440,99 | 164946,92 | 1973 | 132 | 1639 | 223 | 2372 |
| | | | | | 252554 | 28565,53 | 202 | 23 | – | 176 | |
| 13 | 1116-1201-0103 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 % | сальник | 1 | 3663,17 | – | 3663 | – | – | 3590 | 7833 |
| | | | | | 3663,17 | – | 3663 | – | – | 580 | |
| 14 | 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,001 | 1863667 | | 1864 | | 1864 | – | 2013 |
| | | | | | – | | – | | – | 149 | |
| 15 | 1122-0301-0101 | Трубы стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,7 | 445090,02 | 69003,26 | 311563 | 48302 | 6112 | 271850 | 630086 |
| | | | | | 367356 | 24924,76 | 257149 | 17447 | – | 46673 | |
| 16 | 2301-0201-0146 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (с К=1,004) | м | 703 | 1415 | | 994745 | | 994745 | – | 1074325 |
| | | | | | – | | – | | – | 79580 | |
| 17 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные -отводы диаметром 57 мм.-72шт. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,0576 | 1364322,42 | 510723,98 | 78585 | 29418 | 20673 | 36683 | 124489 |
| | | | | | 494691,4 | 148617,58 | 28494 | 8560 | – | 9221 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **2 057 893** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 300 046 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 86 143 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 28 502 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 194 093 |
| - накладные расходы, тенге | 325 171 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 29 265 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 152 439 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **2 057 893** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 300 046 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 86 143 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 28 502 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 194 093 |
| - накладные расходы, тенге | 325 171 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 29 265 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 152 439 |

| № п/п | № объекта и расчетов | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | **2 057 893** | - | | **2 057 893** | | | |
| | | **Временные здания и сооружения-2,3%** | **Тенге** | **47 332** | | | **47 332** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого:** | **Тенге** | **2 105 225** | **-** | | **2 105 225** | | | |
| | | **Зимнее удорожание-2,07%** | **Тенге** | **43 578** | | | **43 578** | | | |
| | | **Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)** | **Тенге** | | | **154 180** | **154 180** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | **2 148 803** | **-** | **154 180** | **2 302 983** | | | |
| | | **Налоги обязательные платеж** | **Тенге** | | | | **42 976** | | | |
| | | **ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):** | **Тенге** | | | | **2 345 959** | | | |
| | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | | **281 515** | | | |
| | | **ВСЕГО:** | **Тенге** | | | | **2 627 474** | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"**
БИН 050140002573
**Руководитель** _____ **Ефенов Р.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Altimus LTD»**
БИН/ИИН: 070140005115
**Эксперт технического надзора** _____ **Кадрияулы С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
БИН: 060240011697
**Директор** _____ **Хамитов А.С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ДосСтройПроект"**
БИН/ИИН: 110440011309
**Эксперт авторского надзора** _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приложение 2 к НДОССС в РК
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/01 от 01 сентября 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/02 от 29 ноября 2022г.**

# Акт выполненных работ №21

**за ноябрь 2022 (месяц, год) на №6-5-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-5**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0314 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (шир.1,1м х глуб.1,1м х протяж 8500м.) НР = 72 %** | | | | | | | | | |
| | | | **м3 грунта** | **5977,4** | 204,09 | 193,43 | 1219928 | 1156208 | – | 249358 | 1586828 |
| | | | | | 10,66 | 47,28 | 63719 | 282611 | – | 117543 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (шир.1,1 х толщ.0,2м х протяж.8500м) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 1086,8 | 1977,36 | – | 2148995 | – | – | 1547276 | 3991973 |
| | | | | 1977,36 | – | 2148995 | – | – | 295702 | |
| 3 1101-0205-0208 | Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб (4% от разработки грунта) НР = 72 % | м3 грунта | 239 | 3167,2 | – | 756961 | – | – | 545012 | 1406130 |
| | | | | 3167,2 | – | 756961 | – | – | 104158 | |
| 4 1101-0104-0402 | Траншеи. Подсыпка мягким грунтом толщ.10см. и Засыпка -мягким грунтом толщ.20см. НР = 72 % | м3 грунта | 474 | 34,93 | 34,93 | 16557 | 16557 | – | 4351 | 22581 |
| | | | | – | 12,75 | – | 6043,5 | – | 1673 | |
| 5 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (средний объем вытесн.нрунта трубами =0,01м3. (0,01м3 х 8500м) НР = 72 % | м3 грунта | 49 | 273,91 | 263,48 | 13422 | 12911 | 17 | 2865 | 17589 |
| | | | | 10,09 | 71,11 | 494 | 3484 | – | 1303 | |
| 6 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (разработка грунта минус вытесненный грунт ) НР = 72 % | м3 грунта | 5928,4 | 34,93 | 34,93 | 207079 | 207079 | – | 54423 | 282422 |
| | | | | – | 12,75 | – | 75587,1 | – | 20920 | |
| 7 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 5928,4 | 159,33 | 75,52 | 944572 | 447713 | – | 506110 | 1566736 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 83,81 | 34,76 | 496859 | 206071 | – | 116055 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **8 874 260** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 3 467 028 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 840 468 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 573 798 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 17 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 2 909 395 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 261 846 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 657 353 | | | | |
| **Раздел 2 Газопровод (полиэтилен)** | | | | | | | | | | |
| **8 1122-0501-0106** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %** | **км трубопровода** | **2,05** | 547066,69 | 192223,51 | 1121487 | 394058 | 1589 | 833337 | 2111210 |
| | | | | 354068 | 56543,94 | 725839 | 115915 | – | 156386 | |
| **36 1122-0501-0102** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %** | **км трубопровода** | **2,89** | 310337,34 | 83723,62 | 896875 | 241961 | 3103 | 712906 | 1738564 |
| | | | | 225540 | 23632,1 | 651811 | 68297 | – | 128782 | |
| **43 1310-0904-0101** | **Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;** | **км кабеля** | **4,94** | 28204,84 | 19378,54 | 139332 | 95730 | – | 39673 | 193325 |
| | | | | 8826,3 | 4339,13 | 43602 | 21435 | – | 14320 | |
| **44 2113-0809-1603** | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2** | **м** | **4940** | 15 | | 74100 | | 74100 | – | 80028 |
| | | | | – | | – | | – | 5928 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 1308-0201-0201 | Медный провод . Монтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; | м кабеля | 4940 | 90,04 | 46,35 | 444798 | 228969 | – | 206828 | 703756 |
| | | | | 43,69 | 14,46 | 215829 | 71432 | – | 52130 | |
| 46 2306-1601-0501 | Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2 | 1000 м | 4,94 | 53081 | | 262220 | | 262220 | – | 283198 |
| | | | | – | | – | | – | 20978 | |
| 47 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, переходники. Установка НР = 99 % | шт. | 324 | 1421,33 | 917,49 | 460511 | 297267 | – | 242151 | 758875 |
| | | | | 503,84 | 251,09 | 163244 | 81353 | – | 56213 | |
| 57 1122-0801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники и патрубки. Установка НР = 99 % | шт. | 134 | 2094,58 | 1350,99 | 280674 | 181033 | – | 147712 | 462656 |
| | | | | 743,59 | 369,87 | 99641 | 49563 | – | 34271 | |
| 68 1122-0801-0203 | Фасонные части полиэтиленовые:муфты и заглушки. Установка НР = 99 % | шт. | 457 | 2838,22 | 1830,54 | 1297067 | 836557 | – | 682396 | 2137819 |
| | | | | 1007,68 | 500,61 | 460510 | 228779 | – | 158357 | |
| 77 1122-0501-0107 | Футляры дл.10,0м.-1шт. дл.8,0м.-2шт. дл.4,0м.-31шт.Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,15 | 601287,96 | 218960,78 | 90193 | 32844 | 2382 | 63961 | 166486 |
| | | | | 366448 | 64262,64 | 54967 | 9639 | – | 12332 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 1116-1201-0103 | **Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %** | **сальник** | **34** | 3663,17 | – | 124548 | – | 0 | 122057 | 266333 |
| | | | | 3663,17 | – | 124548 | – | – | 19728 | |
| 84 2113-0804-0301 | **Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93** | **т** | **0,034** | 1863667 | | 63365 | | 63365 | – | 68434 |
| | | | | – | | – | | – | 5069 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2** | **8 970 683** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 539 990 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 308 419 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 646 413 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 406 759 |
| - накладные расходы, тенге | 3 051 020 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 274 592 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 664 495 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **17 844 943** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 6 007 019 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 4 148 886 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 220 211 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 406 776 |
| - накладные расходы, тенге | 5 960 415 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 536 437 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 321 848 |

| № п/п | № объекта и расчетов | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | тенге | 17 844 943 | - | | 17 844 943 | | | |
| | | Временные здания и сооружения-2,3% | Тенге | 410 434 | | | 410 434 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого: | Тенге | 18 255 377 | - | | 18 255 377 | | | |
| | | Зимнее удорожание-2,07% | Тенге | 377 886 | | | 377 886 | | | |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) | Тенге | | | 3 345 320 | 3 345 320 | | | |
| | | Итого | Тенге | 18 633 263 | - | 3 345 320 | 21 978 583 | | | |
| | | Налоги обязательные платеж | Тенге | | | | 372 665 | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%): | Тенге | | | | 22 351 248 | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 2 682 150 | | | |
| | | ВСЕГО: | Тенге | | | | 25 033 398 | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"**
БИН 050140002573
**Руководитель** _____ **Ефенов Р.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Altimus LTD»**
БИН/ИИН: 070140005115
**Эксперт технического надзора** _____ **Кадрияулы С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
БИН: 060240011697

**Директор** _____ **Хамитов А.С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ДосСтройПроект"**
БИН/ИИН: 110440011309
**Эксперт авторского надзора** _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/01 от 01 сентября 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/02 от 29 ноября 2022г.**

# Акт выполненных работ №22

**за ноябрь 2022 (месяц, год) на №6-6-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-6**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Строительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1122-0901-0204 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %** | **задвижка или клапан** | 1 | 8062,3 | 2652,8 | 8062 | 2653 | 569 | 5594 | 14749 |
| | | | | | 4840,58 | 809,39 | 4841 | 809 | – | 1093 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2304-0201-1505 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 1 | 188534 | | 188534 | | 188534 | – | 203617 |
| | | | | | – | | – | | – | 15083 | |
| 3 | 2302-0103-0313 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 7573 | | 15146 | | 15146 | – | 16358 |
| | | | | | – | | – | | – | 1212 | |
| 4 | 1122-0301-0106 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (по опорам) НР = 99 % | км трубопровода | 0,003 | 1121767,07 | 520853,93 | 3365 | 1563 | 165 | 2121 | 5925 |
| | | | | | 545952 | 167881,53 | 1638 | 504 | – | 439 | |
| 5 | 2301-0201-0231 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,012 | 8148 | | 24542 | | 24542 | – | 26505 |
| | | | | | – | | – | | – | 1963 | |
| 6 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,015 | 1024131,42 | 510723,98 | 15362 | 7661 | 281 | 9553 | 26908 |
| | | | | | 494691,4 | 148617,58 | 7420 | 2229 | – | 1993 | |
| 7 | 2302-0101-0259 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 10463 | | 10463 | | 10463 | – | 11300 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 837 | |
| 8 1122-0301-0108 | Футляр для выхода из земли дл.0,8м. -Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,0008 | 1506302,53 | 696106,19 | 1205 | 557 | 63 | 758 | 2120 |
| | | | | 731808 | 226111,75 | 585 | 181 | – | 157 | |
| 9 2301-0201-0245 | Футляр для выхода из земли -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,8 | 19681 | | 15745 | | 15745 | – | 17005 |
| | | | | – | | – | | – | 1260 | |
| 10 1122-0601-0308 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,0008 | 4414545,91 | 306051,06 | 3532 | 245 | 2921 | 405 | 4252 |
| | | | | 457674 | 53301,77 | 366 | 43 | – | 315 | |
| 11 1116-1201-0103 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 % | сальник | 1 | 7427,07 | – | 7427 | – | 3764 | 3590 | 11898 |
| | | | | 3663,17 | – | 3663 | – | – | 881 | |
| 12 1122-0301-0103 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,37 | 514873,91 | 109879,59 | 190503 | 40655 | 4793 | 158676 | 377113 |
| | | | | 392040 | 41146,16 | 145055 | 15224 | – | 27934 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 2301-0201-0169 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (с К=1,004) | м | 371 | 1708 | | 633668 | | 633668 | – | 684361 |
| | | | | – | | – | | – | 50693 | |
| 14 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные -отводы диаметром 89 мм.-32шт. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,0384 | 1024131,42 | 510723,98 | 39327 | 19612 | 719 | 24456 | 68886 |
| | | | | 494691,4 | 148617,58 | 18996 | 5707 | – | 5103 | |
| 15 2302-0101-0173 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 32 | 904 | | 28928 | | 28928 | – | 31242 |
| | | | | – | | – | | – | 2314 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **1 502 239** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 182 564 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 72 946 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 24 697 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 930 301 |
| - накладные расходы, тенге | 205 153 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 18 464 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 111 277 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **1 502 239** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 182 564 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 72 946 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 24 697 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 930 301 |
| - накладные расходы, тенге | 205 153 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 18 464 |

- сметная прибыль (8 %), тенге 111 277

| № п/п | № объекта и расчетов | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | тенге | 1 502 239 | - | | 1 502 239 | | | |
| | | Временные здания и сооружения-2,3% | Тенге | 34 551 | | | 34 551 | | | |
| | | Итого: | Тенге | 1 536 790 | - | | 1 536 790 | | | |
| | | Зимнее удорожание-2,07% | Тенге | 31 812 | | | 31 812 | | | |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) | Тенге | | | 97 264 | 97 264 | | | |
| | | Итого | Тенге | 1 568 602 | - | 97 264 | 1 665 866 | | | |
| | | Налоги обязательные платеж | Тенге | | | | 31 372 | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%): | Тенге | | | | 1 697 238 | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 203 669 | | | |
| | | ВСЕГО: | Тенге | | | | 1 900 907 | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"**
БИН 050140002573
**Руководитель** _____ **Ефенов Р.С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
БИН: 060240011697

**Директор** _____ **Хамитов А.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Altimus LTD»**
БИН/ИИН: 070140005115

**Эксперт технического надзора** _____ **Кадрияулы С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ДосСтройПроект"**
БИН/ИИН: 110440011309
**Эксперт авторского надзора** _____ **Нурмаханов Д.К.**

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/01 от 01 сентября 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/02 от 29 ноября 2022г.**

# Акт выполненных работ №23

**за ноябрь 2022 (месяц, год) на №6-6-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-6**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 2 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 8 | **1101-0101-0314** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Шир.транш.1,1м х глуб.1,1м х протяж. 9811м) НР = 72 %** | | | | | | | | | |
| | | | **м3 грунта** | **5626** | 204,09 | 193,43 | 1148210 | 1088237 | – | 234699 | 1493542 |
| | | | | | 10,66 | 47,28 | 59973 | 265997 | – | 110633 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 5587 | 159,33 | 75,52 | 890177 | 421930 | – | 476964 | 1476512 |
| | | | | 83,81 | 34,76 | 468246 | 194204 | – | 109371 | |
| | Итого по разделу 2 | | | | | 8 352 264 | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 3 264 143 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 730 750 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 539 564 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 16 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 2 738 669 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 246 480 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 618 686 | | | | |
| Раздел 3 Газопровод (полиэтилен) | | | | | | | | | | |
| 15 1122-0501-0106 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 1,25 | 547066,69 | 192223,51 | 683833 | 240279 | 969 | 508132 | 1287323 |
| | | | | 354068 | 56543,94 | 442585 | 70680 | – | 95357 | |
| 43 1122-0501-0102 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 3,4 | 310337,34 | 83723,62 | 1055147 | 284660 | 3651 | 838713 | 2045369 |
| | | | | 225540 | 23632,1 | 766836 | 80349 | – | 151509 | |
| 50 1310-0904-0101 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; | км кабеля | 4,65 | 28204,84 | 19378,54 | 131153 | 90110 | – | 37344 | 181976 |
| | | | | 8826,3 | 4339,13 | 41042 | 20177 | – | 13480 | |
| 51 2113-0809-1603 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 | м | 4650 | 15 | | 69750 | | 69750 | – | 75330 |
| | | | | – | | – | | – | 5580 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 1308-0201-0201 | Медный провод . Монтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; | м кабеля | 4650 | 90,04 | 46,35 | 418686 | 215528 | – | 194686 | 662442 |
| | | | | 43,69 | 14,46 | 203159 | 67239 | – | 49070 | |
| 53 2306-1601-0501 | Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2 | 1000 м | 4,65 | 53081 | | 246827 | | 246827 | – | 266573 |
| | | | | – | | – | | – | 19746 | |
| 54 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, переходники. Установка НР = 99 % | шт. | 418 | 1421,33 | 917,49 | 594116 | 383511 | – | 312405 | 979043 |
| | | | | 503,84 | 251,09 | 210605 | 104956 | – | 72522 | |
| 67 1122-0801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники и патрубки. Установка НР = 99 % | шт. | 189 | 2094,58 | 1350,99 | 395876 | 255337 | – | 208340 | 652552 |
| | | | | 743,59 | 369,87 | 140539 | 69905 | – | 48337 | |
| 78 1122-0801-0203 | Фасонные части полиэтиленовые:муфты и заглушки. Установка НР = 99 % | шт. | 681 | 2838,22 | 1830,54 | 1932828 | 1246598 | – | 1016874 | 3185678 |
| | | | | 1007,68 | 500,61 | 686230 | 340915 | – | 235976 | |
| 88 1122-0501-0108 | Футляр .- .Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,023 | 622070,14 | 242466,96 | 14308 | 5577 | 18 | 10273 | 26547 |
| | | | | 378828 | 72329,56 | 8713 | 1664 | – | 1966 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **90 1122-0501-0106** | **Футляры жд.9,0м.-2шт. дл.8,0м.-3шт. дл.4,0м.-11шт.- .Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %** | **км трубопровода** | **0,086** | 547066,69 | 192223,51 | 47048 | 16531 | 67 | 34960 | 88568 |
| | | | | 354068 | 56543,94 | 30450 | 4863 | – | 6561 | |
| **96 1116-1201-0103** | **Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %** | **сальник** | **19** | 3663,17 | – | 69600 | – | 0 | 68208 | 148833 |
| | | | | 3663,17 | – | 69600 | – | – | 11025 | |
| **97 2113-0804-0301** | **Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93** | **т** | **0,027** | 1863667 | | 50319 | | 50319 | – | 54345 |
| | | | | – | | – | | – | 4026 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **9 654 578** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 599 759 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 738 131 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 760 748 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 371 600 |
| - накладные расходы, тенге | 3 229 935 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 290 694 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 715 154 |
| **Итого по смете** | **18 006 842** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 5 863 902 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 4 468 881 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 300 312 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 371 615 |
| - накладные расходы, тенге | 5 968 604 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 537 174 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 333 840 |

| № п/п | № объекта и расчетов | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | тенге | 18 006 842 | - | | 18 006 842 | | | |
| | | Временные здания и сооружения-2,3% | Тенге | 414 157 | | | 414 157 | | | |
| | | Итого: | Тенге | 18 421 000 | - | | 18 421 000 | | | |
| | | Зимнее удорожание-2,07% | Тенге | 381 315 | | | 381 315 | | | |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) | Тенге | | | 3 318 484 | 3 318 484 | | | |
| | | Итого | Тенге | 18 802 314 | - | 3 318 484 | 22 120 798 | | | |
| | | Налоги обязательные платеж | Тенге | | | | 376 046 | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%): | Тенге | | | | 22 496 845 | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 2 699 621 | | | |
| | | ВСЕГО: | Тенге | | | | 25 196 466 | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"**
БИН 050140002573
**Руководитель** _____ **Ефенов Р.С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
БИН: 060240011697

**Директор** _____ **Хамитов А.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Altimus LTD»**
БИН/ИИН: 070140005115

**Эксперт технического надзора** _____ **Кадрияулы С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ДосСтройПроект"**
БИН/ИИН: 110440011309
**Эксперт авторского надзора** _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приложение 2 к НДОССС в РК
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/01 от 01 сентября 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/02 от 29 ноября 2022г.**

# Акт выполненных работ №20

**за ноябрь 2022 (месяц, год) на №6-5-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-5**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Строительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1122-0901-0204 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %** | задвижка или клапан | 1 | 8062,3 | 2652,8 | 8062 | 2653 | 569 | 5594 | 14749 |
| | | | | | 4840,58 | 809,39 | 4841 | 809 | – | 1093 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2304-0201-1505 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 1 | 188534 | | 188534 | | 188534 | – | 203617 |
| | | | | | – | | – | | – | 15083 | |
| 3 | 2302-0103-0313 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 7573 | | 15146 | | 15146 | – | 16358 |
| | | | | | – | | – | | – | 1212 | |
| 4 | 1122-0301-0106 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (по опорам) НР = 99 % | км трубопровода | 0,003 | 1121767,07 | 520853,93 | 3365 | 1563 | 165 | 2121 | 5925 |
| | | | | | 545952 | 167881,53 | 1638 | 504 | – | 439 | |
| 5 | 2301-0201-0231 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,012 | 8148 | | 24542 | | 24542 | – | 26505 |
| | | | | | – | | – | | – | 1963 | |
| 6 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,015 | 1024131,42 | 510723,98 | 15362 | 7661 | 281 | 9553 | 26908 |
| | | | | | 494691,4 | 148617,58 | 7420 | 2229 | – | 1993 | |
| 7 | 2302-0101-0259 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 10463 | | 10463 | | 10463 | – | 11300 |
| | | | | | – | | – | | – | 837 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 1122-0301-0108 | Футляр для выхода из земли дл.0,8м. -Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,0008 | 1506302,53 | 696106,19 | 1205 | 557 | 63 | 758 | 2120 |
| | | | | 731808 | 226111,75 | 585 | 181 | – | 157 | |
| 9 2301-0201-0245 | Футляр для выхода из земли -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,8 | 19681 | | 15745 | | 15745 | – | 17005 |
| | | | | – | | – | | – | 1260 | |
| 10 1122-0601-0308 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,0008 | 4414545,91 | 306051,06 | 3532 | 245 | 2921 | 405 | 4252 |
| | | | | 457674 | 53301,77 | 366 | 43 | – | 315 | |
| 11 1116-1201-0103 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 % | сальник | 1 | 3663,17 | – | 3663 | – | – | 3590 | 7833 |
| | | | | 3663,17 | – | 3663 | – | – | 580 | |
| 12 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,001 | 1863667 | | 1864 | | 1864 | – | 2013 |
| | | | | – | | – | | – | 149 | |
| 13 1122-0301-0103 | Трубы водопроводные стальные, диаметр89 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,52 | 514873,91 | 109879,59 | 267734 | 57137 | 6736 | 223004 | 529997 |
| | | | | 392040 | 41146,16 | 203861 | 21396 | – | 39259 | |
| 14 2301-0201-0169 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (с К=1,004) | м | 522 | 1708 | | 891576 | | 891576 | – | 962902 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 71326 | |
| 15 1122-0801-0105 | **Фасонные части стальные сварные -отводы диаметром 89 мм.-64шт. Установка НР = 99 %** | **т фасонных частей** | **0,0768** | 1024131,42 | 510723,98 | 78653 | 39224 | 1437 | 48912 | 137770 |
| | | | | 494691,4 | 148617,58 | 37992 | 11414 | – | 10205 | |
| 16 2302-0101-0173 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **64** | 904 | | 57856 | | 57856 | – | 62484 |
| | | | | – | | – | | – | 4628 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **2 031 738** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 260 366 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 109 040 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 36 576 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 217 898 |
| - накладные расходы, тенге | 293 937 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 26 454 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 150 499 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **2 031 738** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 260 366 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 109 040 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 36 576 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 217 898 |
| - накладные расходы, тенге | 293 937 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 26 454 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 150 499 |

| № п/п | № объекта и расчетов | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | тенге | 2 031 738 | - | | 2 031 738 | | | |
| | | Временные здания и сооружения-2,3% | Тенге | 46 730 | | | 46 730 | | | |
| | | Итого: | Тенге | 2 078 468 | - | | 2 078 468 | | | |
| | | Зимнее удорожание-2,07% | Тенге | 43 024 | | | 43 024 | | | |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) | Тенге | | | 139 349 | 139 349 | | | |
| | | Итого | Тенге | 2 121 492 | - | 139 349 | 2 260 841 | | | |
| | | Налоги обязательные платеж | Тенге | | | | 42 430 | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%): | Тенге | | | | 2 303 271 | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 276 393 | | | |
| | | ВСЕГО: | Тенге | | | | 2 579 664 | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"**
БИН 050140002573
**Руководитель** _____ **Ефенов Р.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Altimus LTD»**
БИН/ИИН: 070140005115
**Эксперт технического надзора** _____ **Кадрияулы С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
БИН: 060240011697

**Директор** _____ **Хамитов А.С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ДосСтройПроект"**
БИН/ИИН: 110440011309
**Эксперт авторского надзора** _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приложение 2 к НДОССС в РК

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/01 от 01 сентября 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/02 от 29 ноября 2022г.**

# Акт выполненных работ №24

**за ноябрь 2022 (месяц, год) на №2-1-1 Опоры под газопровод. Общестроительные работы**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Опоры Ду 57х3мм Н=2,2м. - (1кв.-169шт.,2кв.-(192+130)шт.,3кв.220шт., 4кв.-(81+148шт.), 5кв.-148шт., 6кв.-198шт.) Всего опор-1278шт. (Альбом 4 АС лист14)** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0406 | **Ямы для стоек и столбов - 1278шт. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %** | **м3 грунта** | **76,68** | 1427,58 | – | 109467 | – | – | 78816 | – |
| | | | | | 1427,58 | – | 109467 | – | – | – | |
| 2 | 1109-0701-0106 | **Опоры под трубопроводы. - 1278шт.Сборка НР = 69 %** | **т конструкций** | **16,895** | 95893,56 | 19224,69 | 1620122 | 324801 | 67264 | 922999 | – |
| | | | | | 72687,6 | 6488,42 | 1228057 | 109622 | – | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2301-0201-0143 | **Стойки дл.2,9м.-1278шт.- Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | **3706,2** | 1074 | | 3980459 | | 3980459 | – | – |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 4 | 2105-0103-0108 | **Основание и полка -1278шт.- Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75** | т | **1,891** | 1415859 | | 2677389 | | 2677389 | – | – |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 5 | 2105-0301-3001 | **Хомуты -1278шт. Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,15336** | 241270 | | 37001 | | 37001 | – | – |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 6 | 2113-0201-0901 | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | т | **0,03042** | 633849 | | 19282 | | 19282 | – | – |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 7 | 1106-0101-0113 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %** | м3 | **76,68** | 27437,4 | 1147,87 | 2103900 | 88019 | 1599570 | 397336 | – |
| | | | | | 5429,2 | 265,02 | 416311 | 20322 | – | – | |
| 8 | 1108-0101-0202 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %** | м3 основания | **8,95** | 12589,35 | 1727,1 | 112675 | 15458 | 89480 | 13319 | – |
| | | | | | 864,45 | 735,6 | 7737 | 6584 | – | – | |
| 9 | 1113-0301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %** | м2 | **639** | 89,49 | 2,4 | 57184 | 1534 | 27317 | 19664 | – |
| | | | | | 44,34 | 0,26 | 28333 | 166 | – | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1113-0301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;** | м2 | 1278 | 81,25 | 1,7 | 103838 | 2173 | 68539 | 23086 | – |
| | | | | | 25,92 | 0,26 | 33126 | 332 | – | – | |

**Итого по разделу 1** **13 258 662**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 823 031
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 431 985
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 137 026
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 566 301
- накладные расходы, тенге 1 455 220
  в т.ч. зарплата, тенге 130 970
- сметная прибыль (8 %), тенге 982 125

**Раздел 2 Опоры Ду89х3мм Н=4,0м. (2кв.-44шт. 4кв.-36шт.) Всего-80шт. (Альбом 4 -АС лист 16)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1101-0205-0406 | **Ямы для стоек и столбов-80шт. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %** | м3 грунта | 4,8 | 1427,58 | – | 6852 | – | – | 4933 | – |
| | | | | | 1427,58 | – | 6852 | – | – | – | |
| 12 | 1109-0701-0106 | **Опоры под трубопроводы. - 80шт.Сборка НР = 69 %** | т конструкций | 2,523 | 95893,56 | 19224,69 | 241939 | 48504 | 10045 | 137835 | – |
| | | | | | 72687,6 | 6488,42 | 183391 | 16370 | – | – | |
| 13 | 2301-0201-0169 | **Стойки -80шт.дл.4,7м. - Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 376 | 1708 | | 642208 | | 642208 | – | – |
| | | | | | – | | – | | – | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 2105-0103-0108 | Основание и полка -80шт.- Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 | т | 0,1184 | 1415859 | | 167638 | | 167638 | – | – |
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 15 2105-0301-3001 | Хомуты -80шт. Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0112 | 241270 | | 2702 | | 2702 | – | – |
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 16 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0019 | 633849 | | 1204 | | 1204 | – | – |
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 17 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % | м3 | 4,8 | 27437,4 | 1147,87 | 131700 | 5510 | 100130 | 24872 | – |
| | | | | 5429,2 | 265,02 | 26060 | 1272 | – | – | |
| 18 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 0,56 | 12589,35 | 1727,1 | 7050 | 967 | 5599 | 833 | – |
| | | | | 864,45 | 735,6 | 484 | 412 | – | – | |
| 19 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 96 | 89,49 | 2,4 | 8591 | 230 | 4104 | 2955 | – |
| | | | | 44,34 | 0,26 | 4257 | 25 | – | – | |
| 20 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000; | м2 | 192 | 81,25 | 1,7 | 15600 | 326 | 10297 | 3469 | – |
| | | | | 25,92 | 0,26 | 4977 | 50 | – | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **1 512 413** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 226 021 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 55 537 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 18 129 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 943 927 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 174 897 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 15 741 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 112 032 | | | | |
| | **Раздел 3 Опоры Ду89х3мм Н=2,2м.-(5кв.-100шт., 6кв.-74шт.) Всего 174 шт. (Альбом 4АС лист 13)** | | | | | | | | | |
| **21** | **1101-0205-0406** | **Ямы для стоек и столбов-174шт. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %** | **м3 грунта** | **10,44** | 1427,58 | – | 14904 | – | – | 10731 | – |
| | | | | | 1427,58 | – | 14904 | – | – | – | |
| **22** | **1109-0701-0106** | **Опоры под трубопроводы. - 174шт.Сборка НР = 69 %** | **т конструкций** | **3,487** | 95893,56 | 19224,69 | 334381 | 67037 | 13883 | 190500 | – |
| | | | | | 72687,6 | 6488,42 | 253462 | 22625 | – | – | |
| **23** | **2301-0201-0169** | **Стойки -174шт.дл.2,9м. - Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **504,6** | 1708 | | 861857 | | 861857 | – | – |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| **24** | **2105-0103-0108** | **Основание и полка -174шт.- Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75** | **т** | **0,2575** | 1415859 | | 364584 | | 364584 | – | – |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| **25** | **2105-0301-3001** | **Хомуты -174шт. Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0244** | 241270 | | 5887 | | 5887 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 26 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00245 | 633849 | | 1553 | | 1553 | – | – |
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 27 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % | м3 | 10,44 | 27437,4 | 1147,87 | 286446 | 11984 | 217782 | 54098 | – |
| | | | | 5429,2 | 265,02 | 56681 | 2767 | – | – | |
| 28 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 1,22 | 12589,35 | 1727,1 | 15359 | 2107 | 12197 | 1815 | – |
| | | | | 864,45 | 735,6 | 1055 | 897 | – | – | |
| 29 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 114,8 | 89,49 | 2,4 | 10273 | 276 | 4908 | 3533 | – |
| | | | | 44,34 | 0,26 | 5090 | 30 | – | – | |
| 30 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000; | м2 | 229,6 | 81,25 | 1,7 | 18655 | 390 | 12313 | 4148 | – |
| | | | | 25,92 | 0,26 | 5951 | 60 | – | – | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **2 353 024** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 337 143 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 81 794 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 26 379 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 494 964 |
| - накладные расходы, тенге | 264 825 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 23 834 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 174 300 |

**Раздел 4 Опоры Ду 108х4мм Н=4,0м (5кв.-32шт. 6кв.-16шт.) Всего 48шт. (Альбом 4 АС лист 15)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1101-0205-0406 | Ямы для стоек и столбов-48шт. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 2,88 | 1427,58 | – | 4111 | – | – | 2960 | – |
| | | | | | 1427,58 | – | 4111 | – | – | – | |
| 32 | 1109-0701-0106 | Опоры под трубопроводы. -48шт.Сборка НР = 69 % | т конструкций | 2,392 | 95893,56 | 19224,69 | 229377 | 45985 | 9523 | 130678 | – |
| | | | | | 72687,6 | 6488,42 | 173869 | 15520 | – | – | |
| 33 | 2301-0201-0186 | Стойки -48шт.дл.4,7м.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 225,6 | 2755 | | 621528 | | 621528 | – | – |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 34 | 2105-0103-0108 | Основание и полка -48шт.-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 | т | 0,071 | 1415859 | | 100526 | | 100526 | – | – |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 35 | 2105-0301-3001 | Хомуты -48шт. Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00672 | 241270 | | 1621 | | 1621 | – | – |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 36 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00114 | 633849 | | 723 | | 723 | – | – |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 37 | 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,88 | 27437,4 | 1147,87 | 79020 | 3306 | 60078 | 14923 | – |
| | | | | | 5429,2 | 265,02 | 15636 | 763 | – | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 1108-0101-0202 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %** | **м3 основания** | **0,34** | 12589,35 | 1727,1 | 4280 | 587 | 3399 | 506 | – |
| | | | | 864,45 | 735,6 | 294 | 250 | – | – | |
| 39 1113-0301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %** | **м2** | **67,2** | 89,49 | 2,4 | 6014 | 161 | 2873 | 2068 | – |
| | | | | 44,34 | 0,26 | 2980 | 17 | – | – | |
| 40 1113-0301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;** | **м2** | **134,4** | 81,25 | 1,7 | 10920 | 228 | 7208 | 2428 | – |
| | | | | 25,92 | 0,26 | 3484 | 35 | – | – | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 4** | **1 308 618** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 200 374 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 50 267 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 16 585 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 807 479 |
| - накладные расходы, тенге | 153 563 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 13 821 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 96 935 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **18 432 717** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 586 569 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 619 583 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 198 119 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 11 812 671 |
| - накладные расходы, тенге | 2 048 505 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 184 366 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 365 392 |

| № п/п | № объекта и расчетов | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | тенге | 18 432 717 | - | | 18 432 717 | | | |
| | | Временные здания и сооружения-2,3% | Тенге | 423 952 | | | 423 952 | | | |
| | | Итого: | Тенге | 18 856 669 | - | | 18 856 669 | | | |
| | | Зимнее удорожание-2,07% | Тенге | 390 333 | | | 390 333 | | | |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) | Тенге | | | 1 279 348 | 1 279 348 | | | |
| | | Итого | Тенге | 19 247 003 | - | 1 279 348 | 20 526 351 | | | |
| | | Налоги обязательные платеж | Тенге | | | | 384 940 | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%): | Тенге | | | | 20 911 291 | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 2 509 355 | | | |
| | | ВСЕГО: | Тенге | | | | 23 420 645 | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"**
БИН 050140002573
**Руководитель** _____ **Ефенов Р.С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
БИН: 060240011697

**Директор** _____ **Хамитов А.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Altimus LTD»**
БИН/ИИН: 070140005115

**Эксперт технического надзора** _____ **Кадрияулы С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ДосСтройПроект"**
БИН/ИИН: 110440011309
**Эксперт авторского надзора** _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/01 от 01 сентября 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/02 от 29 ноября 2022г.**

# Акт выполненных работ №19

**ноябрь 2022 (месяц, год) на №6-4-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления**

**за КВАРТАЛ-4**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 2 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| **8** | **1101-0101-0314** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(шир.транш1,1 х глуб.1,1 х протяж.3840м) НР = 72 %** | | | | | | | | | |
| | | | **м3 грунта** | **4646** | 204,09 | 193,43 | 948202 | 898676 | – | 193816 | 1233380 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10,66 | 47,28 | 49526 | 219663 | – | 91361 | |
| 9 1101-0205-0302 | **Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (шир.тран.1,1 х толщ.0,2м х протяж 3840м) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;** | **м3 грунта** | **845** | 1977,36 | – | 1670869 | – | – | 1203026 | 3103807 |
| | | | | 1977,36 | – | 1670869 | – | – | 229912 | |
| 10 1101-0205-0208 | **Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб (4% от разраб.грунта) НР = 72 %** | **м3 грунта** | **186** | 3167,2 | – | 589099 | – | – | 424151 | 1094311 |
| | | | | 3167,2 | – | 589099 | – | – | 81060 | |
| 11 1101-0104-0402 | **Траншеи. Подсыпка мягким грунтом толщ.10см. и Засыпка -мягким грунтом толщ.20см. НР = 72 %** | **м3 грунта** | **387** | 34,93 | 34,93 | 13518 | 13518 | – | 3553 | 18436 |
| | | | | – | 12,75 | – | 4934,25 | – | 1366 | |
| 12 1101-0102-0314 | **Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (средний объем вытесненного грунта на 1м трубы т=0,01м3. (0,01м3 х протяж.3840м.) НР = 72 %** | **м3 грунта** | **38** | 273,91 | 263,48 | 10409 | 10012 | 13 | 2222 | 13641 |
| | | | | 10,09 | 71,11 | 383 | 2702 | – | 1010 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 1101-0104-0402 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (разраб.грунта минус объем вытесненного грунта трубами 38м3) НР = 72 %** | **м3 грунта** | **4608** | 34,93 | 34,93 | 160957 | 160957 | – | 42301 | 219520 |
| | | | | – | 12,75 | – | 58752 | – | 16261 | |
| 14 1101-0201-0501 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %** | **м3 уплотненного грунта** | **4608** | 159,33 | 75,52 | 734193 | 347996 | – | 393387 | 1217786 |
| | | | | 83,81 | 34,76 | 386196 | 160174 | – | 90206 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2** | **6 900 879** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 696 075 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 431 160 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 446 225 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 13 |
| - накладные расходы, тенге | 2 262 456 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 203 621 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 511 176 |

**Раздел 3 Газопровод (полиэтилен)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 1122-0501-0105 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %** | **км трубопровода** | **1,1** | 462037,52 | 150008,08 | 508241 | 165009 | 6868 | 380215 | 959532 |
| | | | | 305786 | 43355,12 | 336365 | 47691 | – | 71076 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2301-0502-0611 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01) | м | 1111 | 3491 | | 3878501 | | 3878501 | – | 4188781 |
| | | | | | – | | – | | – | 310280 | |
| 17 | 2301-0502-0611 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%) | м | 3 | 3491 | | 10473 | | 10473 | – | 11311 |
| | | | | | – | | – | | – | 838 | |
| 22 | 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,36 | 352836,63 | 105993,19 | 127021 | 38158 | 865 | 97914 | 242930 |
| | | | | | 244440 | 30291,88 | 87998 | 10905 | – | 17995 | |
| 23 | 2301-0502-0608 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01) | м | 364 | 1634 | | 594776 | | 594776 | – | 642358 |
| | | | | | – | | – | | – | 47582 | |
| 24 | 2301-0502-0608 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)) | м | 1 | 1634 | | 1634 | | 1634 | – | 1765 |
| | | | | | – | | – | | – | 131 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 1,76 | 352836,63 | 105993,19 | 620992 | 186548 | 4230 | 478693 | 1187660 |
| | | | | 244440 | 30291,88 | 430214,4 | 53314 | – | 87975 | |
| 30 2301-0502-0607 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01) | м | 1778 | 1101 | | 1957578 | | 1957578 | – | 2114184 |
| | | | | – | | – | | – | 156606 | |
| 31 2301-0502-0607 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%) | м | 5 | 1101 | | 5505 | | 5505 | – | 5945 |
| | | | | – | | – | | – | 440 | |
| 36 1122-0501-0102 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,62 | 310337,34 | 83723,62 | 192409 | 51909 | 666 | 152942 | 372979 |
| | | | | 225540 | 23632,1 | 139834,8 | 14652 | – | 27628 | |
| 37 2301-0502-0605 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01) | м | 626 | 552 | | 345552 | | 345552 | – | 373196 |
| | | | | – | | – | | – | 27644 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2301-0502-0605 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%) | м | 2 | 552 | | 1104 | | 1104 | – | 1192 |
| | | | | | – | | – | | – | 88 | |
| 43 | 1310-0904-0101 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; | км кабеля | 3,84 | 28204,84 | 19378,54 | 108307 | 74414 | – | 30839 | 150277 |
| | | | | | 8826,3 | 4339,13 | 33893 | 16662 | – | 11132 | |
| 44 | 2113-0809-1603 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2 | м | 3840 | 15 | | 57600 | | 57600 | – | 62208 |
| | | | | | – | | – | | – | 4608 | |
| 45 | 1308-0201-0201 | Медный провод . Монтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; | м кабеля | 3840 | 90,04 | 46,35 | 345754 | 177984 | – | 160773 | 547049 |
| | | | | | 43,69 | 14,46 | 167770 | 55526 | – | 40522 | |
| 46 | 2306-1601-0501 | Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2 | 1000 м | 3,84 | 53081 | | 203831 | | 203831 | – | 220138 |
| | | | | | – | | – | | – | 16306 | |
| 47 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, переходники. Установка НР = 99 % | шт. | 175 | 1421,33 | 917,49 | 248733 | 160561 | – | 130792 | 409886 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 503,84 | 251,09 | 88172 | 43941 | – | 30362 | |
| 48 | 2900-0002-0000 (пл) ТОО Polimod п.6 | Отвод ПЭ 90° Ду 160мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 2 | 5683 | | 11366 | | 11366 | – | 12275 |
| | | | | | – | | – | | – | 909 | |
| 49 | 2900-0000-0000 (пл)ТОО Polimod п.7 | Отвод 45 гр. Ду 160мм. | шт | 3 | 5328 | | 15984 | | 15984 | – | 17263 |
| | | | | | – | | – | | – | 1279 | |
| 50 | 2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.9 | Отвод ПЭ 45° Ду 110мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 2 | 1894 | | 3788 | | 3788 | – | 4091 |
| | | | | | – | | – | | – | 303 | |
| 51 | 2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.10 | Отвод ПЭ 90° Ду 90мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 3 | 1421 | | 4263 | | 4263 | – | 4604 |
| | | | | | – | | – | | – | 341 | |
| 52 | 2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.11 | Отвод ПЭ 45° Ду 90мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 1 | 1421 | | 1421 | | 1421 | – | 1535 |
| | | | | | – | | – | | – | 114 | |
| 53 | 2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.12 | Отвод ПЭ 90° Ду 63мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 82 | 770 | | 63140 | | 63140 | – | 68191 |
| | | | | | – | | – | | – | 5051 | |
| 54 | 2900-0007-0000 (пл)ТОО Polimod п.31 | Переход ПЭ-ПЭ Ду 160-90мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 1 | 4319 | | 4319 | | 4319 | – | 4665 |
| | | | | | – | | – | | – | 346 | |
| 55 | 2900-0009-0000 (пл)ТОО Polimod п.38 | Переходник ПЭ-сталь Ду 63-57мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 81 | 3164 | | 256284 | | 256284 | – | 276787 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | – | 20503 | |
| 56 | 1122-0801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники и патрубки. Установка НР = 99 % | шт. | 86 | 2094,58 | 1350,99 | 180134 | 116185 | – | 94800 | 296929 |
| | | | | | 743,59 | 369,87 | 63949 | 31809 | – | 21995 | |
| 57 | 2900-0011-0000 (пл)ТОО Polimod п.16 | Тройник ПЭ Ду90-90-90мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт. | 1 | 2131 | | 2131 | | 2131 | – | 2301 |
| | | | | | – | | – | | – | 170 | |
| 58 | 2900-0012-0000 (пл)ТОО Polimod п.17 | Тройник ПЭ Ду63-63-63мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт. | 7 | 1302 | | 9114 | | 9114 | – | 9843 |
| | | | | | – | | – | | – | 729 | |
| 59 | 2900-0017-0000 (пл)ТОО Polimod п.23 | Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-110-160мм ГОСТ Р 52779-20067 | шт | 2 | 30871 | | 61742 | | 61742 | – | 66681 |
| | | | | | – | | – | | – | 4939 | |
| 60 | 2900-0018-0000 (пл)ТОО Polimod п.24 | Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-90-160мм ГОСТ Р 52779-20067 | шт | 2 | 31102 | | 62204 | | 62204 | – | 67180 |
| | | | | | – | | – | | – | 4976 | |
| 61 | 2900-0020-0000 (пл)ТОО Polimod п.25 | Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-63-160мм ГОСТ Р 52779-20067 | шт | 1 | 21559 | | 21559 | | 21559 | – | 23284 |
| | | | | | – | | – | | – | 1725 | |
| 62 | 2900-0021-0000 (пл)ТОО Polimod п.27 | Патрубок-накладка ПЭ Ду 110-63-110мм ГОСТ Р 52779-20067 | шт | 38 | 13828 | | 525464 | | 525464 | – | 567501 |
| | | | | | – | | – | | – | 42037 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2900-0022-0000 (пл)ТОО Polimod п.28 | Патрубок-накладка ПЭ Ду 90-63-90мм ГОСТ Р 52779-20067 | шт | 35 | 13473 | | 471555 | | 471555 | – | 509279 |
| | | | | | – | | – | | – | 37724 | |
| 64 | 1122-0801-0203 | Фасонные части полиэтиленовые:муфты и заглушки. Установка НР = 99 % | шт. | 292 | 2838,22 | 1830,54 | 828760 | 534518 | 0 | 436016 | 1365959 |
| | | | | | 1007,68 | 500,61 | 294243 | 146178 | – | 101182 | |
| 65 | 2900-0024-0000 (пл)ТОО Polimod п.41 | Муфта ПЭ Ду 160 мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 11 | 10217 | | 112387 | | 112387 | – | 121378 |
| | | | | | – | | – | | – | 8991 | |
| 66 | 2900-0025-0000 (пл)ТОО Polimod п.42 | Муфта ПЭ Ду 110 мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 6 | 4387 | | 26322 | | 26322 | – | 28428 |
| | | | | | – | | – | | – | 2106 | |
| 67 | 2900-0026-0000 (пл)ТОО Polimod п.43 | Муфта ПЭ Ду 90 мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 14 | 4742 | | 66388 | | 66388 | – | 71699 |
| | | | | | – | | – | | – | 5311 | |
| 68 | 2900-0027-0000 (пл)ТОО Polimod п.44 | Муфта ПЭ Ду 63 мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 256 | 2332 | | 596992 | | 596992 | – | 644751 |
| | | | | | – | | – | | – | 47759 | |
| 69 | 2900-0028-0000 (пл)ТОО Polimod п.48 | Заглушки ПЭ Ду 110мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 2 | 1184 | | 2368 | | 2368 | – | 2557 |
| | | | | | – | | – | | – | 189 | |
| 70 | 2900-0029-0000 (пл)ТОО Polimod п.49 | Заглушки ПЭ Ду 90мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 3 | 592 | | 1776 | | 1776 | – | 1918 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 142 | |
| 71 1122-0501-0107 | Футляр дл.12.-1штТрубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,012 | 601287,96 | 218960,78 | 7215 | 2628 | 191 | 5117 | 13319 |
| | | | | 366448 | 64262,64 | 4397 | 771 | – | 987 | |
| 72 2301-0502-0821 | Футляр -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 12 | 12588 | | 151056 | | 151056 | – | 163140 |
| | | | | – | | – | | – | 12084 | |
| 73 1122-0501-0105 | Футляры дл.13,0м.-3шт.дл.6,0м.-5шт. - Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,069 | 462037,52 | 150008,08 | 31881 | 10351 | 431 | 23850 | 60189 |
| | | | | 305786 | 43355,12 | 21099 | 2992 | – | 4458 | |
| 74 2301-0502-0817 | Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 69 | 5178 | | 357282 | | 357282 | – | 385865 |
| | | | | – | | – | | – | 28583 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 1122-0501-0103 | **Футляры дл.10,0м-.26шт. дл.8,0м-11шт. дл.6,0м.-1шт..- Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %** | **км трубопровода** | **0,354** | 349656,63 | 105117,19 | 123778 | 37211 | 35 | 96283 | 237666 |
| | | | | 244440 | 30291,88 | 86532 | 10723 | – | 17605 | |
| 76 2301-0502-0813 | **Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(с к=1,01)** | **м** | **354** | 2409 | | 852786 | | 852786 | – | 921009 |
| | | | | – | | – | | – | 68223 | |
| 77 1116-1201-0103 | **Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %** | **сальник** | **47** | 3663,17 | – | 172169 | – | 0 | 168726 | 368166 |
| | | | | 3663,17 | – | 172169 | – | – | 27272 | |
| 78 2113-0804-0301 | **Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93** | **т** | **0,047** | 1863667 | | 87592 | | 87592 | – | 94600 |
| | | | | – | | – | | – | 7007 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **17 904 446** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 926 635 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 555 474 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 435 164 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 10 839 123 |
| - накладные расходы, тенге | 2 256 959 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 203 126 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 326 255 |

**Раздел 4 Контрольная трубка -10 шт.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1124-0207-0201 | Трубка контрольная. Устройство НР = 99 % | шт. | 10 | 6176,59 | 2129,94 | 61766 | 21299 | 5340 | 42471 | 112575 |
| | | | | | 3512,68 | 777,27 | 35127 | 7773 | – | 8339 | |
| 80 | 2301-0502-0804 | Контрольная трубка-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 20 | 221 | | 4420 | | 4420 | – | 4774 |
| | | | | | – | | – | | – | 354 | |
| 81 | 1122-0801-0203 | Фасонные части полиэтиленовые: патрублк-накладка,муфты,переходы,переходники и кран шаровый. Установка НР = 99 % | шт. | 60 | 2838,22 | 1830,54 | 170293 | 109832 | 0 | 89592 | 280676 |
| | | | | | 1007,68 | 500,61 | 60461 | 30037 | – | 20791 | |
| 82 | 2900-0001-0000 (пл) ТОО Polimod п.21 | Патрубок-накладка Ду 225-63мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 10 | 30315 | | 303150 | | 303150 | – | 327402 |
| | | | | | – | | – | | – | 24252 | |
| 83 | 2900-0002-0000 (пл)ТОО Polimod п.44 | Муфта ПЭ Ду 63мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 10 | 2332 | | 23320 | | 23320 | – | 25186 |
| | | | | | – | | – | | – | 1866 | |
| 84 | 2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45 | Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 10 | 1486 | | 14860 | | 14860 | – | 16049 |
| | | | | | – | | – | | – | 1189 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36 | Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 10 | 332 | | 3320 | | 3320 | – | 3586 |
| | | | | | – | | – | | – | 266 | |
| 86 | 2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39 | Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 10 | 1627 | | 16270 | | 16270 | – | 17572 |
| | | | | | – | | – | | – | 1302 | |
| 87 | 2304-0904-2756 | Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10 | 8305 | | 83050 | | 83050 | – | 89694 |
| | | | | | – | | – | | – | 6644 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 4** | **877 513** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 95 588 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 131 132 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 37 809 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 453 730 |
| - накладные расходы, тенге | 132 063 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 11 886 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 65 001 |

## Раздел 5 Ковер для контрольной трубки 10шт. (ТХ-ГСН лист 19)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=10,000; | м3 | 3,6 | 50959,04 | 1092,54 | 183453 | 3933 | 175014 | 4886 | 203406 |
| | | | | | 1251,45 | 240,04 | 4505 | 864 | – | 15067 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 1111-0101-1303 | Подготовка из щебня с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=10,000; | м2 покрытия | 12 | 935,99 | 150,48 | 11232 | 1806 | 6163 | 3638 | 16060 |
| | | | | 271,94 | 50,61 | 3263 | 607 | – | 1190 | |
| 90 2113-0104-0503 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200 К=10,000; | т | 0,15 | 164031 | | 24605 | | 24605 | – | 26573 |
| | | | | – | | – | | – | 1968 | |
| 91 1109-0701-0115 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку-1). Сборка НР = 69 % К=10,000; | т конструкций | 0,2842 | 300629,21 | 91172,68 | 85439 | 25911 | 2690 | 41716 | 137327 |
| | | | | 199992 | 12737,18 | 56838 | 3620 | – | 10172 | |
| 92 2301-0201-0221 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=10,000; | м | 10 | 6186 | | 61860 | | 61860 | – | 66809 |
| | | | | – | | – | | – | 4949 | |
| 93 2306-1710-2567 | Скоба с резьбой М-10 К=10,000; | шт. | 20 | 390 | | 7800 | | 7800 | – | 8424 |
| | | | | – | | – | | – | 624 | |
| 94 2105-0103-0112 | Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 К=10,000; | т | 0,017 | 1415859 | | 24070 | | 24070 | – | 25995 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | – | – | 1926 | |
| 95 2105-0301-3002 | **Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;** | т | **0,0197** | 238587 | 4700 | 4700 | – | 5076 |
| | | | | – | – | – | 376 | |
| 96 2105-0103-0114 | **Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 К=10,000;** | т | **0,021** | 1415859 | 29733 | 29733 | – | 32112 |
| | | | | – | – | – | 2379 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 5** | **521 781** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 64 606 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 31 650 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 5 091 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 336 634 |
| - накладные расходы, тенге | 50 240 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 4 522 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 38 650 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **26 204 620** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 782 904 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 149 415 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 924 290 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 11 629 500 |
| - накладные расходы, тенге | 4 701 718 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 423 155 |

- сметная прибыль (8 %), тенге 1 941 083

| № п/п | № объекта и расчетов | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | тенге | 26 204 620 | - | | 26 204 620 | | | |
| | | Временные здания и сооружения-2,3% | Тенге | 602 706 | | | 602 706 | | | |
| | | Итого: | Тенге | 26 807 326 | - | | 26 807 326 | | | |
| | | Зимнее удорожание-2,07% | Тенге | 554 912 | | | 554 912 | | | |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) | Тенге | | | 2 641 532 | 2 641 532 | | | |
| | | Итого | Тенге | 27 362 237 | - | 2 641 532 | 30 003 769 | | | |
| | | | Тенге | | | | | | | |
| | | Налоги обязательные платеж | Тенге | | | | 547 245 | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%): | Тенге | | | | 30 551 014 | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 3 666 122 | | | |
| | | ВСЕГО: | Тенге | | | | 34 217 136 | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"**
БИН 050140002573
**Руководитель** _____ **Ефенов Р.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Altimus LTD»**
БИН/ИИН: 070140005115
**Эксперт технического надзора** _____ **Кадрияулы С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
БИН: 060240011697
**Директор** _____ **Хамитов А.С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ДосСтройПроект"**
БИН/ИИН: 110440011309
**Эксперт авторского надзора** _____ **Нурмаханов Д.К.**