Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«05» декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Бер 2006" г. Актобе, ул.Молдагуловой, 33, БИН 060340017134.

наименование организации, юридический адрес

в лице: директора Қалқайұлы Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт наружных сетей канализации, расположенных по адресу :СКО, Аккайынский район, с.Смирново, ул. Молодежная 6

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области» Жапбаров Нуржан Ермаханович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Абсолют Строй Инвест"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ППО Готика» 16 ГСЛ №000263 от 29.03.2007г. Прудникова О.Б., БИН 030940004911, №14П от 05.07.2022г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а): ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» №121/1 от 11.08.22г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Канализационные сети	м	2052			2052

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующей нормам освоения проектных мощностей в начальной период.
Производительность по объекта по сбросу стоков:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 15 августа 2022 года;
месяц, год

окончание работ 5 сентября 2022 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5 ,5месяца
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,5 месяца; фактически, месяц:1 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Класс энергоэффективности здания нормальный
13. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-смтной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
_____;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Капитальный ремонт наружных сетей канализации, расположенных по адресу :СКО, Аккайынский район, с.Смирново, ул. Молодежная 6

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Нур- Бер 2006" " _____ директор Қалқайұлы Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись *Место печати (при наличии)*

Форма 4

Подрядчик ТОО "Нур-Бер 2006"

Субподрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Объект Капитальный ремонт наружных сетей канализации, расположенных по адресу СКО, село Смирново, ул. Молодежная6

Акт выполненных работ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за асентябрь 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	4208		266.01 –	266.01 67.60	1119370 –	1119370 284461	–	204812 105935	1430116
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	26.5		2327.09 2327.09	– –	61668 61668	– –	–	44401 8486	114554
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 72%, СП - 8%*	м3 основания	157.8		3316.08 1219.92	199.76 59.24	523277 192503	31522 9348	299252	145333 53489	722099
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	121.506		921.06 921.06	– –	111914 111914	– –	–	80578 15399	207892
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	3726.184		1011.61 1011.61	– –	3769441 3769441	– –	–	2713998 518675	7002114
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	3726.184		44.33 –	44.33 16.31	165182 –	165182 60774	–	43757 16715	225654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3726.184	194.82	96.21	725944	358496	–	383762	1198482
		НР - 72%, СП - 8%			98.61	44.43	367448	165554		88777	
8	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2178.999375	45.00	–	98055	–		–	105899
		СП - 8%			–	–	–	–		7844	
		Трубопровод канализации									
9	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1.052	563953.34	190234.55	593279	200127	14546	314604	980514
		НР - 72%, СП - 8%			359891.35	55460.95	378606	58345		72631	
10	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1062.52	3450.00	–	3665694	–	3665694	–	3958950
		СП - 8%			–	–	–	–		293256	
11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1756.79	1164.05	7027	4656	–	2632	10432
		НР - 72%, СП - 8%			592.74	321.24	2371	1285		773	
12	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	4	4933.00	–	19732	–	19732	–	21311
		СП - 8%			–	–	–	–		1579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10860583	1879353	3999224	3933877	15978017
							4883951	579767	–	1183559	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7175157				
	Материалы		Тенге				313798				
	Всего заработная плата		Тенге					5463718			
	Транспортные расходы		Тенге				98055				
		Накладные расходы	Тенге				3933877				
		Сметная прибыль	Тенге				888724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11997758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5659
		Сметная заработная плата	Тенге					5463718			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3685426				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3685426				
		Сметная прибыль	Тенге				294835				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3980261				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15978019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5659
		Сметная заработная плата	Тенге					5463718			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15978019**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4883951				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1879353			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					579767			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3999224		
		- Перевозка грузов	Тенге				98055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							3933877	
		- Сметная прибыль	Тенге							1183559	
		Непредвиденные расходы	0.02								319560
		Итого с непредвиденными									16297579
		НДС	0.12								1955710
		Итого с НДС									18253289
		Итого к оплате с учетом скидки	К=0,85								15515296

Принял:
Подрядчик

ТОО "Нур-Бер 2006"

Сдал:
Субподрядчик

ТОО "Абсолют Строй Инвест"