Курмангазы 1

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» сентября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Бер 2006" г. Актобе, ул.Молдагуловой, 33, БИН 060340017134.
наименование организации, юридический адрес

в лице: директора Қалқайұлы Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция площади в городе Атырау (Курмангазы)» II (нормальный) уровень отвественности, техничекий несложный
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажиного транспорта и автомобильных дорог» БИН 050140009421 ; 8(1122)254451 ; 060005; Атырауская область; город Атырау; ул.Азаттык 101А; Муханбеталиев А.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Абсолют Строй Инвест"
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СәттіСәулет» №12-17РП
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяства, пассажирского транспорта и автомабильных дорог»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующей нормам освоения проектных мощностей в начальной период.

Производительность по объекта по сбросу стоков:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 года;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2021 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6 месяца

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 месяца; фактически, месяц: 11 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Класс энергоэффективности здания нормальный

13. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-смтной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Реконструкция площади в городе Атырау (Курмангазы)»**

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Нур- Бер 2006" " _____ директор Калкайулы Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, должность *Место печати (при наличии)*

"SANA-2015"

Цены региона

Форма 2В

Подрядчик ТОО "Нур-Бер 2006"

Субподрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование строительства :Реконструкция площади в городе Атырау (Курмангазы)

АКТ приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в.т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Вертикальная планировка									
1	11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2066.321	150.13	141,21	310224	291793	86414	0.00794	16.40659
		м3 грунта		8,81	61,95	18214	128003	59.1	0.04025	83.16942
2	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,920;	4493.79999	311,98		1401976				
		т								
3	21-010103-0401	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	453	258,93		117295				
		м3								
4	41-020103-1042	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 кмК=1,750;	941.5	725,32		682889				
		т								
5	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	1187	51.02	51,02	60562	60562	13217	–	–
		м3 грунта		–	18,84	–	22364	59.1	0.0115	13.6505

6	11-010104-0210								
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=8,000;	11152	42.86	42,86	477945	477945	104310	–	–
	м3 грунта		–	15,83	–	176498	59.1	0.00966	107.72832
7	11-010201-0102								
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2025	65.67	65,67	132973	132973	31147	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	26,03	–	52702	59.1	0.01609	32.58225
	Раздел Пешеходные дорожки, тип 2								
1	11-270401-0102								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня, б=200мм. Устройство	83.96	2831.6	1008,72	237741	84692	20792	0.1656	13.90378
	м3 материала основания в плотном теле		168,44	242,25	14142	20339	60.3	0.16445	13.80722
2	11-270403-1204								
	Прослойка из полиэтиленовой пленки. Устройство	650.5	51.72	19,58	33647	12739	15379	0.03186	20.72493
	м2 поверхности		32,12	7,09	20891	4613	60.3	0.00442	2.87521
3	21-130810-0101								
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	0.645	77745,42		50146				
	1000м2								
4	11-060101-0115								
	Бетонное основание б=120мм. Устройство	78.22	19271.9	1281,85	1507448	100266	100003	2.0585	161.01587
	м3		2227,09	408,96	174203	31989	48.5	0.33097	25.88847
5	21-050309-0126								
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	232	586,77		136131				
	м2								
6	21-010401-0101								
	Песок природный ГОСТ 8736-2014	9.52	1446,22		13768				
	м3								
	Раздел 2 площадка, тип 3								
7	11-270401-0101								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка б=100мм. Устройство	211.4	2593.16	976,99	548194	206536	51045	0.1656	35.00784
	м3 материала основания в плотном теле		168,44	231,99	35608	49043	60.3	0.15606	32.99108
8	11-270401-0102								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня, б=150мм. Устройство	317.1	2831.6	1008,72	897899	319864	78527	0.1656	52.51176
	м3 материала основания в плотном теле								

9	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0.63	168,44	242,25	53411	76816	60.3	0.16445	52.1471
				105825.4	1685,71	66670	1062	356	–	–
		т		–	938,1	–	591	60.3	0.667	0.42021
10	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2114	1264.17	85,85	2672447	181497	99144	0.03864	81.68496
		м2 покрытия		47,2	30,58	99776	64642	60.3	0.01935	40.9059
	Раздел 3 Проезды, тип 1									
11	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка б=150мм. Устройство	42	2593.14	977	108912	41034	10141	0.1656	6.9552
		м3 материала основания в плотном теле		168,43	232	7074	9744	60.3	0.15606	6.55452
12	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня, б=150мм. Устройство	42	2831.6	1008,71	118927	42366	10401	0.1656	6.9552
		м3 материала основания в плотном теле		168,43	242,26	7074	10175	60.3	0.16445	6.9069
13	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0.22	77686.36	1686,36	17091	371	124	–	–
		т		–	936,36	–	206	60.3	0.667	0.14674
14	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	280	1249.03	85,85	349727	24039	13132	0.03864	10.8192
		м2 покрытия		47,2	30,58	13215	8562	60.3	0.01935	5.418
15	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=6,000;	1680	139.31	0,02	234044	31	124	0.0001	0.168
		м2 покрытия		0,12	–	205	–	60.3	–	–
16	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0.08	77687.5	1687,5	6215	135	45	–	–
		т		–	937,5	–	75	60.3	0.667	0.05336
17	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	280	1286.15	85,85	360123	24039	13132	0.03864	10.8192

		м2 покрытия		47,2	30,58	13215	8562	60.3	0.01935	5.418
18	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	560	143.96	0,02	80618	11	41	0.0001	0.056
		м2 покрытия		0,12	–	68	–	60.3	–	–
	Раздел 4. Бортовой камень									
19	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	1008	1518.41	26,82	163988	2897	56865	0.8027	86.6916
		м бортового камня		861,12	12,06	93001	1302	60.3	0.00748	0.80784
20	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	40.86	29178,94		141810				
		м3								
	Раздел 6 Канализация									
1	11-010102-0314	Грунты 2 группы Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	162	150.66	140,24	24407	22719	6116	0.013	2.106
		м3 грунта		10,31	53,56	1671	8677	59.1	0.0376	6.0912
2	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	151	165.71	154,26	25022	23293	6271	0.0143	2.1593
		м3 грунта		11,34	58,92	1713	8897	59.1	0.04136	6.24536
3	11-221501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	11	3632.27	904,55	39955	9950	9678	1.17	12.87
		м короба		1100,73	316,09	12108	3477	62.1	0.26	2.86
4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	314	24.14	24,14	7579	7579	1830	–	–
		м3 грунта		–	9,86	–	3096	59.1	0.00806	2.53084
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	18.5	817.3	–	15120	–	8936	0.972	17.982
		м3 грунта		817,3	–	15120	–	59.1	–	–
6	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	63	1117.6	1117,6	70409	70409	27495	–	–

	м3 мокрого грунта		–	738,44	–	46522	59.1	0.858	54.054
7 41-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *т*	471	95,99		45211				
8 41-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *т*	6.75	95,99		648				
9 21-010103-0401	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 *м3*	4.5	258,93		1165				
Раздел 2 Водоотведение									
2.1 Прокладка трубопроводов									
10 11-221401-0215	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м *м продавливания*	50	14205.3	6575,54	710265	328777	182968	2.24	112
			2414,76	3477,94	120738	173897	62.1	2.8166	140.83
11 11-221401-0215	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м *м продавливания*	30	14205.27	6575,5	426158	197265	109781	2.24	67.2
			2414,77	3477,93	72443	104338	62.1	2.8166	84.498
12 23-010405-0403	Трубы полиэтиленовые для канализации PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	80	2654,95		212396				
13 11-161001-0202	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети *врезка*	1	13063	20	13063	20	5087	8.94	8.94
			8411	11	8411	11	60.4	0.01	0.01
2.2 Колодцы 4 шт.									
14 11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	4.29	43705.36	6599,07	187496	28310	45647	13.9	59.631
			14256,64	2877,39	61161	12344	62.1	2.231	9.57099
15 21-020199-9906	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 *м3*	5.72	270		1544				
16 21-020101-0601	Надбавка до W8 *м3*	4.29	788,37		3382				

17	21-040301-0305	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010 *шт.*	4	18907,39		75630			
18	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *шт.*	2	15232,98		30466			
19	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт.*	3	18154,51		54464			
20	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *шт.*	3	15155,9		45468			
21	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	3	3244,88		9735			
22	21-060208-0501	Стремянка С-1 02 *т*	0.00967	300015,83		2901			
23	21-060208-0501	Стремянка С-1 03 *т*	0.03645	300015,83		10936			
24	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	3	13272,73		39818			
	Раздел Электроснабжение								
1	11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 *м3 грунта*	21.8	150.14	141,24	3273	3079	911	0.00794	0.17309
				8,81	61,93	192	1350	59.1	0.04025	0.87745
2	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное Устройство *м3 основания*	4.9	2959.39	153,06	14501	750	3848	1.173	5.7477
				1215,51	49,18	5956	241	62.1	0.04025	0.19723
	Раздел 2 Раздел 2. Кабели (поливочный насос)									
3	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *м кабеля*	262	301.91	124,59	79100	32643	23257	0.1265	33.143
				154,52	52,89	40483	13856	42.8	0.046	12.052
4	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *м кабеля*	30	402.13	142,43	12064	4273	3478	0.1725	5.175
				210,7	60,2	6321	1806	42.8	0.05382	1.6146

5	23-060603-1905	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012 *км*	0.31	500826,48		155256				
	Раздел 3 Раздел 3. Кабельная арматура									
6	13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *шт.*	12	22500.25	16814,17	270003	201770	59682	4.6	55.2
				5618,75	6001,5	67425	72018	42.8	4.2665	51.198
7	29-000000-0001(п	Муфта концевая (без наконечников) внутренней и наружней установки напряжением на 1 кВ *шт.*	12	5357		64284				
	Раздел 4 Раздел 4. Трубы и материалы									
8	11-220501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка *км трубопровода*	0.054	420759.26	94888,89	22721	5124	12051	271.4	14.6556
				320111,11	39259,26	17286	2120	62.1	35.8455	1.93566
9	11-340202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м *переход*	1	48255	31774	48255	31774	16245	12.075	12.075
				15873	10287	15873	10287	62.1	6.279	6.279
10	11-340202-0102	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м *переход*	2	18550	12453,5	37100	24907	12199	4.4045	8.809
				5790	4032	11580	8064	62.1	2.461	4.922
11	11-340202-0103	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м *переход*	7	40771.43	26769,57	285400	187387	95897	10.189	71.323
				13393,71	8666,86	93756	60668	62.1	5.29	37.03
12	11-340202-0104	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м *переход*	14	16738.36	11231,57	234337	157242	76825	3.956	55.384
				5200,21	3636,36	72803	50909	62.1	2.2195	31.073

13	23-010405-0103	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	88	1895,49		166803			
14	13-080303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3468	13	3468	13	1330	2.3	2.3
					3107	–	3107	–	42.8	–	–
15	23-070205-0110	Рубильник разрывной ВР-32-35 Ф-В31250-250А	шт.	1	3298		3298				
16	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4079	104	4079	104	1203	2.3	2.3
					2778	33	2778	33	42.8	0.023	0.023
17	23-070204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	481,23		481				
18	21-130809-1305	Лента сигнальная		459	6,13		2814				

Итого по АКТУ **61 235 895**

Субподрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор **Е. Закариянов**

Подрядчик ТОО "Нур-Бер 2006"

директор **Б. Калқайұлы**