Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«03» сентября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Бер 2006" г. Астана, пр-т А.Молдагуловой д.33, каб 301, г. Актобе БИН 060340017134.

наименование организации, юридический адрес

в лице: директора Қалқайұлы Болат

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей канализации к многоэтажным жилым домам в г. Актобе. Самотечный канализационный коллектор d200мм для этажных домов в старой части п.Ясный с подключением к существующим сетям г. Актобе»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства города Актобе» Алимбаев Асылбек Сыдыкович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Абсолют Строй Инвест"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Иншаб» директор Имагамбетов О.С.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а): ГУ «Отдел строительства города Актобе» приказ №03-8/27 от 25.04.2016г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PP	м	1139,163			1139,163
Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 200 SN 8 PP	м	403,7172			403,7172
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм,	м	28,08			28,08

толщина стенки 6,0 мм					
Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм. Диаметр 586мм	комплект	60			60
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт	73			73
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт	84			84
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт	111			111
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт	60			60
Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт	60			60
Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15-1	шт	60			60

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующей нормам освоения проектных мощностей в начальной период.
Производительность по объекта по сбросу стоков:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2018 года;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2018 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4 месяца
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца; фактически, месяц:2 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается): не предусмотрено.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

не предусмотрено.

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство сетей канализации к многоэтажным жилым домам в г. Актобе. Самотечный канализационный коллектор d200мм для этажных домов в старой части п.Ясный с подключением к существующим сетям г. Актобе»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Нур-Бер 2006" _____ директор Қалқайұлы Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Нур-Бер 2006 Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Заказ 151

Подрядчик: **ТОО "Нур-Бер 2006"**

Субподрядчик: **ТОО "Абсолют Строй Инвест"**

Наименование стройки: Строительство сетей канализации к многоэтажным жылым домам в г.Актобе.Самотечный канализац коллектор д.200
Наименование объекта: Самотечный канализационный коллектор диам.200 для этажных домов в старой части п.Ясный г.Актобе

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 г
Строительство самотечного канализационного коллектора. Локальная смета 2-1-1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-1	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	917.01	7,91	7.91	7254	7254	2286	–	–
		м3 грунта		–	2.57	–	2357	97	0.00984	9
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14242.107	23,36	22.08	332696	314466	94494	0.00888	126
		м3 грунта		1.28	5.56	18230	79186	97	0.0193	275
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	408.043	32,23	30.77	13151	12555	3863	0.00984	4
		м3 грунта		1.42	8.34	579	3403	97	0.02853	12
4	П8-10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км	734	76,6	76.6	56224	56224	11245	–	–
		т		–	15.32	–	11245	100	0.03217	24

5 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	453.097	262,72	–	119038	–	134513	1.848	837
	м3 грунта		262.72	–	119038	–	113	–	–
6 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	14242.107	3,35	3.35	47711	47711	16025	–	–
	м3 грунта		–	1.16	–	16521	97	0.0038	54
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	453.097	134,1	–	60760	–	68659	0.972	440
	м3 грунта		134.1	–	60760	–	113	–	–
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	14242.107	21,55	4.52	306917	64374	235267	0.108	1538
	м3 уплотненного грунта		17.03	–	242543	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**943751**	**502584**			**2945**
	Стоимость: материалов, тенге				**441150** 17	**112712**			**374**
	Накладные расходы, тенге				566352				
	- заработная плата, тенге				84953				
	- трудоемкость, чел-ч				283				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90606				
	Всего по разделу, тенге				**1600709**				
	Сметная заработная плата, тенге				638815				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3602				

Раздел 2 Наружная канализация

2.1 Демонтаж трубопроводов

9 Е66-6-3	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм	640	294,48	0.2	188467	128	244916	1.7686	1132
	м		294.28	0.09	188339	58	130	0.0002	–
10 Е66-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	280	217,47	0.12	60892	34	79134	2.3049	645
	м								

11	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		217.35	0.05	60858	14	130	0.0001	–
		т	29.85	27,1	27.1	809	809	566	–	–
				–	18.97	–	566	100	0.03984	1
12	П8-15-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 15 км								
		т	29.85	108,2	108.2	3230	3230	646	–	–
				–	21.64	–	646	100	0.04544	1
	2.2 Трубопроводы									
13	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм								
		км трубопровода	1.12863	78245	36133.62	88310	40781	75507	247	279
				41850	9612.9	47233	10849	130	37.3	42
14	8-4-2324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;								
		м	1139.9163	456		519802				
15	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм								
		км трубопровода	0.39972	96708,9	47796.27	38656	19105	31669	286	114
				48375	12572.33	19336	5025	130	49.07	20
16	8-4-2325	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;								
		м	403.7172	1041		420270				
17	Е23-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах								
		врезка	1	3662,77	83.18	3663	83	3727	16.84	17
				2835	31.5	2835	32	130	0.15	–
	2.3 Горизонтально направленное бурение									
18	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)								
		установка ГНБ	1	849,44	360.98	849	361	652	2.7	3
				488.46	138.6	488	139	104	0.56	1
19	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов								
		установка ГНБ	1	676,53	251.39	677	251	543	2.35	2
				425.14	96.53	425	97	104	0.39	–

20 Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение)	27	1089,57	1024.24	29418	27654	4233	0.36	10
	м бурения		64.08	86.68	1730	2340	104	0.41	11
21 Е4-69-3	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 400 мм (второе расширение)	27	1823,57	1713.62	49236	46268	7098	0.6	16
	м бурения		106.8	145.97	2884	3941	104	0.68	18
22 Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода	27	5063,58	4756.84	136717	128435	19608	1.68	45
	м бурения		299.04	399.26	8074	10780	104	1.87	50
23 8-6-119	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 ммК=1,040;	28.08	3730		104738				
	м								
24 Е22-47-3	Протаскивание в футляр труб диаметром 200 мм	27	313,94	0.42	8476	11	5494	0.898	24
	м трубы, уложенной в футляре		156.38	0.16	4222	4	130	0.0008	–
25 Е22-12-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0.027	504325,49	55944.86	13617	1511	1942	197	5
	км трубопровода		34200	21134.25	923	571	130	103.22	3
26 Е16-30-4	Заделка при проходе труб через футляр диаметром до 400 мм	1	4146,95	6.95	4147	7	763	3.56	4
	сальник		594	2.25	594	2	128	0.01	–
	Итого по разделу 2				**1671974**	**268668**			**2296**
	Стоимость: материалов, тенге				**337941** 1065365	**35064**			**147**
	Накладные расходы, тенге				476498				

- заработная плата, тенге		71475
- трудоемкость, чел-ч		238
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		128908
Всего по разделу, тенге		**2277380**
Сметная заработная плата, тенге		444480
Нормативная трудоемкость, чел-ч		2681
Всего по акту		**3878089**
Сметная заработная плата, тенге		1083295
Нормативная трудоемкость, чел-ч		6283
временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	58 171
Итого с временными, 1,5%	Тенге	3 936 260
Дополнительные затраты при производстве работ в зимние время К=3,213 %	Тенге	126 472
Итого с зимними удорожаниями,	Тенге	4 062 732
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге	15 745
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	39 363
Итого стоимость в базовых ценах 2017 года	Тенге	4 117 840
Итого в текущих ценах, МРП 2014г. К=2,928	Тенге	12 057 035
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	241 141
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге	12 298 176
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	1 475 781
ВСЕГО по акту с учетом пониж.коэфф. К=0,85	Тенге	11 707 863

Принял:
Подрядчик

ТОО "Нур-Бер 2006"

Сдал:
Субподрядчик

ТОО "Абсолют Строй Инвест"