13 дней

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«16» августа 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Бер 2006" г. Актобе, ул.Молдагуловой, 33, БИН 060340017134.

наименование организации, юридический адрес

в лице: директора Қалқайұлы Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №13 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе"г.Актобе. (Блоки А,Б,В)»инженерные сети»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Актобе», 030000, г.Актобе, Алтынсарина, 31 Алимбаев Асылбек Сыдыкович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Абсолют Строй Инвест"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) от «16» августа 2019 г. ТОО «Иншаб» директор Имагамбетов О.С.

утвержден (а): ГУ «Отдел строительства города Актобе», №03-8/354 от 23.07.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность теплотрассы Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ Ст 159х5-1-ППУ-ПЭ	м	100 222		100 222	65
Протяженность	м	24,5		24,4	15,4

водопроводных труб SDR 26 Q110 мм			
Протяженность канализационных труб	м		
Q125 мм		18	18
Q160 мм		121,604	121,604
Q315 мм		83,224	83,224
Протяженность газопроводных труб	м		
Q 225{13.4 мм		131,3	131,3
Q 110х6,6 мм		101,0	101,0
Q 89х3,0 мм		103,0	103,0
Q 57х3,0 мм		6,0	6,0
Протяженность линии	м		
Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)- 1		108	108
Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1		400	400
Протяженность линии связи	м		
Кабель связи волоеонно-оптический ОКЛ-16		3817	1170

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующей нормам освоения проектных мощностей в начальной период.
Производительность по объекта по сбросу стоков:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2018 года;
месяц, год

окончание работ август 2019 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяц
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца; фактически, месяц:3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Класс энергоэффективности здания нормальный
13. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-смтной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №13 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе"г.Актобе. (Блоки А,Б,В)»инженерные сети»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Нур- Бер 2006" " _____ директор Қалқайұлы Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Генподрядчик ТОО "Нур-Бер 2006"
Субподрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование строительства и его адрес: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №13 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе"г.Актобе. (Блоки А,Б,В)»инженерные сети

А К Т
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2019 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 7. Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
62	С130904-3 Изм. и доп. вып. 25	**Краны водоразборные настенные DN 15 ГОСТ 21345-2005 /для водоэлектронагревателя/** шт.	246	293		72078				
63	С130904-981 Изм. и доп. вып. 26	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005** шт.	48	760		36480				
64	С130904-984 Изм. и доп. вып. 26	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005** шт.	2	3369		6738				
65	С130904-6	**Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм** шт	48	331		15888				
66	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм** 1шт	120	457.72 254.25	39.24 15.75	54926 30510	4709 1890	41472 128	1.47 0.07	176 8
67	С130904-52	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые "Standart", Dy 15 мм** шт	120	1250		150000				
68	Е0116-20-2	**Установка кранов поливочных, диам. 15 мм**	6	7605.57	1.57	45633	9	415	0.3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1кран		54	0	324	0	128	0	0
69	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	336	59.31	0	19928	0	25439	0.34	113
		м		59.15	0	19874	0	128	0	0
70	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	480	659		316320				
		компл								
71	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	414.2	10.99	0	4552	0	5668	0.05	21
		м		10.69	0	4428	0	128	0	0
72	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	240	1646.51	137.88	395162	33091	462413	8.5	2040
		1узел		1453.5	51.75	348840	12420	128	0.25	60
73	С131102-15 Изм. и доп. вып. 24	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 15 мм	240	1786		428640				
		шт.								
74	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	240	331		79440				
		шт								
75	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15мм	240	4872.46	52.42	1169391	12580	46988	0.77	185
		1фильтр		134.42	18.54	32260	4450	128	0.09	22
76	Е0106-1-1	Бетонный упор	0.1	4241.65	66.01	424	7	23	1.35	0
		м3		195.75	24.93	20	2	105	0.12	0
77	С130905-26 Изм. и доп. вып. 26	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	4	2711		10844				
		шт.								
78	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	1112.2	72.96	16.85	81151	18741	47736	0.21	235
		м		38.59	4.33	42920	4816	100	0.03	28
79	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	48.4	47		2275				
		м								
80	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	166.32	61		10146				
		м								
81	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	440	73		32120				
		м								
82	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	485.1	81		39293				
		м								
83	С11031-207 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	48.4	91		4404				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	35.2	123		4330				
		м								
85	С11031-557 Изм. и доп. вып. 22	Самоклеящаяся лента, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	66.732	357		23823				
		рулон								
86	Е0126-26-1	Изоляция трубопроводов	10	185.16	3.92	1852	39	1463	0.79	8
		м		144.68	1.58	1447	16	100	0.01	0
87	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0.063	6240		393				
		м3								
		Горячий водопровод								
88	С130903-33 Изм. и доп. вып. 27	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	3877		15508				
		шт								
89	С130904-3 Изм. и доп. вып. 25	Краны водоразборные настенные DN 15 ГОСТ 21345-2005 /для водоэлектронагревателя/	240	293		70320				
		шт.								
90	С130904-981 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	56	760		42560				
		шт.								
91	С130904-982 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	8	1224		9792				
		шт.								
92	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	240	1512.32	97.07	362957	23297	432000	7.87	1889
		комплект		1370.25	36	328860	8640	128	0.18	43
93	75-1-647	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	120	13906		1668720				
		шт.								
		Отпускная цена		13906		1668720				
		Сметная стоимость оборудования				*1668720*				
94	75-1-621	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	120	9577		1149240				
		шт.								
		Отпускная цена		9577		1149240				
		Сметная стоимость оборудования				*1149240*				
95	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64.62	0	517	0	570	0.32	3
		комплект		55.62	0	445	0	128	0	0
96	С131205-5	Термометры угловые в оправе	8	541		4328				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	48	331		15888				
		шт								
98	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	288	59.31	0	17081	0	21805	0.34	97
		м		59.15	0	17035	0	128	0	0
99	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	360	659		237240				
		компл								
		Водомерный узел Т4 общий								
100	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25	6	181		1086				
		м								
101	С130806-30 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15 мм	4	100		400				
		м								
102	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	4	4872.46	52.42	19490	210	783	0.77	3
		1фильтр		134.42	18.54	538	74	128	0.09	0
		Водомерный узел Т3 поквартирный								
103	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	240	4173.51	137.88	1001642	33091	462413	8.5	2040
		1узел		1453.5	51.75	348840	12420	128	0.25	60
104	С131102-2	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные 15 мм	240	13300		3192000				
		шт								
105	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	240	331		79440				
		шт								
106	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	240	4872.46	52.42	1169391	12580	46988	0.77	185
		1фильтр		134.42	18.54	32260	4450	128	0.09	22
107	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	48	62.81	0	3015	0	1424	0.12	6
		комплект		23.18	0	1112	0	128	0	0
108	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	120	1567.2	6.95	188064	834	15898	0.61	73
		шт		101.25	2.25	12150	270	128	0.01	1
109	С130810-60 Изм. и доп. вып. 24	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 25 мм	80	49		3920				
		шт								
110	С130905-2062 Изм. и доп. вып. 24	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	4	2876		11504				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С130905-2062 Изм. и доп. вып. 24	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 25, типа TIS ГОСТ 27036-86 /применит./	4	2876		11504				
		шт.								
112	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	2015.3	72.96	16.85	147044	33958	86497	0.21	425
		м		38.59	4.33	77770	8726	100	0.03	50
113	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	556.49	80		44519				
		м								
114	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	1150.6	93		107006				
		м								
115	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	485.1	106		51421				
		м								
116	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	24.64	73		1799				
		м								
117	С11031-557 Изм. и доп. вып. 22	Самоклеящаяся лента, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	120.918	357		43168				
		рулон								
		Канализация								
118	С130804-2179 Изм. и доп. вып. 26	Заглушка канализационная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	120	59		7080				
		шт.								
119	С130804-2182 Изм. и доп. вып. 26	Заглушка канализационная DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	120	220		26400				
		шт.								
120	С130804-34	Манжеты 110 мм	12	482		5784				
		10шт								
		Внутренний водосток								
121	С131405-4	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-80 мм	8	7890		63120				
		шт								
122	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	12	133		1596				
		кт								
		Итого по разделу: 7. Водопровод и канализация				12780775				
		Раздел: 8. Отопление								
		Система отопления №1 жилой части								
123	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	324	109.48	31.97	35472	10358	23840	0.34	111
		м		61.65	11.93	19975	3865	100	0.06	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	8.02	6240		50045				
		м3								
125	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	190	39.28	0.04	7464	8	1070	0.03	6
		м2		6.26	0	1189	0	90	0	0
		Отопление лестничных клеток								
126	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	170	39.28	0.04	6678	7	958	0.03	5
		м2		6.26	0	1064	0	90	0	0
127	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	158	109.48	31.97	17298	5051	11626	0.34	54
		м		61.65	11.93	9741	1885	100	0.06	9
128	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0.2	6240		1248				
		м3								
		система отопления №2 жилой части								
129	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	324	109.48	31.97	35472	10358	23840	0.34	111
		м		61.65	11.93	19975	3865	100	0.06	19
130	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	8.02	6240		50045				
		м3								
131	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	190	39.28	0.04	7464	8	1070	0.03	6
		м2		6.26	0	1189	0	90	0	0
		Отопление лестничных клеток								
132	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	170	39.28	0.04	6678	7	958	0.03	5
		м2		6.26	0	1064	0	90	0	0
133	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	158	109.48	31.97	17298	5051	11626	0.34	54
		м		61.65	11.93	9741	1885	100	0.06	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0.2	6240		1248				
		м3								
		Узел управления №1								
135	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	80	109.48	31.97	8758	2558	5886	0.34	27
		м		61.65	11.93	4932	954	100	0.06	5
136	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0.8	6240		4992				
		м3								
137	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	16.36	0.05	131	0	42	0.03	0
		м2		5.81	0.02	46	0	90	0	0
138	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	8	39.28	0.04	314	0	45	0.03	0
		м2		6.26	0	50	0	90	0	0
139	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	64	200		12800				
		кг								
140	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	16	623.7	14.12	9979	226	2164	0.55	9
		м		100.35	5.29	1606	85	128	0.03	0
141	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	64	195.67	4.19	12523	268	5032	0.34	22
		м		59.85	1.58	3830	101	128	0.01	0
142	С130903-15 Изм. и доп. вып. 26	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	1039		2078				
		шт								
143	Е0118-22-1	Установка термостатического элемента со встроенным датчиком	2	163.37	1.62	327	3	374	0.8	2
		комплект		146	0	292	0	128	0	0
144	С130905-1046 Изм. и доп. вып. 26	Термостатический элемент АПТ	2	1224		2448				
		шт.								
145	С130809-7 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	217		868				
		шт								
		Узел управления №2								
146	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	4	16980.53	78.52	67922	314	2551	2.72	11
		1шт		468.14	30.13	1873	121	128	0.14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891.93	90.13	3568	361	2465	2.6	10
		1шт		447.75	33.75	1791	135	128	0.16	1
148	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, Dy 65 мм	4	10400		41600				
		шт								
149	С130809-10 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	8	498		3984				
		шт								
150	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	12	473.47	39.24	5682	471	4147	1.47	18
		1шт		254.25	15.75	3051	189	128	0.07	1
151	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, Dy 50 мм	12	6880		82560				
		шт								
152	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	24	306		7344				
		шт								
153	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	4	4768.79	70.66	19075	283	6526	7.07	28
		1шт		1249.13	25.49	4997	102	128	0.13	1
154	С130904-84 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	4	9414		37656				
		шт								
155	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3.12	200		624				
		кг								
156	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	80	109.48	31.97	8758	2558	5886	0.34	27
		м		61.65	11.93	4932	954	100	0.06	5
157	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0.8	6240		4992				
		м3								
158	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	16.36	0.05	131	0	42	0.03	0
		м2		5.81	0.02	46	0	90	0	0
159	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	8	39.28	0.04	314	0	45	0.03	0
		м2		6.26	0	50	0	90	0	0
160	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	64	200		12800				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	16	623.7	14.12	9979	226	2164	0.55	9
		м		100.35	5.29	1606	85	128	0.03	0
162	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	64	195.67	4.19	12523	268	5032	0.34	22
		м		59.85	1.58	3830	101	128	0.01	0
163	С130903-15 Изм. и доп. вып. 26	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	1039		2078				
		шт								
164	Е0118-22-1	Установка термостатического элемента со встроенным датчиком	2	163.37	1.62	327	3	374	0.8	2
		комплект		146	0	292	0	128	0	0
165	С130905-1046 Изм. и доп. вып. 26	Термостатический элемент АПТ	2	1224		2448				
		шт.								
166	С130809-7 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	217		868				
		шт								
		Система теплоснабжения								
167	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	118	39.28	0.04	4636	5	665	0.03	4
		м2		6.26	0	739	0	90	0	0
168	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	384	109.48	31.97	42040	12276	28255	0.34	132
		м		61.65	11.93	23674	4581	100	0.06	22
169	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0.2	6240		1248				
		м3								
		Итого по разделу: 8. Отопление				664784				
		Раздел: 9. Вентиляция								
170	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	864	1169.91	13.82	1010805	11939	293126	1.62	1397
		м2		259.88	5.18	224532	4472	128	0.03	22
171	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	168	1144.51	11.11	192278	1866	52205	1.48	249
		м2		238.61	4.16	40087	699	128	0.02	3
172	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	198	1210.51	11.11	239681	2200	61528	1.48	293
		м2		238.61	4.16	47245	823	128	0.02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	243	1210.51	11.11	294154	2699	75511	1.48	360
		м2		238.61	4.16	57983	1010	128	0.02	5
174	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	150	1174.73	9.61	176210	1441	40380	1.28	192
		м2		206.72	3.59	31009	539	128	0.02	3
175	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	180	1174.73	9.61	211452	1729	48457	1.28	231
		м2		206.72	3.59	37210	646	128	0.02	3
176	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	156.8	1174.73	9.61	184198	1506	42211	1.28	201
		м2		206.72	3.59	32414	563	128	0.02	3
177	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	171	1115.92	8.82	190823	1508	34699	0.96	165
		м2		155.22	3.31	26543	566	128	0.02	3
178	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	0.94	54500		51230				
		т								
		Итого по разделу: 9. Вентиляция				2550830				
		ОТДЕЛ 2.Электроосвещение								
		Раздел: 10. Силовое электрооборудование								
		ВРУ-1								
179	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	0	4140	0	2624	6.98	14
		шкаф		1215	0	2430	0	108	0	0
180	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ППП2 2х60 + ПП2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012 в комплекте	2	70459		140918				
		шт.								
		Отпускная цена		70459		140918				
		Сметная стоимость оборудования				*140918*				
		БУ1								
181	Ц0108-360-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий	4	246.37	18.28	985	73	705	0.94	4
		шт		182.36	3.2	729	13	95	0.02	0
182	С151801-262 Изм. и доп. вып. 26	Автомат лестничный (таймер-выключатель) ток нагрузки 16А /применит./	2	878		1756				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	С151801-1532 Изм. и доп. вып. 24	Терморегулятор для систем снеготаяния, в комплекте с датчиком для кровли /применит./	2	5733		11466				
		шт.								
184	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166.9	5.4	334	11	305	1	2
		шт		158	2.3	316	5	95	0.01	0
185	С151801-1056 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1 RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	2	5158		10316				
		шт.								
		БУОп1-БУОп4								
186	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты	8	191.4	7	1531	56	1249	1	8
		шт		162	2.3	1296	18	95	0.01	0
187	С151803-619 Изм. и доп. вып. 24	Блок управления освещением подъезда	8	1188		9504				
		шт.								
		ПЩЭ-1-1-ЩЭ-1-20								
188	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	40	1094	43	43760	1720	18821	3	120
		шт		493	2.3	19720	92	95	0.01	1
189	С151803-148	Щиток осветительный групповой, в комплекте	40	12400		496000				
		шт								
		ЩК1-ЩК3								
190	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	120	1094	43	131280	5160	56464	3	360
		шт		493	2.3	59160	276	95	0.01	2
191	С151803-154	Щиты квартирные, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 в комплекте	120	5310		637200				
		шт								
		Итого по разделу: 10. Силовое электрооборудование				1489190				
		Раздел: 11. Квартирные материалы. Оборудование светотехническое								
		Кабели и трубы (магистральные сети)								
192	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	172	82.3	24.8	14156	4266	5490	0.16	28
		м		28.4	5.2	4885	894	95	0.03	5
193	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2028	27.7	2.1	56176	4259	38917	0.1	203
		м		19.7	0.5	39952	1014	95	0	6
194	С151601-586 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0.02856	64708		1848				
		1000м								
195	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	100	41.8	2.2	4180	220	2593	0.16	16
		м		27	0.3	2700	30	95	0	0
196	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	748	39	1.5	29172	1122	18547	0.16	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		25.9	0.2	19373	150	95	0	1
197	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1180	34.2	1.2	40356	1416	26231	0.14	165
		м		23.2	0.2	27376	236	95	0	1
		Кабели и трубы (распределительные сети)								
198	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	780	82.3	24.8	64194	19344	24898	0.16	125
		м		28.4	5.2	22152	4056	95	0.03	24
199	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	6580	27.7	2.1	182266	13818	126270	0.1	658
		м		19.7	0.5	129626	3290	95	0	19
200	С151601-586 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	2.448	64708		158405				
		1000м								
201	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	340	39	1.5	13260	510	8430	0.16	54
		м		25.9	0.2	8806	68	95	0	0
202	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	6240	34.2	1.2	213408	7488	138715	0.14	874
		м		23.2	0.2	144768	1248	95	0	7
203	С130804-1892 Изм. и доп. вып. 27	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3264	74		241536				
		м								
		Итого по разделу: 11. Квартирные материалы. Оборудование светотехническое				1018956				
		Итого по АКТУ				30 000 000				

Субподрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор С.Бекбауов

Генподрядчик ТОО "Нур-Бер-2006"

директор Б. Калкайұлы