Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«21» август 2014 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Нур-Бер 2006» - Калкайулы Б.
наименование организации, юридический адрес
в лице: директора Калкайулы Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения п.Кызылжар-2, г. Актобе»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Руководитель ГУ «Отдел строительство г. Актобе» - Алимбаев А.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Абсолют Строй Инвест"
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Актюбводпроект»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ГУ «Отдел строительство г.Актобе» от 11.06.2012 г. за № 03-8/168

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных сетей	Км.	18,2		18,2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующей нормам освоения проектных мощностей в начальной период.
Производительность по объекта по сбросу стоков:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апреля 2014 года;

месяц, год

окончание работ октября 2014 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 7 месяца

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 месяца; фактически, месяц:1 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Класс энергоэффективности здания нормальный

13. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-смтной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения п.Кызылжар-2, г. Актобе»

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Нур- Бер 2006" " директор Қалқайұлы Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, печать *Место печати (при наличии)*

Цены региона

Форма 2В

Подрядчик ТОО "Нур-Бер 2006"
Субподрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование строительства :Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Кызылжар-2 г.Актобе

АКТ приемки выполненных работ за октябрь 2014 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	0101-12-14	Разборка грунта 2 группы в отвал с экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом всестимостью 0,5м3	м3 грунта	4731.4168	27.84	114,84	11684976	11070333	–	2407062	131699
					6,38	28,3	614643	2728499	–	1127363	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м глубиной до 2 м	м3 грунта	146.332	294.75	–	5630934	–	–	4054272	10460022
					294.75	–	5630934	–	–	774816	
3	1101-0205-0501	Устройство песчанного основания	м3 грунта	24099.09	765.53	–	18448456	–	–	13282888	34269852
					765,53	–	18448456	–	–	2538508	

4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	72297.28	34.74	34,74	2511506	2511506	–	649472	3413856
				–	12,48	–	902044	–	252878	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	72297.28	156.94	74,97	11346480	5420127	–	6036486	18773603
				81,97	33,99	5926353	2457656	–	1390637	
6 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний) НР = 72 %	м3 грунта	612.33	223.02	214,9	136561	131589	46	28668	178447
				8,04	56,98	4926	34891	–	13218	
7 4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,800;	т	1102.194	114		125650		–	–	135702
				–		–		–	10052	
8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	612.33	20.67	17,56	12659	10754	61	4317	18334
				3,01	6,78	1844	4152	–	1358	

Итого по разделу 1	**82 469 217**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 627 156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 144 309
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 127 242
- материалы, изделия и конструкции, тенге	107
- перевозка грузов, тенге	125 650
- накладные расходы, тенге	26 463 165
в т.ч. зарплата, тенге	2 381 685
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 108 830

Раздел 2 Монтажные работы

9	1122-1301-0101	Укладка стальных водопроводных труб диам 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0.145525	307552	9151,43	3899614	1628150	496550	2399928	6803505
					9976,36	3649,31	1774914	649256	–	503963	
10	2303-0101-1005	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубы диам 500 мм	км	0.145525	59827		4187890		4187890	–	4522921
					–		–		–	335031	
11	2303-0101-0503	Трубы стальные электросварные прямошовные Д530 мм толщина стенки 7,0 мм	м	146.1071	8746		87460		87460	–	94457
					–		–		–	6997	
12	2109-0102-0305	Заделка битумом и прадью концов футляра диам 530 мм	фут	12	33113		278149		278149	–	300401
					–		–		–	22252	
13	2104-0302-9905	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм.	шт.	5	59094		4023120		4023120	–	4344970
					–		–		–	321850	
14	2988-8888-8909	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм.	шт.	1	648		-44116		-44116	–	-47645
					–		–		–	-3529	
15	2988-8888-8908	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.	шт.	25	763		-51945		-51945	–	-56101
					–		–		–	-4156	
16	2104-0301-0106	Установка стальных сварных фасонных частей диам 300-800 мм	т	0.9063	11401		353431		353431	–	381705

					–		–		–	28274
Раздел Круглые колодцы										
17 2104-0301-0110	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделей массой до 20 кг	т	1.45835	147939.1		711880		711880	–	768830
				–		–		–	56950	
18 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	100	18316		2362764		2362764	–	2551785
				–		–		–	189021	
20 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	46	24234		1114764		1114764	–	1203945
				–		–		–	89181	
21 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянки С-4, С-5	т	1.9403	581945		1129148		1129148	–	1219480
				–		–		–	90332	
22 1115-0403-1004	Плиты перерытий железобетонные для колодцев	шт	106	869.24	1,01	42167	49	6143	28799	76643
				741,6	0,49	35975	24	–	5677	
23 1123-0101-0104	Люк чугунный	компл	50	23908.38	1992,88	382534	31886	326569	40463	456837
				1504,94	1049,56	24079	16793	–	33840	
Раздел Вскрытие и восстановление асфальта										
				–		–		–	89181	
24 1122-0901-0101	Снятие деформированных асфально	м2	1898.505	1210.27	26,91	13313	296	1904	11142	26411

				1010,27	12,91	11113	142	–	1956	
Тип 1 (сплошные покрытие)										
33 1122-0501-0101	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов типа АВ	м2	925.0767	287735.71	73775,51	563962	144600	1276	453659	1099031
				213309,18	20487,24	418086	40155	–	81410	
34 2301-0501-1502	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов типа АВБ	м2	925.0767	287735.71		269226		269226	–	290764
Тип 1 (сплошные покрытие)										
35 1122-0701-0103	Покрытия толщиной 20 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2	2705.75	62455.79	–	418204	–	44393	370073	851339
				55826,02	–	373811	–	–	63062	
36 1122-0701-0101	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов типа АВ	м2	2705.75	57490.76	–	143152	–	4145	137617	303231
				55826,1	–	139007	–	–	22462	
Итого по разделу 2						70 117 145				
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге						6 499 915				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						3 397 759				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 142 108				
- материалы, изделия и конструкции, тенге						47 481 618				

- накладные расходы, тенге	7 543 991
в т.ч. зарплата, тенге	678 959
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 193 862
Итого по АКТУ	100 258 149

СубПодрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор С.Бекбауов

ГенПодрядчик ТОО "Нур-Бер 2006"

директор Б. Қалқайұлы