Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "Коктем-Строй"**

Субподрядчик: **ТОО "Invest Stroy Construction"**

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр."Кызылжар" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за октябрь месяц 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Стены, перегородки, перемычки										
	4.1 Блок А										
77	1108-0201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М100 и лицевой кирпич М125, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	93	27448,73	1900,14	2552732	176713	1882300	490640	3286841
					5308,8	363,99	493718	33851	–	243470	
87	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 из керамического кирпича в санузлах. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	ом проемов)	70	3960,22	239,38	277215	16757	168067	88955	395464
					1319,89	46,55	92392	3259	–	29294	
		Итого по разделу 4					**3 682 306**				

Раздел 9 Двери, витражи

192 2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	5,46	17367	94824	94824	–	–
				–	–	–	–	
193 2109-0102-0202	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92	м2	10,5	13075	137288	137288	–	–
				–	–	–	–	
195 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92	м2	33,81	17452	590052	590052	–	–
				–	–	–	–	
196 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	88,83	14856	1319658	1319658	–	–
				–	–	–	–	
197 2109-0102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	43,68	15450	674856	674856	–	–
				–	–	–	–	
198 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	70	5439	380730	380730	–	–
				–	–	–	–	
199 2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания 3ЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	23	2554	58742	58742	–	–
				–	–	–	–	
200 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	222	660	146520	146520	–	–
				–	–	–	–	
203 2109-0304-9901	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	150,1632	26268	3944487	3944487	–	–
				–	–	–	–	
	Итого по разделу 9				**7 934 930**			

Раздел 14 Подиум, зрительские места и элементы балкона

14.2 Балкон

290	2106-0408-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	2,16036	400135	864436	864436	–	–
					–	–	–	–	
292	2106-0511-0101	Стальные конструкции сборные балки из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые	т	6,59468	439282	2896924	2896924	–	–
					–	–	–	–	
297	2110-0103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	103,5	2359	244157	244157	–	–
					–	–	–	–	
299	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,03128	219949	226829	226829	–	–
					–	–	–	–	
301	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	2,50195	513048	1283620	1283620	–	–
					–	–	–	–	
303	2108-0102-0210	Сетки полимерные ограждающие двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 150 г/м2 ДОС 45х45-150 СТ РК 2433-2013	м2	400	174	69600	69600	–	–
					–	–	–	–	

14.3 Лестница

308	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,4541	513048	232975	232975	–	–
					–	–	–	–	
310	2106-0208-0501	Лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,80402	521281	419120	419120	–	–
					–	–	–	–	
		Итого по разделу 14				**6 736 674**			
		Итого по смете 2-1-1				**18 353 909**			

Локальная смета № 6-4-1

2 5910-0000-0000(пл)ТС	Котельная инвентарная тепловой производительностью. 0,8 МВТ в комплекте с оборудованием, материалов и работ вхлдящих в стоимость модульной котельной	компл.	1	25635714	25635714	–	–
				–	–	25635714	–
	Итого по 6-4-1				**25 635 714**		

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ Тенге	**43989622,97**
Оборудование:	**25635714,00**
ИТОГО:	**18353908,97**
Временные здания и сооружения - 1,5%	**275308,63**
ИТОГО	**18629217,60**
Зимнее удорожание - 2,079%	**387301,43**
ИТОГО	**44652233,04**
НДС-12%	**5358267,96**
ВСЕГО ПО АКТУ	**50010501,00**

Подрядчик: **ТОО «Коктем-Строй»** _____ **Директор Байтурлин Б.Г.**

Субподрядчик: **ТОО «Invest Stroy Construction»** _____ **Директор Абдрахманова Ж.М.**

3 2301-0201-0186				666361,23	142255,51	75632	16146	–	–	
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (в две нитки К=2,000;	м	227	2557		580439		580439	–	–
				–		–		–	–	
4 2301-0201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (в две нитки) К=2,000;	м	227	350		79450		79450	–	–
				–		–		–	–	
5 1126-0101-1101										
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	6,26	19065,02	1271,73	119347	7961	14106	76609	–
				15539,94	562,46	97280	3521	–	–	
6 2111-0206-0106										
	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011 (с к=1,24)	м3	7,76	30596		237425		237425	–	–
				–		–		–	–	
7 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,21383	390230		83443		83443	–	–
				–		–		–	–	
8 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы)диаметром до100 мм. Установка НР = 99 %	нных частей	0,0108	1226203,7	451851,85	13243	4880	3912	5730	–
				412129,63	123796,3	4451	1337	–	–	
9 1116-0601-0103	Вентили, диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3416	253	6832	506	1053	5264	–
				2636,5	49	5273	98	–	–	
10 2304-0601-0907										
	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	57430		114860		114860	–	–

				–		–		–	–	
11 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	697	44	2788	176	187	2401	–
				606,25	–	2425	–	–	–	
12 2302-0103-2009	Фланцы стальные приварные встык из нержавеющей стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	48794		195176		195176	–	–
				–		–		–	–	
13 1109-0305-0301	Монтаж скользящих опор: 108-Т13.07 -57шт. ,32-Т13.01 -133 шт. НР = 69 %	конструкций	0,156	87820,51	5846,15	13700	912	1146	8071	–
				74628,21	352,56	11642	55	–	–	
14 2106-0209-0201	Опоры скользящие 108-Т13.07-57шт., и 32-Т13.01-133шт.	т	0,156	496901		77517		77517	–	–
				–		–		–	–	
15 1107-0101-0101	Опорные подушки ОП-1 -133шт., ОП-2 -57шт. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	конструкций	190	1468,12	842,19	278942	160017	–	202959	–
				625,92	279,34	118925	53074	–	–	
16 2104-0305-0101	Подушки опорные марки ОП1, СТ РК 937-92	шт.	133	705		93765		93765	–	–
				–		–		–	–	
17 2104-0305-0102	Подушки опорные марки ОП2, СТ РК 937-92	шт.	57	1048		59736		59736	–	–
				–		–		–	–	
18 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	201,6	89,76	2,21	18095	446	10203	5168	–
				36,93	0,22	7446	44	–	–	
19 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	рубопровода	0,0045	302444,44	93111,11	1361	419	25	1021	–
				203777,78	25333,33	917	114	–	–	
20 2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x6,6 техническая ГОСТ 18599-2001	м	4,5	2224		10008		10008	–	–
				–		–		–	–	
21 1122-0901-0202	Клапан захлопа диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	а или клапан	1	2540	124	2540	124	321	2129	–

				2095	55	2095	55	–	–	
22 2305-1314-0302	Клапан захлопка	шт.	1	2916		2916		2916	–	–
				–		–		–	–	
23 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	рубопровода	0,007	445142,86	97857,14	3116	685	144	2502	–
				326714,29	34285,71	2287	240	–	–	
24 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	2557		17899		17899	–	–
				–		–		–	–	
25 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	рубопровода	0,007	1446857,14	32857,14	10128	230	8365	1522	–
				219000	571,43	1533	4	–	–	
	Итого по разделу 1					**2 913 362**				
Раздел 2 Угол поворота КЛ120х60 УП1,УП2,УП3,УП4 -4шт										
26 1106-1301-0302	Лотки-ЛК 300.120.60- 7шт. Устройство НР = 91 %	м3	4,34	44245,62	6362,67	192026	27614	107353	60237	–
				13147,24	2105,07	57059	9136	–	–	
27 1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР = 118 %	конструкций	7	6691,29	1247,43	46839	8732	24583	18868	–
				1932	352,29	13524	2466	–	–	
28 2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 ПТ300.120.12	м3	2,94	59906		176124		176124	–	–
				–		–		–	–	
29 1108-0201-0101	Кладка из кирпича на цементном растворе НР = 93 %	м3 кладки	0,72	10427,78	2302,78	7508	1658	2983	2962	–
				3981,94	441,67	2867	318	–	–	
30 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,285	43142		12295		12295	–	–
				–		–		–	–	
	Итого по разделу 2					**558 209**				

Локальная смета № 6-4-1

2 5910-0000-0000(пл)ТС	Котельная инвентарная тепловой производительностью. 0,8 МВТ в комплекте с оборудованием, материалов и работ вхлдящих в стоимость модульной котельной	компл.	1	25635714	25635714	–	–
				–	–	25635714	–
	Итого по 6-4-1				25 635 714		

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ Тенге	**43989622,97**
Оборудование:	**25635714,00**
ИТОГО:	**18353908,97**
Временные здания и сооружения - 1,5%	**275308,63**
ИТОГО	**18629217,60**
Зимнее удорожание - 2,079%	**387301,43**
ИТОГО	**44652233,04**
НДС-12%	**5358267,96**
ВСЕГО ПО АКТУ	**50010501,00**

Подрядчик: **ТОО «Коктем-Строй»** _____ **Директор Байтурлин Б.Г.**

Субподрядчик: **ТОО «Invest Stroy Construction»** _____ **Директор Абдрахманова Ж.М.**