Приложение №_____
к Договору подряда №_____
от"_____"_____201_____г.

дчик: ф-л ТОО "Bazis Construction" в г. Нур-Султан

дчик: ТОО "Компания Союз XXI"

ект: "Дипломатический городок в г. Нур-Султан. II-очередь. Пусковой комплекс-1"

именование работ: Наружные сети водоснабжения, хоз-бытовой и ливневой канализации.

Ведомость договорной цены

N п/п	N конст.	Наименование материалов и конструкций	Обозначение	Единица измерения	Количество после изменения проекта	Стоимость в текущих ценах за единицу	Общая сумма после изменения проекта
Материалы							
		ВОДОПРОВОД В1					
1		Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 SDR17 Ду225х13,4	ГОСТ 18599-2001	м	14,30	9 078,00	129 815,40
2		Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 SDR17 Ду200х11,9	ГОСТ 18599-2001	м	67,40	6 937,00	467 553,80
3		Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 SDR17 Ду160х9,5	ГОСТ 18599-2001	м	57,50	4 583,00	263 522,50
4		Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 SDR17 Ду125х7,4	ГОСТ 18599-2001	м	37,50	2 607,00	97 762,50
5		Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 SDR17 Ду32х2,0	ГОСТ 18599-2001	м	27,20	221,00	6 011,20
6		Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 SDR17 Ду25х2,3	ГОСТ 18599-2001	м	21,00	221,00	4 641,00
7		Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 200х200		шт	1,00	239 624,00	239 624,00
8		Крест фланцевый КФ 300х200	ГОСТ 5525-88	шт	1,00	239 624,00	239 624,00
9		Тройник фланцевый ТФ 125х125	ГОСТ 5525-88	шт	1,00	90 580,00	90 580,00
10		Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 200х200	ГОСТ 5525-88	шт	1,00	178 035,00	178 035,00
11		Переход фланцевый ХФ 200х100		шт	1,00	86 550,00	86 550,00
12		Переход фланцевый ХФ 200х150		шт	1,00	78 823,00	78 823,00
13		Переход фланцевый ХФ 150х125		шт	1,00	77 330,00	77 330,00
14		Переход фланцевый XR Тип "В" 125х50	N 0801	шт	1,00	82 345,00	82 345,00
15		Переход фланцевый XR Тип "В" 50х32	N 0801	шт	1,00	35 330,00	35 330,00
16		Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Ду200 с корпусом из ВЧШГ Ру=1,0 Мпа	ГОСТ 5762-2002 AVK	шт	4,00	207 956,00	831 824,00
17		Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Ду150 с корпусом из ВЧШГ Ру=1,0 Мпа	ГОСТ 5762-2002 AVK	шт	1,00	152 296,00	152 296,00
18		Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Ду125 с корпусом из ВЧШГ Ру=1,0 Мпа	ГОСТ 5762-2002 AVK	шт	2,00	180 636,00	361 272,00
19		Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Ду50 с корпусом из ВЧШГ Ру=1,0 Мпа	ГОСТ 5762-2002 AVK	шт	1,00	61 994,00	61 994,00
20		Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Ду25 с корпусом из ВЧШГ Ру=1,0 Мпа	ГОСТ 5762-2002 AVK	шт	1,00	61 994,00	61 994,00
21		Вентиль муфтовый опорожнение системы	15кч18п2	шт	4,00	5 421,00	21 684,00
22		Вентиль муфтовый опорожнение системы	15кч18п2	шт	1,00	3 500,00	3 500,00
23		Тройник полиэтиленовый разборный 32х25х32 PN16		шт	1,00	4 950,00	4 950,00
24		Заглушка фланцевая ЗФ Ду200	ГОСТ 5525-88	шт	3,00	45 000,00	135 000,00
25		Хомут ответвительный для труб из ПЭ Ру=1,6 Ду225х50	Серия 10 AVK	шт	1,00	57 200,00	57 200,00
26		Хомут ответвительный для труб из ПЭ Ру=1,6 Ду200х50	Серия 10 AVK	шт	1,00	54 500,00	54 500,00
27		Хомут ответвительный для труб из ПЭ Ру=1,6 Ду160х50	Серия 10 AVK	шт	1,00	35 000,00	35 000,00
28		Хомут ответвительный для труб из ПЭ Ру=1,6 Ду125х50	Серия 10 AVK	шт	1,00	27 600,00	27 600,00

	Хомут ответвительный для труб из ПЭ Ру=1,6 Ду125х25	Серия 10 AVK	шт	1,00	26 300,00	26 300,00
	Подземный пожарный гидрант Ду100мм h=2500мм	ГОСТ 8220-85 AVK	шт	2,00	750 520,00	1 501 040,00
	Флуоресцентный указатель пожарных гидрантов размером 560х220мм	ГОСТ 19904-91	шт	2,00	9 350,00	18 700,00
	Упор из бетона кл. В7,5		м3	0,40	17 380,00	6 952,00
3	Футляр из стальных электросварных труб Ду426х8	ГОСТ 10704-91	м	19,30	40 800,00	787 440,00
34	Футляр из стальных электросварных труб Ду375х8	ГОСТ 10704-91	м	22,00	36 400,00	800 800,00
35	Футляр из стальных электросварных труб Ду325х8	ГОСТ 10704-91	м	20,20	30 270,00	611 454,00
36	Футляр из стальных электросварных труб Ду273х8	ГОСТ 10704-91	м	17,20	26 200,00	450 640,00
37	Весьма усиленная битумно-резиновая гидроизоляция	ГОСТ 9.602-2005	кг	350,00	650,00	227 500,00
38	Сальник набивной для пропуска труб через стены L=300мм Ду273	Серия 5.900-2 ТМ90-06	шт	2,00	23 694,00	47 388,00
39	Сальник набивной для пропуска труб через стены L=300мм Ду219	Серия 5.900-2 ТМ90-05	шт	4,00	19 008,00	76 032,00
40	Сальник набивной для пропуска труб через стены L=300мм Ду133	Серия 5.900-2 ТМ90-03	шт	1,00	15 202,00	15 202,00
41	Сальник набивной для пропуска труб через стены L=300мм Ду57	Серия 5.900-2 ТМ90	шт	2,00	9 042,00	18 084,00
42	Отвод сварной 45гр. SDR17 Ду200х11,9мм	ГОСТ 18599-2001	шт	1,00	11 412,00	11 412,00
43	Отвод сварной 45гр. SDR17 Ду160х9,5мм	ГОСТ 18599-2001	шт	1,00	5 326,00	5 326,00
44	Отвод сварной 90гр. SDR17 Ду25х2,3мм	ГОСТ 18599-2001	шт	2,00	2 255,00	4 510,00
45	Втулка под фланец SDR17 Ду225	ГОСТ 18599-2001	шт	2,00	6 006,00	12 012,00
46	Втулка под фланец SDR17 Ду200	ГОСТ 18599-2001	шт	2,00	4 505,00	9 010,00
47	Втулка под фланец SDR17 Ду160	ГОСТ 18599-2001	шт	2,00	3 154,00	6 308,00
48	Втулка под фланец SDR17 Ду125	ГОСТ 18599-2001	шт	2,00	2 703,00	5 406,00
49	Втулка под фланец SDR17 Ду32	ГОСТ 18599-2001	шт	2,00	1 001,05	2 002,10
50	Фланец стальной свободный Ду225мм на Ру 1,0 мПа	ГОСТ 12820-80	шт	2,00	7 579,00	15 158,00
51	Фланец стальной свободный Ду200мм на Ру 1,0 мПа	ГОСТ 12820-80	шт	2,00	8 372,00	16 744,00
52	Фланец стальной свободный Ду160мм на Ру 1,0 мПа	ГОСТ 12820-80	шт	2,00	6 058,00	12 116,00
53	Фланец стальной свободный Ду125мм на Ру 1,0 мПа	ГОСТ 12820-80	шт	2,00	3 003,00	6 006,00
54	Фланец стальной свободный Ду32мм на Ру 1,0 мПа	ГОСТ 12820-80	шт	2,00	1 456,00	2 912,00
55	Уплотнительное кольцо Ду225	ГОСТ 9833-73	шт	2,00	468,00	936,00
56	Уплотнительное кольцо Ду200	ГОСТ 9833-73	шт	2,00	247,00	494,00
57	Уплотнительное кольцо Ду160	ГОСТ 9833-73	шт	2,00	143,00	286,00
58	Уплотнительное кольцо Ду125	ГОСТ 9833-73	шт	2,00	166,00	332,00
59	Уплотнительное кольцо Ду32	ГОСТ 9833-73	шт	2,00	33,00	66,00
	Колодец водопроводный Ду2000мм		*шт*	*3,00*		
	Колодец водопроводный Ду1500мм		*шт*	*1,00*		
60	Объем бетона на упоры кл. В7,5		м3	1,00	15 800,00	15 800,00
61	Плита днища ПН 20	Серия 3.900.1-14	шт	3,00	32 400,00	97 200,00
62	Кольцо стеновое КС 20.6	Серия 3.900.1-14	шт	1,00	33 200,00	33 200,00
63	Кольцо стеновое КС 20.9	Серия 3.900.1-14	шт	3,00	34 500,00	103 500,00
64	Кольцо стеновое КС 20.9а /замена КС 20.9/	Серия 3.900.1-14	шт	6,00	34 500,00	207 000,00
65	Плита перекрытия 1ПП-20-2	Серия 3.900.1-14	шт	3,00	32 400,00	97 200,00
66	Кольцо опорное КО 6	Серия 3.900.1-14	шт	6,00	4 400,00	26 400,00
67	Плита опорная ПО-10	Серия 3.900.1-14	шт	3,00	24 000,00	72 000,00
68	Плита днища ПН 15	Серия 3.900.1-14	шт	1,00	20 300,00	20 300,00
69	Кольцо стеновое КС 15.6	Серия 3.900.1-14	шт	1,00	16 300,00	16 300,00
70	Кольцо стеновое КС 15.9	Серия 3.900.1-14	шт	3,00	20 900,00	62 700,00
71	Плита перекрытия 1ПП15-1	Серия 3.900.1-14	шт	1,00	20 300,00	20 300,00

VII.6 Сети водопровода

		Кольцо опорное КО 6	Серия 3.900.1-14	шт	2,00	4 400,00	8 800,00
		Плита опорная ПО-10	Серия 3.900.1-14	шт	1,00	24 000,00	24 000,00
		Люк чугунный тип "Л"	ГОСТ 3634-99	шт	4,00	38 000,00	152 000,00
		Термоизоляционная крышка из дерева	ГОСТ 19904-91	шт	4,00	8 500,00	34 000,00
		Скобы		шт	40,00	385,00	15 400,00
		Гидроизоляция /праймер/		кг	130,00	1 750,00	227 500,00
		Рулонная гидроизоляция "Технониколь"		м2	33,10	1 705,00	56 435,50
80		Труба стальная электросварная /гильзы в колодце/ Ду 325х6	ГОСТ 10704-91	м	1,20	30 270,00	36 324,00
81		Труба стальная электросварная /гильзы в колодце/ Ду 219х6	ГОСТ 10704-91	м	2,40	11 660,00	27 984,00
		ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
82		Щебень фракции 20/40		м3	5,20	4 200,00	21 840,00
83		Песок основание		м3	74,40	2 500,00	186 000,00
84		Песок на обратную засыпку трубопроводов		м3	318,30	2 500,00	795 750,00
85		Песок на обратную засыпку футляров		м3	581,20	2 500,00	1 453 000,00
86		Битум БН 90/30		кг	256,00	160,00	40 960,00
		Материалы В1:		**Тенге**			**12 436 823,00**
		КАНАЛИЗАЦИЯ-СИСТЕМА К1					
1		Труба двухслойная полиэтиленовая гофрированная с раструбом DN/OD 200 SN10 (Ду176)	ТУ 2248-001-73011750-2005	м	267,60	4 090,00	1 094 484,00
2		Труба чугунная канализационная Ду100 (Выпуска)	ГОСТ 6942-98	м	22,60	5 390,00	121 814,00
3		Футляр из стальных электросварных труб Ду426х8	ГОСТ 10704-91	м	84,00	40 300,00	3 385 200,00
4		Весьма усиленная битумно-резиновая гидроизоляция	ГОСТ 9.602-2005	кг	450,00	650,00	292 500,00
5		Уплотнитель каучуковый ПРО SN10 DN/OD 200 (di 176)	ТУ 2248-001-73011750-2005	шт	26,00	987,00	25 662,00
6		Сальник набивной для пропуска труб через стены L=300мм Ду273	Серия 5.900-2 ТМ91-06	шт	26,00	23 694,00	616 044,00
7		Тройник сварной Ду200х9,6	из труб СТ РК ИСО 4427-2004	шт	1,00	17 875,00	17 875,00
8		Отвод сварной Ду200х9,6	из труб СТ РК ИСО 4427-2004	шт	1,00	22 958,00	22 958,00
9		Переходник на гладкую трубу Ду200х9,6	из труб СТ РК ИСО 4427-2004	шт	1,00	8 250,20	8 250,20
10		Хомуты-ст. полосовая 5	ГОСТ 103-86	шт	4,00	385,00	1 540,00
11		Муфта защитная Ду200		шт	1,00	3 520,00	3 520,00
12		Труба PE 100 SDR21 техническая Ду200х9,6	СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,16	6 380,00	7 400,80
		Колодец канализационный Ду1000мм		*шт*	*6,00*		
		Колодец канализационный Ду1500мм		*шт*	*6,00*		
13		Объем бетона на лоток кл. В7,5		м3	30,72	15 800,00	485 376,00
14		Плита днища ПН 10	Серия 3.900.1-14	шт	6,00	8 200,00	49 200,00
15		Плита днища ПН 15	Серия 3.900.1-14	шт	6,00	20 300,00	121 800,00
16		Кольцо стеновое КС 10.6	Серия 3.900.1-14	шт	2,00	8 300,00	16 600,00
17		Кольцо стеновое КС 15.6	Серия 3.900.1-14	шт	7,00	16 300,00	114 100,00
18		Кольцо стеновое КС 10.9 /замена КС 10.3/	Серия 3.900.1-14	шт	12,00	6 800,00	81 600,00
19		Кольцо стеновое КС 15.9	Серия 3.900.1-14	шт	7,00	20 900,00	146 300,00
20		Плита перекрытия 1ПП10-1	Серия 3.900.1-14	шт	6,00	8 200,00	49 200,00
21		Плита перекрытия 1ПП15-1	Серия 3.900.1-14	шт	6,00	20 300,00	121 800,00
22		Кольцо опорное КО 6	Серия 3.900.1-14	шт	25,00	4 400,00	110 000,00
23		Плита перекрытия ПП10-1	Серия 3.900.1-14	шт	12,00	8 200,00	98 400,00
24		Люк чугунный тип "Л"	ГОСТ 3634-99	шт	8,00	38 000,00	304 000,00
25		Люк чугунный тип "Т"	ГОСТ 3634-99	шт	4,00	42 000,00	168 000,00
26		Скобы		шт	92,00	385,00	35 420,00
27		Гидроизоляция /праймер/		кг	390,00	1 750,00	682 500,00

VII.7 Сети канализации бытовой

	Рулонная гидроизоляция "Технониколь"		м2	62,40	1 705,00	106 392,00
	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
	Щебень фракции 20/40		м3	12,00	4 200,00	50 400,00
	Песок основание		м3	66,70	2 500,00	166 750,00
	Песок на обратную засыпку трубопроводов		м3	258,10	2 500,00	645 250,00
	Песок на обратную засыпку футляров		м3	192,50	2 500,00	481 250,00
	Битум БН 90/30		кг	768,00	160,00	122 880,00
	Материалы К1:		**Тенге**			**9 754 466,00**
	ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ-СИСТЕМА					
1	Труба двухслойная полиэтиленовая гофрированная с раструбом DN/OD 200 SN10 (Ду176)	ТУ 2248-001-73011750-2005	м	59,70	4 090,00	244 173,00
2	Труба двухслойная полиэтиленовая гофрированная с раструбом DN/OD 250 SN10 (Ду216)	ТУ 2248-001-73011750-2005	м	15,00	6 672,00	100 080,00
3	Труба двухслойная полиэтиленовая гофрированная с раструбом DN/OD 315 SN10 (Ду271)	ТУ 2248-001-73011750-2005	м	41,20	9 546,00	393 295,20
4	Труба чугунная канализационная Ду150 (Выпуска)	ГОСТ 6942-98	м	7,00	30 680,00	214 760,00
5	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR17 Ду400х23,7	ГОСТ 18599-2001	м	20,00	28 388,00	567 760,00
6	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR17 Ду63х5,8	ГОСТ 18599-2001	м	5,50	1 200,00	6 600,00
7	Уплотнитель каучуковый ПРО SN10 DN/OD 200 (di 176)	ТУ 2248-001-73011750-2005	шт	6,00	987,00	5 922,00
8	Уплотнитель каучуковый ПРО SN10 DN/OD 250 (di 216)	ТУ 2248-001-73011750-2005	шт	4,00	1 622,00	6 488,00
9	Уплотнитель каучуковый ПРО SN10 DN/OD 315 (di 271)	ТУ 2248-001-73011750-2005	шт	2,00	2 920,00	5 840,00
10	Уплотнитель каучуковый ПРО SN10 DN/OD 400 (di 343)	ТУ 2248-001-73011750-2005	шт	6,00	6 672,00	40 032,00
11	Сальник набивной для пропуска труб через стены L=300мм Ду273	Серия 5.900-2 ТМ91-06	шт	10,00	23 694,00	236 940,00
12	Сальник набивной для пропуска труб через стены L=300мм Ду325	Серия 5.900-2 ТМ91-07	шт	2,00	31 768,00	63 536,00
13	Сальник набивной для пропуска труб через стены L=300мм Ду426	Серия 5.900-2 ТМ91-09	шт	6,00	42 075,00	252 450,00
14	Труба стальная электросварная Ду630х8	ГОСТ 10704-91	м	10,00	61 400,00	614 000,00
15	Весьма усиленная битумно-резиновая гидроизоляция	ГОСТ 9.602-2005	кг	70,00	650,00	45 500,00
16	Втулка под фланец SDR17 Ду400	ГОСТ 18599-2001	шт	2,00	36 036,00	72 072,00
17	Фланец стальной свободный Ду400мм на Ру 1,0 мПа	ГОСТ 12820-80	шт	2,00	24 752,00	49 504,00
18	Уплотнительное кольцо Ду400	ГОСТ 9833-73	шт	2,00	585,00	1 170,00
19	Тройник сварной Ду200х9,6	из труб СТ РК ИСО 4427-2004	шт	2,00	46 085,00	92 170,00
20	Отвод сварной Ду200х9,6	из труб СТ РК ИСО 4427-2004	шт	2,00	70 499,00	140 998,00
21	Переходник на гладкую трубу Ду200х9,6	из труб СТ РК ИСО 4427-2004	шт	2,00	13 530,00	27 060,00
22	Хомуты-ст. полосовая 5	ГОСТ 103-86	шт	8,00	385,00	3 080,00
23	Муфта защитная Ду200		шт	2,00	5 280,00	10 560,00
24	Труба РЕ 100 SDR21 техническая Ду200х9,6	СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,86	16 280,00	30 280,80
25	Тройник сварной Ду250х11,9	из труб СТ РК ИСО 4427-2004	шт	1,00	46 085,00	46 085,00
26	Отвод сварной Ду250х11,9	из труб СТ РК ИСО 4427-2004	шт	1,00	70 499,00	70 499,00

VII.8 Сети канализации ливневой

		Переходник на гладкую трубу Ду250х11,9	из труб СТ РК ИСО 4427-2004	шт	1,00	13 530,00	13 530,00
		Хомуты-ст. полосовая 5	ГОСТ 103-86	шт	4,00	385,00	1 540,00
		Муфта защитная Ду250		шт	1,00	5 280,00	5 280,00
		Труба РЕ 100 SDR21 техническая Ду250х11,9	СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,93	15 540,00	14 452,20
		Устройство стояков в смотровых колодцах (подключение дождепремников)					
31		Раструб стальной приварной Ду200	ГОСТ 10704-91	шт	2,00	24 000,00	48 000,00
32		Тройник стальной приварной Ду200	ГОСТ 17376-83	шт	2,00	17 875,00	35 750,00
33		Отвод стальной приварной Ду200	ГОСТ 17375-83	шт	2,00	22 958,15	45 916,30
34		Труба стальная электросварная Ду219х4	ГОСТ 10704-91	м	4,00	10 600,00	42 400,00
35		Весьма усиленная битумно-резиновая гидроизоляция	ГОСТ 9.602-2005	кг	10,00	650,00	6 500,00
		Колодец канализационный Ду1500мм		*шт*	*4,00*		
36		Объем бетона на лоток кл. В7,5		м3	10,24	15 800,00	161 792,00
37		Плита днища ПН 15	Серия 3.900.1-14	шт	4,00	20 300,00	81 200,00
38		Кольцо стеновое КС 15.6	Серия 3.900.1-14	шт	2,00	16 300,00	32 600,00
39		Кольцо стеновое КС 15.9	Серия 3.900.1-14	шт	6,00	20 900,00	125 400,00
40		Плита перекрытия 1ПП15-1	Серия 3.900.1-14	шт	4,00	20 300,00	81 200,00
41		Кольцо опорное КО 6	Серия 3.900.1-14	шт	11,00	4 400,00	48 400,00
42		Плита перекрытия ПП10-1	Серия 3.900.1-14	шт	4,00	8 200,00	32 800,00
43		Люк чугунный тип "Л"	ГОСТ 3634-99	шт	4,00	38 000,00	152 000,00
44		Скобы		шт	43,00	385,00	16 555,00
45		Гидроизоляция /праймер/		кг	130,00	1 750,00	227 500,00
		Дождеприемные колодцы из сб. ж/б элементов Ду1000 Н=1,07м, Н=1,31м		*шт*	2,00		
46		Плита днища ПН 10а /замена ПН 10/		шт	2,00	8 200,00	16 400,00
47		Кольцо стеновое КС 10.3		шт	2,00	6 800,00	13 600,00
48		Кольцо стеновое КС 10.9б /замена КС 10.3/		шт	6,00	6 800,00	40 800,00
49		Плита перекрытия 3ПП 10		шт	2,00	8 200,00	16 400,00
50		Монолитный бетон кл. В15		м3	0,14	17 300,00	2 422,00
51		Скобы		шт	8,00	385,00	3 080,00
52		Дождеприемник ДБ прямоугольный	ГОСТ 3634-99	шт	2,00	35 000,00	70 000,00
53		Гидроизоляция /праймер/		кг	65,00	1 750,00	113 750,00
54		Рулонная гидроизоляция "Технониколь"		м2	42,90	1 705,00	73 144,50
55		Труба стальная электросварная /гильзы в колодце/ Ду 530х8	ГОСТ 10704-91	м	0,60	61 400,00	36 840,00
		ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
56		Щебень фракции 20/40		м3	10,20	4 200,00	42 840,00
57		Песок основание		м3	71,50	2 500,00	178 750,00
58		Песок на обратную засыпку трубопроводов		м3	278,10	2 500,00	695 250,00
59		Песок на обратную засыпку футляров		м3	20,60	2 500,00	51 500,00
60		Битум БН 90/30		кг	704,00	160,00	112 640,00
		Материалы К2:		**Тенге**			**5 981 087,00**
		ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ-СИСТЕМА					
1		Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 SDR17 Ду160х9,5мм	ГОСТ 18599-2001	м	69,10	4 583,00	316 685,30
2		Сталь толстолистовая б=12мм, S=2м2		кг	378,00	385,00	145 530,00
3		Втулка под фланец SDR17 Ду160	ГОСТ 18599-2001	шт	4,00	3 154,17	12 616,70
4		Фланец стальной свободный Ду160мм на Ру 1,0 мПа	ГОСТ 12820-80	шт	4,00	6 058,00	24 232,00
5		Уплотнительное кольцо Ду160	ГОСТ 9833-73	шт	4,00	143,00	572,00
		Колодец водопроводного типа Ду1500, Ду2000мм (КГ-колодец гаситель)		*шт*	*3,00*		
6		Объем бетона на упор кл. В7,5		м3	0,75	15 800,00	11 850,00
7		Плита днища ПН 15	Серия 3.900.1-14	шт	2,00	20 300,00	40 600,00
8		Плита днища ПН 20	Серия 3.900.1-14	шт	1,00	32 400,00	32 400,00
9		Плита перекрытия 1ПП15-1	Серия 3.900.1-14	шт	2,00	20 300,00	40 600,00

лизации ливневой напорной

	VII.8	Плита перекрытия 1ПП20-2	Серия 3.900.1-14	шт	1,00	32 400,00	32 400,00
		Кольцо стеновое КС 15.6	Серия 3.900.1-14	шт	3,00	16 300,00	48 900,00
		Кольцо стеновое КС 20.6	Серия 3.900.1-14	шт	2,00	23 200,00	46 400,00
		Кольцо стеновое КС 15.9	Серия 3.900.1-14	шт	5,00	20 900,00	104 500,00
		Кольцо стеновое КС 20.9	Серия 3.900.1-14	шт	1,00	34 500,00	34 500,00
		Кольцо опорное КО 6	Серия 3.900.1-14	шт	3,00	4 400,00	13 200,00
		Плита опорная ПО 10	Серия 3.900.1-14	шт	3,00	24 000,00	72 000,00
		Люк чугунный тип "Т"	ГОСТ 3634-99	шт	3,00	42 000,00	126 000,00
18		Скобы		шт	45,00	385,00	17 325,00
19		Гидроизоляция /праймер/		кг	95,00	1 750,00	166 250,00
		Материалы К2Н:		**Тенге**			**1 286 561,00**
		Общая стоимость материалов:		**Тенге**			**29 458 937,00**
		Стоимость работ					
1	VII.6 Сети водопровода	Прокладка сетей водопровода В-1		м.п.	224,90	33 399,13	7 511 465,00
2	VII.7 Сети канализации бытовой	Прокладка сетей бытовой канализации К-1		м.п.	267,60	24 621,99	6 588 845,00
3	VII.8 Сети канализации ливневой	Прокладка сетей ливневой канализации К-2		м.п.	115,90	34 362,90	3 982 660,00
4	VII.8 Сети канализации ливневой	Прокладка сетей ливневой канализации К-2Н		м.п.	69,10	12 497,40	863 570,00
5		Прокол методом ГНБ		м.п.	41,00	48 780,49	2 000 000,00
		Итого стоимость работ с НДС					**20 946 540,00**

Итого по ведомости с учетом НДС	**50 405 477,00**

Примечание:

1). Без учета стоимости общестроительных работ под ЛНС, монтажа и приобретения ЛНС, и задвижки с электрическим приводом Ду400мм.

2). Без учета стоимости услуг ГКП «Астана су арнасы» (хлорирование, гидроиспытание, отключение, врезки и промывка)

3) Оплата за выполнение работы производится за фактически выполненый объем работ в готовых строительных конструкцияхв соответствии с проектной документацией и предъявлением исполнительной документации;

Генподрядчик

Инженер ДО_____

Подрядчик

Инженер ПТО_____