Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : ИП "ДосАй"
Подрядчик : ТОО "Нұрсыйла Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес : Строительство многоквартирного жилого дома по адресу г.Тараз, мкр. Самал №47А

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		1	14.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого дома по адресу г.Тараз, мкр. Самал №47А	958 658 000	855 944 643							102 713 357	958 658 000
К оплате:	**958 658 000**	**855 944 643**							**102 713 357**	**958 658 000**

ЗАКАЗЧИК
ИП "ДосАй"

_____ **Орынбаева А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нұрсыйла Құрылыс"

Директор _____ **Оралбаев А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП "ДосАй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нұрсыйла Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома по адресу г.Тараз, мкр. Самал №47А**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№1** от **14.03.2022г.**

Акт выполненных работ

за **март 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-01 Конструкции железобетонные									
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1037,4	280,49	280,49	290980	290980	0	51994	370413
				м3 грунта		0	69,61	0	72213		27439	
2	2	Е11-010102-0387 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		2420,6	365,36	365,36	884390	884390	0	158041	1125821
				м3 грунта		0	90,68	0	219500		83390	
3	3	С3412-102-0110 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		66013,22	58		3828767				4135068
				т·км							306301	
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		187,89537	1167,57	0	219381	0	0	157954	407522
				м3 грунта		1167,57	0	219381	0		30187	
5	5	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1064,74043	51,28	51,28	54600	54600	0	11105	70965
				м3 грунта		0	14,49	0	15428		5260	
6	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1064,74043	221,23	107,45	235553	114407	0	123414	387683
				м3 уплотненного грунта		113,78	47,2	121146	50256		28716	
7	7	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3		1252,6358	280,49	280,49	351352	351352	0	62782	447266
				м3 грунта		0	69,61	0	87196		33132	
8	8	С3412-102-0110 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		19791,64564	58		1147915				1239748
				т·км							91833	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									8184486
			Раздел: 3. Фундаменты ФМ1-ФМ16									
9	9	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		25,9944	19563,22	1465,14	508534	38085	426252	47931	600982
				м3		1700,24	326,01	44197	8474		44517	
10	10	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		54,869	33363,43	2562,26	1830618	140589	1166528	505640	2523159
				м3		9540,94	585,87	523502	32146		186901	
11	11	Е11-060101-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		6,768	29766,99	2126,65	201463	14393	138691	47021	268363
				м3		7148,18	486,51	48379	3293		19879	
12	12	Е11-060101-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство		36,803	26486,97	2019,5	974800	74324	714939	184302	1251830

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		5041,35	461,72	185537	16993		92728	
13	13	Е11-060101-0108 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство		46,212	23934,15	1575,48	1106045	72806	869812	163916	1371558
				м3		3536,47	361,38	163427	16700		101597	
14	14	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		2,319288	27047,19	1260,82	62730	2924	891	54535	126646
				т		25402,37	436,7	58915	1013		9381	
15	15	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,60083	26649,71	1576,46	42662	2523	615	36715	85727
				т		24689,25	513,76	39523	822		6350	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,784486	408502		320464		320464		346101
				т							25637	
17	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		3,163587	389901		1233486		1233486		1332165
				т							98679	
			Итого по разделу: 3. Фундаменты ФМ1-ФМ16									7906531
			Раздел: 4. Приямки 500х500х500-2шт.									
18	18	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		2	645,43	217,63	1291	435	131	808	2267
				м2 покрытия		362,42	67,42	725	135		168	
19	19	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		0,162	17981,2	1465,14	2913	238	2400	299	3469
				м3		1700,24	326,01	275	53		257	
20	20	Е11-060401-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		0,6	39069,42	3383,82	23442	2031	12974	8097	34062
				м3		14061,8	767,63	8437	461		2523	
21	21	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,01414	27047,19	1260,82	382	18	5	332	771
				т		25402,37	436,7	359	6		57	
22	22	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01414	456152		6450		6450		6966
				т							516	
23	23	Е11-340107-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство		1,28	30951,72	1804,06	39618	2310	26638	8827	52321
				м2 настила		8336,66	737,25	10671	944		3876	
24	24	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,00928	435218		4039		4039		4362
				т							323	
25	25	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00252	389901		983		983		1062
				т							79	
26	26	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,64	1157,06	26,16	4212	95	2750	1283	5935
				м2 поверхности		375,48	3,6	1367	13		440	
			Итого по разделу: 4. Приямки 500х500х500-2шт.									111215
			Раздел: 6. Колонна К-1 16шт									
27	27	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		40,704	39194,03	6224,4	1595354	253358	1020475	342978	2093398
				м3		7899,01	1360,49	321521	55377		155066	
28	28	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		7,292	26649,71	1576,46	194330	11495	2800	167240	390496
				т		24689,25	513,76	180034	3746		28926	
29	29	Е11-060301-0702 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		3,72672	21857,58	1147,09	81457	4275	1431	70327	163927
				т		20326,49	411,01	75751	1532		12143	
30	30	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,55296	27047,19	1260,82	14956	697	212	13002	30195

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		25402,37	436,7	14046	241		2237	
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,96096	408502		801056		801056		865140
				т							64084	
32	32	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05952	389901		23207		23207		25064
				т							1857	
33	33	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		9,60752	391464		3760998		3760998		4061878
				т							300880	
			Итого по разделу: 6. Колонна К-1 16шт									7630098
			Раздел: 7. Колонна К-2 32шт									
34	34	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		81,408	39194,03	6224,4	3190708	506716	2040949	685955	4186796
				м3		7899,01	1360,49	643043	110755		310133	
35	35	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		10,28224	26649,71	1576,46	274019	16210	3948	235821	550627
				т		24689,25	513,76	253861	5283		40787	
36	36	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1,10592	27047,19	1260,82	29912	1394	425	26004	60389
				т		25402,37	436,7	28093	483		4473	
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		3,92192	408502		1602112		1602112		1730281
				т							128169	
38	38	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		7,57888	391464		2966859		2966859		3204208
				т							237349	
			Итого по разделу: 7. Колонна К-2 32шт									9732301
			Раздел: 8. Колонна К-3 2шт									
39	39	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		5,088	39194,03	6224,4	199419	31670	127559	42872	261674
				м3		7899,01	1360,49	40190	6922		19383	
40	40	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,67064	26649,71	1576,46	17872	1058	258	15381	35913
				т		24689,25	513,76	16558	345		2660	
41	41	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,06912	27047,19	1260,82	1870	87	27	1625	3775
				т		25402,37	436,7	1756	30		280	
42	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,24512	408502		100132		100132		108143
				т							8011	
43	43	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,50168	391464		196390		196390		212101
				т							15711	
			Итого по разделу: 8. Колонна К-3 2шт									621606
			Раздел: 9. Колонна К-4 15шт									
44	44	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		25,44	39194,03	6224,4	997096	158349	637797	214361	1308373
				м3		7899,01	1360,49	200951	34611		96916	
45	45	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		2,0798	26649,71	1576,46	55426	3279	799	47700	111376
				т		24689,25	513,76	51349	1069		8250	
46	46	Е11-060301-0702 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		2,6768	21857,58	1147,09	58508	3070	1028	50514	117744
				т		20326,49	411,01	54410	1100		8722	
47	47	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,3456	27047,19	1260,82	9348	436	133	8126	18872
				т		25402,37	436,7	8779	151		1398	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,2256	408502		500660		500660		540713
				т							40053	
49	49	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		3,9118	391464		1531329		1531329		1653835
				т							122506	
			Итого по разделу: 9. Колонна К-4 15шт									3750913
			Раздел: 10. Ригель Р-7 11шт									
50	50	Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		5,16	52484,65	7580,23	270821	39114	128694	101903	402542
				м3		19963,8	1738,1	103013	8969		29818	
51	51	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1,0188	27047,19	1260,82	27556	1285	391	23956	55633
				т		25402,37	436,7	25880	445		4121	
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,17892	408502		73089		73089		78936
				т							5847	
53	53	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04692	389901		18294		18294		19758
				т							1464	
54	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,79296	391464		310415		310415		335248
				т							24833	
55	55	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,03744	329013,2	1806,32	12318	68	0	11174	25371
				т		327206,88	762,93	12251	29		1879	
			Итого по разделу: 10. Ригель Р-7 11шт									917488
			Раздел: 11. Ригель Р-8 16шт									
56	56	Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		3,9	52484,65	7580,23	204690	29563	97268	77020	304247
				м3		19963,8	1738,1	77859	6779		22537	
57	57	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1,113	27047,19	1260,82	30104	1403	427	26171	60777
				т		25402,37	436,7	28273	486		4502	
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		159,75	408502		65258195		65258195		70478851
				т							5220656	
59	59	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,9534	391464		373222		373222		403080
				т							29858	
60	60	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,1575	329013,2	1806,32	51820	284	0	47006	106732
				т		327206,88	762,93	51535	120		7906	
			Итого по разделу: 11. Ригель Р-8 16шт									71353686
			Раздел: 12. Диафрагма монолитная -ДМ-1 -4шт									
61	61	Е11-060601-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		57,24	44118,46	4896,94	2525341	280301	1603987	636245	3414513
				м3		11199,39	1015,32	641053	58117		252927	
62	62	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		4,92572	27047,19	1260,82	133227	6210	1891	115821	268972
				т		25402,37	436,7	125125	2151		19924	
63	63	Е11-060301-0602 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		9,77828	20580,98	1205,39	201247	11786	3755	172877	404054
				т		18991,59	436,7	185705	4270		29930	
64	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,5592	408502		228434		228434		246709
				т							18275	
65	65	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,20028	389901		467990		467990		505429

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							37439	
66	66	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		12,95652	391464		5072011		5072011		5477772
				т							405761	
			Итого по разделу: 12. Диафрагма монолитная -ДМ-1 -4шт									10317449
			Раздел: 13. Диафрагма монолитная -ДМ-2 -4шт									
67	67	Е11-060601-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		57,24	44118,46	4896,94	2525341	280301	1603987	636245	3414513
				м3		11199,39	1015,32	641053	58117		252927	
68	68	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		10,60528	27047,19	1260,82	286843	13371	4072	249368	579108
				т		25402,37	436,7	269399	4631		42897	
69	69	Е11-060301-0602 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		2,04068	20580,98	1205,39	41999	2460	784	36079	84324
				т		18991,59	436,7	38756	891		6246	
70	70	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,52128	408502		212944		212944		229980
				т							17036	
71	71	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,94932	389901		760042		760042		820845
				т							60803	
72	72	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		10,17536	391464		3983287		3983287		4301950
				т							318663	
			Итого по разделу: 13. Диафрагма монолитная -ДМ-2 -4шт									9430720
			Раздел: 14. Диафрагма монолитная -ДМ-3 -3шт									
73	73	Е11-060601-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		55,14	44118,46	4896,94	2432692	270018	1545140	612903	3289243
				м3		11199,39	1015,32	617534	55985		243648	
74	74	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		5,38011	27047,19	1260,82	145517	6783	2066	126505	293784
				т		25402,37	436,7	136668	2349		21762	
75	75	Е11-060301-0602 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		16,02852	20580,98	1205,39	329883	19321	6155	283380	662324
				т		18991,59	436,7	304407	7000		49061	
76	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,79995	408502		326781		326781		352923
				т							26142	
77	77	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		2,19891	389901		857357		857357		925946
				т							68589	
78	78	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		18,40977	391464		7206762		7206762		7783303
				т							576541	
			Итого по разделу: 14. Диафрагма монолитная -ДМ-3 -3шт									13307523
			Раздел: 15. Диафрагма монолитная -ДМ-4 -3шт.									
79	79	Е11-060601-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		18,9	44118,46	4896,94	833839	92553	529618	210081	1127434
				м3		11199,39	1015,32	211668	19190		83514	
80	80	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		2,80488	27047,19	1260,82	75864	3537	1077	65953	153162
				т		25402,37	436,7	71251	1225		11345	
81	81	Е11-060301-0602 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,648	20580,98	1205,39	13336	781	249	11456	26775
				т		18991,59	436,7	12307	283		1983	
82	82	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,26952	408502		110099		110099		118907
				т							8808	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	83	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,40181	389901		546567		546567		590292
				т							43725	
84	84	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,78155	391464		697413		697413		753206
				т							55793	
			Итого по разделу: 15. Диафрагма монолитная -ДМ-4 -3шт.									2769776
			Раздел: 17. Стены из жженного кирпича									
85	85	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из жженного кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(наружные стены 200мм)		824,826	9316,89	3543,2	7684813	2922523	52244	4987253	13685835
				м3 кладки		5710,35	791,19	4710045	652594		1013769	
86	86	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из жженного кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(стены 200мм)		264,7932	9316,89	3543,2	2467049	938216	16772	1601054	4393552
				м3 кладки		5710,35	791,19	1512062	209502		325449	
87	87	сцена	Кирпич жженные		1290000	40	0	51600000	0	0	0	51600000
				шт		0	0	0	0		0	
88	88	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из жженного кирпича камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(внутренние стены 200мм)		728,532	11794,09	3543,2	8592372	2581334	1850865	4405018	14037180
				м3 кладки		5710,35	791,19	4160173	576407		1039790	
89	89	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		59,10501	103096,26	9373,88	6093505	554043	649581	5899233	12952157
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	4889882	109468		959419	
90	90	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		57,62865	929500		53565830		53565830		57851096
				т							4285266	
91	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,47636	408502		603096		603096		651344
				т							48248	
92	92	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные (перемычки). Монтаж		9,05766	56429,71	11209,89	511121	101535	136782	206128	774629
				т конструкций		30118,61	2863,01	272804	25932		57380	
93	93	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм		7,98792	652165		5209442		5209442		5626197
				т							416755	
94	94	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,82368	435218		358480		358480		387158
				т							28678	
95	95	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100		4101	29		118929		118929		128443
				шт.							9514	
96	96	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		2,61585	549096,68	3083,69	1436355	8066	1193225	220971	1789912
				т металлических изделий		89860,99	971,01	235063	2540		132586	
			Итого по разделу: 17. Стены из жженного кирпича									163877503
			Раздел: 18. Деформационный шов									
97	97	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		54,54	5459,51	18,89	297762	1030	216954	73639	401113
				м2 покрытия		1462,74	4,86	79778	265		29712	
98	98	Е11-070106-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками		180	1113,61	13,78	200450	2480	178605	22849	241162
				м шва		107,58	0	19364	0		17863	
99	99	Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		372	197,84	1,19	73596	443	0	50614	134146
				болт		196,65	0,54	73154	201		9936	
100	100	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		22,68	783		17758		17758		19179
				кг							1421	
101	101	С1261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл		30	1253		37590		37590		40597
				шт.							3007	
			Итого по разделу: 18. Деформационный шов									836197
			Раздел: 19. Утепление колон,ригелей и перегородок тамбура									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	102	Е11-260201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		112,5396	68469,37	3439,9	7705516	387125	3263011	3188207	11765221
				м3 изоляции		36035,13	1240,73	4055379	139631		871498	
103	103	Е11-260201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		32,7762	68469,37	3439,9	2244166	112746	950324	928538	3426520
				м3 изоляции		36035,13	1240,73	1181095	40666		253816	
			Итого по разделу: 19. Утепление колон,ригелей и перегородок тамбура									15191741
			Раздел: 20. Утепление пола									
104	104	Е11-150213-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Пол из бетона.Устройство наружной теплоизоляции		20,82	4146,66	30,7	86333	639	18493	53903	151455
				м2		3227,71	8,57	67201	178		11219	
105	105	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150		3,21669	49780		160127		160127		172937
				м3							12810	
106	106	С1214-401-0101	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм		20,82	941		19592		19592		21159
				м2							1567	
107	107	С1217-109-0101	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 70 мм		104,1	24		2498		2498		2698
				шт.							200	
108	108	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		20,82	1435,68	8,99	29891	187	10377	15514	49037
				м2 отделываемой поверхности		928,27	3,17	19327	66		3632	
109	109	Е11-150402-0401 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая		20,82	721,6	4,32	15024	90	11704	2616	19051
				м2 окрашиваемой поверхности		155,13	1,94	3230	40		1411	
			Итого по разделу: 20. Утепление пола									416337
			Раздел: 22. Плита перекрытия монолитная отм. -0,100									
110	110	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		188,72	71513,06	2442,12	13495945	460877	8515862	4209977	19122396
				м3		23946,62	567,73	4519206	107142		1416474	
111	111	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		2,4789	408502		1012636		1012636		1093647
				т							81011	
112	112	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		12,85981	389901		5014053		5014053		5415177
				т							401124	
113	113	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		3,52833	391464		1381214		1381214		1491711
				т							110497	
114	114	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		3,76423	26649,71	1576,46	100316	5934	1445	86332	201580
				т		24689,25	513,76	92936	1934		14932	
115	115	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка(ЗД-2)		0,16755	34857,52	1806,32	5840	303	0	5156	11876
				т		33051,2	762,93	5538	128		880	
116	116	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1,МН2,ЗДп 1)		0,55585	329013,2	1806,32	182882	1004	0	165895	376679
				т		327206,88	762,93	181878	424		27902	
117	117	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Гильзы.Установка		0,1304	1795782,03	649469,17	234170	84691	61866	112795	374722
				т фасонных частей		671879,73	201849,2	87613	26321		27757	
			Итого по разделу: 22. Плита перекрытия монолитная отм. -0,100									28087788
			Раздел: 23. Плита перекрытия этаж -5 шт.									
118	118	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		748,4	71513,06	2442,12	53520374	1827682	33771041	16695352	75832984

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	119	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	9,9156	23946,62	567,73	17921650	424889		5617258	4374585
						408502		4050542		4050542		
120	120	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	53,42808	389901		20831662		20831662	324043	22498195
121	121	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	35,1222	391464		13749077		13749077	1666533	14849003
122	122	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	19,87876	26649,71	1576,46	529763	31338	7633	1099926	1064531
						24689,25	513,76	490792	10213		455914	
123	123	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	8,13084	27047,19	1260,82	219916	10252	3122	78854	443989
						25402,37	436,7	206543	3551		191185	
124	124	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка(ЗД-2)	т	0,6702	34857,52	1806,32	23362	1210	0	32888	47504
						33051,2	762,93	22151	511		20623	
125	125	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1,МН2,ЗДп 1)	т	2,2234	329013,2	1806,32	731528	4016	0	3519	1506716
						327206,88	762,93	727512	1696		663579	
126	126	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Гильзы.Установка	т фасонных частей	0,5216	1795782,03	649469,17	936680	338764	247464	111609	1498889
						671879,73	201849,2	350452	105285		451180	
			Итого по разделу: 23. Плита перекрытия этаж -5 шт.								111029	122116396
			Раздел: 24. Плита покрытия									
127	127	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	194,01	71513,06	2442,12	13874249	473795	8754569	4327987	19658415
						23946,62	567,73	4645884	110145		1456179	
128	128	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,5465	408502		1040250		1040250	83220	1123470
129	129	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	12,94121	389901		5045791		5045791	403663	5449454
130	130	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,04057	391464		2364666		2364666	189173	2553839
131	131	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,39686	26649,71	1576,46	90525	5355	1304	77906	181906
						24689,25	513,76	83866	1745		13475	
132	132	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1)	т	0,2784	329013,2	1806,32	91597	502	0	83089	188661
						327206,88	762,93	91094	212		13975	
133	133	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,10385	27047,19	1260,82	56903	2653	808	49469	114882
						25402,37	436,7	53443	919		8510	
134	134	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Гильзы.Установка	т фасонных частей	0,0709	1795782,03	649469,17	127321	46047	33637	61328	203741
						671879,73	201849,2	47636	14311		15092	
			Итого по разделу: 24. Плита покрытия									29474368
			Раздел: 26. Лестница Л1(4шт)									
135	135	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство железобетонных лестничных площадок	м3	8,94	63081,46	2442,12	563948	21833	328033	199434	824453
						23946,62	567,73	214083	5076		61071	
136	136	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01377	456152		6281		6281	502	6783

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	137	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,36696	331233		121549		121549		131273
				т							9724	
138	138	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,01071	772377,92	3090	8272	33	3308	4500	13794
				т		460457,92	1307,52	4932	14		1022	
139	139	Е11-460101-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Усиление стальными уголками		0,10179	263721,33	25244,13	26844	2569	367	20884	51546
				т		234876,47	9373,55	23908	954		3818	
140	140	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,10179	435218		44301		44301		47845
				т							3544	
141	141	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,024876	1143503,2	1806,32	28446	45	20261	7424	38740
				т		327206,88	762,93	8140	19		2870	
142	142	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические без поручня. Установка		43,2	21934,41	111,68	947567	4825	911530	39147	1065651
				м ограждения		722,5	45,46	31212	1964		78937	
143	143	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,02937	458447		13465		13465		14542
				т							1077	
144	144	С1214-205-0201	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,080352	492092		39541		39541		42704
				т							3163	
145	145	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,181938	109,78	2,96	349	9	152	130	517
				м2		59,07	0,35	188	1		38	
146	146	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		3,181938	156,5	3,85	498	13	403	58	600
				м2		25,93	0,53	83	2		44	
			Итого по разделу: 26. Лестница Л1(4шт)									2238448
			Раздел: 28. Крыльцо К1(1шт)									
147	147	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство железобетонных лестничных площадок		4,9	66552,76	2442,12	326109	11967	196804	109309	470251
				м3		23946,62	567,73	117338	2782		34833	
148	148	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,27938	331233		92540		92540		99943
				т							7403	
149	149	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,00255	772377,92	3090	1970	8	788	1072	3285
				т		460457,92	1307,52	1174	3		243	
150	150	Е11-460101-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Усиление стальными уголками		0,0226	263721,33	25244,13	5960	571	81	4637	11445
				т		234876,47	9373,55	5308	212		848	
151	151	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0226	435218		9836		9836		10623
				т							787	
152	152	Е11-070519-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка		22,14	19394,3	5,03	429390	111	388666	47922	515497
				м		1834,34	0	40612	0		38185	
			Итого по разделу: 28. Крыльцо К1(1шт)									1111044
			Раздел: 29. Крыльцо К2,3(2шт)									
153	153	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство железобетонных лестничных площадок		10,8	66552,76	2442,12	718770	26374	433771	240927	1036473
				м3		23946,62	567,73	258623	6131		76776	
154	154	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,6234	331233		206491		206491		223010

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	155	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00714	772377,92	3090	5515	22	2205	16519	9196
						460457,92	1307,52	3288	9		3000	
156	156	Е11-460101-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Усиление стальными уголками	т	0,06328	263721,33	25244,13	16688	1597	228	681	32045
						234876,47	9373,55	14863	593		12983	
157	157	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06328	435218		27541		27541	2374	29744
158	158	Е11-070519-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	46,08	19394,3	5,03	893689	232	808931	2203	1072905
						1834,34	0	84526	0		99741	
			Итого по разделу: 29. Крыльцо К2,3(2шт)								79475	
												2403373
			Раздел: 30. Крыльцо К4(1шт)									
159	159	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство железобетонных лестничных площадок	м3	6,2	66552,76	2442,12	412627	15141	249017	138310	595012
						23946,62	567,73	148469	3520		44075	
160	160	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3186	331233		105531		105531	8442	113973
161	161	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00357	772377,92	3090	2757	11	1103	1500	4598
						460457,92	1307,52	1644	5		341	
162	162	Е11-460101-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Усиление стальными уголками	т	0,03164	263721,33	25244,13	8344	799	114	6492	16023
						234876,47	9373,55	7431	297		1187	
163	163	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03164	435218		13770		13770	1102	14872
164	164	Е11-070519-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	24,1	19394,3	5,03	467403	121	423074	52165	561134
						1834,34	0	44208	0		41566	
			Итого по разделу: 30. Крыльцо К4(1шт)									1305612
			Раздел: 31. Шахта с вентканалами ВШМ-1 на отм.-0,1-12 шт									
165	165	Е11-060601-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,004	32471,65	2894,27	162488	14483	108216	39157	217777
						7951,51	647,62	39789	3241		16132	
166	166	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,216	549096,68	3083,69	118605	666	98529	18246	147799
						89860,99	971,01	19410	210		10948	
167	167	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,189	27047,19	1260,82	5112	239	73	4444	10320
						25402,37	436,7	4801	83		764	
168	168	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06264	408502		25589		25589	2047	27636
169	169	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12636	389901		49268		49268	3941	53209
170	170	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,22392	103096,26	9373,88	23085	2099	2461	22349	49069
						82732,1	1852,1	18525	415		3635	
171	171	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,22392	435218		97454		97454	7796	105250

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	172	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка		0,029088	329013,2	1806,32	9570	52	0	8681	19711
				т		327206,88	762,93	9518	22		1460	
			Итого по разделу: 31. Шахта с вентканалами ВШМ-1 на отм.-0,1-12 шт									630771
			Раздел: 32. Шахта с вентканалами ВШМ-1 (типовой этаж)-12 штх4 этажа									
173	173	Е11-060601-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		20,016	32471,65	2894,27	649953	57932	432863	156629	871109
				м3		7951,51	647,62	159157	12963		64527	
174	174	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,87552	549096,68	3083,69	480745	2700	399370	73958	599079
				т металлических изделий		89860,99	971,01	78675	850		44376	
175	175	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,756	27047,19	1260,82	20448	953	290	17776	41282
				т		25402,37	436,7	19204	330		3058	
176	176	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,25056	408502		102354		102354		110542
				т							8188	
177	177	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,50544	389901		197072		197072		212838
				т							15766	
178	178	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,89568	103096,26	9373,88	92341	8396	9844	89397	196277
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	74101	1659		14539	
179	179	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,89568	435218		389816		389816		421001
				т							31185	
180	180	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка		0,116352	329013,2	1806,32	38281	210	0	34726	78848
				т		327206,88	762,93	38071	89		5841	
			Итого по разделу: 32. Шахта с вентканалами ВШМ-1 (типовой этаж)-12 штх4 этажа									2530976
			Раздел: 33. Шахта с вентканалами ВШМ-2 на отм.-0,1-8 шт									
181	181	Е11-060601-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		3,656	32471,65	2894,27	118716	10582	79064	28609	159111
				м3		7951,51	647,62	29071	2368		11786	
182	182	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,144	549096,68	3083,69	79070	444	65686	12164	98533
				т металлических изделий		89860,99	971,01	12940	140		7299	
183	183	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,168	27047,19	1260,82	4544	211	65	3950	9174
				т		25402,37	436,7	4268	73		680	
184	184	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05568	408502		22745		22745		24565
				т							1820	
185	185	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,11232	389901		43794		43794		47297
				т							3503	
186	186	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,14928	103096,26	9373,88	15390	1399	1641	14900	32713
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	12350	276		2423	
187	187	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,14928	435218		64969		64969		70167
				т							5198	
188	188	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка		0,019392	329013,2	1806,32	6380	35	0	5788	13141
				т		327206,88	762,93	6345	15		973	
			Итого по разделу: 33. Шахта с вентканалами ВШМ-2 на отм.-0,1-8 шт									454701
			Раздел: 34. Шахта с вентканалами ВШМ-2 (типовой этаж)-8 штх4 этажа									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	189	Е11-060601-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		14,432	32471,65	2894,27	468631	41770	312105	112933	628089
				м3		7951,51	647,62	114756	9346		46525	
190	190	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,59136	549096,68	3083,69	324714	1823	269750	49954	404641
			т металлических изделий			89860,99	971,01	53140	574		29973	
191	191	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,672	27047,19	1260,82	18176	847	258	15801	36695
				т		25402,37	436,7	17070	293		2718	
192	192	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,22272	408502		90982		90982		98261
				т							7279	
193	193	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,44928	389901		175175		175175		189189
				т							14014	
194	194	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,59712	103096,26	9373,88	61561	5597	6563	59598	130852
			т стальных элементов			82732,1	1852,1	49401	1106		9693	
195	195	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,59712	435218		259877		259877		280667
				т							20790	
196	196	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка		0,077568	329013,2	1806,32	25521	140	0	23150	52565
				т		327206,88	762,93	25381	59		3894	
			Итого по разделу: 34. Шахта с вентканалами ВШМ-2 (типовой этаж)-8 штх4 этажа									1820959
			Раздел: 35. Шахта с вентканалами ВШМ-2-1 на отм.-0,1-1 шт									
197	197	Е11-060601-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		0,457	32471,65	2894,27	14840	1323	9883	3576	19889
				м3		7951,51	647,62	3634	296		1473	
198	198	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,018	549096,68	3083,69	9884	55	8211	1521	12317
			т металлических изделий			89860,99	971,01	1617	17		912	
199	199	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,021	27047,19	1260,82	568	26	8	494	1147
				т		25402,37	436,7	533	9		85	
200	200	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00696	408502		2843		2843		3070
				т							227	
201	201	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01404	389901		5474		5474		5912
				т							438	
202	202	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,01866	103096,26	9373,88	1924	175	205	1862	4089
			т стальных элементов			82732,1	1852,1	1544	35		303	
203	203	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,01866	435218		8121		8121		8771
				т							650	
204	204	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка		0,002424	329013,2	1806,32	798	5	0	723	1643
				т		327206,88	762,93	793	2		122	
			Итого по разделу: 35. Шахта с вентканалами ВШМ-2-1 на отм.-0,1-1 шт									56838
			Раздел: 36. Шахта с вентканалами ВШМ-2-1 (типовой этаж)-1 штх4 этажа									
205	205	Е11-060601-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		1,804	32471,65	2894,27	58579	5221	39013	14117	78512
				м3		7951,51	647,62	14345	1168		5816	
206	206	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,07392	549096,68	3083,69	40589	228	33719	6244	50580
			т металлических изделий			89860,99	971,01	6643	72		3747	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	207	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,084	27047,19	1260,82	2272	106	32	1975	4587
				т		25402,37	436,7	2134	37		340	
208	208	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02784	408502		11373		11373		12283
				т							910	
209	209	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05616	389901		21897		21897		23649
				т							1752	
210	210	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,07464	103096,26	9373,88	7695	699	820	7450	16357
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	6175	138		1212	
211	211	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,07464	435218		32485		32485		35084
				т							2599	
212	212	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка		0,009696	329013,2	1806,32	3190	17	0	2894	6571
				т		327206,88	762,93	3173	7		487	
			Итого по разделу: 36. Шахта с вентканалами ВШМ-2-1 (типовой этаж)-1 штх4 этажа									227623
			Раздел: 37. Шахта с вентканалами ВШМ-3 на отм.-0,1-9 шт									
213	213	Е11-060601-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		2,718	32471,65	2894,27	88258	7866	58779	21269	118289
				м3		7951,51	647,62	21612	1760		8762	
214	214	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,099	549096,68	3083,69	54361	305	45159	8363	67742
				т металлических изделий		89860,99	971,01	8896	96		5018	
215	215	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,14175	27047,19	1260,82	3834	179	54	3333	7740
				т		25402,37	436,7	3601	62		573	
216	216	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04698	408502		19191		19191		20726
				т							1535	
217	217	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,09477	389901		36951		36951		39907
				т							2956	
218	218	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,11808	103096,26	9373,88	12174	1107	1298	11785	25876
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	9769	219		1917	
219	219	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,11808	435218		51391		51391		55502
				т							4111	
220	220	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка		0,021816	329013,2	1806,32	7178	40	0	6511	14784
				т		327206,88	762,93	7138	17		1095	
			Итого по разделу: 37. Шахта с вентканалами ВШМ-3 на отм.-0,1-9 шт									350566
			Раздел: 38. Шахта с вентканалами ВШМ-3 (типовой этаж)-9 штх4 этажа									
221	221	Е11-060601-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		10,764	32471,65	2894,27	349525	31154	232781	84231	468456
				м3		7951,51	647,62	85590	6971		34700	
222	222	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,40464	549096,68	3083,69	222186	1248	184577	34181	276876
				т металлических изделий		89860,99	971,01	36361	393		20509	
223	223	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,567	27047,19	1260,82	15336	715	218	13332	30961
				т		25402,37	436,7	14403	248		2293	
224	224	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,18792	408502		76766		76766		82907
				т							6141	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
225	225	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,37908	389901		147804		147804		159628
				т							11824	
226	226	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,47232	103096,26	9373,88	48694	4428	5191	47142	103503
			т стальных элементов			82732,1	1852,1	39076	875		7667	
227	227	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,47232	435218		205562		205562		222007
				т							16445	
228	228	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка		0,087264	329013,2	1806,32	28711	158	0	26044	59135
				т		327206,88	762,93	28553	67		4380	
			Итого по разделу: 38. Шахта с вентканалами ВШМ-3 (типовой этаж)-9 штх4 этажа									1403473
			Раздел: 40. Балкон тип 1(15шт)									
229	229	Е11-070519-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждение металлическое с поручнями из хвойных пород.Установка		127,2	4138,04	120,38	526359	15313	204554	369092	967087
				м ограждения		2409,53	49,51	306492	6298		71636	
230	230	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		1,5984	458447		732782		732782		791405
				т							58623	
231	231	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,7512	498437		374426		374426		404380
				т							29954	
232	232	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,5889	462525		272381		272381		294171
				т							21790	
233	233	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20кг(деталь КВ,деталь КН).Установка		0,087099	103096,26	9373,88	8980	816	957	8693	19087
			т.стальных элементов			82732,1	1852,1	7206	161		1414	
234	234	С1214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм		0,018264	679670		12413		12413		13406
				т							993	
235	235	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,018336	462525		8481		8481		9159
				т							678	
236	236	С1217-102-0103	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полуцилиндрической головкой		1,5984	1104		1765		1765		1906
				кг							141	
237	237	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,04893	498437		24389		24389		26340
				т							1951	
238	238	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		85,793553	109,78	2,96	9418	254	4097	3518	13971
				м2		59,07	0,35	5068	30		1035	
239	239	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133		85,793553	185,14	4,23	15884	363	9597	4129	21614
				м2		69,05	0,71	5924	61		1601	
240	240	Е11-100102-0602 Кзтр и Кэм=1,04	Балконы.Обшивка хризотилцементными листами		117	302,19	20,69	35356	2421	2852	28059	68488
			м2 обшивки стен(за вычетом проемов)			257,12	9,35	30083	1094		5073	
			Итого по разделу: 40. Балкон тип 1(15шт)									2631014
			Раздел: 41. Балкон тип 2(10шт) и 2и(5шт)									
241	241	Е11-070519-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждение металлическое с поручнями из хвойных пород.Установка		59,775	4138,04	120,38	247351	7195	96126	173447	454462
				м ограждения		2409,53	49,51	144030	2959		33664	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
242	242	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,7992	458447		366391		366391		395702
				т							29311	
243	243	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,2496	498437		124410		124410		134363
				т							9953	
244	244	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,27675	462525		128004		128004		138244
				т							10240	
245	245	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20кг(деталь КВ,деталь КН).Установка		0,0415995	103096,26	9373,88	4289	390	457	4152	9116
			т.стальных элементов			82732,1	1852,1	3442	77		675	
246	246	С1214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм		0,009	679670		6117		6117		6606
				т							489	
247	247	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,00915	462525		4232		4232		4571
				т							339	
248	248	С1217-102-0103	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полуцилиндрической головкой		0,7992	1104		882		882		953
				кг							71	
249	249	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,02265	498437		11290		11290		12193
				т							903	
250	250	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		39,6473265	109,78	2,96	4352	117	1893	1626	6456
				м2		59,07	0,35	2342	14		478	
251	251	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133		39,6473265	185,14	4,23	7340	168	4435	1908	9988
				м2		69,05	0,71	2738	28		740	
252	252	Е11-100102-0602 Кзтр и Кэм=1,04	Балконы.Обшивка хризотилцементными листами		55,05	302,19	20,69	16636	1139	1342	13202	32225
			м2 обшивки стен(за вычетом проемов)			257,12	9,35	14154	515		2387	
			Итого по разделу: 41. Балкон тип 2(10шт) и 2н(5шт)									1204879
			Раздел: 42. Балкон тип 3(5шт),3н(5шт)									
253	253	Е11-070519-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждение металлическое с поручнями из хвойных пород.Установка		125,8	25141,87	120,38	3162847	15143	2844585	365030	3810107
				м ограждения		2409,53	49,51	303119	6228		282230	
254	254	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		1,5984	458447		732782		732782		791405
				т							58623	
255	255	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,526	498437		262178		262178		283152
				т							20974	
256	256	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,5824	462525		269375		269375		290925
				т							21550	
257	257	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20кг(деталь КВ,деталь КН).Установка		0,086998	103096,26	9373,88	8969	815	956	8683	19064
			т.стальных элементов			82732,1	1852,1	7198	161		1412	
258	258	С1214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм		0,0182	679670		12370		12370		13360
				т							990	
259	259	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,0183	462525		8464		8464		9141

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							677	
260	260	С1217-102-0103	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полуцилиндрической головкой		1,5984	1104		1765		1765		1906
				кг							141	
261	261	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,0489	498437		24374		24374		26324
				т							1950	
262	262	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		81,020154	109,78	2,96	8894	239	3869	3322	13193
				м2		59,07	0,35	4786	28		977	
263	263	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133		81,020154	185,14	4,23	15000	343	9063	3900	20412
				м2		69,05	0,71	5594	58		1512	
264	264	Е11-100102-0602 Кзтр и Кэм=1,04	Балконы.Обшивка хризотилцементными листами		36,7	302,19	20,69	11090	759	895	8801	21482
			м2 обшивки стен(завычетом проемов)			257,12	9,35	9436	343		1591	
			Итого по разделу: 42. Балкон тип 3(5шт),3н(5шт)									5300471
			Раздел: 43. Балкон тип 4(5шт),4н(5шт)									
265	265	Е11-070519-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждение металлическое с поручнями из хвойных пород.Установка		37,3	25141,87	120,38	937792	4490	843426	108232	1129706
				м ограждения		2409,53	49,51	89875	1847		83682	
266	266	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,592	458447		271401		271401		293113
				т							21712	
267	267	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,2075	498437		103426		103426		111700
				т							8274	
268	268	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,1727	462525		79878		79878		86268
				т							6390	
269	269	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20кг(деталь КВ,деталь КН).Установка		0,027733	103096,26	9373,88	2859	260	305	2768	6077
			т.стальных элементов			82732,1	1852,1	2294	51		450	
270	270	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,006	498437		2991		2991		3230
				т							239	
271	271	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,0061	462525		2821		2821		3047
				т							226	
272	272	С1217-102-0103	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полуцилиндрической головкой		0,5328	1104		588		588		635
				кг							47	
273	273	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,0151	498437		7526		7526		8128
				т							602	
274	274	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		28,998051	109,78	2,96	3183	86	1385	1189	4722
				м2		59,07	0,35	1713	10		350	
275	275	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133		28,998051	185,14	4,23	5369	123	3244	1396	7306
				м2		69,05	0,71	2002	21		541	
276	276	Е11-100102-0602 Кзтр и Кэм=1,04	Балконы.Обшивка хризотилцементными листами		34,3	302,19	20,69	10365	710	836	8226	20078
			м2 обшивки стен(за вычетом проемов)			257,12	9,35	8819	321		1487	
			Итого по разделу: 43. Балкон тип 4(5шт),4н(5шт)									1674010

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**436337091**	**15345671**	**303690153**	**59502614**	**531378881**
								60724579	**3633732**		**35539175**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**10627578**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**542006459**
			Локальная смета №02-01-02 Общестроительные работы									
			Раздел: 1. Кровля									
1	1	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стропила. Установка с изготовлением**		22,686	199540,32	1064,36	4526772	24146	3771639	665931	5608119
			м3 древесины в конструкции			32221,92	393,95	730986	8937		415416	
2	2	Е11-100102-0402 Кзтр и Кэм=1,04	**Прогоны из брусьев. Установка**		3,28	121043,4	1564,16	397022	5130	296038	88286	524133
			м3 древесины в конструкции			29223,79	683,3	95854	2241		38825	
3	3	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		18,48	192086,2	1490,32	3549753	27541	2917672	554853	4432975
			м3 древесины в конструкции			32713,2	647,34	604540	11963		328369	
4	4	Е11-100102-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены рубленые. Обшивка досками**		98,5	4630,17	29,46	456072	2902	393878	54542	551463
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			601,95	13,31	59292	1311		40849	
5	5	Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Окна слуховые. Устройство**		6	36260,96	1152,33	217566	6914	155754	52002	291133
				шт		9149,67	480,37	54898	2882		21565	
6	6	С1223-101-0101	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**		3	31739		95217		95217		102834
				м2							7617	
7	7	Е11-100104-0203 Кзтр и Кэм=1,04	**Обшивка сайдингом**		24	1677,31	21,56	40255	517	15018	22458	67730
				м2		1030,02	9,71	24720	233		5017	
8	8	С1214-204-1010	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**		24	3694		88656		88656		95748
				м2							7092	
9	9	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		44,39	11675,8	80,07	518289	3554	461585	49210	612899
			м3 древесины в конструкции			1197,33	34,42	53149	1528		45400	
10	10	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		1130	406,74	3,72	459616	4204	404156	47754	547960
			м2 обработанной поверхности			45,36	1,6	51257	1808		40590	
11	11	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		1130	3212,25	28,92	3629843	32679	1890524	1576113	5622429
				м2 кровли		1510,3	5,78	1706639	6531		416473	
12	12	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		1003,6	529,45	16,69	531356	16750	405655	104073	686261
			м2 изолируемой поверхности			108,56	4,16	108951	4175		50832	
13	13	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		1003,6	1320,03	69,45	1324782	69700	538753	674229	2158935
			м2 утепляемого покрытия			713,76	16,47	716330	16529		159924	
14	14	С1234-101-0304	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3**		154,1	37156		5725740		5725740		6183799
				м3							458059	
15	15	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство**		1003,6	990,85	131,03	994417	131502	555774	314779	1413932
				м2 стяжки		306,04	34,88	307142	35006		104736	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		1003,6	24,9	1,93	24990	1937	21919	1546	28664
				м2 стяжки		1,13	0,54	1134	542		2128	
17	17	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		1003,6	529,45	16,69	531356	16750	405655	104073	686261
				м2 изолируемой поверхности		108,56	4,16	108951	4175		50832	
18	18	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		1,3533	99882,5	33873,53	135171	45841	21240	57549	208138
				т конструкций		50313,74	11316,34	68090	15314		15418	
19	19	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		1,3533	1004968		1360023		1360023		1468825
				т							108802	
			Итого по разделу: 1. Кровля									31292237
			Раздел: 2. Двери									
20	20	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		174,5	3862,45	62,64	673998	10930	113954	382145	1140634
				м2		3146,78	27,04	549113	4718		84491	
21	21	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный		174,5	72945		12728903		12728903		13747215
				м2							1018312	
22	22	Е11-100107-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		857,4	3630,05	730,14	3112405	626022	1189342	1314557	4781120
				м2		1512,76	190,78	1297040	163575		354158	
23	23	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		857,4	7373		6321610		6321610		6827339
				м2							505729	
24	24	Е11-100501-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		145,9	2127,08	230,44	310341	33621	82803	189298	539610
				м2		1329,11	112,5	193917	16414		39971	
			Итого по разделу: 2. Двери									27035917
			Раздел: 3. Окно									
25	25	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		578,2	3217,49	227,26	1860353	131402	803392	891544	2972047
				м2		1600,76	112,5	925559	65048		220150	
26	26	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		578,2	39837		23033753		23033753		24876453
				м2							1842700	
27	27	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		341,6	1489,5	6,96	508813	2377	397506	99050	656493
				м		318,88	3,3	108929	1127		48630	
28	28	С1223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм		341,6	1975		674660		674660		728633
				м							53973	
			Итого по разделу: 3. Окно									29233626
			Раздел: 4. Полы									
29	29	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем		1124,39	137,92	40,75	155076	45819	79	119028	296030
				м2 площади уплотнения		97,1	15,52	109178	17451		21926	
30	30	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство		55,6	22941,68	10,28	1275557	572	999338	259109	1657439
				м3 подстилающего слоя		4957,69	0	275648	0		122773	
31	31	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		1124,39	2230,82	107,85	2508312	121265	1381797	962017	3747952

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 изолируемой поверхности			894,04	16,16	1005250	18170		277623	
32	32	E11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные уплотнением трамбовками. Устройство		74,15	22941,68	10,28	1701126	762	1332751	345556	2210416
			м3 подстилающего слоя			4957,69	0	367613	0		163734	
33	33	E11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		1124,39	1277,71	119,7	1436644	134589	781215	540000	2134778
				м2 покрытия		463,22	47,7	520840	53633		158134	
34	34	E11-110101-0803 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		27,32	7012,83	1935,6	191591	52881	0	149438	368311
				м3 изоляции		5077,23	741,84	138710	20267		27282	
35	35	E11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		683,1	622,12	33,06	424970	22583	738	389586	879724
				м2 стяжки		587,98	18,74	401649	12801		65168	
36	36	E11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		683,1	943,51	28,04	644512	19154	259646	352746	1077037
				м2 покрытия		535,37	13,98	365711	9550		79779	
37	37	E11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		662	370,5	1,17	245271	775	137537	100869	373831
				м плинтусов		161,57	0,53	106959	351		27691	
38	38	E11-110101-0803 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		1,23	7012,83	1935,6	8626	2380	0	6728	16582
				м3 изоляции		5077,23	741,84	6245	912		1228	
39	39	E11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		60,16	2230,82	107,85	134206	6488	73932	51472	200532
			м2 изолируемой поверхности			894,04	16,16	53785	972		14854	
40	40	E11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		60,16	622,12	33,06	37427	1988	65	34310	77476
				м2 стяжки		587,98	18,74	35373	1127		5739	
41	41	E11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		60,16	943,51	28,04	56762	1687	22867	31066	94854
				м2 покрытия		535,37	13,98	32208	841		7026	
42	42	E11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		206,7	2131,54	87,06	440589	17995	86475	324740	826556
				м2 покрытия		1626,12	45,23	336119	9349		61227	
43	43	E11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		55,9	968,75	32,98	54153	1844	26774	24988	85472
				м2 стяжки		456,81	18,74	25536	1048		6331	
44	44	E11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		1882,6	622,12	33,06	1171203	62239	2033	1073684	2424487
				м2 стяжки		587,98	18,74	1106931	35280		179600	
45	45	E11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		1882,6	943,51	28,04	1776252	52788	715576	972156	2968277
				м2 покрытия		535,37	13,98	1007888	26319		219869	
46	46	E11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		1460	370,5	1,17	540930	1708	303330	222460	824462
				м плинтусов		161,57	0,53	235892	774		61072	
47	47	E11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		380,4	622,12	33,06	236654	12576	411	216950	489894
				м2 стяжки		587,98	18,74	223668	7129		36290	
48	48	E11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		380,4	2131,54	87,06	810838	33117	159144	597635	1521151
				м2 покрытия		1626,12	45,23	618576	17205		112678	
			Итого по разделу: 4. Полы									22275261
			Раздел: 5. Внутреняя отделка									
49	49	E11-150206-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		4882,6	503,93	2,69	2460489	13134	89107	1892935	4701700
			м2отделываемой поверхности			482,99	1,62	2358247	7910		348276	
50	50	E11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		4882,6	1051,5	5,74	5134054	28026	1688647	2741775	8505880
			м2 отделываемой поверхности			699,91	2,02	3417381	9863		630051	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	Е11-150405-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		4882,6	435,17	3,75	2124761	18310	909238	964509	3336427
			м2 окрашиваемой поверхности			245,2	1,73	1197214	8447		247157	
52	52	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		11640	797,15	5,74	9278826	66814	4025694	4167818	14522413
			м2 отделываемой поверхности			445,56	2,02	5186318	23513		1075769	
53	53	Е11-150405-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионнымисоставами простая по штукатурке и сборным конструкциям		11640	392,95	3,36	4573938	39110	1977170	2060629	7165351
			м2 окрашиваемой поверхности			219,73	1,56	2557657	18158		530784	
			Итого по разделу: 5. Внутреняя отделка									38231771
			Раздел: 6. Наружная отделка									
54	54	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сеткебез устройства каркаса декоративное		3655	2690,54	39,53	9833924	144482	2752581	5612837	16682517
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1897,91	21,66	6936861	79167		1235756	
55	55	Е11-150109-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады Устройство с облицовкойалюминиевой проыиль		3655	4860,97	15,56	17766845	56872	8012491	7768008	27577633
				м2		2653,21	3,43	9697483	12537		2042780	
			Итого по разделу: 6. Наружная отделка									44260150
			ИТОГО:					138855266	2154377	90609455	39227041	192328964
								46091431	756831		14246655	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3846579				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									196175543
			Локальная смета №02-01-03 Водопровод и канализация									
			Раздел: 1. Водопровод В1.Холодная вода									
1	1	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		80	4531,51	74,09	362521	5928	262274	94194	493253
				м трубопровода		1178,99	22,47	94319	1798		36538	
2	2	Е11-160501-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		100	2666,17	33,63	266617	3363	3125	255002	563349
				м трубопровода		2601,29	0,77	260129	77		41730	
3	3	С1241-201-0206	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х8,6 мм		99	1137		112563		112563		121568
				м							9005	
4	4	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		140	2023,51	20,59	283291	2882	1634	273228	601040
				м трубопровода		1991,25	0,21	278775	29		44521	
5	5	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		720	1872,49	16,98	1348193	12226	7783	1301710	2861893
				м трубопровода		1844,7	0,13	1328184	94		211990	
6	6	С1241-201-0201	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 25х3 питьевая ГОСТ 18599-2001		415,8	130		54054		54054		58378
				м							4324	
7	7	С1241-201-0201	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 25х1,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		297	130		38610		38610		41699
				м							3089	
8	8	С1241-201-0202	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 30х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001		138,6	184		25502		25502		27542
				м							2040	
9	9	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		1,04	79231,55	0	82401	0	1799	79795	175172
			км трубопровода			77501,32	0	80601	0		12976	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-160701-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка		8	15283,57	0	122269	0	118036	4148	136530
				кран		529,07	0	4233	0		10113	
11	11	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		548	552,68	5,44	302869	2981	4532	289733	640009
				шт.		538,97	0,53	295356	290		47407	
12	12	С1242-204-1502	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		32	11544		369408		369408		398961
				шт.							29553	
13	13	С1242-204-1501	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		516	10453		5393748		5393748		5825248
				шт.							431500	
14	14	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		3,4	1154,45	1,41	3925	4	488	2748	7207
				м2 окрашиваемой поверхности		1009,46	0,68	3432	2		534	
15	15	Е11-260101-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем		1	83538,9	1511,66	83539	1511	50981	24101	116251
				м3 изоляции		31046,18	665,32	31046	665		8611	
16	16	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,2	109,78	2,96	351	9	153	131	521
				м2		59,07	0,35	189	1		39	
17	17	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		6,4	156,5	3,85	1002	24	811	117	1208
				м2		25,93	0,53	166	3		89	
18	18	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Упор бетонный. Устройство		0,04	26378,41	1539,36	1055	61	699	282	1444
				м3		7373,91	359,94	295	14		107	
19	19	С1241-211-1201	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20х16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		224	28		6272		6272		6774
				шт.							502	
20	20	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка		76	758,53	38,96	57648	2961	1482	53455	119991
				счетчик (водомер)		700,07	17,64	53205	1341		8888	
21	21	С1244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		76	4100		311600		311600		336528
				шт.							24928	
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1.Холодная вода									12534566
			Раздел: 2. Водомерный узел									
22	22	Е11-160901-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	29373,76	628,64	29374	628	14968	13654	46470
				узел		13776,63	156,2	13777	156		3442	
23	23	С1244-301-0506	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40		1	50087		50087		50087		54094
				шт.							4007	
24	24	С1244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF		1	44261		44261		44261		47802
				шт.							3541	
25	25	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		3	5104,02	374,04	15312	1122	1548	12619	30165
				шт.		4214,03	78,1	12642	234		2234	
26	26	С1242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80		2	25485		50970		50970		55048
				шт.							4078	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	С1242-103-0402	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 80		1	64643		64643		64643		69814
				шт.							5171	
28	28	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		6	2657		15942		15942		17217
				шт.							1275	
29	29	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка		1	367,53	0	368	0	140	223	638
				комплект		228,03	0	228	0		47	
30	30	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка		1	5104,02	374,04	5104	374	516	4206	10055
				шт.		4214,03	78,1	4214	78		745	
31	31	С1242-403-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80		1	21185		21185		21185		22880
				шт.							1695	
32	32	Е11-181001-0106 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка		1	2893,18	524,54	2893	525	52	2416	5734
				фильтр		2316,91	148,9	2317	149		425	
33	33	С1242-404-0108	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80		1	48553		48553		48553		52437
				шт.							3884	
			Итого по разделу: 2. Водомерный узел									412354
			Раздел: 3. Горячее водоснабжение									
34	34	Е11-160501-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		80	2666,17	33,63	213294	2691	2500	204002	450680
				м трубопровода		2601,29	0,77	208103	62		33384	
35	35	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		120	2023,51	20,59	242821	2471	1400	234196	515178
				м трубопровода		1991,25	0,21	238950	25		38161	
36	36	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		720	1872,49	16,98	1348193	12226	7783	1301710	2861893
				м трубопровода		1844,7	0,13	1328184	94		211990	
37	37	С1241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм		712,8	410		292248		292248		315628
				м							23380	
38	38	С1241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм		118,8	632		75082		75082		81089
				м							6007	
39	39	С1241-205-1205	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм		39,6	1904		75398		75398		81430
				м							6032	
40	40	С1241-205-1206	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм		39,6	2410		95436		95436		103071
				м							7635	
41	41	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		920	113,8	1,55	104696	1426	405	100804	221940
				м трубопровода		111,81	0	102865	0		16440	
42	42	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		438	552,68	5,44	242074	2383	3622	231575	511540
				шт.		538,97	0,53	236069	232		37891	
43	43	С1242-204-1502	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		64	11544		738816		738816		797921
				шт.							59105	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	С1242-204-1501	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		374	10453		3909422		3909422		4222176
				шт.							312754	
45	45	Е11-160603-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		2	647,52	7,56	1295	15	33	1224	2721
				шт.		623,67	1,06	1247	2		202	
46	46	Е11-160603-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		2	781,36	9,67	1563	19	42	1475	3281
				шт.		750,73	1,59	1501	3		243	
47	47	С1242-204-1505	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40		2	16122		32244		32244		34824
				шт.							2580	
48	48	С1242-204-1506	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50		2	18080		36160		36160		39053
				шт.							2893	
49	49	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		250	708		177000		177000		191160
				кг							14160	
50	50	Е11-260101-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем		8,3	83538,9	1511,66	693373	12547	423143	200036	964882
				м3 изоляции		31046,18	665,32	257683	5522		71473	
51	51	Е11-170201-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка		76	12775,22	39,62	970917	3011	635506	327065	1401821
				шт.		4373,68	17,64	332400	1341		103839	
52	52	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики горячей воды(водомеры), диаметр 15 мм. Установка		76	758,53	38,96	57648	2961	1482	53455	119991
				счетчик (водомер)		700,07	17,64	53205	1341		8888	
53	53	С1244-301-0101	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м 3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus		76	7674		583224		583224		629882
				шт.							46658	
			Итого по разделу: 3. Горячее водоснабжение									13550161
			Раздел: 4. Установка насосов									
54	54	Ц13-070403-0204 Кзтр и Кэм=1,03	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования		2	38508,92	2701,89	77018	5404	27	44298	131021
				шт.		35793,53	516,45	71587	1033		9705	
55	55	511-101-0102 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин		2	83195		166390				166390
				шт.						166390		
56	56	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	27101,85	561,44	54204	1123	9429	43129	105120
				насос		21825,96	178,88	43652	358		7787	
57	57	511-702-0225 РСНБ РК 2022	Насос вертикальный многоступенчатый Q 10,0 м3/ч, Н 46,0 м вод. ст.		2	259764		519528				519528
				шт.						519528		
58	58	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		4	2849,47	163,25	11398	653	1215	9478	22546
				шт.		2382,55	35,27	9530	141		1670	
59	59	С1242-103-0302	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86		4	60535		242140		242140		261511
				шт.							19371	
60	60	С1241-116-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80		8	2657		21256		21256		22956
				шт.							1700	
61	61	С1242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25		1	3753		3753		3753		4053
				шт.							300	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	С1242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50		2	6561		13122		13122		14172
				шт.							1050	
63	63	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Установка манометров с трехходовым краном		4	3292,52	0	13170	0	11558	1580	15930
				комплект		403,02	0	1612	0		1180	
			Итого по разделу: 4. Установка насосов									1263227
			Раздел: 5. Канализация К1									
64	64	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		630	1034,7	4,42	651861	2785	2772	634234	1388980
				м трубопровода		1025,88	1,39	646304	876		102885	
65	65	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		400	1073,64	1,81	429456	724	796	419612	916992
				м трубопровода		1069,84	0,6	427936	240		67924	
66	66	С1241-205-1306	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм		399,2	1193		476246		476246		514346
				м							38100	
67	67	С1241-205-1309	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х10,0 мм		628,74	5385		3385765		3385765		3656626
				м							270861	
68	68	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		768,8	708		544310		544310		587855
				кг							43545	
69	69	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,02	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		80	3825,32	117,82	306026	9425	21482	274162	626603
				комплект		3438,98	57,99	275118	4639		46415	
70	70	С1244-101-0201	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, В 495 мм		80	5865		469200		469200		506736
				комплект							37536	
71	71	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника		80	5326		426080		426080		460166
				шт.							34086	
72	72	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		80	922		73760		73760		79661
				шт.							5901	
73	73	Е11-170501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Мойки на одно отделение. Установка		88	1890,63	24,03	166375	2115	25099	137307	327977
				комплект		1581,38	10,77	139161	948		24295	
74	74	С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм		88	6557		577016		577016		623177
				шт.							46161	
75	75	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		88	922		81136		81136		87627
				шт.							6491	
76	76	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		76	3069,48	77,17	233280	5865	21522	204433	472730
				комплект		2709,13	35,68	205894	2712		35017	
77	77	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм		76	19691		1496516		1496516		1616237
				комплект							119721	
78	78	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		76	14807		1125332		1125332		1215359
				комплект							90027	
79	79	Е11-170101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Ванны купальные стальные. Установка		76	4182,62	463,8	317879	35249	21268	272579	637694
				комплект		3438,98	220,78	261362	16779		47236	
80	80	С1244-102-0203	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94		76	39946		3035896		3035896		3278768
				шт.							242872	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	81	С1241-209-2406	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100		228	488		111264		111264		120165
				шт.							8901	
82	82	С1241-209-2404	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x50x100		136	362		49232		49232		53171
				шт.							3939	
83	83	С1241-209-2401	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50		100	147		14700		14700		15876
				шт.							1176	
84	84	С1241-208-3603	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100		104	319		33176		33176		35830
				шт.							2654	
85	85	С1241-208-3601	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50		400	94		37600		37600		40608
				шт.							3008	
86	86	С1241-220-0204	Прочистка DN 100		23	846		19458		19458		21015
				шт.							1557	
87	87	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		128	846		108288		108288		116951
				шт.							8663	
88	88	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50		224	176		39424		39424		42578
				шт.							3154	
89	89	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Установка смесителей		244	1270,31	0,16	309956	39	8696	295196	653564
				шт		1234,51	0	301220	0		48412	
90	90	С1244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм ГОСТ 25809-96		88	4061		357368		357368		385957
				шт.							28589	
91	91	С1244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96		80	6577		526160		526160		568253
				шт.							42093	
92	92	С1244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96		76	9428		716528		716528		773850
				шт.							57322	
			Итого по разделу: 5. Канализация К1									19825352
			ИТОГО:					36708301	137731	28277955	7403312	47585660
								7606691	41279	685918	3474047	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							685918		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		937995				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									48523653
			Локакльная смета №02-01-04 Отопление и вентиляция									
			Раздел: 1. Отопление									
1	1	Е11-180301-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Установка стальных радиаторов		106,04	1421,97	107,74	150786	11425	39577	103239	274347
				1квт		941	52,46	99784	5563		20322	
2	2	С1245-103-0110	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005		548	3065		1679620		1679620		1813990
				секция							134370	
3	3	С1242-207-4101	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б 41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		20	1100		22000		22000		23760
				шт.							1760	
4	4	Е11-160602-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		16	795,71	2,66	12731	42	1372	11102	25740
				шт.		707,28	0,78	11316	12		1907	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	С123-041006-2203	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		4	13896,75		55587		55587		60034
				шт.							4447	
6	6	С123-041006-2204	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		4	24366,3		97465		97465		105262
				шт.							7797	
7	7	С123-041009-0804	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		4	39298,35		157193		157193		169768
				шт.							12575	
8	8	С123-041009-0805	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		4	49603,05		198412		198412		214285
				шт.							15873	
9	9	С1242-203-1406	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005		4	15451		61804		61804		66748
				шт.							4944	
10	10	С1241-602-0103	Тройник сантехнический с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti		8	2422		19376		19376		20926
				шт.							1550	
11	11	С1241-602-0104	Тройник сантехнический с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti		8	4503		36024		36024		38906
				шт.							2882	
12	12	С1241-117-0401	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		8	240		1920		1920		2074
				шт.							154	
13	13	С1241-117-0402	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		8	240		1920		1920		2074
				шт.							154	
14	14	Е11-180301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Конвекторы. Установка		7,288	12629,18	97,65	92041	712	81234	10233	110456
				квт		1385,23	47,45	10096	346		8182	
15	15	Е11-160602-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		110	613,35	0,78	67469	86	2145	63970	141954
				шт.		593,07	0,35	65238	39		10515	
16	16	С1245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20		110	7362		809820		809820		874606
				шт.							64786	
17	17	С1245-510-0403	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов		110	493		54230		54230		58568
				шт.							4338	
18	18	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		38	4531,51	74,09	172197	2816	124580	44742	234294
				м трубопровода		1178,99	22,47	44802	854		17355	
19	19	Е11-160401-0204 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		31	5589,57	107,16	173277	3322	129562	40556	230940
				м трубопровода		1303	31,97	40393	991		17107	
20	20	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		176	2127,89	25,23	374509	4441	277883	91955	503781
				м трубопровода		523,78	9,35	92185	1646		37317	
21	21	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		36	1731,21	25,23	62324	909	42559	18809	87623
				м трубопровода		523,78	9,35	18856	337		6490	
22	22	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		33	2511,77	25,23	82888	833	64771	17242	108140
				м трубопровода		523,78	9,35	17285	309		8010	
23	23	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		30	2686,58	25,23	80597	757	64127	15674	103973
				м трубопровода		523,78	9,35	15713	281		7702	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	Е11-160301-0106 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		36	3055,75	46,68	110007	1681	84709	23786	144497
				м трубопровода		656,05	18,16	23618	654		10704	
25	25	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		2202	1872,49	16,98	4123223	37390	23804	3981062	8752620
				м трубопровода		1844,7	0,13	4062029	286		648335	
26	26	С1241-205-0205	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009		1979,598	485		960105		960105		1036913
				м							76808	
27	27	С1241-207-0304	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм		2081	65		135265		135265		146086
				м							10821	
28	28	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		56,35	708		39896		39896		43088
				кг							3192	
29	29	Е11-160401-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		0,32	6886,64	107,16	2204	34	1752	419	2833
				м трубопровода		1303	31,97	417	10		210	
30	30	Е11-160401-0204 Кзтр и Кэм=1,02	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		1,6	5589,57	107,16	8943	171	6687	2093	11919
				м трубопровода		1303	31,97	2085	51		883	
31	31	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		0,64	4531,51	74,09	2900	47	2098	754	3946
				м трубопровода		1178,99	22,47	755	14		292	
32	32	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		2,64	3791,93	60,99	10011	161	7226	2621	13643
				м трубопровода		993,88	19,22	2624	51		1011	
33	33	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		32,24	1089,66	60,99	35131	1967	1122	32009	72511
				м трубопровода		993,88	19,22	32043	620		5371	
34	34	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		24,8	926		22965		22965		24802
				м							1837	
35	35	С1241-102-0123	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		6	1155		6930		6930		7484
				м							554	
36	36	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		2,508	79231,55	0	198713	0	4339	192430	422434
				км трубопровода		77501,32	0	194373	0		31291	
			Итого по разделу: 1. Отопление									15955025
			Раздел: 2. Блочный тепловой пункт									
37	37	513-202-0101 РСНБ РК 2022	Пункт блочный тепловой шкафного исполнения модели ШТП 3в-90_0, с зависимым отоплением мощностью до 90 кВт без ГВС, типа ЭнКо		1	2111810		2111810				2111810
				шт.						2111810		
38	38	Е11-180701-0107 Кзтр и Кэм=1,02	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка		2	177194	1598,21	354388	3197	313248	37921	423694
				шт.		18971,8	375,39	37944	751		31385	
39	39	Е11-181001-0106 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка		2	30823,18	524,54	61646	1049	55963	4833	71797
				фильтр		2316,91	148,9	4634	298		5318	
40	40	С1242-202-0308	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005		2	17470		34940		34940		37735
				шт.							2795	
41	41	С1242-204-0501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		5	6586		32930		32930		35564
				шт.							2634	
42	42	Ц13-110203-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях		6	1707,46	0	10245	0	950	6971	18593

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1549,12	0	9295	0		1377	
43	43	С1245-702-0101	Регулятор электронный для систем отопления 24 В		2	110911		221822		221822		239568
				шт.							17746	
44	44	С1245-601-0103	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter		1	9717		9717		9717		10494
				шт.							777	
45	45	С1245-601-0106	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, модель EGT 346, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter		2	18080		36160		36160		39053
				шт.							2893	
46	46	С1245-601-0105	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter		1	10973		10973		10973		11851
				шт.							878	
47	47	С1245-601-0804	Гильза защитная латунная, модель LW7, для датчика EGT 346, типа Sauter		2	6669		13338		13338		14405
				шт.							1067	
48	48	С1245-501-0501	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, Tmax 150°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002		1	128455		128455		128455		138731
				шт.							10276	
49	49	Е11-160601-0301 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка		1	4297,64	119,37	4298	119	1055	3095	7984
				шт.		3122,79	35,27	3123	35		591	
50	50	С1245-504-0110	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002		1	70791		70791		70791		76454
				шт.							5663	
51	51	Е11-181001-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка		1	28105,75	411,2	28106	412	25831	1957	32468
				фильтр		1863,6	133,53	1864	134		2405	
52	52	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		3	5104,02	374,04	15312	1122	1548	12619	30165
				шт.		4214,03	78,1	12642	234		2234	
53	53	С1242-306-0105	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 65, типа TIS ГОСТ 11823-91		3	18639		55917		55917		60390
				шт.							4473	
54	54	С1241-116-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80		2	2437		4874		4874		5264
				шт.							390	
55	55	С1242-202-0706	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005		2	13824		27648		27648		29860
				шт.							2212	
56	56	Е11-160601-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка		6	1878,66	77,93	11272	468	2052	8785	21662
				шт.		1458,7	35,27	8752	212		1605	
57	57	С1242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65		6	53772		322632		322632		348443
				шт.							25811	
58	58	С1241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		12	2437		29244		29244		31584
				шт.							2340	
59	59	С1242-204-0503	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25		2	8434		16868		16868		18217
				шт.							1349	
60	60	Ц13-110203-0103 Кзтр и Кэм=1,03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях		5	1787,97	0	8940	0	1194	5809	15929
				шт.		1549,12	0	7746	0		1180	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	61	С1245-501-0501	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, Tmax 150°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002		1	128455		128455		128455		138731
				шт.							10276	
62	62	С1245-504-0110	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002		1	70791		70791		70791		76454
				шт.							5663	
63	63	С1245-502-0203	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель Multi V, с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002		1	30174		30174		30174		32588
				шт.							2414	
64	64	С1245-502-0301	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока, модель RTL, для Multi V, диапазон настройки от 0°С до 50°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002		1	11602		11602		11602		12530
				шт.							928	
65	65	С1245-506-0107	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005		2	26828		53656		53656		57948
				шт.							4292	
66	66	Е11-181001-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		1	1505,89	203,5	1506	203	22	1309	3040
				фильтр		1280,61	55,17	1281	55		225	
67	67	С1242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32		1	6352		6352		6352		6860
				шт.							508	
68	68	С1242-204-0504	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32		1	9638		9638		9638		10409
				шт.							771	
69	69	С1242-204-0505	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40		2	11236		22472		22472		24270
				шт.							1798	
70	70	С1242-202-0705	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005		2	12060		24120		24120		26050
				шт.							1930	
71	71	С1242-202-0704	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005		1	10664		10664		10664		11517
				шт.							853	
72	72	Ц13-110203-0103 Кзтр и Кэм=1,03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях		2	1787,97	0	3576	0	478	2324	6372
				шт.		1549,12	0	3098	0		472	
73	73	С1245-501-0701	Регулятор давления "До себя", модель PM 512, dPset от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20, Tmax 100°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002		1	168441		168441		168441		181916
				шт.							13475	
74	74	С1245-706-0214	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		1	138134		138134		138134		149185
				шт.							11051	
75	75	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		2	758,53	38,96	1517	78	39	1407	3158
				счетчик (водомер)		700,07	17,64	1400	35		234	
76	76	С1244-301-0206	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 2,5 AN K 10, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus		1	46991		46991		46991		50750
				шт.							3759	
77	77	С1244-301-0207	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus		1	58205		58205		58205		62861

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							4656	
78	78	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка		14	3292,52	0	46095	0	40453	5529	55754
				комплект		403,02	0	5642	0		4130	
79	79	Е11-181101-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		6	624,96	0	3750	0	574	3112	7411
				комплект		529,32	0	3176	0		549	
80	80	С1245-713-0101	Термометры прямые в оправе		6	4432		26592		26592		28719
				шт.							2127	
81	81	С1241-604-0109	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti		1	5516		5516		5516		5957
				шт.							441	
82	82	С1241-604-0110	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1 1/2, Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti		2	8155		16310		16310		17615
				шт.							1305	
83	83	С1242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		2	8859		17718		17718		19135
				шт.							1417	
84	84	С1242-204-0303	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25		2	10468		20936		20936		22611
				шт.							1675	
85	85	Е11-200301-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 120х200 мм. Установка		100	3279	72,62	327900	7262	150270	168689	536316
				решетка		1703,68	17,64	170368	1764		39727	
86	86	Ц13-110101-0106 Кзтр и Кэм=1,03	Конструкции для установки приборов, масса до 25 кг. Монтаж оборудования		40	17375,27	1303,19	695011	52127	494893	134500	895872
				шт.		3699,76	783,58	147990	31343		66361	
87	87	С1245-405-1701	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 300 мм		40	39888		1595520		1595520		1723162
				шт.							127642	
88	88	С1242-207-1302	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005		160	3308		529280		529280		571622
				шт.							42342	
89	89	Е11-181001-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		40	18063,17	210,5	722527	8420	662882	52718	837265
				фильтр		1280,61	64,24	51224	2570		62020	
90	90	С1242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20		40	2165		86600		86600		93528
				шт.							6928	
91	91	Ц13-110201-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях		40	2935,83	0	117433	0	2001	86574	220328
				шт.		2885,81	0	115432	0		16321	
92	92	С1245-707-0105	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss		40	61663		2466520		2466520		2663842
				шт.							197322	
93	93	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка		94	367,53	0	34548	0	13113	21006	59998
				шт.		228,03	0	21435	0		4444	
94	94	С1245-509-0308	Шкаф коллекторный, модель VSU-1, высота от 720 мм до 810 мм, длина 450 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts		20	37748		754960		754960		815357
				шт.							60397	
95	95	С1245-509-0309	Шкаф коллекторный, модель VSU-2, высота от 720 мм до 810 мм, длина 530 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts		10	39765		397650		397650		429462
				шт.							31812	
96	96	С1245-509-0310	Шкаф коллекторный, модель VSU-3, высота от 720 мм до 810 мм, длина 680 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts		10	45306		453060		453060		489305
				шт.							36245	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	97	С1245-509-0101	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 123 мм, типа Giacomini		40	15176		607040		607040		655603
				шт.							48563	
98	98	С1245-509-0102	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 173 мм, типа Giacomini		20	22771		455420		455420		491854
				шт.							36434	
99	99	С1245-509-0103	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 223 мм, типа Giacomini		20	30376		607520		607520		656122
				шт.							48602	
100	100	С1241-607-0116	Фитинг для металлополимерных труб типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 20x3/4 СТ РК 1893-2009		40	1334		53360		53360		57629
				шт.							4269	
101	101	С1241-211-0601	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		220	1019		224180		224180		242114
				шт.							17934	
102	102	С1241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		440	2138		940720		940720		1015978
				шт.							75258	
103	103	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		223	8		1784		1784		1927
				шт.							143	
104	104	С1241-114-0119	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	799		1598		1598		1726
				шт.							128	
105	105	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		18,5	1154,45	1,41	21357	27	2656	14950	39212
			м2 окрашиваемой поверхности			1009,46	0,68	18675	13		2905	
106	106	Е11-260101-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна		1,5	41837,3	1531,94	62756	2298	17842	33167	103597
				м3 изоляции		28410,93	683,3	42616	1025		7674	
107	107	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50		1,5	22818		34227		34227		36965
				м3							2738	
108	108	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		17,5	109,78	2,96	1921	52	836	718	2850
				м2		59,07	0,35	1034	6		211	
109	109	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		35	156,5	3,85	5478	135	4435	639	6606
				м2		25,93	0,53	908	19		489	
			Итого по разделу: 2. Блочный тепловой пункт									17491796
			Раздел: 3. Герметизированный тепловой ввод диам 80 мм									
110	110	Е11-160401-0207 Кзтр и Кэм=1,02	Гильзы, диаметр до 150 мм. Прокладка		0,81	10816,79	145,09	8762	117	7181	1466	11046
				м трубопровода		1806,54	40,11	1463	32		818	
111	111	Е11-260101-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми		0,0013	201267,61	3445,83	262	4	3	195	493
				м3 изоляции		195397,34	1528,44	254	2		36	
112	112	С1217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/		0,00104	1643262		1709		1709		1846
				т							137	
113	113	Е11-221201-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 161 мм		1	3507,75	273,37	3508	273	162	3060	7093
				фланец		3072,56	17,98	3073	18		525	
114	114	С1241-116-0213	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 161мм		1	6658		6658		6658		7191
				шт							533	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	115	Е11-221201-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.78 мм		1	1116,86	67,11	1117	67	61	978	2263
				фланец		988,37	0	988	0		168	
116	116	С1241-116-0210	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 91мм		1	2895		2895		2895		3127
				шт							232	
117	117	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Грундбукса,упоры сальника и монолитного участка		0,00821	1795782,03	649469,17	14743	5332	3895	7102	23593
				т		671879,73	201849,2	5516	1657		1748	
118	118	С1217-101-0107	Болты строительныес гайками и шайбами		0,001256	813201		1021		1021		1103
				т							82	
			Итого по разделу: 3. Герметизированный тепловой ввод диам 80 мм									57755
			ИТОГО:					25905064	149554	18228514	5274129	33504576
								5415185	52265	2111810	2325382	
			В том числе :							2111810		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		627855				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34132429
			Лоальная смета №02-01-05 Электроосвещение и электрооборудование									
			Раздел: 1. Герметизированный тепловой ввод диам 80 мм									
1	1	Е11-210501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Устройства вводно-распределительные. Монтаж		2	27644,38	885,26	55289	1771	32445	15692	76659
				шкаф		10536,81	360,27	21074	721		5678	
2	2	515-301-0307 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А		2	997333		1994666				1994666
				шт.						1994666		
3	3	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,03	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		6	1752,47	105,81	10515	635	224	7139	19066
				шт.		1609,4	43,25	9656	260		1412	
4	4	С1247-301-0357	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5		6	50674		304044		304044		328368
				шт.							24324	
			Итого по разделу: 1. Герметизированный тепловой ввод диам 80 мм									2418759
			Раздел: 2. ЩЭ(ЩЭ4х40А)									
5	5	Ц13-080305-0902 Кзтр и Кэм=1,03	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями		16	6794,03	112,07	108704	1793	18117	64430	186985
				шт.		5549,64	43,25	88794	692		13851	
6	6	С1247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31		16	64023		1024368		1024368		1106317
				шт.							81949	
7	7	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,03	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите		64	6738,08	160,93	431237	10300	196414	163650	642478
				шт.		3508,18	43,25	224524	2768		47591	
8	8	С1247-204-0716	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"		64	645		41280		41280		44582
				шт.							3302	
9	9	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,03	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный		64	772,03	105,81	49410	6772	2385	30975	86816
				шт		628,96	43,25	40253	2768		6431	
10	10	С1247-301-0118	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1		64	5259		336576		336576		363502
				шт.							26926	
			Итого по разделу: 2. ЩЭ(ЩЭ4х40А)									2430680

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. ЩЭ(ЩЭЗх40А)									
11	11	Ц13-080305-0902 Кзтр и Кэм=1,03	**Щит этажный на 3 квартиры. Установка в нише распорными дюбелями**		4	6794,03	112,07	27176	448	4529	16108	46747
				шт.		5549,64	43,25	22199	173		3463	
12	12	С1247-201-1202	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31**		4	64024		256096		256096		276584
				шт.							20488	
13	13	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,03	**Автоматический выключатель однополюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите**		12	6738,08	160,93	80857	1931	36828	30684	120464
				шт.		3508,18	43,25	42098	519		8923	
14	14	С1247-204-0716	**Выключатель автоматический типа ВА 47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"**		12	645		7740		7740		8359
				шт.							619	
15	15	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,03	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**		12	772,03	105,81	9264	1270	447	5808	16278
				шт		628,96	43,25	7548	519		1206	
16	16	С1247-301-0118	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1**		12	5259		63108		63108		68157
				шт.							5049	
			Итого по разделу: 3. ЩЭ(ЩЭЗх40А)									536589
			Раздел: 4. ЩК									
17	17	Ц13-080305-0910 Кзтр и Кэм=1,03	**Щиток квартирный без вводного автомата и с автоматами на отходящих группах. Установка на стене распорными дюбелями**		76	7247,98	221,18	550846	16810	112264	308410	927996
				шт		5549,64	86,5	421773	6574		68740	
18	18	С1247-201-0601	**Щиток квартирный без вводного автомата и с автоматами на отходящих линиях ГОСТ Р 51778-2001**		76	16285		1237660		1237660		1336673
				шт.							99013	
19	19	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03	**Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**		344	3566,79	32,66	1226976	11235	612334	434451	1794342
				шт.		1754,09	0	603407	0		132915	
20	20	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03	**Устройство защитного отключения на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**		76	3566,79	32,66	271076	2482	135283	95983	396424
				шт.		1754,09	0	133311	0		29365	
21	21	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**		344	594		204336		204336		220683
				шт.							16347	
22	22	С1247-204-2818	**Автоматы дифференциальные АД 12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**		76	4198		319048		319048		344572
				шт.							25524	
23	23	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		4	5641,95	1819,14	22568	7276	492	12656	38042
				шт.		3699,76	694,54	14799	2778		2818	
24	24	515-301-0230 РСНБ РК 2022	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5115-2874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А**		2	287555		575110				575110
				шт.						575110		
25	25	515-301-0244 РСНБ РК 2022	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5413-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А**		2	230437		460874				460874
				шт.						460874		
			Итого по разделу: 4. ЩК									6094716
			Раздел: 5. ЩРН-12(ЩС1)									
26	26	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**		2	19935,26	1247,67	39871	2495	29976	5950	49487
				шт.		3699,76	432,5	7400	865		3666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите		8	3566,79	32,66	28534	261	14240	10104	41729
				шт.		1754,09	0	14033	0		3091	
28	28	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		2	7314		14628		14628		15798
				шт.							1170	
29	29	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		2	1755		3510		3510		3791
				шт.							281	
30	30	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		2	1879		3758		3758		4059
				шт.							301	
31	31	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		4	1788		7152		7152		7724
				шт.							572	
32	32	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		2	142		284		284		307
				шт.							23	
33	33	С1247-215-0204 #прим.	Шина N и PE ГОСТ 434-78		4	12006		48024		48024		51866
				шт.							3842	
34	34	Ц13-080303-1004 Кзтр и Кэм=1,03	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	9365,79	138,47	37463	554	16565	14773	56415
				шт.		5086,14	43,25	20345	173		4179	
35	35	С1247-208-0203 #прим.	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54(ПМЛ 122002)		4	12426		49704		49704		53680
				шт.							3976	
36	36	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кэм=1,03	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования		76	2252,91	423,25	171221	32167	3708	106916	300388
				шт.		1780,87	173	135346	13148		22251	
37	37	С1248-401-0602 #прим.	Звонок электрический с кнопкой		76	1590		120840		120840		130507
				шт.							9667	
38	38	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кэм=1,03	Фотореле. Монтаж оборудования		2	2252,91	423,25	4506	847	98	2814	7906
				шт.		1780,87	173	3562	346		586	
39	39	С1248-401-0603 #прим.	Фотореле ФР-2		2	4980		9960		9960		10757
				шт.							797	
40	40	Ц13-080305-0401 Кзтр и Кэм=1,03	Светильник настенно-потолочный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях		140	2404,89	731,8	336685	102452	37405	195797	575081
				шт.		1405,91	536,52	196827	75113		42599	
41	41	Ц13-080305-0401 Кзтр и Кэм=1,03	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях		8	2404,89	731,8	19239	5854	2137	11188	32861
				шт.		1405,91	536,52	11247	4292		2434	
42	42	С1247-101-0126 #прим.	Светильник с компактной люминесцентной лампой С360/132 ГОСТ 17677-82		40	8282		331280		331280		357782
				шт.							26502	
43	43	С1247-102-0127 #прим.	Светильник с компактной люминесцентной лампой К300/118 СТ РК 2595-2014		100	4230		423000		423000		456840
				шт.							33840	
44	44	С1247-101-0121 #прим.	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа NBT 31F126		8	8858		70864		70864		76533
				шт.							5669	
45	45	С1247-202-0701 #прим.	Колодка клеммная с установочным отверстием на 4 контакта		100	642		64200		64200		69336
				шт.							5136	
46	46	С1247-202-0506 #прим.	Колодка клеммная с установочным отверстием на 3 контакта		192	323		62016		62016		66977
				шт.							4961	
47	47	Ц13-080305-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Патрон подвесной. Монтаж оборудования		280	2195,79	14,9	614821	4172	356846	183870	862587

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		906,44	5,62	253803	1574		63896	
48	48	Ц13-080305-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Патрон настенный. Монтаж оборудования		24	934,09	14,27	22418	343	321	15753	41225
				шт.		906,44	5,19	21755	125		3054	
49	49	С1247-213-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012		280	174		48720		48720		52618
				шт.							3898	
50	50	С1247-213-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012		24	248		5952		5952		6428
				шт.							476	
51	51	Ц13-080305-0401 Кзтр и Кэм=1,03	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях		68	2404,89	731,8	163533	49762	18168	95101	279325
				шт.		1405,91	536,52	95602	36483		20691	
52	52	С1247-101-0113	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001		68	2064		140352		140352		151580
				шт.							11228	
53	53	С1261-303-0124 #прим.	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91(ЛБ-18)		68	435		29580		29580		31946
				шт.							2366	
54	54	С1247-216-0803 #прим.	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 24В AC/DC(DULUX T/E-18 Вт)		96	496		47616		47616		51425
				шт.							3809	
55	55	С1247-216-0804 #прим.	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В(DULUX T/E-32 Вт)		32	488		15616		15616		16865
				шт.							1249	
56	56	С1247-216-0801 #прим.	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В AC/DC(DULUX T/E-26 Вт)		8	504		4032		4032		4355
				шт.							323	
57	57	С1261-404-0618 #прим.	Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220		204	46		9384		9384		10135
				шт							751	
58	58	Ц13-080305-0103 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		52	1424,64	22	74081	1144	7525	47258	131046
				шт.		1257,92	4,32	65412	225		9707	
59	59	С1247-212-0102	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		292	448		130816		130816		141281
				шт.							10465	
60	60	С1247-212-0105	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		100	470		47000		47000		50760
				шт.							3760	
61	61	С1247-212-0206	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012		52	1185		61620		61620		66550
				шт.							4930	
62	62	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013		368	532		195776		195776		211438
				шт.							15662	
63	63	С1247-214-0120	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013		608	699		424992		424992		458991
				шт.							33999	
64	64	С1252-207-3980	Разветвительная коробка У996		600	738		442800		442800		478224
				шт.							35424	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	Ц13-100902-1208 Кзтр и Кэм=1,03	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования		280	1522,94	4,61	426423	1291	7818	254562	735465
				шт.		1490,41	0	417315	0		54480	
66	66	С1247-202-0203 #прим.	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм(коробка протяжная У275)		280	1935		541800		541800		585144
				шт.							43344	
67	67	Ц13-080303-2501 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне		76	8344,14	62,2	634155	4727	236305	283048	990579
				шт.		5172,66	0	393122	0		73376	
68	68	С1247-202-1201 #прим.	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2(клеммная коробка заземления на 8 контактов)		76	15367		1167892		1167892		1261323
				шт.							93431	
69	69	С1247-202-0801 #прим.	Коробки для установки розеток и выключателей Л48УХЛ3		1416	41		58056		58056		62700
				шт.							4644	
70	70	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,03	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		6	2089,55	215,91	12537	1295	143	8365	22574
				шт.		1849,88	86,5	11099	519		1672	
71	71	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93		6	15673		94038		94038		101561
				шт.							7523	
72	72	С1247-202-0306 #прим.	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82		6	8510		51060		51060		55145
				шт.							4085	
73	73	С1247-216-0803 #прим.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт		6	496		2976		2976		3214
				шт.							238	
74	74	Ц13-080303-1004 Кзтр и Кэм=1,03	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	9365,79	138,47	37463	554	16565	14773	56415
				шт.		5086,14	43,25	20345	173		4179	
75	75	С1247-208-0201	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54(ПМЛ-1220)		4	8718		34872		34872		37662
				шт.							2790	
76	76	Ц13-080303-1204 Кзтр и Кэм=1,03	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне		4	6377,2	32,66	25509	131	11345	10104	38462
				шт.		3508,18	0	14033	0		2849	
77	77	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54		4	1098		4392		4392		4743
				шт.							351	
78	78	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,03	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		8540	459,59	18,29	3924899	156196	529224	2361652	6789472
				м		379,33	4,76	3239478	40650		502921	
79	79	Ц13-080206-2002 Кзтр и Кэм=1,03	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола		240	318,8	14,99	76512	3598	6703	48718	135248
				м		275,88	6,05	66211	1452		10018	
80	80	Ц13-080206-2001 Кзтр и Кэм=1,03	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		744	280,47	11,77	208670	8756	20319	131859	367774
				м		241,39	4,76	179594	3541		27245	
81	81	Ц13-080206-2105 Кзтр и Кэм=1,03	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка		12	2095,7	0	25148	0	8182	12216	40353
				ввод		1413,86	0	16966	0		2989	
82	82	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,03	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг		9524	405,88	170,49	3865601	1623747	545725	1643461	5949833
				м		178,09	61,58	1696129	586488		440771	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	83	Ц13-080206-1101 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок		130	1158,65	33,53	150625	4359	47640	72023	240459
				м кабеля		758,66	10,81	98626	1405		17811	
84	84	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		3,62	303475		1098580		1098580		1186466
				км							87886	
85	85	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		4,31	472179		2035091		2035091		2197898
				км							162807	
86	86	С1243-106-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66		0,12	327014		39242		39242		42381
				км							3139	
87	87	С1243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66		0,44	1085280		477523		477523		515725
				км							38202	
88	88	С1243-106-0103	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х4 (ок)-0,66		0,6	266178		159707		159707		172484
				км							12777	
89	89	С1243-111-2107	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х35 (ок)-0,66		0,24	1751315		420316		420316		453941
				км							33625	
90	90	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66		0,194	779162		151157		151157		163250
				км							12093	
91	91	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66		0,09	1214055		109265		109265		118006
				км							8741	
92	92	С1243-106-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66		0,02	654170		13083		13083		14130
				км							1047	
93	93	С1243-201-0603	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х1,5-0,66		0,02	1821216		36424		36424		39338
				км							2914	
94	94	С1241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм		240	521		125040		125040		135043
				м							10003	
95	95	С1241-201-0403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм		744	125		93000		93000		100440
				м							7440	
96	96	С1241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм		4340	65		282100		282100		304668
				м							22568	
97	97	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм		4200	88		369600		369600		399168
				м							29568	
98	98	С1243-907-0302 #прим.	Ввод гибкий К1080		12	1629		19548		19548		21112
				шт.							1564	
			Итого по разделу: 5. ЩРН-12(ЩС1)									28758778
			Раздел: 6. Металл для заземления и молниезащиты									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	99	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления		5,76	2239,04	0	12897	0	0	9286	23958
				м3 грунта		2239,04	0	12897	0		1775	
100	100	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		5,76	1167,57	0	6725	0	0	4842	12492
				м3 грунта		1167,57	0	6725	0		925	
101	101	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		6	4996,21	210,66	29977	1264	21472	5476	38289
				шт		1206,95	60,55	7242	363		2836	
102	102	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования		32	688,67	22,52	22037	721	12489	6496	30816
				м		275,88	6,05	8828	194		2283	
103	103	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кэм=1,03	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		60	489,21	19,91	29353	1195	10571	12868	45598
				м		293,12	4,76	17587	286		3377	
104	104	С1261-303-0101	Держатель проводника		70	607		42490		42490		45889
				10 шт.							3399	
105	105	С1247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм(У197 УХЛ3)		1670	65		108550		108550		117234
				шт.							8684	
106	106	С1247-202-0801 #прим.	Коробки для установки розеток и выключателей Л90УХЛ3		1350	41		55350		55350		59778
				шт.							4428	
107	107	С1261-404-0211	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98		1400	65		91000		91000		98280
				шт.							7280	
108	108	Ц13-080201-1201 Кзтр и Кэм=1,03	Конструкции металлические из угловой стали(для установки оборудования)		0,0377	1181888,67	29095,99	44557	1097	37753	4357	52827
				1000кг		151373,95	9125,69	5707	344		3913	
109	109	Ц13-080201-1202 Кзтр и Кэм=1,03	Конструкции металлические из полосовой стали(для установки оборудования)		0,05176	1124122,65	26164,39	58185	1355	51576	4112	67281
				1000кг		101509,59	8822,94	5254	457		4984	
			Итого по разделу: 6. Металл для заземления и молниезащиты									592442
			ИТОГО:					31268096	2073059	17492465	6763728	40831965
								8671926	785988	3030650	2800140	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							3030650		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		756026				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41587991
			Локальная смета №02-01-06 Внутреннее газоснабжение									
1	1	Е11-190501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Установка предохранительных клапанов диаметром до 100 мм		80	7911,71	340,46	632937	27237	299542	308330	1016569
				клапан		3826,97	105,81	306158	8465		75302	
2	2	Торговая сеть	Клапан электромагнитный КЗГЭМ-15 НД		76	7946,43		603929		603929		652243
				шт							48314	
3	3	Торговая сеть	Клапан электромагнитный КЗГЭМ-32 НД		4	15888,39		63554		63554		68638
				шт							5084	
4	4	Ц13-110203-0104 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм		50	5399,29	432,81	269965	21641	15956	181622	487714
				шт		4647,36	195,9	232368	9795		36127	
5	5	Торговая сеть	Система контроля загазованности САКЗ-МК1-1А-DN15 (СН-4)		76	12589,29		956786		956786		1033329
				шт							76543	
6	6	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики , диаметр до 40 мм. Установка		76	758,53	38,96	57648	2961	1482	53455	119991

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				счетчик		700,07	17,64	53205	1341		8888	
7	7	С1245-802-0102	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом		50	7842		392100		392100		423468
				шт.							31368	
8	8	Е11-190101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит		76	4869,39	336,15	370074	25548	202870	150431	562145
				прибор		1863,9	155,85	141656	11845		41640	
9	9	сцена	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафомчетырехгорелочные		50	189700	0	9485000	0	0	0	9485000
				шт		0	0	0	0		0	
10	10	С1242-207-1401	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В 1/2", для газа Т до +60°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005		152	1542		234384		234384		253135
				шт.							18751	
11	11	С1242-207-1402	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В 3/4", для газа Т до +60°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005		20	2854		57080		57080		61646
				шт.							4566	
12	12	С1261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005		76	887		67412		67412		72805
				шт.							5393	
13	13	Е11-160301-0301 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованныхтруб, диаметр до 15 мм. Прокладка		1020	2300,89	30,9	2346908	31518	1809908	506297	3081461
				м трубопровода		495,57	10,93	505481	11149		228256	
14	14	Е11-160301-0302 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		14	2357,14	30,9	33000	433	25629	6949	43145
				м трубопровода		495,57	10,93	6938	153		3196	
15	15	Е11-160301-0303 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		24	1990,46	30,9	47771	741	35136	11913	64459
				м трубопровода		495,57	10,93	11894	262		4775	
16	16	Е11-160301-0304 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		68	3116,02	30,9	211889	2101	176089	33753	265293
				м трубопровода		495,57	10,93	33699	743		19651	
17	17	С1241-112-0109	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	186		744		744		804
				шт.							60	
18	18	С1241-112-0112	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	287		1148		1148		1240
				шт.							92	
19	19	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		70	3791,93	60,99	265435	4269	191594	69499	361729
				м трубопровода		993,88	19,22	69572	1345		26795	
20	20	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка		12	4531,51	74,09	54378	889	39341	14129	73988
				м трубопровода		1178,99	22,47	14148	270		5481	
21	21	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		125	708		88500		88500		95580
				кг							7080	
22	22	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		80	1154,45	1,41	92356	112	11486	64649	169565
				м2 окрашиваемой поверхности		1009,46	0,68	80757	54		12560	
23	23	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Пневматическое испытание газопроводов		1126	733,29	0	825685	0	19851	789720	1744636

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		715,66	0	805833	0		129231	
24	24	Ц13-390201-0103 Кзтр и Кзм=1,03	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		20	212,8	0	4256	0	0	2596	7400
				стык		212,8	0	4256	0		548	
												20145983
			ИТОГО:					17162938	117450	5294521	2193343	20145983
								2265965	45422		789701	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		213220				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20359201
			Итого ар АКТУ									882785276
			Итого с учетом Договорной скидки									855944643
			НДС			12 %		102713357				
			Итого с НДС									958658000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нұрсыйла Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Орынбаев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ИП "ДосАй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Орынбаева А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Сабденбеков Ж.З.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Өнер Табыс"

Директор Токтанаев Н.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)