Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Инженер: ТОО "Аймереке"
Подрядчик: ТОО "Gas Energy Construction"
Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС -Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

7.СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за 9 апреля 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		№27	15.03.2022					
		Дополнительное соглашение						
		27/1	21.06.2022					
		27/2	09.03.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Оплата работ в тенге				
	Сметная стоимость СМР по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по годам		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	С начало года погашение аванса	Объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС - Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Бирлик Жанакорганского района	720 387 024,35	2022	5 122 002,61	5 122 002,61	5 122 002,61		1 536 600,78	1 536 600,78	5 122 002,61	3 585 401,83	
		2022	648 351 978,95	648 351 978,95	648 351 978,95	45 300 778,49	194 505 593,69	194 505 593,69	648 351 978,95	31 711 138,62	66 913 042,79
		2023	66 913 042,79	720 387 024,35	66 913 042,79	66 913 042,79	20 073 912,84	20 073 912,84	66 913 042,79	46 839 129,95	
Итого	720 387 024,35										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Gas Energy Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Директор **Кульжанов А.К.**

(должность, подпись, расшифрока подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Руководитель **Сапарбаев К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймереке"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Эксперт **Сандыбаев Н.Б.**

(должность, подпись, расшифрока подпись)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер: **ТОО "Аймереке"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС -Жанакорган и внутрипоселковые газораспредилительные сети населенного пункта Бирлик Жанакорганского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 27 от 2022-03-15**

Дополнительное соглашение **№27/1 от 2022-06-21**

Дополнительное соглашение **№27/2 от 2023-03-09**

Акт выполненных работ №7

за 9 апреля 2023 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета: 2-1-4 строительство подводящего газопровода низкого давления Г-1 с.Бирлик									
			Раздел: 111. ГРПШ 1									
1	128	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	5401	620,43 / 607,06	0 / 0	3350942 / 3278731	0 / 0	72211	3213156 / 525128	7089227
2	129	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопровод. Продувка воздухом**	км трубопровода	5,401	417112,3 / 68860,5	341271,95 / 82882,74	2252824 / 371916	1843210 / 447650	37698	745804 / 239890	3238518
			Итого по разделу: 111. ГРПШ 1									10327745
			Раздел: 112. ГРПШ 2									
3	301	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	5412	620,43 / 607,06	0 / 0	3357767 / 3285409	0 / 0	72358	3219701 / 526197	7103665
4	302	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопровод. Продувка воздухом**	км трубопровода	5,412	417112,3 / 68860,5	341271,95 / 82882,74	2257412 / 372673	1846964 / 448561	37775	747323 / 240379	3245114
			Итого по разделу: 112. ГРПШ 2									10348779
			Раздел: 113. ГРПШ 3									
			Раздел: 114. ГРПШ 4									
5	586	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	4743	620,43 / 607,06	0 / 0	2942699 / 2879286	0 / 0	63414	2821700 / 461152	6225551
6	587	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопровод. Продувка воздухом**	км трубопровода	4,743	417112,3 / 68860,5	341271,95 / 82882,74	1978364 / 326605	1618653 / 393113	33105	654944 / 210665	2843972
			Итого по разделу: 114. ГРПШ 4									9069523

			Раздел: 115. ГРПШ 5									
7	805	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое									
				м газопровода	4042	620,43	0	2507778	0	54042	2404662	5305435
						607,06	0	2453737	0		392995	
8	806	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод. Продувка воздухом									
				км трубопровода	4,042	417112,3	341271,95	1685968	1379421	28213	558145	2423642
						68860,5	82882,74	278334	335012		179529	
			Итого по разделу: 115. ГРПШ 5									7729077
			Раздел: 116. ГРПШ 6									
9	1048	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое									
				м газопровода	5223	620,43	0	3240506	0	69832	3107261	6855588
						607,06	0	3170674	0		507821	
10	1049	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод. Продувка воздухом									
				км трубопровода	5,223	417112,3	341271,95	2178578	1782463	36456	721225	3131787
						68860,5	82882,74	359658	432897		231984	
			Итого по разделу: 116. ГРПШ 6									9987375
			ИТОГО:					25752838	8470711	505104	18193921	47462499
								16777023	2057233		3515740	
			Смета: 2-1-5 строительство подводящего газопровода низкого давления Г-1 с.Кызылмакташи					18834256				
			Раздел: 117. ГРПШ 1									
			Раздел: 118. ГРПШ 2									
			ИТОГО:					0	0	505104	18193921	47462499
								0	0		3515740	
			Смета: 7-1 вертикальную планировку									
			Раздел: 120. с.Бирлик									
1	1	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2									
				м2 спланированной площади	24	7,05	7,05	169	169	0	37	222
						0	2,12	0	51		16	
2	2	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (подсыпка грунта)									
				м3 грунта	0,15	51,86	51,86	8	8	0	2	11
						0	20,56	0	3		1	
3	3	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см									
				м3 уплотненного грунта	0,015	145,63	145,63	2	2	0	1	3
						0	60,65	0	1		0	
4	4	Е11-010102-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3									
				м3 грунта	0,53	379,76	379,76	201	201	0	23	243
						0	61,15	0	32		18	
5	5	С3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км									
				т·км	4,6375	34		158				170
											13	
6	6	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)									
				м2 основания	12	478,06	181,08	5737	2173	3109	1222	7515
						37,92	56,37	455	676		557	

7	7	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18#к-5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	12	180,37	50,84	-2164	-610	-1554	-213	-2568
						0	16,45	0	-197		-190	
8	8	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	24	7,05	7,05	169	169	0	37	222
						0	2,12	0	51		16	
9	9	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (подсыпка грунта)	м3 грунта	0,18	51,86	51,86	9	9	0	3	13
						0	20,56	0	4		1	
10	10	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	0,018	145,63	145,63	3	3	0	1	4
						0	60,65	0	1		0	
11	11	Е11-010102-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	0,02	379,76	379,76	8	8	0	1	9
						0	61,15	0	1		1	
12	12	С3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	0,175	34		6				6
											0	
13	13	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	12	478,06	181,08	5737	2173	3109	1222	7515
						37,92	56,37	455	676		557	
14	14	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18#к-5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	12	180,37	50,84	-2164	-610	-1554	-213	-2568
						0	16,45	0	-197		-190	
15	15	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	24	7,05	7,05	169	169	0	37	222
						0	2,12	0	51		16	
16	16	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (подсыпка грунта)	м3 грунта	0,18	51,86	51,86	9	9	0	3	13
						0	20,56	0	4		1	
17	17	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	0,018	145,63	145,63	3	3	0	1	4
						0	60,65	0	1		0	
18	18	Е11-010102-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	0,02	379,76	379,76	8	8	0	1	9
						0	61,15	0	1		1	
19	19	С3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	0,175	34		6				6
											0	

20	20	Е11-27О403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	12	478,06	181,08	5737	2173	3109	1222	7515
			м2 основания		37,92	56,37	455	676		557	
21	21	Е11-27О403-0304 Изм. и доп. вып. 18#к-5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	12	180,37	50,84	-2164	-610	-1554	-213	-2568
			м2 основания		0	16,45	0	-197		-190	
22	22	Е11-01О203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	24	7,05	7,05	169	169	0	37	222
			м2 спланированной площади		0	2,12	0	51		16	
23	23	Е11-01О104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (подсыпка грунта)	0,33	51,86	51,86	17	17	0	5	24
			м3 грунта		0	20,56	0	7		2	
24	24	Е11-01О201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	0,033	145,63	145,63	5	5	0	1	7
			м3 уплотненного грунта		0	60,65	0	2		1	
25	25	Е11-01О102-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	0,145	379,76	379,76	55	55	0	6	66
			м3 грунта		0	61,15	0	9		5	
26	26	С3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	1,26875	34		43				47
			т·км							3	
27	27	Е11-27О403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	12	478,06	181,08	5737	2173	3109	1222	7515
			м2 основания		37,92	56,37	455	676		557	
28	28	Е11-27О403-0304 Изм. и доп. вып. 18#к-5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	12	180,37	50,84	-2164	-610	-1554	-213	-2568
			м2 основания		0	16,45	0	-197		-190	
29	29	Е11-01О203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	24	7,05	7,05	169	169	0	37	222
			м2 спланированной площади		0	2,12	0	51		16	
30	30	Е11-01О104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (подсыпка грунта)	0,12	51,86	51,86	6	6	0	2	9
			м3 грунта		0	20,56	0	2		1	
31	31	Е11-01О201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	0,012	145,63	145,63	2	2	0	1	2
			м3 уплотненного грунта		0	60,65	0	1		0	
32	32	Е11-01О102-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	0,086	379,76	379,76	33	33	0	4	39
			м3 грунта		0	61,15	0	5		3	

33	33	С3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	0,7525	34		26				28
											2	
34	34	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	12	478,06	181,08	5737	2173	3109	1222	7515
						37,92	56,37	455	676		557	
35	35	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18#к-5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	12	180,37	50,84	-2164	-610	-1554	-213	-2568
						0	16,45	0	-197		-190	
36	36	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	24	7,05	7,05	169	169	0	37	222
						0	2,12	0	51		16	
37	37	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (подсыпка грунта)	м3 грунта	0,39	51,86	51,86	20	20	0	6	28
						0	20,56	0	8		2	
38	38	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	0,039	145,63	145,63	6	6	0	2	8
						0	60,65	0	2		1	
39	39	Е11-010102-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	0,211	379,76	379,76	80	80	0	9	97
						0	61,15	0	13		7	
40	40	С3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1,84625	34		63				68
											5	
41	41	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	12	478,06	181,08	5737	2173	3109	1222	7515
						37,92	56,37	455	676		557	
42	42	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18#к-5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	12	180,37	50,84	-2164	-610	-1554	-213	-2568
						0	16,45	0	-197		-190	
43	43	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	24	7,05	7,05	169	169	0	37	222
						0	2,12	0	51		16	
44	44	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (подсыпка грунта)	м3 грунта	0,3	51,86	51,86	16	16	0	4	22
						0	20,56	0	6		2	
45	45	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	0,03	145,63	145,63	4	4	0	1	6
						0	60,65	0	2		0	

46	46	Е11-010102-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	0,112	379,76	379,76	43	43	0	5	51
						0	61,15	0	7		4	
47	47	С3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	0,98	34		33				36
											3	
48	48	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	12	478,06	181,08	5737	2173	3109	1222	7515
						37,92	56,37	455	676		557	
49	49	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18#к-5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	12	180,37	50,84	-2164	-610	-1554	-213	-2568
						0	16,45	0	-197		-190	
			Итого по разделу: 120. с.Бирлик									37212
			Раздел: 121. с.Кызылмакташи									
50	50	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	24	7,05	7,05	169	169	0	37	222
						0	2,12	0	51		16	
51	51	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (подсыпка грунта)	м3 грунта	0,15	51,86	51,86	8	8	0	2	11
						0	20,56	0	3		1	
52	52	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	0,015	145,63	145,63	2	2	0	1	3
						0	60,65	0	1		0	
53	53	Е11-010102-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	0,053	379,76	379,76	20	20	0	2	24
						0	61,15	0	3		2	
54	54	С3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	0,46375	34		16				17
											1	
55	55	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	12	478,06	181,08	5737	2173	3109	1222	7515
						37,92	56,37	455	676		557	
56	56	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18#к-5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	12	180,37	50,84	-2164	-610	-1554	-213	-2568
						0	16,45	0	-197		-190	
57	57	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	24	7,05	7,05	169	169	0	37	222
						0	2,12	0	51		16	

58	58	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (подсыпка грунта)	м3 грунта	0,48	51,86	51,86	25	25	0	7	35
						0	20,56	0	10		3	
59	59	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	0,048	145,63	145,63	7	7	0	2	10
						0	60,65	0	3		1	
60	60	Е11-010102-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	0,031	379,76	379,76	12	12	0	1	14
						0	61,15	0	2		1	
61	61	С3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	0,27125	34		9			1	10
62	62	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	12	478,06	181,08	5737	2173	3109	1222	7515
						37,92	56,37	455	676		557	
63	63	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18#к-5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	12	180,37	50,84	-2164	-610	-1554	-213	-2568
						0	16,45	0	-197		-190	
64	64	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	24	7,05	7,05	169	169	0	37	222
						0	2,12	0	51		16	
65	65	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (подсыпка грунта)	м3 грунта	1,32	51,86	51,86	68	68	0	20	95
						0	20,56	0	27		7	
66	66	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	0,132	145,63	145,63	19	19	0	6	27
						0	60,65	0	8		2	
67	67	Е11-010102-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1,234	379,76	379,76	469	469	0	54	565
						0	61,15	0	75		42	
68	68	С3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	10,7975	34		367			29	396
69	69	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	12	478,06	181,08	5737	2173	3109	1222	7515
						37,92	56,37	455	676		557	
70	70	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18#к-5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303		12	180,37	50,84	-2164	-610	-1554	-213	-2568

				м2 основания		0	16,45	0	-197		-190	
71	71	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		24	7,05	7,05	169	169	0	37	222
				м2 спланированной площади		0	2,12	0	51		16	
72	72	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (подсыпка грунта)		0,3	51,86	51,86	16	16	0	4	22
				м3 грунта		0	20,56	0	6		2	
73	73	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см		0,03	145,63	145,63	4	4	0	1	6
				м3 уплотненного грунта		0	60,65	0	2		0	
74	74	Е11-010102-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		0,112	379,76	379,76	43	43	0	5	51
				м3 грунта		0	61,15	0	7		4	
75	75	С3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		0,98	34		33				36
				т·км							3	
76	76	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		12	478,06	181,08	5737	2173	3109	1222	7515
				м2 основания		37,92	56,37	455	676		557	
77	77	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18#к-5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303		12	180,37	50,84	-2164	-610	-1554	-213	-2568
				м2 основания		0	16,45	0	-197		-190	
			Итого по разделу: 121. с.Кызылмакташи									21998
			ИТОГО:					43153	20280	522209	18205614	47521709
								5005	6089		3520129	
			Смета: 1 строительство подводящего газопровода низкого давления Г-1 с.Кызылмакташи					11094				
1	23	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F100 сульфатостойкий)		0,014	28512,19	1048,3	399	15	317	67	503
				м3		4842,26	406,97	68	6		37	
2	24	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)		0,056	14958,52	7841,72	838	439	26	636	1592
				м3		6659,55	2968,15	373	166		118	
3	25	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)		0,056	39421		2208		2208		2384
				м3							177	
4	26	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм		4,7	4098,21		19262		19262		20803
				кг							1541	
5	27	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 180 мм.Установка		1	8333,94	2793,04	8334	2793	67	6325	15831
				задвижка или клапан		5474	914,65	5474	915		1173	
6	28	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 180мм		1	265928,57		265929		265929		287203
				шт							21274	
7	29	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана		1	17303,57		17304		17304		18688

				шт							1384	
8	30	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта с ЗН/	шт.	2	1514,24 569,25	944,99 283,73	3028 1139	1890 567	0	1689 377	5095
9	31	Прайс-лист ИП "Art Plast"	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 180	шт	2	7017,96		14036		14036	1123	15159
10	32	С1261-302-0233	Ковер	шт.	1	404		404		404	32	436
11	33	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	634683		27		27	2	29
12	34	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,001	20201		20		20	2	22
13	35	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	м3	0,125	22932,55 1414,8	1130,18 271,22	2867 177	141 34	2548	192 245	3303
14	36	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	2,62	3861,24 1171,98	179,06 52,36	10116 3071	469 137	6577	3176 1063	14356
15	37	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F100 сульфатостойкий)	м3	0,014	28512,19 4842,26	1048,3 406,97	399 68	15 6	317	67 37	503
16	38	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,056	14958,52 6659,55	7841,72 2968,15	838 373	439 166	26	636 118	1592
17	39	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,056	39421		2208		2208	177	2384
18	40	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	4,7	4098,21		19262		19262	1541	20803
19	41	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 90 мм.Установка	задвижка или клапан	1	3035,38 2842	157,7 74,8	3035 2842	158 75	36	2888 474	6397
20	42	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 90мм	шт	1	65571,43		65571		65571	5246	70817
21	43	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	17303,57		17304		17304	1384	18688
22	44	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта с ЗН/	шт.	2	1514,24 569,25	944,99 283,73	3028 1139	1890 567	0	1689 377	5095
23	45	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 75	шт	2	2595,54		5191		5191	415	5606
24	46	С1261-302-0233	Ковер	шт.	1	404		404		404	32	436
25	47	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	634683		27		27	2	29
26	48	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,001	20201		20		20	2	22

27	49	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	м3	0,125	22932,55	1130,18	2867	141	2548	192	3303
						1414,8	271,22	177	34		245	
28	50	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	2,62	3861,24	179,06	10116	469	6577	3176	14356
						1171,98	52,36	3071	137		1063	
			Итого по разделу:									535435
			Раздел: 122. ГРПШ 1									
29	213	Е11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	2	7000,49	1677,28	14001	3355	620	11644	27697
						5013,32	867,68	10027	1735		2052	
30	214	С1245-405-0403	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	2	34793		69586		69586		75153
											5567	
31	215	Е11-240105-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	3	5729	1146,24	17187	3439	451	14941	34699
						4432,4	598,4	13297	1795		2570	
32	216	С1245-405-0401	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	3	21597		64791		64791		69974
											5183	
33	217	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,48	2934,4	0	1409	0	0	1014	2616
						2934,4	0	1409	0		194	
34	218	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,024	5726,86	1816,86	137	44	70	40	192
						976,65	831,2	23	20		14	
35	219	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	0,504	31182,95	1192,25	15716	601	12023	2951	20161
						6134,8	299,46	3092	151		1493	
36	220	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,183484	114843,93	6189,88	21072	1136	1368	12872	36660
						101200	474,43	18569	87		2716	
37	221	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,2	1939		44985		44985		48584
											3599	
38	222	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00832	297907		2479		2479		2677
											198	
39	223	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	3,964	239		947		947		1023
											76	
40	224	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,608	796		484		484		523
											39	
41	225	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	10	114,2	5,33	1142	53	86	696	1985
						100,24	0,6	1002	6		147	

42	226	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	10	164,5	3,79	1645	38	1021	408	2218
						58,58	0,6	586	6		164	
43	227	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,72	2934,4	0	2113	0	0	1521	3925
						2934,4	0	2113	0		291	
44	228	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,036	5726,86	1816,86	206	65	106	61	288
						976,65	831,2	35	30		21	
45	229	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	0,756	31182,95	1192,25	23574	901	18035	4427	30241
						6134,8	299,46	4638	226		2240	
46	230	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,235446	114843,93	6189,88	27040	1457	1755	16518	47042
						101200	474,43	23827	112		3485	
47	231	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	34,8	1638		57002		57002		61563
											4560	
48	232	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0117	297907		3486		3486		3764
											279	
49	233	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	5,946	239		1421		1421		1535
											114	
50	234	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,912	796		726		726		784
											58	
51	235	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	15	114,2	5,33	1713	80	129	1044	2977
						100,24	0,6	1504	9		221	
52	236	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	15	164,5	3,79	2468	57	1532	613	3326
						58,58	0,6	879	9		246	
53	237	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	341503,36	86555	1025	260	0	836	2010
						254896	26703,4	765	80		149	
54	238	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	3	538		1614		1614		1743
											129	
55	239	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	575309,07	117642,97	1726	353	44	1454	3434
						443070	46499,14	1329	140		254	
56	240	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2362		7086		7086		7653
											567	

57	241	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	902676,82	21131,99	2708	63	2128	512	3478
						172341	149,6	517	0		258	
58	242	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,18	27302,66	1385,07	4914	249	4017	646	6005
						3601,14	340,75	648	61		445	
59	243	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	105	1514,24	944,99	158995	99224	0	88667	267475
						569,25	283,73	59771	29792		19813	
60	244	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	77	880		67760		67760		73181
											5421	
61	245	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	28	1789		50092		50092		54099
											4007	
			Итого по разделу: 122. ГРПШ 1									898685
			Раздел: 123. ГРПШ 2									
62	284	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,239	788333,09	226585,27	188412	54154	2479	155267	371173
						551376	104837,68	131779	25056		27494	
63	285	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	239,956	1213		291067		291067		314352
											23285	
64	286	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43	114,2	5,33	4911	229	371	2992	8535
						100,24	0,6	4310	26		632	
65	287	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	43	164,5	3,79	7074	163	4392	1756	9536
						58,58	0,6	2519	26		706	
66	288	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0019	1106076,74	528249,86	2102	1004	36	1368	3747
						559107,6	167968,92	1062	319		278	
67	289	С1241-117-0408	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм	шт.	2	457		914		914		987
											73	
68	290	С1241-113-0108	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	1102		1102		1102		1190
											88	
69	291	С1241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	581		1743		1743		1882
											139	
70	292	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	341503,36	86555	1025	260	0	836	2010
						254896	26703,4	765	80		149	
71	293	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	3	538		1614		1614		1743
											129	

72	294	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	575309,07	117642,97	1726	353	44	1454	3434
						443070	46499,14	1329	140		254	
73	295	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2362		7086		7086		7653
											567	
74	296	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	902676,82	21131,99	2708	63	2128	512	3478
						172341	149,6	517	0		258	
75	297	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,18	27302,66	1385,07	4914	249	4017	646	6005
						3601,14	340,75	648	61		445	
76	298	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,32	2934,4	0	12677	0	0	9127	23548
						2934,4	0	12677	0		1744	
77	299	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,216	5726,86	1816,86	1237	392	634	363	1728
						976,65	831,2	211	180		128	
78	300	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	4,536	31182,95	1192,25	141446	5408	108210	26559	181445
						6134,8	299,46	27827	1358		13440	
79	301	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,604836	114843,93	6189,88	69462	3744	4508	42432	120846
						101200	474,43	61209	287		8952	
80	302	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	108	1213		131004		131004		141484
											10480	
81	303	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0702	297907		20913		20913		22586
											1673	
82	304	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	35,676	239		8527		8527		9209
											682	
83	305	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	5,472	796		4356		4356		4704
											348	
84	306	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	39,6	114,2	5,33	4522	211	342	2755	7860
						100,24	0,6	3970	24		582	
85	307	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	39,6	164,5	3,79	6514	150	4044	1617	8782
						58,58	0,6	2320	24		651	
86	308	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,96	2934,4	0	2817	0	0	2028	5233
						2934,4	0	2817	0		388	
87	309	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,048	5726,86	1816,86	275	87	141	81	384
						976,65	831,2	47	40		28	

88	310	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	1,008	31182,95	1192,25	31432	1202	24047	5902	40321
						6134,8	299,46	6184	302		2987	
89	311	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,313928	114843,93	6189,88	36053	1943	2340	22024	62723
						101200	474,43	31770	149		4646	
90	312	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	46,4	1638		76003		76003		82083
											6080	
91	313	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0156	297907		4647		4647		5019
											372	
92	314	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	7,928	239		1895		1895		2046
											152	
93	315	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	1,216	796		968		968		1045
											77	
94	316	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	20	114,2	5,33	2284	107	173	1392	3970
						100,24	0,6	2005	12		294	
95	317	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	20	164,5	3,79	3290	76	2043	817	4435
						58,58	0,6	1172	12		329	
96	318	Е11-240105-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	4	5729	1146,24	22916	4585	601	19922	46265
						4432,4	598,4	17730	2394		3427	
97	319	С1245-405-0401	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	4	21597		86388		86388		93299
											6911	
98	320	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	9278	6476,8	74224	51814	84	53312	137739
						2790,75	3940,6	22326	31525		10203	
99	321	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	2352		18816		18816		20321
											1505	
100	322	С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	7	4145		29015		29015		31336
											2321	
101	323	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63 мм	комплект	1	18999		18999		18999		20519
											1520	
102	324	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	113	1514,24	944,99	171109	106784	0	95423	287855
						569,25	283,73	64325	32061		21323	
103	325	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	79	880		69520		69520		75082
											5562	

104	326	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	34	1789		60826		60826		65692
											4866	
			Итого по разделу: 123. ГРПШ 2									2243284
			Раздел: 124. ГРПШ 3									
105	356	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	20	620,43	0	12409	0	267	11898	26252
						607,06	0	12141	0		1945	
106	357	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод. Продувка воздухом	км трубопровода	0,02	417112,3	341271,95	8342	6825	140	2762	11992
						68860,5	82882,74	1377	1658		888	
107	359	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	341503,36	86555	683	173	0	558	1340
						254896	26703,4	510	53		99	
108	360	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	2	538		1076		1076		1162
											86	
109	361	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	575309,07	117642,97	1151	235	29	969	2290
						443070	46499,14	886	93		170	
110	362	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2362		4724		4724		5102
											378	
111	363	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	902676,82	21131,99	1805	42	1418	342	2319
						172341	149,6	345	0		172	
112	364	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,12	27302,66	1385,07	3276	166	2678	430	4003
						3601,14	340,75	432	41		297	
113	365	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	386119,25	109758,53	772	220	0	615	1498
						276256	34228,72	553	68		111	
114	366	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	2	1072		2144		2144		2316
											172	
115	367	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1235132,32	547127,9	2470	1094	142	1597	4393
						617016	189729,27	1234	379		325	
116	368	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	7357		14714		14714		15891
											1177	
117	369	Е11-220601-0106 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1761907,74	125826,29	3524	252	2837	478	4322
						217350	24218,64	435	48		320	

118	370	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,12	27302,66	1385,07	3276	166	2678	430	4003
						3601,14	340,75	432	41		297	
119	371	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,24	2934,4	0	704	0	0	507	1308
						2934,4	0	704	0		97	
120	372	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,012	5726,86	1816,86	69	22	35	20	96
						976,65	831,2	12	10		7	
121	373	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	0,252	31182,95	1192,25	7858	300	6012	1476	10080
						6134,8	299,46	1546	75		747	
122	374	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,091742	114843,93	6189,88	10536	568	684	6436	18330
						101200	474,43	9284	44		1358	
123	375	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,6	1939		22492		22492		24292
											1799	
124	376	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00416	297907		1239		1239		1338
											99	
125	377	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1,982	239		474		474		512
											38	
126	378	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,304	796		242		242		261
											19	
127	379	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	5	114,2	5,33	571	27	43	348	992
						100,24	0,6	501	3		74	
128	380	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	5	164,5	3,79	823	19	511	204	1109
						58,58	0,6	293	3		82	
129	381	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,48	2934,4	0	1409	0	0	1014	2616
						2934,4	0	1409	0		194	
130	382	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,024	5726,86	1816,86	137	44	70	40	192
						976,65	831,2	23	20		14	
131	383	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	0,504	31182,95	1192,25	15716	601	12023	2951	20161
						6134,8	299,46	3092	151		1493	
132	384	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,156964	114843,93	6189,88	18026	972	1170	11012	31361
						101200	474,43	15885	74		2323	
133	385	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,2	1638		38002		38002		41042
											3040	

134	386	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0078	297907		2324		2324		2510
											186	
135	387	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	3,964	239		947		947		1023
											76	
136	388	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,608	796		484		484		523
											39	
137	389	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	10	114,2	5,33	1142	53	86	696	1985
						100,24	0,6	1002	6		147	
138	390	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	10	164,5	3,79	1645	38	1021	408	2218
						58,58	0,6	586	6		164	
139	391	Е11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	1	7000,49	1677,28	7000	1677	310	5822	13848
						5013,32	867,68	5013	868		1026	
140	392	С1245-405-0403	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	1	34793		34793		34793		37576
											2783	
141	393	Е11-240105-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	2	5729	1146,24	11458	2292	301	9961	23133
						4432,4	598,4	8865	1197		1714	
142	394	С1245-405-0401	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	2	21597		43194		43194		46650
											3456	
143	395	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	9278	6476,8	74224	51814	84	53312	137739
						2790,75	3940,6	22326	31525		10203	
144	396	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	2352		18816		18816		20321
											1505	
145	397	С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	7	4145		29015		29015		31336
											2321	
146	398	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63 мм	комплект	1	18999		18999		18999		20519
											1520	
147	399	Е11-221401-0210 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	8	11592,51	8036,79	92740	64294	264	65091	170458
						3522,75	4695,85	28182	37567		12627	
148	400	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	6247		49976		49976		53974
											3998	

149	401	С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	7	4524		31668		31668		34201
											2533	
150	402	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 180х90 мм	комплект	1	25908		25908		25908		27981
											2073	
151	403	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	25	1514,24	944,99	37856	23625	0	21111	63685
						569,25	283,73	14231	7093		4717	
152	404	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	21	880		18480		18480		19958
											1478	
153	405	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1789		7156		7156		7728
											572	
			Итого по разделу: 124. ГРПШ 3									957938
			Раздел: 125. ГРПШ 4									
154	437	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	550	620,43	0	341237	0	7354	327205	721917
						607,06	0	333883	0		53475	
155	438	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод. Продувка воздухом	км трубопровода	0,55	417112,3	341271,95	229412	187700	3839	75947	329788
						68860,5	82882,74	37873	45586		24429	
156	440	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	196	1514,24	944,99	296791	185218	0	165512	499288
						569,25	283,73	111573	55611		36984	
157	441	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	118	880		103840		103840		112147
											8307	
158	442	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	78	1789		139542		139542		150705
											11163	
			Итого по разделу: 125. ГРПШ 4									1813845
			Раздел: 126. ГРПШ 5									
159	485	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,16	2934,4	0	6338	0	0	4564	11774
						2934,4	0	6338	0		872	
160	486	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,108	5726,86	1816,86	619	196	317	182	864
						976,65	831,2	105	90		64	
161	487	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	2,268	31182,95	1192,25	70723	2704	54105	13280	90723
						6134,8	299,46	13914	679		6720	
162	488	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,994914	114843,93	6189,88	114260	6158	7416	69799	198783
						101200	474,43	100685	472		14725	
163	489	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	104,4	2362		246593		246593		266320
											19727	
164	490	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89		0,03834	297907		11422		11422		12335

				т							914	
165	491	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	14,886	239		3558		3558	285	3842
166	492	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	2,736	796		2178		2178	174	2352
167	493	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,6	114,2 100,24	5,33 0,6	3495 3067	163 18	264	2129 450	6074
168	494	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,6	164,5 58,58	3,79 0,6	5034 1793	116 18	3125	1250 503	6786
169	495	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,24	2934,4 2934,4	0 0	704 704	0 0	0	507 97	1308
170	496	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,012	5726,86 976,65	1816,86 831,2	69 12	22 10	35	20 7	96
171	497	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	0,252	31182,95 6134,8	1192,25 299,46	7858 1546	300 75	6012	1476 747	10080
172	498	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,091742	114843,93 101200	6189,88 474,43	10536 9284	568 44	684	6436 1358	18330
173	499	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,6	1939		22492		22492	1799	24292
174	500	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00416	297907		1239		1239	99	1338
175	501	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1,982	239		474		474	38	512
176	502	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,304	796		242		242	19	261
177	503	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	5	114,2 100,24	5,33 0,6	571 501	27 3	43	348 74	992
178	504	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	5	164,5 58,58	3,79 0,6	823 293	19 3	511	204 82	1109
179	505	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,48	2934,4 2934,4	0 0	1409 1409	0 0	0	1014 194	2616
180	506	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,024	5726,86 976,65	1816,86 831,2	137 23	44 20	70	40 14	192

181	507	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	0,504	31182,95	1192,25	15716	601	12023	2951	20161
						6134,8	299,46	3092	151		1493	
182	508	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,156964	114843,93	6189,88	18026	972	1170	11012	31361
						101200	474,43	15885	74		2323	
183	509	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,2	1638		38002		38002		41042
											3040	
184	510	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0078	297907		2324		2324		2510
											186	
185	511	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	3,964	239		947		947		1023
											76	
186	512	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,608	796		484		484		523
											39	
187	513	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	10	114,2	5,33	1142	53	86	696	1985
						100,24	0,6	1002	6		147	
188	514	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	10	164,5	3,79	1645	38	1021	408	2218
						58,58	0,6	586	6		164	
189	515	Е11-240105-0104 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	9	11521,68	6064,42	103695	54580	3995	64110	181229
						5013,32	2181,94	45120	19637		13424	
190	516	С1245-405-0404	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м	шт.	9	47893		431037		431037		465520
											34483	
191	517	Е11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	1	7000,49	1677,28	7000	1677	310	5822	13848
						5013,32	867,68	5013	868		1026	
192	518	С1245-405-0403	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	1	34793		34793		34793		37576
											2783	
193	519	Е11-240105-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	2	5729	1146,24	11458	2292	301	9961	23133
						4432,4	598,4	8865	1197		1714	
194	520	С1245-405-0401	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	2	21597		43194		43194		46650
											3456	
195	521	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	10	9278	6476,8	92780	64768	105	66640	172174
						2790,75	3940,6	27908	39406		12754	

196	522	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10	2352		23520		23520		25402
											1882	
197	523	С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	8	4145		33160		33160		35813
											2653	
198	524	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63 мм	комплект	1	18999		18999		18999		20519
											1520	
199	525	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1514,24	944,99	27256	17010	0	15200	45853
						569,25	283,73	10247	5107		3397	
200	526	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	18	880		15840		15840		17107
											1267	
			Итого по разделу: 126. ГРПШ 5									1846625
			Раздел: 127. ГРПШ 6									
201	576	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	502,9999969	1514,24	944,99	761663	475330	0	424758	1281335
						569,25	283,73	286333	142716		94914	
202	577	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	353,9999988	880		311520		311520		336442
											24922	
203	578	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	149,0000007	1789		266561		266561		287886
											21325	
204	579	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,48	2934,4	0	1409	0	0	1014	2616
						2934,4	0	1409	0		194	
205	580	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,024	5726,86	1816,86	137	44	70	40	192
						976,65	831,2	23	20		14	
206	581	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	0,504	31182,95	1192,25	15716	601	12023	2951	20161
						6134,8	299,46	3092	151		1493	
207	582	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,221092	114843,93	6189,88	25391	1369	1648	15511	44174
						101200	474,43	22375	105		3272	
208	583	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,2	2362		54798		54798		59182
											4384	
209	584	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00852	297907		2538		2538		2741
											203	
210	585	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	3,308	239		791		791		854
											63	
211	586	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,608	796		484		484		523
											39	
212	587	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,8	114,2	5,33	777	36	59	473	1350

				м2		100,24	0,6	682	4		100	
213	588	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,8	164,5	3,79	1119	26	694	278	1508
						58,58	0,6	398	4		112	
214	589	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,64	2934,4	0	7747	0	0	5578	14390
						2934,4	0	7747	0		1066	
215	590	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,132	5726,86	1816,86	756	240	387	222	1056
						976,65	831,2	129	110		78	
216	591	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	2,772	31182,95	1192,25	86439	3305	66129	16231	110883
						6134,8	299,46	17006	830		8214	
217	592	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,863302	114843,93	6189,88	99145	5344	6435	60565	172487
						101200	474,43	87366	410		12777	
218	593	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	127,6	1638		209009		209009		225730
											16721	
219	594	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0429	297907		12780		12780		13803
											1022	
220	595	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	21,802	239		5211		5211		5628
											417	
221	596	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	3,344	796		2662		2662		2875
											213	
222	597	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	55	114,2	5,33	6281	293	475	3827	10917
						100,24	0,6	5513	33		809	
223	598	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	55	164,5	3,79	9048	208	5617	2246	12197
						58,58	0,6	3222	33		903	
224	599	Е11-240105-0104 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2	11521,68	6064,42	23043	12129	888	14247	40273
						5013,32	2181,94	10027	4364		2983	
225	600	С1245-405-0404	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м	шт.	2	47893		95786		95786		103449
											7663	
226	601	Е11-240105-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	11	5729	1146,24	63019	12609	1654	54785	127229
						4432,4	598,4	48756	6582		9424	
227	602	С1245-405-0401	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	11	21597		237567		237567		256572
											19005	

228	603	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	603465,53	202249,19	1207	404	2	919	2296
						400400	63892,36	801	128		170	
229	604	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	6247		12494		12494		13494
											1000	
230	605	С1241-114-0215	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-159х6,5 мм	шт.	2	9775		19550		19550		21114
											1564	
231	606	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1379320,18	576969,23	2759	1154	157	1836	4962
						723681	203664,45	1447	407		368	
232	607	С1241-102-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	15871		31742		31742		34281
											2539	
233	608	Е11-220601-0107 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2185184,5	148038,74	4370	296	3564	561	5326
						255024	28439,22	510	57		395	
234	609	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,12	27302,66	1385,07	3276	166	2678	430	4003
						3601,14	340,75	432	41		297	
235	610	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1514,24	944,99	6057	3780	0	3378	10190
						569,25	283,73	2277	1135		755	
236	611	С1241-208-0313	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16	шт.	4	10023		40092		40092		43299
											3207	
237	612	Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	8	13138,2	8984,15	105106	71873	536	73640	193045
						4087	5210,93	32696	41687		14300	
238	613	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	19305		154440		154440		166795
											12355	
239	614	С1241-229-0407	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 160 мм	шт.	7	5881		41167		41167		44460
											3293	
240	615	С1241-704-0213	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 315х160 мм	комплект	1	27591		27591		27591		29798
											2207	
			Итого по разделу: 127. ГРПШ 6									3709515
			Раздел: 128. ГРПШ 1									
241	699	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	4,5189243	796		3597		3597		3885
											288	
242	728	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	447,0000001	1514,24	944,99	676865	422411	0	377469	1138681
						569,25	283,73	254455	126827		84347	

243	734	<71241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	376	886		330880		330880	26470	357350
244	735	0241-211*0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	71	1789		127619		127019	30162	137181
245	739	Е11-191ПП-0ПН Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1190,000003	620,43 607,06	0 0	738312 722401	0 0	15910	707953 115701	1561966
246	740	К11<25(И26-0101 Изм. ИДОП. ВЫП. 15	Трубопровод. Продувка воздухом Итого по разделу: 128. ГРИНП 1	км трубопровода	1.184	417112,7 68860,5	341271,95 82882.74	493861 81531	404066 98133	8264	163494 52588	709944 3909007
			ИТОГО:					11125767 3024167	2449641 805024	6174111	21815404 4698970	63 436 012.00
			Итого по объекту:					22674541				36921687
			Итого по стройке:									36921687
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		1 459 028,28				64 895 040,28
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,07 %		1 343 327,33				66 238 367,61
			Итого с зимними удорожаниями									67 563 134,96
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 324 767,35				77 327 471,63
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					9 764 336,67				77 327 471,63
			Итого с непредвиденными работами и затратами									73 461 078,13
			Итого с понижающим коэффициентом	0,95								13 717 289,93
			В том числе дополнительные работы									59 743 788,21
			Итого без НДС			12 %		7 169 254,58				
			НДС									66 913 042,79
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Gas Energy Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Кульжанов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Санарбаев К. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аймерекс"

Эксперт: Сандыбаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор :ТОО "Газсервис и К"

Директор: Султанов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата (при наличии), подпись)