Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71
Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION». БИН 071140018348 . РК, г. Алматы, ул. Нурлы жол, дом 16, 3 этаж
Наименование строительства и его адрес: "Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-2, между школами №118 и №137"
Генеральный план. Наружные инженерные сети (ТС, НВК, НЭС, НСС)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	финансирования: наимен.	финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		15	17.06.22г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**7 950 000,00**	7 098 214,29							851 785,71	**7 950 000,00**
в т.ч. за текущий месяц 2021г.:	**7 950 000,00**	7 098 214,29							**851 785,71**	**7 950 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION». БИН 071140018348 . РК, г. Алматы, ул. Нурлы жол, дом 16, 3 этаж
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токтарбаев М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Акназарова Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Энергохолдинг Ltd". БИН 000440000132. Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, село Сарыозек, Сарыозекссский сельский округ, ул.Жибек Жолы,дом №71**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION». БИН 071140018348 . РК, г. Алматы, ул. Нурлы жол, дом 16, 3 этаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проекта Физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-2, между школами №118 и №137**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15. от 17.06.2022г.

Акт выполненных работ №1

за **Июнь 2022** (месяц, год) **Наружные инженерные сети**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Перекрытие-01-01наружные сети связи										
1	1	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	39	2223,76	0	86727	0	0	62443	161104	
						2223,76	0	86727	0		11934		
2	2	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	15	1056,69	0	15850	0	0	11412	29443	
						1056,69	0	15850	0		2181		
3	3	C1247-306-0316	**Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	2	5289		10578		10578		11424	
											846		
4	4	C1243-907-4806	**Консоль для крепления кабельного лотка типа VR100, высотой 165 мм, шириной 55 мм, длиной 145 мм, потолочный или пастенный**	**шт.**	2	1070		2140		2140		2311	
											171		
5	5	C1217-101-0302	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100**	**шт.**	2	33		66		66		71	
											5		
6	6	E11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	0,1	198150	0	19815	0	291	14839	37426	
	6.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6.5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,008	195244	0	19524	0		2772		
7	7	C1241-207-1105	**Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со сосотйкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	100	34425				275,4			
						1006		100600		100600		108648	
8	8	E11-340201-1201	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	4	1370,79	0	5483	0	340	8048	10142	
	8.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0072	1285,69	0	5143	0		3908		
	8.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0068	11658					751		
9	9	C1243-502-0103	**Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201**	**км**	0,535	37716				83,94			Казахстан 100%
						193921		103748		256,47			Казахстан 100%
10	10	Ц13-100904-0202	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации и трубопроводе по занятому каналу**	**м кабеля**	389	506,49	133,35	197025	51873	103748	8300	112048	Казахстан
						372,21	58,43	144790	22729	362	102187	323149	
11	11	Ц13-100904-0201	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации и трубопроводе по свободному каналу**		106	373,47	98,28	39588	10417	99	23937		
											20519	64916	

12	12	Ц13-100904-1001 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	м кабеля		274,26	43,07	29072	4565		4809		
13	13	Ц13-100904-0801 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	участок	1	22043,1 7656	14387,1 3037,9	22043 7656	14387 3038	0	6523 2285	30851	
14	14	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	кабель (строительная длина)	1	20871,38 10208	10663,38 2251,62	20871 10208	10664 2252	0	7600 2278	30749	
15	15	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	452,68 380,6	16,26 4,77	18107 15224	651 191	2233	11099 2336	31542	
16	16	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	40	125,39 103,8	1,89 0,87	5016 4152	76 35	788	3014 642	8672	
17	17	С1261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые	м	40	72		2880	2880		3110		
			Итого по разделу: 1. Перекрытие-01-01наружные сети связи	10 шт.	1,7	1294		2200	2200		230 176	2376	
			Раздел: 2. Водопровод хоз-питьевой В1									967982	
18	18	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3										
19	19	С3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	м3 грунта	72	286 0	286 56,14	20592 0	20592 4042	0	2910 1880	25382	
20	20	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	т-км	3564	34		121176			9694	130870	
21	21	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	39,4	2668,51 2668,51	0 0	102471 102471	0 0	0	73779 14100	190350	
22	22	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка труб вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1169,6	232,7 0	232,7 45,68	272166 0	272166 53427	0	38468 24851	335485	
23	23	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	36	1056,69 1056,69	0 0	38041 38041	0 0	0	27389 5234	70664	
24	24	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	1172	17,27 0	17,27 8,12	20240 0	20241 9517	0	6852 2167	29259	
25	25	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	м3 уплотненного грунта	1172	200,6 113,08	87,52 46,91	235103 132530	102574 54979	0	135006 29609	399718	
25.1		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	км трубопровода	0,318	703917,8 477906	214539,46 76296,51	223846 151974	68223 24262	3648	174474 31866	430186	
26	26	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	м3	23,532	144				3388,61			Казахстан 100%
26.1		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	км трубопровода	0,019	672499,72 528930	126663,86 55531,21	12777 10050	2407 1055	321	10994 1902	25673	
26.2		261-107-0567	Электроды, d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	м3	0,0034	34425				117,73			
27	27	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	т	0,0008	211214				160,52			
27.1		261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	км трубопровода	0,019	1645040,38 354650	38010,7 321,66	31256 6738	722 6	23795	6677 3035	40968	
27.2		234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	кг	63,08	263				16590,04			
28	28	С1241-102-0177	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм. толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	10 м2	1,558	4019				6261,6			
				м	19,076	2679		51105		51105	55193		Казахстан
											4088		

29	29	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	321.18	6452		2072253		2072253		2238033	Казахстан
30	30	С1241-211-0704	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	106	10075		1067950		1067950	165780	1153386	Казахстан
31	31	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	60250		180750		180750	85436	195210	Казахстан
32	32	С1242-101-1208	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	4	147201		588804		588804	14460	635908	Казахстан
33	33	С1242-204-0503	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	6430		6430		6430	47104	6944	Казахстан
34	34	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	7846,63	2264,19	31387	9056	2010	514		
34.1		261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,8	5079,84	834,57	20319	3338		23421	59193	
34.2		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,01	446					4385		
35	35	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка			165361				356,8			
35.1		261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	задвижка или клапан	3	2612,31	103,47	7837	311	1653,61			
35.2		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	кг	0,3	2216,2	53,61	6649	161	878	6741	15744	
36	36	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	т	0,0045	446					1166		
37	37	С1241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	3071		24568		133,8			
38	38	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	шт.	4	7924		31696		744,12			
38.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	фланец	4	3382,06	206,51	13528	826	24568	1965	26533	Казахстан
39	39	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	т	0,0023	3053,05	17,87	12212	71	31696	2536	34232	
39.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	фланец	8	211214				490	12161	27744	
40	40	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	т	0,0023	1408,13	65,88	11265	527	490,02	2055		
40.1		261-107-0432	Ветошь	шт.	1	1281	0	10248	0	490	10146	23124	
40.2		261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,021	211214				490,02	1713		
40.3		336-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	кг	0,0005	556,96	4,77	557	5	6	536	1180	
41	41	С1241-114-0208	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	т	0	546	0,54	546	1	1,89	87		
42	42	С1241-114-0105	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)			90				2,79			
43	43	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм (патрубок)			5164				1,52			
44	44	Е11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	шт.	1	4309		4309		4309	345	4654	Казахстан
44.1		217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м	0,6	486		486		486	39	525	
44.2		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	шт.	1	7357		4414		4414	353	4767	Казахстан
45	45	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	врезка	2	19623,45	10618,21	39247	21236	2737	22910	67130	
				м3	0,354	7636,72	3934,23	15273	7868		4973		
				м3	1,18	5867				2076,92			
					0,0033	316				372,88			
						1246454,98	560121,2	4113	1849	62	2836	7505	

				т фасонных частей												
46	46	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			667614,5	200568,38	2203	662		556			
47	47	С3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	м3 грунта	8,8	286 0	286 56,14	2517 0	2517 494	0	356 230	3103		
48	48	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кпр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	т км	435,6	34		14810			1185	15995		
49	49	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,38	2668,51 2668,51	0 0	11688 11688	0 0	0	8415 1608	21711		
50	50	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	132,82	176,98 7,72	169,26 33,23	23506 1025	22482 4414	0	3916 2194	29616		
51	51	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка труб вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	132,82	232,7 0	232,7 45,68	30907 0	30907 6067	0	4368 2822	38097		
52	52	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,116	1056,69 1056,69	0 0	4349 4349	0 0	0	3132 598	8079		
53	53	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	133,084	17,27 0	17,27 8,12	2298 0	2299 1081	0	778 246	3322		
54	54	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	м3 уплотненного грунта	133,084	200,6 113,08	87,52 46,91	26697 15049	11648 6243	0	15330 3362	45389		
	54.1	261-107-0447	Каболка	км трубопровода	0,0265	730822,95 592762	4232,17 2049,61	19367 15708	112 54	3546	15605 2798	37770		
55	55	С1241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	т	0,0023	1358578				3132,2				
56	56	Е11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	м	26,712	1648		44021		44021		47543		
	56.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	врезка	1	29435,9	0	29436	0	1785	3522			
	56.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2	27651,28 2458	0	27651	0		27375 4545	61356		
	56.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,065	14025				491,6				
57	57	Е11-220201-0105 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	м3	0,026	13618				911,63				Казахстан 100%
	57.1	261-107-0447	Каболка	км трубопровода	0,002	759590,21	19542,66	1519	39	354,07 153	1329	3076		Казахстан 100%
58	58	С1241-502-0103	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	т	0,0001	663387 1358578	7981,07	1327	16		228			
59	59	С1241-505-0218	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	м	2	9869		19738		144,69 19738		21317		
60	60	С1241-504-0106	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 150 мм	шт.	2	7378		14756		14756	1579	15936		
61	61	С1241-117-0106	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	2	5244		10488		10488	1180	11327		
62	62	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	шт.	2	5909		11818		11818	839	12763		
	62.1	261-301-0222	Фасонные части к чугунным напорным трубам ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 125-200 мм	т фасонных частей	0,044	299087,22 48886,5	16675,61 6214,63	13160 2151	733 273	10275	945 2400	16805		
63	63	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	т	0,044	208405				9169,82	1245			
64	64	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 уплотненного грунта	0,76302	200,6 113,08	87,52 46,91	153 86	67 36	0	88 19	260		
				м3 конструкций колодца	1,82	34941,11 15853,51	8323 3908,53	63593 28853	15148 7114	19592	35607 7936	107136		

	64.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9464	14532						13753,08				Казахстан 100%
	64.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0035	903027						3122,67				Казахстан 100%
65	65	С1225-101-0602	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	18290		18290				18290		19753		Казахстан
66	66	С1225-101-0609	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	18247		18247				18247	1463	19707		Казахстан
67	67	С1225-101-0108	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	11922		23844				23844	1460	25752		Казахстан
68	68	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	2252		2252				2252	1908	2432		Казахстан
69	69	С1244-202-0101	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	18935		18935				18935	180	20450		Казахстан
70	70	С1222-506-0401	**Лестницы приставные и приложенные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,0162	617091		9997				9997	1515	10797		Казахстан
71	71	С1222-509-1001	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,06464	543246		35115				35115	800	37924		Казахстан
72	72	Е11-130301-1418 #К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза**	м2	2,021	212,83	3,91	430	7	281	2809	99	571			
	72.1	236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	0,2142	1246	0,71	141	1	266,93		42				
73	73	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону**	м2 поверхности	10,7	966,11	20,82	10337	223	6124	3746	15210				
	73.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0017	372,91	3,57	3990	38	259,57	1127					
	73.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0026	151618				138,21						Казахстан 100%
	73.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	25,68	53822				5726,64						
			Итого по разделу: 2. Водопровод хоз-питьевой В1			223								6888757		
			ИТОГО:					6353372	694985	4562784	921388	7856739				
			В том числе :					959618	218030		581979					
			Стоимость оборудования, всего													
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0						
			Временные здания и сооружения		1,5 %			117851		0						
			Итого с временными													
			Зимние удорожания		1,35 %			107657						7974590		
			Итого с зимними удорожаниями													
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			161645						8082247		
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года													
			НДС		12 %			989267						8243892		
			Итого с НДС													
			Итого с учетом тендерной скидки по основному договору генподряда		-10%			-923316						9233159		
			в том числе НДС, 12%											**8 309 843**		
			Итого с учетом скидки субподряда		0,957									*890 340*		
			в том числе НДС, 12%											**7 950 000**		
														851 786		

Сдал
Подрядчик:

Директор
ТОО «НСК «MKM CONSTRUCTION»
Гектарбаев М.А.
МП

Принял
Заказчик:

Директор
ТОО "Энергохелпинг Ltd"
Акназарова Р.
МП