Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

«26» декабря 2022 года

Заказчик **КГУ "Аппарат акима сельского округа Енбек" Руководитель Қалданов Қ.Ж. БИН 940740001474, 8/724/3133122, Кызылординской области, Жалагашский район, село Енбек, улица, Дауитбаев, 4**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании: **договора №№19 от 21.04.2021г**

Декларации о соответствии (прилагается)

Декларация от 05 декабря 2022 года, ТОО «Строительно-Транспортная Компания» , Саркөбен Е.А., город Кызылорда, улица М.Саламатов №8, БИН 110640016278, телефон 87782222666,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

Заключение от 07 декабря 2022 года, ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда», Жақсылық А.Р. №KZ01VJE00046933 о т 27.05.2019г; №KZ28VJE00046932 от 27.05.2019г:, БИН 070340004739, 87058885902

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается)

Заключение от 07 декабря 2022 года, ТОО «ПРОИНСЕТ» Еркасымов Г.А, БИН 090640006393, тел.+77057110408

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Капитальный ремонт дорог. Капитальный ремонт дорог автомобильных дорог улиц Мусирали баба, Сырбай ата, Г.Муратбаева в селе Енбек Жалагашского раойона Кызылординской области

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности,техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Кызылординская область, Жалагашский район, с.Енбек, улицы Мусирали баба, Сырбай ата, Г.Муратбаева**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года,

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "___" _____20_____ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок,в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов,свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц,

владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений(отдельных частей) существующих зданий от **"22" декабря 2021года №12-1;**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» KZ85REA00283064 от 29.06.2022г

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «ПРОИНСЕТ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)**"Жанарыс Сараптама" ЖС-0039/21 01.07.2021г**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **"21" апреля 2022 года;**

окончание работ **"05" декабря 2022 года;**

при продолжительности строительства,месяц:5

по норме или по проекту организации строительства, месяц:5

фактически, месяц: 7

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Капитальный ремонт дорог. Капитальный ремонт дорог автомобильных дорог улиц Мусирали баба, Сырбай ата, Г.Муратбаева в селе Енбек Жалагашского раойона Кызылординской области	М2	21130		21130	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		

В том числе подземной части	м3					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2					
Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Исправление профиля с добавлением нового материала 24 222 м2. Розлив вяжущих материалов из битума 14,79тн. Покрытие из холодного асфальтобетона 21 130 м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **111712,329** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **97538,198** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **14174,131** *тенге* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **106126,71266** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **94755,99945** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **11370719,21** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

решил: **Капитальный ремонт дорог. Капитальный ремонт дорог автомобильных дорог улиц Мусирали баба, Сырбай ата, Г.Муратбаева в селе Енбек Жалагашского раойона Кызылординской области** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Қалданов Қайрулла Жетпісұлы**.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Жақсылық Ақылбек Рысбекұлы ,по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций, по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО « Әсем-Құрылыс-Қызылорда» Рысбай Әділет Сәтбекұлы

(наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «ПРОИНСЕТ» Еркасымов Галымжан Абдумоветович директор

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

ТОО «ПРОИНСЕТ» Еркасымов Галымжан Абдумоветович,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Саркөбен Еділ Абдрахманұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	М2	21130		
2	Ширина проезжей части	м	5,5		
3	Ширина тротуаров	м	0		
4	Ширина пешеходных дорог	м	0		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	0		
6	Ширина обочины	м	0,5		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м	0		
9	Дополнительные транспортные пути		0		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	64		
12	Элементы освещения		0		
13	Зеленые насаждения	шт	0		
14	Дорожное покрытие	см	6	Холодный асфальт	
15	Электроосвещение		0		

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Енбек" акимата Жалагашского района аким Калданов К. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Еркасымов Г.А. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г. от 08.02.2021 г)

Декларация о соответствии

«06» декабря 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Строительно-Транспортная Компания» Кызылординская область, г.Кызылорда ул. Саламатова 8
наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора Саркөбен Е.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Капитальный ремонт дорог. Капитальный ремонт дорог автомобильных дорог улиц Мусирали баба, Сырбай ата, Г.Муратбаева в селе Енбек Жалагашского раойона Кызылординской области**

по адресу: **Кызылординская область, Жалагашский район, с.Енбек, улицы Мусирали баба, Сырбай ата, Г.Муратбаева**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Енбек" аким Қалданов Қ.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: **ТОО«Nurlyorda Service» лицензия №17012786 от 14.07.2017 года**
ТОО «Каз Сервис ЛТД» лицензия №21012059 от 12 марта 2021 года
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО ПРОИНСЕТ
наименование проектной организации, номер проекта

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Капитальный ремонт дорог. Капитальный ремонт дорог автомобильных дорог улиц Мусирали баба, Сырбай ата, Г.Муратбаева в селе Енбек Жалагашского раойона Кызылординской области	**м2**	**21130**		**21130**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Исправление профиля с добавлением нового материала 24 222 м2. Розлив вяжущих материалов из битума 14,79тн. Покрытие из холодного асфальтобетона п21 130 м2

(Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «21» апреля 2022 года

месяц, год

окончание работ: **«05» декабря 2022 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5

- по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5
- фактически, месяц:7

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись руководителя, дата м.п

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата м.п

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт дорог. Капитальный ремонт дорог автомобильных дорог улиц Мусирали баба, Сырбай ата, Г.Муратбаева в селе Енбек Жалагашского раойона Кызылординской области**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Саркөбен Еділ Абдрахманұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, подпись.)

М.П

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 08.02.2021 г)

Заключение о качестве строительно-монтажных работ.

«07» декабря 2022 года.

Технический надзор: **ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» БИН 070340004739, ул.А.Нурекеев 9, мкр.Саулет,г.Кызылорда, 87787602222, Директор Рысбай Әділет Сәтбекұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, юридический адрес

в лице: **Жақсылық Ақылбек Рысбекұлы , KZ01VJE00046933 от 27.05.2019г; KZ28VJE00046932 от 27.05.2019г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

№20 от 27.06.2022г

№ договора и дата

по объекту: **Капитальный ремонт дорог. Капитальный ремонт дорог автомобильных дорог улиц Мусирали баба, Сырбай ата, Г.Муратбаева в селе Енбек Жалагашского раойона Кызылординской области**

По адресу: **Кызылординская область, Жалагашский район, с.Енбек, улицы Мусирали баба, Сырбай ата, Г.Муратбаева**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Енбек" аким Калданов К.Ж. БИН 940740001474, 8/724/3133122, Кызылординской области, Жалагашский район, село Енбек, улица, Дауитбаев, 4**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) **ТОО «Строительно-Транспортная Компания» ГСЛ №0001405 от 21.10.2011г**

наименование организации, № лицензии, и дата получения

в лице: **директора Саркөбен Еділ Абдрахманұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) **ТОО «Nurlyorda Service» лицензия №17012786 от 14.07.2017 года**

наименование организации, № лицензии, и дата получения

в лице директора Саркобен Е.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) **ТОО «Каз Сервис ЛТД» лицензия №21012059 от 12 марта 2021 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Назаровой А.А.**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 21.04.2022 года

месяц, год

окончание работ: 05.12.2022 года

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5

- по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5
- фактически, месяц: 7

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **2111712,329** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **97538,198 5** тысяч тенге,оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге; прочие затраты **14174,131** тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **106126,71266** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **94755,999345** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге, прочие затраты **11370719,21** тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией), **ТОО «ПРОИНСЕТ»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта.

6.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» Рысбай Әділет Сәтбекұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:
Жақсылық Ақылбек Рысбекұлы
KZ01VJE00046933 от 27.05.2019г; KZ28VJE00046932 от 27.05.2019г

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"07" декабря 2022 года

Авторский надзор **ТОО «ПРОИНСЕТ»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Еркасымов Галымжан Абдусоветович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **№34 от 15.07.2022г.**
№ договора и дата

по объекту: **Капитальный ремонт дорог. Капитальный ремонт дорог автомобильных дорог улиц Мусирали баба, Сырбай ата, Г.Муратбаева в селе Енбек Жалагашского раойона Кызылординской области**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ "Аппарат акима сельского округа Енбек" аким Қалданов Қ.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Строительно-Транспортная Компания» Кызылординская область, г.Кызылорда ГСЛ №0001405 от 21.10.2011г, БИН 110640016278, ул. М.Саламатов 8, г.Кызылорда, 87782222666**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Саркөбен Е.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: **ТОО«Nurlyorda Service» лицензия №17012786 от 14.07.2017 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Саркобен Е.А.** ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Каз Сервис ЛТД» лицензия №21012059 от 12 марта 2021 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Назаровой А.А.**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 21.04.2022 года;
месяц, год

окончание работ ; 05.12.2022 года.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5
по норме или по проекту организации строительства месяц; 5
фактически месяц; 7

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ПРОИНСЕТ»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой)
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **Еркасымов Галымжан Абдусоветович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Генподрядчик: ТОО «Строительно-Транспортная Компания» БИН 110640016278

Субподрядчик: ТОО «Nurlyorda Service» БИН 101040012948

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорог. Капитальный ремонт дорог автомобильных дорог улиц Мусирали баба, Сырбай ата, Г.Муратбаева в селе Енбек

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильных дорог Мусирали баба, Сырбай ата, Г.Муратбаева в селе Енбек	5 025 812	4 487 332						538 480	5 025 812

Генподрядчик:
ТОО «Строительно-Транспортная Компания»

ҚҰЖАТТАР ҮШІН «Строительно-Транспортная Компания» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ҚЫЗЫЛОРДА

_____**Мадияров Б.Д.**

Субподрядчик:
ТОО "Nurlyorda Service"

директор _____**Саркөбен Е.А.**

Генподрядчик: ТОО «Строительно-Транспортная Компания» БИН 110640016278

Субподрядчик: ТОО «Nurlyorda Service» БИН 101040012948

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорог. Капитальный ремонт дорог автомобильных дорог улиц Мусирали баба, Сырбай ата, Г.Муратбаева в селе Енбек

Акт приемки выполненных работ №1

за август месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Ул.Сырбай ата											
Основная дорога											
1	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 площади основания	4200	552,33 31,95	129,29 33,54	2319786 134190	543018 140868	1642578	198042 201426	2719254
2	Е11-2700601-0901 РСНБ РК 2015	**Основание . Розлив вяжующих материалов** *НР - 72%; СП - 8%*	т	5,66	155641,49	1785,24 917,56	880931 0	10104 5193	870826	3739 70774	955444
Обустройство улицы и организация движения											
3	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	23	4826,68 3545,60	808,30 263,37	111014 81549	18591 6058	10874	63077 13927	188017
4	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,68	4842,92 543,88	300,98 101,22	17822 2001	1108 372	14713	1709 1562	21094
5	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,84	27431,54 5429,20	1147,87 265,02	50474 9990	2112 488	38372	7544 4641	62659
6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности	18,4	870,31 276,45	19,70 2,65	16014 5087	362 49	10565	3698 1577	21288
7	С124-010202-0703	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	23	5458,00	--	125534	--	125534	--	135577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		10043	
8	С124-010201-0203	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**11**	**7753,00**	–	**85283**	–	**85283**	–	**92106**
		СП - 8%			–	–	–	–		6823	
9	С124-010201-0214	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-**	**шт.**	**12**	**9050,00**	–	**108600**	–	**108600**	–	**117288**
		СП - 8%			–	–	–	–		8688	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				99444				
		Итого:	Тенге				4412170				
		Непредвиденные затраты -2%	Тенге				86255				
		В текущих ценах на 2022г К=1,050036	Тенге				4723508				
		НДС-12%	Тенге				566821				
		Пониж.коэф. К=0,95000000098	Тенге				5025812				
		ВСЕГО:	Тенге				**5025812**				

Генподрядчик:
ТОО «Строительно-Транспортная Компания»

Мадияров Б.Д.

Субподрядчик:
ТОО "Nurlyorda Service"

директор **Саркөбен Е.А.**