Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71
Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION». БИН 071140018348 . РК, г. Алматы, ул. Нурлы жол, дом 16, 3 этаж

Наименование строительства и его адрес: Разработка проекта физкультурно-оздоровительного центра города Алматы, Жетысуский район, мкр. Кулагер, западнее ул. Казыбаева"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	финансирования: наимен.	финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		13	27.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	Строитель но-мон-тажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**5 980 450,00**	5 339 687,50							640 762,50	**5 980 450,00**
в т.ч. за текущий месяц 2021г.:	**5 980 450,00**	5 339 687,50							**640 762,50**	**5 980 450,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION». БИН 071140018348 . РК, г. Алматы, ул. Нурлы жол, дом 16, 3 этаж
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токтарбаев М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Акназарова Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Энергохолдинг Ltd". БИН 000440000132. Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, село Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жибек Жолы,дом №71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION». БИН 071140018348 . РК, г. Алматы, ул. Нурлы жол, дом 16, 3 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проекта физкультурно-оздоровительного центра города Алматы, Жетысуский район, мкр. Кулагер, западнее ул. Казыбаева"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружный водопровод В1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 27.05.2022г.

Акт выполненных работ №1

за **Июнь 2022(месяц, год) на 6-01-01 Наружный водопровод работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Элементы трубопроводов инженерных сетей#										
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		2666,3554	277,29	277,29	739354	739353	0	114150	921784	
				м3 грунта		0	59,46	0	158541		68280		
2	2	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		85,404	2668,51	0	227902	0	0	164089	423350	
				м3		2668,51	0	227902	0		31359		
3	3	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		97,98	322,52	322,52	31601	31600	0	4879	39398	
				м3 грунта		0	69,16	0	6776		2918		
4	4	С3412-101-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км		342,93	78		26749				28889	
				т·км							2140		
5	5	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов		97,98	24,2	19,92	2371	1952	13	953	3590	
				м3		4,15	9,36	407	917		266		
	5.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0039	3311				12,98			Казахстан 100%
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		569,36	1056,69	0	601637	0	0	433179	1117601	
				м3 грунта		1056,69	0	601637	0		82785		
7	7	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		2277,44	33,53	33,53	76363	76362	0	24186	108593	
				м3 грунта		0	14,75	0	33592		8044		
8	8	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		25	4292,7	189,46	107318	4736	67595	36184	154982	
				м3 основания		1399,44	62,54	34986	1563		11480		
	8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	27,5	2458				67595			Казахстан 100%
9	9	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (108 мм). Укладка (футляр)		0,012	669254,92	125679,86	8031	1508	176	6943	16172	
				км трубопровода		528930	55531,21	6347	666		1198		
	9.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	34425				74,36			
	9.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				101,38			
10	10	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		12,048	2679		32277		32277		34859	Казахстан
				м							2582		
11	11	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм (219мм). Укладка (футляр)		0,082	1395857,29	581230,47	114460	47661	6400	78189	208061	
				км трубопровода		736584	226570,05	60400	18579		15412		
	11.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,1	874				3583,4			
	11.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0107	211214				2251,54			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1241-102-0230	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	82,328	9736		801545		801545		865669	Казахстан
											64124		
13	13	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм (225мм). Укладка	км трубопровода	0,218	703917,8	214539,46	153454	46770	2501	119608	294907	
						477906	76296,51	104184	16633		21845		
	13.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	16,132	144				2323,01			Казахстан 100%
14	14	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футл яре		94	1891,6	10,37	177810	974	25991	149685	353695	
						1604,73	3,75	150845	352		26200		
	14.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	37,788	621				23466,35			
15	15	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	315,12	6452		2033154		2033154		2195806	Казахстан
											162652		
			Итого по разделу: 1. Элементы трубопроводов инженерных сетей#									6767355	
			ИТОГО:					5134026	950917	2969652	1132045	6767356	
								1186708	237620		501285		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**101510**				**6 868 866**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**92730**				**6 961 596**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**139232**				**7 100 828**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года										
			НДС			**12 %**		**852099**				**7 952 927**	
			Итого с НДС									**7 157 635**	
			Итого с учетом тендерной скидки			**-10%**		**-795293**				*766 889*	
			в том числе НДС, 12%									**5 980 450**	
			Итого с учетом скидки субподряда		**0,836**							*640 763*	
			в том числе НДС, 12%										

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
Токтарбаев М.А.
МП

Принял
Заказчик:
Директор
ТОО "Энергохолдинг Ltd"
Акназарова Р.
МП