Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Марсам"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Каржыгер №2 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		2-11	18.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Каржыгер №2 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	272 261,31	243 090,46							29 170,86	272 261,31

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Марсам"

Сейдахметов С.С.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводной линии по ул.Каржыгер №2 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Марсам"
Основание: Договор №2-11 от 18.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	95,28601	225,52	225,52	21489	21489	--	2624	26042
		НР - 72%, СП - 8%			--	38,25	--	3645		1929	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,94699	2234,23	--	6584	--	--	4741	12231
		НР - 72%, СП - 8%			2234,23	--	6584	--		906	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	84,662026	36,35	36,35	3077	3077	--	878	4272
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,41	--	1220		316	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3724106	972,00	--	6194	--	--	4460	11506
		НР - 72%, СП - 8%			972,00	--	6194	--		852	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	84,662026	174,70	79,98	14790	6771	--	8168	24795
		НР - 72%, СП - 8%			94,72	39,27	8019	3325		1837	
		Монтажные работы									
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,7395	7045,74	179,06	12256	311	9906	2108	15514
		НР - 99%, СП - 8%			1171,98	52,36	2039	91		1149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	323617,96	76557,88	5178	1225	11	4277	10211
		НР - 99%, СП - 8%			246352,00	23662,52	3942	379		756	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0245	388531,25	109758,53	9519	2689	62	7531	18414
		НР - 99%, СП - 8%			276256,00	34228,72	6768	839		1364	
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15									
38	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	644,17	31,54	1288	63	37	1194	2681
		НР - 98%, СП - 8%			594,09	14,96	1188	30		199	
41	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1302,40	168,62	2605	337	29	2304	5301
		НР - 99%, СП - 8%			1119,35	56,14	2239	112		393	
43	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	467,74	4,57	935	9	12	897	1979
		НР - 98%, СП - 8%			456,98	0,45	914	1		147	
45	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	912,44	43,72	365	17	10	337	758
		НР - 98%, СП - 8%			843,32	16,31	337	7		56	
46	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	990974,68	36044,72	396	14	264	115	553
		НР - 99%, СП - 8%			294147,00	149,60	118	0		41	
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0245	66272,04	--	1624	--	44	1564	3443
		НР - 99%, СП - 8%			64478,00	--	1580	--		255	
49	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	71623,77	--	1146	--	114	1021	2341
		НР - 99%, СП - 8%			64478,00	--	1032	--		173	
		Колодец сборный д1500									
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,725	1861,86	--	1350	--	0	972	2507
		НР - 72%, СП - 8%			1861,86	--	1350	--		186	
51	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,97	48601,76	10041,11	47144	9740	18204	23075	75836
		НР - 99%, СП - 8%			19793,60	4234,98	19200	4108		5617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								218383
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								218383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**218 383**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**218 383**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	2 839				
Итого с временными			Тенге				**221 222**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%			Тенге			2,07%	4 579				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				12 773				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**225 801**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	4 516				
Итого СМР			Тенге				**230 317**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**243 090**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	243 090				
НДС			Тенге			12%	29 171				
Итого к оплате			**Тенге**				**272 261,31**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Марсам"

Сейдакметов С.С.