Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Марсам"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №3 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		2-6	18.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №3 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда	536 110,41	478 670,01							57 440,40	536 110,41

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Марсам"

Сейдахметов С.С.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №3 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Марсам"
Основание: Договор №2-6 от 18.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	239,4736	225,52	225,52	54006	54006	--	6595	65449
		НР - 72%, СП - 8%			--	38,25	--	9160		4848	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,4064	2234,23	--	16548	--	--	11914	30739
		НР - 72%, СП - 8%			2234,23	--	16548	--		2277	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	212,0158	36,35	36,35	7707	7707	--	2200	10699
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,41	--	3055		793	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,958179	972,00	--	15511	--	--	11168	28814
		НР - 72%, СП - 8%			972,00	--	15511	--		2134	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	212,0158	174,70	79,98	37039	16957	--	20454	62092
		НР - 72%, СП - 8%			94,72	39,27	20082	8326		4599	
		Монтажные работы									
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,26	7045,74	179,06	30015	763	24259	5164	37993
		НР - 99%, СП - 8%			1171,98	52,36	4993	223		2814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,044	323617,96	76557,88	14239	3369	31	11762	28081
		НР - 99% СП - 8%			246352,00	23662,52	10839	1041		2080	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,06	388531,25	109758,53	23312	6586	151	18443	45095
		НР - 99% СП - 8%			276256,00	34228,72	16575	2054		3340	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	0	1689	5095
		НР - 99% СП - 8%			569,25	283,73	1139	567		377	
16	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1196,33	62,28	4785	249	245	4248	9756
		НР - 99% СП - 8%			1072,80	--	4291	--		723	
19	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	467,74	4,57	468	5	6	448	989
		НР - 99% СП - 8%			456,98	0,45	457	0		73	
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15									
30	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	644,17	31,54	644	32	19	597	1340
		НР - 99% СП - 8%			594,09	14,96	594	15		99	
33	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1302,40	168,62	1302	169	14	1152	2651
		НР - 99% СП - 8%			1119,35	56,14	1119	56		196	
35	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	467,74	4,57	468	5	6	448	989
		НР - 99% СП - 8%			456,98	0,45	457	0		73	
37	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	912,44	43,72	274	13	8	253	569
		НР - 99% СП - 8%			843,32	16,31	253	5		42	
38	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0003	990974,68	36044,72	297	11	198	87	415
		НР - 99% СП - 8%			294147,00	149,60	88	0		31	
40	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,044	66272,04	--	2916	--	79	2809	6183
		НР - 99% СП - 8%			64478,00	--	2837	--		458	
41	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06	71623,77	--	4297	--	429	3830	8778
		НР - 99% СП - 8%			64478,00	--	3869	--		650	
		Колодец сборный д1500									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72% СП - 65%	м3 грунта	0,725	1861,86	--	1350	--	0	972	2507
					1861,86	--	1350	--		186	
43	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых									
		НР - 99% СП - 65%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,97	48601,76	10041,11	47144	9740	18204	23075	75836
					19793,60	4234,98	19200	4108		5617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								424070
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								424070

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**424 070**				
в том числе оборудование	Тенге				-				
в том числе СМР	Тенге				**424 070**				
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге			1,3%	5 513				
Итого с временными	Тенге				**429 583**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге			2,07%	8 892				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				31 425				
Итого с дополнительными затратами	Тенге				**438 476**				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			2%	8 770				
Итого СМР	Тенге				**447 245**				
Итого оборудование	Тенге				-				
Итого СМР+оборудование	Тенге				**478 670**				
Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге			1	478 670				
НДС	Тенге			12%	57 440				
Итого к оплате	**Тенге**				**536 110,41**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Марсам"

Сейдахметов Е.С.