Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Марсам"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул. Заря в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		2-3	18.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул. Заря в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	325 694,12	290 798,32							34 895,80	325 694,12

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Марсам"

Сейдахметов С.С.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводной линии по ул. Заря в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Марсам"
Основание: Договор №2-3 от 18.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	117,13672	225,52 --	225,52 38,25	26417 --	26417 4480	--	3226 2371	32014
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п 3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	3,622785	2234,23 2234,23	-- --	8094 8094	-- --	--	5828 1114	15036
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	103,97269	36,35 --	36,35 14,41	3779 --	3779 1498	--	1079 389	5247
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	7,8259018	972,00 972,00	-- --	7607 7607	-- --	--	5477 1047	14130
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72% СП - 8%	м3 уплотненного грунта	103,97269	174,70 94,72	79,98 39,27	18164 9848	8316 4083	--	10031 2256	30450
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив НР - 72% СП - 8%	м3 мокрого грунта	3,0175	1295,58 --	1295,58 898,04	3909 --	3909 2710	--	1951 469	6329
		Монтажные работы									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99% СП - 8%	м3 основания	2,1655	7045,74 1171,98	179,06 52,36	15258 2538	388 113	12332	2625 1431	19313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,01875	323617,96	76557,88	6068	1435	13	5012	11966
		НР - 99%, СП - 8%			246352,00	23662,52	4619	444		886	
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0305	388531,25	109758,53	11850	3348	77	9375	22923
		НР - 99%, СП - 8%			276256,00	34228,72	8426	1044		1698	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1514,24	944,99	1514	945	0	844	2547
		НР - 99%, СП - 8%			569,25	283,73	569	284		189	
17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1196,33	62,28	2393	125	123	2124	4878
		НР - 99%, СП - 8%			1072,80	--	2146	--		361	
20	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	467,74	4,57	468	5	6	448	989
		НР - 98%, СП - 8%			456,98	0,45	457	0		73	
		Гидрант пожарный									
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15									
38	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	644,17	31,54	1288	63	37	1194	2681
		НР - 99%, СП - 8%			594,09	14,96	1188	30		199	
41	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1302,40	168,62	2605	337	29	2304	5301
		НР - 98%, СП - 8%			1119,35	56,14	2239	112		393	
43	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	467,74	4,57	935	9	12	897	1979
		НР - 98%, СП - 8%			456,98	0,45	914	1		147	
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01875	66272,04	--	1243	--	34	1197	2635
		НР - 99%, СП - 8%			64478,00	--	1209	--		195	
49	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0305	71623,77	--	2185	--	218	1947	4462
		НР - 99%, СП - 8%			64478,00	--	1967	--		331	
		Колодец сборный д1500									
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,725	1861,86	--	1350	--	0	972	2507
		НР - 72%, СП - 8%			1861,86	--	1350	--		186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,97	48601,76	10041,11	47144	9740	18204	23075	75836
		НР - 99% СП - 8%			19793,60	4234,98	19200	4108		5617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								261224
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								261224
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**261 224**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**261 224**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	3 396				
Итого с временными			Тенге				**264 620**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%			Тенге			2,07%	5 478				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				15 298				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**270 098**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	5 402				
Итого СМР			Тенге				**275 500**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**290 798**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	290 798				
НДС			Тенге			12%	34 896				
Итого к оплате			**Тенге**				**325 694,12**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Марсам"

Сейдахметов С.С.