Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Марсам"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Су в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		2-1	18.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Су в дачном участке Сабалак,город Кызылорда	1 275 480,53	1 138 821,90							136 658,63	1 275 480,53

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Марсам"

_____ **Сейдахметов С.С.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводной линии по ул.Су в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Марсам"
Основание: Договор №2-1 от 18.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	475,41963	225,52	225,52	107217	107217	--	13093	129934
		НР - 72%, СП - 8%			--	38,25	--	18185		9625	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,7037	2234,23	--	32851	--	--	23653	61025
		НР - 72%, СП - 8%			2234,23	--	32851	--		4520	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	420,98247	36,35	36,35	15303	15303	--	4368	21244
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,41	--	6066		1574	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,686852	972,00	--	30800	--	--	22176	57213
		НР - 72%, СП - 8%			972,00	--	30800	--		4238	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	420,98247	174,70	79,98	73546	33670	--	40613	123292
		НР - 72%, СП - 8%			94,72	39,27	39875	16532		9133	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	27,1575	5177,00	--	140594	--	140594	--	151842
		СП - 8%			--	--	--	--		11248	
		Монтажные работы									
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,0525	7045,74	179,06	63782	1621	51551	10973	80734
		НР - 99%, СП - 8%			1171,98	52,36	10609	474		5980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0671667	323617,96	76557,88	21736	5142	48	17955	42866
		НР - 99%, СП - 8%			246352,00	23662,52	16547	1589		3175	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1275	388531,25	109758,53	49538	13994	321	39191	95827
		НР - 99%, СП - 8%			276256,00	34228,72	35223	4364		7098	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	0	1689	5095
		НР - 99%, СП - 8%			569,25	283,73	1139	567		377	
14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2243,66	94,62	2244	95	293	1882	4456
		НР - 99%, СП - 8%			1856,40	44,88	1856	45		330	
16	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	5	1196,33	62,28	5982	311	306	5310	12195
		НР - 99%, СП - 8%			1072,80	--	5364	--		903	
19	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	467,74	4,57	468	5	6	448	989
		НР - 98%, СП - 8%			456,98	0,45	457	0		73	
		Гидрант пожарный									
22	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2967,51	199,10	2968	199	490	2343	5735
		НР - 99%, СП - 8%			2278,64	87,62	2279	88		425	
29	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10148,14	4410,86	10148	4411	2322	4872	16222
		НР - 99%, СП - 8%			3414,99	1506,28	3415	1506		1202	
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15									
37	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	644,17	31,54	1933	95	56	1791	4021
		НР - 98%, СП - 8%			594,09	14,96	1782	45		298	
40	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3	1302,40	168,62	3907	506	43	3456	7952
		НР - 98%, СП - 8%			1119,35	56,14	3358	168		589	
42	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	467,74	4,57	1403	14	19	1345	2968
		НР - 98%, СП - 8%			456,98	0,45	1371	1		220	
47	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0671667	66272,04	--	4451	--	120	4287	9438
		НР - 99%, СП - 8%			64478,00	--	4331	--		699	
48	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1275	71623,77	--	9132	--	911	8139	18652
		НР - 99%, СП - 8%			64478,00	--	8221	--		1382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодец сборный д1500									
49	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,45	1861,86	--	2700	--	--	1944	7987
		НР - 72% СП - 6%			1861,86	--	2700	--		3343	
50	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,94	48601,76	10041,11	94287	19480	36408	46149	151672
		НР - 99% СП - 6%			19793,60	4234,98	38400	8216		11235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								1011360
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1011360

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**1 011 360**				
в том числе оборудование	Тенге				-				
в том числе СМР	Тенге				**1 011 360**				
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге			1,3%	13 148				
Итого с временными	Тенге				**1 024 508**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге			2,07%	21 207				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска	Тенге				72 193				
Итого с дополнительными затратами	Тенге				**1 045 715**				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			2%	20 914				
Итого СМР	Тенге				**1 066 629**				
Итого оборудование	Тенге				-				
Итого СМР+оборудование	Тенге				**1 138 822**				
Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге			1	1 138 822				
НДС	Тенге			12%	136 659				
Итого к оплате	**Тенге**				**1 275 480,53**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Марсам"

_____ **Сейдахметов С.С.**