Форма №3

Заказчик: ТОО «Құрылыс Кентау»
Подрядчик: ТОО «Бірлестік-2006»
Договор № 006 от 16.06.2014г.
Наименование строительства: Капитальный ремонт крыши жилого дома по ул.Аль-Фараби №53

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ за июль 2014г

№	Пусковые комплексы, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года отчетный месяц включительно		В том числе за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	5357143	6000000	2695041	3018446
2	Погашение аванса				2000000
3	**Итого к оплате**				**1018446**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Құрылыс Кентау» г.Кентау ЮКО
_____ Искаков А .

ПОДРЯЧИК:
Директор ТОО «Бірлестік-2006»
_____З.Курикбаев

Форма №2

Заказчик: ТОО «Құрылыс Кентау»
Подрядчик: ТОО «Бірлестік-2006»
Наименование строительства: Капитальный ремонт крыши жилого дома по ул.Аль-Фараби №53

АКТ
Выполненных работ

За июль2014г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10		11	
1	E0110-73-2	-Сборка каризов	66	236,56	7,19	15613	475	15479					1,43		94	
				214,65	2,72	14167	180	108					0,01		1	
		м2														
2	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	18,32	573,75	28,11	10511	515	2658					0,78		14	
				123,75	10,58	2267	194	108					0,05		1	
		м3														
3	E0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	936	736,17	8,2	689052	7675	276708					1,71		1601	
				272,95	3,08	255481	2883	107,1					0,02		14	
		м2														
4	E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	936	20,48	0,91	19171	852	5075					0,03		27	
				4,68	0,34	4380	318	108					-		2	

5	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытии из листовой оцинкованной стали /брандмауэров,парапетов,свесов и т.п./	м2	43,2	544,76	1,24	33533	54	7111	0,97	42
					153,23	0,47	6620	20	107,1	-	-
6	E0110-13-1	-Укладка ходовых досок	м2	57	24,47	0,9	1395	51	355	0,03	2
					5,42	0,34	309	19	108	-	-
7	E0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	м	144	545,62	2,49	78569	359	1635	0,06	8
					9,68	0,92	1394	132	107,1	-	1
8	E0115-165-2	-Улучшенная окраска кровельного ограждения колером масляным разбеленным	м	50,4	196,11	2,7	9894	136	5246	0,65	33
					109,13	1,01	5500	51	94,5	0,01	-
9	E0110-15-1	-Устройство слуховых окон	м2	6	308,19	81,61	18487	490	6444	6,08	36
					963	31,5	5778	189	108	0,15	1
10	C12065-72	-Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. свыше 0,4 до 0,5 м2	шт	2,6	4250	-	11050	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	C11011-800	-Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	м2	6	360	-	2160	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	E0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	комплект м2	19,2	603,07	8,2	11579	157	4921	1,48	28

ИТОГО: Прямые затраты	891020
Накладные расходы	327765
Итого: с накладными расходами:	1218785
Ненормированныеинепредвиденныезатраты6%	73127
Итого с непредвиденными затратами	1291912
Временные здания и сооружения	34170
Дополнительные затраты при пр-ве работ в зимнее врем.	16850
Затраты на выслугу лет	24070
Затраты на дополнительные отпуска	9630
Возврат материалов от временных здании и сооружении	5120
ИТОГО	1371512
В текущих ценах 2013г К-2,23355	3063340

Налоги, сборы, обязательные платежы 2%	61267
ИТОГО:	3124607
НДС 12%	374953
Итого:	3499560
Уменшение из-за ошибочного начисления в июне м-це	210964
Итого	3288596
Разница сметной и договорной цены	100000
Итого	3188596 ?
Погашение аванса	2000000
Итого	1188596
Остаток у заказчика до завершения работы	170150
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	1018446

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Құрылыс Кентау»

_____ Искаков А.

ИНЖЕНЕР:

Тех.надзор I категории ТОО «Егемен Құрылыс»

_____ А.Мамбетали

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Бірлестік-2006»

_____ З.Курикбаев

УПРАВЛЯЮЩАЯ

Кондоминиума «Луч»

_____ Кондратьева В

Форма №3

Заказчик: ТОО «Құрылыс Кентау»
Подрядчик: ТОО «Бірлестік-2006»
Договор № 006 от 03.06.2014г.
Наименование строительства: Капитальный ремонт крыши жилого дома по ул.Аль-Фараби №53

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ за июнь 2014г

№	Пусковые комплексы, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года отчетный месяц включительно		В том числе за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	2662102	2981554	2662102	2981554
2	Погашение аванса				2000000
3	**Итого к оплате**				**981554**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Құрылыс Кентау» г.Кентау ЮКО
_____ Искаков А .

ПОДРЯЧИК:
Директор ТОО «Бірлестік-2006»
_____ З.Курикбаев

Форма №2

Заказчик: ТОО «Құрылыс Кентау»
Подрядчик: ТОО «Бірлестік-2006»
Наименование строительства: Капитальный ремонт крыши жилого дома по ул.Аль-Фараби №53

АКТ
Выполненных работ

За июнь2014г

1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0153-2-1	-Разборка кладки простых стен Из керамзитоблоков	24	4899,14	1880,99	117579	45144	81577	21,24	510		
		М3		3018,15	538,09	72436	12914	95,58	2,91	70		
2	E0110-14-1	-Установка стропил,кобылок,диагональных ног,подкосов	32,42	20537,57	334,28	690262	10820	122602	22,1	699		
		м3		3397,5	126	39445	1463	108	0,62	7		
4	E0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 100 мм диам. 10 мм с применением охлаждающей	144	131,78	66,18	18976	9530	13243	0,34	49		
				63,23	38,95	9105	5609	90	0,06	9		