Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
(с *изменениями* от 09.08.2019 г.)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 12 2020 года

Заказчик **Филиал «Шагырлы-Шомышты» АО «КазАзот» Мангистауская область, с.Бейнеу, ул. А. Молдагуловой 1А**
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **от 26.12.2020 года, ТОО «СМК-Атамекен», директор Байжанов С.К., г. Актау, пром. зона №9, здание 43**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юр. адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 26.12.2020 года, ТОО «TechExpertConsulting», эксперт Шанытбаев С.А., аттестат №KZ01VJE00052559 от 31.01.202020г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 26.12.2020 года, ТОО «Проектный институт «OPTIMUM», главный инженер проекта Симон В.А**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Обустройство 3-х газодобывающих скважин на м/р Шагырлы-Шомышты», вид строительство – новое, относится к технически сложному объекту I (повышенный) уровню ответственности**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Мангистауская область, Бейнеуский район, Бейнеуский с.о., месторождение «Шагырлы-Шомышты»**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **«25» мая 2020 года №123, «28» июля 2020 года №193, «24» февраля 2020 года №50 Акимат Бейнеуского района;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года
№ _____;
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Мангистауской области», талон №KZ93REA00202216 от 08.12.2020г.**
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Проектный институт «OPTIMUM», Заключение ТОО «ГОСТЭКСПЕРТИЗА» № ГОСТЭ-0066/20 от 08.12.2020 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Филиал «Шагырлы-Шомышты» АО «КазАзот», № 258-527-ОД/123 от 08.12.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **09.12.2020 года**
месяц, год
окончание работ: **26.12.2020 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**
фактически, месяц: **1**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество скважин	шт	3	3	3	3
Протяженность дорог	м	18490,33	18490,33	17812,0	17812,0
Протяженность газопроводов-шлейфов	м	18128,0	18128,0	17782,0	17782,0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: фонтанная арматура с запорными арматурами, клапан-отсекатель, электроизолирующая вставка, контрольные приборы, приустьевой приямок Пр-1, фундамент под ремонтный агрегат, площадка под ремонтный агрегат, место под инвентарные приемные мостики, фундаменты для крепления якоря оттяжек, свеча продувочная, площадка для обслуживания АФК, выкидные линий Ду 108х5мм, подъездные дороги к эксплуатационным и разведочным скважинам. Площадка приустьевого приямка имеет индивидуальное сетчатое ограждение по металлическим столбам. Размер спланированной площадки скважины 50.0х50.0 м. На каждой площадке скважины устанавливаются однотипные площадки и сооружения;

Приустьевый приямок. Приустьевый приямок выполнен из монолитного бетона в подземном исполнении габаритными размерами 2,0х2,0 в ограждении. Толщина стенки и днища составляет 200 мм.

Ограждение площадки - прямоугольное с размерами в плане 12,0х4,0 м и высотой 2,06 м. Металлическое сетчатое ограждение принято по серии 3.017-3, с устройством калитки шириной 1,05 м.

Для обслуживания приустьевого приямка выполнено площадка обслуживания с размерами в плане 2,0х0,7 м и высотой 1,35 м.

Площадка под ремонтный агрегат. Площадка под ремонтный агрегат выполнена прямоугольной формы в плане с размерами 14,0х4,5 м. Верх площадки выполнена выше планировочной отметки земли на 150 мм.

Фундамент под ремонтный агрегат. Фундамент под ремонтный агрегат выполнена прямоугольной формы в плане с размерами 4,5х1,5х0,9(h) м.

Якорь крепления оттяжек (4 шт.). Якорь крепления оттяжек запроектирован из стального анкера, замоноличенного в железобетонный фундамент. Фундамент имеет размеры в плане 1,3х1,3х1,3 м глубиной 1,15 м.

Свеча продувочная. Свеча продувочная предусмотрена из стальной трубы диаметром 57х3,5 мм, 108х5 мм, установлена на монолитный фундамент.

Установка оборудования УКЗ выполнена прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 0,42х1,31 м в ограждении.

Ограждение площадки - прямоугольное с размерами в плане 3,0х6,0 м из металлических сетчатых панелей высотой 2,06 м. Для прохода обслуживающего персонала в ограждении установлена калитка шириной 1,1 м.
Сигнальный знак. Под сигнальным знаком предусмотрены металлические стойки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 910 753 889,35 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге.
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
«Обустройство 3-х газодобывающих скважин на м/р Шагырлы-Шомышты»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию:

Заказчик
Филиал «Шагырлы-Шомышты» АО «КазАзот»

Директор Ермаганбетов Н.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор
ТОО «TechExpertConsulting»

Эксперт Шанытбаев С.А

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»

ГИП Симон В.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик
ТОО «СМК-Атамекен»

Директор Байжанов С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	**17782**	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт.		
	Протяженность подземной прокладки:	м	**17782**	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт.		
3	Количество компенсаторов	шт.		
4	Количество вводов	шт.		
5	Количество задвижек d =100	шт.	**3**	
	d =80	шт.	**9**	
6	Вентили (клапан) d =100	шт.	**3**	Клапан обратный
	d =25	шт.	**6**	
7	Кран проходной d =	шт.		
	d =	шт.		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт.		
9	Переходники	шт.		
10	Затворы поворотные	шт.		
11	Регуляторы давления	шт.	**3**	Клапан-отсекатель
12	Скважины	шт.	**3**	
13	Станки – качалки (тип __, марка __)	шт.		
	-//- (тип____, марка ____)	шт.		
	-//- (тип____, марка ____)	шт.		
	Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины		
	Масштаб	Масштаб		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам ориентирам

Заказчик **Директор Ермаганбетов Н.Д.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.)

Авторский надзор **ГИП Симон В.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.)